

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: PRIMER TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					3	4	5								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
27-TABASCO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (25 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS				10,148,959,645	14,713,576	88,712,072	4,104,821	28%	710	0		388,092	117,262	30%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,382,000	0	5,382,000	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 20
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,010,241	0	14,406,145	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 32
MODERNIZACIÓN															
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMPL. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA) MELCHOR O. 3RA., TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZOPO NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,653,801	0	8,192,280	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 22
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,465,000	0	6,279,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 18 SE SOLICITA AMPLIAR EL CAMPO DEL NOMBRE DE LA OBRA: NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA. SECC. EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TAB.
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 5+880 AL KM. 8+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,107,826	0	4,264,696	0	0%	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 14
APORT. FED. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.(POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MOD. POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+060 AL KM 9+060	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,975,000	0	8,385,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 20 NOTA: SE SOLICITA AMPLIACION DE CARACTERES AL CAMPO DE NOMBRE DEL PROYECTO PORQUE ESTE TUVO QUE ABREVIARSE EN MUCHOS CONCEPTOS. NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO: APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM. 4+060 AL 9+060 EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TAB.
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,180,000	0	6,708,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 18
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUITLAHUAC DEL KM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,610,000	0	7,566,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	4	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 20
APORT. FED. PARA LA MODERNIZAR Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTILJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTILJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+550	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,840,911	0	10,104,546	0	0%	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 26
APORT. FED. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM 8+100 AL KM 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,775,000	0	5,265,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 17
PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYO PARA LA APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,522	39,522	39,522	0	0%	0	0	CONVENIO	39,522	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009															
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44,176,768	9,491,157	6,665,627	0	0%	0	0	FAMILIA	151,320	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009, PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN ZONAS DE BAJO DESARROLLO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,943,074,000	2,089,122	2,360,481	1,057,586	51%	0	0	FAMILIA	153,430	116,325	76%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD COMPLEMENTO 2009															
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,210,118	0	0	0	0%	0	0	FAMILIA	12,686	0	0%	
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,409,820	0	0	0	0%	0	0	FAMILIA	13,520	0	0%	

PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD 2009 PUESTA EN MARCHA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,302,863	0	0	0	0%	0	0	FAMILIA	12,686	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,615,549	1,864,125	1,864,125	1,829,124	98%	689	0	OTROS	3,883	703	18%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO DE SUELDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,131,226	1,229,650	1,229,650	1,218,111	99%	21	0	PAGO	1,014	234	23%	
OTROS PROGRAMAS				41,921,185	22,718,958	23,116,021	2,815,934	12%	0	0		7,372	240	3%	
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE A DENTRO	RURAL	8,587,852	2,109,452	2,506,515	2,206,428	105%	0	0	ALUMNO	390	240	62%	LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN EL MES DE ENERO INFORMO A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO FEDERAL PARA EL 2009, ERA POR LA CANTIDAD DE \$10,598,512.00, POR LO TANTO SE TENIA UNA CALENDARIZACION EN BASE A DICHS RECURSOS. EN EL MES DE MARZO, LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION SUPERIOR, ENVIA AL ESTADO EL CONVENIO DE APOYO FINANCIERO DEL 2009, DONDE HACE DEL CONOCIMIENTO QUE EL PRESUPUESTO FINAL PARA EL AÑO 2009 SERA DE \$8,587,852.00, LO CUAL AFECTA CONSIDERABLEMENTE LO QUE SE TENIA PROGRAMADO DESDE UN PRINCIPIO.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	720,000	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	6	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,530,900	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTOS DE OPERACION DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,249,100	75,590	75,590	75,590	100%	0	0	ACCION	1	0	1%	
RENIVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	533,916	533,916	533,916	100%	0	0	ACCION	1	0	16%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	0	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONSTRUCCION DE LA 3RA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	6,972	0	0%	
APORTACIONES FEDERALES (1226 REGISTROS)															
FAEB				5,134,222,999	1,327,678,199	1,327,677,899	1,048,364,463	79%	0	0		1,242,641	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,090,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	352	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES															
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,600	192,000	192,000	0	0%	0	0	ALUMNO	350	0	0%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,938,212	236,694	236,694	0	0%	0	0	UNIDAD	31	0	0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,909,873	4,272,431	4,272,431	2,846,029	67%	0	0	DOCENTE	1,040	0	0%	
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,953,699	2,433,832	2,433,832	1,906,560	78%	0	0	DOCENTE	400	0	0%	
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,329,827	950,825	950,825	0	0%	0	0	SUPERVISION	457	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,975,733	2,746,574	2,746,574	1,676,063	61%	0	0	ALUMNO	423	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,247,783	687,821	687,821	492,610	72%	0	0	ALUMNO	2,179	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,385,363	5,980,741	5,980,741	4,288,459	72%	0	0	ALUMNO	450	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,120,714	5,544,939	5,544,939	3,901,281	70%	0	0	ALUMNO	1,726	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	89,631,332	27,427,187	27,427,187	19,679,028	72%	0	0	ALUMNO	6,498	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,572	74,533	74,533	48,066	64%	0	0	ALUMNO	56	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,793,923	3,608,940	3,608,940	2,670,688	74%	0	0	ALUMNO	840	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,038,241	2,459,703	2,459,703	1,812,945	74%	0	0	ALUMNO	420	0	0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,328,825	2,242,620	2,242,620	2,061,447	92%	0	0	ALUMNO	1,744	0	0%	

OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,164,531	3,722,346	3,722,346	2,891,533	78%	0	0	ALUMNO	781	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,698,606	2,355,774	2,355,774	1,482,850	63%	0	0	ALUMNO	6,140	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,513,239	8,113,051	8,113,051	4,883,638	60%	0	0	ALUMNO	2,465	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,187,176	23,925,276	23,925,276	16,971,332	71%	0	0	ALUMNO	8,702	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,908,849	4,256,107	4,256,107	2,977,421	70%	0	0	ALUMNO	659	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,270,896	4,366,894	4,366,894	3,059,546	70%	0	0	ALUMNO	965	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,554,291	8,737,613	8,737,613	5,460,752	62%	0	0	ALUMNO	2,804	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,866,171	877,048	877,048	638,275	73%	0	0	ALUMNO	175	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	580,860	177,743	177,743	149,753	84%	0	0	ALUMNO	889	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,109,384	1,869,472	1,869,472	1,308,341	70%	0	0	ALUMNO	869	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,690,656	517,342	517,342	303,737	59%	0	0	ALUMNO	161	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,066,788	11,954,437	11,954,437	8,452,438	71%	0	0	ALUMNO	3,120	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,540,344	1,083,345	1,083,345	674,351	62%	0	0	ALUMNO	392	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,649,346	1,422,700	1,422,700	1,081,332	76%	0	0	ALUMNO	285	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,743,625	1,757,549	1,757,549	1,191,828	68%	0	0	ALUMNO	1,482	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,141,716	2,491,365	2,491,365	2,088,748	84%	0	0	ALUMNO	625	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,687,199	1,128,284	1,128,284	790,933	70%	0	0	ALUMNO	9,966	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,651,141	11,827,250	11,827,250	7,968,168	67%	0	0	ALUMNO	4,584	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,758,273	4,516,032	4,516,032	3,380,766	75%	0	0	ALUMNO	1,448	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,953,031	29,825,628	29,825,628	29,615,737	99%	0	0	ALUMNO	14,848	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,257,360	7,422,752	7,422,752	5,185,208	70%	0	0	ALUMNO	1,500	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,822,023	9,431,539	9,431,539	6,208,947	66%	0	0	ALUMNO	2,108	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,964,632	10,087,178	10,087,178	7,389,950	73%	0	0	ALUMNO	2,285	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,779,019	5,440,380	5,440,380	3,515,890	65%	0	0	ALUMNO	3,577	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,861,723	1,181,687	1,181,687	1,002,802	85%	0	0	ALUMNO	310	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,795,582	5,751,449	5,751,449	3,626,699	67%	0	0	ALUMNO	2,019	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,592,944	7,831,442	7,831,442	5,999,120	77%	0	0	ALUMNO	1,791	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,208,117	20,259,684	20,259,684	14,257,866	70%	0	0	ALUMNO	6,978	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,290,745	12,328,968	12,328,968	7,816,188	63%	0	0	ALUMNO	2,599	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,205,816	8,324,980	8,324,980	6,067,524	73%	0	0	ALUMNO	2,362	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,098,931	4,008,273	4,008,273	2,722,119	68%	0	0	ALUMNO	2,007	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,069,836	2,163,370	2,163,370	1,750,980	81%	0	0	ALUMNO	446	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,479,065	1,064,594	1,064,594	727,212	68%	0	0	ALUMNO	4,947	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,288,847	7,126,418	7,126,418	4,951,935	69%	0	0	ALUMNO	2,418	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,070,696	19,911,633	19,911,633	13,890,883	70%	0	0	ALUMNO	8,364	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,184,057	5,564,322	5,564,322	4,063,217	73%	0	0	ALUMNO	1,525	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO	14-PARAÍSO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,093,596	7,372,640	7,372,640	5,122,805	69%	0	0	ALUMNO	1,350	0	0%

OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,275,289	1,308,238	1,308,238	895,898	68%	0	0	0	ALUMNO	936	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,896,698	886,390	886,390	643,142	73%	0	0	0	ALUMNO	223	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,900,070	581,421	581,421	427,930	74%	0	0	0	ALUMNO	2,962	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,876,448	2,716,193	2,716,193	1,947,016	72%	0	0	0	ALUMNO	925	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,599,868	3,549,559	3,549,559	2,536,534	71%	0	0	0	ALUMNO	1,025	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,326,068	13,563,777	13,563,777	9,536,202	70%	0	0	0	ALUMNO	4,962	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,340,419	3,776,168	3,776,168	2,808,869	74%	0	0	0	ALUMNO	772	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,993,659	1,834,059	1,834,059	1,379,685	75%	0	0	0	ALUMNO	438	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,896,884	2,722,446	2,722,446	2,015,645	74%	0	0	0	ALUMNO	655	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,083,618	3,697,587	3,697,587	2,991,734	81%	0	0	0	ALUMNO	2,162	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,614,827	1,412,137	1,412,137	1,087,689	77%	0	0	0	ALUMNO	277	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,981,248	606,262	606,262	469,653	77%	0	0	0	ALUMNO	2,271	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,917,331	5,482,704	5,482,704	3,830,317	70%	0	0	0	ALUMNO	1,726	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,521,921	14,235,707	14,235,707	9,941,918	70%	0	0	0	ALUMNO	5,312	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,534,466	3,835,546	3,835,546	2,763,296	72%	0	0	0	ALUMNO	772	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,524,737	1,384,569	1,384,569	856,587	62%	0	0	0	ALUMNO	285	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,768,011	1,459,011	1,459,011	1,088,092	75%	0	0	0	ALUMNO	763	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,879,290	1,493,061	1,493,061	1,348,579	90%	0	0	0	ALUMNO	371	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,632,781	1,723,632	1,723,632	1,062,519	62%	0	0	0	ALUMNO	3,962	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,190,404	4,954,263	4,954,263	3,507,196	71%	0	0	0	ALUMNO	1,748	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,373	76,309	76,309	74,863	98%	0	0	0	ALUMNO	79	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,999,569	25,091,867	25,091,867	17,607,902	70%	0	0	0	ALUMNO	6,548	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	612,745	187,500	187,500	135,915	72%	0	0	0	ALUMNO	123	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,543,638	6,592,354	6,592,354	4,533,870	69%	0	0	0	ALUMNO	1,245	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,459,240	1,364,527	1,364,527	1,010,560	74%	0	0	0	ALUMNO	270	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,542,568	2,002,026	2,002,026	1,491,154	74%	0	0	0	ALUMNO	1,273	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,125,198	5,240,310	5,240,310	4,174,716	80%	0	0	0	ALUMNO	1,051	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,233,306	2,825,392	2,825,392	2,144,494	76%	0	0	0	ALUMNO	16,727	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,815,907	21,057,668	21,057,668	14,404,936	68%	0	0	0	ALUMNO	7,204	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,912,833	54,331,327	54,331,327	53,092,043	98%	0	0	0	ALUMNO	28,414	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,018,619	13,775,697	13,775,697	9,626,506	70%	0	0	0	ALUMNO	3,212	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,483,008	24,627,801	24,627,801	18,151,645	74%	0	0	0	ALUMNO	5,525	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,747,917	12,774,863	12,774,863	7,831,976	61%	0	0	0	ALUMNO	5,411	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,426,824	2,272,608	2,272,608	2,177,006	96%	0	0	0	ALUMNO	740	0	0%
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,163,689	968,088	968,088	737,115	76%	0	0	0	ALUMNO	7,877	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,767,980	5,131,002	5,131,002	3,602,635	70%	0	0	0	ALUMNO	2,576	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,898,193	4,252,846	4,252,846	2,442,581	57%	0	0	0	ALUMNO	1,479	0	0%

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,641,754	25,900,376	25,900,376	18,892,170	73%	0	0	ALUMNO	9,878	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,171,787	6,784,567	6,784,567	5,328,752	79%	0	0	ALUMNO	1,688	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,139,980	5,856,834	5,856,834	4,054,592	69%	0	0	ALUMNO	1,192	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,154,476	6,473,270	6,473,270	4,998,661	77%	0	0	ALUMNO	1,264	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,745,651	5,736,170	5,736,170	3,663,139	64%	0	0	ALUMNO	2,771	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,306,874	27,021,903	27,021,903	21,084,925	78%	0	0	ALUMNO	6,327	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,369,906	15,107,191	15,107,191	11,675,753	77%	0	0	ALUMNO	30,902	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,542,284	45,993,939	45,993,939	44,428,397	97%	0	0	ALUMNO	13,398	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,447,135	5,338,823	5,338,823	2,894,633	54%	0	0	ALUMNO	1,162	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	496,576,325	106,952,356	106,952,356	106,003,928	99%	0	0	ALUMNO	50,857	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,289,510	4,678,590	4,678,590	3,280,268	70%	0	0	ALUMNO	717	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,372,732	31,479,203	31,479,203	29,452,522	94%	0	0	ALUMNO	7,193	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	216,227,351	50,165,569	50,165,569	49,835,384	99%	0	0	ALUMNO	13,096	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	377,940,103	65,649,672	65,649,672	63,515,152	97%	0	0	ALUMNO	5,072	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,461,892	3,507,339	3,507,339	2,952,928	84%	0	0	ALUMNO	770	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,816,503	1,718,650	1,718,650	1,370,384	80%	0	0	ALUMNO	11,550	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,155,370	18,407,543	18,407,543	12,492,567	68%	0	0	ALUMNO	6,021	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,715,865	35,790,993	35,790,993	35,001,593	98%	0	0	ALUMNO	20,755	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,858,903	7,300,825	7,300,825	4,625,558	63%	0	0	ALUMNO	1,378	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,566,896	9,659,469	9,659,469	7,343,385	76%	0	0	ALUMNO	2,030	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,248,965	12,010,183	12,010,183	6,672,366	56%	0	0	ALUMNO	5,318	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,147,425	2,799,112	2,799,112	2,204,221	79%	0	0	ALUMNO	656	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,055,636	935,025	935,025	695,681	74%	0	0	ALUMNO	5,793	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,623,407	9,370,762	9,370,762	6,436,847	69%	0	0	ALUMNO	4,136	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,224,694	32,504,756	32,504,756	22,507,316	69%	0	0	ALUMNO	13,010	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,985,384	10,093,527	10,093,527	7,639,955	76%	0	0	ALUMNO	2,020	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,074,044	8,896,657	8,896,657	8,896,657	100%	0	0	ALUMNO	3,684	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,701,941	1,744,794	1,744,794	1,482,762	85%	0	0	ALUMNO	457	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	899,629	275,287	275,287	227,120	83%	0	0	ALUMNO	1,479	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,277,390	2,532,882	2,532,882	1,643,058	65%	0	0	ALUMNO	537	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,914,144	10,377,728	10,377,728	7,481,411	72%	0	0	ALUMNO	2,990	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,108,808	4,317,295	4,317,295	2,936,592	68%	0	0	ALUMNO	788	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,673,040	1,123,950	1,123,950	852,196	76%	0	0	ALUMNO	315	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,466,002	448,597	448,597	337,311	75%	0	0	ALUMNO	100	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,908,285	2,419,935	2,419,935	2,022,100	84%	0	0	ALUMNO	617	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,561,264	1,395,747	1,395,747	1,017,846	73%	0	0	ALUMNO	9,566	0	0%

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,900,033	10,985,411	10,985,411	7,539,572	69%	0	0	ALUMNO	5,208	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,648,834	40,972,543	40,972,543	39,662,920	97%	0	0	ALUMNO	21,714	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,296,001	4,986,577	4,986,577	3,516,757	71%	0	0	ALUMNO	735	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,098,427	6,762,120	6,762,120	5,026,460	74%	0	0	ALUMNO	1,285	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,207,213	7,713,407	7,713,407	5,279,156	68%	0	0	ALUMNO	5,248	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,783,296	1,769,689	1,769,689	1,349,368	76%	0	0	ALUMNO	371	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,933	186,027	186,027	112,893	61%	0	0	ALUMNO	1,688	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,182,917	3,115,973	3,115,973	1,935,839	62%	0	0	ALUMNO	848	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,642,058	11,212,469	11,212,469	7,971,465	71%	0	0	ALUMNO	3,564	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,837,105	2,092,154	2,092,154	1,564,751	75%	0	0	ALUMNO	620	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,665,719	3,875,710	3,875,710	2,518,826	65%	0	0	ALUMNO	1,157	0	0%
OTROS GASTOS DE OPERACION														
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,233,879	4,952,173	4,952,173	2,744,778	55%	0	0	DOCENTE	22,095	0	0%
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,158,562	4,559,520	4,559,520	3,047,924	67%	0	0	UNIDAD	10	0	0%
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,130,000	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	180,000	0	0%
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,869,243	421,041	421,041	19,587	5%	0	0	UNIDAD	10	0	0%
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,953,533	37,847,700	37,847,700	26,459,440	70%	0	0	UNIDAD	31	0	0%
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,275,000	218,500	218,500	0	0%	0	0	PLANTEL	800	0	0%
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,525,000	2,255,160	2,255,160	16,800	1%	0	0	ALUMNO	3,745	0	0%
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,658,500	2,292,600	2,292,600	0	0%	0	0	ALUMNO	4,439	0	0%
FOMENTO A LA EDUCACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,716,700	2,111,500	2,111,500	74,683	4%	0	0	UNIDAD	450	0	0%
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,862,000	379,000	379,000	12,893	3%	0	0	PLANTEL	130,506	0	0%
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	744,000	128,000	128,000	0	0%	0	0	INVESTIGACION	10	0	0%
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,000	107,000	107,000	0	0%	0	0	PLANTEL	140	0	0%
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	CONSEJO	3,850	0	0%
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	296,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	PLANTEL	360	0	0%
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,279,000	1,363,300	1,363,300	5,081	0%	0	0	PLANTEL	1,460	0	0%
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,918,000	385,000	385,000	20,278	5%	0	0	PLANTEL	1,738	0	0%
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	159,000	159,000	0	0%	0	0	PLANTEL	145,000	0	0%
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,744,997	1,912,279	1,912,279	331,867	17%	0	0	PLANTEL	380	0	0%
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,540,402	777,363	777,363	0	0%	0	0	DOCENTE	146	0	0%
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,748,619	9,409,077	9,409,077	0	0%	0	0	DOCENTE	1,761	0	0%
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	701,200	246,700	246,700	5,034	2%	0	0	ALUMNO	215,792	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	949,400	136,083	136,083	0	0%	0	0	ALUMNO	90	0	0%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,285,723	10,610,284	10,610,284	7,567,543	71%	0	0	NINO	690	0	0%
FASSA				1,235,121,159	368,776,160	368,776,160	192,352,756	52%	0	0		12,572,885	1,799,972	14%
INVERSION														
EQUIPAMIENTO														
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,196,000	5,255,000	5,255,000	3,498,082	67%	0	0	OTROS	160,324	48,097	30%
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,404,400	2,130,300	2,130,300	102,904	5%	0	0	DOSIS	304,702	12,188	4%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	843,801	173,000	173,000	101,151	58%	0	0	INFORME	10	3	30%
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	835,801	185,000	185,000	62,991	34%	0	0	INFORME	10	3	30%
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCION DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,568	142,090	142,090	14,720	10%	0	0	SUPERVISION	208	17	8%
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,705,037	1,554,787	1,554,787	26,752	2%	0	0	CONSULTA	242,000	0	0%

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	552,200	222,700	222,700	61,895	28%	0	0	INFORME	24	1	4%
FORTALECIMIENTO DEL CONTROL SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,778,296	896,550	896,550	359,340	40%	0	0	0	10,878	1,958	18%
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,465	0	0	0	0%	0	0	CONSULTA	486,000	87,480	18%
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	327,625	178,500	178,500	22,845	13%	0	0	DETECCION	425,678	0	0%
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECCIO-CONTAGIOSO POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,494	475,691	475,691	0	0%	0	0	OTROS	193,123	27,037	14%
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,299,292	1,115,712	1,115,712	22,588	2%	0	0	CONSULTA	243,594	7,308	3%
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,031,896	248,432	248,432	15,120	6%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69,300	9,702	14%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,590	513,690	513,690	22,399	4%	0	0	SUPERVISIÓN	210	8	4%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,511,531	3,832,959	3,832,959	488,600	13%	0	0	OTROS	1,370,568	5,686	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,676,200	2,682,800	2,682,800	350,123	13%	0	0	OTROS	11,864	2,491	21%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,053,500	887,825	887,825	20,503	2%	0	0	DETECCION	250	35	14%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	623,593	297,093	297,093	62,411	21%	0	0	PRUEBA	155,404	20,203	13%
PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	243,000	243,000	0	0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,000	220	22%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISION SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	770,000	694,200	694,200	30,129	4%	0	0	DIAGNÓSTICO	2,083	31	1%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN LA SALUD A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	724,500	329,000	329,000	190,053	58%	0	0	ACTIVIDAD	192	27	14%
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	501,950	501,950	77,228	15%	0	0	ACCIÓN	240,000	19,200	8%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	148,800	37,200	37,200	36,630	98%	0	0	CURSO	12	3	25%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	356,168	126,000	126,000	65,905	52%	0	0	CONSULTA	24,306	4,861	20%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	14,287,342	3,806,000	3,806,000	2,905,208	76%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	3,237	809	25%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,657	6,000	6,000	4,000	67%	0	0	0	494	79	16%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	22,477,921	6,042,807	6,042,807	3,989,451	66%	0	0	CONSULTA	134,640	29,621	22%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	156,351	85,351	85,351	75,000	88%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,353	2,938	22%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,448,919	395,300	395,300	282,100	71%	0	0	OTROS	32,696	3,270	10%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	28,388	16,013	16,013	16,013	100%	0	0	OTROS	41,188	9,885	24%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	9,884	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	EVENTO	8,028	482	6%

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	19,393	9,393	9,393	9,393	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	659	92	14%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	5	42%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	17,888,278	5,583,563	5,583,563	3,203,972	57%	0	0	0	CONSULTA	97,020	26,195	27%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	9,200	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	0	DICTAMEN	291	90	31%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	169,629	54,377	54,377	33,877	62%	0	0	0	CONSULTA	20,000	5,000	25%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	24,908	6,448	6,448	6,448	100%	0	0	0	ACCIÓN	381	50	13%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	7,875	1,050	1,050	1,050	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	647	155	24%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,120	30,780	30,780	29,520	96%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	2	17%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	17,244,715	4,986,715	4,986,715	3,095,319	62%	0	0	0	CONSULTA	32,488	5,848	18%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,263	5,063	5,063	3,190	63%	0	0	0	DICTAMEN	692	97	14%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	11,970	11,970	11,970	100%	0	0	0	OTROS	9,125	1,551	17%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OTROS	61,378	4,910	8%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	36,000	36,000	11,000	31%	0	0	0	ACTIVIDAD	23,954	719	3%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,981	10,764	10,764	10,735	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	904	117	13%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	52,050	52,050	45,570	88%	0	0	0	CAPACITACIÓN	24	7	29%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	727,117	0	0	0	0%	0	0	0	CONSULTA	88,107	21,146	24%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	4,140	4,140	4,139	100%	0	0	0	DICTAMEN	773	301	39%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ, MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	27,764,802	6,048,000	6,048,000	4,259,696	70%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	22,924	3,439	15%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	29,011,086	8,411,398	8,411,398	5,383,095	64%	0	0	0	CONSULTA	473,760	94,752	20%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	28,068,196	7,016,100	7,016,100	5,240,100	75%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12	2	17%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	150,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,921	8,800	8,800	8,674	99%	0	0	0	OTROS	166,551	24,983	15%
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,186	273,558	273,558	171,302	63%	0	0	0	OTROS	67,125	4,028	6%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,744	16,001	16,001	16,000	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,565	548	35%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	7,320	7,320	4,865	66%	0	0	0	CAPACITACIÓN	1,000	240	24%
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,800	3,065	3,065	0	0%	0	0	0	ACTIVIDAD	13,800	2,760	20%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	202,135	202,135	202,135	0	0%	0	0	0	ACTIVIDAD	30,270	9,384	31%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,969	7,057	7,057	4,865	69%	0	0	0	DICTAMEN	660	73	11%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	22,199,236	5,325,015	5,325,015	4,090,930	77%	0	0	0	CONSULTA	110,880	21,067	19%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,317	70,500	70,500	41,992	60%	0	0	0	ACCIÓN	29,975	5,395	18%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,197	4,400	4,400	0	0%	0	0	0	OTROS	54,800	10,960	20%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	4,200	4,200	2,800	67%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	2	17%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,435	10,555	10,555	10,449	99%	0	0	0	DICTAMEN	448	152	34%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN A LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	32,415,265	7,887,817	7,887,817	6,002,322	76%	0	0	0	CONSULTA	25,685	6,678	26%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	559,747	145,100	145,100	127,954	88%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600	3,654	29%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	11,753	11,753	11,750	100%	0	0	0	OTROS	72,276	0	0%
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	81,340	27,500	27,500	20,977	76%	0	0	0	OTROS	30,875	8,027	26%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	2,640	2,640	2,633	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,182	225	19%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	27,210	27,210	20,960	77%	0	0	0	CURSO	24	6	25%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,674	8,599	8,599	4,890	57%	0	0	0	DICTAMEN	244	88	36%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICAS DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	201,486	22,112	22,112	0	0%	0	0	0	CONSULTA	9,090	4,272	47%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,342,738	5,821,788	5,821,788	3,817,291	66%	0	0	0	CONSULTA	109,978	13,197	12%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,574	10,930	10,930	2,000	18%	0	0	0	OTROS	33,147	5,635	17%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,020	194,400	194,400	136,800	70%	0	0	0	OTROS	31,571	4,104	13%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,824	4,150	4,150	2,575	62%	0	0	0	EVENTO	6,247	1,062	17%

SUPERVISION DE UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,388	15,600	15,600	12,975	83%	0	0	0	158	28	18%
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,174	5,100	5,100	5,100	100%	0	0	0	4,608	369	8%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,440	3,360	3,360	3,120	93%	0	0	0	4	0	0%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	18,460,497	4,392,000	4,392,000	3,311,710	75%	0	0	0	22,000	4,840	22%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,000	9,854	9,854	7,828	79%	0	0	0	395	59	15%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	12,735,221	3,277,140	3,277,140	1,674,084	51%	0	0	0	65,696	9,854	15%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	297,566	90,000	90,000	89,900	100%	0	0	0	25,307	6,327	25%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,700	110,000	110,000	70,500	64%	0	0	0	30,876	9,263	30%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,290	36,480	36,480	28,080	77%	0	0	0	46,901	10,787	23%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,647	17,095	17,095	15,495	91%	0	0	0	458	78	17%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,920	46,230	46,230	46,170	100%	0	0	0	12	3	25%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	274,682	274,682	274,682	0	0%	0	0	0	22,134	8,411	38%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	24,447,336	6,161,616	6,161,616	4,946,893	80%	0	0	0	75,000	13,500	18%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	449,312	449,312	248,201	55%	0	0	0	8,352	3,675	44%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,724	12,150	12,150	5,100	42%	0	0	0	62,404	12,481	20%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,808	22,468	22,468	13,883	62%	0	0	0	1,319	317	24%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	114,840	28,470	28,470	3,750	13%	0	0	0	12	4	33%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	24,587,605	7,045,080	7,045,080	4,601,257	65%	0	0	0	22,536	6,085	27%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL U OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	30,871,838	9,666,000	9,666,000	5,529,897	57%	0	0	0	78,985	26,065	33%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	709,904	240,000	240,000	237,657	99%	0	0	0	1,341	295	22%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,756	0	0	0	0%	0	0	0	1,339	348	26%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	100,000	0	0	0	0%	0	0	0	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	102,031	25,000	25,000	3,902	16%	0	0	0	171,655	68,662	40%
PREVENCION Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	543,200	131,000	131,000	90,601	69%	0	0	0	154,000	4,620	3%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	311,204	82,040	82,040	79,098	96%	0	0	0	50,700	507	1%

PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	47,460	12,720	12,720	9,110	72%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,639	541	33%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	41,040	41,040	41,040	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	12	3	25%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	920,624	289,367	289,367	0	0%	0	0	0	CONSULTA	24,744	8,660	35%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,758,532	5,326,032	5,326,032	4,400,720	83%	0	0	0	CONSULTA	133,056	25,281	19%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	34,717	15,626	15,626	15,626	100%	0	0	0	CONSULTA	41,071	13,964	34%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPOS MEDICOS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	51,500	51,500	37,989	74%	0	0	0	ACCIÓN	40,000	11,660	29%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,057	15,500	15,500	15,492	100%	0	0	0	OTROS	135,060	0	0%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,580	14,640	14,640	14,640	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	23,075	0	0%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	12,000	12,000	11,996	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	678	237	35%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	10	0	0%
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	0	0	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	60	0	0%
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA EL SISTEMA DE EVALUACION E INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	0	MOBILIARIO	66	0	0%
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS DONADORES DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,406,152	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	DIAGNÓSTICO	73,000	6,570	9%
ATENCION DE USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,575,422	2,398,922	2,398,922	18,683	1%	0	0	0	CONSULTA	142,157	19,360	14%
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	40	0	0%
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,240,312	568,000	568,000	88,934	16%	0	0	0	ALUMNO	1,905	667	35%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,760	19,440	19,440	19,320	99%	0	0	0	CURSO	12	2	17%
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	49,821,750	47,112,625	47,112,625	3,074,040	7%	0	0	0	INFORME	12	1	8%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA Y ATENCION PRIMARIA A LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,462,845	0	0	0	0%	0	0	0	TRABAJADOR	500	0	0%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44,773,051	12,744,000	12,744,000	9,969,695	78%	0	0	0	CONSULTA	3,000	0	0%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICOS DEGENERATIVOS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	326,239	160,740	160,740	0	0%	0	0	0	CONSULTA	220,320	37,454	17%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE INFORMACION EN SALUD DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,300,000	548,000	548,000	97,086	18%	0	0	0	INFORME	12	2	17%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	86,072,812	22,855,135	22,855,135	16,897,793	74%	0	0	0	CONSULTA	330,480	56,182	17%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,346,160	10,439,867	10,439,867	7,590,831	73%	0	0	0	CONSULTA	2,300	115	5%

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	93,798,000	26,946,000	26,946,000	17,358,222	64%	0	0	INFORME	12	1	8%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	151,407,144	50,197,591	50,197,591	15,155,132	30%	0	0	INFORME	12	1	8%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,793,480	450,280	450,280	362,900	81%	0	0	INFORME	12	1	8%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,052,000	556,200	556,200	320,902	58%	0	0	INFORME	12	3	25%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,736,000	5,076,000	5,076,000	3,539,088	70%	0	0	INFORME	12	3	25%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31,440,000	7,693,333	7,693,333	4,680,874	61%	0	0	INFORME	12	2	17%
FORTALECIMIENTO DE REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,600	13,650	13,650	13,640	100%	0	0	DICTAMEN	5,525	663	12%
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,575,999	87,000	87,000	39,052	45%	0	0	INFORME	12	3	25%
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,094,066	222,500	222,500	163,512	73%	0	0	INFORME	12	3	25%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	0	0	0	0%	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,587,338	670,403	670,403	430,589	64%	0	0	OTROS	413,375	70,274	17%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,367	27,000	27,000	26,885	100%	0	0	OTROS	418,691	117,234	28%
PROMOCION PARA LA SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	EVENTO	676	0	0%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,400	25,200	25,200	25,000	99%	0	0	VERIFICACION	4,310	0	0%
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,554,596	687,929	687,929	0	0%	0	0	OTROS	204	0	0%
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,598,195	0	0	0	0%	0	0	ACCION	180,000	0	0%
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	946,000	123,000	123,000	51,539	42%	0	0	SUPERVISION	140	41	29%
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,480	21,120	21,120	13,360	63%	0	0	CURSO	84,480	13,517	16%
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	VERIFICACION	156	39	25%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	27,168,559	6,833,000	6,833,000	5,524,577	81%	0	0	CONSULTA	10,000	1,700	17%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,978	6,300	6,300	4,200	67%	0	0	DICTAMEN	25,978	4,156	16%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	34,099,632	8,663,950	8,663,950	6,267,635	72%	0	0	CONSULTA	79,632	14,334	18%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,728,952	864,476	864,476	224,750	26%	0	0	CONSULTA	1,728,952	224,764	13%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	499,504	260,000	260,000	250,250	96%	0	0	ATENCION MEDICA	499,504	99,900	20%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%

MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,453	11,375	11,375	8,750	77%	0	0	0	EVENO	42,453	8,915	21%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,740	49,704	49,704	36,704	74%	0	0	0	OTROS	175,740	36,905	21%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,806	18,631	18,631	16,004	86%	0	0	0	OTROS	66,806	16,033	24%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	71,040	17,760	17,760	11,840	67%	0	0	0	CURSO	12	3	25%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	26,484,503	7,184,000	7,184,000	5,951,944	83%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	2,240	291	13%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICA-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	205,990	0	0	0	0%	0	0	0	CONSULTA	69,292	17,323	25%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	20,552,508	4,927,881	4,927,881	3,853,348	78%	0	0	0	CONSULTA	187,110	46,778	25%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	325,040	93,059	93,059	63,059	68%	0	0	0	OTROS	27,250	6,813	25%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,992	5,014	5,014	5,014	100%	0	0	0	OTROS	62,650	15,663	25%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,400	4,469	4,469	2,429	54%	0	0	0	EVENO	45	12	27%
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN.	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	45,340	11,570	11,570	11,570	100%	0	0	0	VERIFICACION	1,728	432	25%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIOS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,760	8,190	8,190	8,190	100%	0	0	0	CURSO	12	2	17%
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	481,638	150,000	150,000	149,830	100%	0	0	0	CONSULTA	70,560	11,290	16%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	288,179	72,045	72,045	0	0%	0	0	0	CONSULTA	9,233	3,232	35%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,560	1,260	1,260	1,260	100%	0	0	0	DICTAMEN	266	32	12%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	23,258,169	5,648,460	5,648,460	4,119,115	73%	0	0	0	CONSULTA	12,262	3,433	28%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,425	25,032	25,032	19,048	76%	0	0	0	OTROS	27,250	4,633	17%
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,408	5,148	5,148	5,148	100%	0	0	0	OTROS	25,996	6,499	25%
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,606	4,766	4,766	4,705	99%	0	0	0	EVENO	6,260	1,315	21%
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	127,050	127,050	0	0%	0	0	0	CURSO	24	4	17%

FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	517,639	143,000	143,000	139,424	97%	0	0	0	ATENCION MEDICA	20,212	3,840	19%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	5,040	5,040	1,680	33%	0	0	0	DICTAMEN	897	224	25%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,673,240	56,404	56,404	0	0%	0	0	0	CONSULTA	20,000	8,000	40%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	45,355,000	13,952,500	13,952,500	8,899,386	64%	0	0	0	CONSULTA	120,000	42,000	35%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	150,000	93,000	93,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
PREVENCION Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,337	285,337	285,337	161,250	57%	0	0	0	OTROS	45,375	4,084	9%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	18,000	18,000	8,000	44%	0	0	0	OTROS	130,212	23,438	18%	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	4,920	4,920	0	0%	0	0	0	CURSO	12	3	25%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVA (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	343,920	85,980	85,980	14,772	17%	0	0	0	CONSULTA	15,572	3,114	20%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	29,216	18,780	18,780	18,753	100%	0	0	0	DICTAMEN	847	186	22%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	14,275,270	3,370,418	3,370,418	2,200,398	65%	0	0	0	CONSULTA	58,212	14,553	25%	
PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	37,426	5,400	5,400	5,355	99%	0	0	0	OTROS	63,487	17,141	27%	
PREVENCION Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	226,728	45,105	45,105	28,500	63%	0	0	0	OTROS	9,125	2,190	24%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	15,133	15,133	15,133	100%	0	0	0	EVENTO	12,060	3,015	25%	
FAIS				838,735,630	523,375,540	519,629,035	75,207,340	14%	1,155,138	35,928			13,782,796	11,032,528	80%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,905,652	1,171,695	1,101,394	0	0%	0	0	0	INFORME	12	0	0%	EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJ. PICHÍ DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	437,755	131,327	437,755	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	230	0	0%	BENEFICIARIOS: 64 EMPLEOS EVENTUALES: 6
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL PEDREGAL DE LA CD. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	1,185,769	355,731	1,185,769	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	804	0	0%	BENEFICIARIOS: 72 EMPLEOS EVENTUALES: 11
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. EL TIGRE DE LA CD. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,107,657	632,297	2,107,657	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,362	0	0%	BENEFICIARIOS: 648 EMPLEOS EVENTUALES: 14
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. NUEVO MEXICO DE LA CD. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	2,283,777	685,133	2,283,777	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	1,012	0	0%	BENEFICIARIOS: 520 EMPLEOS EVENTUALES: 16
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. OTATAL DEL MPIO. DE BALANCAN	1-BALANCÁN	OTATAL	RURAL	500,669	150,201	500,669	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	247	0	0%	BENEFICIARIOS: 96 EMPLEOS EVENTUALES: 7
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	1,832,749	549,825	1,832,749	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	970	0	0%	BENEFICIARIOS: 54 EMPLEOS EVENTUALES: 17
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. PAN DURO DEL MPIO. DE BALANCAN, TAB.	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	1,424,240	427,272	1,424,240	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,298	0	0%	BENEFICIARIOS: 288 EMPLEOS EVENTUALES: 11
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL POB. COROZAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	1,342,326	402,698	1,342,326	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	222	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. SAN CRISTOBAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN CRISTÓBAL	RURAL	1,589,455	476,837	1,589,455	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	413	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL BEJUCAL DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	923,926	277,178	923,926	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	186	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 45
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. GUIRO ARRANCADO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	GUIRO ARRANCADO	RURAL	2,140,002	642,001	2,140,002	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	887	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 122
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PUEBLO NUEVO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	2,474,503	742,351	2,474,503	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,440	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 192

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. RIBERA BAJA 1RA. SECCION "A" DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	RIBERA BAJA 1A. SECCION A	RURAL	2,461,515	738,455	2,461,515	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,630	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 134
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. SAN FELIPE DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	SAN FELIPE	RURAL	2,437,749	731,325	2,437,749	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,612	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 76
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. VENUSTIANO CARRANZA DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA (EL PAJONAL)	RURAL	832,845	249,854	832,845	0	0%	0	0	METRO LINEAL	270	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 60
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL POB. MONTE GRANDE, SEGUNDA ETAPA, EN EL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	2,898,000	869,400	2,898,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 1,518
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. BELEN, DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	887,474	266,242	887,474	0	0%	0	0	METRO LINEAL	253	0	0%	OBRA CARGADA A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA LA 302.- RA. BELEN METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 168
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CARR. BUERGOS DE LA RA. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	663,682	199,104	663,682	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRARSE EN EL CATALOGO LA LOC. 302.- RA. BELEN METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 76
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO (CARRETERA AL PORTON Y CD. PEMEX) DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	628,784	188,635	628,784	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 52
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO (SECTOR 1) DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	706,215	211,865	706,215	0	0%	0	0	METRO LINEAL	414	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 56
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTELARGO (SECTOR 2) DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCION	RURAL	619,188	185,756	619,188	0	0%	0	0	METRO LINEAL	330	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 76
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN CD. PERDIDA HERRERO Y SRA. LENCHA DE LA COL. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	652,887	195,866	652,887	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 152
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CALLE JUAREZ 1ER. Y 2DO. CALLEJON Y CERRADA ARCOS EN LA COL. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	1,112,676	333,803	778,874	0	0%	0	0	METROS LINEALES	295	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 308
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA CARLOS A. MADRAZO, DEPORTIVA Y CARCAMO DE LA COL. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	916,837	275,051	641,786	0	0%	0	0	METROS LINEALES	443	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 208
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA CERRADA JOSEFA ORTIZ Y LA GRANJA EN LA COL. BELEN EN EL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	692,473	207,742	692,473	0	0%	0	0	METROS LINEALES	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 140
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (MANZANA 1 Y 2) EN LA RA. BELEN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	757,894	227,368	757,894	0	0%	0	0	METROS LINEALES	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 60
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C.ZOPO NORTE-SALTO DE AGUAIMELCHOR O. 3RA. TRAMO A MODERNIZAR CHIVALITO 4TA. SECC.-ZOPO NORTE DEL KM. 3+011 AL KM 0+000	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,352,047	2,205,614	3,676,023	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 22 BENEFICIARIOS: 1,029
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA), TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR O. 1RA.-SANTUARIO 1RA.	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,635,000	1,690,500	2,817,500	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIO: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 997
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA.-TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 5+880 AL KM. 8+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,827,291	1,148,187	2,551,527	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 14 BENEFICIARIOS: 805
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL EJ. FRANCISCO I. MADERO (ACCESO A LA DELEGADA) EN EL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	355,800	106,740	355,800	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	ESTA OBRA SE CARGO A COBERTURA MUNICIPAL POR NO ENCONTRAR EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA EL 18.- EJ. FRANCISCO I. MADERO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE ISIDORO GONZALEZ AL LADO DE LA IGLESIA SAN JUAN BAUTISTA EN EL EJ. PUERTO CEIBA (CARRIZAL) DEL MPIO. DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	488,557	146,567	488,557	0	0%	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. QUINTIN ARAUZ (PERLA NEGRA Y BENIGNO CARRILLO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	357,081	107,124	357,081	0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 65
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. LIBERTAD 2DA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	459,279	137,784	459,279	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 1RA. SECCION (ENTRADA AL LADO DE DON TEODORO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCION	RURAL	441,763	132,529	441,763	0	0%	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 6 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCION (ENTRADA EL DELEGADO) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCION	RURAL	452,323	135,697	452,323	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. NICOLAS BRAVO 4TA. SECCION DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TILAPA)	RURAL	316,865	95,059	316,865	0	0%	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 3 BENEFICIARIOS: 30
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA RA. POTRERITOS (ENTRADA LOS CASTELLANOS) DEL MPIO. DE PARAISO, TAB.	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	399,401	119,820	399,401	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 4 BENEFICIARIOS: 35
APORT. EST. PARA LA MOD. Y AMP. CON PAV. ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(POANARAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200)POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHTICAL 2DA. TRAMO A MODERNIZAR POMOCA-GRAN PODER DEL KM 4+060 AL 9+060	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,525,000	2,257,500	3,762,500	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS=1 EMPLEOS EVENTUALES= 20 BENEFICIARIOS= 713
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FRANCISCO I. MADERO 2DA., TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 2+000 AL KM. 6+000	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,020,000	1,806,000	3,010,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 18 BENEFICIARIOS: 1175
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE TERCERA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,928,592	3,878,577	6,464,296	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACIONES A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 32 BENEFICIARIOS: 1,852
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUITLAHUAC DEL KM. 2+000 AL KM. 5+500	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,790,000	2,037,000	3,395,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 20 BENEFICIARIOS: 2,314
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL EJ. CARLOS PELLICER CAMARA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CAMARA	RURAL	495,850	148,755	495,850	0	0%	0	0	METRO LINEAL	660	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 30 BENEFICIARIOS: 75

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. REFORMA AGRARIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	REFORMA AGRARIA	RURAL	2,497,800	749,340	1,665,200	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,150	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 65 BENEFICIARIOS: 260
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCION (LOS CEDROS)	RURAL	2,094,000	628,200	1,396,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,500	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 60 BENEFICIARIOS: 28
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL PENSAMIENTO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	2,498,765	749,629	1,665,842	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,420	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 45 BENEFICIARIOS: 75
APORT. EST. PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR CORTIJO 1RA. SECC-CORREGIDORA ORTIZ DEL KM 10+000 AL KM 14+500	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,068,183	2,720,455	4,534,091	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 26 BENEFICIARIOS: 475
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	494,111	148,223	494,111	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 170
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. ZAPOTAL 2DA. SECCION, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	498,854	149,656	498,854	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 100
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DE RIO) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	354,963	106,489	354,963	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 12
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-10 (GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	330,011	99,003	330,011	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR II EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	415,440	124,632	415,440	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-15 (LIC. ADOLFO LOO EZ MATEOS) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	346,643	103,993	346,643	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 85
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR I, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	460,441	138,132	460,441	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 15 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-21 (LIC. BENITO JUAREZ GARCIA) SECTOR II, EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	366,508	109,952	366,508	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-22 (JOSE MARIO PINO SUAREZ) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	499,727	149,918	499,727	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 105
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR I) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,180	116,454	388,180	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO EN LA COL. 270.- EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, POR ESTA RAZON LA CARGAMOS A COBERTURA MUNICIPAL. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 95
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. EL VELADERO (SECTOR II) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,222	90,067	300,222	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	ESTA OBRA SE ESTÁ REALIZANDO EN LA COL. EL VELADERO DEL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB., SE CARGO A ALCANCE MUNICIPAL PORQUE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DE ESTE SISTEMA NO SE ENCUENTRE DICHA LOCALIDAD. METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MIGUEL HIDAGO ZAPOTAL 2DA. SECCION (SECTOR SALGADO) EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	296,611	88,983	296,611	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. C-14 (GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES) SECTOR I EN EL MPIO. DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	341,319	102,396	341,319	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 90
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COL. SAN FRANCISCO DE LA CD. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	395,523	118,657	395,523	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA A CAMINO VIEJO DE LA RA. REYES HERNANDEZ 2DA. SECCION EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	REYES HERNÁNDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	416,339	124,902	416,339	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	350	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA ENTRADA SR. GUADALUPE RAMIREZ EN LA RA. ARENA 3RA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	477,431	143,229	477,431	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 60
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. NORTE 2DA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	498,895	149,668	498,895	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	500	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS TORRES) EN LA RA. SUR 1RA. SECCION DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	277,647	83,294	277,647	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	200	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. SANTA LUCIA DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	388,233	116,470	388,233	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	250	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 80
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. LIBERTAD, 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	497,420	149,226	497,420	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	550	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 55
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL E.J. TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	496,487	148,946	496,487	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	450	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO I) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	393,061	117,918	393,061	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 60
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL E.J. EL TULAR DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	498,307	149,492	498,307	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	350	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 120 BENEFICIARIOS: 120
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN EL POB. GREGORIO MENDEZ, DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	474,294	142,288	474,294	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	350	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 115
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO II) EN LA RA. LIBERTAD 6TA. SECCION (LOS MARTINEZ) EN EL MPIO. CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTÍNEZ)	RURAL	325,717	97,715	325,717	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	300	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 40
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. AMADO GOMEZ DEL MPIO. DE CUNDUACAN, TAB.	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	487,617	146,285	487,617	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 12 BENEFICIARIOS: 65
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL E.J. PAREDON 2DA. SECCION (ALVARO OBREGON) EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	317,491	95,247	317,491	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	350	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 10 BENEFICIARIOS: 50

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL DESECHO 1RA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	497,795	149,339	497,795	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	500	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 110
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. PEDREGAL MOCTEZUMA 2DA. SECCION DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,046,920	614,076	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,200	0	0%	METAS: METROS LINEALES DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA: 2,200 EMPLEOS EVENTUALES: 8 BENEFICIARIOS TOTALES: 100
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I) E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	497,297	149,189	497,297	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 75
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II) DEL E.J. PEJELAGARTERO 1RA. SECCION (PLATAFORMA) DEL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TAB.	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (PLATAFORMA)	RURAL	495,370	148,611	495,370	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	650	0	0%	METAS: EMPLEOS EVENTUALES: 16 BENEFICIARIOS: 125
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNY AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA.-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC.-FRANCISCO J. MUJICA DEL KM. 8+100 AL KM. 11+000	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,725,000	1,417,500	3,150,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACION A CONVENIOS: 1 EMPLEOS EVENTUALES: 17 BENEFICIARIOS: 998
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
RED DE DISTRIBUCION Y CISTERNA	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	2,371,354	2,371,354	1,185,677	1,336,703	56%	0	0	0	METRO LINEAL	4,678	2,666	57%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	2,052,749	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA.	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2,052,749	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	100	0	0%	PROY. NO INICIADO.
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCIÓN	RURAL	557,299	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (SAN CAYETANO)	RURAL	1,817,982	337,423	337,423	337,423	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,500	1,200	27%	
TOMA COMUNITARIA																
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	167,587	167,587	167,587	0	0%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	500	0	0%	METAS SON 500 ML. SE LIBERO ANTICIPIO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
SUMINISTRO DE ANILLOS DE CONCRETO PARA POZOS ARTESIANOS	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCIÓN	RURAL	68,310	68,310	68,310	68,310	100%	0	0	0	PIEZA	198	198	100%	LA LOCALIDAD ES LA SECCION POCHITOCAL DE LA RA. CARLOS GREEN 2DA. SECCION
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ 2DA. ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	829,272	829,272	829,272	529,461	64%	0	0	0	METRO LINEAL	1,176	823	70%	OBRA EN COL. POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO 1,2,3,4,5 CALLE GONZALO BECERRA Y CALLE PRINCIPAL EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,118,021	1,118,021	838,515	775,678	69%	0	0	0	METRO LINEAL	480	288	60%	LA OBRA SE EJECUTA EN UNA COLONIA POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ANDADOR OTILIO PEREZ BLANCO EN LA COL. CAMPO DE AVIACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	9,554	9,554	9,554	9,554	100%	0	0	0	METRO LINEAL	166	149	90%	LA META ORIGINAL ESTA EXPRESADA EN METROS CUADRADOS
REHABILITACIÓN																
REPARACION DE LINEA DE PRESION DEL CARCAMO JOSEFA HACIA LA CAJA ROMPEDORA DE PRESION A LA ALTURA DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	162,433	162,433	162,433	144,651	89%	0	0	0	METRO LINEAL	50	7	14%	LA OBRA SE EJECUTA EN UNA COLONIA POPULAR DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE DREN	6-CUNDUACÁN	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS)	RURAL	145,594	145,594	145,594	73,571	51%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	240	120	50%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,215,556	0	1,215,556	0	0%	0	0	0	ANDADOR	1,240	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	25,916,522	25,916,522	25,916,522	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	595	595	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE PAVIMENTO HCO.	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	2,052,074	0	2,052,074	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,852	0	0%	

PAVIMENTACION DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA (TRAMO DON ABEL	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	1,256,339	1,256,339	1,256,339	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	100	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML. Y EL TOTAL DEL IMPORTE ANUAL,MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1.256339.95
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. LA CURVA 2DA. ETAPA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	413,866	413,866	413,866	367,200	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,540	1,232	80%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DEL CANAL	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	917,084	917,084	458,542	11,850	1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,400	96	4%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	12-MACUSPANA	TEPETITÁN	RURAL	906,084	906,084	453,042	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	982	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	344,682	344,682	344,682	138,768	40%	0	0	0	METROS CUADRADOS	511	145	28%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	50	14%	PROY. EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCIÓN)	RURAL	800,000	800,000	800,000	450,143	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,050	530	50%	PROY. EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	499,649	499,649	499,649	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	971	50	5%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	574,451	574,451	574,451	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,031	50	5%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	496,689	496,689	496,689	496,689	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,065	1,065	100%	PROY. CONCLUIDO NOTA LA LOCLIDAD ES EJ. BARREAL CUAUHTEMOC
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	547,263	547,263	547,263	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	0	0%	EN ESTE PROYECTO SE LIBERO ANTICIPO
PAVIMENTO DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	999,990	999,990	999,990	422,977	42%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,148	860	40%	PROYECTO EN PROCESO 2009
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,415,368	2,415,368	2,415,368	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES.	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,305,472	0	0	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	11,120	0	0%	PROY. EN LICITACION.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	249,962	249,962	249,962	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	724	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 249,962.09
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE FELIX MORENO TEJERO Y ANDADOR I)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	219,506	219,506	219,506	0	0%	0	0	0	METROS	733	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$219,506.88
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE DEL ARROYO POCHOTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCIÓN POCHOTE)	RURAL	460,762	460,792	460,762	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	606	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 460,761.74
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO ENTRE PINO SUAREZ Y CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	158,408	158,408	158,408	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	238	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 158,407.65
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,383,440	2,383,440	2,383,440	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,240	1,296	40%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES (EJ. AQUILES SERDAN 3RA. SECCION NO. LOC. 718	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,563,615	1,563,615	1,563,615	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,222	1,778	80%	LA LOCALIDAD ES EJIDO AQUILES SERDAN 3RA. SECCION Y SU NUMERO DE LOCALIDAD ES 718, SEGUN NUESTRO CATALOGO
MANTENIMIENTO																
RECARPETEO DE CALLE A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	842,135	842,135	842,135	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL,PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 842,135.92
RECONSTRUCCION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA CALLE VENUSTIANO CARRANZA COL. ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	851,808	851,808	851,808	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL,PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 851,808.14
MANTENIMIENTO DE CALLES CON SELLO PREMEZCLADO	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,010,973	1,010,973	505,486	260,131	26%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	1,250	25%	
MANTENIMIENTO DE DOS CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	375,651	375,651	187,825	61,194	16%	0	0	0	METROS	1,100	220	20%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	633,640	633,640	633,640	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	694,167	694,167	694,167	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES (COL. SIGLO XXI)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	74,737	74,734	74,734	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES DE LA COL. DEPORTIVA (EL GUANAL)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	246,118	246,118	246,118	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES DE LA COL. ULISES GARCIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	221,857	221,857	221,857	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	

RELLENO DE CALLES (EL NARANJAL)	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	201,591	201,591	201,591	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLE (MONTE DE SION)	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	496,738	496,738	496,738	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACIÓN																
REABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE GUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,559,403	1,559,403	779,701	195,856	13%	0	0	0	METROS	1,500	150	10%	LA META ORIGINAL ES DE 1.50 KM
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	471,107	471,107	235,553	0	0%	0	0	0	METROS	2,260	0	0%	LA META ORIGINAL ES DE 2.26 KMS
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	312,910	312,910	156,455	38,669	12%	0	0	0	METROS	2,200	220	10%	LA META ORIGINAL ES DE 2.20 KMS
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	448,967	448,967	224,483	15,500	3%	0	0	0	METROS	642	0	0%	
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALLE JALAPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,011,201	1,011,201	1,011,201	1,011,201	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,011,201	1,011,201	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	2,361,250	2,361,250	2,361,250	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	1,573,194	1,573,194	1,573,194	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,495,903	2,495,903	2,495,903	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	971,158	971,158	971,158	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES Y REHABILITACION DEL DRENAJE SANITORIO DE LA CALLE GRAVA DE LA COL. ARENAL	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	2,325,846	2,325,846	2,325,846	0	0%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFÁLTICO	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ LECHUGAL	RURAL	704,741	704,741	704,741	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES (COL. NUEVA FRONTERA)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	256,648	256,648	256,648	0	0%	0	0	0	METROS, ESCALINATA	0	0	0%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	614,685	614,685	614,685	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RELLENO Y GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	410,390	410,390	410,390	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DE LA VILLA VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,176,836	2,176,836	2,176,836	64,948	3%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
REPAVIMENTACION ASFALTICAS DE LA CALLE PROLONGACION FRANCISCO JAVIER MINA (COL.CETMAR)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,591,737	1,591,737	1,591,737	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CALLES A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	645,772	452,040	645,772	14,340	3%	0	0	0	METROS	3,696	117	3%	
PAVIMENTACION CON MEZCLA ASFALTICA (CALLES LIBERTAD Y NARCISO ROVIROSA)	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	2,431,621	2,431,621	2,431,621	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA LUZ	RURAL	1,568,673	1,568,673	1,568,673	0	0%	0	0	0	METROS	1	0	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES KILOMETROS
REHABILITACION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS	8-HUIMANGUILLO	AGAPITO DOMÍNGUEZ CANABAL	RURAL	201,756	201,756	201,756	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON KILOMETROS
RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLE PEDRO C. COLORADO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	2,494,871	2,494,871	2,494,871	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	12,300	0	0%	
RENIVELACION DE CARPETA ASFALTICA EN CALLES MARIANO MATAMOROS	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	2,497,622	2,497,622	2,497,622	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CONCRETO CON RAMPA TUBULAR	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCIÓN (SAN JORGE)	RURAL	728,410	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	2	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES CABEZAL
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
MANTENIMIENTO,CONSERVACION Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADETRON 2A. SECCIÓN	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 25,203.40
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MEGOACÁN 2A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	35,741	35,741	35,741	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 35,741.37
CONSTRUCCION DE BANQUETAS ESTAMPADAS Y RED DE ALCANTARILLADO EN EL CALLEJON VENUSTIANO CARRANZA COL. EL CASTAÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	172,612	172,612	86,306	58,981	34%	0	0	0	METROS CUADRADOS	288	110	38%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE PROTECCION 1RA ETAPA EN EL MARGEN DERECHO DEL ARROYO GUAPINOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,568,022	3,284,011	3,284,011	2,892,784	88%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	40%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA RA. EL TRIUNFO 3RA	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	869,064	869,064	869,064	675,273	78%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	770	70%	

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	645,294	645,294	322,647	0	0%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	780	390	50%	EL AVANCE ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA . NO SE REFLEJA AUN COMO GASTO HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	438,840	438,840	219,420	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	524	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	JOSÉ COLOMO	RURAL	691,626	691,626	345,813	0	0%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	720	360	50%	EL AVANCE FISICO ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA . AUN NO SE REFLEJA COMO GASTO HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	777,548	777,548	388,744	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	420	50%	EL AVANCE FISICO SE REALIZO CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. EL GASTO SE REFLEJARA HASTA EL PROXIMO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN	RURAL	695,870	695,870	347,935	0	0%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	840	168	20%	EL AVANCE FISICO ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AMPLIACION FORTUNA NACIONAL DE LA COL. BELEN	12-MACUSPANA	BELEN	URBANO	935,425	935,425	467,712	339,115	36%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,386	485	35%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE POMPOSO DIAZ DEL CASTILLO COL. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	387,242	387,242	193,621	189,092	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	550	247	45%	OBRA EN COL. POPULAR DE LA CIUDAD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	1,261,567	1,261,567	630,783	284,216	23%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,840	588	32%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. LUIS DONALDO COLOSIO Y COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,178,505	1,178,505	589,252	422,195	36%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,738	521	30%	URBANIZACION EN COLONIAS POPULARES DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. PRIMAVERA	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	845,476	845,476	422,738	203,753	24%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,279	383	30%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA BUROCRATA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	662,010	662,010	496,507	366,216	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	990	495	50%	LA OBRA ES EN UNA COL. POPULAR DE LA CIUDAD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CIRCUNVALACION Y MOCTEZUMA DE LA COL. BUENOS AIRES CIRCUNVALACION DE COL. OBRERA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	581,895	581,895	436,421	288,276	50%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	843	505	60%	
RECONSTRUCCION DEL BORDO DE PROTECCION DE LA COL. POPULAR EL CASTAÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	361,577	361,578	180,789	15,946	4%	0	0	0	METRO LINEAL	160	10	6%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ 2DA. ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	188,111	188,111	188,111	103,958	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	910	455	50%	OBRA EN UNA COLONIA POPULAR DE LA CABECERA MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL POBLADO ARENA DE HGO Y POBLADO INDEPENDENCIA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	908,589	908,589	908,589	908,589	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	908,589	908,589	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 24 COL. LOS ANGELITOS, TENOSIQUE, TABASCO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,499,964	2,499,964	2,499,964	2,499,964	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,499,964	2,499,964	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	450,504	450,504	450,504	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	656	0	0%	CABE SENALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES COLONIA SANTA MARIA PERIFERICO
CONSTRUCCION DE ANDADOR CON CRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,175,126	2,175,126	2,175,126	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,789	0	0%	cabe mencionar que le fraccionamiento en que se llevara acabo diucho proyecto es cañales 2da etapa
CONSTRUCCION DE AULA DE CAPACITACION AUDIOVISUAL Y USOS MULTIPLES (2DA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	266,783	266,783	266,783	65,552	25%	0	0	0	AULA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	855,162	855,162	855,162	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	655	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN NORTE A	RURAL	569,232	569,239	569,239	0	0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA EL AULA DE CAPACITACION DE USOS MULTIPLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	306,133	306,133	306,133	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
GASTO DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,272,427	2,272,427	2,272,427	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	2,373,947	2,373,947	2,373,947	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,312	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	866,061	866,061	866,061	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,564	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LACOLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA ROSALIA
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	799,128	799,128	799,128	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	969	0	0%	CABE SENALAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	1,850,839	1,850,839	1,850,839	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,363	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CNO MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,051,953	2,051,953	2,051,953	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES COL. JACINTO LOPEZ
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2009 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,970,585	1,970,585	1,970,585	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	497,201	497,201	497,201	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	CHICHICASTE 3A. SECCIÓN	RURAL	172,664	172,664	172,664	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,076,898	64,139,312	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	1,082,224	775,207	775,207	775,207	100%	0	0	0	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,498	998	67%	
ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	30,711	15,355	30,711	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LA LOCALIDAD A LA CUAL PERTENECE ESTE PROYECTO, NO APARECE EN LA LISTA. CORRESPONDE AL POB. ONCE DE FEBRERO, COMO SE SELECCIONO, PERO ES AMPLIACION PLAYITA. DEBERIA SER ASI: 151 - ONCE DE FEBRERO (AMPLIACION PLAYITA)
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMB. PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	40,948	20,474	40,948	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMB. PUBLICO (SECTOR PEREZ)	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	25,623	12,812	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,533	12,266	24,533	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	16,414	8,207	16,414	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	12,288	6,144	12,288	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	81,835	40,917	81,835	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	66,510	33,255	66,510	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	51,185	25,592	51,185	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 4A. SECCIÓN	RURAL	51,185	25,592	51,185	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	71,660	35,830	71,660	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	39,920	19,960	39,920	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO. DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CULICO (SANTA RITA)	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	15,324	7,662	15,324	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	LA LOCALIDAD A LA CUAL CORRESPONDE ESTE PROYECTO NO ESTA EN LA LISTA DE LOCALIDADES PROPORCIONADA POR EL SISTEMA, ES LA SIGUIENTE: 119 - MANTILLA AMBITO : RURAL
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN (LA ESPERANZA)	RURAL	13,317	6,658	13,317	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 3A. SECCIÓN	RURAL	26,651	13,325	26,651	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	40,948	20,474	40,948	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIAHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	51,123	25,561	51,123	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	NICOLÁS BRAVO	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	18,422	9,211	18,422	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	25,623	12,811	25,623	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	22,481	11,240	22,481	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	20,474	10,237	20,474	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0	0	0	0	LOTE	1	0	0%	

ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (LA BENGALA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	51,185	25,592	51,185	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECC CARMEN)	6-CUNDUACÁN	RIO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	15,324	7,662	15,324	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO (SECTOR STA ELENA)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	10,237	5,118	10,237	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	20,474	10,237	20,474	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%		
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2009 (CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,579,871	1,579,871	1,579,871	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
ALUMBRADO PUBLICO																	
CONSTRUCCIÓN																	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JUAN	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	37,054	37,054	37,054	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	10	3	30%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	0	0	0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CAPULIN	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	0	0	0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	SAN JOAQUÍN 1A. SECCIÓN	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 20 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	74,108	74,108	74,108	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	20	6	30%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 25 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	NETZAHUALCÓYOTL (SANTA ANA)	RURAL	92,635	92,635	92,635	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	0	0	0%		
SUMINISTRO Y COLOCACION DE 5 LUMINARIAS	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	18,527	18,527	18,527	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	5	0	0%		
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	227,250	227,250	113,625	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	14	0	0%		
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	373,374	373,374	373,374	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	23	0	0%		
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-MACUSPANA	LA CEIBA	RURAL	240,332	240,332	240,332	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	12	0	0%		
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	548,502	548,502	548,502	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	30	0	0%		

CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCION	RURAL	791,402	791,402	791,402	0	0%	0	0	LUMINARIA	40	0	0%	
SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO PARA CAMPO DE FUTBOOL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	607,871	607,871	607,871	0	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	30%	PROY EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	503,355	503,355	503,355	503,355	100%	0	0	LUMINARIA	503,355	503,355	100%	
AMPLIACION															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS	1-BALANCAN	GRAL. LUIS FELIPE DOMINGUEZ SUAREZ	RURAL	55,581	55,581	55,581	0	0%	0	0	LUMINARIA	15	5	33%	LA OBRA YA FUE INICIADA PERO NO SE HAN EJERCIDO RECURSO AL 31 DE MARZO DEL 2009
OBRA COMPLEMENTARIA															
MANUTENIMIENTO CONSERVACION Y REABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	AMATITAN	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 1A. SECCION	RURAL	51,685	51,685	51,685	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 51,685.14
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 2A. SECCION	RURAL	20,972	20,972	20,972	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 20,972.56
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	CHACALAPA 1A. SECCION	RURAL	47,894	47,894	47,894	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 47,894.52
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	EL PULPITO	RURAL	17,878	17,878	17,878	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 17,878.82
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO	RURAL	47,894	47,894	47,894	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 47,894.52
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES \$ 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	20,972	20,972	20,972	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 20,972.56
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 2A. SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	20,972	20,972	20,972	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 20,972.56
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	IQUINUAPA	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	IQUINUAPA (EL CLAVO)	RURAL	17,878	17,878	17,878	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 17,878.82
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	JALUPA	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	LA CRUZ	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 25,203.40
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	20,972	20,972	2,072	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 20,972.56 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA ANA (EL RIO)	RURAL	19,937	19,937	19,937	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 19,937.56 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	SANTA LUCIA	RURAL	15,922	15,922	15,922	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 15,922.22 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 25,203.40 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 25,203.40 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	SOYATACO	URBANO	35,475	35,475	35,475	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 35,475.90 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	TIERRA ADENTRO 3A. SECCION (EL VIGIA)	RURAL	19,015	19,015	19,015	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 19,015.94 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	TIERRAS PELEADAS (TIERRAS AMIGAS)	RURAL	23,656	23,656	23,656	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 23,656.54 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	RURAL	23,656	23,656	23,656	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 23,656.54 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	19,015	19,015	19,015	0	0%	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 19,015.94 ; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION

REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	23,656	23,656	23,656	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL,MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$ 23,656.54; EN EL RENGLON DESTINO DEL GASTO ES REHABILITACION	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	25,203	25,203	25,203	0	0%	0	0	0	LUMINARIA	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL,PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 25,203.40	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN COLONIAS, EJIDOS Y POBLADOS DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	598,000	598,000	598,000	598,000	100%	0	0	0	LUMINARIA	598,000	598,000	100%		
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CANAVERAL CORCOVADO	RURAL	250,474	250,474	250,474	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN (CAÑAVERALITO)	RURAL	225,537	225,537	225,537	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	TASAJERA	RURAL	300,569	300,569	300,569	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W (RIO PANTOJITA)	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	150,358	150,358	150,358	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%		
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75W. UBICACION: EL GUASIMO	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCIÓN	RURAL	89,480	89,480	89,480	0	0%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%		
RED DE ELECTRICIDAD																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE SUBSTACION ELECTRICA EN FRACC. BRISAS DEL USUMACINTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	274,117	274,117	274,117	274,117	100%	0	0	0	COLONIA	274,117	274,117	100%		
AMPLIACIÓN																	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO)	URBANO	285,140	285,140	285,140	0	0%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	SE LLEVA UN AVANCE FISICO CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	522,727	522,727	261,363	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	379,263	379,263	379,263	0	0%	0	0	0	POSTE	8	2	25%	PROYECTOP EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	434,756	341,728	341,728	341,728	100%	0	0	0	POSTE	9	7	78%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	2,046,719	702,312	702,312	702,312	100%	0	0	0	POSTE	32	10	31%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	1,498,424	827,408	827,408	827,408	100%	0	0	0	POSTE	30	13	43%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	533,931	308,766	308,766	308,766	100%	0	0	0	POSTE	4	2	50%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	477,538	381,676	381,676	381,676	100%	0	0	0	POSTE	10	8	80%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	979,688	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	15	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	802,845	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	20	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	816,183	0	0	0	0%	0	0	0	POSTE	17	0	0%	PROY. EN LICITACION.	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	3,158,829	2,665,204	2,665,204	2,665,204	100%	0	0	0	POSTE	44	35	80%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	939,427	739,843	739,843	739,843	100%	0	0	0	POSTE	19	15	79%		
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	715,319	597,007	597,007	597,007	100%	0	0	0	POSTE	12	8	67%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	1,052,070	1,052,070	1,052,070	635,383	60%	0	0	0	POSTE	26	25	96%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,235,425	1,235,425	1,235,425	677,487	55%	0	0	0	POSTE	27	27	100%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 1A. SECCIÓN	RURAL	940,215	940,215	940,215	510,215	54%	0	0	0	POSTE	25	24	96%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2A. SECCIÓN (EL ZAPOTAL)	RURAL	587,093	587,093	587,093	501,018	85%	0	0	0	POSTE	11	11	100%		
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
OTROS																	
MANTENIMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	316,074	316,074	316,074	0	0%	0	0	0	POSTE	12	0	0%		
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION (DOS SECTORES)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	600,088	600,088	600,088	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	0	0	0%		
APORTACION AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONVENIDO CON C.F.E	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	458,695	458,695	458,695	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION ES ENCRUCIJADA 4A SECCION A. Y NO APARECE EN SU LISTADO	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE CASA DE SALUD	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN (SALSIPUEDES)	RURAL	738,898	738,898	738,898	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	1,250,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.	
MANTENIMIENTO																	
MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	130,142	130,142	130,142	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ES MANTENIMIENTO QUE SE LE REALIZARA A ESTA COMUNIDAD EN SU CENTRO DE SALUD	
MANTENIMIENTO A CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	164,027	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO.	
REHABILITACIÓN																	

TERMINACION DE BORDA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD DE TRES NUCLEOS BASICOS	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	191,846	191,846	191,846	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0	0%	
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																							
CONSTRUCCIÓN																							
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO PARA ODONTOLOGIA EN CENTRO DE SALUD	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	104,707	104,707	104,707	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO PARA ODONTOLOGIA EN CENTRO DE SALUD	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	104,707	104,707	104,707	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	0	0	0	0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																							
OTROS																							
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	263,843	263,843	263,843	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	116	116	100%	100%	PROYECTO FISICAMENTE AL 100% PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PARA CENTRO SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	191,293	191,293	191,293	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	129	129	100%	100%	PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE CENTRO DE CAPACITACION COMUNITARIA EN SALUD	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA	RURAL	334,750	334,750	334,750	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	0	15%	15%	
REHABILITACION DE LA CASA DE DIA PARA ADULTOS MAYORES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	363,880	363,880	363,880	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	1	1	100%	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
CONSTRUCCIÓN																							
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS ADOSADAS DE 6.00 X 8.00 NTS. EN EL COBATAB NO.17	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	480,159	480,159	480,159	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	0%	
PREESCOLAR																							
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC DE EDC. INICIAL	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	279,980	279,980	279,980	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	45%	45%	PROY. EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA ESC. PREESCOLAR	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	280,000	280,000	280,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	60%	PROY. EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	138,542	138,542	138,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	0%	LAS METAS SON M.L. SE LIBERO ANTICIPO
CONSTRUCCIÓN DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE EDUARDO DE CARDENAS CALVE: 27EJNO192S ZONA: 27 SECTOR: 05	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	289,245	289,245	289,245	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA BORDA PERIMETRAL Y RELLENO EN JARDIN DE NIÑOS CONAFE	3-CENTLA	CHICHICASTE 2A. SECCIÓN	RURAL	813,236	813,236	813,236	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SIMON SARLAT	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	154,928	154,928	154,928	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MÚJICA	RURAL	306,000	306,000	306,000	169,665	55%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	50%	50%	
REHABILITACIÓN																							
RAHABILITACION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA PRIMARIA	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHTÉMOC	RURAL	133,335	133,335	133,335	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCIÓN																							
CONSTRUCCIÓN DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESC. PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" CLAVE: 27DPR1496J ZONA:40 SECTOR:04	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	289,245	289,245	289,245	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	0%	CABE MENCIONAR QUE ES RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1ERA SECCION, EN DONDE SE REALIZAR DICHA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESCUELA PRIM. RURAL FED. "LEONA VICARIO" CLAVE 27DPR1202P	2-CÁRDENAS	SINALOÁ 1A. SECCIÓN	RURAL	308,832	308,832	308,832	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS ADOSADAS Y EN SERVICIO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA HERMELINDA CONDE DE GARRIDO CLAVE 27DPR0030Y	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	674,289	674,289	674,289	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA GENRAL IGNACIO ZARAGOZA	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	735,884	735,884	735,884	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE LAZARO CARDENAS DEL RIO	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	389,350	389,350	389,350	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA (SOBRE PALAFITOS) EN ESC. PRIM. CONAFE	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	399,833	399,833	399,833	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	807,376	807,376	807,376	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE CINCO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,478,126	1,478,126	1,478,126	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA, UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,128,177	1,128,177	1,128,177	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL (POR GRUPOS EXTRAMUROS), UBICADO EN LA ESCUELA PRIMARIA FAUSTO MÉNDEZ JIMÉNEZ DEL FRACCIONAMIENTO LA ISLA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	572,143	572,143	572,143	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	0%	A EJECUTARSE EN MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL (POR SUSTITUCIÓN POR GRUPOS EXTRAMUROS)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	835,462	835,462	835,462	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	912,958	912,958	912,958	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURAL	912,958	912,958	912,958	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCIÓN Y OBRA COMPLEMENTARIA	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	913,029	913,029	913,029	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	0%	
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0090)(OP0005)(OP0250) CONSTRUCCION DE AULAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LUIS GIL PEREZ	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	186,043	186,043	186,043	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	0%	
FINIQUITO DE LA OBRA (OP0091)(OP0004)(OP0249) CONSTRUCCION DE AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	91,156	91,156	91,156	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	0	0%	0%	
CONSTRUCCION DE BORDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. GRAL. LAZARO CARDENAS	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	186,698	186,698	186,698	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	124	80	65%	65%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS LINEALES
AMPLIACIÓN																							

CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADOS PARA ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PUCATÁN	RURAL	504,193	504,193	504,193	0	0%	0	0	0	0	0	15%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
AMPLIACION Y REHABILITACION DE COCINA Y COMEDOR PARA DESAYUNOS ESCOLARES DE LA ESCUELA PRIMARIA DOÑA LAURA C DE BELLIZIA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	207,172	207,172	207,172	0	0%	0	0	0	0	0%		
MANTENIMIENTO															
TERMINACION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMNEZ	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	297,585	297,585	297,585	0	0%	0	0	0	0	0%		
SECUNDARIA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE AULAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	306,565	306,565	306,565	119,606	39%	0	0	0	2	1	50%	LA META ES DE 2 AULAS
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA PARA BACHILLER	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	293,540	293,540	293,540	286,298	98%	0	0	0	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA "EMSD NO.33"	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	303,050	303,050	303,050	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
MANTENIMIENTO															
RELLENO DEL TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSE SANTIAGO MARTINEZ RAMON	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	319,643	319,643	319,643	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	106,937	106,937	53,468	0	0%	0	0	0	77	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. FRANCISCO GALVEZ DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DQUEZ.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,249	300,249	300,249	257,945	86%	0	0	0	1	1	90%	LA CANCHA SE CONSTRUYE EN UNA COLONIA POPULAR DE LA PERIFERIA DE LA CIUDAD
RECONSTRUCCION DE CASA DE USOS MULTIPLES	12-MACUSPANA	LA UNION	RURAL	91,914	91,914	45,957	0	0%	0	0	0	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS Y RECONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ G.	12-MACUSPANA	JOSE COLOMO	RURAL	227,228	227,228	113,539	113,539	50%	0	0	0	1	1	50%	LA META ES REHABILITACION DE AULAS Y RECONSTRUCCION DE UNA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA
RELLENO DE PREDIO PARA JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	572,780	572,780	572,780	572,780	100%	0	0	0	2,800	2,700	96%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN AL ESC. TELESECUNDARIA "JUSTO SIERRA MENDEZ"	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	303,275	303,275	303,275	0	0%	0	0	0	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA EL PROYECTO FEDERAL SERA EL YUCATECO, Y NO APRECE EN SU LISTADO DE COMUNIDADES
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE BIBLIOTECA MUNICIPAL PROF. ROBERTO VAZQUEZ GARCIA	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	157,425	157,425	157,425	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
TERMINACION DE EDIFICIO PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO (ZAPOTAL)	RURAL	178,586	178,586	178,586	0	0%	0	0	0	1	1	95%	
TERMINACION DE EDIFICIO PARA CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	319,365	319,365	319,365	0	0%	0	0	0	1	1	90%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PISOS	3-CENTLA	EL PALMAR	RURAL	284,672	284,672	284,672	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
VIVIENDA															
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	10	1	10%	LAS METAS SON VIVIENDAS PENDIENTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	550,000	550,000	550,000	0	0%	0	0	0	10	0	0%	LAS METAS SON 10 VIVIENDAS YA SE LIBERO ANTICIPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (TILA Y TORONJO)	RURAL	440,000	440,000	440,000	0	0%	0	0	0	8	4	50%	LAS METAS SON VIVIENDAS PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑAL)	RURAL	440,000	440,000	440,000	0	0%	0	0	0	8	0	0%	PORY INICIADO PTE APLICAR LO FINAN
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (TINTALLILLO)	RURAL	89,306	89,306	89,306	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
REHABILITACIÓN															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCION (EL RETIRO)	RURAL	2,199,999	1,127,083	1,127,083	1,127,083	100%	0	0	0	40	22	55%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES VIVIENDA.
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCION	RURAL	153,940	153,940	153,940	0	0%	0	0	0	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	123,152	0	123,152	0	0%	0	0	0	8	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	61,576	0	61,576	0	0%	0	0	0	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BARÍ	RURAL	123,152	0	123,152	0	0%	0	0	0	8	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL BILÍN	RURAL	123,152	58,894	123,152	0	0%	0	0	0	8	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	307,881	307,881	307,881	0	0%	0	0	0	20	0	0%	

CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	76,970	76,970	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	76,970	76,970	76,970	76,970	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	123,152	0	123,152	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	76,970	76,970	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	OTATAL	RURAL	61,576	0	61,576	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	4	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	QUETZALCOÁTL (CUATRO POBLADOS)	RURAL	76,970	76,970	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	SAN JUAN (GUERRERO)	RURAL	307,881	307,881	307,881	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	76,970	0	76,970	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO	RURAL	153,940	0	153,940	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10	0	0%
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	155,296	0	155,296	0	0%	0	0	0	POZOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	FRENTE ÚNICO	RURAL	192,565	0	192,565	0	0%	0	0	0	POZOS	6	0	0%
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	151,271	0	151,271	0	0%	0	0	0	POZOS	5	0	0%
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	ISLA SEBASTOPOL	RURAL	192,565	0	192,565	0	0%	0	0	0	POZOS	6	0	0%
CONSTRUCCION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	VICENTE GUERRERO SECCIÓN CUBA	RURAL	160,471	0	160,471	0	0%	0	0	0	POZOS	5	0	0%
CONSTRUCCION Y PROFUNDIZACION DE POZOS ARTESIANOS	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	230,555	0	230,555	0	0%	0	0	0	POZOS	9	0	0%
CONSTRUCCION DE PALAFITOS PARA DESPLANTE DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	66,980	66,980	66,980	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%
DOTACION DE BLOCK	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	OTROS	22,425	22,425	100%
DOTACION DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	70,200	70,200	70,200	69,862	100%	0	0	0	OTROS	70,200	69,862	100%
DOTACION DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCIÓN (MARGEN DERECHA)	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,218	100%	0	0	0	OTROS	58,500	58,218	100%
DOTACION DE PAQUETER	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	0	OTROS	22,425	22,425	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL BELLOTE	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	0	OTROS	33,637	33,637	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	67,275	67,275	67,275	67,275	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BENITO JUÁREZ	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	0	OTROS	33,637	33,637	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	93,600	93,600	93,600	93,150	100%	0	0	0	OTROS	93,600	93,150	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 2A. SECCIÓN	RURAL	33,637	33,637	33,637	33,637	100%	0	0	0	OTROS	33,637	33,637	100%
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	CHILAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,218	100%	0	0	0	OTROS	58,500	58,218	100%

DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL CARMEN 1A. SECCIÓN	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL GUATOPE	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL LIMÓN DE SIMÓN SARLAT	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	OTROS	22,425	22,425	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	OTROS	224,215	22,425	10%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,218	100%	0	0	OTROS	58,500	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	67,275	67,275	67,275	67,275	100%	0	0	OTROS	67,275	67,275	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	OTROS	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	117,000	117,000	117,000	116,437	100%	0	0	OTROS	117,000	116,437	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	OTROS	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LA MONTAÑA	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	OTROS	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	LOS IDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	35,100	35,100	35,100	34,931	100%	0	0	OTROS	35,100	34,931	100%	ESTE PROYECTO PERTENECE A LA RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA YA QUE EN EL SISTEMA NO APARECE EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD POR LA QUE SE LE ASIGNIO EL NOMBRE DE LA RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA.
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO	RURAL	35,100	35,100	35,100	34,931	100%	0	0	OTROS	35,100	34,931	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	OTROS	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	REVOLUCIÓN	RURAL	39,243	39,243	39,243	39,243	100%	0	0	OTROS	39,243	39,243	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	44,850	44,850	44,850	44,850	100%	0	0	OTROS	44,850	44,850	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN JUAN	RURAL	58,500	58,500	58,500	58,218	100%	0	0	OTROS	58,500	58,218	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	28,031	28,031	28,031	28,031	100%	0	0	OTROS	28,031	28,031	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	TABASQUILLO 2A. SECCIÓN	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	OTROS	22,425	22,425	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	175,000	175,000	175,000	174,656	100%	0	0	OTROS	175,500	174,656	100%	
IS146	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	23,400	23,400	23,400	23,287	100%	0	0	OTROS	23,400	23,287	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZIN	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	66,240	66,240	66,240	66,240	100%	0	0	OTROS	66,240	66,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	AUGUSTO GÓMEZ VILLANUEVA	RURAL	13,248	13,248	13,248	13,248	100%	0	0	OTROS	13,248	13,248	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	66,000	66,000	66,000	65,895	100%	0	0	OTROS	66,000	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	RURAL	32,947	32,947	32,947	32,947	100%	0	0	OTROS	32,947	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	KILOMETRO 18	RURAL	66,000	66,000	66,000	65,895	100%	0	0	OTROS	66,000	65,895	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIÉRREZ ESKILDSEN	RURAL	33,000	33,000	33,000	32,947	100%	0	0	OTROS	33,000	32,947	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	OTROS	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARÁUZ	RURAL	110,000	110,000	110,000	109,825	100%	0	0	OTROS	110,000	109,825	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	88,000	88,000	88,000	87,860	100%	0	0	OTROS	88,000	87,860	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	POTRERILLO	RURAL	88,000	88,000	88,000	87,860	100%	0	0	OTROS	88,000	87,860	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	QUINTIN ARÁUZ	RURAL	132,000	132,000	132,000	131,790	100%	0	0	OTROS	132,000	131,790	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	66,240	66,240	66,240	66,240	100%	0	0	OTROS	66,240	66,240	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	154,000	154,000	154,000	153,755	100%	0	0	OTROS	154,000	153,755	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	TEMLADERAS	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL FAISÁN	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL GUAJUOCO	RURAL	44,160	44,160	44,160	44,160	100%	0	0	OTROS	44,160	44,160	100%	

SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	EL TRIUNFO	RURAL	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	0	OTROS	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	110,400	110,400	110,400	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	0	OTROS	33,120	33,120	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0	OTROS	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC	3-CENTLA	NUEVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	55,200	55,200	55,200	55,200	100%	0	0	0	OTROS	55,200	55,200	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO PARA VIVIENDA	3-CENTLA	EL BOSQUE	RURAL	161,161	161,161	161,161	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
SUMINISTRO DE PAQUETE DE BLOCK	3-CENTLA	LOS ÍDOLOS (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	35,100	35,100	35,100	34,931	100%	0	0	0	OTROS	35,100	34,931	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	3-CENTLA	SAN JOSÉ DE SIMÓN SARLAT	RURAL	66,000	66,000	66,000	65,895	100%	0	0	0	OTROS	66,000	65,895	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCIÓN	RURAL	549,999	407,918	407,918	407,918	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	7	70%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ	RURAL	1,099,999	1,056,554	1,056,554	1,056,554	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	8	80%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA (TU CASA 2009) CONVENIO MUNICIPIO E.ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,567,950	2,567,950	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ DOMINGO	RURAL	73,687	73,687	73,687	73,687	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	EN LA COMUNIDAD DE 0742 EJ. SAN JOSE
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	158,489	158,489	158,489	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	848,765	848,765	848,765	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	4	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO TRAMO CENTRO DE SALUD	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	117,395	117,395	117,395	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE 3.40 KM DE CARRETERA CON PAVIMENTO ASFALTICO 2DA. ETAPA	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO)	URBANO	8,836,494	4,418,247	2,205,913	380,820	9%	0	0	0	KILÓMETROS	3	0	5%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA RA. FCO BATES CON UNA LONGITUD DE 2.00 KM Y ANCHO DE CORONA 6 M.L	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	118,703	118,703	118,703	82,183	69%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	65%	
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	103,145	103,145	103,145	17,825	17%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	50%	PROYECTO EN PROCESO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CAMINO POCHITOCAL 2DA -LOMAS A 1RA	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	239,856	239,856	239,856	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	33%	PROYECTO EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO CEIBITA 1RA. CEIBITA 2DA	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,497,875	2,497,875	2,497,475	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	3	0	10%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A. SECCIÓN (HUAPACALITO)	RURAL	2,125,119	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	3,297,008	1,200,380	1,200,380	1,200,380	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	2,102,430	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,674,966	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	1,160,366	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,872,976	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE EJECUCION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GUATEMALÁN	RURAL	1,522,837	1,522,837	1,522,837	1,522,837	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GUAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,257,422	3,561,933	3,561,933	3,561,933	100%	0	0	0	KILÓMETROS	3	2	82%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	967,874	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	PROY. EN LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,506,864	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN LICITACION.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	5,014,673	1,919,133	1,919,133	1,919,133	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	40%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	3,045,690	1,074,048	1,074,048	1,074,048	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	35%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	LAZARO CÁRDENAS 3A. SECCIÓN	RURAL	1,501,387	1,079,154	1,079,154	1,079,154	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	2,160,097	1,105,316	1,105,316	1,105,316	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	50%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (SAN JULIÁN)	RURAL	2,421,501	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	1,923,645	1,923,645	1,923,645	1,923,645	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	1,782,544	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,783,429	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	USPÍ	RURAL	2,155,214	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	2,041,765	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO UBICACION ENTRADA EL MORAL.	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	1,773,568	1,729,394	1,729,394	1,729,394	100%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2,357,835	2,357,835	2,357,835	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	40%	
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMOS AISLADOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	REFORMA 2A. SECCIÓN (SANTA MARÍA)	RURAL	2,484,934	2,484,934	2,484,934	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. YMINISTRADO ES DE 2,848,934.85
RECONSTRUCCION DE 2.72 KM DE CAMINO RURAL	12-MACUSPANA	CUAUHTÉMOC	RURAL	2,837,209	2,837,209	1,418,604	480,469	17%	0	0	0	KILÓMETROS	3	1	20%	
RELLENO DE CAMINO CON MATERIAL DE PRESTAMOS LATERALES:UBICACION: (EJIDO CONCHA LINARES)	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	667,292	667,292	667,292	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
ELABORACION DE MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	GUÍRAL Y GONZÁLEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,236,000	0	1,236,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	5,000	2,500	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METROS CUBICOS
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (REFRENDO 2008)	1-BALANCÁN	SAN JOSÉ DOMINGO	RURAL	3,729,124	3,729,124	3,729,124	3,729,124	100%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	100%	NOTA: EN EL NUMERO DE LOCALIDAD ES 0742.- E.J. SAN JOSE, DATOS ANTES MENCIONADO NO SE ENCUENTRA EN SU LISTA DE LOCALIDAD
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA.	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	542,621	542,621	542,621	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	8	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA TRAMO LALO SANCHEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	2,200,447	2,200,447	2,200,447	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	100	0	0%	EL IMPORTE TOTAL ANUAL_PROGRAM. Y MINISTRADO ES DE 2,200,447.88
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	709,823	709,823	354,911	63,210	9%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	10%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON SELLO PREMEZCLADO	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	548,500	548,500	274,250	106,582	19%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	10%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON SELLO PREMEZCLADO	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	1,420,078	1,420,078	710,039	325,081	23%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	27%	
REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES DE LA VILLA CUAUHTEMOC	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	1,821,153	1,821,353	1,821,353	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
GRAVADO DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE 1 1/2 FINO	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMIAPA	RURAL	125,445	87,811	125,445	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A METROS LINEALES Y LAS METAS SON 600 ML
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	1,705,137	1,705,137	852,568	5,375	0%	0	0	0	KILÓMETROS	5	2	38%	LA AFECTACION DEL GASTO ESTA EN TRAMITE
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,003,551	1,003,551	501,775	88,906	9%	0	0	0	KILÓMETROS	4	0	10%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA	RURAL	1,057,544	1,057,544	528,772	10,000	1%	0	0	0	KILÓMETROS	7	0	3%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT	RURAL	663,861	663,861	331,930	299,151	45%	0	0	0	KILÓMETROS	4	1	40%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL POB. N. BRAVO SECCION BEJUCAL	12-MACUSPANA	NICOLAS BRAVO	RURAL	51,333	51,333	25,666	16,880	33%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	33%	LOCALIDAD SECCION BEJUCAL DEL POB. NICOLAS BRAVO
REHABILITACION DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	145,197	145,197	145,197	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	21%	LAS META ES 950.M.L. PTE ALPICAR LO FINANCIERO

REVESTIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DE EJIDOS Y POBLADOS	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,049,681	1,049,681	1,049,681	1,049,681	100%	0	0	0	0	KILÓMETROS	1,049,681	1,049,681	100%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL GUATOPE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	2,499,504	2,499,504	2,499,504	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	991,267	991,267	991,267	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CALLES	3-CENTLA	CARLOS ROVIROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	311,028	311,028	311,028	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO)	RURAL	936,545	936,545	936,545	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	451,134	451,134	451,134	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
RELLENO DE CAMINO RURAL EL COCALITO	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	555,542	555,542	555,542	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO RURAL EL JOBO Y EL TIGRE	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	1,751,855	1,751,855	1,751,855	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCIÓN	RURAL	645,221	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	CUPILOO	RURAL	932,566	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	982,901	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DELICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA	RURAL	1,516,652	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LAGATERA	RURAL	2,305,833	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCIÓN (BUENA VISTA)	RURAL	680,870	496,596	496,596	496,596	100%	0	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	97%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	1,415,699	1,394,089	1,394,089	1,394,089	100%	0	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	95%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	PASO DE CUPILCO	RURAL	1,356,615	1,356,615	1,356,615	1,356,615	100%	0	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON GRAVA	5-COMALCALCO	JESÚS CARRANZA	RURAL	2,267,563	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	3	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	1,942,203	662,648	662,648	662,648	100%	0	0	0	0	KILÓMETROS	2	1	50%	
REVESTIMIENTO DECAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ORIENTE 4A. SECCIÓN (TRIPA CIEGA)	RURAL	1,137,432	0	0	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	PROY. EN PROCESO DE LICITACION.
REHABILITACION DE CAMINO CON ACCESO A TELESECUNDARIA ME3LCHOR OCAMPO CON MATERIAL DE 1 1/2 A FINOS Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ NARCISO ROVIROSA	RURAL	233,327	233,327	233,327	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
PUNTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DE UN PUENTE	5-COMALCALCO	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ	RURAL	1,743,919	0	0	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	PROY. EN LICITACION. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE.
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES OTROS																	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL PUENTE ALIANZA	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	461,237	461,237	230,618	0	0%	0	0	0	0	METROS CÚBICOS	197	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	986,676	986,676	484,388	0	0%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
REHABILITACION DE ACCESO A LA COLONIA GRACIELA PINTADO	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	115,744	115,744	115,744	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	360	300	83%	PROYECTO EN PROCESO PTE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. RURAL FED. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CLAVE 27DPR1779Q	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	309,403	309,403	309,403	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA DICHA COMUNIDAD NO APARECE DENTRO DEL LISTA QUE NOS PROPORCIONAN, Y ES POR ESO QUE LE HAGO MENCION DE LA MISMA A CONTINUACION, GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI. AQUI ES DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,262,978	1,262,978	1,262,978	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD DONDE SE VA ARELIZAR DICHO PROYECTON O APARECE EN SU LISTADO QUE MUESTRA, SIENDO ESTE EL NOMBRE GRAL. IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCIÓN SUR	RURAL	1,024,854	1,024,854	1,024,854	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,040	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	2,189,866	2,189,866	2,189,866	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,898	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,496,476	2,496,476	2,496,476	0	0%	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,426	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	2,496,267	2,496,267	2,496,267	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,072	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	2,448,798	2,448,798	2,448,798	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	4,260	0	0%	

PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,185,672	1,185,672	1,185,672	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,870	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,510,806	1,510,806	1,510,806	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,259	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	2,379,839	2,379,839	2,379,839	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,577	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDOZA MAGAÑA	URBANO	2,497,214	2,497,214	2,497,214	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,294	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	2,173,448	2,173,448	2,173,448	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,965	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	2,035,379	2,035,379	2,035,379	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,087	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1,779,957	1,779,957	1,779,957	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,624	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EL BARÍ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,479,620	1,479,620	1,479,620	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,584	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDÉN)	RURAL	2,492,836	2,492,836	2,492,836	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,944	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,390,626	2,390,626	2,390,626	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,434,886	1,434,886	1,434,886	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE GREGORIO MENDEZ)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	2,455,190	2,455,190	2,455,190	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,144	0	0%	
RECARPETEO DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE VILAHERMOSA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	747,818	747,818	747,818	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE RELIZARA EL PROYECTO ES BENITO JUAREZ VI
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,483,532	2,483,532	2,483,532	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,411,854	2,411,854	2,411,854	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD LA QUE SE APLICA EL RECURSO ES RA. NARANJUEÑO 1A SECCION Y NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO QUE MUESTRAN
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,450,594	2,450,594	2,450,594	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	2,380,327	2,380,327	2,380,327	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,414,376	2,414,376	2,414,376	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	2,420,872	2,420,872	2,420,872	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	2,437,656	2,437,656	2,437,656	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	2,427,973	2,427,973	2,427,973	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	2,423,238	2,423,238	2,423,238	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	2,485,752	2,485,752	2,485,752	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
RECARPETEO DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,079,458	2,079,458	2,079,458	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA EL PROYECTO ES EJIDO ARROYO HONDO 1A SECCION (SANTA TERESA 'A')
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	EL BRONCE	RURAL	685,150	685,150	685,150	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	2,210,855	2,210,855	2,210,855	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	1,280,633	1,280,633	1,280,633	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	1,392,527	1,392,527	1,392,527	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE EN LA LISTA DE COMUNIDADES NO APARECE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO, Y EL NOMBRE DE DICHA COMUNIDAD ES CONGREGACION EL JOBO. HAGO LA ACLARACION QUE ENSU LISTADO APARECE UNA QUE DICE EL JOBO PERO PUNTA BRAVA Y NO TIENE NADA QUE VER UNA CON LA OTRA.
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	2,473,084	2,473,084	2,473,084	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD DONDE SE LLEVARA ACABO DICHO PROYECTO ES EL EJIDO FRANCISCO TRUJILLO GURRIA
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	1,503,645	1,503,645	1,503,645	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	1,244,897	1,244,897	1,244,897	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	

REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,591,397	1,591,397	1,591,397	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	1,576,132	1,576,132	1,576,132	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1/2" A FINO PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCIÓN B	RURAL	2,496,424	2,496,423	2,496,423	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,200	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESC. PRIM. RURAL ESTATAL "JESUS VELAZQUEZ CORDOVA" CLAVE 27DPR1502 D	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A. SECCIÓN	RURAL	391,842	391,842	391,842	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	CABE ACLARAR QUE NO SE ENCONTRO LA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE ES REHABILITACION
RELLENO DE CALLE SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	602,892	602,892	602,892	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	0	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	1,146,757	1,146,757	1,146,757	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	CABE MENCIONAR QUE ES EJIDO PASO Y PLAYA DONDE SE RELAIZARA EL PROYECTO
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA (ZONA VERDE)	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	1,305,694	1,305,694	1,305,694	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	900	0	0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN B (LA NATIVIDAD)	RURAL	551,118	551,118	551,118	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
DESMONTE																
APOYO PARA LA MECANIZACION AGRICOLA EN DIVERSAS COMUNIDADES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	1,300,012	1,300,012	1,300,012	100%	0	0	0	HECTAREA	1,716	845	49%	
NIVELACION DE TIERRAS																
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	32,500	32,500	32,500	0	0%	0	0	0	HECTAREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 1A. SECCIÓN	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	60	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCIÓN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ALIANZA CAMPESINA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	APATZINGÁN	RURAL	195,000	195,000	195,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	150	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	80	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	50	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ASUNCIÓN	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	BAJO NETZAHUALCOYOTL	RURAL	27,000	27,000	27,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	30	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	BUENAVISTA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	BUENAVISTA VEINTITRÉS	RURAL	156,000	156,000	156,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	120	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CAPITÁN FELIPE CASTELLANOS DÍAZ (SAN PEDRO)	RURAL	73,500	73,500	73,500	0	0%	0	0	0	HECTAREA	70	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CARLOS A. MADRAZO BECERRA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CENTRO USUMACINTA	RURAL	63,000	63,000	63,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	70	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CHACABITA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CHANCABAL	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CIBAL DE LA GLORIA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	40	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	EN SU LISTA DE COMUNIDADES QUE NOS MUESTRAN NO ESTA LA COMUNIDAD 809.- COL. PLAN DE GUADALUPE KM. 22 QUE ES LA
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	40	0	0%	EN SU LISTA DE LOCALIDADES NO ENCONTRE LAS SIGUIENTE COMUNIDAD 683.- E.J. BALANCAN
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	50	0	0%	EN LA LISTA DE LOCALIDADES DEL SISTEMA NO APARECIO LA LOCALIDAD DE 816.- E.J. LOPEZ ZAMORA

MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CONSTITUCIÓN	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CUAUHTÉMOC	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	CUYOS DE CAOBA	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	73,500	73,500	73,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	70	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL BARI	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL BILIN	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL CAPULIN	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	60	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL CHAMIZAL	RURAL	182,000	182,000	182,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	140	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL CIBALITO	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL DESTINO	RURAL	91,000	91,000	91,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	70	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL FAUSTINO	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL LIMÓN	RURAL	73,500	73,500	73,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	70	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL MICAL	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL NARANJITO	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	100	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	234,000	234,000	234,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	180	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL PIMENTAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL POZO (EL POCITO)	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EL RAMONAL	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	80	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRANCISCO VILLA	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	60	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	FRENTE ÚNICO	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GRAL. LUIS FELIPE DOMÍNGUEZ SUÁREZ	RURAL	54,000	54,000	54,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	60	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 1A. SECCIÓN	RURAL	71,500	71,500	71,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	55	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	GUAJIMALPA 2A. SECCIÓN	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ING. MARIO CALCÁNEO SÁNCHEZ	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	ISLA MISSICAB	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%

MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JAHUACTAL	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JOLOCHERO	RURAL	169,000	169,000	169,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	130	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JOSE NARCISO ROVIROSA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA CUCHILLA	RURAL	94,500	94,500	94,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	90	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	195,000	195,000	195,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	150	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	13,500	13,500	13,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA POZA (LA HULERÍA)	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LA REVANCHA	RURAL	31,500	31,500	31,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LAGUNA COLORADA	RURAL	31,500	31,500	31,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	35	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LAS TABLAS	RURAL	13,500	13,500	13,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LAS TARIMAS	RURAL	104,000	104,000	104,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	80	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	27,000	27,000	27,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LEONA VICARIO	RURAL	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LIC. GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	LOS CENOTES	RURAL	156,000	156,000	156,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	120	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MACTUN	RURAL	52,500	52,500	52,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	60	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MISSICAB	RURAL	27,000	27,000	27,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	126,000	126,000	126,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	140	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	MULTÉ	RURAL	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	100	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	NETZAHUALCOYOTL (SANTA ANA)	RURAL	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	100	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO (SAN NICOLÁS)	RURAL	31,500	31,500	31,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	OJO DE AGUA	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	100	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	OTATAL	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PAN DURO	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	40	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PARÁISO (EL TINTO)	RURAL	126,000	126,000	126,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	120	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PEJELAGARTO 1A. SECCIÓN	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	60	0	0%

DONACION DE PLANTULAS DE HORTALIZAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	50,000	0	50,000	0	0%	0	0	0	OTROS	60,000	0	0%	DONACION A 150 PRODUCTORES
SUMINISTRO DE HERBICIDAS PARA MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	900,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1,000	0	0%	SUMINISTRO DE HERBICIDA A MIL PRODUCTORES
SUMINISTRO DE INSUMOS A PRODUCTORES DE CHILE COSTENO	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	419,200	419,200	419,200	419,200	100%	0	0	0	OTROS	800	800	100%	SUMINISTRO A 800 PRODUCTORES
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALTA Y BAJA TENSION	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	200,000	199,597	200,000	199,597	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SE BENEFICIAN 6008 HABITANTES CON ESTE MANTENIMIENTO DE LA RED DE ALTA Y BAJA TENSION
APOYOS A PRODUCTORES CON BOMBAS DE ASPERSION TIPO MOCHILA EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	620,000	620,000	620,000	535,000	86%	0	0	0	PIEZA	1,000	200	20%	
DOTACION DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ECASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 2A. SECCION	RURAL	20,800	20,800	20,800	0	0%	0	0	0	OTROS	26	0	0%	
dotacion de malla avicola para personas de escasos recursos economicos	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUÁREZ	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	0	OTROS	40	0	0%	
DOTACION DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	8,000	8,000	8,000	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
DOTACION DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	OTROS	50	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	25,600	25,600	25,600	0	0%	0	0	0	OTROS	40	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	12,000	12,000	12,000	0	0%	0	0	0	OTROS	16	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	CENTRAL FOURNIER 1A. SECCION (EL COLETO)	RURAL	12,800	12,800	12,800	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	8,000	8,000	8,000	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	ESTACION ZANAPA	RURAL	33,600	33,600	33,600	0	0%	0	0	0	OTROS	42	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	0	OTROS	30	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCION	RURAL	28,800	28,800	28,800	0	0%	0	0	0	OTROS	36	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	46,400	46,400	46,400	0	0%	0	0	0	OTROS	58	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	RURAL	8,000	8,000	8,000	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL ALEMÁN VALDEZ	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	0	OTROS	40	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	0	OTROS	30	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	ORGANIZACIÓN CAMPESINA CNC	RURAL	9,600	9,600	9,600	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	6,400	6,400	6,400	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	UNIDAD MODELO SÁBANA LARGA	RURAL	20,800	20,800	20,800	0	0%	0	0	0	OTROS	26	0	0%	
DOTACION DE ROLLOS DE MALLA AVICOLA PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	8-HUIMANGUILLO	VIEJA GUARDIA AGRARISTA	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0	OTROS	20	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS																
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
PAGO DE SUELDO PAR LA ADMINISTRACION DEL FISM INDIRECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	562,000	562,000	100,000	79,002	14%	0	0	0	PLAZA	11	11	100%	SUPERVISORE Y AUXILIARES
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	22,973,763	6,892,128	689,213	84,521	1%	0	0	0	ACCIÓN	689,213	84,521	12%	EL PROYECTO GC060 ES EL PRESUPUESTO INICIAL DE FONDO III DE AHI SE HAN INVERTIDO DOS PROYECTOS EL GC062 Y GC063. EL GRUPO SECTORIAL AL QUE LO ENVIE FUE A DESARROLLO ECONOMICO Y EL SECTOR TEMAS LABORALES DEBIDO A QUE NO ENCONTRE OTROS CAMPOS.
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	181,013	181,013	181,013	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	181,013	0	0%	
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA P/ LA OPERACION DEL FISM INDIRECTOS	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,052	934,052	934,052	40,000	4%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	5%	GASTOS INDIRECTOS SERVICIO GENERALES
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	36,922,673	36,922,673	36,992,673	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTOS SON EROGACIONES IMPREVISTAS O BOLSAS DE RECURSOS
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	13,952,326	13,952,326	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA A MEDIDA QUE SE APERTUREN LOS DE INVERSION ESTE DISMINUYE SU RECURSOS.
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE DREN	6-CUNDUACÁN	EL TULAR	RURAL	138,489	138,489	138,489	73,571	53%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	227	119	52%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	56,184,087	14,288,650	56,184,087	0	0%	52,005	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS																
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	508,200	508,200	508,200	84,521	17%	0	0	0	ACCIÓN	508,200	84,521	17%	
GASTOS DE OPERACION DEL RAMO 33 FONDO III FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,348,496	444,178	444,178	444,178	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	11%	

GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MPAL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,805,523	567,819	1,805,523	567,819	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	170,000	170,000	170,000	5,401	3%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	3%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OPERATIVA																
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)																
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FIII 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11,275	11,275	1,275	0	0%	0	0	0	DOCUMENTO	0	0	0%	
SISTEMAS DE INFORMACION																
PROGRAMA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIII REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	117,769	117,769	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	117,769	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FIII INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION ANUAL 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	21,479,764	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DE OBRAS REFRENDADAS (RAMO 33 FIII 2006)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	275,707	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	275,707	0	0%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FII FAIS MUNICIPAL 2009(3% DE GASTOINDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	727,000	727,000	72,700	57,565	8%	0	0	0	SISTEMA	727,000	51,565	7%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL																
OTROS																
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL 2009 (3% DE GASTO INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,103,133	1,103,133	1,103,133	35,928	3%	1,103,133	35,928	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	220,956	220,956	220,956	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	HABLAN LOS HECHOS (SANTA ROSA)	RURAL	331,434	331,434	331,434	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LAS TIJERAS	RURAL	252,845	252,845	252,845	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	552,391	552,391	552,391	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	374,196	374,196	374,196	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	407,339	407,339	407,339	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2A. SECCIÓN	RURAL	450,816	450,816	450,816	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	306,479	306,479	306,479	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCIONES DE TERRAPLENES PARA VIVIENDA	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	253,385	253,385	253,385	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TERRAPLENES PARA VIVIENDAS	3-CENTLA	CHICHICASTE 1A. SECCIÓN	RURAL	1,016,399	1,016,399	1,016,399	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FIII REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	12,402	12,402	12,402	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
FORTAMUN				636,586,586	266,353,547	335,773,026	105,806,983	40%	0	0	0		119,886,199	23,464,808	20%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CELDAS PARA LA DETENCION PREVENTIVA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 2DA ETAPA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	290,266	290,266	290,266	142,526	49%	0	0	0	METROS CUADRADOS	72	17	24%	
PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR (3ERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,277,864	2,277,864	2,277,864	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACION AL CONVENIO CAPUFE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,000,000	1,749,999	1,749,999	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTA PLANTEL NO. 54	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CBTIS PLANTEL NO. 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL DEL CETIS PLANTEL NO. 70, EN LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NAN
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO EN MÓDULO DE AULAS TIPO REGIONAL EN CBTIS PLANTEL NO. 163, EN LA COLONIA SAN JOAQUIN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,033,645	258,411	258,411	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN AV. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA FRENTE A LA SECRETARIA DE EDUCACION PÚBLICA, EN LA COLONIA GIL Y SÁENZ (ANTES EL ÁGUILA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,761,685	440,421	440,421	0	0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DEL CBTIS NO. 163, EN LA COLONIA 18 DE MARZO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,549,810	387,202	387,202	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DEL CBTIS 32, EN LA COLONIA GUAYABAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,618,807	404,701	404,701	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	805	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,105,178	10,566,640	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
OP0137.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE GRAVADOR, ENTRE CALLE OLEAGINOSAS Y CALLE MAQUILADOR DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	435,613	108,903	108,903	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META :400 METRO CUADRADO
OP0141.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE INDUSTRIA DEL ASBESTO ENTRE AV. MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO Y CALLE XEL-HA DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	621,984	155,496	155,496	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META :720 METRO CUADRADO

OP0142.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE OXIGENO, ENTRE CARRETERA ACACHAPAN Y COLMENA Y CALLE INDUSTRIA DEL ASBESTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,068,914	267,229	267,229	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META :1280 METRO CUADRADO	
OP0143.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE EL POCHITOQUE, ENTRE CALLE MÁRTIRES DE CANANEA Y BORDO DE CONTENCIÓN DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	839,353	209,838	209,838	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META :1274.99 METRO CUADRADO	
OP0144.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN LA CALLE TAPANCO, ENTRE CALLE FOGÓN Y CALLE ALTOS HORNOS DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,074,465	268,616	268,616	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META :1634 METRO CUADRADO	
RECONSTRUCCIÓN																	
REMODELACION DEL PARQUE REVOLUCION (1ERA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,614,664	1,614,664	1,614,664	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
MODERNIZACIÓN																	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,582,560	1,895,640	1,895,640	986,279	52%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LA PLAZA SUPERIOR, ANDADORES, INST GENERALES Y JARDINERAS DE LA GLORIETA (1 ET) EN LA AV. PROLONG DE PASEO USUMACINTA CON PASEO LA CHOCA, EN LA COLONIA EL ESPEJO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,499,999	642,999	642,999	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,432,679	10,432,679	10,432,679	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
MEJORAMIENTO																	
OPERACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,000,000	4,250,000	4,250,000	3,136,438	74%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%		
OP0121.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE LAGUNAS DE LAS ILUSIONES, ENTRE LAGUNA CHILTEPEC Y LAGUNA COVADONGA EN LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387,501	89,423	89,423	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 385 METRO CUADRADO	
OP0122.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE LAGUNA DEL ESPEJO, ENTRE LAGUNA EL NEGRO Y LAGUNA COVADONGA, DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	313,692	72,390	72,390	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 300 METRO CUADRADO	
OP0123.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE LAGUNA DE MECOACAN, ENTRE LAGUNA COVADONGA Y LAGUNA DEL ESPEJO DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	443,941	102,448	102,448	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 450 METRO CUADRADO	
OP0124.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE EJIDO CHIQUIGUAO ENTRE CALLE TORNO LARGO Y BOULEVARD RUIZ CORTINES DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,155,474	497,417	497,417	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 2262 METRO CUADRADO	
OP0125.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE EJIDO ACACHAPAN Y COLMENA, ENTRE MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE CHIQUIGUAO DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,644,172	379,424	379,424	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 1748 METRO CUADRADO	
OP0126.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE EJIDO BUENAVISTA, ENTRE MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE Y CALLE CHIQUIGUAO DE LA COLONIA LA MANGA III	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,308,384	301,935	301,935	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 1322 METRO CUADRADO	
OP0127.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE 2, ENTRE CALLE 9 Y AV. ADOLFO RUIZ CORTINES DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	773,443	178,487	178,487	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 749 METRO CUADRADO	
OP0128.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE 5, ENTRE AV. ADOLFO RUIZ CORTINES Y AV. ALFONSO SALDIVAR VICENT DE LA COLONIA GAVIOTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	916,101	211,408	211,408	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 874 METRO CUADRADO	
OP0129.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE FLOR DE FRANCIS, ENTRE MALECÓN LEANDRO ROVIROSA WADE Y AV. ALFONSO SALDIVAR VICENT DE LA COL. GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	527,930	121,830	121,830	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 420 METRO CUADRADO	
OP0130.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE PEPE DEL RIVERO ENTRE M. SÁNCHEZ MÁRMOL Y 2DA CERRADA DE MÉNDEZ DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	385,503	88,962	88,962	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 294 METRO CUADRADO	
OP0131.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE REYNALDO RUIZ PINTADO, ENTRE CALLE ESCRITORES Y CALLE RÍO SAMARIA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	445,007	102,694	102,694	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 469 METRO CUADRADO	
OP0132.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE BRASIL, ENTRE CALLE MÉXICO Y CALLE VULCANÓLOGOS DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	442,114	102,026	102,026	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 481.25 METRO CUADRADO	
OP0133.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE MÉDICOS, ENTRE CALLE ÁFRICA Y CALLE EDUCADORES DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	290,344	67,002	67,002	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 287 METRO CUADRADO	
OP0134.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE ÁFRICA, ENTRE CALLE PANAMÁ Y CALLE INGLATERRA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	504,723	116,474	116,474	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 520 METRO CUADRADO	
OP0135.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE MECÁNICOS, ENTRE CALLE VETERINARIOS Y CALLE OCEANÓLOGOS DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	383,158	88,421	88,421	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 380 METRO CUADRADO	
OP0136.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE ARQUITECTOS, ENTRE CALLE PEDIATRAS Y AV. LAS TORRES DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	290,344	67,002	67,002	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 287 METRO CUADRADO	
OP0138.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE MAQUILADOR, ENTRE CALLE GRAVADOR E INDUSTRIA DEL ASBESTO DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	297,929	74,482	74,482	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 300 METRO CUADRADO	
OP0139.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE INDUSTRIA DEL ASBESTO, ENTRE CALLE MAQUILADOR Y OLEAGINOSAS DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	668,429	167,107	167,107	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 585 METRO CUADRADO	
OP0140.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS, EN LA CALLE OLEAGINOSAS, ENTRE CALLE GRAVADOR E INDUSTRIA DEL ASBESTO DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	391,598	97,900	97,900	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 300 METRO CUADRADO	
OP0145.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE CANASTRO, EN MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO Y CALLE COMAL DE LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	889,586	22,237	22,237	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	META: 1340 METRO CUADRADO	
OP0146.- RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LATERALES DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 LUÍS DONALDO COLOSIO MURRIETA DE LA COLONIA SABINAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,667,806	666,952	666,952	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
REHABILITACIÓN Y FIJACIÓN DE BOYAS EN TOPES Y/O SEÑALAMIENTOS (RECICLADAS) EN CALLES DEL PROGRAMA PENIX Y OTRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	130,000	32,500	32,500	0	0%	0	0	0	PIEZA	87	0	0%		

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REJILLAS PLUVIALES EN LA COLONIA NUEVA PENSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
MANTENIMIENTO																						
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,500,000	875,000	875,000	169,150	19%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
EQUIPAMIENTO																						
BIENES MUEBLES																						
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (COMPRA DE UNA VIDEOCAMARA)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,998	9,998	9,998	9,998	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%		
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION (ADQUISICION DE 10 RADIO PORTATIL DE 16 CANALES PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	44,735	44,735	44,735	44,735	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	44,735	44,735	100%		
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION (ADQUISICION DE 3 RADIO MOVIL DE 120 CANALES 45 WATTS) PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,632	23,632	23,632	23,632	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	23,633	23,633	100%		
SISTEMAS DE INFORMACION																						
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACION (COMPRA DE 5 RADIOS)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,068	67,068	67,068	67,068	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPO	5	5	100%		
MAQUINARIA																						
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,410,956	5,852,738	5,852,738	5,779,108	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO 37%	
ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA TIPO COLA DE PATO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,922,890	1,730,722	1,730,722	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	416,511	160,000	160,000	156,192	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	VEHICULO	6	0	0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,833,608	435,401	435,401	407,468	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,401,331	1,350,332	1,350,332	1,233,101	91%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO 36%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,748,107	687,026	687,026	648,076	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO 28%	
ADQUISICION DE RETROEXCAVADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	515,125	180,000	180,000	171,708	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
OTROS																						
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE DOS RECOLECTORES)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE ADQUIRIERON DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2009	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,168,579	230,801	1,168,579	230,801	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PLAZA	1,168,579	230,801	20%		
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	29,586,483	6,101,415	29,586,483	6,101,415	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	PLAZA	29,586,484	6,101,415	21%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	21,826,737	5,456,685	5,456,685	5,456,685	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	OPERACION	21,826,377	5,456,685	25%		
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	9,887,596	9,887,596	9,887,596	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	78,976	78,976	78,976	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	68,494,897	68,494,897	68,494,897	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	0%		
SEGURIDAD PUBLICA(GASTO DE OPERACION)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,894,988	8,894,988	8,894,988	1,619,463	18%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	8,894,988	1,619,463	18%		
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES) PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	27,516,928	27,516,928	27,516,928	3,587,462	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	27,516,928	3,587,462	13%		
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,333,333	1,666,666	1,666,666	1,666,666	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	50%		
APOYOCON UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	366,300	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	APOYO	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO	
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	229,037	91,037	91,037	91,037	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	39%		
GASTO CORRIENTE																						
SERVICIOS PERSONALES																						
GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL (SERVICIOS PERSONALES, ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,142	310,142	310,142	310,142	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	CORPORACION	1	1	100%	EN ESTE TRIMESTRE SE APOYO FINANCIERAMENTE A LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	36,238,087	7,775,230	7,775,230	7,775,230	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	CORPORACION	1	0	25%	LA CORPORACION CONSTA DE 374 POLICIAS	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	30,823,430	7,705,857	30,823,430	6,400,583	83%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	30,823,430	6,400,583	21%		
GASTO DE OPERACION DEL SERV. DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	16,814,529	4,203,633	4,203,633	3,518,611	84%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SON 138 PLAZAS DE POLICIAS	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,546,566	11,586,903	11,586,903	11,586,903	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	19%		
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,676,061	925,588	925,588	925,588	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCION	1	0	25%		

FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	43,458,994	10,337,548	43,458,994	8,997,627	87%	0	0	ACCIÓN	1	1	87%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	8,300,560	2,503,837	2,503,837	2,503,837	100%	0	0	LOTE	1	0	25%	LA META SE COMPONE DE ARTICULOS Y MATERIALES DE CONSUMO ASI COMO DE LOS SERVICIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION POLICIACA
SUMINISTRO DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIVERSAS COLONIAS	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	514,050	514,050	514,050	514,050	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ASIGANCION ANUAL DEL FONDO IV 2009															
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FIV 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3,694	3,694	3,694	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FONDO IV REMENENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,127	1,127	1,127	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FIV REMANENTE 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,336,135	1,336,135	1,336,135	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBTRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,100,000	5,274,999	5,274,999	5,059,631	96%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO IV	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,067,216	1,067,216	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA Y DISMINUYE AL APERTURAR NUEVOS PROYECTOS DE INVERSION.
EROGACIONES IMPREVISTAS															
6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	521,938	130,468	521,938	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	53,713,980	13,428,495	13,428,495	13,015,948	97%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000,000	12,500,000	12,500,000	11,269,825	90%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 28%
FAM				276,684,785	97,417,576	97,417,576	0	0%	0	0		34,786,290	34,786,166	100%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,786,166	34,786,166	34,786,166	0	0%	0	0	OTROS	34,786,166	34,786,166	100%	PROYECTO BOLSA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
REHABILITACIÓN															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN (FAM BASICO 2009)	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,056,434	685,478	685,478	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ (FAM BASICO 2009)	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,855,194	1,885,065	1,885,065	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA (FAM BASICO 2009)	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,262,077	754,026	754,026	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,505,986	2,501,995	2,501,995	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA (FAM BASICO 2009)	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,169,310	2,056,437	2,056,437	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,112,869	1,370,956	1,370,956	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,159,256	719,752	719,752	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA (FAM BASICO 2009)	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,056,434	685,478	685,478	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,467,721	822,574	822,574	0	0%	0	0	OTROS	4	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS (FAM BASICO 2009)	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,114,793	5,038,264	5,038,264	0	0%	0	0	OTROS	18	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,991,877	2,330,626	2,330,626	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,733,649	8,911,216	8,911,216	0	0%	0	0	OTROS	33	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO (FAM BASICO 2009)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,505,986	2,501,995	2,501,995	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN (FAM BASICO 2009)	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,570,543	856,848	856,848	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA (FAM BASICO 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,028,217	342,739	342,739	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO (FAM BASICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,094,699	2,364,900	2,364,900	0	0%	0	0	OTROS	8	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA (FAM BASICO 2009)	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,336,682	445,561	445,561	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUPERIOR EDUCATIVA (FAM SUPERIOR 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,076,892	28,357,500	28,357,500	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
FASP				160,711,628	48,213,489	48,213,489	0	0%	0	0		91,223	0	0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
ALINEACION DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			84,191,199	25,257,360	25,257,360	0	0%	0	0	OTROS	23,004	0	0%	EXAMEN 17.297 PIEZA 3,476 MILLAR 2,210 ESTUDIO 2 OBRAS 7 PROGRAMA 12
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,210,000	1,863,000	1,863,000	0	0%	0	0	PERSONA	1,820	0	0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,680,000	804,000	804,000	0	0%	0	0	OTROS	3	0	0%	ESTUDIO 1 OBRA 1 SERVICIO 1
COMBATE A LA CORRUPCIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,164,336	949,301	949,301	0	0%	0	0	OTROS	937	0	0%	EXAMEN 20 PERSONAS 917
PLATAFORMA MÉXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			62,053,598	18,616,080	18,616,080	0	0%	0	0	OTROS	65,392	0	0%	EQUIPO 623 SISTEMA 5 LOTE 30 SERVICIO 161 ACCESORIO 900 CAMPANA 2 PERSONA 134 RENTA 49 LITRO 62,695 POLIZA 5 LICENCIA 766 CURSO 19
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,412,495	723,748	723,748	0	0%	0	0	OTROS	67	0	0%	PERSONAS 11 TRASLADOS 7 EQUIPO 41 LOTE 4 INFORME 1 ENCUESTA 3
FAETA				122,457,077	34,115,873	33,975,516	23,772,375	70%	10,938	0		7,934	337	4%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
FG243 FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,577,788	20,021,212	19,880,855	13,910,531	69%	0	0	ALUMNO	100	27	27%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
ADQUISICIONES DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	878,000	803,000	803,000	0	0%	0	0	EQUIPO	106	0	0%	

EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCION	70,000	65,777	94%	
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,432,051	9,365,867	12,799,862	6,026,382	64%	0	0	0	BECA	1,995	213	11%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
FN-027 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,477,584	5,215,990	5,215,990	5,215,990	100%	0	0	0	ACCION	15,477,584	5,215,990	34%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	15,948,047	5,193,700	5,193,700	2,663,581	51%	3,930	0	0	ACCION	15,948,047	5,193,700	33%	A LA FECHA NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, POR PARTE DEL GOBIERNO FEDERAL, EL IMPORTE QUE SE REGISTRA COMO AUTORIZADO ES EL ESTIMADO QUE HACE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO. SE MUESTRA LO RECIBIDO DE LA FEDERACION Y LO EJERCIDO SEGUN CONTABILIDAD. EL RECURSO QUE SE RECIBE DE LA FEDERACION ES PARA: SERVICIOS PERSONALES Y PARA GASTOS DE OPERACION, SIENDO EN SU MAYORIA PARA LOS SERVICIOS PERSONALES
APOYO FINANCIERO PAR LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	13,894,567	3,567,763	3,567,763	3,567,763	100%	96,000	0	0	ALUMNO	1,500	1,380	92%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROFESORADO	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	451,443	0	0	0	0%	0	0	0	DOCENTE	451,433	0	0%	SE TIENE PROGRAMADO EL EJERCICIO DE ESTE PROYECTO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE A EJERCER
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,349,061	140,495,641	140,495,641	140,495,641	100%	0	0	0	ALUMNO	50,900	50,294	99%	
APORTACIONES DEL GOB. FEDERAL PARA GASTOS DE OPERACION Y APOYO FINANCIERO	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,139,348	9,493,695	9,493,695	9,493,695	100%	0	9,493,695	0	ACCION	41,139,348	9,493,695	23%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	294,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	0	ALUMNO	294,000	105,000	36%	
CONVENIOS DE REASIGNACION				1,436,923,054	150,096,881	150,096,881	0	0%	0	0	0		423,069	0	0%	
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,436,923,054	150,096,881	150,096,881	0	0%	0	0	0	FAMILIA	423,069	0	0%	SEGURO POPULAR 2009
OTROS CONVENIOS				692,128,191	170,470,331	165,623,344	140,669,069	83%	0	0	0		5,126,994	1,761,038	34%	
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
COMPLEMENTO A LA APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	491,264	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA JALUPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALUPA	URBANO	670,205	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,450,000	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
CONST. DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,628,875	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	390	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA (CONSTRUCCION)
CONST. DE LA INSTALACION ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚB. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉX. - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO DER.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,998,282	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	390	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA (CONSTRUCCION)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,237,884	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCION)
CONST. DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO: 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,022,940	0	0	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCION)

CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,743,651	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONST. DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DER.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,743,651	523,095	523,095	522,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTR. RENIVELACIÓN Y REUBICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN, EN LA MARGEN IZQ. DEL RÍO GRIJALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECC. MPIO. DE CENTRO, EDO DE TAB. (2DA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,182,414	591,207	591,207	354,542	60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	2,300	1,380	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	131,830	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	30	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE POLICÍA Y DELEGACIÓN MUNICIPAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, A LA ALTURA DEL FRACCIONAMIENTO FOVISSSTE, CD DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	840,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	88	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,839,446	851,834	851,834	850,360	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	1,400	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO IZQ.)VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,753,367	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580 (LADO DERECHO) VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,553,480	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS LINEALES	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEÑALIZACIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 6TA. ETAPA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+580, CD. DE VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,412,307	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	503	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA ALDAMA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	490,500	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	139,376	139,376	139,376	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	505	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 139,375.98
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE EN CALLE GREG.CAB./C. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER,CALLE ANDRES SHERRER/GREG.CAB. Y C.ENRIQUE GLEZ. P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	126,554	126,554	126,554	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	337	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 126,554.21
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE 14 DE FEBRERO ENTRE CALLE 12 DE DICIEMBRE Y CALLE 3 DE MAYO, COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	111,848	111,848	111,848	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	172	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,848.44
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO, CALLE 14 DE FEB/ CALLE 12 DE DIC. Y CALLE 3 DE MAYO COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	56,916	56,916	56,916	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	172	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,916.20
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HCO. ARMADO EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	212,663	212,663	212,663	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	505	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 212,662.51
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CTO. HCO. ARMADO EN CALLE GREG. CAB. AURELIO CAB. Y CALLE ANDRES SHERRER, CALLE ANDRES SHERRER ENTRE CALLE GREG. CAB. Y CALLE ENRIQUE GLEZ PED. Y CALLE ENRIQUE GLEZ P.	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	118,983	118,983	118,983	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	281	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,982.90

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CONCRETO HCO. EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,298,202	2,298,202	2,298,202	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,547	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,298,201.87
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	177,689	177,689	177,689	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	344	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 177,688.93
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AV. LEONA VICARIO ENTRE AV. CORREGIDORA JOSEFA ORTIZ DE DGUEZ. Y CALLE MARICHE COL. GANADERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	539,751	539,751	539,751	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	260	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 539,750.60
RECONSTRUCCIÓN																								
RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	909,022	272,707	272,707	271,461	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	150	10%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	572,504	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,224,609	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,043	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	256,429	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	40,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	691,271	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,041	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	374,937	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	15,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	724,009	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE 48 CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	40,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL TOTAL ANUAL ESTA INTEGRADO POR APORTACIÓN FEDERAL Y MUNICIPAL
REMDELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	455,215	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,185	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA), UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	394,965	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN EN GUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	505,881	151,764	151,764	148,582	98%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	34,000	27,200	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
REMDELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	814,990	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,642	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO																								
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,024,998	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)

ADQUISICIONES DE CAYUCOS	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	96,000	96,000	96,000	90,200	94%	0	0	0	PIEZA	96,000	90,200	94%
AMPLIACION DE TALLER DE TALABARTERIA ARTESANAL	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	94,000	94,000	94,000	88,300	94%	0	0	0	ACCIÓN	94,000	88,300	94%
AMPLIACION DE TALLER TALABARTERIA ARTESANAL	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	26,000	26,000	26,000	24,420	94%	0	0	0	ACCIÓN	26,000	24,420	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	CANAVERAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	EL PORVENIR	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	ESCOBAS (CHILAPA ESCOBA)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LA PIMENTA	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LA UNIÓN	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LAS PALMAS	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	MIXTECA 3A. SECCIÓN	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	TRIBERA ALTA SALSIPUEDES (SALSIPUEDES)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES (GRUPO DOS LOS TULIPANES)	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES (GRUPO NUM UNO LA FLOR DEL JACINTO)	3-CENTLA	CUAUHTÉMOC	URBANO	7,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIDENTE	70,000	65,777	94%
EXPLTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA CRIA Y ENGORDA DE LECHONES	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	70,000	70,000	70,000	65,777	94%	0	0	0	ACCIÓN	70,000	65,777	94%
POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,000,000	2,125,000	3,078,328	0	0%	0	0	0	DOCUMENTO	6,423	0	0%
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	478,908,455	118,641,566	118,641,566	118,641,566	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	24%

FASSA				114,898,693	110,680,760	110,680,760	48,662,301	44%	0	0	30,331	2,600	9%		
EQUIPAMIENTO															
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS, Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON AMPLIACION COMPLEMENTARIA DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,000,000	44,000,000	44,000,000	0	0%	0	0	EMPLEO	2,054	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE BALANCAN CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	100,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA JURISDICCION DE MACUSPANA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	210,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	10	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE CENTLA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,237	174,237	174,237	0	0%	0	0	EQUIPO	2	0	0%	ECONOMIAS 2008
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,987,158	2,453,825	2,453,825	225,182	9%	0	0	INFORME	5	0	8%	ECONOMIAS 2008
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEÑA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,446,189	4,477,089	4,477,089	0	0%	0	0	INFORME	12	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA ADQUISICION DE INSUMOS DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	268,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	8,131	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LAS UNIDADES MEDICAS DE LA SECRETARIA DE SALUD (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,282,915	5,282,915	5,282,915	278,030	5%	0	0	OTROS	15,000	750	5%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LA PLANEACION DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE SALUD A TRAVES DE LA COORDINACION DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	295,898	228,398	228,398	0	0%	0	0	INFORME	6	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	760,000	760,000	0	0%	0	0	ATENCION MEDICA	3,000	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTOS PARA LA OPERACION PARA NUEVOS CENTROS DE ATENCION PRIMARIAS EN ADICIONES (CAPA) (ECONOMIAS 2008).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,636,650	1,636,650	1,636,650	1,636,649	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	ECONOMIAS 2008
PAGO DE RECURSOS HUMANOS MEDICOS, PARAMEDICOS, Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,657,646	51,657,646	51,657,646	46,522,440	90%	0	0	EMPLEO	2,054	1,849	90%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD DE LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	200,000	0	0	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	ECONOMIAS 2008
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICAS A TRAVES DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2008	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	30,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	50	0	0%	ECONOMIAS 2008
FAIS				245,407,637	245,332,681	139,134,432	78,355,005	32%	130,918	0		1,583,693	1,170,754	74%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
CONSOLIDACION DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL NACAJUCA-JALPA DE MENDEZ-COMALCALCO-PARAISO, INCLUYE INTERCONEXIONES, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE REDES Y ADECUACIONES ELECTROMECANICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,461,238	7,461,238	7,461,238	5,530,891	74%	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA REFRENDADA PARA 2009 EN RELACION AL 4TO. TRIMESTRE 2008, A ESTA OBRA LE REDUJERON RECURSOS POR 17,016 PESOS, MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAB.
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	827,444	827,444	827,444	746,721	90%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,021 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1 A ESTA OBRA LE CANCELARON 5,392 MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAB.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	2,088,845	2,088,845	2,088,845	1,694,905	81%	0	0	POZO	1	1	50%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, ESTA OBRA SUFRIO UNA REDUCCION EN EL TRIM. IV PERS. 1,943 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENDADA PARA 2009
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 300 M3 Y TANQUE ELEVADO DE 50 M3 EN LAS COL. MUNICIPAL Y VILLA LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE JONUTA, TAB. (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,295,926	2,295,926	2,295,926	1,714,846	75%	0	0	SISTEMA	1	1	77%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS SISTEMA 1 BENEF 4252 EMP. 30 EN REL. AL 4TO. TRIM. 2008, ESTA OBRA LE REDUJERON 46,124 PESOS, MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAB.
CONST. DE CASETA DE CONTROL, INCLUYE: INST. DE SUBESTACION ELECTRICA Y BAJA TENSION, BOMBAS Y ARREGLO MECANICO EN LA COL. MUNICIPAL, CERTEZA Y VILLA LAS FLORES-(PROD. FINANCIEROS 2008)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,369,905	1,369,905	1,369,905	1,312,163	96%	0	0	SISTEMA	1	1	95%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS: SISTEMA 1 HAB. BENEF. 4,252 EMP. EVENT. 20.00 EN RELACION AL 4TO. TRIM. 2008, ESTA OBRA LE REDUJERON RECURSOS POR 20,041 PESOS, MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAB.

PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERÓNIMO	RURAL	1,858,515	1,858,515	1,858,515	1,757,561	95%	0	0	0	POZO	1	1	75%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 520 EMP. EVEN. 14 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENDADA 2009
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA DE AD DE 8" DE DIAMETRO	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	407,008	407,008	407,008	122,103	30%	0	0	0	METRO LINEAL	220	110	50%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 309 EMP. EVEN. 8 METRO LINEAL 220 OBRA REFRENDADA 2009 EN REL. AL 4TO. TRIMESTRE A ESTA OBRA LE REDUJERON DE SU MONTO AUTORIZADO LA CANTIDAD DE 2,294 PESOS, MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFIN
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	2,369,189	2,369,189	2,369,189	1,701,362	72%	0	0	0	POZO	1	0	18%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 717 EMP. EVEN. 16 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENDADA 2009 EN RELACION AL 4TO. TRIM. 2008 A ESTE PROYECTO LE REDUJERON RECURSOS POR \$ 42,479 MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA SAFINTAB.
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,149,639	3,149,639	3,149,639	2,968,895	94%	0	0	0	METRO LINEAL	180	67	37%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 22,085 EMP. EVEN. 17 METRO LINEAL 180 OBRA REFRENDADA PARA 2009
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	2,904,750	2,904,750	2,904,750	2,091,100	72%	0	0	0	SISTEMA	1	0	29%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,420 EMP. EVEN. 17 SISTEMA 1 REFRENDO 2009
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS (ENT. AGUASOL) CAB. MPAL.	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,687,533	1,687,533	1,687,533	926,925	55%	0	0	0	SISTEMA	1	1	95%	METAS: 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, 89 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIADOS ESTA OBRA SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO)
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 CON PLACA DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	4,816,839	4,816,839	4,816,839	4,017,467	83%	0	0	0	SISTEMA	1	0	10%	ESTA OBRA BENEFICIA A 20,000 HBT., GENERA 84 EMPLEOS EVENTUALES REFRENDO PARA 2009.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20" DE DIAMETRO (508 MM) 10.5 KM. DE RED PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,542,783	35,542,783	35,542,783	27,638,861	78%	0	0	0	METRO LINEAL	10,538	8,000	76%	ESTA OBRA SERA REFRENDADA PARA 2009 METAS: METRO LINEAL 10,538 PERSONAS 29,592 EMP. EVENT. 635
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 1400 M3 CON PLACAS DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	5,698,218	5,698,218	5,698,218	4,842,184	85%	0	0	0	SISTEMA	1	0	10%	ESTA OBRA GENERA 99 EMPLEOS EVENTUALES Y BENEFICIA A 20,000 HABITANTES OBRA REFRENDADA PARA EJERCER EN 2009
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	3,900,024	3,900,024	3,900,024	2,096,267	54%	0	0	0	OBRA	1	1	58%	METAS DEL PROYECTO: 1 EQUIPO DE BOMBO (ADQUISICION), 92 EMPLEOS EVENTUALES, 20,000 HABITANTES BENEFICIADOS, ESTA OBRAS SERA TERMINADA EN 2009 (REFRENDO)
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	979,493	979,493	979,493	876,095	89%	0	0	0	SISTEMA	1	1	70%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 3,196 EMP EVENT. 12 SISTEMA 1 REFRENDO 2009
REPARACION DE HUNDIMIENTOS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,201,054	1,201,054	1,201,054	703,097	59%	0	0	0	METRO LINEAL	586	96	16%	OBRA EN PROCESO, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 16,593 EMP. EVEN. 16 METRO LINEAL 585.50 OBRA REFRENDADA 2009
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	706,458	706,458	706,458	574,794	81%	0	0	0	SISTEMA	1	1	80%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,192 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1 REFRENDO 2009
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,218,631	2,218,631	2,218,631	1,434,449	65%	0	0	0	POZO	1	0	18%	SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS, ESTA OBRA TIENE MODIFICACION PRESUPUESTAL (REDUCCION) PERS. 747 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1 OBRA REFRENDADA 2009
FISM																
AGUA POTABLE																
PLANTA POTABILIZADORA																
CONSTRUCCION																
(OP0209) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0210) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 9) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	563,860	563,860	563,860	123,515	22%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	
(OP0211) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0213) SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	69,000	69,000	69,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0404) CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 20%, A EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA
(OP0405) CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II 250 LPS	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 3%, A EJECUTARSE EN COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR LA MANGA

REVESTIMIENTO DE GRAVA DE 1 1/2 A FINOS EN CALLE EN SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	25,546,020	25,546,020	18,357,189	0	0%	0	0	0	METROS	464	23	5%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2008. LA META ES EN METROS CUBICOS.
REHABILITACION																
REPAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA COLONIA MUNICIPAL 1ERA ETAPA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,158,116	1,158,116	1,158,116	1,158,116	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,158,116	1,158,116	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	6-CUNDUACÁN	ALIANZA PERIFÉRICO	RURAL	251,358	251,358	251,358	0	0%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 2A. SECCIÓN	RURAL	11,901	11,901	11,901	0	0%	0	0	0	PIEZA	12	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	15,868	15,868	15,868	0	0%	0	0	0	PIEZA	16	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER 154 CUNDUACAN 2000. FR
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	LA LUCHA	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ANTA Y CULICO (SANTA RITA)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARA SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	BUENOS AIRES	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	15,868	15,868	15,868	0	0%	0	0	0	PIEZA	16	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	34,712	34,712	34,712	0	0%	0	0	0	PIEZA	35	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO	URBANO	49,589	49,589	49,589	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLIC	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	64,465	64,465	64,465	0	0%	0	0	0	PIEZA	65	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MARÍN	RURAL	21,819	21,819	21,819	0	0%	0	0	0	PIEZA	22	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	49,589	49,589	49,589	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 2A. SECCIÓN	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCÍA	RURAL	18,843	18,843	18,843	0	0%	0	0	0	PIEZA	19	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	OSCAR GÓMEZ SAUZ	RURAL	18,843	18,843	18,843	0	0%	0	0	0	PIEZA	19	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 3A. SECCIÓN (LOS CERROS)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZÁLEZ PEDRERO	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	FELIPE GALVÁN	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	PLÁTANO 1A. SECCIÓN	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	49,589	49,589	49,589	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN	RURAL	49,589	49,589	49,589	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	49,589	49,589	49,589	0	0%	0	0	0	PIEZA	50	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	COLIMA	RURAL	5,950	5,950	5,950	0	0%	0	0	0	PIEZA	6	0	0%	

SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (SAN PEDRO)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	44,630	44,630	44,630	0	0%	0	0	0	PIEZA	45	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN (LA CANDELARIA)	RURAL	16,860	16,860	16,860	0	0%	0	0	0	PIEZA	17	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN (SAN ISIDRO)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	31,737	31,737	31,737	0	0%	0	0	0	PIEZA	32	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 3A. SECCIÓN	RURAL	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	EL CARMEN (CUMUAPA)	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	EL PROGRESO	RURAL	11,901	11,901	11,901	0	0%	0	0	0	PIEZA	12	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	GENERAL FRANCISCO J. MUJICA	RURAL	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 1A. SECCIÓN	RURAL	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LOS AGUILARES	RURAL	5,950	5,950	5,950	0	0%	0	0	0	PIEZA	6	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN (SAN GREGORIO)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN (SAN NICOLÁS)	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	69,424	69,424	69,424	0	0%	0	0	0	PIEZA	70	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	12,893	12,893	12,893	0	0%	0	0	0	PIEZA	13	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SAN PEDRO CUMUAPA	RURAL	7,934	7,934	7,934	0	0%	0	0	0	PIEZA	8	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SANTA LUCÍA	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS AHORRADORAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE DE SER LA SIGUIENTE: 151 ONCE DE FEBRERO (AMPLIACION LA PLAYITA)
SUMINISTRO DE LAMPARAS SUB URBANAS PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	44,630	44,630	44,630	0	0%	0	0	0	PIEZA	45	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	LA LOCALIDAD ES LA SIGUIENTE : 156 - LAS FINCAS, FR
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA EL MANTTO DEL ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCIÓN	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB. PUB	6-CUNDUACÁN	HUAPAÇAL 2A. SECCIÓN	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUCLUYULAPA	URBANO	79,342	79,342	79,342	0	0%	0	0	0	PIEZA	80	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CULICO	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%	

SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 145 - PROLONGACION 2 DE ABRIL, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUB	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 159 HUIMANGO 2A SECCION (LA CANDELARIA), RA AMBITO: RURAL
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 160 HUIMANGO 2A SECC (LA CEIBA), RA
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBL	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUUYULAPA	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	23,802	23,802	23,802	0	0%	0	0	0	PIEZA	24	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CULICO 2A. SECCIÓN	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	LA LOCALIDAD QUE CORRESPONDE A ESTE PROYECTO ES LA SIGUIENTE: 148 CRISTAL, COL
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER LA SIGUIENTE : 158 - CUNDUACAN (SALAMANCA) EJ
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER LA SIGUIENTE: 150 HOMBRES ILUSTRES, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	29,753	29,753	29,753	0	0%	0	0	0	PIEZA	30	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 153 SAN ANTONIO (INVITAB) FR
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 144 - BENITO JUAREZ GARCIA, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 142 EMILIANO ZAPATA, CO
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN (EL MOTÉ)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	DOS CEIBAS	RURAL	31,737	31,737	31,737	0	0%	0	0	0	PIEZA	32	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (MORELITOS)	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA ESMERALDA	RURAL	13,884	13,884	13,884	0	0%	0	0	0	PIEZA	14	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LA ISLA	RURAL	6,942	6,942	6,942	0	0%	0	0	0	PIEZA	7	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LOS CEDROS	RURAL	13,884	13,884	13,884	0	0%	0	0	0	PIEZA	14	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	LOS CERROS	RURAL	12,893	12,893	12,893	0	0%	0	0	0	PIEZA	13	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MARÍN (RAMPA DE PANUNCIO)	RURAL	24,794	24,794	24,794	0	0%	0	0	0	PIEZA	25	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	NUEVA ESPERANZA	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	RÍO SECO 1A. SECCIÓN	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SANTA ISABEL	RURAL	14,876	14,876	14,876	0	0%	0	0	0	PIEZA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 1A. SECCIÓN	RURAL	21,819	21,819	21,819	0	0%	0	0	0	PIEZA	22	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	NICOLAS BRAVO	RURAL	9,917	9,917	9,917	0	0%	0	0	0	PIEZA	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARA MANTTO ALUMBRADO PUBLICO	6-CUNDUACÁN	SAN RAFAEL	RURAL	17,852	17,852	17,852	0	0%	0	0	0	PIEZA	18	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARAMANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 1A. SECCIÓN	RURAL	26,778	26,778	26,778	0	0%	0	0	0	PIEZA	27	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORA PARAMANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%	LA LOCALIDAD DEBE SER: 143 ABRAHAM DE LA CRUZ, CO

SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA AHORRADORAPARA MANTTO ALUMB PUBLICO	6-CUNDUACÁN	MIHUATLÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	39,671	39,671	39,671	0	0%	0	0	0	PIEZA	40	0	0%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB URBANA PARA MANTTO ALUMB. PUBLICO	6-CUNDUACÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS)	RURAL	19,835	19,835	19,835	0	0%	0	0	0	PIEZA	20	0	0%		
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
ALUMBRADO PÚBLICO																	
CONSTRUCCIÓN																	
SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL CAMPO DE FUTBOL	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	545,812	545,812	545,812	545,812	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO METAS UN SISTEMA	
AMPLIACIÓN																	
(OP0204) AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUENTES PEATONALES	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	29,637	29,637	29,637	0	0%	0	0	0	POSTE	16	16	100%		
RED DE ELECTRICIDAD																	
(OP0333) AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL SECTOR LOS PEREZ Y ENTRADA A LA TELESECUNDARIA	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	808,485	808,485	808,485	0	0%	0	0	0	POSTE	15	0	0%	LA META ES DE 15 POSTE	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	385,438	310,482	310,482	310,482	100%	0	0	0	POSTE	16	13	81%		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																	
CENTROS DE SALUD																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	56,949	56,949	56,949	56,949	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCIÓN	RURAL	51,530	51,530	51,530	51,530	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008.	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
PRIMARIA																	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM.	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	2,046	2,046	2,046	2,046	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINIQUITO	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	BENITO JUÁREZ	RURAL	52,186	52,186	52,186	52,486	101%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008	
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	2,517	2,517	2,517	2,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008, SOLO SE PAGO FINIQUITO	
RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS RAMOS"	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	25,546,020	25,546,020	301,202	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%	PROYECTO REFRENDADO 2008. EL MONTO APROBADO ES DE \$ 301,201.59 LA META: 1 OBRA	
MANTENIMIENTO																	
MANTENIMIENTO DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	95,291	95,291	95,291	95,291	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO LAS METAS ES MANTTO.	
(OP0260) MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	4-CENTRO	PLUTARCO ELÍAS CALLES (CURA HUESO)	RURAL	224,864	224,864	224,864	129,011	57%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ESC.PRIM.CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	7-EMILIANO ZAPATA	RÍO FINAL	RURAL	0	0	0	0	0%	130,918	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	10%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$130,917.85, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA CONSTRUCTORA NO HA PRESENTADO ESTIMACIONES PARA SU PAGO	
REHABILITACIÓN																	
CONCLUSION DE REHABILITACION DE AULAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	32,978	32,978	32,978	32,978	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO REFRENDO	
RECONSTRUCCION DE ESCUELA PRIMARIA RURAL	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA. SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	25,546,020	25,546,020	136,963	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	PROYECTO REFRENDADO DEL 2008. LE MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$136,963.80 LA META: 1 OBRA	
REACONDICIONAMIENTO DE AULA EN LA ESC. PRIM ROSARIO MA GUTIERREZ ESKILSEN	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHITL 2A. SECCIÓN (SAN SEVERO)	RURAL	94,981	94,981	94,981	66,559	70%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	70%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REACONDICIONAMIENTO	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																	
OTROS																	
AMPLIACION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	76,705	76,705	76,705	0	0%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	PROY CONCLUIDO FISICAMENTE PTE APLICAR LO FINANCIERO LAS METAS ES EDIFICIO	
CONCLUSION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. TELESECUNDARIA	15-TACOTALPA	ZINÚ Y PATASTAL	RURAL	90,566	90,566	90,566	88,107	97%	0	0	0	BARDAS	279	279	100%	PROY REFENDADO CONCLUIDO PTE DE PAGAR FINIQUITO	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	97,010	97,010	97,010	97,010	100%	0	0	0	BARDAS	124	124	100%	PROYECTO REFRENDADO 2008, METAS METROS LINEALES BANDA	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN ESC. PRIMARIA.	15-TACOTALPA	PUYACATENO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	73,151	73,151	73,151	73,151	100%	0	0	0	ESTABLECIMIENTO	1	1	100%	PROYECTO TREFRENDADO 2008, DESAYUNADOR ESCOLAR EN PRIMARIA	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																	
PISO FIRME																	
CONSTRUCCIÓN																	
(IS0504) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
(IS0505) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
(IS0506) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
(IS0507) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	
(IS0508) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL	

(IS0509) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0510) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0511) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0512) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0513) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0514) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0515) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y SE DESTINARÁN A LA RANCHERIA TOCOAL T.S.
(IS0516) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2DA. SECCIÓN (EL TAIZAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0616) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO
(IS0617) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0618) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0619) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 4A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0620) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0621) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0622) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GUINEO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0623) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0624) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO DE CONCRETO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0625) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 2A. SECCIÓN (21 DE MARZO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0626) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA MIGUEL HIDALGO 1A SECCION
(IS0627) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL]
(IS0628) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO (COLIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0629) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0630) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA (LA ISLA)	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0631) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VICTORIA	RURAL	101,856	101,856	101,856	101,856	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0632) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0633) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ESTANZUELA 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0634) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0635) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0636) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0637) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PARRILLA 5A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0638) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA PROVIDENCIA (LA MAJAHUA)	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL

(IS0639) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO JIMBAL	RURAL	84,880	84,880	84,880	84,880	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0640) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL CENSO	RURAL	113,174	113,174	113,174	113,174	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0705) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 3A. SECCIÓN (SABANILLA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0706) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0707) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0708) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0709) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0710) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RÍO VIEJO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0711) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0712) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0713) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0714) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0715) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0716) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ
(IS0717) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	EL ZAPOTAL	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0718) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR ARMENIA FERNANDEZ
(IS0719) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 11 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0720) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0721) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL, Y A EJECUTARSE EN RA GAVIOTAS SUR EL COQUITO
(IS0722) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAÍCES	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0723) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0724) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	URBANO	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0725) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ANICETO	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0726) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0727) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	28,293	28,293	28,293	28,293	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 5 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0728) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0729) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
AMPLIACIÓN																		
(IS0492) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	RIBERA DE LAS RAICES	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0493) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL TINTILLO	RURAL	62,246	62,246	62,246	62,246	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0494) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

(IS0495) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL GONZALEZ	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0496) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL LÓPEZ PORTILLO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0497) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	CHIQUEGUAO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0498) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJÍO	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0499) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0500) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0501) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0502) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	SABANAS NUEVAS	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
(IS0503) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETES DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
VIVIENDA																
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	3,852	3,852	3,852	3,852	100%	0	0	0	0	0	0	0%	PROYECTO REFRENDADO SE PAGO SOLO FINQUITO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	262,386	262,386	262,386	0	0%	0	0	0	0	5	5	100%	PROYECTO CONCLUIDO 5 VIVIENDA FALTA AFECTACION FINANCIERA
(IS0519) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 3A. SECCIÓN (BOCA DE ESCOBA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0520) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAMAR	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0521) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y SE DESTINA A LA RANCHERIA TOCOAL T.S.
(IS0522) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0523) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCIÓN	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0524) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 1A. SECCIÓN (SAN PEDRO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0525) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 2A. SECCIÓN (EL BARQUILLO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0526) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 3A. SECCIÓN (EL GUANAL)	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0527) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 4A. SECCIÓN (LAGUNA NUEVA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0528) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BOQUERÓN 5A. SECCIÓN (LA LAGARTERA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0529) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0530) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0531) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0532) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA RÍO NUEVO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0533) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 1A. SECCIÓN	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0534) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0535) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 3A. SECCIÓN (SAN PEDRITO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0536) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0537) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	0	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

(IS0600) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	28,156	28,156	28,156	28,156	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0601) SIMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0602) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA JOSÉ MARÍA)	RURAL	33,053	33,053	33,053	33,053	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0603) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS, Y A EJECUTARSE EN RA MEDELLIN Y MADERO 1A SECCIÓN
(IS0604) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	30,604	30,604	30,604	30,604	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0605) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ESTANCIA	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0606) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0607) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0608) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0609) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y MADERO 4A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0610) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZA POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0611) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 3A. SECCIÓN	URBANO	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0612) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y PIGUA 4A. SECCIÓN (EL AGUACATE)	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0613) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	29,380	29,380	29,380	29,380	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0614) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	25,708	25,708	25,708	25,708	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0615) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	26,932	26,932	26,932	26,932	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0657) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJÍO	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0658) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0659) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0660) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	MIRAFLORES 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0661) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 3A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0662) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0663) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0664) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0665) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0666) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS (GUERRERO 3A. SECCIÓN)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0667) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHACTÉ	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0668) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0669) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0670) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAÍTO)	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
(IS0671) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	BARRANCAS Y AMATE 2A. SECCIÓN	RURAL	12,242	12,242	12,242	12,242	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 100 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	12,695	12,695	12,695	0	0%	0	0	0	PIEZA	12,695	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCIÓN	RURAL	15,869	15,869	15,869	0	0%	0	0	0	PIEZA	15,869	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	17,984	17,984	17,984	0	0%	0	0	0	PIEZA	17,984	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 2A. SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	0	0%	0	0	0	PIEZA	10,579	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO 4A. SECCIÓN (TILAPA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	0	0%	0	0	0	PIEZA	10,579	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	11,637	11,637	11,637	0	0%	0	0	0	PIEZA	11,637	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	10,579	10,579	10,579	0	0%	0	0	0	PIEZA	10,579	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	ORIENTE 2A. SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	10,579	10,579	10,579	0	0%	0	0	0	PIEZA	10,579	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	10,579	10,579	10,579	0	0%	0	0	0	PIEZA	10,579	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	19,042	19,042	19,042	0	0%	0	0	0	PIEZA	19,042	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	12,695	12,695	12,695	0	0%	0	0	0	PIEZA	12,695	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (COL. LOS COCOS)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	5,301	5,301	5,301	0	0%	0	0	0	PIEZA	5,301	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (LA MONTANITA)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	9,124	9,124	9,124	0	0%	0	0	0	PIEZA	9,124	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (RIA. FRANCISCO I. MADERO 2DA. SECCION)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	12,695	12,695	12,695	0	0%	0	0	0	PIEZA	12,695	0	0%	
SUMISTRO DE LAMINA DE ZINC	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	12,695	12,695	12,695	0	0%	0	0	0	PIEZA	12,695	0	0%	
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCIÓN																
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DD CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	28,676	28,676	28,676	28,676	100%	0	0	0	KILÓMETROS	680	680	100%	PROY. CONCLUIDO METAS ES METROS LINEALES
MUROS DE CONTENCIÓN																
CONSTRUCCION DE TABLESTACADO EN CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	NUOVA ESPERANZA	RURAL	612,653	612,653	612,653	353,247	58%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	80%	PROY. FINAN CON REMANENTE 2008
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
(OP0201) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	680,681	680,681	680,681	569,604	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCION DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	YAJALÓN RÍO SECO	RURAL	713,064	713,064	713,064	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	50%	PROY. FINAN. CON REMANENTE 2008 AL 50% AVANCE PTE APLICACION FIANAN.
GASTOS INDIRECTOS																
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS																
PAGO DE SUELDO PARA ADMINISTRACION DEL FISM	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	83,072	83,072	83,072	83,072	100%	0	0	0	PLAZA	11	11	100%	SUELDOS PAGADOS CON REMANENTE 2008
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	20,408	20,408	20,408	20,408	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	GASTOS PAGADOS CON REMANENTE 2008
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
REMANENTES DEL FONDO III 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	370,858	370,858	370,858	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTOS EROGACIONES IMPREVISTAS O BOLSA DE RECURSOS
REMANENTE PROVENIENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2008.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	9,234	9,234	9,234	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTOS SON REMANENTES DEL FONDO III 2008.
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	32,914	32,914	32,914	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS																
GASTOS DE EROGACIONES IMPREVISTAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	182,633	182,633	182,633	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	182,633	0	0%	EL GC023 ES EL PROYECTO DEL PRESUPUESTO INICIAL DE LOS RECURSOS REFRENADOS DE FONDO III 2008, PARA ESTE TRIMESTRE SE PROGRAMARON LOS PROYECTOS DE INVERSION PARA EJERCER EL RECURSO, PERO AUN NO HAY AVENCE FISICO Y FINANCIERO.
FORTAMUN				8,917,844	8,917,844	8,917,844	1,377,626	15%	1,065	1,065			12	7	58%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
(OP0230) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFÉRICO ARCO NORESTE (CASA BLANCA).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	915,331	915,331	915,331	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
(OP0231) AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA 2DA. ETAPA DEL FRACCIONAMIENTO EX-IMSS, COLONIA CASA BLANCA 2ª. SECCIÓN.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	437,102	437,102	437,102	133,335	31%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99 %
(OP0312) IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,971,418	5,971,418	5,971,418	451,739	8%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 90%

(OP0395) CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE TIANGUIS CAMPESINO JESÚS TARACENA MARTÍNEZ EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	203,651	203,651	203,651	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0406) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LAMBERTO CASTELLANOS TRAMO MANUEL GIL Y SAENZ A PAGES LLERGO EN LA COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	785,935	785,935	785,935	785,935	100%	0	0	0	0	OBRA	1	1	100%	META DEL PROYECTO 888 M2
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	6,617	6,617	6,617	6,617	100%	0	0	0	0	OTROS	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 6,617.16, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (REMANENTE 2008, INTERESES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,065	1,065	0	0	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,064.86, SU EJERCIDO ES POR LA MISMA CANTIDAD, PROYECTO CONCLUIDO.
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
REMANENTES DEL FONDO IV 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	592,953	592,953	592,953	0	0%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTOS SON GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	4,837	4,837	4,837	0	0%	0	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FAM				114,765,154	114,765,154	114,765,154	48,272,114	42%	0	0	0	0		224,282	210,705	94%	
ASISTENCIA SOCIAL																	
DESAYUNOS ESCOLARES																	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	323,425	323,425	323,425	161,712	50%	0	0	0	0	MUJER	1,348	1,011	75%	SON 337 MUJERES BENEFICIADAS MENSUALMENTE
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	1,586,252	41%	0	0	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,890,280	3,890,280	3,890,280	1,792,643	46%	0	0	0	0	ALUMNO	6,800	6,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,299,842	2,299,842	2,299,842	898,307	39%	0	0	0	0	ALUMNO	4,020	4,020	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,865,200	6,865,200	6,865,200	2,384,901	35%	0	0	0	0	ALUMNO	12,000	12,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,606,580	5,606,580	5,606,580	2,203,850	39%	0	0	0	0	ALUMNO	9,800	9,800	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,146,550	3,146,550	3,146,550	1,039,379	33%	0	0	0	0	ALUMNO	5,500	5,500	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,432,600	3,432,600	3,432,600	1,163,310	34%	0	0	0	0	ALUMNO	6,000	6,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,116,770	2,116,770	2,116,770	879,838	42%	0	0	0	0	ALUMNO	3,700	3,700	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,318,180	3,318,180	3,318,180	1,480,832	45%	0	0	0	0	ALUMNO	5,800	5,800	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	890,620	890,620	890,620	445,310	50%	0	0	0	0	MUJER	3,712	2,784	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,036,830	7,036,830	7,036,830	2,335,428	33%	0	0	0	0	ALUMNO	12,300	12,300	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,153,583	1,153,583	1,153,583	576,791	50%	0	0	0	0	MUJER	4,808	3,606	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,293,100	6,293,100	6,293,100	2,657,318	42%	0	0	0	0	ALUMNO	11,000	11,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	607,502	607,502	607,502	303,751	50%	0	0	0	0	MUJER	2,532	1,899	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,302,500	14,302,500	14,302,500	6,065,402	42%	0	0	0	0	ALUMNO	25,000	25,000	100%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	522,087	522,087	522,087	261,043	50%	0	0	0	0	MUJER	2,176	1,632	75%	
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,571,233	9,571,233	9,571,233	3,903,672	41%	0	0	0	0	ALUMNO	16,730	16,730	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,780,560	7,780,560	7,780,560	2,312,504	30%	0	0	0	0	ALUMNO	13,600	13,600	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	437,368	33%	0	0	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	
DESAYUNOS	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,581,500	8,581,500	8,581,500	3,797,878	44%	0	0	0	0	ALUMNO	15,000	15,000	100%	
DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,315,830	1,315,830	1,315,830	602,046	46%	0	0	0	0	ALUMNO	2,300	2,300	100%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																	
AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	972,577	54%	0	0	0	0	PERSONA	9,000	9,000	100%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,110,992	3,110,992	3,110,992	2,227,611	72%	0	0	0	0	APOYO	13,000	13,000	100%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,800	140,800	140,800	100,959	72%	0	0	0	0	FAMILIA	450	300	67%	SON 50 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 450 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	540,960	540,960	540,960	154,515	29%	0	0	0	0	MUJER	322	92	29%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	161,794	72%	0	0	0	0	FAMILIA	720	520	72%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	423,360	423,360	423,360	120,925	29%	0	0	0	0	MUJER	252	68	27%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	504,064	504,064	504,064	362,005	72%	0	0	0	0	FAMILIA	1,611	1,170	73%	SON 179 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 1611 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,182,720	1,182,720	1,182,720	337,821	29%	0	0	0	0	MUJER	704	200	28%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	844,800	844,800	844,800	606,794	72%	0	0	0	0	FAMILIA	2,700	1,900	70%	SON 300 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 2700 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	967,680	967,680	967,680	276,399	29%	0	0	0	0	MUJER	576	166	29%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,600	281,600	281,600	202,178	72%	0	0	0	0	FAMILIA	900	700	78%	SON 100 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 900 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	325,920	325,920	325,920	93,093	29%	0	0	0	0	MUJER	194	54	28%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	688,800	688,800	688,800	196,743	29%	0	0	0	0	MUJER	410	110	27%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,498,112	1,498,112	1,498,112	1,076,179	72%	0	0	0	0	FAMILIA	4,788	3,528	74%	SON 532 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 4788 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,320	376,320	376,320	107,489	29%	0	0	0	0	MUJER	224	64	29%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	181,306	80%	0	0	0	0	FAMILIA	720	570	79%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	495,600	495,600	495,600	141,559	29%	0	0	0	0	MUJER	295	85	29%	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	181,306	80%	0	0	0	0	FAMILIA	720	570	79%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	422,400	422,400	422,400	303,397	72%	0	0	0	0	FAMILIA	1,350	1,000	74%	SON 150 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 1350 DESPENSAS
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	926,464	926,464	926,464	665,672	72%	0	0	0	0	FAMILIA	2,961	2,100	71%	SON 329 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 2961 DESPENSAS
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	161,794	72%	0	0	0	0	FAMILIA	720	520	72%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,600	281,600	281,600	202,178	72%	0	0	0	0	FAMILIA	900	650	72%	SON 100 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 900 DESPENSAS
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,199,520	1,199,520	1,199,520	342,620	29%	0	0	0	0	MUJER	714	194	27%	

ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	225,280	225,280	225,280	161,794	72%	0	0	0	FAMILIA	720	520	72%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,640	80,640	80,640	23,033	29%	0	0	0	MUJER	48	12	25%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,345,680	1,345,680	1,345,680	384,368	29%	0	0	0	MUJER	801	230	29%		
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,576,960	1,576,960	1,576,960	1,132,820	72%	0	0	0	FAMILIA	5,040	3,740	74%	SON 560 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARON CON 5040 DESPENSAS	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	362,880	362,880	362,880	103,650	29%	0	0	0	MUJER	216	60	28%		
FASP				123,625,757	123,625,757	123,625,757	104,160,320	84%	0	0	0		130,075	123,455	95%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			23,085,302	23,085,302	23,085,302	22,577,899	98%	0	0	0	PIEZA	53,688	53,676	100%		
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			27,276,044	27,276,044	27,276,044	21,349,582	78%	0	0	0	OTROS	69,002	63,247	92%	ESTA SOLICITUD PERTENECE A UN EJE ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POR TANTO ESTE SE INTEGRA POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES MISMO QUE TIENEN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDAS. PARA ESTE CASO SON: EQUIPO:106 PERSONAS:95 LOTE:10 SERVICIO:33 SISTEMA:1 POLIZA:2 LITROS:68750 RENTA:5	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,194,290	13,194,290	13,194,290	10,982,153	83%	0	0	0	OTROS	1,433	1,316	92%	ESTA SOLICITUD ES DE UN EJE ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR LO QUE LAS UNIDADES DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: EQUIPO:774 PAQUETES:3 PERSONAS:26 LOTE:32 SERVICIOS:77 PIEZA:502	
REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,532,916	2,532,916	2,532,916	1,410,171	56%	0	0	0	OTROS	98	75	77%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PAQUETE:1 EQUIPO:79 PERSONAS:5 LOTE:2 SERVICIO:4 CURSO:3 SISTEMAS:16	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			5,068,652	5,068,652	5,068,652	565,647	11%	0	0	0	OTROS	5	2	40%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: ESTUDIOS Y PROYECTOS: 3 OBRA: 2	
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			22,396,341	22,396,341	22,396,341	20,857,571	93%	0	0	0	OTROS	4,585	4,207	92%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICÓ OTROS DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, LA METAS SON VARIAS PORQUE SE MIDEN EN DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PIEZAS 1539 PERSONAS 1290 OBRA 1 EXÁMENES 1117 ESTUDIO/PROYECTO 1 KG. LT. CM. 3 637	
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,535	25,137,535	25,137,535	22,895,136	91%	0	0	0	OTROS	1,232	902	73%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PROGRAMA:7 ESTUDIO:1 CAMPAÑAS:3 MILLAR:131 PERSONA:150 RENTA:10 PIEZAS:273 INFORME:2 EQUIPO: 656 SISTEMA: 1	
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			4,934,677	4,934,677	4,934,677	3,522,161	71%	0	0	0	OTROS	32	30	94%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATÉGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PERSONA:17 TRASLADO:12 LOTE:2 INFORME:1	
CONVENIOS (60 REGISTROS)																	
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				131,283,576	112,912,731	109,077,032	34,402,452	30%	0	0	0		651,789	618,736	95%		
INVERSIÓN																	
OBRA PÚBLICA																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,062,821	6,062,821	6,062,821	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,242	1,093	88%		
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (PRIMERA ETAPA) CON 120 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	12,876	1,931	15%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,484	792,319	792,319	670,272	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	113	46	41%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,819,337	1,200,762	1,200,762	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	112	0	0%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DEL CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,539,403	1,016,006	1,016,006	432,530	43%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	146	95	65%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	31,017	31,017	31,017	31,017	100%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	1 VIVIENDA DE REFRENDO PENDIENTE DEL PERIODO 2008	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	30,996	30,996	30,996	30,996	100%	0	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	1 VIVIENDA QUE QUEDO PENDIENTE DE EJECUTAR DEL PROGRAMA 2008 DEL CONVENIO SEDESOL-FONHAPO-AYUNTAMIENTO	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (VICENTE GUERRERO 3RA. SECCIÓN)	RURAL	186,122	186,122	186,122	186,122	100%	0	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	6 VIVIENDAS QUE QUEDARON EN PROCESO DEL EJERCICIO 2008	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,196,450	789,657	789,657	426,368	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS	113	40	35%		
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	610,300	610,300	610,300	610,300	100%	0	0	0	CÁRCAMO	610,300	610,300	100%		
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,819,825	1,201,085	1,201,085	610,410	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS	112	18	16%		

APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,416,413	33,416,413	33,416,413	32,473,306	97%	0	0	0	ACCION	1	1	97%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA (SUBSEMUN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,172,662	20,172,662	20,172,662	9,599,617	48%	0	0	0	OTROS	50	32	64%	
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION MEDIANTE EL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,196,957	0	3,196,957	0	0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	104	0	0%	ECONOMIAS 2008. ESTE PROYECTO SE REPORTO EN EL 2008 CON EL PROYECTO S5098
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	789,284,540	789,284,540	789,284,540	789,284,540	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	LA FEDERACION NO RADICO LA CANTIDAD DE \$9,666,848.12
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,775,995	9,775,995	9,775,995	9,775,995	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
REMANENTES DEL CONVENIO SECRETARIA DE SALUD 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	27,339	27,339	27,339	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	GASTOS DE OPERACION O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DEL CONVENIO SUBSEMUN 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	76,722	76,722	76,722	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DEL RAMO 20 (HABITAT 2008)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	52,990	52,990	52,990	11,406	22%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DEL RAMO 20 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2008)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,466	5,466	5,466	5,466	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	GASTOS IMPREVISTOS O BOLSAS DE RECURSOS
REMANENTES DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 2008	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,945	21,945	21,945	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	GASTOS DE OPERACION O BOLSA DE RECURSOS
REMANENTE CONVENIO CON FONHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	18,306	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTE RECURSO ES DE FONHAPO.
REMANENTE DE SUBSEMUN 2008	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	47,058	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
REMANENTE PROVENIENTE DE CONVENIOS CON FONHAPO EJERCICIO 2006.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	254,642	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
27-TABASCO RECURSO 2007																
SUBSIDIOS (205 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				5,891,854	5,891,854	5,911,854	0	0%	0	0	0		51,968	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,334,151	5,334,151	5,334,151	0	0%	0	0	0	FAMILIA	51,967	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4958, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CARAVANAS DE LA SALUD																
PROGRAMA PARA LA OPERACION DE CARAVANAS DE LA SALUD (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	557,703	557,703	577,703	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4971, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				615,065,343	615,065,343	615,065,343	538,406,528	88%	28,288,491	22,317,709			99,652	99,119	99%	
FIES																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,700,000	53,700,000	53,700,000	43,193,244	80%	0	0	0	OBRA	1	1	62%	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS, CONSTRUCCION DE OBRA DE CAPTACION, CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL, CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,135,491	72,135,491	72,135,491	72,135,491	100%	0	0	0	OBRA	1	1	94%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENEN EL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION.
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,728,571	36,728,571	36,728,571	33,051,277	90%	0	0	0	OBRA	1	1	69%	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, ESTUDIOS PARA SISTEMAS DE LACANTARILLADO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
CONSTRUCCION DE PROTECCION PROVISIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN LAS MARGENES DE RIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,744,602	1,744,602	1,744,602	1,744,602	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,033	1,033	100%	
FJ015 AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, CREACION DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, TABASCO (1ERA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,000,000	29,000,000	29,000,000	6,511,909	22%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	(UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DE 2 NIVELES PARA AULAS, LABORATORIO DE COMPUTO, BIBLIOTECA, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, RAMPAS Y OBRA EXTERIOR' (1A. ETAPA), DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL DEL PROYECTO ES 'APORTACION A CONVENIOS')

PERFORACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL PLAN BALANCÁN TENOSIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	0	POZO	11	11	100%	
PERFORACIÓN DE POZOS PARA USO AGRÍCOLA Y PECUARIO EN EL PLAN CHONTALPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	POZO	200	200	100%	
PERFORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZOS SEMIPROFUNDOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,000	492,000	492,000	492,000	100%	0	0	0	POZO	20	20	100%	
COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN AL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (CREE) (FOROS 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,884,988	1,884,988	1,884,988	1,854,580	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FIES 2007. REPRESENTA EL 5.33% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSION PARA TODO EL EDIFICIO. INSTALACION DEL EQUIPO EN EL AREA DE HIDROTERAPIA, E INSTALACION PARCIAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS; DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE TRÁFICO DE FLUJO CONTINUO DE LA GLORIETA SAN JOAQUÍN, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	708,690	0	0	METROS LINEALES	270	0	0%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE LINEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	5,305,000	5,305,000	0	INSTALACIÓN	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONES DE SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS.
CONSTRUCCIÓN, RENOVELACIÓN Y REUBICACIÓN DE BARRERAS DE PROTECCIÓN A BASE DE TERRAPLEN, EN LA MÁRGEN IZQ. DEL RIO GRIJALVA EN LA RA. ACACHAPAN Y COLMENA 3RA. SECC. MPIO DE CENTRO, TAB. (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,029,121	1,029,121	1,029,121	1,010,076	98%	0	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE BORDOS (CONSTRUCCIÓN)
TERCER COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	218,724	218,724	0	OBRA	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN PROVISIONAL DE DERRUMBES EN MARGENES DE RIOS COLINDANTES CON CAMINOS Y CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	776,544	776,544	776,544	776,544	100%	0	0	0	METRO LINEAL	144	144	100%	
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV.MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,416,522	9,416,522	9,416,522	5,469,547	58%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$5,246,494.27 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$4,170,028.22. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-SABINA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER.), VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,597,941	7,597,941	7,597,941	6,943,208	91%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$5,607,497.02 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,990,444.09. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,193,400	3,193,400	3,193,400	3,193,400	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	379	379	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,742,930	3,742,930	3,742,930	3,742,930	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	493	493	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA INTERSECCIÓN VIAL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,528,435	3,528,435	3,528,435	3,429,486	97%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$2,540,545.84 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$987,889.42. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JULIETA CAMPOS DE GONZÁLEZ PEDRERO", VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,370	153,370	153,370	153,370	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	592	592	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE REMODELACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,273,860	1,273,860	1,273,860	1,273,860	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,207	1,207	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTORIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	23,863,605	23,863,605	23,863,605	17,421,487	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	35,001	35,001	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$14,318,162.77 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$9,545,441.86. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,105,421	3,105,421	3,105,421	3,105,421	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHSA,TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,944,179	1,944,179	1,944,179	1,944,179	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,651,484	1,651,484	1,651,484	1,203,708	73%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$959,579.16 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$691,905.32. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN).

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,709,346	1,709,346	1,709,346	1,709,346	100%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMP. A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHSA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,269,785	1,269,785	1,269,785	1,269,785	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+21 AL 4+600 (LADO DER.), TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,602,817	1,602,817	1,602,817	1,602,817	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO EN SUPERPOSTE EN EL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,318,061	2,318,061	2,318,061	2,318,061	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600, (LADO IZQ.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,896,158	2,896,158	2,896,158	2,322,030	80%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$2,120,669.61 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$775,487.96. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. STA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, (LADO DER.), VHSA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,493,097	2,493,097	2,493,097	2,493,097	100%	0	0	0	METRO LINEAL	390	390	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,150,913	3,150,913	3,150,913	1,188,605	38%	0	0	0	METROS LINEALES	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$1,188,604.98 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,962,307.83. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,352,744	3,352,744	3,352,744	2,191,735	65%	0	0	0	METRO LINEAL	380	380	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$1,765,489.33 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,587,254.96. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,168,520	4,168,520	4,168,520	3,399,711	82%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	503	478	95%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008\$2,417,741.50 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,750,778.98.
RESTAURACIÓN DE SALONES EN CENTRO DE ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN DE LAS BELLAS ARTES CEIBA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	558,586	0	0	METROS CUADRADOS	200	0	0%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL.
MEJORAMIENTO																
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	8,836,257	8,836,257	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS FIES 2007. EL MONTO EJERCIDO FUE UNA APORTACION ESTATAL DEL 50% AL CONVENIO DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS CON LO CUAL SE APERTURARON 50 OBRAS DE MANTENIMIENTO.
DEMOLICION DEL INSTITUTO DE CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL Y ADECUACION DEL AREA DE ESTACIONAMIENTO PUBLICO DE LA PGJ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	473,826	473,826	473,826	473,826	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DIVERSAS DEL RASTRO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,022,979	2,022,979	2,022,979	2,022,979	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	415	415	100%	ESTE PROYECTO ES UN REFRENDO DE LOS RECURSOS DEL EJERCICIO 2007, CON UN AUTORIZADO ANUAL DE \$2'022,978.87, DE LOS CUALES EN 2007 SE EJERCIERON \$606,893.96 Y EN 2008 \$1'416,084.91
CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE EN EL TEMPLO SANTO DOMINGO, POBLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	507,893	507,893	507,893	507,893	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CÁRCAMO LA CENTRAL CAMIONERA, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL, DEL LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,324,435	2,324,435	2,324,435	2,324,435	100%	0	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
REPOSICIÓN, MANTENIMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DEL CÁRCAMO MALECÓN, POR CONTINGENCIA AMBIENTAL, DEL LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,675,565	2,675,565	2,675,565	2,675,565	100%	0	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																
Q0150 REMODELACION AL SISTEMA ELECTRICO DEL CAMPO DE BEISBOL "RICARDO CASTRO FLORES" (RICARDITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	311,320	311,320	311,320	311,320	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,060,601	10,060,601	10,060,601	10,060,600	100%	0	0	0	VEHICULO	40	40	100%	

ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA MINISTERIOS PÚBLICOS ITINERANTES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,117,864	6,117,864	6,117,864	6,117,863	100%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,156,122	3,156,122	3,156,122	3,156,122	100%	0	0	0	EQUIPO	201	201	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA UNIDADES MÓVILES (PATRULLAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,389,420	2,389,420	2,389,420	2,389,420	100%	0	0	0	EQUIPO	60	60	100%	UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO DE COMPUTO
MAQUINARIA																
MODERNIZACIÓN DE ÁREAS DE PROCESO, CONSERVACION Y COMERCIALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,998,159	1,998,159	1,998,159	1,998,159	100%	0	0	0	EQUIPO	28	28	100%	
OTROS																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,161,236	3,161,236	3,161,236	3,161,236	100%	0	0	0	VEHICULO	25	25	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,																
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA PARA LA VIABILIDAD DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA FÉRREA ESTACIÓN ING. ROBERTO AYALA (PLAN CHONTALPA) A DOS BOCAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,500	517,500	517,500	517,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DEL POBLADO MAZATEUPA 2DA. ETAPA, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	MAZATEUPA	RURAL	429,200	429,200	429,200	429,200	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
ESTUDIO PREFACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DEL PUERTO DE FRONTERA PARA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA Y PARQUE INDUSTRIAL QUE DARÁ SERVICIO A EMBARCACIONES DE LA REGIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE (CARRILLITO)	RURAL	316,250	316,250	316,250	316,250	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,122,320	1,122,320	1,122,320	1,122,320	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DE LA COL. EL RECREO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,119,200	1,119,200	1,119,200	1,119,200	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
PROYECTO EJECUTIVO DEL ALBERGUE DE LA CD. DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	444,638	444,638	444,638	444,638	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
FEIEF																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	10,500,000	6,554,494	0	OBRA	1	1	94%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DEL TOTAL DE LOS RECURSOS DEL FEIEF 2007. (LO APORTADO CON EL FEIEF 2007 REPRESENTA EL 1.81% DEL TOTAL CONVENIDO CON LA CNA EN EL PRESENTE AÑO, PARA LA EJECUCIÓN DE ACCIONES TALES COMO: DESAZOLVE Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS Y ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN EN LOS MÁRGENES DE DIVERSOS RÍOS. DADA LA MAGNITUD DEL PROYECTO Y POR TRATARSE DE UNA APORTACIÓN A CONVENIOS, TÉCNICAMENTE NO ES FACTIBLE ACTUALMENTE DETERMINAR EN UN SENTIDO ESPECIFICO LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS ACCIONES A REALIZAR CON LO APORTADO POR EL FEIEF)
ESTUDIO DE FACT, TÉC, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECON Y DICTA DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: REFORZAMIENTO LÍNEA DE CONDUCC. P/MEJORA DE SISTE DE AP, (CISTERNA, VÁLV, MACROMEDIDOR) VARIOS MPIO DEL EDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,616	315,616	315,616	315,616	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "SIN NOMBRE" CON CLAVE 27DJN1288M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	926,446	926,446	926,446	926,446	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$791,926.86 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$134,518.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, UN DESAYUNADOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "JEAN PIAGET" CON CLAVE 27DJN06100 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	614,209	614,209	614,209	614,209	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$440,573.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$173,636.19 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL EN LA RA. VICENTE GUERRERO 1RA. SECCIÓN - SANTA LUCÍA	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA LUCÍA	RURAL	398,021	398,021	398,021	398,021	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	
ESTUDIO DE FACT, TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECONOMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCC PTR. DE 120 LPS (1RA. ETAPA 80 LPS), CD. DE JALPA DE M. (SE INCLUYEN COLECTORES)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	315,033	315,033	315,033	315,033	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CON CLAVE 27EJN0072F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	715,879	715,879	715,879	715,879	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$460,233.41 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$255,645.39 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2007 EN ZONA CONURBADA, VILLAHERMOSA - NACAJUCA.	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	3,727,801	3,727,801	3,727,801	3,727,801	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARNULFO GIORGANA GURRIA" CON CLAVE 27DPR0746S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	EL GUÁSIMO	RURAL	283,557	283,557	283,557	283,557	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$235,849.05 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$47,708.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA NO. 1" CON CLAVE 27DPR0749P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	482,277	482,277	482,277	482,277	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$381,114.36 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$101,162.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "CANDELARIO DENIS GARCIA" CON CLAVE 27DJN9578W (FEIEF) PROGRAMA 100+	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	283,160	283,160	283,160	283,160	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO LA CANTIDAD ES DE \$283,160.05
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GABRIELA MISTRAL" CON CLAVE 27DJN0042L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	2,070,330	2,070,330	2,070,330	2,070,330	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$793,510.93 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,276,819.62 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
TERMINACIÓN DE CISTERNA DE REBOMBEO DE 7,500 M3 (TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA, SISTEMA DE FUERZA, ALUMBRADO EN CASETA Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN), EN EL FRACC. POMOCA, DEL MPIO DE NACAJUCA. (REFRENDO)	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	1,477,502	1,477,502	1,477,502	1,477,502	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	7,500	7,500	100%	LA META ES M3 DE AGUA TRATADA PARA ABASTECIMIENTO
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE JUSTICIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	25,759,253	25,759,253	25,759,253	25,759,253	100%	226,572	226,572	0	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN, INTERCONEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, EN LA R/A ORIENTE 1RA SECC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	701,514	701,514	701,514	701,514	100%	0	0	0	METRO LINEAL	240	240	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ML DE REDES ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL POB. NICOLÁS BRAVO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE PARAISO. (REFRENDO)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL POB. NICOLÁS BRAVO 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	350	350	100%	LA META ES ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, POBLADO Y EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PARAISO. (REFRENDO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	2,253,477	2,253,477	2,253,477	2,253,477	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	109,977	109,977	109,977	109,977	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:PLANTA DE TRATAMIENTO
TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CD. DE TACOTALPA, MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	2,226,023	2,226,023	2,226,023	2,226,022	100%	0	0	0	PLANTA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA:PLANTAS DE TRATAMIENTO
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR LONGITUDINAL DE OLEAJE A BASE DE TUBO TEXTIL EN EL LITORAL DEL GOLFO DE MÉXICO A LA ALTURA DE LA VILLA SÁNCHEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,885,637	1,885,637	1,885,637	1,885,637	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$576,024.07 Y LA DIFERENCIA DE \$1,309,612.60 SE REFRENDO PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE MURO DE DEFENSA (CONSTRUCCION).
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR, INCLUYE DEMOLICIONES EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 13" CON CLAVE 27DST0013T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	804,422	804,422	804,422	804,422	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$503,295.07 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$301,126.82 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS POBLADOS C-23, C-9, C-16, C-17, C-20, C-29 Y C-28 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,493,000	2,493,000	2,493,000	2,492,999	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	86%	
TERMINACIÓN DEL COLECTOR DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL E.J. HABANERO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	2,430,279	2,430,279	2,430,279	2,430,279	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y REMODELACIÓN EN LOS EDIF. A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL"PROFRA. ROSARIO M.A.GUTIÉRREZ ESKILSEN"CON CLAVE 27DJN0379X(FEIEF)PROGRAMA 100+	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	823,087	823,087	823,087	823,087	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$502,254.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$320,833.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
APORTACIÓN AL ACUERDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DEL ESTADO DE TABASCO. (CREE) (FOROS 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,372,218	6,372,218	6,372,218	6,372,218	100%	1,176,662	1,176,662	0	OBRA	1	1	100%	LO APORTADO CON EL FEIEF 2007, REPRESENTA EL 21.68% DEL TOTAL CONVENIDO PARA REALIZAR ACCIONES DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN PARA TODO EL EDIFICIO, INSTALACIÓN DEL EQUIPO EN EL ÁREA DE HIDROTERAPIA, E INSTALACIÓN PARCIAL DE LA RED DE VOZ Y DATOS.

APORTACIÓN AL FIDEICOMISO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	100%	0	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	APORTACION A FIDEICOMISOS
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS PROPORCIONALES 2008 (PESO A PESO) NIVEL MEDIO SUPERIOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,460,321	22,460,321	22,460,321	0	0%	0	0	0	OTROS	36	0	0%	LO APORTADO CON EL FIES 2007, REPRESENTA EL 50% DEL TOTAL CONVENIDO CON LA FEDERACIÓN PARA REALIZAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR; DE ACUERDO AL ANEXO DEL CONVENIO LAS ACCIONES A REALIZAR SON: 14 AULAS, 5 TALLERES, 16 ANEXOS; DE ACUERDO AL MANUAL DE PROGRAMACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO LA UNIDAD DE MEDIDA ACTUAL DEL PROYECTO ES "APORTACIÓN A CONVENIOS"
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO CANINO MUNICIPAL EN LA RA. LAZARO CÁRDENAS 1RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	358,031	358,031	358,031	358,031	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,000	15,000	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR. INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "ISMAEL E. CHRISTIAN" CON CLAVE 27DPR0219Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 3A. SECCIÓN	RURAL	621,019	621,019	621,019	621,019	100%	0	0	0	ESPACIO	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$357,142.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$263,876.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TRIFASICA DE 75KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27DPR2089K (FEIEF) PROGRAMA 100+	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	605,250	605,250	605,250	605,250	100%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	EL MONTO CAPTURADO FUE REDONDEADO, LA CANTIDAD ES DE \$605,249.81
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL "CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 (CASA HOGAR)" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	554,822	554,822	554,822	554,822	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$455,518.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$99,303.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	359,440	359,440	359,440	359,440	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$345,013.29 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$14,427.01 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL JARDÍN DE NIÑOS URBANO "RODOLFO NIETO PADRÓN" CON CLAVE 27 DJN0159L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	331,535	331,535	331,535	331,535	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$226,736.60 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$104,798.88 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE MARTÍNEZ DE C" CON CLAVE 27DPR1128P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,938	624,938	624,938	624,938	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$442,092.46 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$182,845.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO" CON CLAVE 27DPR1812H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	522,433	522,433	522,433	522,433	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$313,486.65 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$208,946.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27DPR0939G (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	TAMULTÉ DE LAS SABANAS	URBANO	396,949	396,949	396,949	396,949	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$319,505.68 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$77,443.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL" CON CLAVE 27DPR0134T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	414,123	414,123	414,123	414,123	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$375,617.56 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$38,505.48 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL ABERGUE TEMPORAL "ISABEL DE LA PARRA DE MADRAZO" (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	998,798	998,798	998,798	998,798	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$593,966.04 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$404,832.49 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO EN ESTRUCTURA U2-C DE 11 E.E. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTES CASTRO" CON CLAVE 27DPR0145Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,662,882	3,662,882	3,662,882	3,662,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,743,388.20 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,919,431.95 -EL MONTO REPORTADO FUE REDONDEADO, LAS CANTIDAD DE TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE \$3,662,882.158 Y DE EJERCIDO ES \$3,662,820.15 - PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ESTUDIO DE FACT. TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCC. PTR. LLAVE EN MANO 1ERA ETAPA (ZONA SURESTE) CD. VHSÁ, (INCLUYE ESTUDIO Y PROY.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	624,965	624,965	624,965	624,965	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN R/A HUASTECA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE CENTRO, (REFRENDO)	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	1,726,973	1,726,973	1,726,973	1,726,973	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE RED ELÉCTRICA A LOS EDIFICIOS Y SUBESTACIÓN DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "MOISÉS SÁENZ GARZA" CON CLAVE 27DES0001W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	825,450	825,450	825,450	825,450	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$563,808.61 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$261,641.91 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27DPR1303E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	635,118	635,118	635,118	635,118	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO EN EL 2007 SE EJERCIO:\$588,778.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$46,339.52 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REVESTIMIENTO DE BORDOS EN LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE CAJAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULAS Y PIEZAS ESPECIALES, EN LA CD. DE COMALCALCO, MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	882,066	882,066	882,066	882,066	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. (REFRENDO)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,879,643	1,879,643	1,879,643	1,879,643	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA LARA DE PALACIOS" CON CLAVE 27DPR0402Y(FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	706,779	706,779	706,779	706,779	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$513,799.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$192,980.36 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO AGUILAR GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1440H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	599,626	599,626	599,626	599,626	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$564,626.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$35,000.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL EJIDO CHICOACÁN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	1,271,282	1,271,282	1,271,282	1,271,282	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	155	155	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON \$381,384.47 EN 2007 Y LA DIFERENCIA DE \$889,897.11 SE REFRENDO PARA 2008. LA META ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS.
CONSTRUCCIÓN DE ALIMENTADORES GENERALES A LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G,I,K Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 112.5KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESC.SEC."CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27EES0097Y PROG100+	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	URBANO	691,240	691,240	691,240	691,240	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$372,015.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$319,224.65 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN																
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JALPA. (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	3,543,532	3,543,532	3,543,532	3,543,532	100%	0	0	0	METRO LINEAL	245	245	100%	LA META ES ML DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA 38A. ZONA MILITAR EN TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,193,467	2,193,467	2,193,467	2,193,467	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA OBRA CONCLUYO FISICAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE FEBRERO
RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,026,079	5,026,079	5,026,079	3,618,776	72%	0	0	0	METROS LINEALES	1,360	1,360	100%	RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007, DEL CUAL SE EJERCIERON EN 2008 \$3,618,776.15 Y SE REFRENDARON PARA 2009 \$1,407,302.66. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCIÓN).
RECONSTRUCCIÓN DEL SALÓN DE DANZA MEXICANA DEL CEIBA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	274,745	274,745	274,745	274,745	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	225	225	100%	
AMPLIACIÓN																
MODERNIZACIÓN A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO: TAPIJULAPA - OXOLOTAN, DEL KM. 7200 AL KM. 8500	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	9,663,094	9,663,094	9,663,094	9,663,094	100%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y ACCESORIOS EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU PRIMERA ETAPA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	758,000	0	0	SUBESTACIÓN	1	0	0%	PROYECTO AUTORIZADO CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS. RECURSO PROVENIENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2009.
MEJORAMIENTO																
ADQUISICIÓN DE LA DRAGA MARINA DE 12" DE SUCCIÓN Y 10 DE DESCARGA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,321,126	7,321,126	7,321,126	7,321,126	100%	0	0	0	MAQUINA	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. SE REFRENDO EN SU TOTALIDAD PARA 2008. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICION).
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45KVA TIPO PEDESTAL,RELLENO,MALLA CON RODAPIE Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS"AMÉRICA MÁRQUEZ DE RODRÍGUEZ" CON CLAVE 27EJN0263W(FEIEF)PROGRAMA100+	13-NACAJUCA	SALOYA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,693,334	1,693,334	1,693,334	1,693,334	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,552,076.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$141,257.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA. (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	SUEÑOS DE ORO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	NOTA: -EN EL 2007 EL RECURSO EJERCIDO FUE DE \$105,000 Y EN EL 2008 EL EJERCIDO ES DE \$695,000
*APORTACIÓN AL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN, INVERSIÓN Y FUENTE DE PAGO PARA EL FONDO DEL RESCATE URBANO DE LA ZONA SUR - PONIENTE DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	FIDEICOMISO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A FIDEICOMISO.
INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y ALIMENTADORES PRINCIPALES A EDIFICIOS EN LA ESC.PRIM."BOLIVIA MALDONADO DE RIVAS" CON CLAVE 27DPR0124M(FEIEF)PROGRAMA100+	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	749,537	749,537	749,537	749,537	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$456,133.50 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$293,403.81 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO																
IMPERMEABILIZACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "MARIA DE LA PAZ SÁNCHEZ OLÁN" CON CLAVE 27DJN0099E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	719,088	719,088	719,088	719,088	100%	0	0	0	ESPACIO	13	13	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$715,225.65 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$3,861.98 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION 13000 Y 24000 KVA DE LA CENTRAL DE ABASTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	579,931	579,931	579,931	579,931	100%	0	0	0	METRO LINEAL	470	470	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES DEL PALACIO DE GOBIERNO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	984,324	984,324	984,324	971,599	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,887	9,887	100%	
REHABILITACIÓN																
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 16", CON CLAVE 27DST0016Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	RURAL	1,357,887	1,357,887	1,357,887	1,357,887	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,001,310.55 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$356,576.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MORGAS GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0843U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	383,774	383,774	383,774	383,774	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$383,774.38 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 27DPR0853A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	1,148,920	1,148,920	1,148,920	1,148,920	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$717,669.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$431,251.11 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LORENZO CALZADA" CON CLAVE 27DPR0857X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,622,012	1,622,012	1,622,012	1,622,012	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$809,802.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$812,209.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS F Y G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 15" CON CLAVE 27DST0015R (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	808,514	808,514	808,514	808,514	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$575,401.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$233,113.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DPR1156L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,274,761	1,274,761	1,274,761	1,274,761	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$763,019.49 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$511,741.28 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROF. RAFAEL RAMÍREZ CASTAÑEDA" CON CLAVE 27DPR0877K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,800,015	1,800,015	1,800,015	1,800,015	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,594,273.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$205,741.94 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "BERTHA VON GLUMER" CON CLAVE 27EJN0031F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,105,587	1,105,587	1,105,587	1,105,587	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$753,224.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$352,362.97 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0158M (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	858,301	858,301	858,301	858,301	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$671,862.98 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$186,438.25 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" CON CLAVE 27DES0008P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,871,391	1,871,391	1,871,391	1,871,391	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,291,475.97 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$579,915.16 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TRINIDAD FUENTES ADRIANO" CON CLAVE 27DPR1913F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	673,856	673,856	673,856	673,856	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$673,856.69 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FERNANDO DEL RÍO" CON CLAVE 27DPR1034A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,039,059	1,039,059	1,039,059	1,039,059	100%	0	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$960,274.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$78,784.28 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LÁZARO CÁRDENAS II" CON CLAVE 27DPR11979O (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO	URBANO	1,191,057	1,191,057	1,191,057	1,191,057	100%	0	0	0	ESPACIO	6	6	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,096,867.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$94,189.12 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 27DPR1494L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,602,712	1,602,712	1,602,712	1,602,712	100%	0	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,271,616.24 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$331,095.49 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27DPR1024U (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,071,212	1,071,212	1,071,212	1,071,212	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$924,647.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$146,564.89 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0946Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,661,065	1,661,065	1,661,065	1,661,065	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,201,469.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$459,596.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" CON CLAVE 27DPR0943T (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,675,500	1,675,500	1,675,500	1,675,500	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,188,543.21 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$486,957.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27DPR1184H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	1,212,847	1,212,847	1,212,847	1,212,847	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$691,663.08 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$521,183.83 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS F, G EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 10" CON CLAVE 27DST0010W (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	1,558,974	1,558,974	1,558,974	1,558,974	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,197,815.39 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$361,158.32 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GABRIEL LEYVA SOLANO" CON CLAVE 27DPR1541F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	1,999,175	1,999,175	1,999,175	1,999,175	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,460,628.88 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$538,546.02 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "IGNACIO ZARAGOZA" CON CLAVE 27ETV0027I (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	ÁLVARO OBREGÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	830,204	830,204	830,204	830,204	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$320,249.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$509,954.04 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, J Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 4" CON CLAVE 27DST0004L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	1,498,424	1,498,424	1,498,424	1,498,424	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,136,287.96 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$362,136.21 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALBERTO CORREA" CON CLAVE 27DPR1355K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,370,666	1,370,666	1,370,666	1,370,666	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,225,928.92 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$144,737.47 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B Y C EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "GRACIELA MENDOZA COLOMÉ VDA. DE JESÚS" CON CLAVE 27EJN0286G (FEIEF) PROGRAMA 100 + (REFRENDO)	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	314,488	314,488	314,488	314,488	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$314,488.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS D Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO PORTES GIL" CON CLAVE 27DPR0180E (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	URBANO	1,023,987	1,023,987	1,023,987	1,023,987	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$1,023,987.27 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "CECILIA PICO CONTRERAS" CON CLAVE 27DJN0376Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	OCULTZAPOTLAN	URBANO	1,242,456	1,242,456	1,242,456	1,242,456	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$935,245.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$307,210.10 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE FEBRERO" CON CLAVE 27DPR0144Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,243,709	1,243,709	1,243,709	1,243,709	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,106,238.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$137,471.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, C, D, E, CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "PIASET" CON CLAVE 27EJN0005H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,097,043	1,097,043	1,097,043	1,097,043	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$760,134.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$336,908.59 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "PRIMAVERA" CON CLAVE 27DJN0557S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	626,935	626,935	626,935	626,935	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$409,017.84 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$217,917.46 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO FENTANES LAVALLE" CON CLAVE 27DPR1100J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,480,411	1,480,411	1,480,411	1,480,411	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,223,893.51 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$256,517.51 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL "CARMEN MARIA PÉREZ DE CALZADA" CON CLAVE 27DDM0001C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,234,899	1,234,899	1,234,899	1,234,899	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,098,262.54 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$136,636.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DELFINA GRAJALES" CON CLAVE 27DPR01142B (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,249,445	1,249,445	1,249,445	1,249,445	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$599,935.66 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$649,509.08 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27EST00003L (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,197,532	1,197,532	1,197,532	1,197,532	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$959,372.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$238,159.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELECTRICA TRIFÁSICA DE 150KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESC.PRIM."DR.TOMÁS DÍAZ BARTLET" CON CLAVE 27DPR0127J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	821,114	821,114	821,114	821,114	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$525,815 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$295,299 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTÉMOC" CON CLAVE 27DPR0358A (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	593,910	593,910	593,910	593,910	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$593,910.13 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRIA" CON CLAVE 27DPR0022P (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	489,376	489,376	489,376	489,376	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$256,245.95 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$233,130.57 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ESTHER DÍAZ LUTZOW" CON CLAVE 27DPR0932N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	868,758	868,758	868,758	868,758	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$577,449.70 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$291,308.42 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ", CON CLAVE 27DPR0284Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	ALDAMA	URBANO	1,485,611	1,485,611	1,485,611	1,485,611	100%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,264,930.78 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$220,679.87 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B,C,D,E,F,G,H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSENDO TARACENA PADRÓN" CON CLAVE 27DPR0253H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,232,553	1,232,553	1,232,553	1,232,553	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$691,264.22 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$541,289.07 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, F, I Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 8" CON CLAVE 27DST0008H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,339,489	1,339,489	1,339,489	1,339,489	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$892,106.44 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$447,382.44 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL GIL Y SÁENZ" CON CLAVE 27ETV0010I (FEIEF) PROGRAMA 100 + (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	491,929	491,929	491,929	491,929	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$491,929.30 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.

REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA MONOFÁSICA TIPO PEDESTAL DE 50KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ" CON CLAVE 27DPR0348U(FEIEF)PROGRAMA 100+	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,349,390	1,349,390	1,349,390	1,349,390	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$567,250.81 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$782,138.99 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "EL TULIPÁN" CON CLAVE 27EJN0081N (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	534,056	534,056	534,056	534,056	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$347,004.10 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$187,051.53 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPR0015F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	501,663	501,663	501,663	501,663	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$341,293.59 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$160,369.67 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, F, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 14" CON CLAVE 27DST0014S (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	1,097,715	1,097,715	1,097,715	1,097,715	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$844,641.76 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$253,073.36 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO" CON CLAVE 27DPR0377P(FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,496,335	1,496,335	1,496,335	1,496,335	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,090,792.40 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$405,543.17 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27DPR0959 (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO)	RURAL	1,215,099	1,215,099	1,215,099	1,215,099	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$894.431.17 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$320,668.20 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AIDA PUJOL TOBILLA" CON CLAVE 27DJN0006H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	577,443	577,443	577,443	577,443	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$424,667.94 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$152,774.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL POBLADO C-34, W-72, DEL SUR 2 AL SUR 4, PLAN CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-34	RURAL	2,431,589	2,431,589	2,431,589	2,431,589	100%	0	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA" CON CLAVE 27DPR1198K (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,500,576	1,500,576	1,500,576	1,500,576	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$943,127.03 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$557,448.76 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EDUARDO ZAMUDIO" CON CLAVE 27DPR0475Q (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,783,720	1,783,720	1,783,720	1,783,720	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,358,415.06 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$425,305.46 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO FERRER GUARDIA" CON CLAVE 27DPR0444X (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	1,246,279	1,246,279	1,246,279	1,246,279	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$787,344.75 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$458,934.68 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, E, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 25 KVA EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DPR1969H (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	1,218,770	1,218,770	1,218,770	1,218,770	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$921,658.58 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$297,111.70 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS C, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "RAMÓN MENDOZA HERRERA" CON CLAVE 27EES0008C (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	1,520,440	1,520,440	1,520,440	1,520,440	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$1,038,350.09 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$482,090.00 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
RECONSTRUCCIÓN Y REMEDIACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "TABASCO" CON CLAVE 27DJN0220Z (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	BENITO GONZÁLEZ	RURAL	822,304	822,304	822,304	822,304	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$0.00 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$822,303.75 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO J. SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR1681F (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,307,778	1,307,778	1,307,778	1,307,778	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$947,567.15 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$360,211.35 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
REMEDIACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONOR PONTES DE JIMÉNEZ" CON CLAVE 27DPR0011J (FEIEF) PROGRAMA 100+ (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	965,076	965,076	965,076	965,076	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	NOTA.-DEL MONTO TOTAL DEL RECURSO REPORTADO,EN EL 2007 SE EJERCIO:\$541,620.71 Y EN EL 2008 SE EJERCIO:\$423,455.72 -LAS CANTIDADES REPORTADAS FUERON REDONDEADAS. -PROYECTO FISICO Y FINANCIERAMENTE ESTA CONCLUIDO.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES MUNICIPIO DEL CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	2	2	100%	
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,																
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA NORTE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,161	409,161	409,161	409,161	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS

(OP0299) CONSTRUCCIÓN DE LA RED PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	4-CENTRO	RÍO VIEJO 1A. SECCIÓN	URBANO	37,450	37,450	37,450	0	0%	0	0	0	RED	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
OTROS																
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA DESAZOLVE DE DREN	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 6A. SECCIÓN (LOS MARTINEZ)	RURAL	145,594	145,594	145,594	75,449	52%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	240	123	51%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONCLUSION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	LAGARTERA 1A. SECCIÓN	RURAL	349,843	349,843	349,843	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	31	31	100%	LA META ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	875,467	875,467	875,467	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	LA META ES METRO LINEAL, AVANCE FISICO DEL 60%
CONSTRUCCION DE CALLE OBRA DE DRENAJE Y GRAVADO DE LA CALLE GENESIS FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,910,025	1,910,025	1,910,025	1,601,614	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LEVITICO DEL FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	950,395	950,395	950,395	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	950	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, AVANCE FISICO DEL 99%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS ENTRE CALLES AQUILES Y BORDO DE CONTENCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,643,548	3,643,548	3,643,548	3,184,543	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,920	0	0%	A EJECUTARSE EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA FERNANDEZ
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	AZTLÁN 5A. SECCIÓN (PALOMILLAL)	RURAL	63,090	63,090	63,090	35,632	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META UN PUENTE PEATONAL, AVANCE DEK 99%
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	4-CENTRO	JOLOCHERO (BOCA DE CULEBRA)	RURAL	4,798,324	4,798,324	4,798,324	4,097,272	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES UN PUENTE, AVANCE FISICO DEL 99%
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DE LA CALLE EXODO FRACCIONAMIENTO ALFA Y OMEGA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	517,228	517,228	517,228	488,944	95%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,250	3,250	100%	
DESORILLE RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES LOS ACOSTA EL BESO LA TIA LUPE ACCESO AL PANTEON EL PALMAR PUNTA BRAVA 1 PUNTA BRAVA 2 EL CABALLITO LOS DIAZ	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJO	RURAL	587,009	587,009	587,009	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25,010	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO PRINCIPAL Y ESTRELLA BELEM	4-CENTRO	EL ALAMBRADO	RURAL	1,379,772	1,379,772	1,379,772	658,476	48%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	0	0%	LA META ES KILOMETROS, AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0194) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENARO VILLAMIL	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	32,097	32,097	32,097	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	580	0	0%	
(OP0196) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	710,789	710,789	710,789	327,646	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,169	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0200) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TORIBIO HERNANDEZ	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	226,259	226,259	226,259	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
REHABILITACION DE CALLES FOVIESTE	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,298,509	2,298,509	2,298,509	744,747	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS	9,109	0	0%	AVANCE FISICO DEL 45%
MANTENIMIENTO																
(OP0195) REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A. SECCIÓN (LA LIMA)	RURAL	510,838	510,838	510,838	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 99%
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
RED DE ELECTRICIDAD																
AMPLIACIÓN																
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA TIPO PEDESTAL MONOFASICA PARA ALIMENTAR UN CENTRO DE SALUD DE UN NUCLEO	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A. SECCIÓN	RURAL	165,209	165,209	165,209	143,803	87%	0	0	0	POSTE	1	0	0%	LA META ES DE 1 SUBESTACION, AVANCE FISICO DEL 99%
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
PRIMARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN ESTRUCTURA U2C Y OBRA COMP EN ESC PRIM ROSARIO MA GUTIERREZ ESKILDSEN	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	620,399	620,399	620,399	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE DEL 95%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA SECUNDARIA TECNICA JOSE MA PINO SUAREZ	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,245,415	2,245,415	2,245,415	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 32%
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y PLAZA UBICADA EN LA ESC RURAL FED NIÑOS HEROES	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 1A. SECCIÓN	URBANO	1,372,038	1,372,038	1,372,038	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA, AVANCE FISICO DEL 50%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
(IS0703) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
(IS0704) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PISO FIRME DE CONCRETO	4-CENTRO	TORNO LARGO 2A. SECCIÓN	RURAL	56,587	56,587	56,587	56,587	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 10 PAQUETE POR SER SUMINISTRO DE MATERIAL
VIVIENDA																
AMPLIACIÓN																
(IS0675) SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC ALUMINIO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A. SECCIÓN	RURAL	24,484	24,484	24,484	24,484	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 200 PIEZAS POR SER SUMINISTRO DE LAMINAS
GASTOS INDIRECTOS																
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS																
REMANENTES DEL FONDO III 2007	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	51,178	51,178	51,178	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTOS GASTOS SON EROGACIONES IMPREVISTAS O BOLSAS DE RECURSOS
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	61,398	61,398	61,398	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
FORTAMUN				1,052,272	1,052,272	1,052,272	770,757	73%	0	0	0		4	2	50%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																

CONSTRUCCIÓN																				
(OP0178) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II (250 LPS).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,840	48,840	48,840	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
(OP0179) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	80,141	80,141	80,141	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%					
(OP0180) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II .	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	67,066	67,066	67,066	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%				
RECONSTRUCCIÓN																				
(OP0393) CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL JOSEFA PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	856,225	856,225	856,225	770,757	90%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%				
FASP					80,982,338	80,982,338	80,982,338	80,471,512	99%	0	0		191,485	177,623	93%					
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																				
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			28,378,211	28,378,211	28,378,211	28,327,916	100%	0	0	0	OTROS	10,677	5,392	51%	SE SELECCIONÓ COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS, DEBIDO A QUE LAS METAS EN ESTE EJE SON PERSONAS Y EXÁMENES.				
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			15,761,938	15,761,938	15,761,938	15,746,833	100%	0	0	0	OTROS	25,451	19,891	78%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, SE MIDEN DE FORMA DIVERSA COMO SIGUE: PIEZAS 2548 VEHÍCULOS 3				
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN; "PLATAFORMA MÉXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			12,241,516	12,241,516	12,241,516	12,241,516	100%	0	0	0	OTROS	968	968	100%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: EQUIPO 378 LICENCIA 562 SERVICIO 4 PERSONAS 16 LOTE 4 PÓLIZA 1 VEHÍCULOS 2 PAQUETE 1				
COMBATE AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL			24,600,673	24,600,673	24,600,673	24,155,247	98%	0	0	0	OTROS	154,389	151,372	98%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PIEZAS 154320 PROGRAMA 2 INFORME 2 CAMPAÑA 2 ESTUDIO 1 EQUIPO 56 CURSOS 3 SISTEMA 1 OBRA 1 PROYECTO 1				
FAFEF					40,422,973	40,422,973	40,422,973	702,811	2%	0	0		2	1	32%					
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																				
INVERSIÓN																				
OBRA PÚBLICA																				
CONSTRUCCIÓN																				
APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	0	0%	0	0	0	ACUERDO	1	0	20%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE REALIZARAN EN EL EJERCICIO 2009. CON ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN LAS SIGUIENTES OBRAS: 1. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB. 2. CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO INCLUYE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO NO. 1, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB. 3. CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO INCLUYE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y EQUIPO DE BOMBEO NO. 2, EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB. 4. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO SRA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB. 5. CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB. AL TRIMESTRE QUE SE REPORTA ESTAS OBRAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACIÓN.				
APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,922,973	1,922,973	1,922,973	702,811	37%	0	0	0	OBRA	1	0	43%					
CONVENIOS (13 REGISTROS)																				
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN					48,630,229	48,186,229	48,630,229	3,251,008	7%	0	0		260,973	9,789	4%					
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,383,480	1,383,480	1,383,480	408,553	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4969, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE TRES UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" DOS SORID Y UNA CAPA (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	372,130	372,130	372,130	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4967, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
RECONSTRUCCIÓN																				
FORT. AL PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA P/ REFOR. EL CONTR. DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS, POSTERIORES DUR. LA CONTIGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	661,452	661,452	661,452	29,250	4%	0	0	0	OTROS	220,796	8,832	4%					
MEJORAMIENTO																				
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,518,937	32,518,937	32,518,937	2,304,532	7%	0	0	0	OTROS	1	0	7%	REFRENDO 2007				
FORTALECIMIENTO DE C.S. EN CHIMALAPA ZDA. SECCION, HUIMANGUILLO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	444,000	0	444,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%					
REHABILITACIÓN																				
REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (REFRENDO FOROS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,422,186	1,422,186	1,422,186	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4963,EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
EQUIPAMIENTO																				
OTROS																				
INSTALACION Y OPERACION DE 6 MODULOS FLOSY UN MODULO MOVIL PARA LA AFILIACION DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION . REFRENDO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,066	706,066	706,066	0	0%	0	0	0	FAMILIA	5,002	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4968, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,235	10,235	10,235	0	0%	0	0	0	ASESORIA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4970, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS				
GASTO CORRIENTE																				
SERVICIOS PERSONALES																				
FORT. A LA OFERTA DE SERV.S. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,309,353	1,309,353	1,309,353	0	0%	0	0	0	FAMILIA	15,230	0	0%	SEGURO POPULAR 2008.RECURSO ADICIONAL (REFRENDO 2008)				

PREVENCIÓN UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICIONES (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,421	417,421	417,421	50,000	12%	0	0	0	OTROS	1	0	24%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,384,969	9,384,969	9,384,969	458,673	5%	0	0	0	FAMILIA	19,938	957	5%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO EN EL S4960, EL CUAL ESTA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
OTROS CONVENIOS				6,150,575	6,150,575	6,150,575	610,410	10%	0	0			45	5	11%	
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRÁFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,052,859	6,052,859	6,052,859	610,410	10%	0	0	0	PIEZA	44	5	11%	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	97,716	97,716	97,716	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	REFRENDO 2007