

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27-TABASCO RECURSO 2010															
SUBSIDIOS 384 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				769,174,953	710,929,403	766,130,976	524,671,405	73.8%	4,670	0		1,444,664.36	260,833.58	18.1%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS (PIBAI)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	3,343,640	2,656,715	3,343,640	1,875,873	70.6%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE EN EL EJ. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, PRIMERA ETAPA DE DOS	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,683,771	4,295,292	5,683,771	2,718,884	63.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-NACAJUCA	OLCUATITAN	RURAL	7,931,729	6,080,318	7,931,729	5,773,008	94.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	OBRA FINANCIADA CON RECURSOS MINISTRADOS DE ENERO 2011. OBRA REFRENDADA 2011.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3,644,187	2,804,866	3,644,187	2,804,866	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	933,678	933,678	933,678	916,484	98.2%	0	0	SISTEMA	1.00	0.35	35.0%	OBRA TERMINADA CON ANTICIPO.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	2,357,353	1,799,036	2,357,353	1,799,036	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.70	70.0%	OBRA REFRENDADA 2011
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	2,728,211	2,248,853	2,728,211	2,248,853	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.80	80.0%	OBRA REFRENDADA 2011
AMPLIACION															
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPU NORTE-SALTO DE AGUA) -MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION, UBICADO EN EL KM. 0+300 LONG. TOTAL 12 ML.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCION	RURAL	2,771,600	2,762,258	2,771,600	2,762,258	100.0%	0	0	METRO LINEAL	12.00	12.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITUPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	2,697,576	1,750,357	2,697,576	1,324,362	75.7%	0	0	METRO LINEAL	13.88	13.88	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. FINANCIADA CON RECURSOS MINISTRADOS EN ENERO 2011.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION -CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 13+600, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	667,071	659,936	667,071	659,936	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6.60	6.60	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION -CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 14+000, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	667,071	658,562	667,071	658,562	100.0%	0	0	METRO LINEAL	6.60	6.60	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 12+683, LONG. 10 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCION	RURAL	2,834,208	2,669,921	2,834,208	2,669,921	100.0%	0	0	METRO LINEAL	10.00	10.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% SALDO REINTEGRADO.
MODERNIZACION															
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO; E.C. PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECCION, TRAMO A MODERNIZAR CHICZOAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECCION DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,604,641	4,780,782	8,604,641	2,802,270	58.6%	0	0	KILOMETRO	3.00	3.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION FEDERAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C.(CHICZOAPOTE-CANTEMOC KM. 3+100)-EL COMETA, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 2+500	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,587,150	5,503,530	9,587,150	4,580,814	83.2%	0	0	KILOMETRO	2.50	2.50	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORT. FED. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO; NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA. SECC. TRAMO A MOD. NOYPAC-BARRIAL CUAHUTEMOC- FCO. I. MADERO 2DA. DEL KM. 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,583,238	21,036,213	21,036,213	21,036,213	100.0%	0	0	KILOMETRO	6.30	6.30	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. FINANCIADA CON RECURSOS MINISTRADOS EN ENERO DE 2011.
APORTACION FED. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIM. ASFALTICA DEL CAMINO; E.C. (PONANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHTICAL 2DA. TRAMO A MOD. DEL KM. 0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	22,936,618	18,425,525	22,936,618	16,023,380	87.0%	0	0	KILOMETRO	6.40	5.80	90.6%	OBRA REFRENDADA 2011. FINANCIADA CON RECURSOS MINISTRADOS EN ENERO 2011.
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL SOFTWARE (PROSOFT)															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
F8390.- APORTACION FEDERAL AL PROSOFT PARA EL DESARROLLO DE MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS RELACIONADAS CON TECNOLOGIA DE INFORMACION (TI)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,823,575	1,823,575	1,823,575	1,823,575	100.0%	801	0	EMPRESA	110.00	110.00	100.0%	CANTIDADES CON CENTAVOS: PRESUPUESTO AUTORIZADO: \$1,823,575.40 RENDIMIENTO FINANCIERO \$801.79 (NOVIEMBRE \$616.19 Y DICIEMBRE \$185.60) SE EFECTUARA EL ENTERO DE LA CANTIDAD \$801.79 A LA TESOFE.
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA CALIDAD DOCENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,499,013	19,499,013	19,499,013	19,487,660	99.9%	0	0	DOCENTE	5,369.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA															
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,478,098	7,478,098	7,478,098	6,260,838	83.7%	0	0	PLANTEL	1,000.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA BECAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA DE MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS															
PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JÓVENES Y JÓVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,726	345,726	345,726	345,100	99.8%	0	0	MUJER	194.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES															
PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA NIÑOS Y NIÑAS DE FAMILIAS JORNALERAS AGRÍCOLAS MIGRANTES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,929,297	1,929,297	1,929,297	1,892,132	98.1%	0	0	ALUMNO	100.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO															
PROGRAMA DE ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,783,364	3,783,364	3,783,364	3,614,911	95.5%	0	0	DOCENTE	9.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA EDUCATIVO RURAL															
PROGRAMA DE ATENCIÓN A ESCUELAS Y POBLACION EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,000	214,000	214,000	0	0.0%	0	0	ALUMNO	19.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DEL SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN CONTINUA Y SUPERACIÓN PROFESIONAL DE MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO															
ACTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,967,785	4,967,785	4,967,785	4,845,563	97.5%	0	0	PLANTEL	107.00	0.00	0.0%	
FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,707,371	7,707,371	7,707,371	7,544,066	97.9%	0	0	DOCENTE	22,787.00	0.00	0.0%	
GENERALIZACIÓN DE LA REFORMA DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,411,376	1,411,376	1,411,376	1,308,764	92.7%	0	0	DOCENTE	3,402.00	0.00	0.0%	
INGLES EN EDUCACION BASICA 2009-2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,000	625,000	625,000	459,819	73.6%	0	0	PLANTEL	32.00	0.00	0.0%	
INGLES EN EDUCACION BASICA 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,970,000	2,970,000	2,970,000	574,619	19.3%	0	0	PLANTEL	45.00	0.00	0.0%	
ORQUESTA SINFONICA Y CORO INFANTIL Y JUVENIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL CICLO ESCOLAR 2010-2011	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,887,471	4,887,471	4,887,471	4,827,802	98.8%	0	0	PLANTEL	6.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE LA REGION DE LOS RIOS EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	998,500	998,500	998,500	995,000	99.6%	0	0	DOCENTE	200.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS DE LA REGION DEL CENTRO Y CHONTALPA EN LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,044,000	1,044,000	1,044,000	1,042,300	99.8%	0	0	DOCENTE	210.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS EN LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,500	1,200,500	1,200,500	1,195,500	99.6%	0	0	DOCENTE	210.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS EN LA REGION CENTRO Y CHONTALPA TEMÁTICA DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,160,000	100.0%	0	0	DOCENTE	200.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACIÓN DE FIGURAS EDUCATIVAS EN LOS MUNICIPIOS DE CENTLA, HUIMANGUILLO Y MACUSPANA, CON TEMÁTICAS DE COMPETENCIAS DIDÁCTICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	599,720	100.0%	0	0	DOCENTE	103.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA EMERGENTE PARA LA MEJORA DEL LOGRO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,228,229	1,228,229	1,228,229	0	0.0%	0	0	PLANTEL	269.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA ESTATAL DE CAPACITACIÓN AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	810,374	810,374	810,374	643,438	79.4%	0	0	DOCENTE	844.00	0.00	0.0%	
REFORMA A LA EDUCACIÓN PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,242	893,242	893,242	838,547	93.9%	0	0	DOCENTE	4,200.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
PROGRAMA ESTATAL DE LECTURA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	213,103	85.2%	0	0	PLANTEL	337.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA															
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,853,198	2,853,198	2,853,198	2,817,791	98.8%	0	0	ALUMNO	6,000.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS															
BECAS DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE ESCUELAS NORMALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,568,650	2,568,650	2,568,650	1,451,450	56.5%	0	0	ALUMNO	456.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO															
ESCUELA SIEMPRE ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,523,074	8,523,074	8,523,074	8,505,526	99.8%	0	0	PLANTEL	337.00	0.00	0.0%	
PROGRAMAS DE ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,388,000	3,388,000	3,388,000	2,512,860	74.2%	0	0	PLANTEL	15.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE ESCUELA SEGURA															
ESCUELAS PÚBLICAS CON ESPACIOS SEGUROS Y CONFIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,364,144	5,364,144	5,364,144	5,232,619	97.5%	0	0	PLANTEL	1,507.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA ESTATAL DE ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0.0%	0	0	CONSEJO	3,831.00	0.00	0.0%	
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS															
HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS. 2DA. ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y SEGUIMIENTO EN TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,945,436	43,945,436	43,945,436	0	0.0%	0	0	PLANTEL	176.00	0.00	0.0%	
OPERACIÓN DEL PROGRAMA HABILIDADES DIGITALES PARA TODOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	812,650	812,650	812,650	660,638	81.3%	0	0	DOCENTE	194.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE 5 PASOS FOCALIZADOS EN GRUPOS DE AYUDA MUTUA (GAM) Y ESCOLARES PARA LA DIABETES MELLITUS PARA EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO (COMUNIDADES SALUDABLES 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	442,401	0	0	0	0.0%	0	0	DETECCIÓN	10.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	98,342,779	68,943,345	98,342,779	38,754,803	56.2%	0	0	CONSULTA	1,287,343.00	193,101.00	15.0%	
CARAVANAS DE LA SALUD															
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,281,822	9,281,821	9,281,792	9,131,461	98.4%	0	0	CONSULTA	56,640.00	24,922.00	44.0%	
SEGURO MÉDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
FORT. A LA ESTRATEGIA DEL SEG. MÉDICO PARA UNA NVA GENERACION 2010/A TRAVES DEL PAGO DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL CAUSOS O EN EL FPOC DEL SPSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,694,306	11,758,896	16,694,306	8,106,123	68.9%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	616.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAGO DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSES MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009 (RECURSOS RADICADOS EN 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,610,068	13,610,068	13,610,068	13,552,881	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	354.00	354.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2010 (CAPITA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,515,380	2,515,380	2,515,380	0	0.0%	0	0	FAMILIA	5,071.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
S043PAE PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,931,759	30,423,879	31,931,759	29,287,678	96.3%	3,584	0	OTROS	6,280.00	6,280.00	100.0%	CON RESPECTO AL AUTORIZADO LA FEDERACION DEJO DE MINISTRAR UN MONTO DE \$1,507,879.84 DE LO QUE LA FEDERACION MINISTRO RESULTO DE SU EJERCICIO UNA ECONOMIA DE \$1,136,201.00 MISMOS QUE FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
S043PROFSNE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,257,493	6,202,971	6,202,971	6,200,680	100.0%	285	0	OTROS	1,014.00	1,014.00	100.0%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DDE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,666	214,666	214,666	214,126	99.7%	0	0	ACCION	50.00	50.00	100.0%	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 LPS (1 ETAPA). PROY. EJECUTIVO Y CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA DOS MONTES, FASE I DE 1RA. ETAPA DEL POBLADO DOS MONTES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,000,000	38,000,000	38,000,000	1,073,034	2.8%	0	0	OBRA	1.00	0.03	3.0%	PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA.- RED FASE IV CÁRCAMO 1	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	4,379,855	4,379,855	4,379,855	3,066,919	70.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA.- RED FASE V CÁRCAMO 1	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	4,034,520	4,034,520	4,034,520	2,827,442	70.1%	0	0	ACCION	1.00	0.70	70.0%	PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA CÁRCAMO NO. 1, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACION ELÉCTRICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,438,240	6,438,240	6,438,240	6,438,240	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA RED I FASE II CALLE FRAMBOYANES CALLE QUÍMICO ANDRÉS GRANIER MELO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,212,185	5,212,185	5,212,185	5,212,185	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA RED I FASE III CALLE PALMA CALLE TINTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,546,037	4,546,037	4,546,037	3,864,924	85.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%	PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA LINEA DE PRESION CÁRCAMO NO. 1	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,794,934	6,794,934	6,794,934	6,794,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA RED FASE I CALLE ZAVALA - CALLE CAPULÍN - CÁRCAMO 1	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,247,122	3,247,122	3,247,122	3,247,122	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR (SECTOR ARMENIA) 1 ETAPA RED VALLE VERDE EN LAS CALLES 1 ENTRADA DEL MONAL, PICHE, LIMÓN, CAPULÍN, CIRUELO Y LA CEIBA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,016,993	2,016,993	2,016,993	2,016,993	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION LINEAS DE CONDUCCION PARA ABASTECER EL SISTEMA REGIONAL DOS MONTES (1 ETAPA), FASE 1: ADQUISICION DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LAS LINEAS DE CONDUCCION DEL POB. DOS MONTES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,517,482	41,517,482	41,517,482	41,517,482	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COL. FCO. VILLA, VICENTE GRO, ROBERTO MADRAZO, INSURGENTES E INDECO DE ZONA INDUSTRIAL (1 ETAPA); RED AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDECO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,699,825	8,699,825	8,699,825	8,699,825	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE COL. FCO. VILLA, VICENTE GRO, ROBERTO MADRAZO, INSURGENTES E INDECO (1 ETAPA); RED PARA AGUA POTABLE EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,970,488	4,970,488	4,970,488	4,970,488	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COL. FCO. VILLA, VICENTE GRO., ROBERTO MADRAZO, INSURGENTES E INDECO; RED AGUA POTABLE EN COL. VICENTE GUERRERO Y ROBERTO MADRAZO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,980,318	6,980,318	6,980,318	6,980,318	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
DEVOLUCION DE INGRESOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO FISCALES ANTERIORES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,467,963	1,467,963	1,467,963	1,467,963	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
DIAGNOSTICO, ESTUDIO Y PROYECTO INTEGRAL DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CORREDOR MEDELLÍN VILLA MACULTEPEC	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	2,980,000	2,980,000	2,980,000	2,980,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA DRENAJE PLUVIAL EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	2,995,995	2,995,995	2,995,995	2,995,995	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS DEL PROGRAMA APAZU	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,562,907	1,562,907	1,562,907	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,002,932	22,002,932	22,002,932	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	743,104	743,104	743,104	743,104	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA DRENAJE SANITARIO Y PLUVIAL EN LA COLONIA SANTA LUCIA, COLONIA EL RECREO Y EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y SECTOR VALLE VERDE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,992,225	2,992,225	2,992,225	2,992,225	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA APAZU	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,393	1,074,393	1,074,393	1,074,393	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTO DE OPERACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA REGIONAL DE 100 L.P.S (1 ETAPA) DOS MONTES	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1,064,000	1,064,000	1,064,000	215,856	20.3%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011
SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO EN COL. GAVIOTAS SUR 1 ETAPA RED VALLE VERDE, CÁRCAMO 1, LÍNEA DE PRESIÓN CÁRCAMO 1 RED FASE I, RED 1 FASE II, RED 1 FASE III	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	1,928,920	1,928,920	1,928,920	1,544,344	80.1%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.80	80.0%	PARA REFERENDO EN 2011
MEJORAMIENTO															
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SECTORIZACIÓN Y BALANCE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,990,035	2,990,035	2,990,035	2,990,035	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REINGENIERÍA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERÍA ANACLETO CANABAL 1 SECCIÓN Y ELABORACIÓN DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DRENAJE SANITARIO	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A SECCIÓN	RURAL	1,990,218	1,990,218	1,990,218	1,990,218	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,970,915	3,970,915	3,970,915	3,970,915	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO OPERACIÓN PARA SUPERVISIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA ZONA INDUSTRIAL Y REHABILITACIÓN CÁRCAMOS BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	402,343	402,343	402,343	402,343	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN CÁRCAMOS DE BOMBEO DE CD DE VHSÁ; TERMINACIÓN DE SÉPTIMA FASE DE TRABAJOS EN CÁRCAMOS: GAVIOTAS, JOSÉ MARISCAL, LINDAVISTA, MALECÓN, MANGA II PLUVIAL, TRIUNFO LA MANGA Y VALLE VERDE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	880,865	880,865	880,865	880,865	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; SÉPTIMA FASE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,935,495	9,935,495	9,935,495	9,935,495	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; SÉPTIMA FASE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS EN LOS CÁRCAMOS: GAVIOTAS, JOSÉ MARISCAL, LINDAVISTA, MALECÓN, MANGA II PLUVIAL, TRIUNFO LA MANGA Y VALLE VERDE
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE CD VILLAHERMOSA; TERMINACIÓN DE SEXTA FASE DE TRABAJOS EN CÁRCAMOS: CARTIERS, EL PARQUE, FIDEICOMISO, INDECO AGUAS NEGRAS, INDECO PLUVIAL Y MENORES INFRACTORES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,487,357	1,487,357	1,487,357	1,487,357	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CD. DE VILLAHERMOSA; SEGUNDA FASE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS EN LOS VARIADOS CÁRCAMOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,705,335	9,705,335	9,705,335	9,705,335	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,179,109	7,179,109	7,179,109	7,179,109	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; SEXTA FASE DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPOS COMPLEMENTARIOS Y ACCESORIOS EN LOS CÁRCAMOS: CARTIERS, EL PARQUE, FIDEICOMISO, INDECO AGUAS NEGRAS, INDECO PLUVIAL Y MENORES INFRACTORES
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; 1RA. FASE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS EN CÁRCAMO SAN JOSÉ GAVIOTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,680,088	5,680,088	5,680,088	5,680,088	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; CUARTA FASE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,162,212	3,162,212	3,162,212	3,162,212	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; CUARTA FASE DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS EN EL CÁRCAMO LA POLVORA
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; NOVENA FASE DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,653,934	5,653,934	5,653,934	5,653,934	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; NOVENA FASE DE SUMINISTRO DE EQUIPOS DE BOMBEO, MOTORES, EQUIPO COMPLEMENTARIO Y ACCESORIOS EN LOS CÁRCAMOS: MÁXIMO PÉREZ, MULTI 80, ROVIROSA Y TABASCO 2000 PLUVIAL
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; QUINTA FASE DE REPOSICIÓN DE TECHUMBRE Y MANTENIMIENTO GENERAL EN EL CÁRCAMO ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	785,090	785,090	785,090	785,090	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; TERMINACIÓN DE LA NOVENA FASE DE TRABAJOS EN LOS CÁRCAMOS: MÁXIMO PÉREZ, MULTI 80, ROVIROSA Y TABASCO 2000 PLUVIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,576,077	1,576,077	1,576,077	1,576,077	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; TERMINACIÓN DE LA TERCERA FASE DE TRABAJOS EN EL CÁRCAMO MÉNDEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,188,999	1,188,999	1,188,999	1,188,999	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO EN CD. DE VILLAHERMOSA; TERMINACIÓN DE 2A FASE DE TRABAJOS EN CÁRCAMOS: BANDERAS, CARRIZALES, ERNESTO MALDA, INSURGENTES, LIVERPOOL, LA MANGA III Y TAMULTE I	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,639,911	1,639,911	1,639,911	1,639,911	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; TERMINACIÓN DE LA CUARTA FASE DE TRABAJOS EN EL CÁRCAMO: LA POLVORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	455,408	455,408	455,408	455,408	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMOS DE BOMBEO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA; TERMINACIÓN DE LA OCTAVA FASE DE TRABAJOS EN LOS CÁRCAMOS: MIGUEL HIDALGO I, MIGUEL HIDALGO II, PAGES LLERGO Y TAMULTE I	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	332,821	332,821	332,821	332,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA ATASTA DE SERRA Y COLONIA INFONAVIT ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,089,640	2,089,640	2,089,640	2,089,640	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA ESPEJO I, COLONIA ESPEJO II Y COLONIA CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,475,587	1,475,587	1,475,587	1,475,587	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA GAVIOTAS NORTE Y COLONIA GAVIOTAS NORTE SECTOR POPULAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,216,243	2,216,243	2,216,243	2,216,243	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA GUADALUPE BORJA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,648,659	1,648,659	1,648,659	1,648,659	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN LA COLONIA TRINFO LA MANGA Y COLONIA LA MANGA I	4-CENTRO	LA MANGA	RURAL	2,175,332	2,175,332	2,175,332	2,175,332	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA PARRILLA (2DA ETAPA), EN LA VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	18,395,844	18,395,844	18,395,844	12,667,485	68.9%	0	0	OBRA	1.00	0.69	69.0%	PARA REFRENDO EN 2011
REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA POTABILIZADORA VILLAHERMOSA EN LA COLONIA REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	46,530,452	46,530,452	46,530,452	32,833,637	70.6%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%	PARA REFRENDO EN 2011
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MICROMEDICIÓN EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA Y ZONAS SUBURBANAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,331,476	9,331,476	9,331,476	9,331,476	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTO DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA ATENCIÓN DEL PROGRAMA APAZU 2010 DE LAS OBRAS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO (ANEXO DE EJECUCIÓN Y TÉCNICOS MODIFICATORIOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	509,087	509,087	509,087	509,087	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA HABITAT															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
EROGACIONES IMPREVISTAS HABITAT	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,253	280,253	280,253	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA DEL AYUNTAMIENTO ES DE \$560,505.90 PESOS, PERO EL 50% ES CON RECURSO FEDERAL.
270041ME001.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LAS GARZAS ENTRE LAS CALLES CARDENALES Y CERTEZA DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	837,406	837,406	837,406	837,406	100.0%	0	0	METRO CUADRADOS	2,016.00	2,016.00	100.0%	
270041ME002.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE TINTO ENTRE CAMELLÓN DE PROTECCIÓN Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	760,886	760,886	760,886	760,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.48	1,800.48	100.0%	
270041ME003.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR LEONIA VICARIO ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	248,263	248,263	248,263	248,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	569.76	569.76	100.0%	
270041ME004.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE ZENZONTLES ENTRE LAS CALLES ASUNCIÓN CASTELLANOS Y CISNES DE LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	821,487	821,487	821,487	821,487	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,090.00	2,090.00	100.0%	
270041ME005.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE 21 DE MARZO ENTRE LAS CALLES INDEPENDENCIA Y CHALCO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	618,879	618,879	618,879	618,879	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,483.65	1,483.65	100.0%	
270041ME006.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS PINOS ENTRE CERRADA LOS PINOS Y CALLE ZAVALA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	936,403	936,403	936,403	936,403	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,310.00	2,310.00	100.0%	
270041ME007.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LOS MANGOS ENTRE LA CALLE BENITO JUÁREZ Y LAGUNA SIN.	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	152,223	152,223	152,223	152,223	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	348.60	348.60	100.0%	
270041ME008.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR ALDAMA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	197,982	197,982	197,982	197,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	496.32	496.32	100.0%	
270041ME009.- PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CERRADA DEL ANDADOR PIPIA ENTRE LA CALLE ANDRÉS QUINTANA ROO DEL LA COLONIA MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	219,760	219,760	219,760	219,760	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	537.12	537.12	100.0%	
270041ME010.- CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PETRROJO ENTRE ASUNCIÓN CASTELLANOS Y CALLE CISNES DE LA COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	458,377	458,377	458,377	458,377	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,040.00	1,040.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27004ME011 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE ZENZONTLES ENTRE CALLES ASUNCIÓN CASTELLANOS Y GORRIONES DE COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	247,550	247,550	247,550	247,550	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	627.00	627.00	100.0%	
27004ME020 - CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RÍO USUMACINTA ENTRE LAS CALLES OCEANÓLOGOS Y CALDERÓN MARCHENA DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	248,958	248,958	248,958	248,958	100.0%	0	0	METRO LINEAL	636.00	636.00	100.0%	
02046 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (HABITAT 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1	1	1	1	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	REINTEGRO A LA FEDERACION POR EL MONTO DE \$1 UN PESO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIRCUITO LAS FLORES EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	20,880	20,880	20,880	20,880	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	230.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	146,084	146,084	146,084	146,084	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	310.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION, CERRADA SIN NOMBRE Y CERRADA SIN NOMBRE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	587,794	587,794	587,794	587,794	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,347.00	1,347.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS DE LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	373,474	373,474	373,474	373,474	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	904.00	904.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES CIRCUITO DE HIDALGO, CALLE LAS FLORES, CALLE SIN NOMBRE Y 16 DE SEPTIEMBRE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	717,098	717,098	717,098	717,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,680.00	2,680.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE MARIA LICEAGA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	515,643	515,643	515,643	515,643	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,147.00	1,147.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO
CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE AGUAS SERVIDAS (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	508,484	508,484	508,484	508,484	100.0%	0	0	METRO LINEAL	82.00	82.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% DE RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LAS CALLES PALENQUE, H. GALEANA Y V. CARRANZA (COL. POMONA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	389,559	389,559	389,559	389,559	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	522.24	522.24	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON UN 50% DE RAMO-20 Y UN 50% RAMO-33.
PROYECTO EJECUTIVO PARA CAPTAR AGUAS NEGRAS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	397,522	397,522	397,522	397,522	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
AMPLIACIÓN															
27004EM018 - AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN CDA. VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LABARO PATRIO ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y PROL. HERMESOLDO GALEANA DE COL. MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,427	125,427	125,427	125,427	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	
27004ME012 - AMPLIACIÓN DE RED DE DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN, CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7, ENTRE CALLES PROL. DE ALIADORES Y SAN JUAN BAPTISTA DE LA COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ SEC. VALLE VERDE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	766,201	766,201	766,201	766,201	100.0%	0	0	POSTE	26.00	26.00	100.0%	
27004ME013 - AMPLIACIÓN DE RED DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN EN CALLE VHSB, CDA. LAS ROSAS, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE CALLE 2DA. CDA. MONAL DE COL. GAVIOTAS SUR (ARMENIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	189,553	189,553	189,553	189,553	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
27004ME014 - AMPLIACIÓN DE LA RED DE DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN EN CALLE FRAMBOYANES Y CDA. CLAVEL ENTRE CDA. MARGARITA Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COL. GAVIOTAS SUR SEC. ARMENIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	113,992	113,992	113,992	113,992	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
27004ME015 - AMPLIACIÓN DE RED DE DIST. ELÉCT. MEDIA/BAJA TENSIÓN EN CDA. VICENTE GUERRERO, BENITO JUÁREZ, EJÉRCITO TRIGARANTE Y LABARO PATRIO DE LA COL. MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	ACAHAPAN Y COLMENA, SECCION	RURAL	265,093	265,093	265,093	265,093	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
27004ME016 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE FRAMBOYANES ENTRE CERRADA MARGARITA Y BORDO DE PROTECCIÓN DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	59,643	59,643	59,643	59,643	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	
27004ME017 - AMPLIACIÓN ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE VILLAHERMOSA, CDA. LAS ROSAS, DIAMANTE, BUGAMBILIA, JOBO Y POLA DE ANDRADE ENTRE LA 2DA. CDA. DE MONAL DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,845	100,845	100,845	100,845	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CALLES: GIRASOL, NOCHE BUENA, ISORA Y ORQUIDEA (COL. BELÉN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	667,264	667,264	667,264	667,264	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,290.80	1,290.80	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE SIN Y CALLE SIN (COL. LUIS D. COLOSIO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	50,070	50,070	50,070	50,070	100.0%	0	0	METRO LINEAL	141.60	141.60	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN ANDADOR TRES AMIGOS Y ANDADOR SIN (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	56,976	56,976	56,976	56,976	100.0%	0	0	METRO LINEAL	122.55	122.55	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
MODERNIZACIÓN															
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA AV. GLADIOLAS Y VICENTE GUERRERO (COL. LUIS D. COLOSIO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	847,583	847,583	847,583	847,583	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,233.51	2,233.51	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33. HUBO AMPLIACIÓN DE METAS.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CENTLA (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	79,737	79,737	79,737	79,737	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	337.38	337.38	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON UN 50% DE RAMO-20 Y UN 50% DE RAMO-33.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE CENTRO ENTRE CALLE TENOSIQUE Y AV. TEAPA (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	285,485	285,485	285,485	285,485	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,069.78	1,069.78	100.0%	OBRA PUBLICA AUTORIZADA CON UN 50% POR PARTE DE RAMO-20 Y UN 50% POR PARTE DE RAMO-33. HUBO AMPLIACIÓN DE METAS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE JALPA (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,016,194	1,016,194	1,016,194	1,016,194	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,900.06	2,900.06	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO (COL. PUEBLO UNIDO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	238,131	238,131	238,131	238,131	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	625.28	625.28	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33. HUBO AMPLIACIÓN DE METAS.
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE 7 DE NOVIEMBRE (COL. LUIS D. COLOSIO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	863,368	863,368	863,368	863,368	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,189.92	2,189.92	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO Y ASFÁLTICO DE LA CALLE PEÑAJMO (COL. SAN JUAN)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,389,672	1,389,672	1,389,672	1,389,672	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,006.03	2,006.03	100.0%	OBRA AUTORIZADA CON 50% RAMO-20 Y 50% RAMO-33.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,552	2,552	2,552	2,552	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
ADQUISICIÓN DE UNA CÁMARA DIGITAL FOTOGRAFICA PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,552	2,552	2,552	2,552	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
270041ME019.- EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COL. GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,851	21,851	21,851	21,851	100.0%	0	0	LOTE	3.00	3.00	100.0%	
CURSO BÁSICO DE CORTE DE CABELLO Y APLICACIÓN DE TINTE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	85,986	85,986	85,986	85,986	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	CURSO AUTORIZADO CON UN 50% POR PARTE DE SEDESOL
CURSO DE CAPACITACIÓN EN EL USO DE MEDIOS AUDIO-VISUALES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	14,652	14,652	14,652	14,652	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	CURSO AUTORIZADO CON EL 50% POR PARTE DE SEDESOL
TALLER ARTESANAL DE PINTURA SOBRE MANTA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	23,086	23,086	23,086	23,086	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	TALLER AUTORIZADO CON EL 50% POR PARTE DE SEDESOL
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CAMPac CONTRA LA OBESIDAD EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,496	46,496	46,496	46,496	100.0%	0	0	CAMPac	3.00	3.00	100.0%	
CAMPac PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO EN LA VILLA LUIS GIL PÉREZ	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,554	14,554	14,554	14,554	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
CURSO DE CÓMPUTO EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS Y COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,605	13,605	13,605	13,605	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS A TRAVÉS DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL EN LA COL. GAVIOTAS SUR SE. ARMENIA, COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SEC. ASUNCIÓN CASTELLANOS Y COLONIA MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100.0%	0	0	APOYO	15.00	15.00	100.0%	
TALLER DE BAILE EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTA SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,473	106,473	106,473	106,473	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
TALLER DE ELECTRICIDAD EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,137	68,137	68,137	68,137	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
TALLER DE LUDOTECA PARA APRENDER JUGANDO EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,158	26,158	26,158	26,158	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
270041DS008.- TALLER DE AGRICULTURA URBANA EN LA COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS, COLONIA MIGUEL HIDALGO, VILLA LUIS GIL PÉREZ Y COLONIA GAVIOTAS SUR SECTOR ARMENIA.	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,965	242,965	242,965	242,965	100.0%	0	0	TALLER	4.00	4.00	100.0%	
270041DS009.- CURSO DE CULTORA DE BELLEZA EN LA VILLA LUIS GIL PÉREZ.	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	18,950	18,950	18,950	18,950	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
CAMPac DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A LAS MUJERES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	22,683	22,683	22,683	22,683	100.0%	0	0	CAMPac	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
CAMPac PARA PROMOVER LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	11,983	11,983	11,983	11,983	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
CURSO BASICO DE CORTE DE CABELLO Y APLICACIÓN DE TINTE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	81,563	81,563	81,563	81,563	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
SALDOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA HABITAT 2010.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,933	1,933	1,933	967	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
TALLER COMO SER MEJORES PADRES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	5,566	5,566	5,566	5,566	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA), EN LA R/A. CHIVALITO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCION	RURAL	227,425	227,425	227,425	227,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA), EN LA R/A. CHIVALITO 4TA. SECC.	12-MACUSPANA	CHIVALITO 4A. SECCION	RURAL	227,425	227,425	227,425	227,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA), EN LA R/A. LOS GURRIA.	12-MACUSPANA	LOS GURRIA	RURAL	228,179	228,179	228,179	228,179	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA), EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1A. SECCION	RURAL	227,746	227,746	227,746	227,746	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA), EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCION	RURAL	318,114	318,114	318,114	318,114	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL DEL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA (TU CASA), EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCION	RURAL	227,425	227,425	227,425	227,425	100.0%	0	0	VIVIENDA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SALDOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA TU CASA 2010 (FONHAPO)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	11,315	11,315	11,315	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL 64% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
27004EMF001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA EN EL FRACC. BRISAS DEL GRUJALVA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,147,547	1,147,547	1,147,547	1,147,547	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
27004EMF002 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,449,705	1,449,705	1,449,705	1,449,705	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE DE CONVIVENCIA INFANTIL, EN LA CD. DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,204,328	2,204,328	2,204,328	2,204,328	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	47,879	47,879	47,879	47,879	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
RECONSTRUCCIÓN															
27004EMF004 - REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,038,715	2,038,715	2,038,715	2,038,715	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
EROGACIONES IMPREVISTAS RESCATE ESPACIOS PÚBLICOS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	529,863	529,863	529,863	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO REGISTRADO EN EL SISTEMA DEL AYUNTAMIENTO ES DE \$1,059,725.81 PESOS, PERO EL 50% ES CON RECURSO FEDERAL.
REHABILITACIÓN															
REMODELACION DEL BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,203,215	2,203,215	2,203,215	2,203,215	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,935,128	1,935,128	1,935,128	1,935,128	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE LAPTOP Y CÁM PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	7,888	7,888	7,888	7,888	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
ADQUISICION DE CAMARA DIGITAL, EQUIPO DE SONIDO, MODULAR, PANTALLA Y GRABADORA PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS BOULEVARD CARLOS PELLICER CAMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,403	6,403	6,403	6,403	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	CORRESPONDE EL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
ADQUISICION DE GRABADORAS, PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARQUE CONVIVENCIA INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,706	2,706	2,706	2,706	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
OTROS															
ADQUISICION DE UN BAUMANÓMETRO PARA ESPACIOS PÚBLICOS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	638	638	638	638	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL.
ADQUISICIÓN DE UN BAUMANÓMETRO PARA LOS ESPACIOS PÚBLICOS (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	638	638	638	638	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. PARA USO EN RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
ADQUISICIÓN DE UNA GRABADORA PARA LOS TALLERES DE ESPACIOS PÚBLICOS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,450	1,450	1,450	1,450	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL.
EQUIPAMIENTO DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	19,637	19,637	19,637	19,637	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. UTILIZADO PARA EL PAGO DE: - 1 CÁMARA FOTOGRAFICA - 1 GRABADORA - 1 LAP TOP - 1 CÁMARA - 1 PANTALLA - 1 MOTOTUL - SILLAS DE PLÁSTICO - 3 PARRILLAS ELÉCTRICAS - 2 MESAS RECONIDAS. - 1 EQUIPO DE SONIDO.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		155,306	155,306	155,306	155,306	100.0%	0	0		19.00	19.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. UTILIZADOS PARA ADQUIRIR - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIAL DIDÁCTICO - OTROS ARTÍCULOS - ARTÍCULOS MENORES PARA COMPUTADORA E IMPRESORA - VESTUARIO Y ROPERÍA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES - HERRAMIENTAS MENORES Y ACCESORIOS - ARTÍCULOS DE OFICINA - MATERIA PRIMA - SERVICIO DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN - TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS - PUBLICACIONES DE LIBROS, FOLLETOS Y REVELADO FOTOGRAFICO - ROTULOS Y PINTURAS - PROMOCIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE
ORGANIZACIÓN SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COL. NUEVA CHAPULTEPEC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		96,050	96,050	96,050	96,050	100.0%	0	0		12.00	12.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. UTILIZADO PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN, FOTOCOPIA Y COMPUTO - MATERIAL DIDÁCTICO - MATERIAL DE LIMPIEZA - MATERIAL DE BOTIQUIN Y PRIMEROS AUXILIOS - OTROS ARTÍCULOS - VESTUARIO Y ROPERÍA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES ALIMENTACIÓN Y VÍVERES - UTENSILIOS - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN - MATERIALES COMPLEMENTARIOS - MATERIA PRIMA TRABAJOS DE IMPRESIÓN Y FORMAS CONTINUAS - GASTOS DE DIFUSIÓN
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		74,362	74,362	74,362	74,362	100.0%	0	0		7.00	7.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. PARA PAGOS DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIAL DIDÁCTICO - OTROS ARTÍCULOS - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES - UTENSILIOS
PREVENCIÓN DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA EQUITAD DE GÉNERO (COL. NUEVA CHAPULTEPEC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		36,684	36,684	36,684	36,684	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. UTILIZADO PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - MATERIAL DIDÁCTICO - UTENSILIOS - MATERIALES COMPLEMENTARIOS
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COL. LUIS GÓMEZ Z.)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		49,500	49,500	49,500	49,500	100.0%	0	0		8.00	8.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. UTILIZADOS PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - VESTUARIO Y ROPERÍA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COL. NUEVA CHAPULTEPEC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO		15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0		3.00	3.00	100.0%	REALIZADO CON 50% DE RECURSOS POR PARTE DE SEDESOL. UTILIZADOS PARA EL PAGO DE: - SUELDOS A PERSONAL EVENTUAL - MATERIALES DE OFICINA - VESTUARIO Y ROPERÍA - ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y JUGUETES
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
CURSOS DE: AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA; LIDERAZGO JUVENIL; COMUNICACIÓN ASERTIVA; Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		29,372	29,372	29,372	29,372	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	
CURSOS DE CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; GESTIÓN COMUNITARIA; FOMENTO A UNA CULTURA DE DENUNCIA; E INTEGRACIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA, EN LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		41,315	41,315	41,315	41,315	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	
CURSOS DE: CAPACITACIÓN INTEGRANTES VIGILANCIA COMUNITARIA; GESTIÓN COMUNITARIA; FOMENTO CULTURA DENUNCIA; INTEGRACIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA, Y CONFORMACIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL. COL. ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		46,263	46,263	46,263	46,263	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	
CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA; COMUNICACIÓN ASERTIVA; Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		24,700	24,700	24,700	24,700	100.0%	0	0		4.00	4.00	100.0%	
CURSOS DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR; Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		19,044	19,044	19,044	19,044	100.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	
CURSOS: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA; LIDERAZGO JUVENIL; COMUNICACIÓN ASERTIVA; Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA. COL. LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		36,330	36,330	36,330	36,330	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	
CURSOS: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA; LIDERAZGO JUVENIL; COMUNICACIÓN ASERTIVA; Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA. COLONIA ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		36,330	36,330	36,330	36,330	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	
CURSOS: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; PREV. EMBARAZOS EN ADOLESCENTES; PREV. DE VIOLENCIA NOVIAZGO; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO/AUTOESTIMA; COM. ASERTIVA; Y ELAB. DE PROJ. DE VIDA. COL. INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		35,755	35,755	35,755	35,755	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	
CURSOS: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA; COMUNICACIÓN ASERTIVA; Y ELAB. DE PROYECTO DE VIDA, EN COL. 1RO. DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO		30,228	30,228	30,228	30,228	100.0%	0	0		5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CURSOS: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCUIDADO Y AUTOESTIMA; COMUNICACIÓN ASERTIVA; Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, EN LA COL. INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,228	30,228	30,228	30,228	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
ELABORACIÓN DE REGLAMENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO; Y ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICO COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO EN EL PARQUE DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,749	13,749	13,749	13,749	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
PLAN ACTUACIÓN PARA PREV. DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELAB. DE REGLAMENTO Y ADMÓN. DEL ESPACIO PÚBLICO; Y ELAB. DE DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. COL. GAVIOTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,249	17,249	17,249	17,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
PLAN ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELAB. DE REGLAMENTO Y ADMÓN DEL ESPACIO PÚBLICO; Y ELAB. DE DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO, EN LA COL. INDECO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,249	17,249	17,249	17,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
PLAN ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELAB. DE REGLAMENTO Y ADMÓN. DEL ESPACIO PÚBLICO; Y ELAB. DE DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COL. INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,250	17,250	17,250	17,250	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
PLAN ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELABORACIÓN REGLAMENTO Y ADMÓN. ESPACIO PÚBLICO; Y ELABORACIÓN DE DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO. COL. ATASTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,249	17,249	17,249	17,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
PLAN DE ACTUACIÓN PARA PREVENCIÓN DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELAB. REGLAMENTO Y ADMÓN. ESPACIO PÚBLICO; Y ELAB. DE DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESPACIO PÚBLICO DE LA COL. MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,250	17,250	17,250	17,250	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
PLAN PARA PREVEN. DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELAB. DE REGLAMENTO Y ADMÓN. DEL ESPACIO PÚBLICO; Y ELABORACIÓN DE DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO DEL ESP. PÚBL. EN LA COL. PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,249	17,249	17,249	17,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
PLAN PARA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA E INSEGURIDAD; ELABORACIÓN DE REGLAMENTO Y ADMÓN. DEL ESPACIO PÚBLICO; Y ELABORACIÓN DIAG. COMUNITARIO Y DISEÑO PARTICIPATIVO ESPACIO PÚBLICO DE COL. LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,249	17,249	17,249	17,249	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC001 - CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	23,444	23,444	23,444	23,444	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC001 - CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,334	10,334	10,334	10,334	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC001 - CURSO DE FÚTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,735	10,735	10,735	10,735	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC001 - CURSO DE GERONTOGIMNASIA EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,568	15,568	15,568	15,568	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC001 - EVENTO DE CONCIERTO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,234	4,234	4,234	4,234	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC001 - TALLER DE MÚSICA Y CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,134	10,134	10,134	10,134	100.0%	0	0	TALLER	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC001 - TORNEO DE FÚTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,880	11,880	11,880	11,880	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC001 - CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC002 - CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,033	7,033	7,033	7,033	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC002 - CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,132	7,132	7,132	7,132	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC002 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,910	11,910	11,910	11,910	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC002 - CURSOS DE: PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR, Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,630	20,630	20,630	20,630	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC002 - TALLER LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC003 - ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PALMITAS DE LA COLONIA ATASTA DE SERRA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,776	38,776	38,776	38,776	100.0%	0	0	APOYO	49.00	49.00	100.0%	
27004ESC004 - CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,697	11,697	11,697	11,697	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC004 - CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,206	17,206	17,206	17,206	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC004 - CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC004 - CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,744	5,744	5,744	5,744	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27004ESC004 - CURSO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,574	10,574	10,574	10,574	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC004 - EVENTO DE CONCIERTO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,982	7,982	7,982	7,982	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC004 - TALLER CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,023	11,023	11,023	11,023	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC004 - TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,283	3,283	3,283	3,283	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC004 - TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,951	11,951	11,951	11,951	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC005 - CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,033	7,033	7,033	7,033	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC005 - CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,132	7,132	7,132	7,132	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC005 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD Y GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,454	11,454	11,454	11,454	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC005 - TALLER DE LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC006 - ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA CONFIANZA DE LA COLONIA CASA BLANCA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,974	38,974	38,974	38,974	100.0%	0	0	APOYO	49.00	49.00	100.0%	
27004ESC007 - CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,475	2,475	2,475	2,475	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC007 - CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC007 - CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC007 - CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,642	10,642	10,642	10,642	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC007 - CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y GESTIÓN COMUNITARIA, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,750	17,750	17,750	17,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC007 - TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,883	11,883	11,883	11,883	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC008 - CAMPAC DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,535	2,535	2,535	2,535	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC008 - CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,154	6,154	6,154	6,154	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC008 - CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,527	5,527	5,527	5,527	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC008 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUITAD Y GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,777	5,777	5,777	5,777	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC008 - TALLER DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN EL NOVIAGO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,375	7,375	7,375	7,375	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC009 - ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA MUNICIPAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100.0%	0	0	APOYO	18.00	18.00	100.0%	
27004ESC010 - CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC010 - CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,709	2,709	2,709	2,709	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC010 - CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC010 - CURSO DE EDUCACIÓN CÍVICA EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,012	9,012	9,012	9,012	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC010 - CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y GESTIÓN COMUNITARIA, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,750	17,750	17,750	17,750	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC010 - TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,750	2,750	2,750	2,750	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC010 - TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,250	9,250	9,250	9,250	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC011 - CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,154	6,154	6,154	6,154	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC011 - CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR; Y DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA FAMILIAR, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARÍA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,687	9,687	9,687	9,687	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27004ESC011.- TALLER DE LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC012.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO PROFESORA MARIA PADRÓN DE LA COLONIA PRIMERO DE MAYO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100.0%	0	0	APOYO	18.00	18.00	100.0%	
27004ESC013.- CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC013.- CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,710	2,710	2,710	2,710	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC013.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC013.- CURSO DE RAPEL EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,999	3,999	3,999	3,999	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC013.- CURSOS DE: CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; GESTIÓN COMUNITARIA; Y FOMENTO A UNA CULTURA DE DENUNCIA, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,099	27,099	27,099	27,099	100.0%	0	0	CURSO	5.00	5.00	100.0%	
27004ESC013.- EVENTO DE CONCIERTO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,250	4,250	4,250	4,250	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC013.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,717	4,717	4,717	4,717	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC014.- CAMPac DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,535	2,535	2,535	2,535	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC014.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,154	6,154	6,154	6,154	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC014.- CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,626	7,626	7,626	7,626	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC015.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO INSURGENTES DE LA COLONIA INSURGENTES.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100.0%	0	0	APOYO	18.00	18.00	100.0%	
27004ESC016.- CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL; CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y GESTIÓN COMUNITARIA, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,250	20,250	20,250	20,250	100.0%	0	0	CURSO	3.00	3.00	100.0%	
27004ESC016.- CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,696	2,696	2,696	2,696	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC016.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC016.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,888	9,888	9,888	9,888	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC016.- TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,991	11,991	11,991	11,991	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	
27004ESC017.- CAMPac DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,535	2,535	2,535	2,535	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC017.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,154	6,154	6,154	6,154	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC017.- CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,527	5,527	5,527	5,527	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC017.- CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,627	7,627	7,627	7,627	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC018.- ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO DE LA COLONIA INDECO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100.0%	0	0	APOYO	18.00	18.00	100.0%	
27004ESC019.- CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL; CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA; Y GESTIÓN COMUNITARIA, EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,250	20,250	20,250	20,250	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC019.- CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,598	2,598	2,598	2,598	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC019.- CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC019.- CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,892	9,892	9,892	9,892	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC019.- EVENTO DE CONCIERTO EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC019.- TORNEO DE FUTBOL EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,536	9,536	9,536	9,536	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC020.- CAMPac DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,535	2,535	2,535	2,535	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC020.- CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,154	6,154	6,154	6,154	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC020.- CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,904	6,904	6,904	6,904	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
27004ESC020 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,777	5,777	5,777	5,777	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC020 - CURSOS DE: LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD; AUTOCONOCIMIENTO, AUTOCIDADO Y AUTOESTIMA; COMUNICACIÓN ASERTIVA, Y ELABORACIÓN DE PROYECTO DE VIDA, EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,701	30,701	30,701	30,701	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
27004ESC021 - ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,464	14,464	14,464	14,464	100.0%	0	0	APOYO	18.00	18.00	100.0%	
27004ESC022 - CONFORMACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL; Y CAPACITACIÓN A INTEGRANTES DE VIGILANCIA COMUNITARIA, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,425	20,425	20,425	20,425	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - CONFORMACIÓN DE RED SOCIAL EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,838	16,838	16,838	16,838	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - CURSO DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (GIMNASIO AL AIRE LIBRE) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,982	9,982	9,982	9,982	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - CURSO DE DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS SOCIALES (CURSO DE AGRICULTURA URBANA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,964	20,964	20,964	20,964	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC022 - CURSO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CULTURA DEL RECICLAJE) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,561	9,561	9,561	9,561	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - CURSO DE FORTALECIMIENTO DE VALORES EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,275	10,275	10,275	10,275	100.0%	0	0	CURSO	2.00	2.00	100.0%	
27004ESC022 - CURSO DE MÚSICA EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,336	9,336	9,336	9,336	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - EVENTO DE CONCIERTO EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,234	4,234	4,234	4,234	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - GESTIÓN COMUNITARIA; FOMENTO A UNA CULTURA DE DENUNCIA; E INTEGRACIÓN DE LA VIGILANCIA COMUNITARIA, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,387	36,387	36,387	36,387	100.0%	0	0	CURSO	4.00	4.00	100.0%	
27004ESC022 - TALLER DE ARTESANÍA EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,370	12,370	12,370	12,370	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC022 - TALLER DE CUENTA CUENTOS (LECTURA) EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,680	2,680	2,680	2,680	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC023 - CAMPAS: DE DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES FRENTE A LA VIOLENCIA EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,498	8,498	8,498	8,498	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC023 - CURSO DE CONDUCTAS ALIMENTARIAS DE RIESGO EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,033	7,033	7,033	7,033	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC023 - CURSO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,132	7,132	7,132	7,132	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC023 - CURSO DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA FAMILIAR EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,588	11,588	11,588	11,588	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC023 - CURSO DE PROMOCIÓN DE UNA CULTURA CON EQUIDAD DE GÉNERO EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	12,454	12,454	12,454	12,454	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC023 - TALLER DE LOS JÓVENES Y SU SEXUALIDAD EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	
27004ESC024 - ESTÍMULOS A: PROMOTOR COMUNITARIO; PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL; Y MATERIAL DE APOYO, EN EL PARQUE RECREATIVO FAMILIAS UNIDAS DE LA COLONIA LA MANGA III.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,763	38,763	38,763	38,763	100.0%	0	0	APOYO	49.00	49.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE CÁMARA DIGITAL Y RADIOGRABADORA, PARA EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS GUAPIÑOL.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,297	2,297	2,297	2,297	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO
SALDOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	39,847	39,847	39,847	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO
TALLERES DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS FORTUNA NACIONAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	143,447	143,447	143,447	143,447	100.0%	0	0	TALLER	21.00	21.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO
TALLERES DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS GUAPIÑOL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	146,399	146,399	146,399	146,399	100.0%	0	0	TALLER	23.00	23.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO
TALLERES DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS BOULEVARD CARLOS PELLICER CÁMARA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	280,240	280,240	280,240	280,240	100.0%	0	0	TALLER	29.00	29.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO
TALLERES DE CAPACITACIÓN, PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS PARQUE CONVIVENCIA INFANTIL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	297,202	297,202	297,202	297,202	100.0%	0	0	TALLER	31.00	31.00	100.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACIÓN FEDERAL PARA EL PROYECTO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ADQUISICIÓN DE PLANTA POTABILIZADORA PORTÁTIL TOTALMENTE AUTÓNOMA PARA EL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	391,999	391,999	391,999	391,999	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
SALDOS NO EJERCIDOS DEL RAMO 20	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	800	800	800	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				562,102,565	562,102,565	562,102,565	236,588,461	42.1%	0	0		13,102.55	6.77	0.1%	
FONDOS METROPOLITANOS															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
MODERNIZACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL FIDEICOMISO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA 2010.	3-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,536,707	44,536,707	44,536,707	8,015,147	18.0%	0	0	OBRA	1.00	0.33	33.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO 2010.
PROGRAMAS REGIONALES															
CONSTRUCCIÓN															
GC047	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,925,714	1,925,714	1,925,714	1,915,805	99.5%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PIDEM															
OP0125-CONSTRUCCION DE LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	5,404,944	5,404,944	5,404,944	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIA Y CAPACITACION DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,201,619	10,201,619	10,201,619	10,201,619	100.0%	0	0	OBRA	5.00	5.00	100.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE LOS ANTIPOSO DE LAS 5 OBRAS PROGRAMADAS
CONSTRUCCIÓN DE AGENCIAS DEL MINISTERIO PÚBLICO PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS FLAGRANTES Y DELITOS OCASIONADOS POR HECHOS DE TRANSITO Y POR CONDUCCION INDEBIDA DE VEHICULOS (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,245,361	26,245,361	26,245,361	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,970.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,984,485	460,984,485	460,984,485	214,779,175	46.6%	0	0	OTROS	1.00	0.89	89.0%	
FONDO DE PAVIMENTACIÓN A MUNICIPIOS (FOPAM)															
CONSTRUCCIÓN															
TRABSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FOPAM 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	3,714,599	3,714,599	3,714,599	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	0.00	0.00	0.0%	NOTA: EN LA UNIDAD DE MEDIDA AUN NO CUENTA CON UNA META YA QUE POR CUESTIONES DE TIEMPO ESTA PENDIENTE SU PROGRAMACION. ACTUALMENTE EL RECURSO SE ENCUENTRA EN LA BOLSA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE DARIO CALZADA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,177,786	1,177,786	1,177,786	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,710.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO COL. CENTRO DE LA VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1,651,486	1,651,486	1,651,486	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,100.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE CIPRES DE LA COL. LOS PINOS II	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,293,424	1,293,424	1,293,424	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,942.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	784,013	784,013	784,013	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,169.00	0.00	0.0%	RECURSOS DEL FONDO DE PAVIMENTACION A MUNICIPIOS (FOPAM)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NOVIEMBRE COL. INDEPENDENCIA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	906,067	906,067	906,067	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,386.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE POMPOSO DIAZ DEL CASTILLO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,599,645	1,599,645	1,599,645	0	0.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,817.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (COL. LOS FRUTALES)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A. SECCION	RURAL	1,676,715	1,676,715	1,676,715	1,676,715	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	0.55	0.55	100.0%	LA META ES KILOMETROS
OTROS PROGRAMAS				1,545,986,680	1,346,135,820	1,545,180,244	1,246,056,218	92.6%	0	0		461,244.61	198,348.00	43.0%	
PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
DISEÑO DE SISTEMA DE INFORMACION ADMINISTRATIVA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
INSTALACION DE BANCO DE CAPACITORES EN PLANTA POTABILIZADORA Y CAPTACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	EQUIPO	4.00	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
SUMINISTRO DE GAS CLORO PARA LOS SISTEMAS DE AGUA DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	TONELADA	7.61	0.00	0.0%	CORRESPONDE AL 50% DE LA APORTACION FEDERAL PARA EL PROYECTO.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROYECTO INTEGRAL PROGES Y PROYECTO INTEGRAL PROFOE	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	757,971	0	757,971	0	0.0%	0	0	ALUMNO	850.00	815.00	95.9%	EL RECURSO DE PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PIFI) 2010, SE REFRENDARÁ EN EL MES DE ENERO DEL 2011, YA QUE DEBIDO A QUE LA AUTORIZACION PARA LA AMPLIACION DEL RECURSO POR PARTE DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO, NO FUE OTORGADO A TIEMPO PARA PODER TENERLO EN NUESTRAS CUENTAS, DICHO RECURSO SE REFRENDA EN EL

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA PARA OPERACIÓN Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	27,785,380	24,045,704	27,785,380	24,045,704	100.0%	0	0	ALUMNO	4,400.00	4,400.00	100.0%	EXISTE UN RECURSO QUE LA FEDERACION NO A RADICADO TODAVIA QUE CORRESPONDE AL EJERCICIO 2010 POR EL MONTO DE \$ 3,739,676.00 APARTE DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES ESTE RECURSO SE DESTINA PARA OTROS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	0	0	ALUMNO	800.00	520.00	65.0%	EL PRESUPUESTO ORIGINAL AUTORIZADO POR LA SAF PARA ESTE PROYECTO ERA DE \$8,500,000.00, POSTERIORMENTE CON LA FIRMA DEL CONVENIO ESTE PROYECTO REFLEJO UNA REDUCCIÓN A SU AUTORIZADO CUERPO EN \$7,000,000.00
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,174,516	21,174,516	21,174,516	21,174,516	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CON RELACION A LAS MINISTRACIONES RECIBIDAS SE TUVO UNA DIFERENCIA A FAVOR DE \$984,505.00 POR CONCEPTO DE AUMENTO SALARIAL, SIN EMBARGO, NO SE CUENTA CON EL OFICIO DE AUTORIZACION CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA FEDERACION POR LO QUE NO FUE POSIBLE TRIANGULAR DICHO RECURSO CON LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO DE TABASCO Y UNICAMENTE SE REPORTO LA CANTIDAD AUTORIZADA INICIAL DE \$21,174,516.00.
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	MONTE ADENTRO	RURAL	8,775,704	8,237,174	8,775,704	8,237,174	100.0%	0	0	ALUMNO	400.00	380.00	95.0%	EL RECURSO AUTORIZADO PARA LA UNIVERSIDAD POLITENICA DEL GOLFO DE MEXICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, FUE DE \$8,775,704.00, MISMOS QUE SOLO FUERON EJERCIDOS \$8,237,174.00, YA QUE COMO EL RECURSO FEDERAL FUE MINISTRADO CASI A MEDIADOS DEL MES DE DICIEMBRE, LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CIERRA SU SISTEMA PARA LA CAPTURA DE ORDENES DE PAGO, Y LA DIFERENCIA DE ESE RECURSO SE SOLICITARA COMO UN REFRENDO PARA PRINCIPIOS DEL MES DE ENERO DEL 2011.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE CASETA DE POLICIA PREVENTIVA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	318,300	318,300	318,300	314,495	98.8%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SUBCOMANDANCIA DE LA POLICIA MUNICIPAL	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	3,464,282	3,464,282	3,464,282	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE LA COMANDANCIA MUNICIPAL Y DELEGACIONAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	254,325	254,325	254,325	254,325	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,156	36,156	36,156	36,156	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE CINCO VEHICULOS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SERIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,024,200	2,024,200	2,024,200	2,024,200	100.0%	0	0	VEHICULO	5.00	5.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,851	149,851	149,851	149,851	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,657,577	2,657,577	2,657,577	2,657,577	100.0%	0	0	EQUIPO	25.00	25.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DIGITALES Y DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,450	41,450	41,450	41,450	100.0%	0	0	PERSONA	6.00	6.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	99,800	99,800	99,800	99,800	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACIÓN PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,154,564	1,154,564	1,154,564	1,154,564	100.0%	0	0	EQUIPO	66.00	66.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%	
OTROS															
ADQUISICION DE ARMAS PARA UTILIZARSE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,888	551,888	551,888	551,888	100.0%	0	0	PIEZA	45.00	45.00	100.0%	
ADQUISICION DE ARMAMENTO Y MUNICIONES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,596,200	1,596,200	1,596,200	0	0.0%	0	0	PIEZA	20,082.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
REINVELACION SALARIAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
EROGACIONE COMPLEMENTARIA UBSEMUN 2010	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	806,436	806,436	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	ESTE ES UN PROYECTO BOLSA EL RECURSO PENDIENTE DE PROGRAMAR POR 806,436 SE APERTURARA COMO REMANENTE EL EJERCICIO FISCAL 2011.
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN															
ADQUISICION DE ARMAS CORTAS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	86,889	86,889	86,889	86,889	100.0%	0	0	PIEZA	10.00	10.00	100.0%	
ADQUISICION DE ARMAS LARGAS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	891,642	891,642	891,642	891,642	100.0%	0	0	PIEZA	35.00	35.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	9,900	9,900	9,900	9,900	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	
ADQUISICION DE CAMIONETAS PATRULLAS PICK UP DOBLE CABINA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,643,872	2,643,872	2,643,872	2,643,872	100.0%	0	0	VEHICULO	7.00	7.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO (EQUIPOS DE INFORMÁTICA)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	34,000	34,000	34,000	34,000	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
ADQUISICION DE MUNICIONES DE ARMAS CORTAS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	19,471	19,471	19,471	19,471	100.0%	0	0	PIEZA	5,000.00	5,000.00	100.0%	
ADQUISICION DE MUNICIONES PARA ARMA LARGA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	29,785	29,785	29,785	29,785	100.0%	0	0	PIEZA	5,000.00	5,000.00	100.0%	
ADQUISICION DE TERMINALES MOVILES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	108,397	108,397	108,397	108,397	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
ADQUISICION DE TERMINALES PORTATILES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	108,966	108,966	108,966	108,966	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
CHALECOS III-A CON PLACAS ANTITRAUMA Y PLACAS BALÍSTICAS FRONTAL Y TRASERA PARA ESCALAR A NIVEL IV	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	896,500	896,500	896,500	896,500	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
KIT DE UNIFORME (200 CAMISOLAS, 200 PANTALONES, 100 PARES DE CALZADO, 100 GORRAS O KEPIS, 100 FORNITURAS, 100 INSIGNIAS Y DIVISAS)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	999,850	999,850	999,850	999,850	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PROFESIONALIZACION (CAPACITACION GRUPO TACTICO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	14,000	14,000	14,000	14,000	100.0%	0	0	PERSONA	2.00	2.00	100.0%	
PROFESIONALIZACION (CAPACITACION, PREVENCION DEL DELITO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35,000	35,000	35,000	25,000	71.4%	0	0	CURSO	10.00	10.00	100.0%	
PROFESIONALIZACION (EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	119,000	119,000	119,000	0	0.0%	0	0	EVALUACIÓN	140.00	0.00	0.0%	
PROFESIONALIZACION (IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
CAPACITACION A MANDOS MEDIOS Y ELEMENTOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	51,450	51,450	51,450	51,450	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	14.00	14.00	100.0%	
DOTACION DE UNIFORMES Y ACCESORIOS A LOS ELEMENTOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,039,200	3,039,200	3,039,200	3,039,200	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
EVALUACION DE ESTANDARES DE COMPETENCIA Y DESEMPEÑO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	78,850	78,850	78,850	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	0.00	0.0%	
EVALUACION DE EXAMENES DE CONTROL DE CONFIANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	660,000	660,000	660,000	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	300,000	300,000	300,000	85,000	28.3%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
SALDOS NO EJERCIDOS DEL CONVENIO SUBSEMUN FEDERAL 2010	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	178,485	178,485	178,485	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2010	8-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,446,166,243	1,251,351,560	1,446,166,243	1,159,951,032	92.7%	0	0	FAMILIA	423,069.00	181,920.00	43.0%	
PROGRAMA PARA INCREMENTO DE LA MATRICULA															
INCREMENTO DE MATRICULA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	445,212	445,212	445,212	0	0.0%	0	0	ALUMNO	520.00	0.00	0.0%	EL RECURSO PARA EL FINANCIAMIENTO DE ESTE PROYECTO FUE AUTORIZADO A LA UNIVERSIDAD EL 22 DE DICIEMBRE, POR TANTO NO DIO TIEMPO PARA LA REALIZACION DE LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA GENERACION DE UN NUEVO PROYECTO. PARA EFECTOS DE TRANSPARENCIA Y DE NO OMITIR EL INFORME TRIMESTRAL CORRESPONDIENTE, SE GENERO LA PRESENTE SOLICITUD, ACLARANDO QUE EL PROYECTO COMO TAL NO EXISTE EN LA ENTIDAD. POR TANTO ESTE PROYECTO QUEDARA FORMALMENTE AUTORIZADO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL SIGUIENTE
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
INCREMENTO DE LA MATRICULA EN EDUCACION SUPERIOR DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010, DE LA UPM.	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	701,804	701,804	701,804	0	0.0%	0	0	ALUMNO	650.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO REALIZO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA LIBERACION DE SUS RECURSOS. ESTE RECURSO SE REFRENDARA PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.
APORTACIONES FEDERALES 3204 REGISTROS															
FAEB				5,677,094,978	5,677,094,978	5,677,094,978	5,574,855,972	98.2%	0	0		951,720.00	451,127.00	47.4%	
SERVICIOS PERSONALES															
ACTUALIZACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	8-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,216,775	13,216,775	13,216,775	13,064,386	98.8%	0	0	DOCENTE	22,095.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	8-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,288,504	15,288,504	15,288,504	15,197,918	99.4%	0	0	DOCENTE	898.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	8-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,445,667	8,445,667	8,445,667	8,445,667	100.0%	0	0	DOCENTE	270.00	270.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES	8-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,458,371	14,458,371	14,458,371	14,312,969	99.0%	0	0	ADULTO	4,450.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,273,201	3,273,201	3,273,201	3,244,867	99.1%	0	0	DOCENTE	146.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,587,419	38,587,419	38,587,419	38,587,419	100.0%	0	0	DOCENTE	1,761.00	1,761.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,407,735	8,407,735	8,407,735	8,407,735	100.0%	0	0	ALUMNO	513.00	513.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,539,881	2,539,881	2,539,881	2,539,881	100.0%	0	0	ALUMNO	2,179.00	2,179.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,761,382	20,761,382	20,761,382	20,523,976	98.9%	0	0	ALUMNO	528.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,226,391	21,226,391	21,226,391	21,226,391	100.0%	0	0	ALUMNO	1,703.00	1,703.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,832,981	92,832,981	92,832,981	92,832,981	100.0%	0	0	ALUMNO	6,644.00	6,644.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,228	353,228	353,228	353,228	100.0%	0	0	ALUMNO	61.00	61.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,746,373	12,746,373	12,746,373	12,746,372	100.0%	0	0	ALUMNO	799.00	799.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,113,547	8,113,547	8,113,547	8,091,198	99.7%	0	0	ALUMNO	407.00	407.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,969,407	9,969,407	9,969,407	9,969,407	100.0%	0	0	ALUMNO	1,755.00	1,755.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,503,724	21,503,724	21,503,724	21,503,724	100.0%	0	0	ALUMNO	1,323.00	1,323.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,343,308	10,343,308	10,343,308	10,343,308	100.0%	0	0	ALUMNO	16,727.00	16,727.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,624,297	72,624,297	72,624,297	72,624,297	100.0%	0	0	ALUMNO	7,279.00	7,279.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,627,682	250,627,682	250,627,682	250,627,682	100.0%	0	0	ALUMNO	29,043.00	29,043.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,644,442	84,644,442	84,644,442	84,644,442	100.0%	0	0	ALUMNO	5,542.00	5,542.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,939,693	40,939,693	40,939,693	40,939,693	100.0%	0	0	ALUMNO	5,639.00	5,639.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,974,172	9,974,172	9,974,172	9,974,172	100.0%	0	0	ALUMNO	862.00	862.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,613,821	3,613,821	3,613,821	3,613,821	100.0%	0	0	ALUMNO	7,877.00	7,877.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,882,802	20,882,802	20,882,802	20,882,802	100.0%	0	0	ALUMNO	2,590.00	2,590.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,377,928	15,377,928	15,377,928	15,377,928	100.0%	0	0	ALUMNO	1,579.00	1,579.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,419,864	87,419,864	87,419,864	87,419,864	100.0%	0	0	ALUMNO	10,047.00	10,047.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,410,046	25,410,046	25,410,046	25,410,046	100.0%	0	0	ALUMNO	1,747.00	1,747.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,488,982	18,488,982	18,488,982	18,488,982	100.0%	0	0	ALUMNO	1,204.00	1,204.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,878,900	22,878,900	22,878,900	22,878,900	100.0%	0	0	ALUMNO	1,312.00	1,312.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,495,879	19,495,879	19,495,879	19,495,879	100.0%	0	0	ALUMNO	2,771.00	2,771.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,635,138	107,635,138	107,635,138	107,635,138	100.0%	0	0	ALUMNO	6,593.00	6,593.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,284,291	54,284,291	54,284,291	54,284,291	100.0%	0	0	ALUMNO	30,902.00	30,902.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,145,781	229,145,781	229,145,781	227,478,410	99.3%	0	0	ALUMNO	13,358.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,468,366	19,468,366	19,468,366	19,468,366	100.0%	0	0	ALUMNO	1,193.00	1,193.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,826,998	561,826,998	561,826,998	542,769,229	96.6%	0	0	ALUMNO	52,420.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,280,947	15,280,947	15,280,947	15,280,947	100.0%	0	0	ALUMNO	723.00	723.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137,363,513	137,363,513	137,363,513	137,363,513	100.0%	0	0	ALUMNO	7,274.00	7,274.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,479,498	256,479,498	256,479,498	254,394,736	99.2%	0	0	ALUMNO	16,317.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,423,025	465,423,025	465,423,025	403,503,225	86.7%	0	0	ALUMNO	5,231.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,129,000	48,129,000	48,129,000	48,103,874	99.9%	0	0	Nir	650.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,254,076	16,254,076	16,254,076	16,200,313	99.7%	0	0	ALUMNO	1,046.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,017,430	7,017,430	7,017,430	7,017,430	100.0%	0	0	ALUMNO	11,550.00	11,550.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,162,449	68,162,449	68,162,449	68,162,449	100.0%	0	0	ALUMNO	5,768.00	5,768.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,232,233	172,232,233	172,232,233	172,232,233	100.0%	0	0	ALUMNO	21,184.00	21,184.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,067,480	24,067,480	24,067,480	24,067,480	100.0%	0	0	ALUMNO	1,437.00	1,437.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,678,616	33,678,616	33,678,616	33,678,616	100.0%	0	0	ALUMNO	2,044.00	2,044.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,419,854	40,419,854	40,419,854	40,419,854	100.0%	0	0	ALUMNO	5,458.00	5,458.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,645,339	15,645,339	15,645,339	15,645,339	100.0%	0	0	ALUMNO	925.00	925.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,190,272	3,190,272	3,190,272	3,190,272	100.0%	0	0	ALUMNO	5,793.00	5,793.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,067,285	34,067,285	34,067,285	34,067,285	100.0%	0	0	ALUMNO	4,288.00	4,288.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,972,599	103,972,599	103,972,599	103,972,599	100.0%	0	0	ALUMNO	13,271.00	13,271.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,459,229	35,459,229	35,459,229	35,459,229	100.0%	0	0	ALUMNO	2,024.00	2,024.00	100.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,594,515	29,594,515	29,594,515	29,594,515	100.0%	0	0	ALUMNO	3,854.00	3,854.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,539,134	8,539,134	8,539,134	8,539,134	100.0%	0	0	ALUMNO	488.00	488.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,121,329	1,121,329	1,121,329	1,121,329	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479.00	1,479.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,388,836	9,388,836	9,388,836	9,388,836	100.0%	0	0	ALUMNO	592.00	592.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,696,827	35,696,827	35,696,827	35,696,827	100.0%	0	0	ALUMNO	3,079.00	3,079.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,666,177	14,666,177	14,666,177	14,666,177	100.0%	0	0	ALUMNO	736.00	736.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,107,447	4,107,447	4,107,447	4,107,447	100.0%	0	0	ALUMNO	287.00	287.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,780,290	1,780,290	1,780,290	1,780,290	100.0%	0	0	ALUMNO	105.00	105.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,038,514	14,038,514	14,038,514	14,038,514	100.0%	0	0	ALUMNO	847.00	847.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,396,479	4,396,479	4,396,479	4,396,479	100.0%	0	0	ALUMNO	9,566.00	9,566.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,703,653	37,703,653	37,703,653	37,703,653	100.0%	0	0	ALUMNO	4,830.00	4,830.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,685,559	191,685,559	191,685,559	191,685,559	100.0%	0	0	ALUMNO	22,210.00	22,210.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,461,113	16,461,113	16,461,113	16,461,113	100.0%	0	0	ALUMNO	670.00	670.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,931,877	23,931,877	23,931,877	23,931,877	100.0%	0	0	ALUMNO	1,355.00	1,355.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,053,009	27,053,009	27,053,009	27,053,009	100.0%	0	0	ALUMNO	5,509.00	5,509.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,630,222	6,630,222	6,630,222	6,630,222	100.0%	0	0	ALUMNO	421.00	421.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	507,060	507,060	507,060	507,060	100.0%	0	0	ALUMNO	1,688.00	1,688.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,576,948	10,576,948	10,576,948	10,576,948	100.0%	0	0	ALUMNO	880.00	880.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,464,810	37,464,810	37,464,810	37,464,810	100.0%	0	0	ALUMNO	3,617.00	3,617.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,885,973	7,885,973	7,885,973	7,885,973	100.0%	0	0	ALUMNO	635.00	635.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,571,466	12,571,466	12,571,466	12,571,466	100.0%	0	0	ALUMNO	1,095.00	1,095.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,428,548	19,428,548	19,428,548	19,428,548	100.0%	0	0	ALUMNO	1,012.00	1,012.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,314,140	7,314,140	7,314,140	7,314,140	100.0%	0	0	ALUMNO	6,140.00	6,140.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,494,448	23,494,448	23,494,448	23,494,448	100.0%	0	0	ALUMNO	2,531.00	2,531.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,232,737	78,232,737	78,232,737	78,232,737	100.0%	0	0	ALUMNO	8,891.00	8,891.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,188,894	14,188,894	14,188,894	14,188,894	100.0%	0	0	ALUMNO	634.00	634.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,873,797	14,873,797	14,873,797	14,873,797	100.0%	0	0	ALUMNO	946.00	946.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,251,672	28,251,672	28,251,672	28,251,672	100.0%	0	0	ALUMNO	2,791.00	2,791.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,687,767	5,687,767	5,687,767	5,687,767	100.0%	0	0	ALUMNO	263.00	263.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	694,329	694,329	694,329	694,329	100.0%	0	0	ALUMNO	889.00	889.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,209,720	6,209,720	6,209,720	6,209,720	100.0%	0	0	ALUMNO	860.00	860.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,898,366	1,898,366	1,898,366	1,898,366	100.0%	0	0	ALUMNO	206.00	206.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,946,313	38,946,313	38,946,313	38,946,313	100.0%	0	0	ALUMNO	3,074.00	3,074.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,292,873	3,292,873	3,292,873	3,292,873	100.0%	0	0	ALUMNO	383.00	383.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,001,816	5,001,816	5,001,816	5,001,816	100.0%	0	0	ALUMNO	278.00	278.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,990,366	5,990,366	5,990,366	5,990,366	100.0%	0	0	ALUMNO	1,460.00	1,460.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,508,051	9,508,051	9,508,051	9,508,051	100.0%	0	0	ALUMNO	755.00	755.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,572,245	3,572,245	3,572,245	3,572,245	100.0%	0	0	ALUMNO	9,966.00	9,966.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,681,677	42,681,677	42,681,677	42,681,677	100.0%	0	0	ALUMNO	4,691.00	4,691.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,866,340	16,866,340	16,866,340	16,865,752	100.0%	0	0	ALUMNO	1,424.00	1,424.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,283,516	141,283,516	141,283,516	141,283,516	100.0%	0	0	ALUMNO	15,162.00	15,162.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,089,304	25,089,304	25,089,304	25,089,304	100.0%	0	0	ALUMNO	1,536.00	1,536.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,359,136	29,359,136	29,359,136	29,359,136	100.0%	0	0	ALUMNO	2,119.00	2,119.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,190,367	34,190,367	34,190,367	34,190,367	100.0%	0	0	ALUMNO	2,225.00	2,225.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,805,563	18,805,563	18,805,563	18,805,563	100.0%	0	0	ALUMNO	3,443.00	3,443.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,221,529	6,221,529	6,221,529	6,221,529	100.0%	0	0	ALUMNO	579.00	579.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,986,114	17,986,114	17,986,114	17,986,114	100.0%	0	0	ALUMNO	2,042.00	2,042.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,055,922	29,055,922	29,055,922	29,055,922	100.0%	0	0	ALUMNO	1,846.00	1,846.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,680,775	64,680,775	64,680,775	64,680,775	100.0%	0	0	ALUMNO	7,268.00	7,268.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,906,847	38,906,847	38,906,847	38,906,847	100.0%	0	0	ALUMNO	2,719.00	2,719.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,385,204	27,385,204	27,385,204	27,385,204	100.0%	0	0	ALUMNO	2,259.00	2,259.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,696,045	14,696,045	14,696,045	14,696,045	100.0%	0	0	ALUMNO	2,027.00	2,027.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,244,276	11,244,276	11,244,276	11,244,276	100.0%	0	0	ALUMNO	559.00	559.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,766,434	3,766,434	3,766,434	3,766,434	100.0%	0	0	ALUMNO	4,947.00	4,947.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,245,792	22,245,792	22,245,792	22,245,792	100.0%	0	0	ALUMNO	2,536.00	2,536.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,904,880	64,904,880	64,904,880	64,904,880	100.0%	0	0	ALUMNO	8,618.00	8,618.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,255,969	19,255,969	19,255,969	19,255,969	100.0%	0	0	ALUMNO	1,482.00	1,482.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,025,277	24,025,277	24,025,277	24,025,277	100.0%	0	0	ALUMNO	1,695.00	1,695.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,614,600	4,614,600	4,614,600	4,614,600	100.0%	0	0	ALUMNO	1,003.00	1,003.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,096,072	3,096,072	3,096,072	3,096,072	100.0%	0	0	ALUMNO	241.00	241.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,785,065	1,785,065	1,785,065	1,785,065	100.0%	0	0	ALUMNO	2,962.00	2,962.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,193,680	9,193,680	9,193,680	9,193,680	100.0%	0	0	ALUMNO	882.00	882.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,710,268	12,710,268	12,710,268	12,612,962	99.2%	0	0	ALUMNO	1,028.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,186,701	44,186,701	44,186,701	44,186,701	100.0%	0	0	ALUMNO	5,003.00	5,003.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,045,407	14,045,407	14,045,407	14,045,407	100.0%	0	0	ALUMNO	791.00	791.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,794,416	6,794,416	6,794,416	6,794,416	100.0%	0	0	ALUMNO	416.00	416.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,395,031	9,395,031	9,395,031	9,395,031	100.0%	0	0	ALUMNO	608.00	608.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,463,766	16,463,766	16,463,766	16,463,766	100.0%	0	0	ALUMNO	2,212.00	2,212.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,066,202	5,066,202	5,066,202	5,066,202	100.0%	0	0	ALUMNO	337.00	337.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,074,294	2,074,294	2,074,294	2,074,294	100.0%	0	0	ALUMNO	2,271.00	2,271.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,093,400	17,093,400	17,093,400	17,093,400	100.0%	0	0	ALUMNO	1,761.00	1,761.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,024,778	47,024,778	47,024,778	47,024,778	100.0%	0	0	ALUMNO	5,559.00	5,559.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,110,410	13,110,410	13,110,410	13,110,410	100.0%	0	0	ALUMNO	756.00	756.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,585,133	4,585,133	4,585,133	4,585,133	100.0%	0	0	ALUMNO	235.00	235.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,919,074	5,919,074	5,919,074	5,919,074	100.0%	0	0	ALUMNO	778.00	778.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,006,553	7,006,553	7,006,553	7,006,553	100.0%	0	0	ALUMNO	503.00	503.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,602,623	4,602,623	4,602,623	4,602,623	100.0%	0	0	ALUMNO	3,962.00	3,962.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,512,358	16,512,358	16,512,358	16,512,358	100.0%	0	0	ALUMNO	1,658.00	1,658.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,567	750,567	750,567	750,567	100.0%	0	0	ALUMNO	70.00	70.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,459,554	84,459,554	84,459,554	84,459,554	100.0%	0	0	ALUMNO	6,597.00	6,597.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	913,542	913,542	913,542	913,542	100.0%	0	0	ALUMNO	125.00	125.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,385,878	21,385,878	21,385,878	21,385,878	100.0%	0	0	ALUMNO	1,285.00	1,285.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,856,056	4,856,056	4,856,056	4,856,056	100.0%	0	0	ALUMNO	335.00	335.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,646,845	7,646,845	7,646,845	7,646,845	100.0%	0	0	ALUMNO	1,253.00	1,253.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,957,571	12,957,571	12,957,571	12,885,165	99.4%	0	0	UNIDAD	12.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,000	490,000	490,000	476,539	97.3%	0	0	OTROS	352.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,769,406	5,769,406	5,769,406	5,634,816	97.7%	0	0	ALUMNO	131,385.00	0.00	0.0%		
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DE EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,027,860	1,027,860	1,027,860	867,587	84.4%	0	0	UNIDAD	10.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,065,520	352,065,520	352,065,520	347,517,984	98.7%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,600	882,600	882,600	490,000	54.4%	0	0	ALUMNO	300.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,325,000	8,325,000	8,325,000	5,857,443	70.4%	0	0	ALUMNO	3,745.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,058,494	12,058,494	12,058,494	6,658,500	55.2%	0	0	ALUMNO	4,439.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	885,000	885,000	885,000	821,671	92.8%	0	0	UNIDAD	31.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
FOMENTO A LA GESTION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,430,000	5,430,000	5,430,000	5,237,076	96.4%	0	0	UNIDAD	46.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,120,000	1,120,000	1,120,000	900,874	80.4%	0	0	PLANTEL	728.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,178,000	1,178,000	1,178,000	1,039,588	88.3%	0	0	INVESTIGACION	10.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	772,000	772,000	772,000	600,130	77.7%	0	0	PLANTEL	138.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,000	390,000	390,000	346,226	88.8%	0	0	CONSEJO	4,117.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
IMPULSO A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILING	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,000	279,000	279,000	211,695	75.9%	0	0	PLANTEL	235.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
IMPULSO A LA EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,468,000	4,468,000	4,468,000	4,375,630	97.9%	0	0	PLANTEL	1,903.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,258,000	1,258,000	1,258,000	1,124,377	89.4%	0	0	PLANTEL	2,093.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACION DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,000	417,000	417,000	329,145	78.9%	0	0	PLANTEL	4,188.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,969,562	9,969,562	9,969,562	9,640,476	96.7%	0	0	PLANTEL	380.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,993,000	4,993,000	4,993,000	4,775,962	95.7%	0	0	SUPERVISION	457.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,418,200	4,418,200	4,418,200	2,800,976	63.4%	0	0	ALUMNO	227,736.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,006,450	43,006,450	43,006,450	43,006,450	100.0%	0	0	ALUMNO	3,264.00	3,264.00	100.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	953,934	953,934	953,934	870,227	91.2%	0	0	ALUMNO	90.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LAS FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACION CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR	
FASSA				1,436,720,622	1,436,720,622	1,436,720,622	1,339,002,897	93.2%	0	0		11,075,736.00	10,712,184.00	96.7%		
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
ANALISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLINICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,131,900	23,131,900	23,131,900	21,581,736	93.3%	0	0	OTROS	17,500.00	17,500.00	100.0%		
ATENCION A USUARIAS DE PLANIFICACION FAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,068,595	3,068,595	3,068,595	3,054,624	99.5%	0	0	CONSULTA	159,189.00	159,189.00	100.0%		
ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL DE LA RABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,859,046	1,859,046	1,859,046	13,510	0.7%	0	0	DOISIS	311,437.00	227,349.00	73.0%		
FORTALECIMIENTO A LA SALUD DE LA MUJER Y EL NIN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,287,691	1,287,691	1,287,691	1,276,130	99.1%	0	0	CONSULTA	265,625.00	265,625.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA VIGILANCIA SANITARIA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	722,878	722,878	722,878	713,186	98.7%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	794,878	794,878	794,878	757,440	95.3%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GONZALEZ CASASUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,465,384	4,465,384	4,465,384	4,463,084	99.9%	0	0	ATENCION MEDICA	5,800.00	5,800.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA SECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,599,134	1,599,134	1,599,134	1,595,878	99.8%	0	0	INFORME	100.00	100.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DE LA PREVENCIÓN DEL PROGRAMA DE NUTRICION EN LOS MENORES DE 5 AÑOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,906	217,906	217,906	209,101	96.0%	0	0	SUPERVISION	208.00	208.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,638,046	2,638,046	2,638,046	2,577,432	97.7%	0	0	DICTAMEN	3,000.00	3,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	446,201	446,201	446,201	429,080	96.2%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2010.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,674,389	1,674,389	1,674,389	1,655,980	98.9%	0	0	CONSULTA	486,000.00	486,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,406	251,406	251,406	226,789	90.2%	0	0	DETECCION	69,605.00	69,605.00	100.0%	
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,493	2,586,493	2,586,493	2,585,974	100.0%	0	0	OTROS	171,780.00	171,780.00	100.0%	
PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN NiS MENORES DE 5 aS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	973,964	973,964	973,964	746,512	76.6%	0	0	CONSULTA	16.00	16.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA SALUD MENTAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,031,998	1,031,998	1,031,998	674,890	65.4%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	69,300.00	69,300.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE CÁNCER CERVICO-UTERINO Y MAMARIO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,868	527,868	527,868	526,495	99.7%	0	0	DETECCION	35,610.00	35,610.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,645	352,645	352,645	85,930	24.4%	0	0	SUPERVISIÓN	120.00	120.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACION TOTAL DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,921,690	4,921,690	4,921,690	3,784,109	76.9%	0	0	OTROS	1,370,568.00	1,370,568.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO DENGUE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,960,071	2,960,071	2,960,071	1,727,605	58.4%	0	0	OTROS	11,864.00	11,864.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE TUBERCULOSIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	557,692	557,692	557,692	550,357	98.7%	0	0	CASO	424.00	424.00	100.0%	
PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES, A TRAVES DE LA DIRECCION DE SALUD PSICOSOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	479,461	479,461	479,461	390,111	81.4%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	3,120.00	3,120.00	100.0%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL VIH-SIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,125	591,125	591,125	574,095	97.1%	0	0	DIAGNOSTICO	126.00	126.00	100.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD A TRAVÉS DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	614,318	614,318	614,318	603,640	98.3%	0	0	OTROS	490.00	490.00	100.0%	
SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y AFINES, DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,366,623	127,366,623	127,366,623	127,366,129	100.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	638,762	638,762	638,762	631,136	98.8%	0	0	DETECCION	240,000.00	240,000.00	100.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	148,800	148,800	148,800	147,000	98.8%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	295,158	295,158	295,158	295,157	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	13,353.00	13,353.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	18,427,227	18,427,227	18,427,227	16,786,784	91.1%	0	0	CONSULTA	3,237.00	3,237.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD EN LA JURISD. SANIT. DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	230,285	230,285	230,285	216,994	94.2%	0	0	CONSULTA	45,933.00	45,933.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,657	22,657	22,657	22,657	100.0%	0	0	DICTAMEN	493.00	493.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	23,986,202	23,986,202	23,986,202	20,906,748	87.2%	0	0	CONSULTA	121,215.00	121,215.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,448,920	1,448,920	1,448,920	1,396,119	96.4%	0	0	OTROS	32,696.00	32,696.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	28,388	28,388	28,388	28,388	100.0%	0	0	OTROS	49,826.00	49,826.00	100.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	9,883	9,883	9,883	9,883	100.0%	0	0	OTROS	1,500.00	1,500.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	19,393	19,393	19,393	19,393	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	653.00	653.00	100.0%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	114,840	114,840	114,840	113,400	98.7%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	29,088,642	29,088,642	29,088,642	26,925,476	92.6%	0	0	CONSULTA	16,390.00	16,390.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,361,087	1,361,087	1,361,087	1,360,998	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,341.00	1,341.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	21,756	21,756	21,756	18,664	85.8%	0	0	DICTAMEN	1,294.00	1,294.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISD. SANIT. DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	33,647,253	33,647,253	33,647,253	30,466,600	90.5%	0	0	OTROS	181,584.00	181,584.00	100.0%	
MANTENIMIENTO EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,031	102,031	102,031	102,021	100.0%	0	0	OTROS	158,749.00	158,749.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	543,200	543,200	543,200	534,208	98.3%	0	0	OTROS	153,996.00	153,996.00	100.0%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	311,204	311,204	311,204	311,019	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	50,700.00	50,700.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 17=16/14	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance % 23=22/21
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	47,458	47,458	47,458	47,318	99.7%	0	0	VERIFICACIÓN	1,639.00	1,639.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	164,160	164,160	164,160	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,036	93,036	93,036	0	0.0%	0	0	OTROS	28,945.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,724,303	26,724,303	26,724,303	24,143,266	90.3%	0	0	CONSULTA	164,872.00	164,872.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,056	59,056	59,056	59,026	99.9%	0	0	OTROS	82,800.00	82,800.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	193,660	193,660	191,659	99.0%	0	0	OTROS	75,000.00	75,000.00	100.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,579	69,579	69,579	69,420	99.8%	0	0	ACTIVIDAD	23,075.00	23,075.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	54,000	54,000	53,999	100.0%	0	0	VERIFICACIÓN	678.00	678.00	100.0%	
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE CURACION PARA LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,901,851	1,901,851	1,901,851	1,901,851	100.0%	0	0	OTROS	372.00	372.00	100.0%	
ADQUISICION OPORTUNA DE INSUMOS PARA LA DETECCION DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR TRANSFUSION EN LOS PONEROS DEL CENTRO ESTATAL DE MEDICINA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,717,748	2,717,748	2,717,748	2,544,640	93.6%	0	0	DIAGNÓSTICO	70,000.00	70,000.00	100.0%	
FORMACION PROFESIONAL Y TECNICO EN LAS FIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,080,607	1,080,607	1,080,607	923,450	85.5%	0	0	ALUMNO	1,905.00	1,905.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,761	77,761	77,761	72,120	92.7%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS Y PERSONAL PARAMEDICO EN SALUD 2010.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	BECA	18.00	18.00	100.0%	
FORTALECER LAS POLITICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	61,158,049	61,158,049	61,158,049	53,940,283	88.2%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECER LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DE LA DIRECCION DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,098	498,098	498,098	465,846	93.5%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,500.00	4,500.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS POLITICAS ESTATALES Y FEDERALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	770,055	770,055	770,055	752,607	97.7%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE ATENCION EN HOSPITALIZACIONES ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	885,702	885,702	885,702	782,892	88.4%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	384.00	384.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CIRUGIA AMBULATORIA A TRAVES DE LA UNEME DE CIRUGIA DE CORTA ESTANCIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	888,096	888,096	888,096	888,096	100.0%	0	0	CIRUGIA AMBULATORIA	3,800.00	3,800.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	65,682,115	65,682,115	65,682,115	64,810,820	98.7%	0	0	CONSULTA	100.00	100.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,867	190,867	190,867	190,803	100.0%	0	0	OTROS	186,924.00	186,924.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS DEL AREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES A TRAVES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL Nro DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	52,363,560	52,363,560	52,363,560	51,320,772	98.0%	0	0	CONSULTA	2,300.00	2,300.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102,096,876	102,096,876	102,096,876	92,898,471	91.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,325,071	2,325,071	2,325,071	1,900,485	81.7%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,804,856	21,804,856	21,804,856	19,842,569	91.0%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	106,260,753	106,260,753	106,260,753	103,418,452	97.3%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,505,374	33,505,374	33,505,374	32,436,505	96.8%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,601	54,601	54,601	54,593	100.0%	0	0	DICTAMEN	3,996.00	3,996.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	102,230,672	102,230,672	102,230,672	95,034,798	93.0%	0	0	CONSULTA	808,880.00	808,880.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD BUCAL EN EL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	816,494	816,494	816,494	814,568	99.8%	0	0	CONSULTA	7,500.00	7,500.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,924,452	2,924,452	2,924,452	2,442,005	83.5%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACION Y GERENCIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,134,778	7,134,778	7,134,778	5,526,640	77.5%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,836,747	1,836,747	1,836,747	1,664,260	90.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,067,173	1,067,173	1,067,173	989,285	92.7%	0	0	INFORME	12.00	12.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRONICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	99,961	99,961	99,961	99,961	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	48,892	48,892	48,892	48,892	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AMBULANCIAS, EQUIPO DE RESCATE Y DE RADIOCOMUNICACION VINCULADOR AL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,463	122,463	122,463	122,455	100.0%	0	0	VEHICULO	250.00	250.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,587,336	2,587,336	2,587,336	2,426,429	93.8%	0	0	OTROS	413,375.00	413,375.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,368	125,368	125,368	125,364	100.0%	0	0	OTROS	475,947.00	475,947.00	100.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	41,000	41,000	40,987	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	33,552.00	33,552.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,399	140,399	140,399	140,370	100.0%	0	0	VERIFICACION	4,841.00	4,841.00	100.0%	
REALIZACION DE ESTUDIOS DE TOMOGRAFIA COMPUTARIZADA A LA POBLACION ABIERTA A TRAVES DE LA UNEME DE IMAGENLOGIA DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,747,613	2,747,613	2,747,613	2,746,788	100.0%	0	0	ESTUDIO	43,500.00	43,500.00	100.0%	
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,621,656	2,621,656	2,621,656	2,609,819	99.5%	0	0	OTROS	204.00	204.00	100.0%	
SUMINISTRO DE ABASTO DE MEDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,889,915	17,889,915	17,889,915	16,480,522	92.1%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
SUPERVISION DE UNIDADES MEDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	869,078	869,078	869,078	658,385	75.8%	0	0	SUPERVISION	177.00	177.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION DEL PERSONAL DEL PERSONAL EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,479	84,479	84,479	78,840	93.3%	0	0	CAPACITACION	361.00	361.00	100.0%	
FORT. DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	453,677	453,677	453,677	453,677	100.0%	0	0	OTROS	163,995.00	163,995.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,055,041	2,055,041	2,055,041	2,042,556	99.4%	0	0	ATENCION MEDICA	23,000.00	23,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	37,099,669	37,099,669	37,099,669	34,941,288	94.2%	0	0	CONSULTA	23,000.00	23,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,979	25,979	25,979	25,935	99.8%	0	0	DICTAMEN	873.00	873.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	38,591,320	38,591,320	38,591,320	36,155,196	93.7%	0	0	CONSULTA	83,250.00	83,250.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	67,520	67,520	67,520	67,520	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,454	42,454	42,454	42,429	99.9%	0	0	ACTIVIDAD	7,272.00	7,272.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,736	175,736	175,736	160,233	91.2%	0	0	OTROS	938,000.00	938,000.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,804	66,804	66,804	66,779	100.0%	0	0	OTROS	148,915.00	148,915.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	15,644	15,644	15,644	100.0%	0	0	VERIFICACION	1,638.00	1,638.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	71,039	71,039	71,039	71,039	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORT. DE LS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	182,446	182,446	182,446	182,446	100.0%	0	0	OTROS	68,070.00	68,070.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	33,193,625	33,193,625	33,193,625	31,746,175	95.6%	0	0	ATENCION MEDICA	2,545.00	2,545.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	23,938,723	23,938,723	23,938,723	21,269,695	88.9%	0	0	CONSULTA	234,544.00	234,544.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	199,993	199,993	199,993	193,303	96.7%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	325,039	325,039	325,039	322,539	99.2%	0	0	OTROS	27,250.00	27,250.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	36,991	36,991	36,991	36,942	99.9%	0	0	OTROS	65,397.00	65,397.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	8-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	9,399	9,399	9,399	9,355	99.5%	0	0	ACTIVIDAD	408.00	408.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION DE CUNDUACAN	8-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	45,339	45,339	45,339	45,235	99.8%	0	0	VERIFICACION	1,720.00	1,720.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,761	32,761	32,761	32,760	100.0%	0	0	CAPACITACION	18.00	18.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	923,382	923,382	923,382	917,839	99.4%	0	0	CONSULTA	70,560.00	70,560.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANT. DE E. ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	15,258	15,258	15,258	0	0.0%	0	0	OTROS	24,645.00	15,151.00	61.5%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,559	7,559	7,559	7,455	98.6%	0	0	DICTAMEN	266.00	266.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	25,168,324	25,168,324	25,168,324	22,660,641	90.0%	0	0	CONSULTA	21,501.00	21,501.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	228,860	228,860	228,860	228,860	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,424	74,424	74,424	54,541	73.3%	0	0	OTROS	27,250.00	27,250.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,407	17,407	17,407	17,407	100.0%	0	0	OTROS	25,872.00	25,872.00	100.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,017	10,017	10,017	10,017	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	6,260.00	6,260.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,907	24,907	24,907	16,336	65.6%	0	0	VERIFICACION	381.00	381.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	7,115	7,115	7,115	0	0.0%	0	0	CAPACITACION	24.00	12.00	50.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	165,262	165,262	165,262	120,653	73.0%	0	0	OTROS	20,000.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	32,660	32,660	32,660	100.0%	0	0	DICTAMEN	1,815.00	1,815.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	53,493,953	53,493,953	53,493,953	49,614,097	92.7%	0	0	CONSULTA	292,866.00	175,568.00	59.9%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	931,240	931,240	931,240	931,236	100.0%	0	0	ATENCION MEDICA	20,212.00	20,212.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	149,999	149,999	149,999	149,999	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,338	1,221,338	1,221,338	1,199,359	98.2%	0	0	OTROS	43,375.00	43,375.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION EN LA JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	74,000	74,000	73,359	99.1%	0	0	OTROS	130,212.00	130,212.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	19,680	19,680	19,680	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA REGULARIZACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	27,349	27,349	27,349	27,192	99.4%	0	0	DICTAMEN	1,190.00	1,190.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, DIABETES MELLITUS E HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	25,058	25,058	25,058	0	0.0%	0	0	OTROS	11,965.00	5,134.00	42.9%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,447,539	13,447,539	13,447,539	13,099,997	97.4%	0	0	CONSULTA	97,096.00	97,096.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	33,388	33,388	33,388	33,203	99.7%	0	0	OTROS	42,930.00	42,930.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	223,726	223,726	223,726	217,726	97.3%	0	0	OTROS	9,125.00	9,125.00	100.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	50,426	50,426	50,410	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	4,032.00	4,032.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	24,000	24,000	24,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS, HIPERTENSION ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	18,916,390	18,916,390	18,916,390	16,384,684	86.6%	0	0	OTROS	85,592.00	85,592.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100.0%	0	0	DICTAMEN	464.00	464.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	34,717	34,717	34,717	100.0%	0	0	OTROS	62,078.00	62,078.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,631	169,631	169,631	169,631	100.0%	0	0	OTROS	37,216.00	37,216.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	7,875	7,875	7,875	100.0%	0	0	VERIFICACION	748.00	748.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SAUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,121	123,121	123,121	118,360	96.1%	0	0	CURSO	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION A LAS ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	18,338,147	18,338,147	18,338,147	16,702,121	91.1%	0	0	OTROS	72,767.00	72,767.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	654,632	654,632	654,632	654,631	100.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	595.00	595.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,264	20,264	20,264	19,570	96.6%	0	0	DICTAMEN	360.00	360.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTRONICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	74,998	74,998	74,998	74,998	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	74,999	74,999	74,999	74,999	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	42,735	42,735	28,800	67.4%	0	0	OTROS	9,125.00	9,125.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	125,547	125,547	125,543	100.0%	0	0	OTROS	77,734.00	77,734.00	100.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	143,975	143,975	143,970	100.0%	0	0	OTROS	3,563.00	3,563.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,979	21,979	21,979	21,973	100.0%	0	0	VERIFICACION	476.00	476.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	208,200	208,200	198,360	95.3%	0	0	CAPACITACION	24.00	24.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	40,946	40,946	40,946	0	0.0%	0	0	OTROS	44,760.00	476.00	1.1%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	6,272	6,272	6,272	100.0%	0	0	DICTAMEN	773.00	773.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ,MACUSPANA	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	26,161,453	26,161,453	26,161,453	23,915,589	91.4%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	22,924.00	22,924.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	31,785,819	31,785,819	31,785,819	28,893,711	90.9%	0	0	CONSULTA	473,760.00	473,760.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	32,236,310	32,236,310	32,236,310	30,450,306	94.5%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,001.00	12,001.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,919	41,919	41,919	41,818	99.8%	0	0	OTROS	102,510.00	102,510.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,188	985,188	985,188	984,849	100.0%	0	0	OTROS	67,125.00	67,125.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,745	34,745	34,745	34,665	99.8%	0	0	VERIFICACION	1,565.00	1,565.00	100.0%	
CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	29,280	29,280	21,600	73.8%	0	0	CAPACITACION	24.00	24.00	100.0%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,798	20,798	20,798	20,788	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	9,724.00	9,724.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,968	24,968	24,968	24,935	99.9%	0	0	DICTAMEN	344.00	344.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	25,195,135	25,195,135	25,195,135	22,584,917	89.6%	0	0	CONSULTA	86,787.00	86,787.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECHANICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	99,964	99,964	99,964	99,964	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,319	239,319	239,319	222,817	93.1%	0	0	OTROS	43,451.00	43,451.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,198	9,198	9,198	9,182	99.8%	0	0	OTROS	45,401.00	45,401.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	16,800	16,800	16,800	100.0%	0	0	CAPACITACION	12.00	12.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	35,783,552	35,783,552	35,783,552	31,737,046	88.7%	0	0	OTROS	26,070.00	26,070.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,438	24,438	24,438	24,437	100.0%	0	0	DICTAMEN	450.00	450.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,117,236	1,117,236	1,117,236	1,114,880	99.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600.00	12,600.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	26,873	26,873	26,873	100.0%	0	0	OTROS	77,885.00	77,885.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y DETECCION DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	75,340	75,340	75,340	69,840	92.7%	0	0	OTROS	32,700.00	32,700.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	4,000	4,000	4,000	100.0%	0	0	VERIFICACION	980.00	980.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	108,840	108,840	108,840	100.0%	0	0	CAPACITACION	16.00	16.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,673	61,673	61,673	61,586	99.9%	0	0	DICTAMEN	331.00	331.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCION DE ENFERMEDADES CRONICO-GENERATIVAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	10,902	10,902	10,902	0	0.0%	0	0	OTROS	65,954.00	13,354.00	20.2%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	23,296,487	23,296,487	23,296,487	21,534,531	92.4%	0	0	CONSULTA	61,933.00	61,933.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	922,376	922,376	922,376	915,210	99.2%	0	0	OTROS	12,495.00	12,495.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,575	48,575	48,575	46,325	95.4%	0	0	OTROS	46,456.00	46,456.00	100.0%	
PROMOCION PARA LA EDUCACION EN SALUD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,826	27,826	27,826	22,261	80.0%	0	0	ACTIVIDAD	5,880.00	5,880.00	100.0%	
SUPERVISION DE LAS UNIDADES MOVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,385	103,385	103,385	103,372	100.0%	0	0	SUPERVISION	198.00	198.00	100.0%	
CAPACITACION Y ORIENTACION PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,175	22,175	22,175	22,175	100.0%	0	0	ACTIVIDAD	2,304.00	2,304.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,441	13,441	13,441	12,480	92.9%	0	0	CAPACITACION	4.00	4.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19,910,980	19,910,980	19,910,980	18,192,806	91.4%	0	0	CONSULTA	22,000.00	22,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,998	22,998	22,998	22,993	100.0%	0	0	DICTAMEN	397.00	397.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	11,681,089	11,681,089	11,681,089	9,818,306	84.1%	0	0	CONSULTA	60,416.00	60,416.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	570,503	570,503	570,503	570,494	100.0%	0	0	ATENCIÓN MEDICA	27,388.00	27,388.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,699	474,699	474,699	459,199	96.7%	0	0	OTROS	30,876.00	30,876.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,289	125,289	125,289	125,170	99.9%	0	0	OTROS	49,933.00	49,933.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,651	61,651	61,651	61,547	99.8%	0	0	VERIFICACION	460.00	460.00	100.0%	
FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE LA SALUD DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	184,921	184,921	184,921	184,680	99.9%	0	0	CAPACITACION	18.00	18.00	100.0%	
FORMACION Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACION DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	31,726	31,726	31,726	31,725	100.0%	0	0	OTROS	54,664.00	54,664.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	654,632	654,632	654,632	654,631	100.0%	0	0	CONSULTA	249.00	249.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	29,269,905	29,269,905	29,269,905	26,733,572	91.3%	0	0	CONSULTA	75,000.00	75,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	MAQUINA	1.00	1.00	100.0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,289,850	1,289,850	1,289,850	1,220,027	94.6%	0	0	OTROS	8,352.00	8,352.00	100.0%	
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,808	33,808	33,808	33,807	100.0%	0	0	VERIFICACION	1,320.00	1,320.00	100.0%	
FAIS				1,142,812,907	1,138,236,634	1,061,307,722	1,047,245,773	92.0%	4,947,705	38,631,073		58,324,816.96	57,414,105.14	98.4%	
RISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACION GENERAL DEL INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,062,306	4,062,306	4,062,306	4,004,358	98.6%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	PAN DURO	RURAL	2,401,455	2,401,455	2,401,455	1,925,204	80.2%	0	0	METRO LINEAL	3,600.00	2,500.00	69.4%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	ASUNCIÓN	RURAL	2,489,003	2,489,003	2,489,003	2,464,530	99.0%	0	0	METRO LINEAL	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	FRANCISCO VILLA	RURAL	2,325,779	2,325,779	2,325,779	2,301,197	98.9%	0	0	METRO LINEAL	1,650.00	1,650.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	FRENTE UNICO	RURAL	1,744,258	1,744,258	1,744,258	1,718,650	98.5%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	GUAJIMALPA 2A. SECCION	RURAL	829,817	829,817	829,817	809,757	97.6%	0	0	METRO LINEAL	650.00	650.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	OJO DE AGUA	RURAL	1,963,655	1,963,655	1,963,655	1,939,643	98.8%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	1,400.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	SAN JOSE	RURAL	2,329,981	2,329,981	2,329,981	2,146,231	92.1%	0	0	METRO LINEAL	3,000.00	1,500.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCAN	TARIMAS (EMILIANO ZAPATA)	RURAL	1,813,141	1,813,141	1,813,141	1,784,960	98.4%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (LAZARO CARDENAS)	1-BALANCAN	AGRICULTORES DEL NORTE 2A. SECCION	RURAL	1,958,671	1,958,671	1,958,671	1,935,245	98.8%	0	0	METRO LINEAL	1,650.00	1,650.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	361,860	361,860	361,860	233,074	64.4%	0	0	METRO LINEAL	250.00	125.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	MIQUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	465,528	465,528	465,528	462,564	99.4%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLE JUAREZ)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	404,597	404,597	404,597	404,524	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA CANDELARIA)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	257,368	257,368	257,368	257,368	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA DELEGACION)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	212,617	212,617	212,617	212,566	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A LA IGLESIA LIRIO DE LOS VALLES)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	386,403	386,403	386,403	377,319	97.6%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL TAMARINDO)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	460,350	460,350	460,350	459,511	99.8%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA SAN JOSE)	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	341,817	341,817	341,817	341,155	99.8%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	488,785	488,785	488,785	486,833	99.6%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	488,980	488,980	488,980	488,980	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR III)	2-CARDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	488,000	488,000	488,000	487,544	99.7%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO CALIX)	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	449,043	449,043	449,043	449,043	100.0%	0	0	METRO LINEAL	750.00	750.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO KM. 15)	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	143,766	143,766	143,766	143,766	100.0%	0	0	METRO LINEAL	50.00	50.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	359,089	359,089	359,089	356,672	99.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	334,083	334,083	334,083	311,792	93.3%	0	0	METRO LINEAL	450.00	380.00	84.4%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA A MARCOS LARA)	2-CARDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	215,160	215,160	215,160	213,516	99.2%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA DON PERFECTO LOPEZ Y DON REYES LOPEZ)	2-CARDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	472,776	472,776	472,776	469,221	99.2%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL DELEGADO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	455,509	455,509	455,509	433,223	95.1%	0	0	METRO LINEAL	300.00	294.00	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EL RECUERDO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	329,385	329,385	329,385	329,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	210,270	210,270	210,270	210,270	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA EULOGIO ALCUDIA)	2-CARDENAS	SANTUARIO 4A. SECCION	RURAL	397,707	397,707	397,707	397,583	100.0%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA ARROCCERA)	2-CARDENAS	CUAUHTEMOC (W-68)	RURAL	488,955	488,955	488,955	469,741	96.1%	0	0	METRO LINEAL	250.00	230.00	92.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA TEMPLO SALEM)	2-CARDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	445,051	445,051	445,051	445,006	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (KM 20 ENTRADA DON NATO)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	469,440	469,440	469,440	469,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (PROLONG. CALLE 6 DE LA ZONA VERDE)	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	URBANO	457,793	457,793	457,793	456,168	99.6%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SAN ROSENDO)	2-CARDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	410,207	410,207	410,207	390,863	95.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	245.00	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II KM. 13)	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	485,174	485,174	485,174	468,884	96.6%	0	0	METRO LINEAL	450.00	225.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
CONSTRUCCION DE POZO DE PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	465,281	465,281	465,281	465,281	100.0%	0	0	POZO	21.00	21.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA VIVIENDA RURAL (SECTOR II)	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	464,728	464,728	464,728	464,728	100.0%	0	0	POZO	21.00	21.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	2,034,513	2,034,513	2,034,513	1,972,250	96.9%	0	0	METRO LINEAL	1,700.00	1,200.00	70.6%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	3-CENTLA	MARIA DEL ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	RURAL	1,905,673	1,905,673	1,905,673	1,749,570	91.8%	0	0	METRO LINEAL	1,350.00	800.00	59.3%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 1A. SECCION	RURAL	289,488	289,488	289,488	285,568	98.6%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ANDADOR ORBELIN PEREZ)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	322,740	322,740	322,740	96,822	30.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	100.00	40.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (FLORES MAGON) (SECTOR LOS CALLADOS)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 3A. SECCION	RURAL	337,410	337,410	337,410	337,175	99.9%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (CALLEJON CRUCES)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	392,293	392,293	392,293	298,560	76.1%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.40	85.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (CALLEJON RODRIGUEZ Y OSORIO)	4-CENTRO	RIO TINTO 1A. SECCION	RURAL	325,679	325,679	325,679	294,923	90.6%	0	0	METRO LINEAL	250.00	225.00	90.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR I)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	411,762	411,762	411,762	411,749	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (SECTOR II)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A. SECCION	URBANO	405,366	405,366	405,366	404,791	99.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (JARDIN DE NRS BERTHA VON GLUMER SECTOR I)	4-CENTRO	LA PALMA	RURAL	336,617	336,617	336,617	336,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	1,151,991	1,151,991	1,151,991	1,151,991	100.0%	0	0	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (RA. CHAMPA DE CUPILCO)	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	1,745,994	1,745,994	1,745,994	1,730,394	99.1%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,200.00	96.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CASA BLANCA 2A. SECCION	RURAL	2,127,814	2,127,814	2,127,814	2,127,702	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,600.00	1,600.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	1,535,027	1,535,027	1,535,027	1,534,913	100.0%	0	0	METRO LINEAL	800.00	800.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	1,699,061	1,699,061	1,699,061	1,698,124	99.9%	0	0	METRO LINEAL	1,150.00	1,150.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	480,373	480,373	480,373	478,335	99.6%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 1A. SECCION (LA ESPERANZA)	RURAL	488,596	488,596	488,596	488,108	99.9%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MORELOS PIEDRA 3RA.	RURAL	383,528	383,528	383,528	377,608	98.5%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCION (LAS CRUCES)	RURAL	487,044	487,044	487,044	473,598	97.2%	0	0	METRO LINEAL	250.00	212.50	85.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR CAMINO A MONTE GRANDE)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCION (VICENTE GUERRERO)	RURAL	360,080	360,080	360,080	360,049	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 2A. SECCION	RURAL	423,703	423,703	423,703	423,703	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA)	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD 4A. SECCION (VICENTE GUERRERO)	RURAL	313,027	313,027	313,027	285,167	91.1%	0	0	METRO LINEAL	350.00	332.50	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	6-CUNDUACÁN	YOLOXÓCHTL 2A. SECCION	RURAL	458,247	458,247	458,247	458,204	100.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO	RURAL	821,475	821,475	821,475	243,294	29.6%	0	0	METRO LINEAL	600.00	300.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	RIO FINAL	RURAL	2,310,303	2,310,303	2,310,303	1,901,891	82.3%	0	0	METRO LINEAL	1,400.00	700.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	361,221	361,221	361,221	326,129	90.3%	0	0	METRO LINEAL	300.00	285.00	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	400,124	400,124	400,124	397,227	99.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA CARPINTERIA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	488,928	488,928	488,928	488,570	99.9%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LA CURVA)	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A. SECCION	RURAL	488,810	488,810	488,810	488,441	99.9%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	487,774	487,774	487,774	486,527	99.7%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESCUELA PRIMARIA)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	135,378	135,378	135,378	134,243	99.2%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	254,266	254,266	254,266	248,027	97.5%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCION	RURAL	377,100	377,100	377,100	375,129	99.5%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I ENTRADA BATERIA DE PEMEX)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	341,186	341,186	341,186	341,185	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	8-HUIMANGUILLO	LA CEIBA 2A. SECCION	RURAL	392,417	392,417	392,417	378,033	96.3%	0	0	METRO LINEAL	250.00	245.00	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II BANCO DE ARENA)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	488,433	488,433	488,433	487,654	99.8%	0	0	METRO LINEAL	450.00	450.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II ENTRADA MARIO LEON)	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	329,548	329,548	329,548	302,843	91.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	285.00	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LA VIA)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	423,050	423,050	423,050	422,105	99.8%	0	0	METRO LINEAL	550.00	550.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR LOS MENDEZ)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	331,886	331,886	331,886	330,883	99.7%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE REALIZARA EN LA COL. PUEBLO NUEVO. SE CARGO A LA CABECERA MUNICIPAL PORQUE NO EXISTE ESTA COL. EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES. OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR RODRIGO CORDOVA)	8-HUIMANGUILLO	G RAL Y GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	417,143	417,143	417,143	416,459	99.8%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR TELESECUNDARIA)	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	453,193	453,193	453,193	452,898	99.9%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE I	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	487,092	487,092	487,092	486,806	99.9%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO EL PUENTE) PARTE II	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	486,650	486,650	486,650	485,852	99.8%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO I BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MENDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	484,159	484,159	484,159	484,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO II BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MENDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	485,311	485,311	485,311	477,684	98.4%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO PEDRO VEGA MARQUEZ COL. MANGO)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	395,313	395,313	395,313	368,654	93.3%	0	0	METRO LINEAL	300.00	150.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN (TRAMO TERMINACION CHON PEJE)	10-JALPA DE MENDEZ	REFORMA 2A. SECCIÓN (SANTA MARIA)	RURAL	486,067	486,067	486,067	481,282	99.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (TRAMO MIGUEL SEGOVIA)	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	487,197	487,197	487,197	460,426	94.5%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I)	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	487,107	487,107	487,107	486,925	100.0%	0	0	METRO LINEAL	400.00	400.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II)	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	475,037	475,037	475,037	474,791	99.9%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DOc GRACIELA)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	487,407	487,407	487,407	479,598	98.4%	0	0	METRO LINEAL	350.00	350.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (AMPLIACION FORTUNA NACIONAL ENTRADA DOc SOCORRO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	383,365	383,365	383,365	383,365	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. EL RECUERDO)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	1,151,481	1,151,481	1,151,481	1,122,003	97.4%	0	0	METRO LINEAL	300.00	300.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (EL MANGUITO ENTRADA JARDIN DE Nrs 18 DE MARZO)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	427,228	427,228	427,228	380,273	89.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	237.50	95.0%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECCION CARMITO JIMENEZ)	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1A. SECCIÓN	RURAL	817,623	817,623	817,623	749,633	91.7%	0	0	METRO LINEAL	150.00	140.00	93.3%	OBRA REFRENDADA PARA 2011
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR ESC. PRIMARIA 21 DE MARZO)	12-MACUSPANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	473,868	473,868	473,868	473,868	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR IGLESIA SRA. DE FATIMA)	12-MACUSPANA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	454,592	454,592	454,592	454,592	100.0%	0	0	METRO LINEAL	250.00	250.00	100.0%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,484,771	1,484,771	1,484,771	1,445,424	97.3%	0	0	METRO LINEAL	850.00	850.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	1,051,364	1,051,364	1,051,364	905,501	86.1%	0	0	METRO LINEAL	1,197.00	598.00	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	1,659,129	1,659,129	1,659,129	1,621,130	97.7%	0	0	METRO LINEAL	3,197.00	3,197.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO E.C. (ZOPU NORTE -SALTO DE AGUA)-MELCHOR OCAMPO 3RA., UBICADO EN EL KM. 0+309, LONG. TOTAL 12 ML	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	1,487,469	1,487,469	1,487,469	1,487,370	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	12-MACUSPANA	LAS FERIAS	RURAL	1,788,173	1,788,173	1,788,173	1,788,173	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (ETAPA DOS)	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3A. SECCIÓN	RURAL	2,891,062	2,891,062	2,891,062	2,662,125	92.1%	0	0	CONVENIO	1.00	0.50	50.0%	ESTA OBRA BENEFICIA A VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA TABASCO. OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	13-NACAJUICA	OLCUATITÁN	RURAL	4,092,522	4,092,522	4,092,522	3,613,403	88.3%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA., TRAMO A MODERNIZAR CHICQZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,704,299	3,704,299	3,704,299	2,466,592	66.6%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA., TRAMO A MODERNIZAR CHICQZAPOTE-CANTEMOC 1RA. DEL KM. 8+000 AL 11+000	13-NACAJUICA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,217,834	3,217,834	3,217,834	1,508,915	46.9%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	370,760	370,760	370,760	370,605	100.0%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (LOMAS TRISTES 2DA. SECCION)	15-TACOTALPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	1,844,227	1,844,227	1,844,227	1,801,579	97.7%	0	0	METRO LINEAL	900.00	900.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	407,812	407,812	407,812	397,030	97.4%	0	0	METRO LINEAL	200.00	200.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCIÓN	RURAL	826,448	826,448	826,448	801,357	97.0%	0	0	METRO LINEAL	1,250.00	1,250.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	1,195,233	1,195,233	1,195,233	1,161,404	97.2%	0	0	METRO LINEAL	457.00	457.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	746,170	746,170	746,170	712,315	95.5%	0	0	METRO LINEAL	783.00	391.50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	1,517,900	1,517,900	1,517,900	1,478,771	97.4%	0	0	METRO LINEAL	1,540.00	1,540.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MOD. Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA., TRAMO A MODERNIZAR: NOYPAC-SARRIAL CUAUHTEMOC-FCO. I. MADERO 2DA., DEL KM 6+000 AL 12+299	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,327,192	11,327,192	11,327,192	11,327,192	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
APORT. EST. AL PIBAI, PARA LA MODERNIZACION Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. TRAMO DEL KM.0+000 AL 6+400	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	12,340,058	12,340,058	12,340,058	8,627,974	69.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.50	50.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR DEL CAMINO OXOTAN-CUITLÁHUAC-HUITUPAN EN EL KM. 3+040 LONGITUD 13.88 ML.	15-TACOTALPA	CUITLÁHUAC	RURAL	1,447,356	1,447,356	1,447,356	1,324,437	91.5%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,881,881	1,881,881	1,881,881	1,881,881	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	1,088,492	1,088,492	1,088,492	1,088,492	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	1,310,591	1,310,591	1,310,591	1,310,537	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE.	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	493,492	493,492	493,492	493,492	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCIÓN	RURAL	680,819	680,819	680,819	664,592	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCIÓN	RURAL	680,819	680,819	680,819	664,592	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,500.00	1,500.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	485,833	485,833	485,833	471,287	97.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,140.00	1,140.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100% EL SALDO NO EJERCIDO HA SIDO REINTEGRADO
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	NEUEVA ESPERANZA	RURAL	479,119	479,119	479,119	467,838	97.6%	0	0	METRO CUADRADO	1,050.00	1,050.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
CONCLUSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONGREGACION LA TRINIDAD)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	471,996	471,996	471,996	459,702	97.4%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. EL SALDO POR EJERCER HA SIDO REINTEGRADO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,250,770	1,250,770	1,250,770	1,222,650	97.8%	0	0	METRO LINEAL	700.00	700.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	1,439,624	1,439,624	1,439,624	1,402,091	97.4%	0	0	METRO LINEAL	820.00	820.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 14+900, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	357,863	357,863	357,863	354,610	99.1%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TIPO CAJON DEL CAMINO: CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, UBICADO EN EL KM. 13+600, LONG. 6.6 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	357,863	357,863	357,863	355,350	99.3%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA AL 100%. SALDO REINTEGRADO.
APORTACION ESTATAL AL PIBAI, PARA LA AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: CORTIJO NUEVO 1RA. SECCION-CORREGIDORA ORTIZ, EN EL KM. 12+683, LONG. 10 ML.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,514,716	1,514,716	1,514,716	1,437,650	94.9%	0	0	CONVENIO	1.00	0.98	98.0%	OBRA REFRENDADA PARA EL 2011
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 100 MTS. DE PROFUNDIDAD DE TUBERIA DE PVC 8 DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 3 HP. MONOFASICA 3 LTS/SEG	7-EMILIANO ZAPATA	ÚLTIMO ESFUERZO	RURAL	557,310	557,310	557,310	557,310	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$557,310.30, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE DE 140 MTS. DE PROFUNDIDAD CON TUBERIA DE PVC 8 DE DIAMETRO Y BOMBA SUMERGIBLE DE 10 H.P. BIFASICA DE 4LTS/SEG. Y SUBESTACION ELECTRICA DE 15 KVA DE CAP	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGA. (PENJAMO)	RURAL	1,026,540	1,026,540	1,026,540	1,026,540	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL ESTE PROYECTO ES POR \$ 1,026,539.43, PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	15,649	15,649	15,649	15,649	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	4,278	4,278	4,278	4,278	100.0%	0	0	METRO LINEAL	36.00	36.00	100.0%	OBRA NO CONCLUIDA
AMPLIACION															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	85,000	85,000	85,000	85,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION D AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	388,768	388,768	388,768	388,768	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,506.00	1,506.00	100.0%	
AMPLIACION D AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 5A. SECCION (LA CANDELARIA)	RURAL	328,521	328,521	328,521	328,521	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,220.00	1,220.00	100.0%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	296,481	296,481	296,481	296,481	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,095.00	1,095.00	100.0%	
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	189,988	189,988	189,988	189,988	100.0%	0	0	METRO LINEAL	0.80	0.80	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	441,999	441,999	441,999	441,999	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,300.00	2,300.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2A. SECCION (SAN CAYETANO)	RURAL	206,570	206,570	206,570	206,570	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COLONIA BETHANIA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	288,462	288,462	288,462	288,462	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,200.00	1,200.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	570,310	570,310	570,310	570,310	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,990.00	1,990.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	PATASTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	452,060	452,060	452,060	452,060	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,050.00	2,050.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	AMADO GÓMEZ	RURAL	324,109	324,109	324,109	324,109	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,647.00	1,647.00	100.0%	
AMPLIACION RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	353,089	353,089	353,089	353,089	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,882.00	1,882.00	100.0%	
OP121 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	10-JALPA DE MENDEZ	CHICALAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	191,827	191,827	193,483	191,827	100.0%	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1.00	1.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOMETROS DE TUBERIA.
OP122 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	97,809	97,809	97,809	97,809	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RIA. HERMENEGLDO GALEANA (EL CHIVERO)	12-MACUSPANA	HERMENEGLDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	161,986	161,986	161,986	161,986	100.0%	0	0	METRO LINEAL	530.00	530.00	100.0%	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	13-NACAJUCA	LÓMITAS	URBANO	1,777,247	1,777,247	1,777,247	1,777,247	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,500.00	3,500.00	100.0%	
PLANTA POTABILIZADORA															
REHABILITACION															
REHABILITACION PARCIAL Y MANTENIMIENTO MENOR DE LA PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL (1000 LPS)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	957,008	957,008	957,008	957,008	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	2,290,948	2,290,948	2,290,948	2,290,948	100.0%	100	100	POZO	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 DE ALTURA.	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1A SECCION	RURAL	850,000	850,000	249,894	249,894	29.4%	0	0	POZO	1.00		0.29	29.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA	5-COMALCALCO	ARENA 2A. SECCION	RURAL	850,000	850,000	0	0	0.0%	0	0	POZO	1.00		0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA.	5-COMALCALCO	ALDAMA 3A SECCION (HUAPACALITO)	RURAL	850,000	850,000	244,144	244,144	28.7%	0	0	POZO	1.00		0.28	28.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 100M3 Y 15 METROS DE ALTURA.	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCION	RURAL	850,000	850,000	689,256	689,256	81.1%	0	0	POZO	1.00		0.81	81.0%	
CONTRUCCION DE POZO SEMI PROFUNDO DE 6 PULGADAS DIAMETRO A UNA PROFUNDIDAD DE 30 METROS ADEME DE 4 PULGADAS DE DIAMETRO DE P.V.C.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,101,304	2,101,304	2,101,304	2,101,304	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	
TERMINACION DE POZO PROFUNDO	5-COMALCALCO	TECOUTILLA	URBANO	302,033	302,033	302,033	302,033	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FII-2010 COL. LUIS DONALDO COLOSIO)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	2,193,329	2,193,329	0	2,193,329	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO DE LA VILLA JUAN ALDAMA. LA CUAL ESTA AL 100 % TERMINADA
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (FII-2010 FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	2,237,594	2,237,594	0	2,237,594	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO EN EL SECTOR DE FRANCISCO SARABIA. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO, SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 LTS/SEG. CON MOTOR MONOFASICO 3 H.P. A 220 VOLTS. PARA UNA CARGA DINAMICA DE 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	AQUACATE	RURAL	17,989	17,989	17,989	17,989	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$17,988.62, PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO A POZO PROFUNDO, SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE DE 3 LTS/SEG. CON MOTOR MONOFASICO 3 H.P. A 220 VOLTS. PARA UNA CARGA DINAMICA DE 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAJ	RURAL	17,989	17,989	17,989	17,989	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$17,988.62, PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION																
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 4 DE DIAMETRO Y 60 MTS. DE PROFUNDIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	114,284	114,284	114,284	114,284	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$114,284.11, PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	153,238	153,238	153,238	0	0.0%	0	0	POZO	1.00		0.00	0.0%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN LA RA. CACAHUATLILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATLILLO	RURAL	211,225	211,225	211,225	0	0.0%	0	0	POZO	1.00		0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO	17-TENOSIQUE	GUAYACAN	RURAL	18,126	18,126	18,126	18,126	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BOMBA
EQUIPAMIENTO																
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	10,680	10,680	10,680	10,680	100.0%	0	0	POZO	1.00		1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 BOMBA SUMERGIBLE. OBRA REALIZADA EN EL POB. LA PALMA
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	6-CUNDUACAN	MAHUATLAN 1A. SECCION	RURAL	831,563	831,563	831,563	831,563	100.0%	0	0	TANQUE	1.00		1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	125,742	125,742	0	125,742	100.0%	0	0	TANQUE	1.00		0.00	0.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: TANQUE Y DEBE DECIR: OBRA. LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA AGUA POTABLE	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION	RURAL	334,549	334,549	0	334,549	100.0%	0	0	TANQUE	1.00		1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: TANQUE Y DEBE DECIR: OBRA LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA Y CONCLUIDA LA OBRA
REHABILITACION																
RECONSTRUCCION DE LA CAPTACION DE AGUA POTABLE	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A. SECCION	RURAL	68,248	68,248	0	68,248	100.0%	0	0	TANQUE	1.00		1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: 1.00 TANQUE DEBE DECIR: 1.00 OBRA. LA CUAL ESTA AL 100% EJECUTADO Y CONCLUIDA
RECONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCION (JUAN GOMEZ)	RURAL	91,361	91,361	0	91,361	100.0%	0	0	TANQUE	1.00		1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: TANQUE Y DEBE DECIR: OBRA. LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
PERFORACION DE AGUA POTABLE	1-BALANCAN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	124,160	124,160	124,160	124,160	100.0%	100	100	POZO	1.00		1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	BUENAVISTA VEINTITRES	RURAL	124,242	124,242	124,242	124,242	100.0%	100	100	POZO	1.00		1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	EL LIMÓN	RURAL	99,950	99,950	99,950	99,950	100.0%	100	100	POZO	1.00		1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	LOS CENOTES	RURAL	90,246	90,246	90,246	90,246	100.0%	100	100	POZO	1.00		1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO SOMERO	1-BALANCAN	FRANCISCO VILLA	RURAL	98,636	98,636	98,636	98,636	100.0%	100	100	POZO	1.00		1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA REACTIVACION DEL SIST. DE AGUA POTABLE	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	33,372	33,372	33,372	33,372	100.0%	33,372	33,372	SERVICIO	33.37		33.37	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA DE 10 HP	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	URBANO	33,992	33,992	33,992	33,992	100.0%	0	0	SERVICIO	33,992.00		33,992.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE COMPLETA DE 10 HP	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO	RURAL	33,992	33,992	33,992	33,992	100.0%	33,992	33,992	SERVICIO	100.00		100.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACION ELECTRICA DE POZO	1-BALANCAN	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	3,289	3,289	0	3,289	100.0%	100	100	INSTALACION	3.28		3.28	100.0%	
SUMISTRO DE BOMBE SUMERGIBLE	1-BALANCAN	MIGUEL HIDALGO SACAOIAS	RURAL	11,402	11,402	11,402	11,402	100.0%	11,402	11,402	SERVICIO	11.42		11.42	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANAT SOLAR	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	27,888	27,888	27,888	27,888	100.0%	0	0	PIEZA	27,888.00		27,888.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CARDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES)	RURAL	440,976	440,976	440,976	440,976	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,372.00		2,372.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	NARANJER 3A. SECCIÓN	RURAL	699,871	699,871	699,871	699,871	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	3,500.00	3,500.00	100.0%	
SUMINISTRO DE BOMBA DE AGUA POTABLE PARA POZO PROFUNDO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	58,838	58,838	58,838	58,838	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE QUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO VERTICAL	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	347,749	347,749	347,749	347,749	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES BOMBA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	185,464	185,464	185,464	185,464	100.0%	0	0	ACCION	185,464.00	185,464.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE BOMBA CENTRIFUGA PARA MANEJO DE AGUA LIMPIA	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	449,900	449,900	449,900	449,900	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,500,000	52,500,000	52,500,000	52,500,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA ROVIROSA.	4-CENTRO	ROVIROSA	RURAL	73,298	73,298	73,298	73,298	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. CON MOTOR MONOFASICO Y CARGA DINAMICA A 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	25,415	25,415	25,415	25,415	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 25,415.22. PROYECTO CONCLUIDO
DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. CON MOTOR MONOFASICO Y CARGA DINAMICA A 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	EL CUYO	RURAL	25,415	25,415	25,415	25,415	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$25,415.22. PROYECTO CONCLUIDO
DESMANTELAMIENTO Y REPOSICION DE BOMBA SUMERGIBLE DE 3 H.P. CON MOTOR MONOFASICO Y CARGA DINAMICA A 100 MTS.	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMAN	RURAL	25,415	25,415	25,415	25,415	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 25,415.22. PROYECTO CONCLUIDO
IS149 SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALTO PESO MOLECULAR A PM PREMIUM BIMODAL DE 3/DIAM RD-21	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	16,255	16,255	16,255	16,255	100.0%	0	0	UNIDAD	180.00	180.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN TUBOS DE ALTO PESO MOLECULAR
OP136 AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE.	10-JALPA DE MÉNDEZ	RIBERA ALTA	RURAL	98,873	98,873	100,625	98,873	100.0%	0	0	METRO LINEAL	587.00	587.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN LA RA. VIRGINIO CHAN 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCIÓN	RURAL	211,901	211,901	211,901	211,901	100.0%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	OBRA HIDRAULICA DE PASO DE AGUA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN EL EJIDO EL VENADITO	12-MACUSPANA	EL VENADITO	RURAL	1,047,386	1,047,386	1,047,386	1,047,386	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA RIA. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	251,868	251,868	251,868	251,868	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA RIA. EL PORVENIR	12-MACUSPANA	EL PORVENIR	RURAL	1,100,355	1,100,355	1,100,355	966,883	87.9%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA RIA. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	1,100,355	1,100,355	1,100,355	999,441	90.8%	0	0	SISTEMA	1.00	0.95	95.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN LA RIA. VERNET ATA. SECC.	12-MACUSPANA	VERNET 4A. SECCIÓN (JUAN SALAS)	RURAL	1,091,395	1,091,395	1,091,395	1,091,395	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,649,440	1,649,440	1,649,440	1,649,440	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,506.00	4,506.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE BOMBEO EN EL POB. AQUILES SERDAN	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN	RURAL	40,102	40,102	40,102	40,102	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJ. ABASOLO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	41,858	41,858	41,858	41,858	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	52,451	52,451	52,451	52,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO EL REGOCLIO	12-MACUSPANA	EL REGOCLIO	RURAL	48,712	48,712	48,712	48,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	57,145	57,145	57,145	57,145	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	47,666	47,666	47,666	47,666	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO TIERRA COLORADA (EL INDI)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (EL INDI)	RURAL	44,814	44,814	44,814	44,814	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO XICOTENCATL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	51,314	51,314	51,314	51,314	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	92,780	92,780	92,780	92,780	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ZOPO NORTE	12-MACUSPANA	ZOPO NORTE	RURAL	53,652	53,652	53,652	53,652	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COL. SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	53,497	53,497	53,497	53,497	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO)	RURAL	49,959	49,959	49,959	49,959	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. BONANZA HERA. SECC.	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	52,061	52,061	52,061	52,061	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. CLEMENTE REYES 1ERA. SECC.	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCIÓN	RURAL	52,451	52,451	52,451	52,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. CLEMENTE REYES 2DA. SECC. (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN (CANTEMOC)	RURAL	52,451	52,451	52,451	52,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	35,208	35,208	35,208	35,208	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO RIA. EL PARAISO.
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	51,700	51,700	51,700	51,700	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	49,959	49,959	49,959	49,959	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	51,205	51,205	51,205	51,205	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. LERDO DE TEJADA 1A. SECC.	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCIÓN	RURAL	49,959	49,959	49,959	49,959	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. PEDRO C. COLORADO 1ERA. SECC.	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	47,466	47,466	47,466	47,466	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RIA. TULLIA ALTO 2DA. SECC. (PAREDON)	12-MACUSPANA	TULLIA SECCIÓN CHINAL	RURAL	58,311	58,311	58,311	58,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU LOCALIDAD LA RIA QUE MENCIONA EL PROYECTO POR LO CUAL SE COLOCO UNA SIMILAR
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	77,103	77,103	77,103	77,103	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA CLEMENTE REYES 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	52,451	52,451	52,451	52,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA EMILIANO ZAPATA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCION	RURAL	52,451	52,451	52,451	52,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	52,451	52,451	52,451	52,451	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	RURAL	32,169	32,169	32,169	32,169	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	35,208	35,208	35,208	35,208	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA REFORMA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCION	RURAL	35,208	35,208	35,208	35,208	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	47,666	47,666	47,666	47,666	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO ALCALDE MAYOR	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	37,927	37,927	37,927	37,927	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO RAMÓN GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	55,125	55,125	55,125	55,125	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA EL LIMÓN 1RA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMÓN 1A. SECCION SECCION A	RURAL	40,102	40,102	40,102	40,102	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	99,568	99,568	99,568	99,568	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA BUENA VISTA PUXCATAN	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATAN)	RURAL	58,311	58,311	58,311	58,311	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA BARRIAL	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL	47,666	47,666	47,666	47,666	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	48,712	48,712	48,712	48,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CORRALILLO 1ERA. SECC. (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCION (NOPALAPA)	RURAL	48,712	48,712	48,712	48,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO CORRALILLO 2DA. SECC. (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALILLO 2A. SECCION (LA PRINCESA)	RURAL	48,712	48,712	48,712	48,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL EJIDO JOSE LOPEZ PORTILLO	12-MACUSPANA	JOSE LOPEZ PORTILLO	RURAL	48,712	48,712	48,712	48,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POBLADO SANTUARIO	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCION (ESTACION MATEOS)	RURAL	71,970	71,970	71,970	71,970	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	48,712	48,712	48,712	48,712	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	EN EL MENU LOCALIDAD SOLO VIENE EL NOMBRE DE ROVIROSA Y EN EL PROYECTO SI VIENE COMPLETO EL NOMBRE DE JOSE NARCISO ROVIROSA.
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	71,523	71,523	71,523	71,523	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCION	RURAL	51,205	51,205	51,205	51,205	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA R/A. MIGUEL ALLENDE	12-MACUSPANA	MIGUEL ALLENDE	RURAL	36,254	36,254	36,254	36,254	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	49,959	49,959	49,959	49,959	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA RANCHERIA UNION Y LIBERTAD (EL MARTIN)	12-MACUSPANA	UNION Y LIBERTAD	RURAL	54,347	54,347	54,347	54,347	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN LA CAPTACION Y LINEA DE DISTRIBUCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL BAYO	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCION (GRANADA)	RURAL	2,197,706	2,197,706	2,197,706	2,197,706	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	13-NACAJUCA	SAMARKANDA	RURAL	370,842	370,842	370,842	370,842	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,162.00	1,162.00	100.0%	
INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION AL EJIDO RIVERA ALTA	13-NACAJUCA	RIVERA ALTA	RURAL	81,217	81,217	81,217	81,217	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
INTERCONEXION DE LINEA DE DISTRIBUCION	13-NACAJUCA	EL ZAPOTE	RURAL	64,038	64,038	64,038	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
CONSTRUCCION DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 7000 L (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A. SECCION	RURAL	22,014	22,014	0	22,014	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE UNA CISTERNA PARA AGUA CON CAPACIDAD DE 7000 LITROS. LA CUAL ESTA AL 100% EN SU ESTADO FISICO Y CONCLUIDA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO (SANTO TOMAS)	RURAL	68,722	68,722	0	68,722	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO Y CONCLUIDO LA OBRA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (Fiii-2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	88,115	88,115	0	88,115	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO... EL GASTO EXISTENTE ES SOLOAMENTE LA ADQUISICION DEL EQUIPO... LA MANO DE OBRA SE EJECUTARA EN EL MES DE ABRIL POR ADMINISTRACION MUNICIPAL ESTA AL 100% TERMINADA Y CONCLUIDA SU EJECUCION
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (Fiii-2010)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCION (SANTA RITA)	RURAL	10,816	10,816	0	10,816	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO ESTA AL 100% INSTALADA Y CONCLUIDA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (Fiii-2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	115,536	115,536	0	115,536	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO Y CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD DE LA OBRA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBA SUMERGIBLE (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A. SECCION	RURAL	46,371	46,371	0	46,371	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES EL SUMINISTRO Y LA COLOCACION DE UNA BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE PARA POZO PROFUNDO. ESTA AL 100% TERMINADA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	23,783	23,783	23,783	23,783	100.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	24.00	100.0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CAJONES PARA DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	189,892	189,892	189,892	189,892	100.0%	0	0	RED	189,892.00	189,892.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CAJONES PARA DRENAJE PLUVIAL	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	189,892	189,892	189,892	189,892	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO															
DESAZOLVE DE DRENAJE PLUVIAL	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	40,709	40,709	40,709	40,709	100.0%	100	100	DESAZOLVE	1,060.00	1,060.00	100.0%	
LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL DREN PLUVIAL GAVIOTAS SAN JOSÉ EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR, SECTORES EXPLANADA Y SAN JOSÉ	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	952,428	952,428	952,428	952,428	100.0%	0	0	DESAZOLVE	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DRENS PLUVIALES	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100.0%	0	0	RED	1.00	0.00	0.0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO HERNÁNDEZ MÉNDEZ	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	1,085,661	1,085,661	1,085,661	1,085,661	100.0%	0	0	METRO LINEAL	320.00	320.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE RED, LÍNEA MADRINA, UN TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARA CONEXIÓN AL CARGAMO EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	147,855	147,855	147,855	147,855	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.00	75.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	68,463	68,463	68,463	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN															
ADECUACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL CHIFLON EN COL. PUEBLO NUEVO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	715,166	715,166	715,166	715,166	100.0%	0	0	METRO LINEAL	352.00	352.00	100.0%	
AMPLIACIÓN Y REABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	450,060	450,060	450,060	450,060	100.0%	0	0	RED	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	320,870	320,870	0	320,870	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA LA 100% TERMINADO
MANTENIMIENTO															
DESAZOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECÁNICO EN ZONAS RURALES EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,469,533	2,469,533	2,469,533	2,095,697	84.9%	0	0	METRO LINEAL	48,772.23	41,400.00	84.9%	PARA REFRENDO EN 2011
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN TRAMOS AISLADOS EN LA VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	928,019	928,019	928,019	928,019	100.0%	0	0	METRO LINEAL	321.80	321.80	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE CENTRO (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	182,306	182,306	182,306	182,306	100.0%	0	0	METRO LINEAL	145.70	145.70	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE JALAPA (COL. MUNICIPAL)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	360,046	360,046	360,046	360,046	100.0%	0	0	METRO LINEAL	206.77	206.77	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO CALLE 32 COL. COCOYOL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	200,437	200,437	200,437	200,437	100.0%	0	0	METRO LINEAL	121.40	121.40	100.0%	
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO (COLONIA ESTACIÓN NUEVA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	196,696	196,696	196,696	196,696	100.0%	0	0	METRO LINEAL	167.68	167.68	100.0%	OBRA CONCLUIDA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONCLUSION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	414,425	414,425	414,425	414,425	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE BOMBA DE LODO SUMERGIBLE DE 40 H.P. EN CARGAMO EN LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	PROFESOR LEMA OCAMPO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	27,681	27,681	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$27,681.02. DE LOS INTERESES
LETRINAS															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL E.J. ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	179,610	179,610	179,610	179,610	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL E.J. BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	197,486	197,486	197,486	197,486	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL E.J. BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ SECCIÓN PANZILLAL	RURAL	197,486	197,486	197,486	197,486	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL E.J. SABANTAS	12-MACUSPANA	LA CANDELARIA (EL BARRIAL)	RURAL	138,240	138,240	138,240	138,240	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	EN LOCALIDAD NO SE ENCONTRO EL E.J. SABANTAS
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL E.J. VERNET 1RA. SECCIÓN (LOS VENADOS)	12-MACUSPANA	VERNET 1A. SECCIÓN (LOS VENADOS)	RURAL	138,501	138,501	138,501	138,501	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO BAYONA	12-MACUSPANA	BAYONA	RURAL	297,234	297,234	297,234	297,234	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL EJIDO FRANCISCO VILLA	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	483,085	483,085	483,085	483,085	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25.00	25.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN EL POB. VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA (LA ALIANZA)	RURAL	197,939	197,939	197,939	197,939	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COL. LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	197,939	197,939	197,939	197,939	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	197,486	197,486	197,486	197,486	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. ALLENDE BAJO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ALLENDE BAJO 1A. SECCIÓN (SAN JOAQUÍN)	RURAL	145,949	145,949	145,949	145,949	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. CHIVALITO 4TA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	CHIVALITO 4A. SECCIÓN	RURAL	202,285	202,285	202,285	202,285	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	158,523	158,523	158,523	158,523	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA R/A. EL PARAISO.
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. JOSE MARIA PINO SUAREZ	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	197,939	197,939	197,939	197,939	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	202,285	202,285	202,285	202,285	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	10.00	10.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2A. SECCIÓN	RURAL	464,741	464,741	464,741	464,741	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	23.00	23.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN	RURAL	198,101	198,101	198,101	198,101	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. PEDRO C. COLORADO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 2A. SECCIÓN (ORIZABA)	RURAL	150,189	150,189	150,189	150,189	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. PROF. CAPARROSO 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	404,982	404,982	404,982	404,982	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20.00	20.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. SAN FRANCISCO	12-MACUSPANA	SAN FRANCISCO	RURAL	157,982	157,982	157,982	157,982	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. VERNET 2DA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	198,734	198,734	198,734	198,734	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. VERNET 5TA. SECCIÓN (COROZAL)	12-MACUSPANA	VERNET 5A. SECCIÓN (COROZAL)	RURAL	397,468	397,468	397,468	397,468	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	20.00	20.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS EN LA R/A. VERNET 6A. SECCION (SAN LORENZO)	12-MACUSPANA	VERNET 6A. SECCIÓN (SAN LORENZO)	RURAL	198,153	198,153	198,153	198,153	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	10.00	10.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
SUMINISTRO DE BIODIGESTORES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO POCHOTE	RURAL	170,517	170,517	170,517	170,517	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	24.00	24.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 170,517.31, PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTROS DE BIODIGESTORES	7-EMILIANO ZAPATA	NUEVO CHABLÉ	RURAL	191,832	191,832	191,832	191,832	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	27.00	27.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 191,831.98, PROYECTO CONCLUIDO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CÚBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	2-CARDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAC	URBANO	303,172	303,172	303,172	303,172	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	96.00	96.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
AMPLIACION DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES AND.BARO, LIMO Y ARCILLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,128,925	1,128,925	1,128,925	1,128,925	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,128,925.00	1,128,925.00	100.0%	
DESASOLVE DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON EQUIPO MECANICO EN COLONIAS QUE ESTAN DENTRO DE LOS POLIGONOS DE ALTA MARGINACION, VARIAS COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,624,609	1,624,609	1,624,609	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	46,820.00	4,682.00	10.0%	PARA REFERENDO EN 2011
PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN, DESASOLVE DE JAG-YES Y DRENES AGROPECUARIOS EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,590	498,590	498,590	498,590	100.0%	0	0	METRO CUBICO	63,000.00	63,000.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA, EN LA R/A. PEDRO C. COLORADO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,091,013	1,091,013	1,091,013	1,091,013	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	833,365	833,365	833,365	833,365	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	116.40	116.40	100.0%	
DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	972,471	972,471	972,471	972,471	100.0%	0	0	POZOS	179.00	179.00	100.0%	
DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	973,484	973,484	973,484	973,484	100.0%	0	0	POZOS	168.00	168.00	100.0%	
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS	13-NACAJUCA	RIVERA ALTA	RURAL	447,281	447,281	447,281	447,281	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCIÓN (SANTA CRUZ)	RURAL	26,534	26,534	26,534	26,534	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE ANEXO SANITARIO EN ESC. PRIM. BENITO JUÁREZ GARCÍA	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	123,287	123,287	123,287	123,287	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	19,722	19,722	19,722	19,722	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	EL PORVENIR	RURAL	19,722	19,722	19,722	19,722	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DESCARGA PLUVIAL	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	1,488,917	1,488,917	1,488,917	1,488,917	100.0%	0	0	METRO LINEAL	367.50	367.50	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL (COL. ROBERTO MADRAZO PINTADO)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	80,326	80,326	80,326	80,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8.00	8.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PASO DE AGUA PLUVIAL
CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA EN CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	184,387	184,387	184,387	184,387	100.0%	0	0	METRO LINEAL	27.60	27.60	100.0%	
REHABILITACIÓN DE FOSA SÉPTICA EN EMSAD NO. 13	17-TENOSIQUE	SANTO TOMÁS	RURAL	13,620	13,620	13,620	13,620	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA CALLE FAISÁN ENTRE LA CALLE CARDENALES Y CERTEZA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,395,787	2,395,787	2,395,787	2,395,787	100.0%	0	0	ANDADOR	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO, CALLE AGRARISTA ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE A. DE ITURBIDE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	373,113	373,113	373,113	373,113	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	744.88	744.88	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$373,112.94, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO, FC=200 KG/CM2, EN LA CALLE PROG. GALEANA ENTRE CALLE MELON Y MANGLOBA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	520,053	520,053	520,053	520,053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,023.68	1,023.68	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 520,053.22, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC200 KG/CM2 EN CALLE PROL. GALEANA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE MANILA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	759,902	759,902	759,902	759,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,575.19	1,575.19	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$759,902.11, PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES MARINA Y SOLDADO, COLONIA LA CURVA	12-MACUSPANA	LA CURVA	URBANO	952,413	952,413	952,413	952,413	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	1,000.00	100.0%	
BACHEO, CALAVEREO, Y RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	888,322	888,322	888,322	888,322	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	4,461.60	4,461.60	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	URBANO	1,395,186	1,395,186	1,395,186	1,395,186	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,391.94	2,391.94	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE DE ACCESO	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	380,388	380,388	380,388	380,388	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,134.00	1,134.00	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE EL ARENAL	13-NACAJUCA	TUCTA	RURAL	1,106,330	1,106,330	1,106,330	1,106,330	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,882.00	2,882.00	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE LOS MANGOS	13-NACAJUCA	MANUEL BUENDIA TELLEZ GIRON	RURAL	734,389	734,389	734,389	734,389	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,196.00	2,196.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	196,552	196,552	196,552	196,552	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	728.00	728.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	149,623	149,623	149,623	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	728.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	391,617	391,617	391,617	391,617	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,020.00	1,020.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	196,121	196,121	196,121	196,121	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	510.00	510.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	494,280	494,280	494,280	494,280	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	1,140.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	494,830	494,830	494,830	494,830	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,140.00	1,140.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	490,676	490,676	490,676	490,676	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	343,560	343,560	343,560	343,560	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	799.00	799.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	276,775	276,775	276,775	276,775	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	480.00	480.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCION)	RURAL	556,962	556,962	556,962	556,962	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,310.00	1,310.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	478,503	478,503	478,503	478,503	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200.00	1,200.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	585,532	585,532	585,532	585,532	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,260.00	1,260.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCION (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	680,917	680,917	680,917	680,917	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,806.00	1,806.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	494,500	494,500	494,500	494,500	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,080.00	1,080.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	186,586	186,586	186,586	186,586	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400.00	400.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUAREZ)	RURAL	227,045	227,045	0	227,045	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	282.50	282.50	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO Y CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. CHAPULTEPEC)	16-TEAPA	CHAPULTEPEC	RURAL	146,564	146,564	0	146,564	100.0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	190.30	190.30	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% TERMINADO EN SU TOTALIDAD
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO HIDRAULICO	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	271,915	271,915	0	271,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	369.58	369.58	100.0%	EN ESTA OBRA SE CONSTRUYEN 369.58 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GUARNICIONES DE CONCRETO. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (COL. EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	372,744	372,744	0	372,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	680.00	680.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUYE DE 680 M2 DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA COL. EUREKA Y BELEN DE LA CD. TEAPA. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCION	RURAL	331,902	331,902	331,902	331,902	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,310.00	8,310.00	100.0%	
APERTURA DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCION	RURAL	424,911	424,911	424,911	424,911	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,430.50	8,430.50	100.0%	
AMPLIACION															
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO	15-TACOTALPA	PUXCATAN	RURAL	612,871	612,871	612,871	612,871	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,308.00	1,308.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CALLE GREGORIO MENDEZ ENTRE CALLE NINOS HEROES Y CALLA FRANCISCO VILLA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MENDEZ MAGAC (PENJAMO)	RURAL	131,178	131,178	131,178	131,178	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,812.50	3,812.50	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 131,177.95. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE LA CALLE ACCESO PRINCIPAL A LA RANCHERIA COROZAL	7-EMILIANO ZAPATA	COROZAL	RURAL	104,256	104,256	104,256	104,256	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,795.12	1,795.12	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$104,255.96. PROYECTO CONCLUIDO
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. CAMPO DEPORTIVO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	300,082	300,082	300,082	300,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,766.00	3,766.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	862,907	862,907	862,907	862,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,132.00	14,132.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. SANTA LUCIA DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	636,430	636,430	636,430	636,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,600.00	9,600.00	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLES	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	RURAL	474,873	474,873	474,873	474,873	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,871.20	4,871.20	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PALMAR	RURAL	49,188	49,188	49,188	49,188	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,280.00	5,280.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	78,912	78,912	78,912	78,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,940.68	8,940.68	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	183,404	183,404	183,404	183,404	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	16,495.80	16,495.80	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA (FRACC. BRISAS DEL USUACANTIA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	342,705	342,705	342,705	342,705	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	19,414.10	19,414.10	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	81,001	81,001	81,001	81,001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	13,600.50	13,600.50	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RIOS	RURAL	193,941	193,941	193,941	193,941	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,516.00	6,516.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	NUÉVA ESPERANZA	RURAL	175,514	175,514	175,514	175,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11,050.00	11,050.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	29,222	29,222	29,222	29,222	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	83,373	83,373	83,373	83,373	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,395.75	8,395.75	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	98,018	98,018	98,018	98,018	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,595.00	4,595.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	97,232	97,232	97,232	97,232	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,700.00	9,700.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
MANTENIMIENTO EN CALLES DE TERRACERIA EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO REHABILITACION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	85,567	85,567	85,567	85,567	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,419.00	4,419.00	100.0%	
GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	673,846	673,846	673,846	673,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	673,846.00	673,846.00	100.0%	
RELLENO DE CALLE FCO. JAVIER MINA VENUSTIANO CARRANZA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	122,438	122,438	122,438	122,438	100.0%	0	0	M2. TRAZO, NIVELACION Y	122,438.00	122,438.00	100.0%	
SUMINISTRO DE EMULCION CATIONICA PARA PAVIMENTACION	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	224,023	224,023	224,023	224,023	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	224,023.00	224,023.00	100.0%	
SUMINISTRO DE EMULCION CATIONICA PARA PAVIMENTACION	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	218,858	218,858	218,858	218,858	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	218,858.00	218,858.00	100.0%	
OP0133.-PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	SANTA CECILIA	RURAL	1,315,755	1,315,755	1,315,755	1,315,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LEANDRO ROVIROSA WADE (UNIC. COL. SALVAMENTO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	690,618	690,618	690,618	690,618	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	559.15	559.15	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (COL. ARBOLEDAS)	8-HUIMANGUILLO	RÍO SECO Y MONTAÑAS 2A SECCIÓN	RURAL	1,794,390	1,794,390	1,794,390	1,794,390	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,373.00	5,373.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. EL TORITO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,399,713	1,399,713	1,399,713	1,399,713	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,017.40	2,017.40	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	2,254,611	2,254,611	2,254,611	1,727,258	76.6%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.76	76.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	1,969,718	1,969,718	1,969,718	1,969,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,272,685	1,272,685	1,272,685	1,272,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.22	0.22	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA KILOMETROS
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	1,793,940	1,793,940	1,793,940	1,793,940	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.40	0.40	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC. E.J. UNION Y FUERZA)	8-HUIMANGUILLO	CACABANAL 1A. SECCIÓN (LA VICTORIA)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENEJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	2,493,774	2,493,774	2,493,774	2,493,774	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN KILOMETRO
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	SANTA CECILIA	RURAL	1,315,755	1,315,755	1,315,755	1,315,755	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.40	0.40	100.0%	LA META ES 0.4 KM
REHABILITACION DE CALLE DEL PANTEON (CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	524,301	524,301	524,301	524,301	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.35	0.35	100.0%	LA META ES 0.35 KMS
REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.0%	
PUNTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	3-CENTLA	EL NARANJAL	RURAL	649,594	649,594	649,594	649,594	100.0%	0	0	METROS LINEALES	649,594.00	649,594.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL ANDADOR NAHUATL	13-NACAJUCA	LA PERA	RURAL	281,980	281,980	281,980	281,980	100.0%	0	0	METROS LINEALES	807.79	807.79	100.0%	
CONSTRUCCION DE LOZA-ALCANTARILLA	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	153,402	153,402	0	153,402	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS LINEALES Y DEBE DECIR: OBRA LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA Y CONCLUIDA LA OBRA
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	19,398	19,398	19,398	19,398	100.0%	0	0	METROS LINEALES	60.00	60.00	100.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	3-CENTLA	NUÉVA ESPERANZA (SAN PEDRITO)	RURAL	1,764,955	1,764,955	1,764,955	1,764,955	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,764,955.00	1,764,955.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE TUBERIA EN PASE DE AGUA	2-CARDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	112,146	112,146	112,146	112,146	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
ENGRAVADO DE ACCESO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	320,560	320,560	320,560	320,560	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.18	0.18	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO ENGRAVADO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
ENGRAVADO DE CALLE EN AVENIDA EMILIANO ZAPATA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	756,343	756,343	756,343	756,343	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.37	0.37	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO ENGRAVADO SE REALIZA EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA DE ESTE MUNICIPIO
PAVIMENTACION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,343,058	1,343,058	1,343,058	1,343,058	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,451.19	2,451.19	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,271,660	2,271,660	2,271,660	2,271,660	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,918.62	2,918.62	100.0%	LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA LA ROGER FALCONI, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	SAN ROMÁN	RURAL	1,186,450	1,186,450	1,186,450	1,186,450	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,186,450.00	1,186,450.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,355,496	1,355,496	1,355,496	1,355,496	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,355,496.00	1,355,496.00	100.0%	
RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS COLONIAS POPULARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	201,272	201,272	201,272	201,272	100.0%	0	0	ACCION	201,272.00	201,272.00	100.0%	
RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIA POPULARES COL FRANCISCO VILLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	505,940	50,594	50,594	50,594	100.0%	0	0	ACCION	50,594.00	50,594.00	100.0%	
RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIAS POPULARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	147,957	147,957	147,957	147,957	100.0%	0	0	ACCION	147,957.00	147,957.00	100.0%	
RELLENO Y MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIAS EN COLONIAS POPULARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	146,180	146,180	146,180	146,180	100.0%	0	0	ACCION	146,180.00	146,180.00	100.0%	
RELLENOS DE CALLES DE TERRACERIA COLONIA POPULARES EL ARENAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	102,600	102,600	102,600	102,600	100.0%	0	0	ACCION	102,600.00	102,600.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,504,272	7,504,272	7,504,272	7,504,272	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1 ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCION	RURAL	527,273	527,273	527,273	527,273	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALIENTE, MARGEN IZQUIERDA DEL ARROYO GARDUZA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,621,750	1,621,750	1,621,750	1,621,750	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE LAS CALLES PABLO ROMERO OLIVE Y ACCESO AL JARDIN DE NMS	4-CENTRO	PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	1,913,129	1,913,129	1,913,129	1,913,129	100.0%	0	0	METROS	970.00	970.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y DRENAJE SANITARIO EN LA 2DA. CERRADA DE BENITO JUÁREZ.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,147,086	1,147,086	1,147,086	954,369	83.2%	0	0	OBRA	1.00	0.83	83.0%	PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO 1 ETAPA EN LA CALLE INSURGENTES	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCION	RURAL	2,291,301	2,291,301	2,291,301	2,291,301	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,250.00	3,250.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TRAMO DE COLECTOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO, LINEA DE PRESION Y REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA Y EQUIPAMIENTO, EN CALLES AMADO NERVO, GABRIELA MISTRAL Y CARCAMO EL REFUGIO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	2,097,784	2,097,784	2,097,784	2,097,784	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCION	RURAL	2,473,833	2,473,833	2,473,833	2,473,833	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	21,958.50	21,958.50	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,449,386	4,449,386	4,449,386	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	BOLSA PARA EL FONDO III
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO, CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCION	URBANO	1,670,879	1,670,879	1,670,879	1,670,879	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.63	2.63	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ (LA VILLA)	RURAL	216,646	216,646	216,646	216,646	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	255,107	255,107	255,107	255,107	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS RURALES (RANCHERIAS, POBLADOS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,667,187	4,667,187	4,667,187	4,667,187	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	647,146	647,146	631,322	631,322	97.6%	0	0	METROS CUADRADOS	712.20	695.00	97.6%	
CONTRUCCION DE GUARNICIONE Y BANQUETAS	5-COMALCALCO	TIO MONCHO (URANIA FRANYUTTI DE	RURAL	827,745	827,745	827,745	827,745	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	952.80	952.80	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,384,458	1,384,458	1,384,458	1,384,458	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA COLONIA 18 DE MARZO DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	330,384	330,384	330,384	330,384	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	452.00	452.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES CATALINO ALMILLA FONZ, VICTOR MANUEL LOPEZ CRUZ Y COMISION AGRARIA MIXTA, EN EL POB. FRANCISCO VILLA N.C.P.	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	RURAL	733,574	733,574	733,574	631,301	86.1%	0	0	METRO CUADRADO	976.00	976.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS)	URBANO	392,330	392,330	392,330	331,638	84.6%	0	0	METRO CUADRADO	523.00	444.72	85.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. LA UNION	12-MACUSPANA	LA UNIÓN	RURAL	690,778	690,778	690,778	690,778	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,702.00	9,702.00	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL POBLADO BUENA VISTA APASCO	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (APASCO)	RURAL	386,809	386,809	386,809	386,809	100.0%	0	0	KILOMETRO	390,562.00	390,562.00	100.0%	
CONCLUSION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12 CM DE ESPESOR EN ANDADOR TORTUGA	13-NACAUIJA	LA SELVA	URBANO	64,124	64,124	64,124	64,124	100.0%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	101.19	101.19	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAUIJA	SALOYA 2A. SECCION	RURAL	738,885	738,885	738,885	738,885	100.0%	0	0	METROS LINEALES	6,607.40	6,607.40	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAUIJA	SANDIAL	RURAL	597,923	597,923	597,923	597,923	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,334.32	4,334.32	100.0%	
ELEVACION DE RASANTE Y REVESTIMIENTO DE CALLEJONES	13-NACAUIJA	TAXCO	RURAL	431,329	431,329	431,329	431,329	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,613.02	4,613.02	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE FRANCISCO VILLA	13-NACAUIJA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,682,334	1,682,334	1,682,334	1,682,334	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,865.00	4,865.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS Y SOBRECARPETA ASF. EN CALIENTE EN CALLES	13-NACAUIJA	GUAYTALPA	RURAL	1,024,854	1,024,854	1,024,854	1,024,854	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	16,400.00	16,400.00	100.0%	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS Y SOBRECARPETA ASFALTICA	13-NACAUIJA	LOMITAS	URBANO	940,597	940,597	940,597	940,597	100.0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	7,474.00	7,474.00	100.0%	
SUMIMOATRO DE MATERIAL PETRO PARA CALLEJONES	13-NACAUIJA	SANDIAL	RURAL	70,360	70,360	70,360	70,360	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PETRO GRAVA DE REVESTIMIENTO D E1 1/2 A FINO	13-NACAUIJA	EL TIGRE	RURAL	58,951	58,951	58,951	58,951	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	140.00	140.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS - CHILTEPEC (PUERTO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	457,454	457,454	457,454	457,454	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	457,453.73	457,453.73	100.0%	
REHABILITACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y SELLO PREMEZCLADO - PUERTO CEIBA	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,495,160	1,495,160	1,495,160	1,495,160	100.0%	0	0	METROS	1,495,160.05	1,495,160.05	100.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	593,867	593,867	593,867	593,867	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1,453.00	1,453.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	115,247	115,247	115,247	115,247	100.0%	0	0	METRO LINEAL	420.00	420.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,335,529	1,335,529	1,335,529	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO NO HA SIDO AUTORIZADO NI MINISTRADO.
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	491,206	491,206	491,206	491,206	100.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	960.00	960.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCIÓN	RURAL	286,033	286,033	286,033	0	0.0%	0	0	M2 CONCRETO HIDRAULICO	660.00	660.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON EL CONCRETO HIFRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCIÓN (SAN ANTONIO)	RURAL	375,258	375,258	375,258	375,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	375,258.00	375,258.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	9,408	9,408	9,408	9,408	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	162,795	162,795	0	162,795	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	266.00	266.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LO CUAL SON 295 M2. LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (MARIANO MATAMOROS)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	198,147	198,147	0	198,147	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	271.00	271.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO SE CONSTRUYERON 271 M2 DE GUARNICIONES Y BANQUETAS LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	225,952	225,952	0	225,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	295.00	295.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO DE SE CONSTRUYERON 295 M2. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SECTOR DE SAN PABLO TAMBOREL DEL EJ. MINA Y MATAMOROS... LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,464,978	2,464,978	2,464,978	2,464,978	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,458,014	3,458,014	3,458,014	3,458,014	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2010 (MEZCLA DE RECURSOS)
CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	628,603	628,603	628,603	236,346	37.6%	0	0	METRO LINEAL	142.50	55.58	39.0%	PROYECTO REFERENDADO PARA 2011
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA PLUVIAL	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1A. SECCIÓN (EL MOOL)	RURAL	31,905	31,905	31,905	31,905	100.0%	0	0	METRO LINEAL	8.00	8.00	100.0%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCION															
IS154.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	214,442	214,437	214,442	214,437	100.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	80.00	100.0%	
IS155.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	TOMAS GARRIDO CANABAL (SAN JOSE)	RURAL	138,301	138,279	138,301	138,279	100.0%	0	0	LUMINARIA	56.00	56.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPULALAPA	URBANO	712,970	712,970	712,970	565,876	79.4%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIAN A 889 PERSONAS CON LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO A BASE DE PROYECTORES DE 1000 W, POSTES DE CONCRETO Y ACCESORIOS NECESARIOS
ALUMBRADO PÚBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA 2A. SECCIÓN	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PÚBLICO (FIII-2010) COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	24,591	24,591	0	24,591	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PÚBLICO (FIII-2010 COL. FLORIDA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	91,416	91,416	0	91,416	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% LAS INSTALACIONES DE LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	COLONIA MUNICIPAL	RURAL	45,348	45,348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE. POR LO CUAL NO FUE EJECUTADO. POR LO QUE PASA COMO REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	60,464	60,464	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE. POR LO CUAL NO FUE EJECUTADO Y PASA COMO REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PUBLICO	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	60,464	60,464	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE APROBO EN EL MES DE NOVIEMBRE. POR CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PUBLICO (BUENAVISTA)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 1A. SECCIÓN	RURAL	45,348	45,348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE APROBO EN EL MES DE NOVIEMBRE. POR LO CUAL NO SE EJECUTO. Y PASA COMO REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PUBLICO (EUREKA Y BELEN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45,348	45,348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE. POR LO CUAL NO FUE EJECUTADO Y PASA COMO REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PUBLICO (FIII- 2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE 3A. SECCIÓN	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100 % INSTALADAS Y CONCLUIDO
ALUMBRADO PUBLICO (FIII- 2010)	16-TEAPA	ARCADIO ZENTELLA	RURAL	27,339	27,339	0	27,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO 2A. SECCIÓN	RURAL	40,532	40,532	0	40,532	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% SU INSTALACION Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	COLORADO (BENITO JUÁREZ)	RURAL	34,856	34,856	0	34,856	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (FIII-2010)	16-TEAPA	FRACCIONAMIENTO LAS LILIAS	RURAL	15,846	15,846	0	15,846	100.0%	0	0	LUMINARIA	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	40,424	40,424	0	40,424	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 2A SECCIÓN	RURAL	13,560	13,560	0	13,560	100.0%	0	0	LUMINARIA	6.00	6.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTAN AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUSION
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	77,550	77,550	0	77,550	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	39,257	39,257	0	39,257	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	MARIANO ABASOLO	RURAL	20,651	20,651	0	20,651	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 3A SECCIÓN	RURAL	39,257	39,257	0	39,257	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A SECCIÓN	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE LUMINARIAS NUEVAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 2A SECCIÓN	RURAL	13,086	13,086	0	13,086	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LERMA)	RURAL	61,236	61,236	0	61,236	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	20,651	20,651	0	20,651	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA	RURAL	40,532	40,532	0	40,532	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN JOSE DE PEDRERO)	16-TEAPA	MARIANO PEDRERO 2A SECCIÓN	RURAL	14,217	14,217	0	14,217	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN PABLO TAMBOREL)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (SAN PABLO TAMBOREL)	RURAL	27,339	27,339	0	27,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO Fiii-2010 COL. EL MURE)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	35,800	35,800	0	35,800	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 EL LIMON)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA. SECCIÓN (EL LIMÓN)	RURAL	26,172	26,172	0	26,172	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 FRANCISCO SARABIA)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2DA SECCIÓN (FRANCISCO SARABIA)	RURAL	40,532	40,532	0	40,532	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	27,339	27,339	0	27,339	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 1RA SECCIÓN (LAS DELICIAS)	RURAL	13,086	13,086	0	13,086	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 MARIANO MATAMOROS)	16-TEAPA	MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD)	RURAL	13,086	13,086	0	13,086	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS NOTA: EN EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD DICE: MINA Y MATAMOROS (LA TRINIDAD) DEBE DECIR: MINA Y MATAMOROS (MARIANO MATAMOROS)
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 PROL. ADELOR DE SALA)(LA HERRADURA Y LA VENTA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	89,473	89,473	0	89,473	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% LA INSTALACION DE LUMINARIAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A SECCIÓN	RURAL	21,414	21,414	0	21,414	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN JOAQUIN)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUIN)	RURAL	11,374	11,374	0	11,374	100.0%	0	0	LUMINARIA	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN SU INSTALACION Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	23,837	23,837	0	23,837	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SANTA RITA)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA SECCIÓN (SANTA RITA)	RURAL	26,172	26,172	0	26,172	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SECC. SAN MANUEL)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA 2A SECCIÓN	RURAL	24,591	24,591	0	24,591	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% INSTALADAS LAS LUMINARIAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 JUAN GOMEZ)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN 2DA SECCIÓN (JUAN GÓMEZ)	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 LAS GARDENIAS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 1A SECCIÓN (LAS GARDENIAS)	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 LOS COCOS)	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	11,919	11,919	0	11,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 COL. INDEPENDENCIA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	107,215	107,215	0	107,215	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS NUEVAS ESTA AL 100 % SU INSTALACION Y CONCLUSION
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 COL. LAZARO CARDENAS I Y II)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	108,065	108,065	0	108,065	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% TERMINADA
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 COL. REFORMA)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	89,739	89,739	0	89,739	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS.
ALUMBRADO PUBLICO (Fiii-2010 COL. REVOLUCIÓN)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	108,065	108,065	0	108,065	100.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	30.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS; ESTA AL 100% TERMINADA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ALUMBRADO PÚBLICO (FII-2010 LAS NIEVES)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (LAS NIEVES)	RURAL	42,651	42,651	0	42,651	100.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	15.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PÚBLICO (FII-2010 MEXIQUITO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA IRA. SECCIÓN (MEXIQUITO)	RURAL	15,846	15,846	0	15,846	100.0%	0	0	LUMINARIA	6.00	6.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE INSTALACION DE LUMINARIAS ESTAN AL 100% INSTALADAS Y CONCLUIDA
ALUMBRADO PÚBLICO (GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	30,232	30,232	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PÚBLICO (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	15,116	15,116	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PÚBLICO (SAN ISIDRO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	45,348	45,348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
ALUMBRADO PÚBLICO (SAN LORENZO)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	45,348	45,348	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO FUE APROBADO EN EL MES DE NOVIEMBRE POR LO CUAL NO SE EJECUTO Y PASA COMO REFRENDO PARA EL EJERCICIO 2011
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	17-TENOSIQUE	EL PENSAMIENTO	RURAL	60,694	60,694	60,694	60,694	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	17-TENOSIQUE	LUCIO BLANCO	RURAL	60,694	60,694	60,694	60,694	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS	17-TENOSIQUE	20 DE NOVIEMBRE	RURAL	60,694	60,694	60,694	60,694	100.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (COL. GUADALUPE TEPEYAC)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	121,348	121,348	121,348	121,348	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS (COL. TENOSIQUE 2000)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	33,416	33,416	33,416	33,416	100.0%	0	0	LUMINARIA	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	980,746	980,746	320,161	320,161	32.6%	0	0	POSTE	18.00	6.00	33.3%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A. SECCIÓN	RURAL	829,767	829,767	829,767	829,767	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRIC EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,005,908	1,005,908	991,179	991,179	98.5%	0	0	POSTE	14.00	13.00	92.9%	REFRENADO 2011
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA Y ALTA TENSION	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 1A. SECCIÓN	RURAL	751,929	751,929	714,918	714,918	95.1%	0	0	POSTE	12.00	11.00	91.7%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,446,938	1,446,938	1,407,781	1,407,781	97.3%	0	0	POSTE	31.00	28.00	90.3%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	707,646	707,646	707,646	707,646	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 4A. SECCIÓN (SAN ANDRÉS)	RURAL	436,087	436,087	436,087	436,087	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 3A. SECCIÓN	RURAL	362,883	362,883	209,410	209,410	57.7%	0	0	POSTE	6.00	3.00	50.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	630,171	630,171	630,171	630,171	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SUR 4A. SECCIÓN	RURAL	494,561	494,561	348,673	348,673	70.5%	0	0	POSTE	8.00	6.00	75.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RURAL	511,342	511,342	511,342	511,342	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (COL. SANTA LUCIA)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	252,639	252,639	0	0	0.0%	0	0	POSTE	4.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 3A. SECCIÓN (SAN JORGE)	RURAL	904,740	904,740	826,065	826,065	91.3%	0	0	POSTE	17.00	15.00	88.2%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	ARENA 6A. SECCIÓN (LA BOLSA)	RURAL	1,560,350	1,560,350	1,560,350	1,560,350	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 3A. SECCIÓN	RURAL	804,114	804,114	804,114	804,114	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	1,442,838	1,442,838	1,436,966	1,436,966	99.6%	0	0	POSTE	25.00	24.00	96.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	1,251,249	1,251,249	1,236,213	1,236,213	98.8%	0	0	POSTE	22.00	21.00	95.5%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	53,931	53,931	53,931	53,931	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	12,690	12,690	12,690	12,690	100.0%	0	0	LUMINARIA	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	41,241	41,241	41,241	41,241	100.0%	0	0	LUMINARIA	13.00	13.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO (RINCONADA)	RURAL	22,207	22,207	22,207	22,207	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 4A. SECCIÓN	RURAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 5A. SECCIÓN	RURAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	BENITO GONZALEZ	RURAL	53,931	53,931	53,931	53,931	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	34,897	34,897	34,897	34,897	100.0%	0	0	LUMINARIA	11.00	11.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	34,897	34,897	34,897	34,897	100.0%	0	0	LUMINARIA	11.00	11.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 2A. SECCIÓN	RURAL	22,207	22,207	22,207	22,207	100.0%	0	0	LUMINARIA	7.00	7.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCIÓN	RURAL	25,379	25,379	25,379	25,379	100.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	8.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	28,552	28,552	28,552	28,552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	28,552	28,552	28,552	28,552	100.0%	0	0	LUMINARIA	9.00	9.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	9,986	9,986	9,986	9,986	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	14,931	14,931	14,931	14,931	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	9,917	9,917	9,917	9,917	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (LA PALMA)	RURAL	24,959	24,959	24,959	24,959	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (TLA Y TORONJO)	RURAL	24,987	24,987	24,987	24,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCION	RURAL	19,975	19,975	19,975	19,975	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCION	RURAL	19,903	19,903	19,903	19,903	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	19,974	19,974	19,974	19,974	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMCOCA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUXCATAN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	7,996	7,996	7,996	7,996	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN MANUEL	RURAL	9,970	9,970	9,970	9,970	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	29,980	29,980	29,980	29,980	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION POANA)	RURAL	19,993	19,993	19,993	19,993	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	59,978	59,978	59,978	59,978	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	9,994	9,994	9,994	9,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VILLA LUZ	RURAL	9,995	9,995	9,995	9,995	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	39,989	39,989	39,989	39,989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	19,975	19,975	19,975	19,975	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PROPIO	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	9,225	9,225	9,225	9,225	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 274 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	19,966	19,966	19,966	19,966	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	9,979	9,979	9,979	9,979	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	9,987	9,987	9,987	9,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 750 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	24,960	24,960	24,960	24,960	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	9,951	9,951	9,951	9,951	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCION	RURAL	14,984	14,984	14,984	14,984	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	10,595	10,595	10,595	10,595	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 550 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	19,970	19,970	19,970	19,970	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1100 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	9,928	9,928	9,928	9,928	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCION (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	14,973	14,973	14,973	14,973	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	9,936	9,936	9,936	9,936	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 450 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 1A. SECCION	RURAL	39,944	39,944	39,944	39,944	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CEIBITA 2A. SECCION	RURAL	24,898	24,898	24,898	24,898	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	14,924	14,924	14,924	14,924	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCION	RURAL	24,991	24,991	24,991	24,991	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 3A. SECCION	RURAL	9,823	9,823	9,823	9,823	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 800 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCION	RURAL	14,925	14,925	14,925	14,925	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 650 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCION	RURAL	14,964	14,964	14,964	14,964	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 850 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUAUHTÉMOC BARREAL	RURAL	24,961	24,961	24,961	24,961	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1200 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	19,979	19,979	19,979	19,979	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 1000 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	9,957	9,957	9,957	9,957	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 300 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	9,947	9,947	9,947	9,947	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	13,426	13,426	13,426	13,426	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	19,895	19,895	19,895	19,895	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	14,881	14,881	14,881	14,881	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	18,909	18,909	18,909	18,909	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	POSTE	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	29,909	29,909	29,909	29,909	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	24,939	24,939	24,939	24,939	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	5,663	5,663	5,663	5,663	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	19,944	19,944	19,944	19,944	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	24,887	24,887	24,887	24,887	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	9,866	9,866	9,866	9,866	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	14,948	14,948	14,948	14,948	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCION (DOS PATRIAS)	RURAL	14,988	14,988	14,988	14,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	9,969	9,969	9,969	9,969	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LAZARO Cárdenas (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	39,931	39,931	39,931	39,931	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	14,950	14,950	14,950	14,950	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 1A. SECCION	RURAL	39,915	39,915	39,915	39,915	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2A. SECCION (CASTAÑE)	RURAL	14,987	14,987	14,987	14,987	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	14,812	14,812	14,812	14,812	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A. SECCION (EL HULAR)	RURAL	14,962	14,962	14,962	14,962	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCION	RURAL	9,971	9,971	9,971	9,971	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCION	RURAL	26,159	26,159	26,159	26,159	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	14,973	14,973	14,973	14,973	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	14,989	14,989	14,989	14,989	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	14,994	14,994	14,994	14,994	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NUEVA REFORMA	RURAL	9,952	9,952	9,952	9,952	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	39,970	39,970	39,970	39,970	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOCA	RURAL	24,974	24,974	24,974	24,974	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCION (CEIBA)	RURAL	24,971	24,971	24,971	24,971	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 287 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCION (CEIBA)	RURAL	24,883	24,883	24,883	24,883	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 469 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCION)	RURAL	19,919	19,919	19,919	19,919	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	29,990	29,990	29,990	29,990	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 900 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	TAPULULAPA	URBANO	24,988	24,988	24,988	24,988	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	29,976	29,976	29,976	29,976	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIARA A 558 HABITANTES CON LA REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	9,985	9,985	9,985	9,985	100.0%	0	0	LUMINARIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AYUNTAMIENTO DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 2A. SECCION	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 4A. SECCION	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	LA CANDELARIA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	LA LUCHA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE HUMANGUILLO	8-HUMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	192,897	192,897	192,897	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO MPUBLICO	8-HUMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCION (LA VICTORIA)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 2A. SECCION (AZUCENITA)	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	BENITO JUAREZ	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	BENITO JUAREZ 1A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	BENITO JUAREZ 2A. SECCION (MONTE ALEGRE)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	BLASILLO 2A. SECCION (OTATES)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	CHICOACÁN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	CHIMALAPA 1A. SECCION	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	CUAUHTEMOC	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	C-25 (SIDRO CORTÉS RUEDA)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	C-26 (GENERAL PEDRO C. COLORADO)	RURAL	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	C-31 (GRAL. FRANCISCO VILLA)	URBANO	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA)	URBANO	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO)	URBANO	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRADO)	URBANO	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EDUARDO ALDAY HERNÁNDEZ	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL CARMEN	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL COMPLEJO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCION (PLAYA I)	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL DESECHO 2A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL PUENTE 2A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	ESPERANZA DEL BAJO	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	26,883	26,883	26,883	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARÍA 1A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	FRANCISCO MARTINEZ GAYTÁN	RURAL	26,883	26,883	26,883	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	FRANCISCO RUEDA	RURAL	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	FRANCISCO VILLA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUJZ	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUJZ 2A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	GREGORIO MENEZ MAGAC	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	GREGORIO MENEZ MAGAC	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	GREGORIO MENEZ MAGAC	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUMANGUILLO	G RAL Y GONZALEZ 2A. SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	GUSTAVO DIAZ ORDAZ 3A. SECCIÓN	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35,844	35,844	35,844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	30.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35,844	35,844	35,844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 5A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	JOSE NARCISO ROVITOSA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA ESPERANZA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA LUZ	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA SOLEDAD 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA VENCEDORA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	385,795	385,795	385,795	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	200.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAGUNA DE LOS LIMONES	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS FLORES	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS GALAXIAS	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS GRANJAS	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LAS PAMPAS	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LIBERTAD	RURAL	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 3A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 4A. SECCIÓN	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A. SECCIÓN	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 2A. SECCIÓN	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 3A. SECCIÓN (SAN AGUSTÍN)	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MANUEL SANCHEZ MARMOL	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MASTELERO	RURAL	35,844	35,844	35,844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MECATEPEC	RURAL	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MONTE DE ORO 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	NUЕVO PROGRESO	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OAXACA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ORGANIZACION CAMPESINA CNC	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OSTITÁN 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 1A. SECCIÓN	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	OTRA BANDA 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 1A. SECCIÓN (EL PORVENIR)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEDRO C. COLORADO 1A. SECCIÓN	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	16,503	16,503	16,503	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (CHICHONAL)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1A. SECCIÓN (GPE. VICTORIA)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 4A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 1A SECCION	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 3A SECCION (AMPLIACION)	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 3A SECCION (CHINAL)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SALVADOR NEME CASTILLO	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	174,975	174,975	174,975	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL TENERIFE	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACAN	RURAL	44,805	44,805	44,805	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 4A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1A SECCION (LAS PALMAS)	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 4A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 1A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 1A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 1A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZANAPA 2A SECCION (EL TUMBO)	RURAL	13,224	13,224	13,224	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	8.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL SAN MIGUEL 1A SECCION RAMAL	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A SECCION (SAN MIGUEL)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 3A SECCION (EL CORCHAL)	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL ALFA Y OMEGA)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. ARBOLEDA)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. GUADALUPE)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. LA BIMBO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8,961	8,961	8,961	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. LAZARO CARDENAS DEL RIO)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. PUEBLO NUEVO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35,844	35,844	35,844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COL. 5 DE MAYO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	26,883	26,883	26,883	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	15.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (COLONIA CENTRO DE CONVIVENCIA)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35,844	35,844	35,844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (EJIDO EL ABEJONAL)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (UBIC. COL. CLUB LIBERAL)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (UBIC. EJIDO GENARO VAZQUEZ)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAC 2A SECCION	RURAL	17,922	17,922	17,922	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (UBIC. EJIDO HUIMANGUILLO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	35,844	35,844	35,844	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	20.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	16,530	16,530	16,530	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO A INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 1A SECCION	RURAL	53,931	53,931	53,931	53,931	100.0%	0	0	LUMINARIA	17.00	17.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS SUBURBANA COMPLETA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 2A SECCION	RURAL	31,724	31,724	31,724	31,724	100.0%	0	0	LUMINARIA	10.00	10.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
1513.- SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	QUINUAPA (EL CLAVO)	RURAL	150,287	150,287	150,287	150,287	100.0%	0	0	LUMINARIA	55.00	55.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	198,102	198,102	198,102	198,102	100.0%	0	0	LUMINARIA	118.00	118.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	QUINUAPA	URBANO	277,426	277,426	277,426	277,426	100.0%	0	0	LUMINARIA	165.00	165.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	JALUPA	URBANO	260,063	258,121	260,063	258,121	100.0%	0	0	LUMINARIA	158.00	158.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN	RURAL	220,853	216,171	220,853	216,171	100.0%	0	0	LUMINARIA	118.00	118.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	SOYATACO	URBANO	305,450	299,443	299,443	299,443	100.0%	0	0	LUMINARIA	159.00	159.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BENITO JUAREZ 2A SECCION	RURAL	101,963	101,963	101,963	101,963	100.0%	0	0	LUMINARIA	64.00	64.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	156,519	156,519	156,519	156,519	100.0%	0	0	LUMINARIA	106.00	106.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO	10-JALPA DE MENDEZ	CHACALAPA 1A SECCION	RURAL	121,612	121,612	121,612	121,612	100.0%	0	0	LUMINARIA	80.00	80.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE RED ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	7-EMILIANO ZAPATA	CACAO ZONA BAJA	RURAL	418,968	418,968	418,968	418,968	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	650.00	650.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES POR \$418,968.14. PROYECTO CONCLUIDO
INTERCONEXION DE RED ELECTRICA (LAS GARDENIAS)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN (LAS GARDENIAS)	RURAL	177,142	177,142	0	177,142	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	2,800.00	2,800.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA INTERCONEXION DE LA RED ELECTRICA EN 2.800 ML. ESTA AL 100% TERMINADA
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	PLAN DE GUADALUPE (EL GUAPAQUE)	RURAL	2,525,262	2,525,262	2,525,262	2,525,262	100.0%	100	100	POSTE	46.00	46.00	100.0%	
AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	1-BALANCÁN	VISTA HERMOSA	RURAL	1,838,903	1,838,903	1,838,903	1,838,903	100.0%	100	100	POSTE	40.00	40.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	399,909	399,909	399,909	399,909	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	HABANERO 2A. SECCIÓN (EL CASTAÑ)	RURAL	574,404	574,404	574,404	574,404	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	LAS LIMAS	RURAL	781,959	781,959	781,959	781,959	100.0%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%	CABE HACER MENCION QUE LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHA AMPLIACION ES LA CONGREGACION LA LIMA Y EN SU LISTADO DE COMUNIDADES SOLO APARECE LAS LIMAS.
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION.	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	431,054	431,054	431,054	431,054	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	LA COLONIA DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO DE AMPLIACION ES LA ALAMEDA
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE NERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	AZUCENA 6A. SECCIÓN	RURAL	206,845	206,845	206,845	206,845	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,147,332	1,147,332	1,147,332	1,147,332	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	1,147,332.00	1,147,332.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	559,662	559,662	559,662	559,662	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	559,662.00	559,662.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE MINA	3-CENTLA	CHICHICASTELE 2A. SECCIÓN	RURAL	283,688	283,688	283,688	283,688	100.0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	283,688.00	283,688.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN	RURAL	763,495	763,495	136,140	136,140	17.8%	0	0	POSTE	15.00	3.00	20.0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	524,902	524,902	350,360	350,360	66.7%	0	0	POSTE	10.00	6.00	60.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	480,732	480,732	354,012	354,012	73.6%	0	0	POSTE	6.00	5.00	83.3%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENCION	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2A. SECCIÓN	RURAL	918,640	918,640	918,640	918,640	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	1,126,811	1,126,811	932,436	932,436	82.7%	0	0	POSTE	24.00	24.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE 3A. SECCIÓN	RURAL	1,153,416	1,153,416	1,153,416	1,153,416	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	1,533,036	1,533,036	1,533,036	1,533,036	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA 2A. SECCIÓN (PUENTE RAMA)	RURAL	2,405,520	2,405,520	2,405,520	2,405,520	100.0%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,286,023	1,286,023	1,286,023	1,286,023	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	RURAL	762,836	762,836	762,836	762,836	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	RURAL	762,836	762,836	762,836	762,836	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	1,574,239	1,574,239	1,574,239	1,574,239	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,490,750	1,490,750	1,490,750	1,490,750	100.0%	0	0	POSTE	19.00	19.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO 2A. SECCIÓN (LA MONA)	RURAL	1,255,228	1,255,228	1,255,228	1,255,228	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,327,870	1,327,870	1,327,870	1,327,870	100.0%	0	0	POSTE	12.00	12.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	1,365,790	1,365,790	1,365,790	1,365,790	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	LIBERTAD	URBANO	890,739	890,739	890,739	890,739	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MANTILLA	RURAL	504,341	504,341	504,341	504,341	100.0%	0	0	POSTE	3.00	3.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MARIO BARRUETA GARCIA	RURAL	2,008,957	2,008,957	2,008,957	0	0.0%	0	0	POSTE	19.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MIHUATLAN 2A. SECCIÓN	RURAL	875,410	875,410	875,410	875,410	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	MONTERREY	RURAL	2,094,397	2,094,397	2,094,397	2,094,397	100.0%	0	0	POSTE	20.00	20.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2DA. (CAMPO BELLOTA)	RURAL	483,098	483,098	483,098	483,098	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	PECHUJALCO	RURAL	1,578,358	1,578,358	1,578,358	1,198,945	76.0%	0	0	POSTE	17.00	13.00	76.5%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL (ESCOBILLAL)	RURAL	707,347	707,347	707,347	707,347	100.0%	0	0	POSTE	9.00	9.00	100.0%	
AMPLIACION DE LA L. D. Y R. D. EN BAJA Y ALTA TENSION (UBC. KM. 11)	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-41	RURAL	802,537	802,537	802,537	802,537	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%	
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR DEL CENTRO DE SALUD)	10-JALPA DE MENDOZ	SOYATACO UNO	RURAL	427,358	427,358	427,358	427,358	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	SECTOR: ELECTRIFICACION SUBSECTOR: AMPLIACION A LINEAS DE DISTRIBUCION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. BONANZA 2A. SECCION	12-MACUSPANA	BONANZA 2A. SECCIÓN	RURAL	702.212	702.212	702.212	347.185	49.4%	0	0	POSTE	12.00	7.20	60.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO JAVIER MINA (EL COCO)	RURAL	1.046.306	1.046.306	1.046.306	796.982	76.2%	0	0	POSTE	25.00	21.25	85.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. LERDO DE TEJADA 2A. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 2A. SECCIÓN	RURAL	507.442	507.442	507.442	0	0.0%	0	0	POSTE	17.00	13.60	80.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SECTOR I. FAMILIA CRUZ SALVADOR, SECTOR II Y SECTOR III) EN LA R/A. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	425.102	425.102	425.102	425.102	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL POBLADO MORELOS	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	396.561	396.561	396.561	352.322	88.8%	0	0	POSTE	8.00	7.20	90.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRÓ POB. MORELOS.
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. EL BAYO 2DA. SECCION.	12-MACUSPANA	EL BAYO 2A. SECCIÓN	RURAL	975.680	975.680	975.680	975.680	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. EL TRIUNFO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	546.484	546.484	546.484	0	0.0%	0	0	POSTE	11.00	6.60	60.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	374.066	374.066	374.066	45.924	12.3%	0	0	POSTE	5.00	1.25	25.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ (SAN CARLOS)	URBANO	1.564.218	1.564.218	1.564.218	1.536.343	98.2%	0	0	POSTE	21.00	18.90	90.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN (SECTOR II) EN LA R/A. REFORMA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	REFORMA 2A. SECCIÓN	RURAL	220.134	220.134	220.134	190.904	86.7%	0	0	POSTE	4.00	3.60	90.0%	
TERMINACION DE LA AMPLIACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN LA RA. ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	12-MACUSPANA	ADOLFO LOPEZ MATEOS (CORRAL NUEVO)	RURAL	158.185	158.185	158.185	158.185	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSIÓN	13-NACAJUCA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	233.230	233.230	233.230	233.230	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	13-NACAJUCA	EL TIGRE	RURAL	369.064	369.064	369.064	369.064	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	13-NACAJUCA	LA CRUZ DE NACAJUCA	RURAL	976.914	976.914	976.914	976.914	100.0%	0	0	POSTE	17.00	17.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	13-NACAJUCA	LIBERTAD	URBANO	375.717	375.717	375.717	375.717	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CARRETERA PRINCIPAL POR LA ESCUELA NiEs HEROES - NICOLAS BRAVO 3A SECC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 3A. SECCIÓN	RURAL	298.102	298.102	298.102	298.102	100.0%	0	0	POSTE	298.10162	298.10162	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA LOS CASTELLANOS - POTRERITOS	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	185.092	185.092	185.092	185.092	100.0%	0	0	POSTE	185.09181	185.09181	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA AVE DEL PARAISO - MOCTEZUMA 1A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	259.124	259.124	259.124	259.124	100.0%	0	0	POSTE	259.12384	259.12384	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA DON GONZALO ALEJANDRO (RIA. FCO I MADERO 2A SECC)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	240.081	240.081	240.081	240.081	100.0%	0	0	POSTE	240.08150	240.08150	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA LOS HERNANDEZ (RIA. FCO. I MADERO 2A SECC.) - FRANCISCO I MADERO 2A SECC.	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	142.498	142.498	142.498	142.498	100.0%	0	0	POSTE	142.49796	142.49796	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA LOS QUINTANA - ORIENTE 1A SECC	14-PARAISO	ORIENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	358.604	358.604	358.604	358.604	100.0%	0	0	POSTE	358.60433	358.60433	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA EL FARO - PENJAMO	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	184.014	184.014	184.014	184.014	100.0%	0	0	POSTE	184.01427	184.01427	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA DON ELOY CORDOVA - FRANCISCO I MADERO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	243.349	243.349	243.349	243.349	100.0%	0	0	POSTE	243.34928	243.34928	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA LOS FERER - HUESO DE PUERCO	14-PARAISO	HUESO DE PUERCO (COL. QUINTIN ARAUZ)	RURAL	224.786	224.786	224.786	224.786	100.0%	0	0	POSTE	224.78581	224.78581	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE FRANCISCO TRUJILLO - HUESO DE PUERCO	14-PARAISO	HUESO DE PUERCO (COL. QUINTIN ARAUZ)	RURAL	157.974	157.974	157.974	157.974	100.0%	0	0	POSTE	157.97402	157.97402	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE LUIS LAZARO SANTOS - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	153.636	153.636	153.636	153.636	100.0%	0	0	POSTE	153.63609	153.63609	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE MANUEL ALEJANDRO PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	239.836	239.836	239.836	239.836	100.0%	0	0	POSTE	239.83639	239.83639	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE SAN JOSE (SECTOR MONTAÑAS) PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	1.036.936	1.036.936	1.036.936	1.036.936	100.0%	0	0	POSTE	1.036.93628	1.036.93628	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA A LA ESC. MIGUEL DE LA MADRID - MIGUEL DE LA MADRID	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	380.745	380.745	380.745	380.745	100.0%	0	0	POSTE	380.74513	380.74513	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA AL ANDADOR LA ALMEJA- NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	314.970	314.970	314.970	314.970	100.0%	0	0	POSTE	314.97036	314.97036	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA ALAMCEN DE PEMEX - CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE)	RURAL	330.253	330.253	330.253	330.253	100.0%	0	0	POSTE	330.25320	330.25320	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA CANDELARIO PALMA - FLORES 2A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCIÓN	RURAL	193.600	193.600	193.600	193.600	100.0%	0	0	POSTE	193.59967	193.59967	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA CASA ADULTO MAYOR - PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	283.376	283.376	283.376	283.376	100.0%	0	0	POSTE	283.37619	283.37619	100.0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ENTRADA DON RAMON- MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A. SECCIÓN	RURAL	229.831	229.831	229.831	229.831	100.0%	0	0	POSTE	229.83142	229.83142	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24		
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA EL POZOL- NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	358,413	358,413	358,413	358,413	100.0%	0	0	POSTE	358,412.89	358,412.89	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ - MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A SECCION	RURAL	163,453	163,453	163,453	163,453	100.0%	0	0	POSTE	163,452.76	163,452.76	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA EVELIO FLORES - FLORES 3A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 3A SECCION (EL CERRRO)	RURAL	198,947	198,947	198,947	198,947	100.0%	0	0	POSTE	198,947.38	198,947.38	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LA TORTILLERIA FLORES 2A SECC	14-PARAISO	LAS FLORES 2A SECCION	RURAL	172,805	172,805	172,805	172,805	100.0%	0	0	POSTE	172,804.94	172,804.94	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LAS PARCELAS - UNION 2DA SECC	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	328,172	328,172	328,172	328,172	100.0%	0	0	POSTE	328,172.55	328,172.55	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS CHABLE - FLORES 1A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	180,855	180,855	180,855	180,855	100.0%	0	0	POSTE	180,855.24	180,855.24	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA LOS GARCIA- FLORES 1RA. SECC	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	170,505	170,505	170,505	170,505	100.0%	0	0	POSTE	170,505.13	170,505.13	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA PESQUERIA MAYA- PENJAMO	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	203,370	203,370	203,370	203,370	100.0%	0	0	POSTE	203,369.81	203,369.81	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA POR FRACC. GOZOLUN (EJ. QUINTIN ARAUZ) - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ UNO	RURAL	142,078	142,078	142,078	142,078	100.0%	0	0	POSTE	142,077.75	142,077.75	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTRADA (TIENDA GUADALUPANA) - MOCTEZUMA 3A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A SECCION	RURAL	256,094	256,094	256,094	256,094	100.0%	0	0	POSTE	256,094.22	256,094.22	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA ENTREDA EL PANTEON - CHILTEPEC (SECCION BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION BANCO)	RURAL	284,929	284,929	284,929	284,929	100.0%	0	0	POSTE	284,928.81	284,928.81	100.0%			
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA CALLE REVOLUCION - OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	340,797	340,797	340,797	340,797	100.0%	0	0	POSTE	340,796.61	340,796.61	100.0%			
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	16-TEAPA	NICOLAS BRAVO 1A. SECCION	RURAL	201,114	201,114	0	201,114	100.0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1.00	1.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO LA UNIDAD DE MEDIDA DICE "ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION) Y DEBE DECIR: OBRA, LO CUAL ESTE PROYECTO ESTA AL 100% EN SU EJECUCION Y CONCLUSION		
OBRA COMPLEMENTARIA																	
MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAUICA	LA CRUZ DE OLCUATITAN	RURAL	830,654	830,654	830,654	830,654	100.0%	0	0	POSTE	11.00	11.00	100.0%			
MEJORAMIENTO A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA EN MEDIA Y BAJA TENSION	13-NACAUICA	MAZATELUPA	RURAL	849,071	849,071	849,071	849,071	100.0%	0	0	POSTE	14.00	14.00	100.0%			
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
OTROS																	
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	AZUCENITA 1A. SECCION B	RURAL	1,145,987	1,145,987	1,145,987	1,145,987	100.0%	0	0	POSTE	32.00	32.00	100.0%			
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	329,824	329,824	329,824	329,824	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%			
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	240,394	240,394	240,394	240,394	100.0%	0	0	POSTE	6.00	6.00	100.0%			
AMPLIACION DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	716,099	716,099	716,099	716,099	100.0%	0	0	POSTE	21.00	21.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA COMUNIDAD EN QUE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN EL SANTUARIO 1A SECCION A		
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CARDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	408,900	408,900	408,900	408,900	100.0%	0	0	LOTE	15.00	15.00	100.0%			
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CARDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	327,120	327,120	327,120	327,120	100.0%	0	0	LOTE	12.00	12.00	100.0%			
DOTACION DE PANEL FOTOVOLTAICO PARA LA GENERACION DE LUZ CON ENERGIA SOLAR	2-CARDENAS	SINALOA 1A. SECCION	RURAL	327,120	327,120	327,120	327,120	100.0%	0	0	LOTE	12.00	12.00	100.0%			
MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	1,033,763	1,033,763	1,033,763	1,033,763	100.0%	0	0	POSTE	22.00	22.00	100.0%			
MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	1,180,511	1,180,511	1,180,511	1,180,511	100.0%	0	0	POSTE	31.00	31.00	100.0%			
MEJORAMIENTO DE LA L.D. Y R.D. DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	2-CARDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	762,054	762,054	762,054	762,054	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIA SUB-URBANAS	2-CARDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCION (SANTA TERESA A)	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	128,440	128,440	128,440	128,440	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	COR. ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	128,440	128,440	128,440	128,440	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	128,440	128,440	128,440	128,440	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO UNO	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%			

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALÍA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN)	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	31,974	31,974	31,974	31,974	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	84,980	84,980	84,980	84,980	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	67,410	67,410	67,410	67,410	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	40,947	40,947	40,947	40,947	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	54,626	54,626	54,626	54,626	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	LA ALIANZA	RURAL	66,029	66,029	66,029	66,029	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A. SECCIÓN (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	43,402	43,402	43,402	43,402	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	51,710	51,710	51,710	51,710	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN A (EL EDÉN)	RURAL	44,998	44,998	44,998	44,998	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	NEUEVA ESPERANZA	RURAL	67,308	67,308	67,308	67,308	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	35,909	35,909	35,909	35,909	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	167,387	167,387	167,387	167,387	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL	RURAL	167,387	167,387	167,387	167,387	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	67,380	67,380	67,380	67,380	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	84,980	84,980	84,980	84,980	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS	RURAL	84,980	84,980	84,980	84,980	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	167,387	167,387	167,387	167,387	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA DOS	RURAL	83,693	83,693	83,693	83,693	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	89,563	89,563	89,563	89,563	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	83,673	83,673	86,673	83,673	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	URBANO	167,346	167,346	167,346	167,346	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	167,346	167,346	167,346	167,346	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	169,720	169,720	169,720	169,720	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ	RURAL	167,346	167,346	167,346	167,346	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	167,346	167,346	167,346	167,346	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	167,346	167,346	167,346	167,346	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	167,387	167,387	167,387	167,387	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	92,862	92,862	92,862	98,862	106.5%	0	0	TRANSFORMADOR	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRUJO)	RURAL	41,288	41,288	41,288	41,288	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	37,639	37,639	37,639	37,639	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	33,494	33,494	33,494	33,494	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	EL BRÓNCE	RURAL	33,454	33,454	33,454	33,454	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 2A. SECCIÓN (LOS GARCÍA)	RURAL	38,016	38,016	38,016	38,016	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	84,063	84,063	84,063	84,063	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	83,885	83,885	83,885	83,885	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	EN EL AMBITO ES RURAL NO URBANO, YA QUE ES EN EL POBLADO C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	75,634	75,634	75,634	75,634	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	EL TIPO DE AMBITO ES RURAL YA QUE DICHO PROYECTO SE REALIZA EN EL POB. C-28 CRNEL. GREGORIO MENDEZ MAGAC
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	412,400	412,400	412,400	412,400	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTROS DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63,220	63,220	63,220	63,220	100.0%	0	0	LUMINARIA	50.00	50.00	100.0%	
AMPLIACIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL SECTOR EL PINO-LOS BROCAS	3-CENTLA	KILOMETRO 1B	RURAL	586,035	586,035	586,035	586,035	100.0%	0	0	ACCIÓN	586,035.00	586,035.00	100.0%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA OPERACIÓN, CERCA PERIMETRAL Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	1,584,351	1,584,351	1,584,351	1,584,351	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA AMPLIACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA MARGEN DERECHA DEL ARROYO GARDUZA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	42,062	42,062	42,062	42,062	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ALCÍDEZ FLOTA OROPEZA	4-CENTRO	OCCULTZAPOTLAN	URBANO	91,824	91,824	91,824	91,824	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION DE 75 KVA EN LA ESC. SEC. LAZARO CÁRDENAS DEL RIO CLAVE 27EES0070R	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1A. SECCIÓN (MEZCALAPA)	RURAL	238,439	238,439	238,439	238,439	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	574,931	574,931	574,931	574,931	100.0%	0	0	POSTE	15.00	15.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. ARROYO HONDO	12-MACUSPANA	ARROYO HONDO (VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN)	RURAL	800,672	800,672	800,672	749,067	93.6%	0	0	POSTE	21.00	18.90	90.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA R/A. CHINALITO	12-MACUSPANA	EL CHINALITO	RURAL	730,142	730,142	730,142	730,142	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. EL TRIUNFO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	415,433	415,433	415,433	415,433	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MONTE ADENTRO	12-MACUSPANA	MONTE ADENTRO	RURAL	480,168	480,168	480,168	480,168	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR I), EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCIÓN	RURAL	673,391	673,391	673,391	673,391	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (SECTOR II), EN EL POBLADO LIMBANO BLANDIN	12-MACUSPANA	LIMBANO BLANDIN 1A. SECCIÓN	RURAL	558,169	558,169	558,169	558,169	100.0%	0	0	POSTE	13.00	13.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. MALUCO 2DA. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	451,423	451,423	451,423	451,423	100.0%	0	0	POSTE	8.00	8.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. UNIÓN Y LIBERTAD (EL MARTÍN)	12-MACUSPANA	UNIÓN Y LIBERTAD	RURAL	374,987	374,987	374,987	374,987	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA COLONIA SAN JUAN BAUTISTA	12-MACUSPANA	SAN JUAN BAUTISTA	RURAL	1,024,488	1,024,488	1,024,488	992,801	96.9%	0	0	POSTE	30.00	27.00	90.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES	13-NACAJUCA	EL ENCANTO	RURAL	137,782	137,782	137,782	137,782	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR (INTERESES) - PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	45,408	45,408	45,408	45,408	100.0%	0	0	PIEZA	45,407.89	45,407.89	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ENTRADA HUESO DE PUERCO (INTERESES) - HUESO DE PUERCO	14-PARAISO	HUESO DE PUERCO (COL. QUINTÍN ARÁUZ)	RURAL	33,604	33,604	33,604	33,604	100.0%	0	0	PIEZA	33,603.89	33,603.89	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR ENTRADA INFORTAB (INTERESES) - HUESO DE PUERCO	14-PARAISO	HUESO DE PUERCO (COL. QUINTÍN ARÁUZ)	RURAL	31,703	31,703	31,703	31,703	100.0%	0	0	PIEZA	31,702.78	31,702.78	100.0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (RANCHO NUEVO)	16-TEAPA	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	364,536	364,536	0	364,536	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR DE RANCHO NUEVO LA CUAL ESTA AL 100% Y CONCLUIDA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN ANTONIO LAS ANIMAS)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	197,325	197,325	0	197,325	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LAS ANIMAS... LA CUAL ESTA AL 100% Y CONCLUIDA LA OBRA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SAN JOAQUIN)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO (SAN JOAQUÍN)	RURAL	281,627	281,627	0	281,627	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR SAN JOAQUIN LA CUAL ESTA AL 100% Y CONCLUIDA LA OBRA
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR TRIFASICO	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	63,680	63,680	63,680	63,680	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	ARENA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,269,350	1,269,350	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN	RURAL	1,269,350	1,269,350	459,526	459,526	36.2%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.36	36.0%	PROY PARA REFRENDAR
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN LA R/A. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	275,008	275,008	275,008	275,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PALAPA EN EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 1A. SECCIÓN	RURAL	129,036	129,036	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	LEÓN ZARATE 2A. SECCIÓN	RURAL	280,681	280,681	63,484	63,484	22.6%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	0.22	22.0%	SE REFRENDA 2011.
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	16-TEAPA	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN 1A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO EL MOTIVO SE DEBE A QUE SE VA ACONSTRUIR NUEVO POR PARTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO
MANTENIMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	74,543	74,543	74,543	74,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 74,542.72. LA META ES 1 MANTENIMIENTO, PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACIÓN	9-JALAPA	PUYACATENGO SUR	RURAL	57,520	57,520	57,520	57,520	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	55,104	55,104	55,104	55,104	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 5A. SECCIÓN	RURAL	25,801	25,801	25,801	25,801	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	CHIPLINAR 4A. SECCIÓN	RURAL	45,338	45,338	45,338	45,338	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	32,718	32,718	32,718	32,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	PUYACATENGO NORTE	RURAL	74,286	74,286	74,286	74,286	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	267,704	267,704	267,704	267,704	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	61,139	61,139	61,139	61,139	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	23,914	23,914	23,914	23,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	TEQUILA 2A. SECCIÓN	RURAL	89,384	89,384	89,384	89,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA R/IA. GUSTAVO A. MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	96,150	96,150	96,150	89,185	92.8%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE CASA DE SALUD, EN LA R/IA. LA ISLA 1A. SECCION.	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCIÓN	RURAL	181,631	181,631	181,631	181,631	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SÁNCHEZ	RURAL	914,596	914,596	914,596	728,338	79.6%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	110.00	110.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD AUXILIAR DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	780,332	780,332	780,332	780,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	110.00	110.00	100.0%	
MANTENIMIENTO	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	207,214	207,214	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	REFRENDADO 2011.
MANTENIMIENTO GENERAL DE CASA DE SALUD.	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 4A. SECCIÓN	RURAL	248,325	248,325	248,325	248,325	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (GUÁCIMO)	RURAL	241,321	241,321	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	PROY. PARA REFRENDO 2011
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	224,079	224,079	128,182	128,182	57.2%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.57	57.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	PATASTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	213,084	213,084	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	REFRENDADO PARA 2011.
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 4A. SECCIÓN	RURAL	227,962	227,962	227,962	227,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	232,025	232,025	232,025	232,025	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO GENERAL DE LA CASA DE SALUD.	5-COMALCALCO	SUR 3A. SECCIÓN (EL ZAPOTE)	RURAL	246,856	246,856	246,856	246,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
OTROS															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO PARA CASA DE SALUD	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCION	RURAL	81,587	81,587	81,587	81,587	100.0%	0	0	ACCION	81,587.00	81,587.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE CASAS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE CENTRO (PINTURA, BROCHAS Y RODILLOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,861	319,861	319,861	319,861	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	83,243	83,243	83,243	83,243	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	62.00	62.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	0.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA EL CENTRO DE SALUD	15-TACOTALPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	131,935	131,935	131,935	131,935	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	91.50	91.50	100.0%		
REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NEUEVA REFORMA	RURAL	66,060	66,060	66,060	66,060	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
REHABILITACION DE LA BANDA PERIMETRAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO L. MADERO 2A. SECCION	RURAL	63,241	63,241	63,241	63,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120.80	120.80	100.0%		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCION	RURAL	137,925	137,925	137,925	137,925	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DEL CENTRO RURAL INFANTIL ISABEL MALDONADO GOMEZ	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCION	RURAL	199,924	199,924	199,924	199,924	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DEL C.R.I.	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A. SECCION (GUAYACAN)	RURAL	14,152	14,152	14,152	14,152	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DEL C.R.I. LILI DE LA CRUZ GARCIA	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	20,721	20,721	20,721	20,721	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN EL JARDIN DE NiÑS REVOLUCION MEXICANA CLAVE Z7EJN0174C	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	348,077	348,077	348,077	348,077	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NiÑS ARCADIO ZENTELLA PRIEGO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	253,072	253,072	253,072	253,072	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.88	105.88	100.0%	CABE HACER MENCION QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.	
CONSTRUCCION DE LOSA PARA AULA DE JARDIN DE NiÑS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	97,117	97,117	97,117	97,117	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	56.21	56.21	100.0%	LA COLONIA DONDE SE REALIZARA ESTE PROYECTO SERA LA COLONIA FRANCISCO VILLA DE ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NiÑS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	212,258	212,258	212,258	212,258	100.0%	0	0	M2. SANITARIOS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS EN EL JARDIN DE NiÑS ADELA GUZMAN BARRIENTOS EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	353,626	353,626	353,626	353,626	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION AULA EN JARDIN DE NiÑS	6-CUNDUACÁN	PLATANO 1A. SECCION	RURAL	311,234	311,234	311,234	311,234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A: 1 AULA	
MANTENIMIENTO																
IS148 SUMINISTRO DE PINTURA VINILICA E IMPERMEABILIZANTE A JARDIN DE NiÑS ANGELICA RUIZ MEDINA	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGLDO GALEANA 1A. SECCION	RURAL	5,120	5,120	5,120	5,120	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 8 CUBETAS Y NO METROS CUADRADOS	
MANTENIMIENTO DE COCINA DE JARDIN DE NiÑS ROSARIO MA. GUTIERREZ ESKILSEN (COL. LA TRINCHERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	16,459	16,459	16,459	16,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 MANTENIMIENTO	
REHABILITACIÓN																
CONSTRUCCION DE LOZA DE CONCRETO EN JARDIN DE NiÑS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	8-HUIMANGUILLO	LAS PIEDRAS	RURAL	99,988	99,988	99,988	99,988	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA CONSTRUCCION, AMPLIACION DE CONTRATO	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NiÑS RUTH FALCONI MAGAC (COL. EL TORITO)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	415,652	415,652	415,652	415,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TECHUMBRE	
REHABILITACION DE AULAS EN EL CENTRO RURAL INFANTIL	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCION (EL LLANO)	RURAL	119,265	119,265	119,265	119,265	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE AULAS EN JARDIN DE NiÑS MARIA IGNACIA DOMINGUEZ OROPEZA	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTO 1A. SECCION	RURAL	101,469	101,469	101,469	101,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE JARDIN DE NiÑS LUCIA IRMA OROPEZA ANDRADE	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTO 2A. SECCION	RURAL	247,895	247,895	247,895	247,895	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE JARDIN DE NiÑS LUZ PALOMEQUE TORRES	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCION	RURAL	47,036	47,036	47,036	47,036	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO AL CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE JARDIN DE NiÑS SARA PEREZ OROPEZA	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	264,566	264,566	264,566	264,566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE JARDIN DE NiÑS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1A. SECCION	RURAL	29,045	29,045	29,045	29,045	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.96	96.0%	PROYECTO EN PROCESO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE ESCUELA Y CONSTRUCCION DE ANEXO JARDIN DE NiÑS AGUILES HERNANDEZ MALDONADO	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	200,764	200,764	200,764	200,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	0.96	96.0%	PROYECTO EN PROCESO CUARTO TRIMESTRE	
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 X 8.00 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA ENRIQUE C. REBSAMEN, CLAVE Z7DPR1484EZONA ESCOLAR 046 SECTOR 14	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	382,822	382,822	382,822	382,822	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ESCUTIA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	379,564	379,564	379,564	379,564	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	164.50	164.50	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LENNIN NICOLI CANO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A SECCIÓN B	RURAL	251.111	251.111	251.111	251.111	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150.10	150.10	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
CONSTRUCCION DE DIRECCION DE EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	3-CENTLA	SIMON SARLAT	URBANO	192.031	192.031	192.031	192.031	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	192.031.00	192.031.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL POR SUSTITUCION, REHABILITACION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION ZARATE	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3A SECCION	RURAL	2.285.621	2.285.621	2.285.621	2.285.621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4.00	4.00	100.0%	ESTE PROYECTO INCLUYE TAMBIEN REHABILITACION DE DOS AULAS Y OBRA EXTERIOR, ADEMAS DE LAS 4 AULAS CONSTRUIDAS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS ESTRUCTURA U-20, POR GRUPO EXTRAMURO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CÁMARA EN EL FRACC. ESTRELLAS DE BUENAVISTA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCION	RURAL	916.364	916.364	916.364	916.364	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA	4-CENTRO	TÁMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	861.566	861.566	861.566	861.566	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	576.00	576.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL POR GRUPO EXTRAMUROS, EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO EN EL FRACC. LAS MERCEDES	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	384.307	384.307	384.307	384.307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA (MAESTRO RAFAEL MARTINEZ C.)	5-COMALCALCO	ARENA 5A. SECCION	RURAL	580.582	580.582	502.236	502.236	86.5%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	1.60	80.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (LUIS ENRIQUE DE LA FUENTE)	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCION	RURAL	570.809	570.809	570.809	570.809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA)	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4A. SECCION	RURAL	563.426	563.426	563.426	563.426	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6X8MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (GENERAL IGNACIO ZARAGOZA)	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1A. SECCION	RURAL	327.838	327.838	327.838	327.838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
CONTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6X8MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA (JUSTO SIERRA)	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 1A. SECCION	RURAL	536.257	536.257	536.257	536.257	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	6-CUNDUACÁN	NICOLAS BRAVO	RURAL	311.234	311.234	311.234	311.234	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A: 1 AULA
CONSTRUCCION AULA EN ESCUELA PRIMARIA REGINO HDEZ LLERGO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	320.134	320.134	320.134	320.134	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A 1 AULA
CONSTRUCCION DE BANDA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	8-HUIMANGUILLO	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	522.464	522.464	522.464	522.464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	248.24	248.24	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA LA AURORA	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCION (LA AURORA)	RURAL	273.121	273.121	273.121	273.121	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
CONCLUSION DE CANCHA DEPORTIVA (LOSAS Y TABLEROS) DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA ANA (EL RIO)	RURAL	36.389	36.389	36.389	36.389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	* LOCALIDAD: EJIDO SANTA ANA * UNIDAD DE MEDIDA: 1 CANCHA
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE CONCRETO PARA TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESC. PRIM. 18 DE MARZO	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CAMPO PETROLERO MECOACAN	RURAL	193.986	193.986	208.677	193.986	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	* UNIDAD DE MEDIDA: UNA (1) ESTRUCTURA
CONTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESC. PRIM. CESAR ALEJANDRO BAUTISTA	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACAN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	299.457	299.457	299.457	299.457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	* UNIDAD DE MEDIDA: 1 AULA
OP148.- TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA RIA. CHACALAPA 1A. SECC ESC. PRIM. VICENTE SUÁREZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	CHACALAPA 1A. SECCION	RURAL	845.659	841.053	845.659	841.053	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	0.90	90.0%	ACLARACIONES: * EN UNIDAD DE MEDIDA: 1 TECHADO
OP157 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. LEONIGILDO FERRER	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACAN	RURAL	662.320	662.320	662.320	662.320	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE PLAZA CIVICA.
OP158 TECHADO DE PLAZA CIVICA ES ESC. PRIM. JOSE MARTI	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACAN 2A. SECCION (SAN LORENZO)	RURAL	526.196	526.196	526.196	526.196	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO PARA UNA PLAZA CIVICA.
TECHADO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	656.115	433.909	656.115	433.909	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1.00	1.00	100.0%	* SUBSECTOR: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA * UNIDAD DE MEDIDA: 1
OP155 TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. CORONEL XICOTENCALT	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1A. SECCION	RURAL	451.464	447.356	451.464	447.356	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN TECHADO DE UNA PLAZA CIVICA.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	266.557	266.557	266.557	266.557	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	198.00	198.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	267.090	267.090	267.090	267.090	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS,	213.00	213.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	98.775	98.775	98.775	98.775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS	15-TACOTALPA	EL LIMÓN	RURAL	98.820	98.820	98.820	98.820	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J SANTAMARIA	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	98.796	98.796	98.796	98.796	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA JUAN ALDAMA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	97.661	97.661	97.661	97.661	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA LIMBANO BLANDIN	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	98.374	98.374	98.374	98.374	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA NICANOR GONZALEZ	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	97.641	97.641	97.641	97.641	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA TOMAS GARRIDO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	99.001	99.001	99.001	99.001	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	48.00	48.00	100.0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIMARIA RURAL FEDERAL ANGEL QUIROS MORAN	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	299.398	299.398	299.398	299.398	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	124.00	124.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
REHABILITACION															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO	3-CENTLA	LA PIMIENTA	RURAL	570,466	570,466	570,466	570,466	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	570,466.00	570,466.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA LEONIGILDO FERRER Y FERRER UBICADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCIÓN (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	206,877	206,877	206,877	206,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	59.00	59.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESCUELA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUÁREZ	RURAL	327,138	327,138	327,138	327,138	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	276.00	276.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X30 MTS.EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	738,589	738,589	738,589	543,244	73.6%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REACONDICIONAMIENTO
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE 18X30 MTS.EN LA ESC. PRIM. AQUILES SERDAN	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	736,211	736,211	736,211	736,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES REACONDICIONAMIENTO
REHABILITACION DE AULAS Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	8-HUIMANGUILLO	CHICOACÁN (AMPLIACIÓN)	RURAL	230,063	230,063	230,063	230,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
REHABILITACION DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR ANGEL LOPEZ RIVERO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN (EL CORCHAL)	RURAL	333,205	333,205	333,205	333,205	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. ERNESTO AGUIRRE COLORADO CLAVE 27DPR94327N	8-HUIMANGUILLO	EL DESECHO 1A. SECCIÓN	RURAL	343,522	343,522	343,522	343,522	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS PONS GONZALEZ	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	394,208	394,208	394,208	394,208	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,263,447	1,263,447	1,263,447	1,263,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 REHABILITACION. A MPLICACION AL CONTRATO
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL GRAL. PEDRO C. COLORADO	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN (SAN MIGUEL)	RURAL	762,938	762,938	762,938	762,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA 1 REHABILITACION
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MORGAS GARCIA	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	162,628	162,628	162,628	162,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	113,938	113,938	113,938	113,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 5A. SECCIÓN	RURAL	271,722	271,722	271,722	271,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA MERCEDES GONZALEZ GRAJALES	9-JALAPA	CHIPLINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	385,814	385,814	385,814	385,814	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA NARCISO ANDRADE	9-JALAPA	CALICANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	412,244	412,244	412,244	412,244	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SERAFIN RUEDA DE LEON	9-JALAPA	JAHUACAPA	RURAL	144,543	144,543	144,543	144,543	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA SUBTENIENTE ADRAINO	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	75,602	75,602	75,602	75,602	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA ALFREDO MANZUR LOPEZ	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 2A. SECCIÓN	RURAL	49,367	49,367	49,367	49,367	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA REAL ES REHABILITACION PERO EL SISTEMA NO DA LA OPCIÓN. POR TANTO SE TOMO METROS CUADRADOS, AULAS. PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AQUILES HERNANDEZ MALDONADO	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	322,363	322,363	322,363	322,363	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA AURA OCAC PIEDRA	9-JALAPA	CALICANTO 3A. SECCIÓN	RURAL	78,059	78,059	78,059	78,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO EN PROCESO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ GARCIA	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	162,896	162,896	162,896	162,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CAMILO HERRERA	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	94,821	94,821	94,821	94,821	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE LE ANEXO METROS CUADRADOS, AULAS YA QUE LA OPCIÓN DE REHABILITACION NO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA OPCIÓN
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A MADRAZO	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	179,532	179,532	179,532	179,532	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS PELLICER CAMARA	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 4A. SECCIÓN	RURAL	149,877	149,877	149,877	149,877	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FERNANDO CONTRERI ARPAIZ	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	275,612	275,612	275,612	275,612	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO AMEZCUA CORTEZ	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	295,181	295,181	295,181	295,181	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO ZURITA PRIEGO	9-JALAPA	MONTAC	RURAL	154,751	154,751	154,751	154,751	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDOS CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA INDEPENDENCIA	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	309,943	309,943	309,943	309,943	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE DEL CARMEN LOPEZ OVANDO	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	86,245	86,245	86,245	86,245	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA LUISA MERINO PEREZ	9-JALAPA	MÉRIDA Y GUARUMO	RURAL	148,656	148,656	148,656	148,656	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE 2010
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL A JIMENEZ	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	216,064	216,064	216,064	216,064	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL BELTRAN BASTAR	9-JALAPA	CHICHONAL 3A. SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	290,830	290,830	290,830	290,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL OLMOS CRUZ	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	32,744	32,744	32,744	32,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			17=16/14		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	96,655	96,655	96,655	96,655	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAC	9-JALAPA	CALICANTO 1A. SECCIÓN	RURAL	65,812	65,812	65,812	65,812	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA GRAL. SOSTENES ROCHA MOCTEZUMA 3A SECC	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A SECCION	RURAL	264,008	264,008	264,008	264,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264,008.24	264,008.24	100.0%		
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA OTILIO MONTAN - AQUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	339,451	339,451	339,451	339,451	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	339,451.16	339,451.16	100.0%		
EQUIPAMIENTO																
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL MELCHOR OCAMPO SECUNDARIA	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	RURAL	51,795	51,795	51,795	51,795	100.0%	0	0	MOBILIARIO	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION Y TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN ESC. TELESECUNDARIA PLAN DE AYALA	3-CENTLA	PASO DE TABASQUILLO	RURAL	625,229	625,229	625,229	625,229	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	625,229.00	625,229.00	100.0%		
OP147 CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	333,261	333,261	333,261	333,261	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	164.56	164.56	100.0%		
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE LA ESC. TV. SEC. LIC. CARLOS A. MADRAZO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	251,170	251,170	251,170	251,170	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30.00	30.00	100.0%		
REHABILITACION DE LA ESC. TV SEC LIC CARLOS A MADRAZO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0.00	0.00	0.0%		
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
OTROS																
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MI PATRIA	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	564,072	564,072	564,072	564,072	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	340.30	340.30	100.0%		
SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	63,197	63,197	63,197	63,197	100.0%	0	0	TRANSFORMADOR	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ELOI AGUILERA DE MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARIA 1A. SECCION	RURAL	275,103	275,103	275,103	271,516	98.7%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ELOI AGUILERA DE MADRAZO	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO J. SANTAMARIA 1A. SECCION	RURAL	271,516	271,516	271,516	271,516	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-31	RURAL	286,561	286,561	286,561	286,561	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	0.00	0.0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C-31	RURAL	286,561	286,561	286,561	286,561	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	278,047	278,047	278,047	269,413	96.9%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	275,698	275,698	275,698	275,698	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE 27EJN1727-7 (SECTOR 12 ZONA 62)	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A SECCIÓN	RURAL	212,294	212,294	212,294	212,294	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR EN EL CENTRO RURAL INFANTIL CLAVE 27EJN1727-7 (SECTOR 12 ZONA 62)	8-HUIMANGUILLO	MACAYO Y NARANJO 1A SECCIÓN	RURAL	212,294	212,294	212,294	212,294	100.0%	0	0	DESAYUNADOR	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA) EN EL JARDIN DE NiS CARLOS PELLICER CAMARA	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTA 2A SECCIÓN	RURAL	161,704	161,704	161,704	161,704	100.0%	0	0	METRO CUBICO	8,780.85	8,780.85	100.0%	UBICACION: COL. CUITLAHUAC. ERROR DE UBICACION ES EN LA ESC. PRIM. RUR. FED. JOSE MARIA PINO SUAREZ	
SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE (ARCILLA) EN EL JARDIN DE NiS CARLOS PELLICER CAMARA	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTA 2A SECCIÓN	RURAL	189,590	189,590	189,590	189,590	100.0%	0	0	METRO CUBICO	745.65	745.65	100.0%		
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIMARIA GRAL. MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS EN EL POBLADO RAMON GRANDE	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE	RURAL	1,477,577	1,477,577	1,477,577	806,003	54.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL MENU DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRABA REHABILITACION POR LO QUE SE SELECCIONO OBRAS.	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN LA R/A. GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 1A. SECCION	RURAL	55,833	55,833	55,833	55,833	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EN EL MENU DE UNIDAD DE MEDIDA NO SE ENCONTRO REHABILITACION.	
CONSTRUCCION DE BARDA EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE SALVADOR ALLENDE	13-NACAJUCA	SALVADOR ALLENDE	RURAL	306,585	306,585	306,585	306,585	100.0%	0	0	METROS	105.60	105.60	100.0%		
CONSTRUCCION DE BARDA EN JARDIN DE NiS CENTRO RURAL INFANTIL	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	248,617	248,617	248,617	248,617	100.0%	0	0	METRO LINEAL	335.00	335.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PRIMARIA REMEDIOS NEY	13-NACAJUCA	EL ZAPOTE	RURAL	382,551	382,551	382,551	382,551	100.0%	0	0	METRO LINEAL	280.00	280.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE COCINA CON DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	13-NACAJUCA	VAINILLA	RURAL	290,713	290,713	290,713	290,713	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC	13-NACAJUCA	CORRIENTE 1A. SECCION	RURAL	607,432	607,432	607,432	607,432	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	26,851	26,851	26,851	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA EL JARDIN DE NiS GRACIELA PINTADO	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	98,831	98,831	98,831	98,831	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR PARA LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECCION)	RURAL	98,820	98,820	98,820	98,820	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON (LA ERMITA)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 1A. SECCION	RURAL	179,692	179,692	0	179,692	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	122.58	122.58	100.0%	LA MEDIDA EXACTA SON 122.58 M2. DE CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL LA CUAL ESTA AL 100% TERMINADA Y CONCLUIDA	
CONSTRUCCION DE UN AULA EN ESC. PRIM. ARMANDO SOLA QUINTANA (COL. OBRERA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	289,390	289,390	289,390	289,390	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%		
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
PISO FIRME																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	68,495	68,495	68,495	68,495	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14.00	14.00	100.0%	DIHÓY PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA LA ORZA. LA UNIDAD DE MEDIA ES PISO	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	72,663	72,663	72,663	72,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	72,663.00	72,663.00	100.0%		
CONSTRUCCION DE PISO FIRME	15-TACOTALPA	NUOVA REFORMA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
VIVIENDA															
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	356,663	356,663	356,663	356,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	AGUA ESCONDIDA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	616,009	616,009	616,009	616,009	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENA VISTA 1A. SECCION	RURAL	608,875	608,875	608,875	608,875	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	BUENOS AIRES	RURAL	305,545	305,545	305,545	305,545	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	305,939	305,939	305,939	305,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	304,901	304,901	304,901	304,901	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCION	RURAL	609,685	609,685	609,685	609,685	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	603,484	603,484	603,484	603,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	306,464	306,464	306,464	306,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	EL LIMON	RURAL	609,391	609,391	609,391	609,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	306,951	306,951	306,951	306,951	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A)	RURAL	610,758	610,758	610,758	610,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A)	RURAL	366,491	366,491	366,491	366,491	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	216.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	613,409	613,409	613,409	613,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCION	RURAL	305,710	305,710	305,710	305,710	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (TLA Y	RURAL	675,275	675,275	675,275	675,275	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCION	RURAL	305,981	305,981	305,981	305,981	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCION	RURAL	306,192	306,192	306,192	306,192	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCION (CEIBA)	RURAL	602,070	602,070	602,070	602,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCION (CEIBA)	RURAL	606,235	606,235	606,235	606,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	360.00	360.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION)	RURAL	302,313	302,313	302,313	302,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	180.00	180.00	100.0%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	16-TEAPA	ANDRÉS QUINTANA ROO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA OBRA DE APORTACION AL PROGRAMA DE FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) PARA AMPLIACIONES DE VIVIENDAS. CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IS0058 - APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010.
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (LAS DELICIAS)	16-TEAPA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON IRA. SECCION (LAS DELICIAS)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION AL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES (FONHAPO) PARA AMPLIACIONES DE VIVIENDA..... CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IS0058 - APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL (SECC. GUANAL)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (GUANAL)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION DEL RAMO PARA EL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES DEL EJERCICIO 2010 (FONHAPO) CORRESPONDIENTE AL PROYECTO IS0058 - APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,175,735	1,175,735	0	1,175,735	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES DE APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA TU CASA RURAL DE FONHAPO Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, A LO CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,709,078	1,709,078	0	1,709,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION LA CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION A DICHO PROGRAMA
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	272,108	272,108	0	272,108	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA RURAL 2010 (FONHAPO) Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION, LA CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2010 (FONHAPO)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,037,892	1,037,892	0	1,037,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION LA CUAL SU APORTACION ESTA AL 100% CONCLUIDA
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRMA HABITAT 2010	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	3,979,368	3,979,368	0	3,979,368	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2010 Y EN LA UNIDAD DE MEDIDA DICE: METROS CUADRADOS Y DEBE DECIR: ADMINISTRACION LA CUAL ESTA AL 100% LA APORTACION
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	POCVICUC	RURAL	32,299	32,299	32,299	32,299	100.0%	0	0	OTROS	77.00	77.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 32,299.18, PROYECTO CONCLUIDO.
SUMINISTRO DE MATERIAL DE RELLENO COMO PROTECCION CONTRA INUNDACIONES EN VIVIENDAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	36,001	36,001	36,001	36,001	100.0%	0	0	OTROS	77.00	77.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 36,000.43, PROYECTO CONCLUIDO
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,823	1,823	1,823	1,823	100.0%	0	0	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	1.00	1.00	100.0%	UBIC: EJIDO HUIMANGUILLO. META: PAQUETE DE LAMINAS
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RA. ABASOLO	12-MACUSPANA	ABASOLO	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA. CARLOS GREENE 1A. SECCION	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 1A. SECCION	RURAL	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA. CARLOS GREENE 2DA. SECCION (POCHITOCAL)	12-MACUSPANA	CARLOS GREENE 2A. SECCION	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RA. EL TRIUNFO 3RA. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 3A. SECCION	RURAL	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA. GREGORIO MENDEZ 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 1A. SECCION	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA. ZOPO ZUR	12-MACUSPANA	ZOPO SUR	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO CORCHAL	12-MACUSPANA	EL CORCHAL	RURAL	28,785	28,785	28,785	28,785	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL REGOCIO	12-MACUSPANA	EL REGOCIO	RURAL	23,028	23,028	23,028	23,028	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO EL ZAPOTE	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO EL EJEL ZAPOTE DEL PROYECTO POR LO QUE SE COLOCO LA DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO NABOR CORNELIO	12-MACUSPANA	NABOR CORNELIO	RURAL	17,271	17,271	17,271	17,271	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO SAN JOSE	12-MACUSPANA	SAN JOSE	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO TIERRA COLORADA	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA	RURAL	23,028	23,028	23,028	23,028	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO TIERRA COLORADA (EL INDI)	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA (EL INDI)	RURAL	23,028	23,028	23,028	23,028	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN EL POBLADO BITZAL	12-MACUSPANA	BITZAL 1A. SECCION	RURAL	28,785	28,785	28,785	28,785	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COL. EL MANGO	12-MACUSPANA	EL MANGO	RURAL	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COL. LAS DELICIAS	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU DE LOCALIDADES LA COL. LAS DELICIAS DEL PROYECTO
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COL. MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA MANUEL VARGAS RAMIREZ (EL COCAL) QUE MENCIONA EL PROYECTO POR LO QUE SE PUSO EN DEL MPIO. DE MACUSPANA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA COLONIA LA ESCALERA	12-MACUSPANA	LA ESCALERA	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA BARRIAL	12-MACUSPANA	BARRIAL	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA BELEN	12-MACUSPANA	BELÉN MONTE LARGO 3A. SECCION (TRONCHADERO)	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO ESTA LA RIA. BELEN
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA BITZAL 2DA SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 2A. SECCION	RURAL	28,785	28,785	28,785	28,785	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA BITZAL 3A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 3A. SECCION	RURAL	17,271	17,271	17,271	17,271	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA CASTRO Y GUIRO	12-MACUSPANA	CASTRO Y G RO	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA CHILAPILLA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 1A. SECCION	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA CHILAPILLA 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHILAPILLA 2A. SECCION	RURAL	28,785	28,785	28,785	28,785	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA CHIQUIHUTE	12-MACUSPANA	CHIQUIHUTE	RURAL	23,028	23,028	23,028	23,028	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA CHIVALITO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	CHIVALITO 2A. SECCION	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA CLEMENTE REYES 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 1A. SECCION	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA EL CENIZO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	NO SE ENCONTRO EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA RIA. EL CENIZO DEL PROYECTO
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA FRANCISCO BATES	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA GUSTAVO MADERO	12-MACUSPANA	GUSTAVO A. MADERO	RURAL	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA JOSE COLOMO	12-MACUSPANA	JOSE COLOMO	RURAL	115,141	115,141	115,141	115,141	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA JUAN CESAR BECERRA BATES	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CESAR BECERRA BATES	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LA ISLA 1ER. SECCION	12-MACUSPANA	LA ISLA 1A. SECCION	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LA PITAHAYA	12-MACUSPANA	PITAHAYA	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LAZARO CARDENAS 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	LAZARO CARDENAS 2A. SECCION	RURAL	40,299	40,299	40,299	40,299	100.0%	0	0	OTROS	35.00	35.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LERDO DE TEJADA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	LERDO DE TEJADA 1A. SECCION	RURAL	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
				46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LIMON 1ERA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMON 1A. SECCION SECTOR A	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LIMON 1ERA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMON 1A. SECCION SECTOR B	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LIMON 1ERA. SECCION C	12-MACUSPANA	LIMON 1A. SECCION SECTOR C	RURAL	28,785	28,785	28,785	28,785	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LIMON 2DA. SECCION A	12-MACUSPANA	LIMON 2A. SECCION SECTOR A	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA LIMON 2DA. SECCION B	12-MACUSPANA	LIMON 2A. SECCION SECTOR B	RURAL	23,028	23,028	23,028	23,028	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA MANUEL ALTAMIRANO 1ERA. SECCION	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	NO SE ENCONTRO LA RIA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO POR LO QUE SE LE PUSO LA DE MACUSPANA
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	12-MACUSPANA	MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA NARCISO MENDOZA 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA (CHILPILLA 1RA. SECCION)	RURAL	23,028	23,028	23,028	23,028	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA PROF. CAPARROSO 2A. SECCION	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCION	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA TULLIA 2 SECCION	12-MACUSPANA	TULLIA SECCION CHINAL	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA UNION Y LIBERTAD (CacVERAL)	12-MACUSPANA	UNION Y LIBERTAD	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA VEINTE DE NOVIEMBRE	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	57,570	57,570	57,570	57,570	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA VERNET STA. SECCION (COROZAL)	12-MACUSPANA	VERNET SA. SECCION (COROZAL)	RURAL	46,056	46,056	46,056	46,056	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC EN LA RIA VIRGINIO CHAN 1RA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 1A. SECCION	RURAL	34,542	34,542	34,542	34,542	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	ARENA	RURAL	41,035	41,035	41,035	41,035	100.0%	0	0	ACCION	22.00	22.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	94,206	94,206	94,206	94,206	100.0%	0	0	ACCION	49.00	49.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	CANTEMOC 1A. SECCION	RURAL	199,752	199,752	199,752	199,752	100.0%	0	0	ACCION	82.00	82.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	CANTEMOC 2A. SECCION	RURAL	124,723	124,723	124,723	124,723	100.0%	0	0	ACCION	36.00	36.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	CHICOZAPOTE	RURAL	222,024	222,024	222,024	222,024	100.0%	0	0	ACCION	55.00	55.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	EL CHIFLON	RURAL	402,065	402,065	402,065	402,065	100.0%	0	0	ACCION	116.00	116.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	EL HORMIGUERO	RURAL	286,042	286,042	286,042	286,042	100.0%	0	0	ACCION	145.00	145.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	EL PASTAL	RURAL	353,220	353,220	353,220	353,220	100.0%	0	0	ACCION	105.00	105.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	EL SITIO	RURAL	199,984	199,984	199,984	199,984	100.0%	0	0	ACCION	108.00	108.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	GUATACALCA (GUATACALCA 1A. SECCION)	RURAL	135,370	135,370	135,370	135,370	100.0%	0	0	ACCION	83.00	83.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	GUAYTALPA	RURAL	325,670	325,670	325,670	325,670	100.0%	0	0	ACCION	183.00	183.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	ISLA GUADALUPE	RURAL	348,928	348,928	348,928	348,928	100.0%	0	0	ACCION	199.00	199.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	LA LOMA	RURAL	186,876	186,876	186,876	186,876	100.0%	0	0	ACCION	100.00	100.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	OXIACAQUE	RURAL	1,236,560	1,236,560	1,236,560	1,236,560	100.0%	0	0	ACCION	520.00	520.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	SAN ISIDRO 2A. SECCION	RURAL	268,308	268,308	268,308	268,308	100.0%	0	0	ACCION	136.00	136.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	SAN JOSE PAJONAL	RURAL	117,334	117,334	117,334	117,334	100.0%	0	0	ACCION	68.00	68.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	SAN SIMON	RURAL	342,276	372,276	372,276	372,276	100.0%	0	0	ACCION	264.00	264.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	SANDIAL	RURAL	282,937	282,937	282,937	282,937	100.0%	0	0	ACCION	250.00	250.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	TECOLUTA 1A. SECCION	RURAL	745,999	745,999	745,999	745,999	100.0%	0	0	ACCION	333.00	333.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	13-NACAJUICA	TECOLUTA 2A. SECCION	RURAL	746,452	746,452	746,452	746,452	100.0%	0	0	ACCION	406.00	406.00	100.0%	
AFORTACION RAMO 33 AL CONVEN IO FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE 33 VIVIENDAS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,524,237	1,524,237	1,524,237	1,524,237	100.0%	0	0	ACCION	1,524,237.33	1,524,237.33	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - ANDRES GARCIA (LA ISLA)	14-PARAISO	ANDRES GARCIA (LA ISLA)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - AQUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - BARRA DE TUPILCO	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	28,095	28,095	28,095	28,095	100.0%	0	0	PIEZA	28,095.20	28,095.20	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID HURTADO)	14-PARAISO	EL BELLOTE (MIGUEL DE LA MADRID)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCION TANQUE)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - ESCRIBANO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	44,149	44,149	44,149	44,149	100.0%	0	0	PIEZA	44,149.80	44,149.80	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - FLORES 2A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 2A. SECCION	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - FLORES 3A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 3A SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - LIBERTAD 2A SECC.	14-PARAISO	LIBERTAD 2A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - MOCTEZUMA (FCD. I. MADERO 3A SECC.)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - MOCTEZUMA 1A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - MOCTEZUMA 2A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 2A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NICOLAS BRAVO 1A SECC.	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NICOLAS BRAVO 5A SECC. (PUNTA BRAVA)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 5A SECCIÓN (PUNTA BRAVA)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NUEVO TORNO LARGO	14-PARAISO	NUEVO TORNO LARGO	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - PALESTINA	14-PARAISO	PALESTINA	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - UNION 1A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 1A SECCIÓN (AMATILLO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - UNION 2A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 2A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - UNION 3A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC (EJIDO QUINTIN ARAUZ) - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE (SECC. HORMIGUERO)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - AQUILES SERDAN	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - CHILTEPEC (SECC. BANCO)	14-PARAISO	CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - GUANO SOLO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL BELLOTE)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - LIBERTAD 1A SECC. (EL CHIVERO)	14-PARAISO	LIBERTAD 1A SECCIÓN (EL CHIVERO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - MOCTEZUMA 3A SECC.	14-PARAISO	MOCTEZUMA 3A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - MONTE ADETRON (QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	MONTE ADETRON	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - NICOLAS BRAVO 2DA SECC. (LA GLORIA)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 2A SECCIÓN (LA GLORIA)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	14-PARAISO	OCCIDENTE (SAN FRANCISCO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE (SAN CAYETANO)	14-PARAISO	ORIENTE (SAN CAYETANO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE 1A SECC.	14-PARAISO	ORIENTE 1A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - ORIENTE 2A SECC. (PALMA HUACA)	14-PARAISO	ORIENTE 2A SECCIÓN (PALMA HUACA)	RURAL	26,088	26,088	26,088	26,088	100.0%	0	0	PIEZA	26,088.40	26,088.40	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - PENJAMO	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - POTRERITOS	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	54,183	54,183	54,183	54,183	100.0%	0	0	PIEZA	54,183.60	54,183.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - NICOLAS BRAVO 3A SECC.	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 3A SECCIÓN	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS ZINC (RIA. QUINTIN ARAUZ) - QUINTIN ARAUZ	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	44,150	44,150	44,150	44,150	100.0%	0	0	PIEZA	44,149.60	44,149.60	100.0%	
SUMINISTROS DE LAMINA DE ZINC - FLORES 1A SECC.	14-PARAISO	LAS FLORES 1A SECCIÓN	RURAL	44,149	44,149	44,149	44,149	100.0%	0	0	PIEZA	44,149.60	44,149.60	100.0%	
SUMINISTROS DE LAMINA DE ZINC - FRANCISCO I. MADERO (SANTO TOMAS Y HORMIGUERO)	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTROS DE LAMINAS DE ZINC (RIA. FRANCISCO I MADERO 2DA SECC.) - FRANCISCO I MADERO	14-PARAISO	FRANCISCO I. MADERO (MADERO)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC - PUERTO CEIBA	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC - NICOLAS BRAVO 4A SECC. (TILAPIA)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A SECCIÓN (TILAPIA)	RURAL	24,081	24,081	24,081	24,081	100.0%	0	0	PIEZA	24,081.60	24,081.60	100.0%	
AFORTACION ECONOMICA MUNICIPAL DEL PROGRAMA FONHAPO (TU CASA)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100.0%	0	0	ACCION	25.00	25.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A SECCIÓN (NAVA)	RURAL	304,274	304,274	304,274	304,274	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	303,947	303,947	303,947	303,947	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	365,211	365,211	365,211	365,211	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	QUITLAHUAC	RURAL	305,140	305,140	305,140	305,140	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 4A SECCIÓN (EL HULAR)	RURAL	310,000	310,000	310,000	0	0.0%	0	0	ACCION	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A SECCIÓN	RURAL	305,817	305,817	305,817	305,817	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	429,085	429,085	429,085	429,085	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A SECCIÓN (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	601,916	601,916	601,916	601,916	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A SECCIÓN)	RURAL	428,159	428,159	428,159	428,159	100.0%	0	0	ACCION	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	368,614	368,614	368,614	368,614	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	15-TACOTALPA	ARROYO CIEGO 1A SECCIÓN	RURAL	302,928	302,928	302,928	302,928	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	RURAL	99,296	99,296	99,296	99,296	100.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	7,840	7,840	7,840	7,840	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO CHISPA	RURAL	9,408	9,408	9,408	9,408	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAPALONES	RURAL	7,840	7,840	7,840	7,840	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCION (ESTACION FERROCARRIL)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 4A. SECCION	RURAL	9,408	9,408	9,408	9,408	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	FRANCISCO L. MADERO 2A. SECCION	RURAL	39,199	39,199	39,199	39,199	100.0%	0	0	PIEZA	250.00	250.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRACIANO SANCHEZ	RURAL	6,272	6,272	6,272	6,272	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	12,544	12,544	12,544	12,544	100.0%	0	0	PIEZA	80.00	80.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCION)	RURAL	9,408	9,408	9,408	9,408	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LIBERTAD	RURAL	10,976	10,976	10,976	10,976	100.0%	0	0	PIEZA	70.00	70.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCION	RURAL	6,272	6,272	6,272	6,272	100.0%	0	0	PIEZA	40.00	40.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	7,840	7,840	7,840	7,840	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCION (SAN MIGUEL JUAREZ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	PIEZA	0.00	0.00	0.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	9,408	9,408	9,408	9,408	100.0%	0	0	PIEZA	60.00	60.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	7,840	7,840	7,840	7,840	100.0%	0	0	PIEZA	50.00	50.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPULALAPA	URBANO	43,903	43,903	43,903	43,903	100.0%	0	0	PIEZA	280.00	280.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT. PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CARLOS A. MADRAZO	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCION (SAN LUIS)	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CEBITA 2A. SECCION	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	CUVIAC	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	DIVISION DEL NORTE	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	FRANCISCO L. MADERO 1A. SECCION	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	MEXIQUITO	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PASAMONOS	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POANA	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 2A. SECCION	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCION	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	POMOCCA	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCION (CEIBA)	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SAN RAMON	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A. SECCION	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 2A. SECCION (ESTACION POANA)	RURAL	12,445	12,445	12,445	12,445	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	XICOTENCATL	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MAT PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	ZUNU Y PATASTAL	RURAL	18,159	18,159	18,159	18,159	100.0%	0	0	ACCION	15.00	15.00	100.0%	
DOTACION DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCION	RURAL	5,888	5,888	5,888	5,888	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	51,031	51,031	51,031	51,031	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	41,217	41,217	41,217	41,217	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	CHACULJI	RURAL	39,254	39,254	39,254	39,254	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	13,739	13,739	13,739	13,739	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ALVARO OBREGON	RURAL	84,397	84,397	84,397	84,397	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	13,739	13,739	13,739	13,739	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	17,664	17,664	17,664	17,664	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	13,739	13,739	13,739	13,739	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS DE ZINC	17-TENOSIQUE	BENITO JUAREZ	RURAL	9,814	9,814	9,814	9,814	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE MARIANO ABASOLO)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,935,624	1,935,624	993,705	993,705	51.3%	0	0	KILOMETROS	0.23	0.13	56.5%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (CALLE MARIANO MATAMOROS)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	671,938	671,938	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.25	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (COLONIA BETHANIA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	2,606,349	2,606,349	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES GREGORIO MENDEZ ENTRE LAS CALLES MARIANO ABASOLO Y SANCHEZ MARMOL.	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,285,512	1,285,512	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.00	0.0%	REFERENDADO 2011.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE MARIANO ABASOLO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,707,900	1,707,900	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.58	0.00	0.0%	REFERENDADO 2011.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	POTRERILLO	RURAL	2,308,093	2,308,093	2,308,093	2,308,093	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.94	0.94	100.0%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	2,545,283	2,545,283	2,545,283	2,545,283	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.86	0.86	100.0%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2,437,761	2,437,761	2,437,761	2,437,761	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.92	0.92	100.0%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COCOHITAL DOS	RURAL	1,892,559	1,892,559	97,854	97,854	5.2%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.03	4.3%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE LINO MERINO ENTRE LA CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2,357,365	2,357,365	1,458,604	1,458,604	61.9%	0	0	KILOMETROS	0.97	0.60	61.9%	ESTE PROYECTO SE REFERENDA PARA EL EJERCICIO 2011.
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO. CALLE LINO MERINO ENTRE LA CALLE A ADOLFO LOPEZ MATEO Y CALLE FRANCISCO J. STA. MARIA	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 3A. SECCION	RURAL	1,097,938	1,097,938	1,097,938	1,097,938	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.42	100.0%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	2,245,403	2,245,403	2,245,403	2,245,403	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
CONTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO PRIMERA ETAPA	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 2A. SECCION (EL CHUZO)	RURAL	2,116,540	2,116,540	2,116,540	2,116,540	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.80	0.80	100.0%	
OP131 RELLANO Y GRAVADO DE CAMINO(TRAMO EL 024 ASERADERO)	10-JALPA DE MENDEZ	MECOACAN 2A SECCION (SAN SOYATACO)	RURAL	662,629	662,629	662,629	655,481	98.9%	0	0	KILOMETROS	0.47	0.44	93.6%	
OP139 RECAPETEO DE CALLES	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	1,442,503	1,442,503	1,443,192	1,442,503	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.25	1.25	100.0%	
OP140 CONTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO BOLAINA)	10-JALPA DE MENDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	1,726,421	1,726,421	1,726,421	1,726,421	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.27	1.27	100.0%	
OP152 RELLENO Y GRAVADO DE CAMINO VEGINAL (TRAMO LOS RUIZ)	10-JALPA DE MENDEZ	VICENTE GUERRERO 1A SECCION	RURAL	548,906	543,557	543,557	543,557	100.0%	0	0	KILOMETROS	646.00	646.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN METROS LINEALES
OP153 CONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO EL CARMEN HUAPACAL)	10-JALPA DE MENDEZ	EL CARMEN	RURAL	1,495,421	1,483,588	1,483,588	1,483,588	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.04	1.04	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	2,303,026	2,303,026	2,303,026	2,303,026	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS. RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	2,303,026	2,303,026	2,303,026	2,303,026	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS. RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO CHENCHO IZQUIERDO)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	2,303,026	2,303,026	2,303,026	2,303,026	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	SECTOR Y SUBSECTOR: LA FICHA TECNICA INDICA CARRETERAS. RECONSTRUCCION DE CAMINOS TRONCALES
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO EL JOBO)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	2,706,481	2,706,481	2,706,481	2,706,481	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.27	1.27	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA POCHITOCAL 1RA	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (TLA Y TORONJOL)	RURAL	2,490,006	2,490,006	2,490,006	2,490,006	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA POCHITOCAL 1RA (LA PALMA)	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA-POCHITOCAL 1RA (LA PALMA)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCION (LA PALMA)	RURAL	2,481,745	2,481,745	2,481,745	2,481,745	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	127,517	127,517	127,517	127,517	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	494,170	494,170	494,170	494,170	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 3A. SECCION (SAN ANTONIO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO	17-TENOSIQUE	BELLA VISTA	RURAL	519,769	519,769	519,769	519,769	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2A SECCION	RURAL	829,341	829,341	829,341	829,341	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1,759,708	1,759,708	1,759,708	1,759,708	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.98	2.98	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LAGARTERA	RURAL	1,087,889	1,087,889	1,087,889	1,087,889	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.29	1.29	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	LEON ZARATE 1A. SECCION	RURAL	541,879	541,879	541,879	541,879	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION (SANTO DOMINGO)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	6-CUNDUACAN	HUAPACAL 2A. SECCION	RURAL	778,792	778,792	778,792	778,792	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO	6-CUNDUACAN	HUIMANGO 2A. SECCION (LA MONA)	RURAL	759,979	759,979	759,979	759,979	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.71	0.71	100.0%	LA META ES 711 ML.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACAN	LA PIEDRA 3A. SECCION	RURAL	1,498,052	1,498,052	1,498,052	1,498,052	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.30	2.30	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACAN	DIECISEIS DE SEPTIEMBRE	RURAL	640,933	640,933	640,933	640,933	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.15	1.15	100.0%	LA META PROGRAMADA SON 1,151.66 ML.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	6-CUNDUACAN	SAN RAFAEL	RURAL	256,739	256,739	256,739	256,739	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.42	0.42	100.0%	LA META SON 420 ML.
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACAN	EMILIANO ZAPATA (SAN MATEO)	RURAL	816,045	816,045	816,045	816,045	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.66	1.66	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACAN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	502,573	502,573	502,573	502,573	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.15	1.15	100.0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO A BASE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACAN	LA PIEDRA 1A. SECCION	RURAL	258,590	258,590	258,590	258,590	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
OP142 RECAPETEO DE CALLE	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	285,086	285,086	285,086	285,086	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.85	1.85	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OP143 RECARPETEO DE CALLE	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALUPA	URBANO	1,269,654	1,241,581	1,269,654	1,241,581	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.29	1.29	100.0%	
OP144 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LA BIBLIOTECA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,586,662	1,586,662	1,586,662	1,586,662	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
OP145 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LOS GARCIA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,484,768	1,484,768	1,484,768	1,484,768	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON CONCRETO HIDRAULICO EN TRAMOS AISLADOS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	563,208	563,208	563,208	563,208	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA	5-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	658,861	658,861	658,861	658,861	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.21	1.21	100.0%	
GRAVADO DE CALLES	9-JALAPA	GUANAL 1A. SECCIÓN	RURAL	285,307	285,307	285,307	285,307	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 4A. SECCIÓN	RURAL	190,686	190,686	190,686	190,686	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	PROYECTO TERMINADOS CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	GUANAL 3A. SECCIÓN (GUANALITO)	RURAL	106,679	106,679	106,679	106,679	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.74	0.74	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 2A. SECCIÓN	RURAL	215,468	215,468	215,468	215,468	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.80	4.80	100.0%	PROYECTO TERMINADOS CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	154,465	154,465	154,465	154,465	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.20	3.20	100.0%	PROYECTOS TERMINADOS CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	AQUILES SERDAN 5A. SECCIÓN	RURAL	125,738	125,738	125,738	125,738	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.60	2.60	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	CALCANTO 2A. SECCIÓN	RURAL	82,618	82,618	82,618	82,618	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	CHIPLINAR 1A. SECCIÓN	RURAL	62,721	62,721	62,721	62,711	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	EL CERRO	RURAL	111,280	111,280	111,280	111,280	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.80	2.80	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	50,716	50,716	50,716	50,716	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	178,322	178,322	178,322	178,322	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.70	4.70	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 1A. SECCIÓN	RURAL	177,193	177,193	177,193	177,193	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN CRISTÓBAL 2A. SECCIÓN	RURAL	470,816	470,816	470,816	470,816	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	172,587	172,587	172,587	172,587	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.10	3.10	100.0%	PROYECTOS POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	58,424	58,424	58,424	58,424	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	156,582	156,582	156,582	156,582	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.30	1.30	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 1A. SECCIÓN (EL LLANO)	RURAL	62,091	62,091	62,091	62,091	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	TEQUILA	RURAL	162,987	162,987	162,987	162,987	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.70	3.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	TEQUILA 3A. SECCIÓN (INDEPENDENCIA)	RURAL	39,638	39,638	39,638	39,638	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.70	0.70	100.0%	PROYECTO TERMINADO CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	49,141	49,141	49,141	49,141	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.90	0.90	100.0%	PROYECTO POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 2A. SECCIÓN	RURAL	185,749	185,749	185,749	185,749	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.40	3.40	100.0%	PROYECTOS POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS	9-JALAPA	VICTOR FERNANDEZ MANERO 3A. SECCIÓN	RURAL	44,312	44,312	44,312	44,312	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	PROYECTO POR INICIAR TERCER TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN TRAMOS AISLADOS (SECTOR LA PERA)	9-JALAPA	SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	193,205	193,205	193,205	193,205	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.50	3.50	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (SECTOR EL TRIGRE)	9-JALAPA	SANTO DOMINGO 2A. SECCIÓN	RURAL	63,834	63,834	63,834	63,834	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
GRAVADO DE CAMINO EN TRAMOS VARIOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTA ANA (EL RÍO)	RURAL	903,080	903,080	903,080	903,080	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.81	1.81	100.0%	*LOCALIDAD: EJIDO SANTA ANA
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. EL BAYO 1ERA. SECC. (GRANADA)	12-MACUSPANA	EL BAYO 1A. SECCIÓN (GRANADA)	RURAL	399,806	399,806	399,806	399,806	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.42	1.42	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. SANTUARIO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,007,952	1,007,952	1,007,952	1,007,952	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.37	0.37	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE LA RÍA. GUILLERMO PRIETO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	1,293,298	1,293,298	1,293,298	1,293,298	100.0%	0	0	KILOMETROS	17.00	17.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	12-MACUSPANA	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	692,609	692,609	692,609	692,609	100.0%	0	0	KILOMETROS	7.50	7.50	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. CORRALLILLO 1A. SECC. (NOPALAPA)	12-MACUSPANA	CORRALLILLO 1A. SECCIÓN (NOPALAPA)	RURAL	420,407	420,407	420,407	420,407	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.05	6.05	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. CORRALLILLO 2DA. SECC. (LA PRINCESA)	12-MACUSPANA	CORRALLILLO 2A. SECCIÓN (LA PRINCESA)	RURAL	254,266	254,266	254,266	254,266	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.05	2.05	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. SITIO NUEVO	12-MACUSPANA	SITIO NUEVO	RURAL	772,630	772,630	772,630	772,630	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.75	3.75	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. VICENTE GUERRERO	12-MACUSPANA	VICENTE GUERRERO 1A. SECCIÓN	RURAL	435,216	435,216	435,216	435,216	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.15	4.15	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN EL EJ. XICOTENCATL	12-MACUSPANA	XICOTENCATL	RURAL	907,150	907,150	907,150	907,150	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.10	3.10	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO EN EL EJIDO SIMON SARLAT (SAN MARTÍN)	12-MACUSPANA	SIMÓN SARLAT 2A. SECCIÓN (SAN MARTÍN)	RURAL	325,188	325,188	325,188	325,188	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.10	2.10	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA	12-MACUSPANA	ROVIROSA	RURAL	516,940	516,940	516,940	516,940	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.03	5.03	100.0%	EN EL MENU DE LOCALIDADES NO SE ENCONTRA LA COL. JOSE NARCISO ROVIROSA
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA COLONIA TOMAS GARRIDO CANABAL	12-MACUSPANA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	325,503	325,503	325,503	325,503	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.85	0.85	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. ABASOLO 1RA. SECCIÓN	12-MACUSPANA	ABASOLO 1A. SECCIÓN	RURAL	738,758	738,758	738,758	738,758	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.14	2.14	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. ALLENDE ALTO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	ALLENDE ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,214,970	1,214,970	1,214,970	1,214,970	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.10	6.10	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. BONANZA 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	BONANZA 1A. SECCIÓN	RURAL	378,284	378,284	378,284	378,284	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.90	1.90	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. BUENA VISTA PUXCATÁN	12-MACUSPANA	BUENA VISTA (PUXCATÁN)	RURAL	730,976	730,976	730,976	730,976	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.30	5.30	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. CLEMENTE REYES 2DA. SECC. (CANTEMOC)	12-MACUSPANA	CLEMENTE REYES 2A. SECCIÓN	RURAL	616,180	616,180	616,180	616,180	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.50	2.50	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. CORRALILLO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	CORRALILLO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,537,314	1,537,314	1,537,314	1,537,314	100.0%	0	0	KILOMETROS	8.30	8.30	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. CUAUHTEMOC	12-MACUSPANA	CUAUHTEMOC	RURAL	1,392,167	1,392,167	1,392,167	1,392,167	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. EL PARAISO	12-MACUSPANA	PARAISO	RURAL	409,303	409,303	409,303	409,303	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.56	3.56	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. EL TRIUNFO 1A. SECCION	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	476,211	476,211	476,211	476,211	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.01	2.01	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. FRANCISCO I. MADERO ALTO 2DA. SECC. (GRAN RODEO)	12-MACUSPANA	FRANCISCO I. MADERO ALTO 2A. SECCIÓN	RURAL	346,583	346,583	346,583	346,583	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. GREGORIO MENDEZ 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	GREGORIO MENDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	640,574	640,574	640,574	640,574	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.90	2.90	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. GUADALUPE VICTORIA	12-MACUSPANA	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	404,755	404,755	404,755	404,755	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 2A. SECCIÓN	RURAL	562,946	562,946	562,946	562,946	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.10	6.10	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	12-MACUSPANA	IGNACIO ZARAGOZA (LOS ATEOS)	RURAL	2,115,447	2,115,447	2,115,447	1,736,758	82.1%	0	0	KILOMETROS	10.70	10.70	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. JUAN CESAR BECERRA BATES	12-MACUSPANA	LIC. JUAN CESAR BECERRA BATES	RURAL	2,469,092	2,469,092	2,469,092	2,469,092	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.80	9.80	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. MALUCCO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	EL MALUCCO 1A. SECCIÓN	RURAL	1,533,222	1,533,222	1,533,222	1,533,222	100.0%	0	0	KILOMETROS	9.63	9.63	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. MALUCCO 2DA. SECC. (JUAN VAQUERO)	12-MACUSPANA	MALUCCO 2A. SECCIÓN (JUAN VAQUERO)	RURAL	1,121,815	1,121,815	1,121,815	1,121,815	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.67	4.67	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. MARIANO MATAMOROS	12-MACUSPANA	MARIANO MATAMOROS	RURAL	319,150	319,150	319,150	319,150	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. NARCISO MENDOZA 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	NARCISO MENDOZA 2A. SECCIÓN	RURAL	535,730	535,730	535,730	535,730	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.32	3.32	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. NUEVA ESPERANZA	12-MACUSPANA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	243,976	243,976	243,976	243,976	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. NUEVO PROGRESO	12-MACUSPANA	NUEVO PROGRESO (LA CANDELARIA)	RURAL	372,784	372,784	372,784	372,784	100.0%	0	0	KILOMETROS	4.00	4.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. PEDRO A. GONZALEZ (HERIBERTO JARA)	12-MACUSPANA	PEDRO A. GONZALEZ	RURAL	350,100	350,100	350,100	350,100	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. PLAYAS DE LAS JIMENEZ	12-MACUSPANA	PLAYAS DE LAS JIMENEZ	RURAL	335,189	335,189	335,189	335,189	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. PROFR. CAPARROSO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 1A. SECCIÓN	RURAL	454,617	454,617	454,617	454,617	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.70	2.70	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. PROFR. CAPARROSO 2DA. SECC.	12-MACUSPANA	PROFR. CAPARROSO 2A. SECCIÓN	RURAL	572,691	572,691	572,691	572,691	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.70	2.70	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. REFORMA 1RA. SECCION.	12-MACUSPANA	REFORMA 1A. SECCIÓN	RURAL	433,735	433,735	433,735	433,735	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.52	2.52	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. TULLIA ALTO 1ER. SECC. (LECHUGAL)	12-MACUSPANA	TULLIA SECCIÓN CHINAL	RURAL	1,099,388	1,099,388	1,099,388	1,099,388	100.0%	0	0	KILOMETROS	11.20	11.20	100.0%	EN LA SECCION DE LOCALIDAD SOLO APARECE UNA LOCALIDAD DE TULLIA QUE ES LA QUE SE MENCIONA
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. VERNET (SIERRA DE GUADALUPE)	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE	RURAL	141,343	141,343	141,343	141,343	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. VIRGINIO CHAN 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 2A. SECCIÓN	RURAL	1,015,377	1,015,377	1,015,377	1,015,377	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.82	6.82	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN LA RÍA. VIRGINIO CHAN 3RA. SECC.	12-MACUSPANA	VIRGINIO CHAN 3A. SECCIÓN	RURAL	2,120,021	2,120,021	2,120,021	2,120,021	100.0%	0	0	KILOMETROS	10.60	10.60	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO EN LA RANCHERIA CACAHUATALLILLO	12-MACUSPANA	CACAHUATALLILLO	RURAL	224,367	224,367	224,367	224,367	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRABA DE REVESTIMIENTO, EN TRAMOS AISLADOS DE BITZAL 4A. A BITZAL 7A. SECCION	12-MACUSPANA	BITZAL 4A. SECCIÓN	RURAL	1,542,958	1,542,958	1,542,958	1,542,958	100.0%	0	0	KILOMETROS	16.00	16.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	BENITO JUAREZ	RURAL	196,092	196,092	196,092	196,092	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	69,105	69,105	69,105	69,105	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 3A. SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	KILOMETROS	0.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	349,307	349,307	349,307	349,307	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARA A 800 HABITANTES CON EL MANTENIMIENTO DE 9.5 KMS DE CAMINO RURAL
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	SAN RAMÓN	RURAL	71,716	71,716	71,716	71,716	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO CERRO BLANCO 1RA LA CUESTA)	15-TACOTALPA	LA CUESTA	RURAL	197,639	197,639	197,639	197,639	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO EC. CERRO BLANCO 1RA)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCIÓN	RURAL	97,162	97,162	97,162	97,162	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO SANTA ROSA- LA PALMA)	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 1A. SECCIÓN (LA PALMA)	RURAL	795,696	795,696	795,696	795,696	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (TRAMO YAJALON NOYPAC)	15-TACOTALPA	CUAUHTEMOC BARREAL	RURAL	311,780	311,780	311,780	311,780	100.0%	0	0	KILOMETROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSERVACIÓN DE CAMINO COSECHERO	17-TENOSIQUE	CUATRO HERMANOS	RURAL	296,869	296,869	296,869	296,869	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.04	2.04	100.0%	

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				17=16/14	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,791,527	1,791,527	1,791,527	1,791,527	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.88	0.88	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	PECHUALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	2,385,065	2,385,065	2,385,065	2,385,065	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.32	1.32	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	SAN ELIGIO	RURAL	1,844,987	1,844,987	1,844,987	1,844,987	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.93	0.93	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 3A. SECCIÓN	RURAL	1,146,746	1,146,746	1,146,746	1,146,746	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	8-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,500	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.20	1.20	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE (ALFA Y OMEGA)	8-HUIMANGUILLO	RIO SECO Y MONTAÑAS 2A. SECCIÓN	RURAL	1,880,611	1,880,611	1,880,611	1,880,611	100.0%	0	0	KILOMETROS	5,818.00	5,818.00	100.0%	LA META ES 5.818 METROS CUADRADOS	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,350,046	2,350,046	2,350,046	2,350,046	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,350,046	2,350,046	2,350,046	2,350,046	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,350,046	2,350,046	2,350,046	2,350,046	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES: PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO EJ. PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA. SECC A PISOS PRIMAVERAS UBIC. CACHA DE PALO)	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,701,792	2,701,792	2,701,792	2,701,792	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.08	1.08	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUAREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	2,701,792	2,701,792	2,701,792	2,701,792	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.08	1.08	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL CABRITO	RURAL	1,262,706	1,262,706	1,262,706	1,262,706	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	2,479,322	2,479,322	2,479,322	2,479,322	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL GUANAL	RURAL	2,479,322	2,479,322	2,479,322	2,479,322	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2,338,081	2,338,081	2,338,081	2,146,385	91.8%	0	0	KILOMETROS	1.11	1.11	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2,329,313	2,329,313	2,329,313	2,329,313	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.11	1.11	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1A. SECCIÓN	RURAL	2,329,313	2,329,313	2,329,313	2,329,313	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.11	1.11	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	2,274,246	2,274,246	2,274,246	2,274,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	EL SUSPIRO	RURAL	2,274,246	2,274,246	2,274,246	2,274,246	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.10	1.10	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	2,175,330	2,175,330	2,175,330	2,175,330	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,124,896	1,124,896	1,124,896	488,679	43.4%	0	0	KILOMETROS	1.40	0.80	57.1%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 2A. SECCIÓN	RURAL	2,437,946	2,437,946	2,437,946	2,437,946	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA LUCHA	RURAL	2,120,079	2,120,079	2,120,079	2,120,079	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA SOLEDAD 1A. SECCIÓN	RURAL	2,435,922	2,435,922	2,435,922	2,097,190	86.1%	0	0	KILOMETROS	1.55	1.55	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA SOLEDAD 1A. SECCIÓN	RURAL	2,430,674	2,430,674	2,430,674	2,430,674	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.55	1.55	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LA VENCEDORA	RURAL	2,189,278	2,189,278	2,189,278	2,189,278	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	2,132,616	2,132,616	2,132,616	2,132,616	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	2,132,616	2,132,616	2,132,616	2,132,616	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO CORRECTO ES: PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO VIEJO	RURAL	2,497,645	2,497,645	2,497,645	2,477,772	99.2%	0	0	KILOMETROS	1.09	1.09	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PAREDÓN 2A. SECCIÓN (ÁLVARO OBREGÓN)	RURAL	2,285,562	2,285,562	2,285,562	2,285,562	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,460,130	2,460,130	2,460,130	2,460,130	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A. SECCIÓN (BARRIAL)	RURAL	2,826,898	2,826,898	2,826,898	2,826,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.83	0.83	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2A. SECCIÓN (BARRIAL)	RURAL	2,826,898	2,826,898	2,826,898	2,826,898	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.83	0.83	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,556,903	2,556,903	2,556,903	2,556,903	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.18	1.18	100.0%	AMPLIACION DE CONTRATO	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN	RURAL	2,556,903	2,556,903	2,556,903	2,556,903	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.18	1.18	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN (NUEVA REFORMA)	RURAL	2,211,075	2,211,075	2,211,075	2,211,075	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.05	1.05	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2A. SECCIÓN (NUEVA REFORMA)	RURAL	2,211,075	2,211,075	2,211,075	2,211,075	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.05	1.05	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	1,124,896	1,124,896	1,124,896	334,553	29.7%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.25	50.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	SAMARIA	RURAL	1,124,896	1,124,896	1,124,896	899,172	79.9%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 1A. SECCIÓN	RURAL	2,218,687	2,218,687	2,218,687	2,218,687	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	721,543	721,543	721,543	721,543	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PASES DE AGUA. ALIMENTO AL CONTRATO	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	721,543	721,543	721,543	721,543	100.0%	0	0	KILOMETROS	13.00	13.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PASES DE AGUA	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	2,283,033	2,283,033	2,283,033	2,283,033	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.01	1.01	100.0%		
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	2,283,033	2,283,033	2,283,033	2,283,033	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.01	1.01	100.0%	AMPLIACION AL CONTRATO	

**ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO: RALA ARENA 1RA. SECCION A LA RALA ARENA 2DA. SECCION) Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCION	RURAL	2,246,054	2,246,054	2,246,054	488,679	21.8%	0	0	KILOMETROS	1.00	0.22	22.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (TRAMO: RALA ARENA 1RA. SECCION A LA RALA ARENA 2DA. SECCION) Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	LA ARENA 1A. SECCION	RURAL	2,437,946	2,437,946	2,437,946	2,437,946	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBICACION: COL. LA FLORIDA)	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	2,258,622	2,258,622	2,258,622	2,258,622	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBICACION: COL. LA FLORIDA)	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 1A. SECCION	RURAL	2,258,622	2,258,622	2,258,622	2,258,622	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC. EL CARMEN)	8-HUIMANGUILLO	NUEVO PROGRESO	RURAL	2,274,926	2,274,926	2,274,926	2,274,926	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 2A. SECCION	RURAL	434,563	434,563	434,563	434,563	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.30	0.30	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2,384,858	2,384,858	2,384,858	146,416	6.1%	0	0	KILOMETROS	0.95	0.60	63.2%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2,384,858	2,384,858	2,384,858	146,416	6.1%	0	0	KILOMETROS	6.00	0.60	10.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2,379,905	2,379,905	2,379,905	2,379,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.95	0.95	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA Y OBRA DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	2,379,905	2,379,905	2,379,905	2,379,905	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.95	0.95	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (1RA. ETAPA)	8-HUIMANGUILLO	PEDREGALITO 1A. SECCION	RURAL	1,060,650	1,060,650	1,060,650	1,060,650	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.50	0.50	100.0%	
OP120 GRAVADO DE CAMINO VECINAL (TRAMO PRINCIPAL.)	10-JALPA DE MENDEZ	EL NOVILLERO	RURAL	835,415	835,415	770,862	835,415	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.40	1.40	100.0%	
OP123 PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO (TRAMO LOS MOLAS)	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO	RURAL	2,495,750	2,471,443	2,495,750	2,471,443	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DEL TRAMO SANTA ROSA - POCHTICAL	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCION (NAVA)	RURAL	2,486,387	2,486,387	2,486,387	2,486,387	100.0%	0	0	KILOMETROS	2,486,387.00	2,486,387.00	100.0%	
MUROS DE CONTENCIÓN															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN PASO DE AGUA	9-JALAPA	CHICHONAL 4A. SECCION	RURAL	61,000	61,000	61,000	61,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 1A. SECCION	RURAL	1,882,859	1,882,859	1,882,859	1,882,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL CON CONCRETO	15-TACOTALPA	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	222,993	222,993	222,993	222,993	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	
RAMPA															
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	LA RAYA 2A. SECCION (SANTA CRUZ)	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	0.00	0.00	0.0%	
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION PUENTE TUBULAR DE 10.00 M DE LARGO X 7.00 M DE ANCHO	6-CHUNDUACAN	HUIMANGO 2A. SECCION	RURAL	1,917,642	1,917,642	1,917,642	1,917,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	70.00	70.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA EN EL EXPEDIENTE CORRESPONDE A : 1 PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 15.00 X 3.00 MTS.	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	2,258,622	2,258,622	2,258,622	2,258,622	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	EXISTE UN ERROR DE CAPTURA DEL PROYECTO, EL NOMBRE CORRECTO ES PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA (UBIC: COL. LA FLORIDA)EN EL EJIDO HUAPACAL 1RA. SECCION
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 17.00 X 3.50 MTS.	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	749,539	749,539	749,539	749,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR DE 17.00 X 3.50 MTS.	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	749,539	749,539	749,539	749,539	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PUENTE
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 5A. SECCION	RURAL	1,050,311	1,050,311	1,050,311	436,585	41.6%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	30.00	30.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR	15-TACOTALPA	YAJALON RIO SECO	RURAL	1,987,634	1,987,634	1,987,634	1,987,634	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR A BASE DE TUBERIA DE 10.8 Y 4 PULGADAS
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	ASUNCION	RURAL	46,691	46,691	46,691	46,691	100.0%	100	100	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	CONSTITUCION	RURAL	55,391	55,391	55,391	55,391	100.0%	100	100	KILOMETRO	30.00	30.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	EL CHAMIZAL	RURAL	8,135	8,135	8,135	8,135	100.0%	100	100	KILOMETRO	5.50	5.50	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	EL LIMON	RURAL	20,929	20,929	20,929	20,929	100.0%	100	100	KILOMETRO	9.00	9.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	EL PIPILA	RURAL	48,220	48,220	48,220	48,220	100.0%	100	100	KILOMETRO	24.00	24.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCION	RURAL	10,979	10,979	10,979	10,979	100.0%	100	100	KILOMETRO	6.00	6.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCION	RURAL	5,199	5,199	5,199	5,199	100.0%	100	100	KILOMETRO	3.10	3.10	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	MIQUEL HIDALGO SACAGLAS	RURAL	11,863	11,863	11,863	11,863	100.0%	100	100	KILOMETRO	8.00	8.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	PEJELAGARTO 2A. SECCION	RURAL	10,815	10,815	10,815	10,815	100.0%	100	100	KILOMETRO	7.00	7.00	100.0%	
RASTREO DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	SAN JOAQUIN 1A. SECCION	RURAL	21,023	21,023	21,023	21,023	100.0%	100	100	KILOMETRO	13.00	13.00	100.0%	
CONSTRUCCION NDE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	1,291,549	1,291,549	1,291,549	1,291,549	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,426.80	1,426.80	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	386,858	386,858	386,858	386,858	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	890.76	890.76	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CARDENAS	POB. C-15 ADOLFO LOPEZ MATEOS UNO	RURAL	763,164	763,164	763,164	763,164	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,130.00	1,130.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CARDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO UNO	RURAL	1,219,029	1,219,029	1,219,029	1,219,029	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,046.28	2,046.28	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	1,590,966	1,590,966	1,590,966	1,590,966	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,514.42	2,514.42	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,784,598	1,784,598	1,784,598	1,784,598	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,907.75	2,907.75	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1,969,650	1,969,650	1,969,650	1,969,650	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,119.00	3,119.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAC UNO	RURAL	1,462,532	1,462,532	1,462,532	1,462,532	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,322.68	2,322.68	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	2,289,752	2,289,752	2,289,752	2,289,752	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,671.39	3,671.39	100.0%	
CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESOS	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	939,097	939,097	939,097	939,097	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,612.92	1,612.92	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	533,199	533,199	533,199	533,199	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	969.20	969.20	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	497,034	497,034	497,034	497,034	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	679.27	679.27	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	596,162	596,162	596,162	596,162	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	690.24	690.24	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	1,546,931	1,546,931	1,546,931	1,546,931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	969.20	969.20	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-18 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	1,660,134	1,660,134	1,660,134	1,660,134	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,500.00	2,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	942,742	942,742	942,742	942,742	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,574.67	1,574.67	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	679,348	679,348	679,348	679,348	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	759.00	759.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	1,209,146	1,209,146	1,209,146	1,209,146	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,012.50	1,012.50	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	528,906	528,906	528,906	528,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	670.82	670.82	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	961,974	961,974	961,974	961,974	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,128.69	1,128.69	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A POBLADO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	937,931	937,931	937,931	937,931	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,120.53	1,120.53	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A POBLADO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENDEZ MAGAC UNO	RURAL	701,149	701,149	701,149	701,149	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	923.20	923.20	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA PRINCIPAL	2-CÁRDENAS	IGNACIO CUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	1,150,321	1,150,321	1,150,321	1,150,321	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,036.11	1,036.11	100.0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	807,228	807,228	807,228	807,228	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,290.43	1,290.43	100.0%	
ENGRAVADO DE LA CALLE TRANSVERSAL NO.2	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	1,275,370	1,275,370	1,275,370	1,275,370	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.45	0.45	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJADA 4A SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	2,224,215	2,224,215	2,224,215	2,224,215	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.76	0.76	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,070,528	1,070,528	1,070,528	1,070,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,637.98	1,637.98	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHA PAVIMENTACION SE REALIZARA EN LA COLONIA LAZARO CÁRDENAS (EN LA ENTRADA AGUASCL)
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	1,399,518	1,399,518	1,399,518	1,399,518	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,118.14	3,118.14	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO J. MADERO	RURAL	2,487,070	2,487,070	2,487,070	2,487,070	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,848.80	5,848.80	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	2,429,962	2,429,962	2,429,962	2,429,962	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,390.14	5,390.14	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (ACCESO AL CECYTE NO.18)	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	2,466,873	2,466,873	2,466,873	2,466,873	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,015.00	5,015.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCIÓN (TORNO ALEGRE)	RURAL	2,334,857	2,334,857	2,334,857	2,334,857	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.86	0.86	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	2,435,697	2,435,697	2,435,697	2,435,697	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.78	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCIÓN (LOS PATOS)	RURAL	2,412,249	2,412,249	2,412,249	2,412,249	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.91	0.91	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	2,335,962	2,335,962	2,335,962	2,335,962	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	2,470,082	2,470,082	2,470,082	2,470,082	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.19	1.19	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	2,277,986	2,277,986	2,277,986	2,277,986	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	2,218,052	2,218,052	2,218,052	2,218,052	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	2,386,676	2,386,676	2,386,676	2,386,676	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.07	1.07	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ENCRUCLAJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	2,331,951	2,331,951	2,331,951	2,331,951	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA EN FRIO Y CARPETA DELGADA CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	2,475,361	2,475,361	2,475,361	2,475,361	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.90	0.90	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA Y MEZCLA EN CALIENTE CON POLIMERO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	2,361,580	2,361,580	2,361,580	2,361,580	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.70	0.70	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON BASE ASFALTICA Y MEZCLA EN CALIENTE CON POLIMERO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	2,216,611	2,216,611	2,216,611	0	0.0%	0	0	KILOMETRO	0.78	0.78	100.0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	1,619,579	1,619,579	1,619,579	1,619,579	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.61	0.61	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Table with 24 columns: Destino del gasto (Denominación o descripción), Municipio, Localidad, Ambito, Total Anual, Acumulado al Trimestre (Ministrado, Programado, Ejercido), Avance %, Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre (Generados, Ejercidos), Unidad de Medida, Avanza Físico (Programado Anual, Acumulado al Trimestre, Avance %), and Información complementaria y explicación de variaciones.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
IS163.- SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PÉCES	10-JALPA DE MÉNDEZ	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	118,512	118,512	118,925	118,512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
IS164 SUMINISTROS DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PÉCES	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADETRON 1A. SECCIÓN	RURAL	118,925	118,512	118,925	118,512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
IS165 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PÉCES	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADETRON 2A. SECCIÓN	RURAL	118,512	118,512	118,925	118,512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
IS166 SUMINISTRO DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PÉCES	10-JALPA DE MÉNDEZ	SAN NICOLÁS	RURAL	118,512	118,512	118,925	118,512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
IS180.- SUMINISTROS DE ESTANQUES DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PÉCES	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	118,512	118,512	118,925	118,512	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
PROGRAMA DE FOMENTO A LA ACTIVIDAD PESQUERA, EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,199,163	1,199,163	1,199,163	1,199,163	100.0%	0	0	EQUIPO	1,346.00	1,346.00	100.0%	
PROGRAMA DE FOMENTO A LA INFRAESTRUCTURA ACUÍCOLA, EN DIVERSAS LOCALIDADES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,831,691	2,831,691	2,831,691	2,831,691	100.0%	0	0	EQUIPO	26.00	26.00	100.0%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE CABEZAL Y COLOCACION DE RAMPA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	503,531	503,531	503,531	503,531	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	24,858	24,858	24,858	24,858	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,250.00	2,250.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	48,520	48,520	48,520	48,520	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A. SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	48,520	48,520	48,520	48,520	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-26 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAG UNO	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	46,957	46,957	46,957	46,957	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,350.00	4,350.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	46,957	46,957	46,957	46,957	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,350.00	4,350.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	41,303	41,303	41,303	41,303	100.0%	0	0	METRO CUBICO	3,825.00	3,825.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	43,695	43,695	43,695	43,695	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EN R/A RIO SECO 2A SECC A (NORTE10)
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN B	RURAL	24,858	24,858	24,858	24,858	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,306.00	2,306.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A. SECCIÓN C	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,050.00	4,050.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN A	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN C	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN B	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A. SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,530.00	1,530.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	22,974	22,974	22,974	22,974	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,100.00	2,100.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A. SECCIÓN	RURAL	48,520	48,520	48,520	48,520	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	EL MINGO	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELÁZQUEZ	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	LAS ESPERANZAS	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN C	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GALLINERO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCIÓN	RURAL	31,370	31,370	31,370	31,370	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	697,051	697,051	697,051	697,051	100.0%	0	0	GRANJAS	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	398,315	398,315	398,315	398,315	100.0%	0	0	GRANJAS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJUNA)	RURAL	597,473	597,473	597,473	597,473	100.0%	0	0	GRANJAS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A. SECCIÓN (SANTA TERESA A)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A. SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCIÓN	URBANO	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A. SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	79,728	79,728	79,728	79,728	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCIÓN	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCIÓN A	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCIÓN	RURAL	47,837	47,837	47,387	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	79,728	79,728	79,728	79,728	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HERÓLES)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCIÓN	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. EMILIANO ZAPATA UNO	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A. SECCIÓN (RINCÓN BRILLO)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A. SECCIÓN B	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A. SECCIÓN A (EL FILERO)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCIÓN	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avanza Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A SECCIÓN (EL ESPINO)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A SECCIÓN	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA BREVADERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	63,783	63,783	63,783	63,783	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMI PROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCIÓN A	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCIÓN	RURAL	73,829	73,829	73,829	73,829	100.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCIÓN	URBANO	158,205	158,205	158,205	158,205	100.0%	0	0	POZO	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCIÓN (EL TRIUNFO)	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A SECCIÓN (TORO ALEGRE)	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCIÓN (EL APOMPAL)	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCIÓN	RURAL	73,829	73,829	73,829	73,829	100.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A SECCIÓN (EL LECHUGAL)	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A SECCIÓN	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	CHICAZAPOTE 1A SECCIÓN	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHOSO	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	105,470	105,470	105,470	105,470	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	84,888	84,888	84,888	84,888	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	84,888	84,888	84,888	84,888	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A SECCIÓN	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	IGNACIO CUTIÉREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	159,165	159,165	159,165	159,165	100.0%	0	0	POZO	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	NARANJA 1A SECCIÓN (COLONIA LA FE)	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	NARANJA 2A SECCIÓN B	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-08 LIC. FRANCISCO L. MADERO	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS UNO	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	106,110	106,110	106,110	106,110	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN	RURAL	105,470	105,470	105,470	105,470	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A SECCIÓN	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCIÓN A	RURAL	105,470	105,470	105,470	105,470	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN	RURAL	105,470	105,470	105,470	105,470	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	84,376	84,376	84,376	84,376	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA GANADO	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	63,282	63,282	63,282	63,282	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES EL EJIDO CINCO DE MAYO, YA QUE EN EL LISTADO SOLO APARECE 5 DE MAYO SOLO.
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	CARDENAS	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO SERA EN LA RANCHERIA RIO SECO 1A SECCION DE ESTE MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	74,277	74,277	74,277	74,277	100.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHICO	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	EL JOBO (PUNTA BRAVA)	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR	RURAL	106,359	106,359	106,359	106,359	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1A SECCION RINCÓN BRUJO	RURAL	74,277	74,277	74,277	74,277	100.0%	0	0	POZO	7.00	7.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 4A SECCION B (LA LUCHA)	RURAL	84,888	84,888	84,888	84,888	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCION	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	106,110	106,110	106,110	106,110	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	106,110	106,110	106,110	106,110	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES (LA PALMA)	RURAL	84,888	84,888	84,888	84,888	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-09 LIC. FRANCISCO I. MADERO	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-11 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	84,822	84,822	84,822	84,822	100.0%	0	0	POZO	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARDO ELÍAS CALLES	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-22 LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ UNO	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	63,666	63,666	63,666	63,666	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHÁVEZ RAMÍREZ	RURAL	63,617	63,617	63,617	63,617	100.0%	0	0	POZO	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	RUBEN JARAMILLO LAZO	RURAL	159,042	159,042	159,042	159,042	100.0%	0	0	POZO	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A SECCION	RURAL	106,028	106,028	106,028	106,028	100.0%	0	0	POZO	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE POZO SEMIPROFUNDO PARA SISTEMA DE RIEGO AGRICOLA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC UNO	RURAL	159,042	159,042	159,042	159,042	100.0%	0	0	POZO	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJÓN	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	655,658	655,658	655,658	655,658	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	DE LOS SANTOS	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO (PAYLEBOT 2A SECCION)	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION B (LA PALMA)	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ (LA PLAYITA)	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUILLIO GURRÍA (SAN PEDRO)	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	URBANO	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 2A SECCION (AMPL. LAS ALDEAS)	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	LAS LIMAS	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHUARDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION C	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A SECCION B	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GÓMEZ	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	EL BAJIO 1A SECCION	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A SECCION	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SANTA ISIDRA	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCION (ARJONA)	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA ENGORDA	2-CÁRDENAS	TÍO MONCHO	RURAL	18,871	18,871	18,871	18,871	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEPUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCION NORTE A	RURAL	622,826	622,826	622,826	622,826	100.0%	0	0	PUNTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	48,520	48,520	48,520	48,520	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PILETA PARA ABREVEDERO DE GANADO	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCION	RURAL	47,837	47,837	47,837	47,837	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A. SECCION NORTE A	RURAL	40,309	40,309	40,309	40,309	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,740.00	3,740.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	38,991	38,991	38,991	38,991	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	3,630.00	3,630.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A. SECCION	RURAL	16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,530.00	1,530.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	16,636	16,636	16,636	16,636	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	1,530.00	1,530.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	POB. C-10 GRAL. LAZARO CARDENAS DEL RIO UNO	RURAL	48,532	48,532	48,532	48,532	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DREN PARCELARIO	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	25,076	25,076	25,076	25,076	100.0%	0	0	METROS CUBICOS	2,340.00	2,340.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN	RURAL	298,736	298,736	298,736	298,736	100.0%	0	0	GRANJAS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ZAHURDA PORCINA PARA REPRODUCTORA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	24,839	24,839	24,839	24,839	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA COMUNIDAD QUE SE REALIZARA EL DICHO PROYECTO SERA EN EL EJIDO CARDENAS
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	NARANJER 1A. SECCION (COLONIA LA FE)	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A. SECCION	URBANO	93,960	93,960	93,960	93,960	100.0%	0	0	OTROS	150.00	150.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A. SECCION	RURAL	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO, CABE MENCIONAR TAMBIEN QUE LA COMUNIDAD EN DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO ES LA COL. AGRIC EL PORVENIR PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO, SIENDO ESTE EL CORRECTO, YA QUE APARECE CON EL NOMBRE DE AZUCENA 1ERA Y NO ES LA COMUNIDAD DONDE SE REALIZARA DICHO PROYECTO, SOLO CAMBIA EL NOMBRE DE LA COMUNIDAD.
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCION (EL TRIUNFO)	RURAL	24,429	24,429	24,429	24,429	100.0%	0	0	OTROS	39.00	39.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A. SECCION	RURAL	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A. SECCION B	RURAL	24,429	24,429	24,429	24,429	100.0%	0	0	OTROS	39.00	39.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 1A. SECCION	RURAL	18,792	18,792	18,792	18,792	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	BUENAVISTA 2A. SECCION	RURAL	18,792	18,792	18,792	18,792	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO	RURAL	20,671	20,671	20,671	20,671	100.0%	0	0	OTROS	33.00	33.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A. SECCION (EL RETIRO)	RURAL	18,792	18,792	18,792	18,792	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A. SECCION (LOS PATOS)	RURAL	31,946	31,946	31,946	31,946	100.0%	0	0	OTROS	51.00	51.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A. SECCION (LOS GARCIA)	RURAL	11,275	11,275	11,275	11,275	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A. SECCION (LAS CALZADAS)	RURAL	75,168	75,168	75,168	75,168	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCION A	RURAL	50,738	50,738	50,738	50,738	100.0%	0	0	OTROS	81.00	81.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A. SECCION B (LA LUCHA)	RURAL	46,980	46,980	46,980	46,980	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (SAN PEDRO)	RURAL	46,980	46,980	46,980	46,980	100.0%	0	0	OTROS	75.00	75.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES HEROLES)	RURAL	28,188	28,188	28,188	28,188	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCION	RURAL	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	NARANJER 3A. SECCION	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	18,792	18,792	18,792	18,792	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-16 GRAL. LÁZARO CÁRDENAS DEL RÍO UNO	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-15 ADOLFO LÓPEZ MATEOS	URBANO	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-18 GRAL. EMILIANO ZAPATA DOS	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	75,168	75,168	75,168	75,168	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-28 GRAL. GREGORIO MÉNDEZ MAGAC	URBANO	93,960	93,960	93,960	93,960	100.0%	0	0	OTROS	150.00	150.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLOS DE ALAMBRE
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	75,168	75,168	75,168	75,168	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POB.C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCIÓN	RURAL	75,168	75,168	75,168	75,168	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3A. SECCIÓN	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	OTROS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A. SECCIÓN	RURAL	56,376	56,376	56,376	56,376	100.0%	0	0	OTROS	90.00	90.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A. SECCIÓN	RURAL	18,792	18,792	18,792	18,792	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A. SECCIÓN (PIEDRAS NEGRAS)	RURAL	75,168	75,168	75,168	75,168	100.0%	0	0	OTROS	120.00	120.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA (SECTOR, EJ MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ (LA PLAYITA)	RURAL	31,946	31,946	31,946	31,946	100.0%	0	0	OTROS	51.00	51.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO. ADEMAS DE LLEVARSE A CABO EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ VI PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS
DOTACION DE ALAMBRE PUA	2-CÁRDENAS	NARANJERA 2A. SECCIÓN B	RURAL	26,309	26,309	26,309	26,309	100.0%	0	0	OTROS	42.00	42.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
PERFORACION DE POZO, BOMBEO Y LLENADO DE AGUA	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RÍO)	RURAL	213,173	213,173	213,173	213,173	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y RED DE DISTRIBUCION	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A. SECCIÓN	RURAL	354,862	354,862	354,862	354,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES GRANJAS	765.00	765.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A. SECCIÓN	RURAL	123,946	123,946	123,946	123,946	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	COR. ANDRÉS SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	866,775	866,775	866,775	866,775	100.0%	0	0	GRANJAS	7.00	7.00	100.0%	
REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN (MANATINERO)	RURAL	186,975	186,975	186,975	186,975	100.0%	0	0	GRANJAS	1.50	1.50	100.0%	
REHABILITACION DE GRANJA OSTRICOLA (EL GUANITO)	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A. SECCIÓN (ARJUNA)	RURAL	123,946	123,946	123,946	123,946	100.0%	0	0	GRANJAS	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO SUMERGIBLE	2-CÁRDENAS	NARANJERA 2A. SECCIÓN B	RURAL	74,240	74,240	74,240	74,240	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA ENGORDA DE CAMARON	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS (EL ZAPOTE Y REYES)	RURAL	197,816	197,816	197,816	197,816	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE DE GEOMEMBRANA PARA LA PRODUCCION DE TILAPIA	2-CÁRDENAS	HERBOLERA RÍO SECO 2A. SECCIÓN A	RURAL	197,816	197,816	197,816	197,816	100.0%	0	0	ESTANQUE	2.00	2.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
APOYO DE MATERIAL DE RELLENO RA. PASO DE LA SABANA	17-TENOSIQUE	CRISÓFORO CHES	RURAL	15,034	15,034	15,034	15,034	100.0%	0	0	METRO CUBICO	189.00	189.00	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS															
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRAS															
3% DE GASTOS INDIRECTOS RAMO 33 FONDO III	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	360,056	360,056	360,056	360,056	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LA META INCLUYE SALARIOS AL PERSONAL TECNICO Y SUPERVISION, ASI COMO MATERIALES DIVERSOS, PAPELERIA, COMBUSTIBLE ETC.CONCLUIDO CUARTO TRIMESTRE
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,734,224	1,638,984	3,734,224	0	0.0%	2,095,239	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA. INTEGRADO POR EL RECURSO MINISTRADO MAS LOS INTERESES GENERADOS
GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA SUPERVISION Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,912,466	1,912,466	1,912,466	1,912,466	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,800,839	1,800,839	1,800,839	1,800,839	100.0%	0	0	PLAZA	16.00	16.00	100.0%	
ADMINISTRACION DEL FONDO III 2010 3% GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	888,409	888,409	888,409	888,409	100.0%	0	0	ACCIÓN	888,409.00	888,409.00	100.0%	
APORTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO FONHAPO-SEDESOL AYUNTIAMIENTO PROGRAMA TU CASA 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE INGRESOS GENERADO DEL RAMO 33 FII 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	93,005	93,005	93,005	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	INTERESES
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III 2010 APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,871,509	1,871,509	1,871,509	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
SUELDO Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III 2010 3% DE GASTO INDIRECTO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
GASTO DE OPERACION DEL FISM (GASTOS INDIRECTOS)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,844,496	1,844,496	1,844,496	1,844,496	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO 111	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,589,810	8,589,810	0	0	0.0%	1,785,846	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL TOTAL ANUAL Y MINISTRADO MUESTRAN LOS RECURSOS SIN PROGRAMAR Y QUE SERAN PROGRAMADOS EN EL EJERCICIO 2011, COMO REMANENTES DEL 2010.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	578,135	578,135	578,135	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	497,163	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	82,009	82,009	82,009	0	0.0%	3,576	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO DE LAS EROGACIONES ES POR \$82,008.72, Y LOS INTERESES DE ENERO A DICIEMBRE EL IMPORTE ES POR \$3,676.71. SE APLICA UN AJUSTE POR REDONDEO, QUEDANDO COMO SALDO EN EL PROYECTO DE \$85,584.43
SERVICIOS GENERALES DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM EJERCICIO 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,163,817	693,029	693,029	693,029	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EN EL AVANCE FISICO EL PROGRAMADO ANUAL ES 1 ACCION, Y EL ESTADO FISICO SE HA CUMPLIDO
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIII EGRESOS 2009 REMANENTE)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,319,490	1,298,115	1,319,490	21,375	1.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EL TIPO DE GASTO SE REFIERE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III, Y NO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS COMO SE INDICO, POR ACERSCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (F32 NORMAL)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	38,793,915	38,394,562	15,700,831	38,394,562	100.0%	227,987	38,394,562	ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	EL TIPO DE GASTO SE REFIERE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO III, Y NO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS COMO SE INDICO, POR ACERSCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, SCANNER, IMPRESORAS Y REGULADORES PARA EL RAMO 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	226,763	226,763	226,763	226,763	100.0%	0	0	EQUIPO	30.00	30.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO GENERAL 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	16,970	16,970	16,970	16,970	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO GENERAL 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	13,991	13,991	13,991	13,991	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DEL RAMO GENERAL 33	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,271,400	1,271,400	1,271,400	1,271,400	100.0%	0	0	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL RAMO GENERAL 33, FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,782,158	1,782,158	1,782,158	1,384,655	77.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.77	77.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS DE FONDO III (ESTIMACION ANUAL 2010) PROGRAMABLE	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,393,460	1,393,460	1,393,460	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
INTERESES GENERADOS DEL FONDO III CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBREO A DICIEMBRE 2010	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	101,383	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FONDO III EJERCICIO 2010	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	355,350	0	355,350	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	355,350.39	0.00	0.0%	
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	95,766	0	95,766	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	95,766.22	0.00	0.0%	
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	176,541	176,541	176,541	176,541	100.0%	0	0	ACCIÓN	176,540.56	176,540.56	100.0%	
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	394,323	394,323	394,323	394,323	100.0%	0	0	ACCIÓN	394,322.65	394,322.65	100.0%	
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM (INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	786,339	786,339	786,339	786,339	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECURSO UTILIZADO EN LA COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM 2010
PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS															
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO III INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,889,508	1,889,508	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE															
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33 FONDO III	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,950,138	2,950,138	2,950,138	2,950,138	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,886,076	1,886,076	1,886,076	1,886,076	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO COMPRENDE TODO EL GASTO CORRIENTE DE LA OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33.
GASTOS INDIRECTOS (3% DE LA ASIGNACION ANUAL DEL FONDO III)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,088,349	2,088,349	2,088,349	2,088,349	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GG048.- PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS FISM EJERCICIO 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	358,257	358,257	358,257	358,257	100.0%	0	0	ACCIÓN	358,257.00	358,257.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DEL RAMO 33 PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,201,309	1,201,309	1,201,309	1,201,309	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE SUELDOS PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM (INDIRECTOS)	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	745,000	745,000	745,000	745,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	RECURSO UTILIZADO PARA EL PAGO DE SUPERVISION DE OBRAS ELABORADAS CON EL FONDO III
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA TU CASA 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELA LA APORTACION MUNICIPAL CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA TU CASA 2010
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA TU CASA 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	0.00	0.00	0.0%	SE CANCELA LA APORTACION MUNICIPAL Y SE REINTEGRAN LOS RECURSOS A LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO III FISM 2010
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,232,188	1,232,188	1,232,188	1,232,188	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL DEL 50% CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA HABITAT 2010	8-HUIMANGULLO	HUIMANGULLO	URBANO	2,835,374	2,835,374	2,835,374	2,835,374	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	APORTACION MUNICIPAL DEL 50% CON RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III PARA EL CONVENIO CON EL PROGRAMA HABITAT
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OTROS															
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	677,696	677,696	677,696	677,696	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE INGENIERIA Y DIBUJOS EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	60,200	60,200	60,200	60,200	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	76,812	76,812	76,812	76,812	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO SOCIAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	46,400	46,400	46,400	46,400	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	102,943	102,943	102,943	102,943	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,488,362	1,488,362	1,488,362	1,488,362	100.0%	0	0	UNIDAD	7.00	7.00	100.0%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE OBRAS ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	226,912	226,912	226,912	226,912	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	6,311,006	6,311,006	6,311,006	6,311,006	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE CACAO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	79,976	79,976	79,976	79,976	100.0%	0	0	CAPACITACION	8.00	8.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE CACAO DE AZUCAR (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE GANADO BOVINO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	29,499	29,499	29,499	29,499	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES DE SANDIA Y MELON (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	17,500	17,500	17,500	17,500	100.0%	0	0	CAPACITACION	3.00	3.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES PESQUEROS (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	11,542	11,542	11,542	11,542	100.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	2.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE VIVEROS AGROFORESTALES (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	6,300	6,300	6,300	6,300	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES SOBRE LA CRIA Y ENGORDA DE CERDO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	2.00	2.00	100.0%	
CAPACITACION Y ASESORIA A PRODUCTORES SOBRE TECNICAS DE ENSILADO (DESARROLLO INSTITUCIONAL)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	35,500	35,500	35,500	35,500	100.0%	0	0	CAPACITACION	6.00	6.00	100.0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUA	2-CARDENAS	ENCRUJADA 1A. SECCION RINCÓN BRUJO	RURAL	58,255	58,255	58,255	58,255	100.0%	0	0	OTROS	93.00	93.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
APOTACION DEL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO FONHAPO-SEDESOL-HAYUNTAMIENTO PROGRAMA TU CASA PISO FIRME	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,882,992	1,882,992	1,882,992	1,882,992	100.0%	0	0	ACCION	1,882,992.00	1,882,992.00	100.0%	
ADQUISICION CUATRO VEHICULOS	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,800	524,800	524,800	524,800	100.0%	0	0	VEHICULO	0.00	0.00	0.0%	
APORTACION DEL MUNICIPIO AL CONVENIO FONHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO HABITAT 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,657,228	1,657,228	1,657,228	1,657,228	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO TU CASA 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	1,950,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION A LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	203,738	203,738	203,738	203,738	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION A SISTEMAS DE DRENAJE	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	881,330	881,330	881,330	881,330	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONCLUSION DE OBRA OP019AMP. DE LA RED DE DRENAJE	13-NACAJUCA	GUATACALCA	URBANO	263,503	263,503	263,503	263,503	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	777,261	777,261	777,261	777,261	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	13-NACAJUCA	LA SELVA	URBANO	828,166	828,166	828,166	828,166	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
FORTAMUN				868,466,316	868,465,379	848,609,650	853,061,155	98.2%	120,931	34,212		66,845,616.71	66,830,349.26	100.0%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA APAZU 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,563,200	8,563,200	8,563,200	8,563,200	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	629,032	629,032	629,032	629,032	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE ANFITEATRO EN EL DESARROLLO CULTURAL PASO DE LAS ILUSIONES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,207,570	6,207,570	6,207,570	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	PARA REFERENDO EN 2011
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE PARA PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA PETRA DE DIOS DE LA COLONIA GAVIOTAS NORTES SOBRE EL MALECON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,131,518	1,131,518	1,131,518	1,131,518	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,228,702	3,228,702	3,228,702	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
ESTUDIOS TOPOGRAFICOS PARA EL PROYECTO DE DESARROLLO BICENTENARIO EN LA AV. PASEO TABASCO, DE LA AV. 27 DE FEBRERO A LA AV. ADOLFO RUIZ CORTINEZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	392,831	392,831	392,831	392,831	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE EXTRACCIÓN DE ARENA Y/O ARENILLA PARA RELLENO DE DIVERSAS COLONIAS Y COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,395,132	1,395,132	1,395,132	1,395,132	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN DESAYUNADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MARTHA HERNÁNDEZ DE MONTEJO	4-CENTRO	BUENA VISTA 2A. SECCIÓN (COLONIA NUEVA)	RURAL	107,935	107,935	107,935	107,935	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4 JESUS REYES HEROLDES DE LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	243,371	243,371	243,371	243,371	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE BANCO DE ARMAS Y MODULO DE INVESTIGACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	524,395	524,395	524,395	524,395	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, AVENIDA JAVIER MINA ENTRE MÉNDEZ Y MATAMOROS, CALLE GIL Y SAENZ ENTRE LA CERRADA DE GIL Y SAENZ Y LA AVENIDA MÉNDEZ COLONIA CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	713,785	713,785	713,785	713,785	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS, COLONIA CENTRO, CALLE SÁNCHEZ MAGALLANES, CALLE SIMÓN SARLAT, AVENIDA CONSTITUCIÓN ESQUINA MANUEL SÁNCHEZ MÁRMOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	919,912	919,912	919,912	919,912	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA ATASTA: CALLE REVOLUCIÓN ESQUINA AGUSTÍN BELTRÁN, CALLE PASEO USUMACINTA POR LA SEP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	542,051	542,051	542,051	286,411	52.8%	0	0	OBRA	1.00	0.53	53.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA TAMULTE, CALLE VICENTE GUERRERO NO. 509, COLONIA ATASTA, AVENIDA GREGORIO MÉNDEZ MAGAC Y CALLE REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	745,439	745,439	745,439	745,439	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	693,104	693,104	693,104	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	192.00	19.00	9.9%	PARA REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN COL. BONANZA Y COL. EL ÁGUILA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	909,982	909,982	909,982	748,441	82.2%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%	PARA REFERENDO EN 2011
RECONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS UBICADAS EN LA COL. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ COL. LAS DELICIAS, COL. MIGUEL HIDALGO TRA. Y 3RA. FRACC. FOVISSSTE 1	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,111,994	1,111,994	1,111,994	1,111,994	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS, SUBBASE HIDRAULICA Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN LA CALLE EL QUÍMICO, COLONIA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ SECTOR PYASUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	474,189	474,189	474,189	241,091	50.8%	0	0	METRO CUADRADO	5,900.00	5,900.00	100.0%	PARA REFERENDO EN 2011
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NO. 28	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	663,485	663,485	663,485	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%	PARA REFERENDO EN 2011
MEJORAMIENTO															
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2010	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,754,244	6,754,244	6,754,244	6,754,244	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES, AVENIDAS Y VILLAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,639,491	7,639,491	7,639,491	7,639,491	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
TECHADO DE LA PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 4, JESUS REYES HEROLDES DE LA COLONIA JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	992,143	992,143	992,143	992,143	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (INTERESES)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	15,070	15,070	OTROS	11.00	11.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$15,069.99, PROYECTO CONCLUIDO.
MANTENIMIENTO															
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,709,093	3,709,093	3,709,093	3,709,093	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
APLICACIÓN DE PINTURA EN LOS PUENTES GRIJALVA III Y CARRIZAL IV, EN LOS CRUCES DE AV. PASEO TABASCO Y RÍO GRIJALVA Y EL CRUCE DE PROLONGACIÓN DE PASEO USUMACINTA Y RÍO CARRIZAL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	595,775	595,775	595,775	595,775	100.0%	0	0	PUENTE	2.00	2.00	100.0%	
APLICACIÓN DE PINTURA EN PUENTES A DESNIVEL EN AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y PUENTE CARRIZAL EN CRUCES DE AV. ADOLFO RUIZ Y AV. FRANCISCO JAVIER MINA Y CRUCES DE AV. ADOLFO RUIZ Y PERIF. CARLOS PELLICER	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	445,164	445,164	445,164	445,164	100.0%	0	0	PUENTE	2.00	2.00	100.0%	
ESTUDIOS DE LA ESTRUCTURA DE LOS PAVIMENTOS EXISTENTES EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,999	303,999	303,999	303,999	100.0%	0	0	ESTUDIO	12.00	12.00	100.0%	
ESTUDIOS DE MEZCLA Y ESPESORES PARA EL RECIKLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO 1 ETAPA EN DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,000	598,000	598,000	598,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	8.00	8.00	100.0%	
MANTENIMIENTO DE DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CON EL EQUIPO BACHEADOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,449,465	2,449,465	2,449,465	2,449,465	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	36,340.00	36,340.00	100.0%	
REMODELACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES ZONA RURAL	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,949	398,949	398,949	398,949	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,820.05	5,820.05	100.0%	
REMODELACIÓN (PINTURA) AL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE LA CHOCA UBICADO EN LA PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO, COLONIA TABASCO 2000	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	106,305	106,305	106,305	106,305	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA ELABORADA EN CALIENTE Y APLICADA EN FRIO PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,305,826	1,305,826	1,305,826	1,305,826	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	8,137.50	8,137.50	100.0%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE DELEGACIONES MUNICIPALES Y TANQUE ELEVADO (PINTURA), EN ZONA URBANA DE DIFERENTES COLONIAS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	369,945	369,945	369,945	369,945	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	781,611	781,611	781,611	781,611	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	2.00	2.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	GANVICTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	27,720	27,720	27,720	27,720	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avanza Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	260,255	260,255	260,255	260,255	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	153,904	153,904	153,904	153,904	100.0%	0	0	TRANSFORMADO R	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,199	21,199	21,199	21,199	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN AV. UNIVERSIDAD, AV. UNIVERSIDAD, PASEO TABASCO, PASEO USUMACINTA, BLVRD. LUIS DONALDO COLOSIO, RA. EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	634,734	634,734	634,734	634,734	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO COL. GAVIOTAS SECTOR EXPLANADA, GAVIOTAS NORTE, GAVIOTAS SUR SECTOR SAN JOSÉ, ESPEJO Y REFORMA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	171,195	171,195	171,195	171,195	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL PUENTE PEATONAL MANUEL PÉREZ MERINO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	93,212	93,212	93,212	93,212	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (2DA ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	17,835	17,835	17,835	17,835	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2DA ETAPA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	16,820	16,820	16,820	16,820	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	17,256	17,226	17,226	17,226	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE OFICINA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	7,369	7,369	7,369	7,369	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	10,752	10,752	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	6,622	6,622	6,622	6,622	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE 2 MÁQUINAS DE ESCRIBIR ELÉCTRICAS P/LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	5,814	5,814	5,814	5,814	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACION EN LA DIR. DE SEG. PUB. (2DA. ETAPA)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	3,887	3,887	3,887	3,887	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	26,622	26,622	26,622	26,622	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	8,424	8,424	8,424	8,424	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96,999	96,999	96,999	96,999	100.0%	0	0	EQUIPO	14.00	14.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	85,484	85,484	85,484	85,484	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	124,254	124,254	124,254	124,254	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE UNA COMPUTADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	7,106	7,106	7,106	7,106	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE COMPRESOR DE 2 HP	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,700	9,700	9,700	9,700	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN (MARTILLO DESMOLDADOR, REVOLVEDORA PARA CONCRETO Y CORTADORA DE PISO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	166,645	166,645	166,645	166,645	100.0%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,475,777	1,475,777	1,475,777	1,475,777	100.0%	0	0	EQUIPO	2.00	2.00	100.0%	
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (BOMBA ASPERSORA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	161,130	161,130	161,130	161,130	100.0%	0	0	PIEZA	246.00	246.00	100.0%	
SUMINISTROS DE MÓDULOS HIDROPÓNICO PARA LA INDUCCIÓN A LA AGRICULTURA (ESCOLARES)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,975	87,975	87,975	87,975	100.0%	0	0	MÓDULO	50.00	50.00	100.0%	
OTROS															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	28,594	28,594	28,594	28,594	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES EN LA DIRECCIÓN DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	261,600	261,600	261,600	261,600	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	765,647	765,647	765,647	765,647	100.0%	0	0	ACCIÓN	765,647.00	765,647.00	100.0%	
SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	7,875,942	7,875,942	7,875,942	7,875,942	100.0%	0	0	ACCIÓN	7,875,942.00	7,875,942.00	100.0%	
SEGURIDAD PÚBLICA SERVICIOS PERSONALES PAGO DE SUELDO,SALARIOS Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	26,128,423	26,128,423	26,128,423	26,128,423	100.0%	0	0	ACCIÓN	26,128,423.00	26,128,423.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	320,729	320,729	320,729	320,729	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	56,540	56,540	56,540	56,540	100.0%	0	0	EQUIPO	10.00	10.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE TANQUE VERTICAL PARA ALMACENAMIENTO DE EMULSIÓN CAPACIDAD 33,000. LTS	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,164	303,164	303,164	303,164	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,512,464	4,512,464	4,512,464	4,512,464	100.0%	0	0	VEHICULO	12.00	12.00	100.0%	
FOMENTO A LA PRODUCCIÓN PECUARIA CON MUJERES DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE TRASPATIO EN ZONAS INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	597,072	597,072	597,072	597,072	100.0%	0	0	APOYO	488.00	488.00	100.0%	
MEDIDORES DE AGUA POTABLE PARA LA REGULARIZACIÓN DE USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	114,793	114,793	114,793	114,793	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CULTIVO DE CHILE HABANERO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	321,425	321,425	321,425	321,425	100.0%	0	0	LOTE	215.00	215.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CULTIVO DE MAÍZ)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	94,550	94,550	94,550	94,550	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA (CULTIVO DE PLÁTANO)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,600	345,600	345,600	345,600	100.0%	0	0	LOTE	80.00	80.00	100.0%	
PROGRAMA DE DOTACIÓN DE MATERIA PARA LA PRODUCCIÓN PECUARIA (MALLA BORREGUERA)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,000	89,000	89,000	89,000	100.0%	0	0	LOTE	100.00	100.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ROLLO
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SUBSEMUN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SALVAGUARDAR EL ORDEN Y LA SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	440,000	440,000	440,000	440,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,347,990	10,347,990	10,347,990	10,347,990	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
ADQUISICION DE 3 VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	927,000	927,000	927,000	927,000	100.0%	0	0	PIEZA	3.00	3.00	100.0%	PROYECTO FINAL FONDO IV CUARTO TRIMESTRE
DOTACION DE UTILES ESCOLARES PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	169,200	169,200	169,200	169,200	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO FINAL CUARTO TRIMESTRE
APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO SUBSEMUN PROGRAMA 2010	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA RECOLECCION DE BASURA	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	615,000	615,000	615,000	615,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	31,312,958	31,312,958	31,312,958	31,312,958	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,793	1,793	1,793	1,793	100.0%	0	0	PLAZA	1,793.16	1,793.16	100.0%	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS, PRESTACIONES Y SERVICIOS GENERALES DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2010	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,224,021	4,224,021	4,224,021	4,224,021	100.0%	0	0	PLAZA	4,224,020.85	4,224,020.85	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	27,649,179	27,649,179	27,649,179	27,649,179	100.0%	0	0	PLAZA	27,649,179.15	27,649,179.15	100.0%	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	19,924,426	19,924,426	0	19,924,426	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SON LOS GASTOS DE OPERACION PARA PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010 DEL FONDO IV DEL RAMO GENERAL 33 LO CUAL ESTA AL 100% SU GASTO DE OPERACION
ADQUISICIÓN DE UN RADIO MATRIX PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	54,199	54,199	54,199	54,199	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE UNA PATRULLA EQUIPADA PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	302,000	302,000	302,000	302,000	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE 12 MOTOCICLETAS PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	540,000	540,000	540,000	540,000	100.0%	0	0	VEHICULO	12.00	12.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,739,355	61,739,355	61,739,355	61,739,355	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,058,008	5,058,008	5,058,008	5,058,008	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION SEGURIDAD PUBLICA	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	42,334,713	42,334,713	42,334,713	42,334,713	100.0%	0	0	PLAZA	272.00	272.00	100.0%	SE REFIERE A GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	45,993,385	45,993,385	45,993,385	45,993,385	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS, GTS. DE OPERACION DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA (EJERCICIO 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	29,511,671	29,511,671	29,620,290	29,511,671	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	TIPO DEL GASTO: CORRESPONDE A INVERSION SOCIAL Y NO A GASTO CORRIENTE COMO SE INDICA, POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVS. PERSONALES 2010)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	50,963,840	50,963,840	50,963,840	50,963,840	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,387,190	17,387,190	17,387,190	17,386,691	100.0%	2,713	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DEL FORTAMUN SON UTILIZADOS PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EROGACIONES IMPREVISTAS FONDO IV 2010	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	34,056	34,056	34,056	34,056	100.0%	0	0	DEPENDENCIA	34,056.00	34,056.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION R-33 (REF 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	4,811	4,811	4,811	0	0.0%	0	0	OFICINA	4,811.00	0.00	0.0%	
GASTOS DE OPERACION DEL R-33 (REM 2009)	1-BALANCÁN	BALANCÁN	URBANO	10,275	10,275	10,275	0	0.0%	0	0	OFICINA	10,275.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	35,966	35,966	35,966	35,966	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
APOYO AL PROGRAMA OPERATIVO PARA LA SEGURIDAD MUNICIPAL (EJERCITO MEXICANO)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,848,854	1,848,854	1,848,854	1,848,854	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ASIGNACION ANUAL FONDO IV 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	640,544	639,627	640,544	0	0.0%	917	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,110	4,110	4,110	4,110	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	11,089,177	11,089,177	11,089,177	11,089,177	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GTS. DE OPERACION PARA AGENTES DE LA DIR. DE SEG. PUB. (COPARTICIPACION MPAL. AL CONVENIO SUBSEMUN)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	67,216	67,216	67,216	67,216	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,105,164	2,105,164	2,105,164	2,105,164	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES A LOS AGENTES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	69,268,279	69,268,279	69,268,279	69,268,279	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE UNA PATRULLA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	195,066	195,066	195,066	195,066	100.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FV 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,944	18,944	18,944	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV APORTACION AL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 2010	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,594,086	2,594,086	2,594,086	0	0.0%	0	0	ACCION	0.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE IDENTIDAD DE HUELLAS DACTILARES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	62,106	62,106	62,106	62,106	100.0%	0	0	ACCION	62,106.00	62,106.00	100.0%	
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE ESQAJO PARA INSTALACION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA DE SEGURIDAD PUBLICA PLATAFORMA MEXICO	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	30,744	30,744	30,744	30,744	100.0%	0	0	ACCION	30,744.00	30,744.00	100.0%	
ADQUISICION DE REACTIVOS QUIMICOS PARA LAS DIFERENTES PLANTAS DE TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,498,576	4,498,576	4,498,576	4,498,576	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANBRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,320,451	20,320,451	20,320,451	20,320,451	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OPERACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	31,208,112	31,208,112	31,208,112	31,208,112	100.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	49,999,832	49,999,832	49,999,832	49,999,832	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE DERECHO POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,957,909	3,957,909	3,957,909	3,957,909	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICICA	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,495,266	6,495,266	6,495,266	6,495,266	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICICA, DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	49,999,305	49,999,305	49,999,305	49,999,305	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ADEUDO DEL EJERCICIO ANTERIOR (2009)	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,577	78,577	78,577	78,577	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APOERTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APOYO PARA UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362,700	362,700	362,700	362,700	100.0%	0	0	APOYO	405.00	405.00	100.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL RAMO 33 FV 2010.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	28,875	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,989	149,989	149,989	149,989	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	144,035	144,035	144,035	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	MONTO PROGRAMADO EN EROGACIONES IMPREVISTAS COMO AHORRO
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	0	0	0	0	0.0%	11,197	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTA FONDO IV	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	25,338	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	INTERESES ACUMULADO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2010, POR \$ 25,337.69
ADQUISICION DE CAMARAS FOTOGRAFICAS DIGITALES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	3,261	3,261	3,261	3,261	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
ADQUISICION DE COMPUTADORAS ENSAMBLADA E IMPRESORAS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	39,559	39,559	39,559	39,559	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,950	10,950	10,950	10,950	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	15,900	15,900	15,900	15,900	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	53,681	53,681	53,681	53,681	100.0%	0	0	PIEZA	15.00	15.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	37,584	37,584	37,584	37,584	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE GUILLOTINA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,160	1,160	1,160	1,160	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE MOTORES FUERA DE BORDA DE DOS TIEMPOS PATA LARGA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	324,800	324,800	324,800	324,800	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	
ADQUISICION DE SILLAS EJECUTIVAS Y SECRETARIAL	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8,710	8,710	8,710	8,710	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	7.00	100.0%	
ADQUISICION DE TORRETAS Y RADIOS PARA EL EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	173,271	173,271	173,271	173,271	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	2,399,426	2,399,426	2,399,426	2,399,426	100.0%	0	0	VEHICULO	10.00	10.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE ACCIONES DEL PROGRAMA SUBSEMUN FEDERAL 2010	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	468,405	468,405	468,405	468,405	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA EJECUCION DE OBRAS DEL PROGRAMA TU CASA 2010 (OP0170, OP0171 Y OP0172)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	638,284	638,284	638,284	638,284	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	4,142,570	4,142,570	4,142,570	4,142,570	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	45,993,385	45,993,385	45,993,385	45,993,385	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	28,762	28,762	28,762	28,762	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SEGURIDAD PUBLICA (GASTOS DE OPERACION)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,443,879	10,443,879	10,443,879	10,443,879	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	438,341	438,341	438,341	438,341	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	18,394,937	18,394,937	18,394,937	18,394,937	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	12,502,838	12,502,838	12,502,838	12,502,838	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	GASTOS DE OPERACION QUE INCLUYEN SUELDOS Y SALARIOS DEL PERSONAL, MATERIALES LA META CONSIDERA COMO UNA ACCION SE REFIERE A LOS INSUMOS Y SERVICIOS GENERALES UTILIZADOS EN LA CORPORACION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FIV NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	29,620,290	29,646,369	29,646,369	29,511,671	99.5%	26,069	8,390	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	* DESTINO DEL GASTO: CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FIV PROGRAMA NORMAL, NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR.
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (RENDIMIENTOS) (FIV NORMAL)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	26,069	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	* DESTINO DEL GASTO: CORRESPONDE A EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DEL FONDO IV PROGRAMA NORMAL, NO A OTROS GASTOS DE OPERACION COMO SE INDICO, POR ACERCARSE MAS AL CONCEPTO QUE QUEREMOS REPORTAR. * ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS RENDIMIENTO QUE SE HAN ADQUIRIDO HASTA EL 4TO TRIMESTRE DEL FONDO IV NORMAL
GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (ART, MTLES. Y SERVICIOS GENERALES) (FONDO IV 2010)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,126,939	6,126,939	6,126,939	6,126,939	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
RECURSOS PENDIENTES DE PROGRAMAR DEL FONDO IV DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (ASIGNACION 2010)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	414,109	414,109	414,109	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
INTERESES GENERADOS DEL FONDO IV CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE 2010	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	60,839	60,839	0	60,839	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO ES LA ADQUISICION DE VARIOS EQUIPO DE TELERADIODIFUSION PARA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (ARTÍCULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	2,431,241	2,431,241	2,431,241	2,431,241	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUELDOS Y SALARIOS)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	18,795,930	18,795,930	18,795,930	18,795,930	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FAM				357,558,190	357,558,190	357,558,190	206,826,009	57.8%	0	0	0	377,216.00	332,399.00	88.1%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	4,930,740	4,930,740	4,930,740	3,412,878	69.2%	0	0	ALUMNO	6,900.00	5,300.00	76.8%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	5,440,820	69.2%	0	0	ALUMNO	11,000.00	8,400.00	76.4%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,860,600	7,860,600	7,860,600	5,440,820	69.2%	0	0	ALUMNO	11,000.00	8,400.00	76.4%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,793,100	16,793,100	16,793,100	11,623,570	69.2%	0	0	ALUMNO	23,500.00	18,000.00	76.6%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,148,200	12,148,200	12,148,200	8,408,540	69.2%	0	0	ALUMNO	17,000.00	13,000.00	76.5%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	8,110,710	8,110,710	8,110,710	5,613,937	69.2%	0	0	ALUMNO	11,350.00	8,700.00	76.7%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,393,470	1,393,470	1,393,470	964,509	69.2%	0	0	ALUMNO	1,950.00	1,500.00	76.9%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	10,004,400	10,004,400	10,004,400	6,924,680	69.2%	0	0	ALUMNO	14,000.00	10,700.00	76.4%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,786,500	1,786,500	1,786,500	1,236,550	69.2%	0	0	ALUMNO	2,500.00	1,900.00	76.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	4,859,280	4,859,280	4,859,280	3,383,416	69.2%	0	0	ALUMNO	6,800.00	5,200.00	76.5%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,715,480	2,715,480	2,715,480	1,879,556	69.2%	0	0	ALUMNO	3,800.00	2,900.00	76.3%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,788,700	6,788,700	6,788,700	4,698,890	69.2%	0	0	ALUMNO	9,500.00	7,300.00	76.8%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	6,574,320	6,574,320	6,574,320	4,550,504	69.2%	0	0	ALUMNO	9,200.00	7,000.00	76.1%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	3,394,350	3,394,350	3,394,350	2,349,445	69.2%	0	0	ALUMNO	4,750.00	3,650.00	76.8%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	2,720,410	69.2%	0	0	ALUMNO	5,500.00	4,200.00	76.4%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,536,830	2,536,830	2,536,830	1,755,901	69.2%	0	0	ALUMNO	3,550.00	2,700.00	76.1%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	3,930,300	3,930,300	3,930,300	2,720,410	69.2%	0	0	ALUMNO	5,500.00	4,200.00	76.4%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO A DAMNIFICADOS EN EPOCAS DE LLUVIAS Y FRENTE FRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,475,507	5,475,507	5,475,507	4,504,705	82.3%	0	0	APOYO	10,400.00	10,400.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,585,000	2,585,000	2,585,000	2,575,166	99.6%	0	0	N/a	50.00	50.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,000	1,001,000	1,001,000	999,635	99.9%	0	0	PERSONA	45,000.00	45,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,184,295	98.7%	0	0	N/a	800.00	800.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	915,748	915,748	915,748	913,531	99.8%	0	0	N/a	25.00	25.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	540,191	90.0%	0	0	MUJER	1,500.00	1,500.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,078,172	4,078,172	4,078,172	4,076,515	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,816,274	95.4%	0	0	APOYO	10,000.00	10,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,450,000	3,450,000	3,450,000	3,354,494	97.2%	0	0	ALUMNO	147,800.00	147,800.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	849,730	100.0%	0	0	SERVICIO	1,600.00	1,600.00	100.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	532,200	532,200	532,200	443,400	83.3%	0	0	N/a	100.00	85.00	85.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	798,300	798,300	798,300	665,100	83.3%	0	0	N/a	150.00	127.00	84.7%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,330,500	1,330,500	1,330,500	1,108,500	83.3%	0	0	N/a	250.00	213.00	85.2%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	798,300	798,300	798,300	665,100	83.3%	0	0	N/a	150.00	128.00	85.3%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	798,300	798,300	798,300	665,100	83.3%	0	0	N/a	150.00	128.00	85.3%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	URBANO	159,660	159,660	159,660	133,020	83.3%	0	0	N/a	30.00	26.00	86.7%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	191,592	191,592	191,592	159,624	83.3%	0	0	N/a	36.00	30.00	83.3%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	886,800	83.3%	0	0	N/a	200.00	171.00	85.5%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	159,660	159,660	159,660	133,020	83.3%	0	0	N/a	30.00	26.00	86.7%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	532,200	532,200	532,200	443,400	83.3%	0	0	N/a	100.00	85.00	85.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	532,200	532,200	532,200	443,400	83.3%	0	0	N/a	100.00	85.00	85.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	798,300	798,300	798,300	665,100	83.3%	0	0	N/a	150.00	127.00	84.7%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	798,300	798,300	798,300	665,100	83.3%	0	0	N/a	150.00	127.00	84.7%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,064,400	1,064,400	1,064,400	886,800	83.3%	0	0	N/a	200.00	170.00	85.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	851,520	851,520	851,520	709,440	83.3%	0	0	N/a	160.00	136.00	85.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	585,420	585,420	585,420	487,740	83.3%	0	0	N/a	110.00	94.00	85.5%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS MARGARITA MAZA DE JUAREZ CON CLAVE 27DJN0182M (FAM BASICO 2010)	1-BALANCAN	EL TRIUNFO	RURAL	329,445	329,445	329,445	293,445	89.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27ETV0402W (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	536,383	536,383	536,383	160,345	29.9%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27DPR0949N (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	515,243	515,243	515,243	421,120	81.7%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS JOSÉ VASCONCELOS CALDERÓN CON CLAVE 27DJN0651O (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	329,445	329,445	329,445	217,817	66.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA CON CLAVE 27ETV0411O (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	536,383	536,383	536,383	476,552	88.8%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27DPR1159R (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,124,213	1,124,213	1,124,213	616,539	54.8%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PONCIANO ARIAGA CON CLAVE 27DPR1364S (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	POZA REDONDA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,351,949	1,351,949	1,351,949	1,106,924	81.9%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.32 CON CLAVE 27DST0032H (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	CORONEL GREGORIO MENEZ MAGAC	RURAL	1,205,501	1,205,501	1,205,501	1,145,656	95.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS HEROES CON CLAVE 27EJN1872E (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	207,763	71.6%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M HERRERIA EN EDIFICIO B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS JACOBA VAZQUEZ DE LA ROSA CON CLAVE 27DJN0365U (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	654,336	654,336	654,336	566,720	86.6%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS MARIA ISMAELA HERNANDEZ GARCIA CON CLAVE 27DJN0735W (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	329,445	329,445	329,445	254,374	77.2%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DORA LUZ DE LOS SANTOS DEL VALLE CON CLAVE 27DPR0949W (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	329,445	329,445	329,445	329,181	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIÓ CON CLAVE 27ETV0456Z (FAM BASICO 2010)	2-CARDENAS	SANTANA 2A. SECCIÓN A	RURAL	329,445	329,445	329,445	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO CON CLAVE 27DPR1139V (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	196,209	196,209	196,209	191,614	97.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS ANGELA PERALTA CON CLAVE 27DJN0598J (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	329,445	329,445	329,445	183,470	55.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGÓN CON CLAVE 27DPR1649X (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	592,375	592,375	592,375	513,900	86.8%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27EES0024F (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	527,896	527,896	527,896	461,448	87.4%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. INCLUYE TERRAPLEN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ARMANDO PEREZ CHAN CON CLAVE 27ETV0459X (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	ARROYO POLO 2A. SECCIÓN	RURAL	381,458	381,458	381,458	377,525	99.1%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M. SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27ETV0009T (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	395,284	395,284	395,284	208,224	52.7%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA CON CLAVE 27ETV0361M (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 1A. SECCIÓN	RURAL	329,445	329,445	329,445	289,551	87.9%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 150KV, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.12 CON CLAVE 27DST0012U (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,343,233	1,343,233	1,343,233	1,340,887	99.8%	0	0	SUBESTACION	3.00	0.00	0.0%	
CONCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICO (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	643,263	643,263	643,263	412,165	64.1%	0	0	OTROS	35.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO INTEGRAL DE AUTISMO CON CLAVE 27DML0019K (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	776,485	776,485	776,485	591,821	76.2%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS THELMA BEATRIZ ASENCIO HIDALGO CON CLAVE 27DJN0740H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCIA)	URBANO	592,375	592,375	592,375	176,460	29.8%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS LIC. BENITO JUAREZ GARCIA CON CLAVE 27EJN0009O (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	FAMILIÉ DE LAS SABANAS	URBANO	290,212	290,212	290,212	228,614	78.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NMS MARIA VÉAZQUEZ FARFÁN CON CLAVE 27DJN0035C (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 2A. SECCIÓN	RURAL	329,445	329,445	329,445	329,119	99.9%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ CON CLAVE 27ETV0446T (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	329,445	329,445	329,445	218,436	66.3%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CINCO AULAS DIDACTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO.7 LUIS DONALDO COLOSIÓ MURRIETA CON CLAVE 27DES0034N (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,120,073	3,120,073	3,120,073	1,701,597	54.5%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS ROSARIO CASTELLANOS CON CLAVE 27EJN0442H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	592,375	592,375	592,375	526,853	88.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (PRIMERA ETAPA) EN EL JARDIN DE NIÑS FRIDA KHALO CON CLAVE 27DJN1281T (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,694,363	1,694,363	1,694,363	1,439,677	85.0%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO MULTIPLE, TALLER DE COMPUTO Y MODULO DE ESCALERA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 49 CON CLAVE 27DST0694H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,084,420	2,084,420	2,084,420	1,816,258	87.1%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE NUEVE AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.3 CON CLAVE 27DST0903M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	OCCULTZAPOTLAN	URBANO	4,779,016	4,779,016	4,779,016	2,944,748	61.6%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE SEIS AULAS DIDACTICAS, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	2,821,353	2,821,353	2,821,353	2,427,280	86.0%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS DE NUEVA CREACION 27 DE OCTUBRE CONCLAVE 27DJN1398J (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,422,325	1,422,325	1,422,325	1,282,050	90.1%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS ERNESTINA MONTES DE OCA CON CLAVE 27DJN0169S (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	290,212	290,212	290,212	288,287	99.3%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M. CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS ANGELINA BUSTAMANTE TOVAR CON CLAVE 27EJN0414L (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 3A. SECCIÓN	RURAL	349,912	349,912	349,912	347,766	99.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS CARLOS PELLICER CAMARA CON CLAVE 27EJN0101K (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	329,445	329,445	329,445	329,307	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS OCTAVIO PAZ CON CLAVE 27DJN0766A (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	329,445	329,445	329,445	250,054	75.9%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN EL JARDIN DE NIÑS MANUEL CAMPOS PAYRO CON CLAVE 27EJN0098N (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	343,225	343,225	343,225	101,933	29.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6.00 X 8.00 M., DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MENDEZ CON CLAVE 27DPR2055M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	688,243	688,243	688,243	0	0.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RED ELECTRICA INTERIOR EN EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS ROSAURIA ZAPATA CON CLAVE 27DJN0105H (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	399,973	399,973	399,973	0	0.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 75 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ARMENIA FERNANDEZ DIAZ CON CLAVE 27DPR0298W (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL CEDRAL)	RURAL	761,942	761,942	761,942	695,708	91.3%	0	0	SUBESTACION	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS ANGELA PERALTA CON CLAVE 27EJN0204G (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2A. SECCIÓN	URBANO	290,212	290,212	290,212	249,471	86.0%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR1418F (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	636,408	636,408	636,408	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS 24 DE FEBRERO CON CLAVE 27DJN0232D (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	GREGORIO MÉNDEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	287,653	99.1%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 90 KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 27ETV0095F (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	604,013	604,013	604,013	598,182	99.0%	0	0	SUBESTACION	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACION Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO CON CLAVE 27DPR0388V (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	FELIPE CARRILLO PUERTO (AMPL. SAN FELIPITO)	RURAL	555,701	555,701	555,701	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS CARMEN CADENA DE BUENDIA CON CLAVE 27EJN0227R (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO 2A. SECCIÓN (LAS CRUCES)	RURAL	290,212	290,212	290,212	288,923	99.6%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS CUITLHAUAC CON CLAVE 27DJN0196P (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	RURAL	290,212	290,212	290,212	289,249	99.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA OCTAVIO PAZ CON CLAVE 27ETV0384X (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	329,445	329,445	329,445	326,053	99.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS ROSARIO HOLLAN DE ALVARADO CON CLAVE 27DJN0004J (FAM BASICO 2010)	6-CUNDUACÁN	CULICO 2A. SECCIÓN	RURAL	290,212	290,212	290,212	288,577	99.4%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL BENITO JUAREZ CON CLAVE 27EES0033N (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	897,500	897,500	897,500	745,010	83.0%	0	0	SUBESTACION	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS RUTH ALCONI MAGAC CON CLAVE 27DJN0571C (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	290,212	290,212	290,212	243,024	83.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA CON CLAVE 27EJN0078Z (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	329,445	329,445	329,445	328,440	99.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M. Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0051P (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 1A. SECCIÓN	RURAL	636,408	636,408	636,408	0	0.0%	0	0	ESPACIO	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS GABRIELA MISTRAL CON CLAVE 27EJN0129Q (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	290,212	290,212	290,212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS HORTENCIA ALIPI DE RODRIGUEZ CON CLAVE 27DJN0219J (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO)	RURAL	290.212	290.212	290.212	239.020	82.4%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS LUCIA YRMA OROPEZA ANDRADE CON CLAVE 27EJN1602L (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	526.975	526.975	526.975	369.151	70.1%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CUATRO AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0559G (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	AMATITÁN	RURAL	1,203.351	1,203.351	1,203.351	1,105.241	91.8%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS PRIMAVERA CON CLAVE 27DJN0600H (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL RIO	RURAL	592.375	592.375	592.375	590.663	99.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS VENUSTIANO CARRANZA CON CLAVE 27DJN0329Q (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HERMENEGLDO GALEANA 2A. SECCIÓN	RURAL	329.445	329.445	329.445	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GREGORIO MÉNDEZ MAGAC CON CLAVE 27DES0018W (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	801.523	801.523	801.523	238.848	29.8%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M INCLUYE TERRAPLEN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS OCTAVIO PAZCON CLAVE 27EJN1980Z (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	331.430	331.430	331.430	207.145	62.5%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS JUAN ALDAMA CON CLAVE 27DJN1274J (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	329.445	329.445	329.445	272.361	82.7%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA 15 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27ETV0307S (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1A. SECCIÓN	RURAL	329.445	329.445	329.445	273.268	82.9%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE DEMOLICION, EN LA ESCUELA PRIMARIA 21 DE MARZO CON CLAVE 27DPR0628D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR	RURAL	907.858	907.858	907.858	879.095	96.8%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27EJN1528U (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 1A. SECCIÓN	RURAL	290.212	290.212	290.212	242.690	83.6%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS MANUEL OSORIO MORALES CON CLAVE 27DJN0179Z (FAM 2010)	12-MACUSPANA	AQUILES SERDÁN	RURAL	329.445	329.445	329.445	328.615	99.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS VIOLETA CON CLAVE 27DJN1043S (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	GREGORIO MÉNDEZ 2A. SECCIÓN (PATAZTAL)	RURAL	329.445	329.445	329.445	278.238	84.5%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELÉCTRICA DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS CIUDAD PEMEX CON CLAVE 27EJN060K (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	668.838	668.838	668.838	460.050	68.8%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAC CON CLAVE 27ETV0462K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	BANDERAS (GUATACALCA 2A. SECCIÓN)	RURAL	1,044.934	1,044.934	1,044.934	312.055	29.9%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M, DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DE NUEVA CREACION (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,316.340	1,316.340	1,316.340	1,071.518	81.4%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS DE NUEVA CREACION CON CLAVE 27DJN1307K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	1,026.976	1,026.976	1,026.976	879.681	85.7%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS ROSENDO TARACENA PADRON CON CLAVE 27DJN0397M (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	ARROYO	RURAL	290.212	290.212	290.212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS ANSELMA ALVARADO ALMEIDA CON CLAVE 27EJN0943K (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	SALOYA 2A. SECCIÓN	RURAL	290.212	290.212	290.212	242.506	83.6%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR INCLUYE TERRAPLEN EN EL JARDIN DE NÑS ELODIA DIAZ AGUILAR CON CLAVE 27DJN0393Q (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	EL TIGRE	RURAL	325.420	325.420	325.420	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS AURORA MÉNDEZ HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EJN0268T (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	511.842	511.842	511.842	234.358	45.8%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS SAMUEL MAGAC CORTÉS CON CLAVE 27DJN0130G (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	290.212	290.212	290.212	249.951	86.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS MARIA LILI ARIAS LOPEZCON CLAVE 27DJN1309I (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PUERTO CEIBA (CARRIZAL)	RURAL	354.954	354.954	354.954	312.071	87.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS MARIA MONTESSORI CON CLAVE 27DJN0129R (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	290.212	290.212	290.212	249.840	86.1%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 5.30 M Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS NÑS HEROES CON CLAVE 27EJN0299K (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	290.212	290.212	290.212	0	0.0%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 45KVA Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO CON CLAVE 27DPR0775N (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	604.592	604.592	604.592	340.459	56.3%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS DE 6 X 8 M DIRECCION, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS FRANCISCO A. LANZ CASALS CON CLAVE 27DJN0452P (FAM BASICO 2010)	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	1,064.970	1,064.970	1,064.970	826.950	77.7%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA GONZALEZ JIMENEZ CON CLAVE 27ETV0189U (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCIÓN (LOS ALAMOS)	RURAL	329.445	329.445	329.445	295.930	89.8%	0	0	OTROS	2.00	0.00	0.0%	
SUBESTACION ELECTRICA DE 150KVA, ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELECTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ CON CLAVE 27DPR0922A (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,242.305	1,242.305	1,242.305	371.289	29.9%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA DE 6 X 8 M INCLUYE TERRAPLEN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CUAUHTEMOC CON CLAVE 27ETV0240A (FAM BASICO 2010)	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	381,458	381,458	381,458	379,447	99.5%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ALCIDES FLOTA OROPEZA, CON CLAVE 27DPR1289K (FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACACOLAS	RURAL	513,809	513,809	513,809	288,132	56.1%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRAL. IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27ETV0665L (FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	598,981	598,981	598,981	556,574	92.9%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL MACEDONIO JIMENEZ AGUIRRE CON CLAVE 27EES0106P (FAM BASICO 2010)	1-BALANCÁN	MACTUN	RURAL	770,495	770,495	770,495	766,189	99.4%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR1372A (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	NEUEVA ESPERANZA	RURAL	775,388	775,388	775,388	670,536	86.5%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NRS 20 DE NOVIEMBRE CON CLAVE 27EJN0188 (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3A. SECCIÓN (LAS CALZADAS)	RURAL	599,468	599,468	599,468	513,735	85.7%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C Y E EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 10 CON CLAVE 27DST0010W (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	474,491	474,491	474,491	473,868	99.9%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA. ACOMETIDA EN MEDIA TENSION Y RED ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA PLUTARCO ELIAS CALLES CON CLAVE 27ETV0371T (FAM BASICO 2010)	2-CÁRDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	403,854	403,854	403,854	334,115	82.7%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL ING. FELIX F. PALAVICINI CON CLAVE 27DES0092V (FAM BASICO 2010)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,488,944	1,488,944	1,488,944	1,483,965	99.7%	0	0	OTROS	19.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0396G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	1,176,191	1,176,191	1,176,191	351,769	29.9%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILING ALVARO OBREGÓN CON CLAVE 27DPB084A (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCIÓN	RURAL	369,420	369,420	369,420	232,285	62.9%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI NO.1 CON CLAVE 27DDI0020P (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,761,652	1,761,652	1,761,652	1,494,356	84.8%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO E, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 11 CON CLAVE 27DST0011V (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,400,134	1,400,134	1,400,134	1,395,731	99.7%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NRS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27EJN0071G (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LA HIASTECA 1A. SECCIÓN	RURAL	485,834	485,834	485,834	0	0.0%	0	0	ESPACIO	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NRS MARIA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27DJN0388E (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	401,813	401,813	401,813	400,177	99.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ MAGAC CON CLAVE 27DPR1227P (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	874,920	874,920	874,920	874,689	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. EUGENIA LEON PUIG CON CLAVE 27DPR1097M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,602,209	1,602,209	1,602,209	1,596,974	99.7%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.35 CON CLAVE 27DST0035E (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,153,475	1,153,475	1,153,475	1,148,330	99.6%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y D EN EL JARDIN DE NRS RICARDO AGUILAR GUTIERREZ CON CLAVE 27DCC0017Y (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	788,072	788,072	788,072	646,282	82.0%	0	0	OTROS	17.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NRS JOSEFINA DE LOS SANTOS QUIROGA CON CLAVE 27DJN0141M (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	789,102	789,102	789,102	787,986	99.9%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NRS QUETZALCOATL CON CLAVE 27DJN0162Z (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	663,642	663,642	663,642	660,080	99.5%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ISAIAS DE DIOS VETES CON CLAVE 27DPR0227I (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCIÓN	RURAL	796,050	796,050	796,050	792,916	99.6%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS D,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSÉ MORGAS GARCIA CON CLAVE 27DPR1388B (FAM BASICO 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,072,678	1,072,678	1,072,678	1,067,331	99.5%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO CON CLAVE 27DPR0298C (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	CUPLICCO	RURAL	805,378	805,378	805,378	422,755	52.5%	0	0	OTROS	13.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ CON CLAVE 27ETV0288U (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 1A. SECCIÓN	RURAL	775,265	775,265	775,265	706,865	91.2%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NRS HEROES DE CHAPULTEPEC CON CLAVE 27DJN0559H (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	561,644	561,644	561,644	0	0.0%	0	0	ESPACIO	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NRS ERNESTO PRIANI CORDOVA CON CLAVE 27EJN0212P (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	720,292	720,292	720,292	716,561	99.5%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E Y F EN LA ESCUELA PRIMARIA ELIBIO LOPEZ ESCOBAR CON CLAVE 27DPR0279D (FAM BASICO 2010)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	316,707	316,707	316,707	315,452	99.6%	0	0	OTROS	37.00	37.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ALVARO OBREGÓN CON CLAVE 27ETV0056D (FAM BASICO 2010)	8-GUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO 1A. SECCIÓN	URBANO	742,106	742,106	742,106	476,364	64.2%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27ETV0248T (FAM BASICO 2010)	8-CLINDUACÁN	MARIN	RURAL	501,750	501,750	501,750	433,372	86.4%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ANTONIO CABRERA GARCIA CON CLAVE 27ETV0295D (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	CHACAMA	RURAL	770,802	770,802	770,802	441,703	57.3%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE NO. 6 CON CLAVE 27DML0004I (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	752,213	752,213	752,213	663,044	88.1%	0	0	OTROS	20.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.34 CON CLAVE 27DST0034F (FAM BASICO 2010)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	903,419	903,419	903,419	899,604	99.6%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL PROF. BENITO TRUJILLO COBOS CON CLAVE 27EES0023G (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	855,190	855,190	855,190	255,430	29.9%	0	0	OTROS	11.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL. ISIDRO CORTES RUEDA CON CLAVE 27DPR0855Z (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	C-25 (ISIDRO CORTES RUEDA)	RURAL	865,324	865,324	865,324	862,740	99.7%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROF. ARNULFO GORGANA GURRIA CON CLAVE 27DPR0424J (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,337,988	1,337,988	1,337,988	1,183,132	88.4%	0	0	OTROS	14.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LIC. BENITO JUAREZCON CLAVE 27EES0052B (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	URBANO	1,281,764	1,281,764	1,281,764	1,255,634	98.0%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. CRUZ CONC LAVE 27DPR1071E (FAM BASICO 2010)	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1A. SECCIÓN (CAMPECHITO)	RURAL	670,895	670,895	670,895	413,431	61.6%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES GONZALEZ GRAJALES CON CLAVE 27DPR0527F (FAM BASICO 2010)	9-JALAPA	CHIPLINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	616,660	616,660	616,660	611,575	99.2%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0017B (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	SOYATACO	URBANO	769,353	769,353	769,353	597,602	77.7%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS ANGELICA RUIZ VDA. DE MEDINA CON CLAVE 27DJN031D (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGLDO GALEANA 1A. SECCIÓN	RURAL	277,023	277,023	277,023	276,058	99.7%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA AQUILES SERDAN CON CLAVE 27DPR0583Y (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	SAN HIPOLITO	RURAL	761,494	761,494	761,494	759,404	99.7%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS AURORA TARACENA HERNANDEZ CON CLAVE 27EJN0051T (FAM BASICO 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	EL RIO	RURAL	398,656	398,656	398,656	391,010	98.1%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DCC0918X (FAM BASICO 2010)	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	684,390	684,390	684,390	682,150	99.7%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA GREGORIO MENDEZ MAGAC CON CLAVE 27ETV0285J (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	SANTUARIO 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN MACUSPANA)	RURAL	539,480	539,480	539,480	406,682	75.4%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS FAUSTO MENDEZ CON CLAVE 27EJN0074D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	HERMENEGLDO GALEANA (CHIVEROS)	RURAL	755,555	755,555	755,555	689,305	91.2%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS FRANCISCO J. SANTAMARIA CON CLAVE 27EJN0257L (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	783,648	783,648	783,648	0	0.0%	0	0	OTROS	8.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ANDRES GARCIA CON CLAVE 27DPR0725F (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	VERNET 2A. SECCIÓN	RURAL	560,107	560,107	560,107	538,978	96.2%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 19 CON CLAVE 27DST0019N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	1,601,163	1,601,163	1,601,163	0	0.0%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27DPR0710D (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	EL TRIUNFO 2A. SECCIÓN	RURAL	898,429	898,429	898,429	0	0.0%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NÑS FRANCISCO J. SANTAMARIA CON CLAVE 27EJN0257L (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	RAMÓN GRANDE	RURAL	866,509	866,509	866,509	807,521	93.2%	0	0	OTROS	5.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27ETV0072V (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	VERNET 3A. SECCIÓN	RURAL	886,762	886,762	886,762	884,302	99.7%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,K Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO.2 CON CLAVE 27DST0002N (FAM BASICO 2010)	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,496,898	1,496,898	1,496,898	1,446,496	96.6%	0	0	OTROS	15.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILING. GUILLERMO PRIETO CON CLAVE 27DPB0036R (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	TECOLUTA 1A. SECCIÓN	RURAL	1,056,221	1,056,221	1,056,221	316,082	29.9%	0	0	OTROS	9.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN EL EDIFICIO E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL LEYES DE REFORMA CON CLAVE 27DES0030R (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	1,458,830	1,458,830	1,458,830	1,453,219	99.6%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL GRAL. JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE 27EES0053A (FAM BASICO 2010)	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	1,458,310	1,458,310	1,458,310	1,265,591	86.8%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO D EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA VIRGILIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ CON CLAVE 27ETV014D (FAM BASICO 2010)	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	RURAL	199,503	199,503	199,503	164,470	82.4%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS NICOLÁS BRAVO CON CLAVE 27DCC0090G (FAM BASICO 2010)	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	1,015,168	1,015,168	1,015,168	955,637	94.1%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27ETV0122M (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	MANUEL BUELTA Y RAYÓN	RURAL	713,940	713,940	713,940	213,142	29.9%	0	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS LODEGARDO CALCANEO PADRÓN CON CLAVE 27EJN0279F (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	273,357	273,357	273,357	241,716	88.4%	0	0	OTROS	7.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL ROSADO GONZALEZ CON CLAVE 27DPR1938D (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	VICENTE GUERRERO (SAN LORENZO)	RURAL	475,243	475,243	475,243	0	0.0%	0	0	ESPACIO	9.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN CON CLAVE 27DJN0131F (FAM BASICO 2010)	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	RURAL	383,636	383,636	383,636	0	0.0%	0	0	ESPACIO	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ABRAHAM BANDALA CON CLAVE 27ETV0192H (FAM BASICO 2010)	17-TENOSIQUE	NUEVO MEXICO	RURAL	601,872	601,872	601,872	474,311	78.8%	0	0	OTROS	10.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA GRAL.LAZARO CARDENAS CON CLAVE 27DPR0362N (FAM BASICO 2010)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	833,786	833,786	833,786	832,613	99.9%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,105,243	5,105,243	5,105,243	2,657,543	52.1%	0	0	OTROS	6,756.00	0.00	0.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL CADI Y AREAS DE POSGRADO (1A ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	3,191,000	3,191,000	3,191,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	21.00	0.00	0.0%	
OBRA COMPLEMENTARIA DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2010)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	4,601,000	4,601,000	4,601,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	19.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CENTRO (FAM SUPERIOR 2010)	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	17,900,000	17,900,000	17,900,000	0	0.0%	0	0	ESPACIO	20.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA BIBLIOTECA EN DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUP 2010)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL TIPO II Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ET0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,746,000	22,746,000	22,746,000	8,459,285	37.2%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIO SANITARIO TIPO MEDIANO Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO CON CLAVE 27ET0001G	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	819,085	37.2%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA MAYA CHONTAL (FAM SUPERIOR 2010)	13-NACAUIJCA	NACAUIJCA	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	9,853,450	54.7%	0	0	OTROS	21.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2010)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	33.00	0.00	0.0%	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Mesoamericana CON CLAVE 27MSU0034 (FAM SUPERIOR 2010)	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	2,237.00	0.00	0.0%	
FASP				160,711,628	160,711,628	160,711,628	126,715,952	78.8%	0	0		206,745.00	163,963.00	79.3%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			98,854,519	98,854,519	98,854,519	78,704,303	79.6%	0	0	PIEZA	112,352.00	70,806.00	63.0%	EXAMEN 7893, PIEZA 52375, PAR 10533, OBRA 4
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			4,768,000	4,768,000	4,768,000	2,489,933	52.2%	0	0	PERSONA	1,000.00	882.00	88.2%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			3,509,326	3,509,326	3,509,326	3,425,915	97.6%	0	0	OBRA	3.00	3.00	100.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			51,571,758	51,571,758	51,571,758	40,438,366	78.4%	0	0	LITRO	93,361.00	92,253.00	98.8%	EQUIPO 477, SERVICIO 14, LOTE 54, PERSONA 15, RENTA 9, LITRON 90820, POLIZA 6, LICENCIA 858
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL			2,008,025	2,008,025	2,008,025	1,657,435	82.5%	0	0	PERSONA	29.00	19.00	65.5%	PERSONA 4, TRASLADO 12, LOTE 1, INFORME 1 ENCUESTA 1
FAETA				133,186,909	133,186,909	133,186,909	131,595,947	98.7%	0	0		77,877.00	8,961.00	11.5%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FG243.- FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,922,900	76,922,900	76,922,900	76,703,635	99.7%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100%, QUEDANDO UN SALDO DE \$219,264.94(DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 94/100M.N.)COMO ECONOMIAS QUE SERAN DEPOSITADOS EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO.
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA OPERACION DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,217,046	1,217,046	1,217,046	1,104,827	90.8%	0	0	OTROS	50.00	46.00	92.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,046,961	55,046,961	55,046,961	53,697,485	97.5%	0	0	OTROS	77,727.00	8,815.00	11.3%	
FAFEF				485,173,342	485,173,342	485,173,342	290,290,081	59.8%	0	0		3,657.00	3,644.80	99.7%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2010 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,247,785	54,247,785	54,247,785	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARAN LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS AUTORIZADOS
ASISTENCIA TECNICA ARQUITECTONICA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,160,000	1,160,000	1,160,000	1,155,160	99.6%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
ASISTENCIA TECNICA ESTRUCTURAL PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	733,204	733,204	733,204	730,228	99.6%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1.00	1.00	100.0%	CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE
CONSTRUCCION DE PLAZA BICENTENARIO EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,106,796	63,106,796	63,106,796	26,422,662	41.9%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCION)
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,751,920	3,751,920	3,751,920	1,221,797	32.6%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANORTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000,000	90,000,000	90,000,000	80,810,308	89.8%	0	0	OTROS	12.00	10.78	89.8%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,705,962	69,705,962	69,705,962	54,990,000	78.9%	0	0	OTROS	12.00	9.47	78.9%	
SERVICIO DE ANTICIPOS TESOFE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,345,060	33,345,060	33,345,060	23,183,188	69.5%	0	0	OTROS	1.00	0.69	69.0%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE EMPRESTOS A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,654,940	122,654,940	122,654,940	101,776,738	83.0%	0	0	OTROS	12.00	9.96	83.0%	
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL															
PREVENCIÓN															
POBLACION															
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PROTECCION CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,467,675	46,467,675	46,467,675	0	0.0%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	
CONVENIOS 541 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION															
				1,168,274,473	1,151,818,242	1,168,274,473	1,093,546,298	94.9%	98,625	69,839		23,911,916.95	23,226,383.00	97.1%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCION (LA AURORA)	RURAL	4,353,365	4,353,365	4,353,365	4,353,365	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS (TERCERA ETAPA) PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	35,199,403	30,009,381	35,199,403	30,009,381	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,567.95	0.00	0.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA UNIDAD DEPORTIVA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	931,992	931,992	931,992	931,992	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE (CONADE)
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL DR. DR. RODOLFO NIETO PADRON PEF-2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,800,597	2,800,597	2,800,597	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
OTROS															
APOYO CON MANO DE OBRA PARA LAS CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y OTRAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR IRA. ETAPA (EMPLEO TEMPORAL SEDESOL 2010)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,134,000	1,134,000	1,134,000	1,134,000	100.0%	0	0	OTROS	330,750.00	330,750.00	100.0%	
APOYO CON MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA MEJORAR LA HIGIENE PERSONAL EN LAS ESCUELAS PUBLICAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA INFLUENZA A/H1N1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,387,336	3,387,336	3,387,336	3,379,771	99.8%	0	0	OTROS	7,420.00	7,049.00	95.0%	
FORTALECIMIENTO DE ACCIONES SOBRE EL TRABAJO SEXUAL: IDENTIFICANDO BARRERAS PARA ASEGURAR EL ACCESO UNIVERSAL, CREAR ENTORNOS DE APOYO Y REDUCIR LA VULNERABILIDAD (VIHSIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	0	1,200,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA A/H1N1 A NIÑOS EN ESTANCIAS INFANTILES A LA RED DEL PEI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,320	112,320	112,320	112,320	100.0%	0	0	OTROS	6,621.00	6,621.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, BALANCAN	1-BALANCAN	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	208,914	210,000	208,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	126.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE APATZINGAN, BALANCAN	1-BALANCAN	APATZINGAN	RURAL	210,000	62,484	210,000	62,484	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA, BALANCAN	1-BALANCAN	BUENAVISTA	RURAL	210,000	62,459	210,000	62,459	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHAMIZAL, BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	207,928	210,000	207,928	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	164.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES CHAMIZAL Y NO EXISTE EN EL CATALOGO
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, BALANCAN	1-BALANCAN	CONSTITUCION	RURAL	210,000	61,938	210,000	61,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL, BALANCAN	1-BALANCAN	EL ARENAL	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	209.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULIN, BALANCAN	1-BALANCAN	EL CAPULIN	RURAL	210,000	62,360	210,000	62,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PIPILA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PIPILA	RURAL	210,000	62,979	210,000	62,979	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MACTUN, BALANCAN	1-BALANCAN	MACTUN	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	218.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO (ARROCCERA), BALANCAN	1-BALANCAN	MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	210,000	62,927	210,000	62,927	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	131.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MISSICAB (LA PITA), BALANCAN	1-BALANCAN	MISSICAB (LA PITA)	RURAL	210,000	62,905	210,000	62,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	236.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARAISO (EL TINTO), BALANCAN	1-BALANCAN	PARAISO (EL TINTO), BALANCAN	RURAL	210,000	62,907	210,000	62,907	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	113.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA (HULERIA), BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	210,000	207,429	210,000	207,429	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	217.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA POZA (HULERIA), BALANCAN.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE REFORMA (PROVINCIA), BALANCAN	1-BALANCAN	REFORMA (PROVINCIA)	RURAL	210,000	62,065	210,000	62,065	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	213.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO, BALANCAN	1-BALANCAN	SAN PEDRO	RURAL	210,000	62,992	210,000	62,992	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, SECCION CUBA, BALANCAN	1-BALANCAN	VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	210,000	60,332	210,000	60,332	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	230.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD EL AGUILA, BALANCAN	1-BALANCAN	EL AGUILA	RURAL	210,000	62,906	210,000	62,906	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	162.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL PICHÍ, BALANCAN	1-BALANCAN	EL PICHÍ	RURAL	210,000	62,672	210,000	62,672	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	164.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AMPLIACION LOS CALES, CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	62,994	210,000	62,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	147.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD SE LLAMA AMPLIACION LOS CALES, CARDENAS.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE), CARDENAS	2-CARDENAS	AZUCENA 4A. SECCION (TORNO ALEGRE)	RURAL	210,000	208,962	210,000	208,962	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE COL. JACINTO LOPEZ, CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	210,000	207,285	210,000	207,285	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	188.00	0.00	0.0%	COLONIA JACINTO LOPEZ, CARDENAS TABASCO.
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL GOLPE, CARDENAS	2-CARDENAS	EL GOLPE	RURAL	210,000	62,998	210,000	62,998	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	95.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJER 2DA. SECCION A CARDENAS	2-CARDENAS	NARANJER 2A. SECCION A	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE HABANERO 1RA. SECCION, CARDENAS	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	210,000	208,258	210,000	208,258	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	118.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MELCHOR OCAMPO, CARDENAS	2-CARDENAS	MELCHOR OCAMPO	URBANO	210,000	62,832	210,000	62,832	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION B (LA NATIVIDAD), CARDENAS	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	210,000	62,972	210,000	62,972	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	308.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE OJOSHAL, CARDENAS	2-CARDENAS	OJOSHAL	RURAL	210,000	209,701	210,000	209,701	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	210,000	209,307	210,000	209,307	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE POZA REDONDA 1RA. SECCION (C-45), CARDENAS	2-CARDENAS	POZA REDONDA 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	185.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION), CARDENAS	2-CARDENAS	SANTA ROSALIA (MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION)	URBANO	210,000	208,250	210,000	208,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	198.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 1RA. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTANA 1A. SECCION A	RURAL	210,000	208,233	210,000	208,233	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTANA 2DA. SECCION A, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTANA 2A. SECCION A	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	96.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SANTUARIO 2DA. SECCION, CARDENAS	2-CARDENAS	SANTUARIO 2A. SECCION	RURAL	210,000	62,726	210,000	62,726	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	104.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	210,000	209,421	210,000	209,421	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	155.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-17 INDEPENDENCIA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	210,000	206,886	210,000	206,886	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	210,000	209,775	210,000	209,775	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	210.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	267.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-29 GRAL. VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	166,007	210,000	166,007	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE, CARDENAS	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	210,000	208,481	210,000	208,481	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	154.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS, CENTLA	3-CENTLA	ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ), CENTLA	3-CENTLA	ALVARO OBREGON (SANTA CRUZ)	RURAL	210,000	62,736	210,000	62,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE BOCA DE CHILAPA, CENTLA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	210,000	62,411	210,000	62,411	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	105.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHICHICASTLE 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,724	210,000	62,724	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CHILAPA 1RA. SECCION (MARGEN IZQUIERDA), CENTLA	3-CENTLA	CHILAPA 1A. SECCION (MARGEN IZQUIERDA)	RURAL	210,000	61,779	210,000	61,779	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	264.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CONSTANCIA Y VENECIA, CENTLA	3-CENTLA	CONSTANCIA Y VENECIA	RURAL	210,000	62,737	210,000	62,737	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	112.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE CUAUHTEMOC, CENTLA	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	182.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO), CENTLA	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	210,000	62,944	210,000	62,944	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO, CENTLA	3-CENTLA	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	175.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GOBERNADOR CRUZ, CENTLA	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	210,000	203,912	210,000	203,912	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	137.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA, CENTLA	3-CENTLA	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA, CENTLA	3-CENTLA	JALAPITA	RURAL	210,000	62,980	210,000	62,980	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	144.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA ESTRELLA, CENTLA	3-CENTLA	LA ESTRELLA	RURAL	210,000	62,630	210,000	62,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	85.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA SABANA, CENTLA	3-CENTLA	LA SABANA	RURAL	210,000	208,859	210,000	208,859	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	143.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, CENTLA	3-CENTLA	LA VICTORIA	RURAL	210,000	62,834	210,000	62,834	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LIBERTAD DE ALLENDE, CENTLA	3-CENTLA	LIBERTAD DE ALLENDE	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MIXTECA 2DA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	MIXTECA 2A. SECCION	RURAL	210,000	182,884	210,000	182,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	115.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CENTLA, CENTLA	3-CENTLA	NUEVO CENTLA	RURAL	210,000	62,913	210,000	62,913	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	122.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE QUINTIN ARAUZ, CENTLA	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	210,000	62,722	210,000	62,722	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	249.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SIMON SARLAT, CENTLA	3-CENTLA	SIMÓN SARLAT	URBANO	210,000	59,788	210,000	59,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	128.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE TABASQUILLO 1RA. SECCION, CENTLA	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,995	210,000	62,995	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	165.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO, CENTLA	3-CENTLA	VICENTE GUERRERO	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	252.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL EJ. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	210,000	62,866	210,000	62,866	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	79.00	0.00	0.0%	LA LOCALIDAD ES EJIDO BENITO JUAREZ, CENTLA
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DEL POB. BENITO JUAREZ, CENTLA	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	210,000	62,744	210,000	62,744	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	167.00	0.00	0.0%	
CE970 CONVENIO CONAFOR 2010 (MANTENIMIENTO DE PLANTAS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,309	110,309	110,309	110,309	100.0%	0	0	PLANTA	275,773.00	275,773.00	100.0%	EL TOTAL PROGRAMADO Y MINISTRADO ES DE \$110,309.20 EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMALES POR LO TANTO ESTA REDONDEADO.
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2009, RADICADOS EN EL 2010 POR SPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,499,331	109,107,183	70,499,331	66,739,836	61.2%	0	0	FAMILIA	445,920.00	276,470.00	62.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA MEDIANTE RECURSOS DEL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2010 DE CASOS DE VALIDADOS POR LA CNPSS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	38,504,340	0	38,504,340	0	0.0%	0	0	FAMILIA	488,614.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE DOS MONTES, CENTRO	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	210,000	61,405	210,000	61,405	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	121.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GONZALEZ 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GONZALEZ 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,730	210,000	62,730	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE GUINEO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	GUINEO 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,733	210,000	62,733	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	116.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE IXTACOMITAN 2A. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	IXTACOMITAN 2A. SECCION	RURAL	210,000	62,831	210,000	62,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	190.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE JOLOCHERO 2DA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	JOLOCHERO 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	62,736	210,000	62,736	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	135.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA HUASTECA 2DA. SECCION (ALVARADO LA RAYA), CENTRO	4-CENTRO	LA HUASTECA 2A. SECCION (ALVARADO LA RAYA)	RURAL	210,000	62,781	210,000	62,781	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	183.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LA VUELTA (LA JAGUA), CENTRO	4-CENTRO	LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	210,000	62,846	210,000	62,846	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	125.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAS MATILLAS 4TA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	97.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 1A. SECCION	RURAL	210,000	61,589	210,000	61,589	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	284.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 3RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A. SECCION	URBANO	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PABLO L. SIDAR, (LA AURORA), CENTRO	4-CENTRO	PABLO L. SIDAR (LA AURORA)	RURAL	210,000	61,642	210,000	61,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	133.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PAJONAL, CENTRO	4-CENTRO	PAJONAL	RURAL	210,000	62,884	210,000	62,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	68.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PARRILLA 4TA. SECCION (LOS ACOSTAS), CENTRO	4-CENTRO	PARRILLA 4A. SECCION (LOS ACOSTA)	RURAL	210,000	0	210,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	51.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PLATANO Y CACAO 1RA. SECCION, CENTRO	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 1A. SECCION	RURAL	210,000	62,905	210,000	62,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	195.00	0.00	0.0%	
FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES, CENTRO	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	210,000	62,652	210,000	62,652	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	196.00	0.00	0.0%	
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD (SICALIDAD) 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,548,500	1,548,500	1,548,500	996,224	64.3%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,090,131	22,090,131	22,090,131	22,090,131	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	22,275,300	22,275,300	22,275,300	18,493,548	83.0%	23,543	0	ACCION	22,275,300.00	22,275,300.00	100.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	20,989,010	20,989,010	20,989,010	19,666,366	93.7%	0	0	ALCUMNO	1.00	1.00	100.0%	
FM005 APOYO FINANCIERO PARA IMPARTIR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PARA PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	122,717,929	122,717,929	122,717,929	122,717,929	100.0%	17,839	17,839	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	EL RECURSO FEDERAL SE EJERCIO EN SU TOTALIDAD SIN EMBARGO ES POSIBLE QUE SE MODIFIQUE EL EJERCIDO YA QUE EL CERRE DE LA CUENTA PUBLICA DEL ESTADO VARIA RESPECTO A LA DEL SISTEMA

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION FEDERAL PARA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA	8-HUIMANGULLO	LA VENTA	URBANO	16,635,262	17,408,714	16,635,262	16,461,361	94.6%	52,000	52,000	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SE ENCUENTRA AUTORIZADO ESTE PROYECTO POR UN IMPORTE ANUAL DE \$21,000,000.00 SIN EMBARGO, LA FEDERACIÓN EMITIO UN OFICIO DE AUTORIZACIÓN POR UN IMPORTE DE \$ 16,635,262. A SU VEZ, ESTA ÚLTIMA MINISTRO LA CANTIDAD DE \$17,408,714, LO QUE REFLEJA UNA AMPLIACIÓN DE \$773,452 AL ORIGINAL AUTORIZADO
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA (ARGENTINA)	RURAL	20,664,456	20,664,456	20,664,456	20,664,456	100.0%	5,243	0	ALUMNO	1,500.00	1,565.00	104.3%	DE LA FEDERACIÓN DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RECURSO FEDERAL DEL CUARTO TRIMESTRE Y SE INCREMENTO LA MATRÍCULA EN 65 ALUMNOS
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	8,775,704	8,775,704	8,775,704	8,775,704	100.0%	0	0	ALUMNO	650.00	650.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,667,974	683,667,974	683,667,974	683,667,974	100.0%	0	0	ALUMNO	51,900.00	51,900.00	100.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	53,371,099	53,371,099	53,371,099	53,371,099	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	
INCREMENTO EN MATRICULA Y APOYO SOLIDARIO	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	6,491,410	6,491,410	6,491,410	0	0.0%	0	0	ALUMNO	5,169.00	0.00	0.0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	631,067	631,067	631,067	631,067	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	
OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	13,382,638	12,367,632	13,382,638	12,367,632	100.0%	0	0	JOVENES	100.00	100.00	100.0%	PRESUPUESTO AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO NO. 514.3.111/2010 EMITIDO EL 14 DE MAYO DE 2010, POR LA COORD. GRAL. DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS. LA FEDERACIÓN MINISTRO UN MONTO INFERIOR AL PRESUPUESTO AUTORIZADO.
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				52,808,450	52,808,450	52,208,450	35,953,634	68.1%	61,999	0		365,483.59	346,765.59	94.9%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
RECONSTRUCCIÓN															
EROGACIONES IMPREVISTAS CAPUFE	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,186	103,186	103,186	0	0.0%	0	0	PROGRAMA	1.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DE CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,949,640	30,949,640	30,949,640	30,949,640	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	343,502.19	343,502.19	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. ALTOS HORROS ENTRE BOULEVARD INDUSTRIA NACIONAL MEXICANA Y CALLE TAPANCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,215,235	1,215,235	1,215,235	1,215,235	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,029.60	1,029.60	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN TRAMOS AISLADOS EN LA AV. MÁRTIRES DEL RÍO BLANCO ENTRE AV. MÁRTIRES DE CANANEA Y CALLE DEL BUSH	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,276,389	2,276,389	2,276,389	2,276,389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,132.80	2,132.80	100.0%	
AMPLIACIÓN															
SEGUNDA ETAPA DEL NUEVO ACCESO Y CENTRO DE ATENCIÓN A VISITANTES DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE COMALCALCO	6-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	569,238	30.0%	6,669	0	PARADERO	1.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECIAN AL PROYECTO D6013 (APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO)2010 Y SE REPORTARON ASÍ DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE DESAGREGO EN PROYECTOS SIENDO ESTE UNO DE LOS PROYECTOS.
MODERNIZACIÓN															
PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACION Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	1,053	0	CAPACITACION	100.00	100.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECIAN AL PROYECTO D6013 (APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO)2010 Y SE REPORTARON ASÍ DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE DESAGREGO EN PROYECTOS SIENDO ESTE UNO DE LOS PROYECTOS.
PROGRAMA MEJORA DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS PARA LA OPERACION DE LOS CONVENIOS DE COORDINACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	464,000	464,000	464,000	464,000	100.0%	1,629	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECIAN AL PROYECTO D6013 (APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO)2010 Y SE REPORTARON ASÍ DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE DESAGREGO EN PROYECTOS SIENDO ESTE UNO DE LOS PROYECTOS.
MEJORAMIENTO															
TERCERA ETAPA PROYECTO ECO TURISTICO PANTANOS DE CENTLA	3-CENTLA	TRES BRAZOS	RURAL	600,000	600,000	0	179,132	29.9%	0	0	SEGLAMIENTOS	45.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECIAN AL PROYECTO D6013 (APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO)2010 Y SE REPORTARON ASÍ DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE DESAGREGO EN PROYECTOS SIENDO ESTE UNO DE LOS PROYECTOS.
PROYECTO DE IMAGEN URBANA PARA EL CENTRO HISTORICO EN EL BARRIO DE CENTRO DE LA ANTIGUA CIUDAD DE SAN JUAN BAUTISTA,VILLAHERMOSA TABASCO (TERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0.0%	52,648	0	METROS CUADRADOS	18,681.00	0.00	0.0%	ESTOS RECURSOS PERTENECIAN AL PROYECTO D6013 (APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE DESARROLLO TURÍSTICO)2010 Y SE REPORTARON ASÍ DURANTE LOS TRES PRIMEROS TRIMESTRES, DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE SE DESAGREGO EN PROYECTOS SIENDO ESTE UNO DE LOS PROYECTOS.
OTROS CONVENIOS				1,873,961,956	1,811,494,396	1,815,115,335	1,537,852,267	84.9%	4,528,288	4,210,411		20,251,240.96	13,980,838.60	69.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	823,556	823,556	823,556	813,899	98.8%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL PROGRAMA CONSISTE EN PROTECCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN COMUNIDADES RURALES
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,409,848	42,409,848	42,409,848	38,072,651	89.8%	0	0	OTROS	1.00	0.90	90.0%	EL PROGRAMA SE ENFOCÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,695,525	121,695,525	121,695,525	97,950,312	80.5%	0	0	OTROS	1.00	0.80	80.0%	EL PROGRAMA PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	10,503,389	26.3%	0	0	OTROS	1.00	0.26	26.0%	EL PROGRAMA DESARROLLARÁ OBRAS PARA ALCANTARILLADOS SANITARIOS
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS DE 600 X 8.00 MTS. EN EL JARDIN DE NMS MARCELINA VILLATOR JIMENEZ CLAVE	2-CARDENAS	AZUCENA 2A. SECCION	URBANO	453,282	453,282	453,282	453,282	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	AMPLIACION CARRIZAL (LAS PALOMAS)	RURAL	270,827	270,827	270,827	270,827	100.0%	0	0	OTROS	58.00	58.00	100.0%	CABE HACER MENCION QUE EL NOMBRE DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	BENITO JUAREZ (CAMPO MAGALLANES)	URBANO	152,402	152,402	152,402	152,402	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE EL NOMBRE DE DICHO PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CMS DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	88,092	88,092	88,092	88,092	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	123,724	123,724	123,724	123,724	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE ESTE PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CMS DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	HABANERO 2A. SECCION (EL CASTA)	RURAL	88,253	88,253	88,253	88,253	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CMS DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	LA PENINSULA	RURAL	75,597	75,597	75,597	75,597	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DE ESTE PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	SANTANA 2A. SECCION C	RURAL	145,333	145,333	145,333	145,333	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	SANTANA 3A. SECCION A (EL FILERO)	RURAL	145,333	145,333	145,333	145,333	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	SANTUARIO 1A. SECCION	RURAL	145,333	145,333	145,333	145,333	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	EL NOMBRE CORRECTO DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 32 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCION	RURAL	96,820	96,820	96,820	96,820	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8 CM DE ESPESOR Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PISO
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	EL BARI 1A. SECCION	RURAL	68,486	68,486	68,486	68,486	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	ENCRUJADA 4A. SECCION A	RURAL	124,537	124,537	124,537	124,537	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	GENERAL FRANCISCO VILLA	RURAL	88,256	88,256	88,256	88,256	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	HABANERO 1A. SECCION	RURAL	100,607	100,607	100,607	100,607	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	255,026	255,026	255,026	255,026	100.0%	0	0	OTROS	52.00	52.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	LA ALIANZA	RURAL	67,707	67,707	67,707	67,707	100.0%	0	0	OTROS	14.00	14.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	LA ESPERANZA	RURAL	145,227	145,227	145,227	145,227	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	159,075	159,075	159,075	159,075	100.0%	0	0	OTROS	32.00	32.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION A (EL EDEN)	RURAL	63,873	63,873	63,873	63,873	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A. SECCION B (LA NATIVIDAD)	RURAL	83,881	83,881	83,881	83,881	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	NUOVA ZELANDIA (EL INGENIO)	RURAL	123,745	123,745	123,745	123,745	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	75,583	75,583	75,583	75,583	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-14 GRAL. PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	211,987	211,987	211,987	211,987	100.0%	0	0	OTROS	43.00	43.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	239,947	239,947	239,947	239,947	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-22 LIC. JOSE MARIA PINO SUAREZ	URBANO	247,648	247,648	247,648	247,648	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	236,009	236,009	236,009	236,009	100.0%	0	0	OTROS	48.00	48.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-27 ING. EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	230,864	230,864	230,864	230,864	100.0%	0	0	OTROS	47.00	47.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	248,340	248,340	248,340	248,340	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CARDENAS	POB. C-17 INDEPENDENCIA	RURAL	228,120	228,120	228,120	228,120	100.0%	0	0	OTROS	49.00	49.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35 M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 2A. SECCION	RURAL	261,939	261,939	261,939	261,939	100.0%	0	0	OTROS	57.00	57.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8CM DE ESPESOR	2-CÁRDENAS	5 DE MAYO	RURAL	112,600	112,600	112,600	112,600	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME DE 35M2 DE 8CM DE ESPESOR (SECTOR LA VICTORIA)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A. SECCION	RURAL	145,333	145,333	145,333	145,333	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE DE CONCRETO ARMADO TIPO CAJON	2-CÁRDENAS	CALZADA 2A. SECCION	RURAL	547,235	547,235	547,235	547,235	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDA BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO (BOCA DEL RIO)	RURAL	597,067	597,067	597,067	597,067	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A. SECCION (EL TRIUNFO)	RURAL	593,702	593,702	593,702	593,702	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A. SECCION (EL APOMPAL)	RURAL	593,702	593,702	593,702	593,702	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	EL ALACRAN	RURAL	597,067	597,067	597,067	597,067	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	EL GOLPE	RURAL	611,419	611,419	611,419	611,419	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	NARANJER 1A. SECCION (COLONIA LA FE)	RURAL	601,814	601,814	601,814	601,814	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	NARANJER 3A. SECCION	RURAL	593,702	593,702	593,702	593,702	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	SANTANA 4A. SECCION	RURAL	672,561	672,561	672,561	672,561	100.0%	0	0	VIVIENDA	11.00	11.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A. SECCION	RURAL	611,419	611,419	611,419	611,419	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO	RURAL	585,396	585,396	585,396	585,396	100.0%	0	0	VIVIENDA	10.00	10.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,995,681	1,995,681	1,995,681	1,995,681	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES 8,9 Y 10 LADO NORTE	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,355,457	2,355,457	2,355,457	2,355,457	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,189.96	3,189.96	100.0%	CARE MENCIONAR QUE EL NOMBRE CORRECTO DE DICHO PROYECTO ES (270021ME001) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLES 8,9 Y 10 LADO NORTE, EN LA COLONIA CALLES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,159,008	2,159,008	2,159,008	2,159,008	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,108.68	3,108.68	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y EL NOMBRE DEL PROYECTO ES (270021ME002) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA.
(270021ME003) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLASA CANO DE DOMINGUEZ	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,483,976	1,483,976	1,483,976	1,483,976	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,666.22	2,666.22	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
(270021ME006) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LIMON	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	914,966	914,966	914,966	914,966	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,320.83	1,320.83	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	TABASQUILLO 1A. SECCION	RURAL	186,293	186,293	186,293	186,293	100.0%	0	0	ACCION	186,293.00	186,293.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	124,195	124,195	124,195	124,195	100.0%	0	0	ACCION	124,195.00	124,195.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	186,293	186,293	186,293	186,293	100.0%	0	0	ACCION	186,293.00	186,293.00	100.0%	
ADECUACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y CONSTRUCCION DE RAMPA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (PROGRAMA DE ACCIONES DE EDUCACION PARA DISCAPACITADOS 2008 APORTACION FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	119,750	119,750	119,750	108,327	90.5%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA.	4-CENTRO	OCCULTZAPOTLÁN	URBANO	548,349	548,349	548,349	0	0.0%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,195,223	2,195,223	2,195,223	2,195,223	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	654,073	654,073	654,073	654,073	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ARROYO HONDO 3A. SECCION	RURAL	3,430,000	2,084,131	2,084,131	2,084,131	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2A. SECCION	RURAL	2,600,000	1,383,393	1,383,393	1,383,393	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.53	53.0%	EL PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2011 POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	5,400,000	3,079,070	3,079,070	3,079,070	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.57	57.0%	EL MPROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO PENDIENTE DE EJERCER.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 1A. SECCION	RURAL	17,193,900	9,653,949	9,653,949	9,653,949	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.56	56.0%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO POR EJERCER.
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD SEGUNDA ETAPA.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,623,433	2,623,433	2,623,433	2,623,433	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DEPORTIVO COMUNITARIO	5-COMALCALCO	CUIPILCO	RURAL	3,851,429	3,851,429	3,851,429	3,851,429	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PASEO CULTURAL BICENTENARIO PRIMERA ETAPA.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO.	5-COMALCALCO	ORIENTE 1A. SECCION	RURAL	9,220,464	5,854,408	5,854,408	5,854,408	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.63	63.0%	EL PROYECTO SE REFRENDA POR EL MONTO DEL RECURSO POR EJERCER.
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO INCLUYE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	5-COMALCALCO	NORTE 1A. SECCION (SAN JULIAN)	RURAL	16,679,630	7,061,097	7,061,097	7,061,097	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.43	43.0%	EL PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 POR EL MONTO PENDIENTE DE EROGAR
CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EL CRISTAL (1A ETAPA)	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	489,892	489,892	489,892	489,892	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	76.80	76.80	100.0%	OBRA DEL PROGRAMA HABITAT. LA LOCALIDAD ES COL. EL CRISTAL.
CONSTRUCCION DE AULA VIRTUAL DE TIRO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	716,927	716,927	716,927	716,927	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE NINOS HEROES	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	468,206	468,206	468,206	468,206	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	882.20	882.20	100.0%	OBRA DEL PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADOR RINCON ESCONDIDO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	320,611	320,611	320,611	320,611	100.0%	0	0	METRO LINEAL	216.00	216.00	100.0%	OBRA DEL PROGRAMA HABITAT DE LA SEDESOL.
CONSTRUCCION DE MODULO DE ATENCION AL PUBLICO EN EL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	21,304	21,304	21,304	21,304	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UNA CONSTRUCCION
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	CULICO 2A. SECCION	RURAL	478,203	478,203	478,203	478,203	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA.

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	REFORMA	RURAL	475,902	475,902	475,902	475,902	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. FRANCISCO I MADERO	6-CUNDUACÁN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,598,238	1,598,238	1,598,238	1,598,238	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	882.20	882.20	100.0%	
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	ANTA	RURAL	475,611	475,611	475,611	475,611	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	BUENAVENTURA	RURAL	477,002	477,002	477,002	477,002	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2A. SECCION (LA CANDELARIA)	RURAL	478,203	478,203	478,203	478,203	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	MARIN	RURAL	476,053	476,053	476,053	476,053	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	MIHUATLAN (SAN GREGORIO)	RURAL	460,148	460,148	460,148	460,148	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	PLATANO 2A. SECCION	RURAL	476,504	476,504	476,504	476,504	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	SAN RAFAEL	RURAL	476,518	476,518	476,518	476,518	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION PIE DE CASA	6-CUNDUACÁN	YOLOXOCHITL 2A. SECCION (SAN SEVERO)	RURAL	475,909	475,909	475,909	475,909	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PIE DE CASA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE PROLONGACION DE GALEANA COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	49,650	49,650	49,650	49,650	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, LINEALES	155.90	155.90	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 49,649.46. EN ESTE PROYECTO LAS METAS SON: 84.9 METROS LINEALES Y 71.00 METROS CUADRADOS. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ARGARISTA ENTRE ALLEDE Y CALLE ITURBIDE, COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	188,174	188,174	188,174	188,174	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, LINEALES	407.67	407.67	100.0%	EN ESTE PROYECTO LAS METAS SON: 207 METROS LINEALES Y 200.67 METROS CUADRADOS. EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 188,173.72. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	778,492	778,492	778,492	778,492	100.0%	0	0	METROS LINEALES	781.45	781.45	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 778,492.03. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JOSBA ENTRE CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA-ESCARCEGA Y CALLE LEOPOLDINA OTERREZ	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	783,331	783,331	783,331	783,331	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,045.02	1,045.02	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 783,330.94. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO FC=200 KG/CM2 CALLE MIGUEL HIDALGO COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	618,360	618,360	618,360	618,360	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,346.28	1,346.28	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 618,360.26. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. FC=200 KG/CM2 CALLE MOCTEZUMA ENTRE IGNACIO ALDAMA Y 2 DE ABRIL, COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	392,363	392,363	392,363	392,363	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	894.87	894.87	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 392,363.32. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. FC=2000 KG/CM2, CALLE PROLONGACION DE GALEANA, COL. EL MANGAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	862,300	862,300	862,300	862,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,853.11	1,853.11	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 862,300.31. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE ARGARISTA ENTRE CALLE ALLENDE Y CALLE ITURBIDE COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	86,063	86,063	86,063	86,063	100.0%	0	0	METRO LINEAL	169.80	169.80	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 86,063.17. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 16 VIVIENDAS BASICAS RURALES RA. EL PIEDRAL	7-EMILIANO ZAPATA	EL PIEDRAL	RURAL	1,350,962	1,350,962	1,350,962	1,350,962	100.0%	0	0	VIVIENDA	16.00	16.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 1,350,962.04. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	LA ISLA	RURAL	164,172	164,172	164,172	164,172	100.0%	0	0	VIVIENDA	2.00	2.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 164,172.31. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS BASICAS URBANAS	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLE	URBANO	1,738,421	1,738,421	1,738,421	1,738,421	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 1,738,421.36. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 7 VIVIENDAS BASICAS URBANAS (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	610,742	610,742	610,742	610,742	100.0%	0	0	VIVIENDA	7.00	7.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 610,741.54. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AGRAISTA ENTRE ALLENDE Y CALLE TURBIDE COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	37,596	37,596	37,596	37,596	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 37,596.23. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA URBANA COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	87,249	87,249	87,249	87,249	100.0%	0	0	VIVIENDA	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 87,248.68. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS BASICAS URBANAS COL. MI ULTIMO ESFUERZO	7-EMILIANO ZAPATA	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	348,875	348,875	348,875	348,875	100.0%	0	0	VIVIENDA	4.00	4.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 348,874.64. PROYECTO CONCLUIDO
ELABORACION DE MICRO CARPETA DE 4 CMS. DE ESPESOR A BASE DE CTO. ASFALTICO SIST. EN CALIENTE CON GRANULOMETRIA Densa DE GRAVA DE 1/2 FINOS Y CEMENTO ASFALTICO AC-20 EN AV. MONT.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,549,771	1,549,771	1,549,771	1,549,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,065.61	9,065.61	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,549,771.07. PROYECTO CONCLUIDO
SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE ALDAMA Y 2 DE ABRIL, COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,401	39,401	39,401	39,401	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.83	100.83	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 39,401.08. PROYECTO CONCLUIDO
SUSTITUCION DE RED DRENAJE Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN CALLE MOCTEZUMA ENTRE ALDAMA Y 2 DE ABRIL, COL. HEBERTO CABRERA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	60,501	60,501	60,501	60,501	100.0%	0	0	METRO LINEAL	84.00	84.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 60,500.47. PROYECTO CONCLUIDO
OP028 TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (FONHAPO 2010)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	47,238	47,238	47,238	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
OP080 CONSTRUCCION DE 4 UNIDADES BASICA DE VIVIENDA	10-JALPA DE MENDEZ	BOQUIAPA	RURAL	320,657	320,657	320,657	320,657	100.0%	0	0	ACCION	4.00	4.00	100.0%	
OP081 CONSTRUCCION DE 6 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 2A. SECCION	RURAL	475,403	475,403	475,403	475,403	100.0%	0	0	ACCION	6.00	6.00	100.0%	
OP082 CONSTRUCCION DE 10 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDAS	10-JALPA DE MENDEZ	MEOCOACAN	RURAL	794,934	794,934	794,934	794,934	100.0%	0	0	ACCION	10.00	10.00	100.0%	LA PROCEDENCIA DEL RECURSO ES DE EL FONDO NACIONAL DE HABITACIONES POPULARES(FONHAPO)
OP083 CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	10-JALPA DE MENDEZ	HERMENEGILDO GALEANA 1A. SECCION	RURAL	399,805	399,805	399,805	399,805	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
OP084 CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	10-JALPA DE MENDEZ	CHACALAPA 1A. SECCION	RURAL	399,030	399,030	399,030	399,030	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
OP085 CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA.	10-JALPA DE MENDEZ	HUAPAÇAL 1A. SECCION	RURAL	398,030	398,030	398,030	398,030	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
OP086 CONSTRUCCION DE 5 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA.	10-JALPA DE MENDEZ	GREGORIO MENDEZ	RURAL	397,454	397,454	397,454	397,454	100.0%	0	0	ACCION	5.00	5.00	100.0%	
OP088 CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL PARA DRENAJE (FACE 1)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,849,246	1,849,246	1,849,246	1,849,246	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,014.00	1,014.00	100.0%	
OP091 CONSTRUCCION DE PUENTES DE CONCRETO DE 10X6/TRAMO EL CARCAMO	10-JALPA DE MENDEZ	AYAPA	RURAL	627,003	627,003	627,003	627,003	100.0%	0	0	PUENTE	1.00	1.00	100.0%	
OP092 CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	161,782	161,782	161,782	161,782	100.0%	0	0	METRO LINEAL	511.40	511.40	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OP096 CONSTRUCCION DE TECHADO EN PLAZA CIVICA EN ESCUELA PRIMARIA	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	356,363	356,363	356,363	356,363	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
OP097 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	10-JALPA DE MÉNDEZ	GREGORIO MÉNDEZ	RURAL	129,177	129,177	129,177	129,177	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
OP098 CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA	10-JALPA DE MÉNDEZ	EL CARMEN	RURAL	277,573	277,573	277,573	277,573	100.0%	0	0	CANCHA	1.00	1.00	100.0%	
OP103 CONSTRUCCION DE COLECTOR PRINCIPAL PARA DRENAJE FACE 2	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	755,890	755,890	755,890	755,890	100.0%	0	0	METRO LINEAL	557.00	557.00	100.0%	
OP129 CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO TROTAPISTA Y GRADAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,915,805	1,915,805	1,915,805	1,915,805	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDA EN LA CABECERA MUNICIPAL EN SU PRIMERA ETAPA
OP133 INTRODUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACAN	RURAL	192,103	192,103	192,103	192,103	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS (CONVENIO SERNAPAM 2010)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	27,042	27,042	27,042	8,193	30.3%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	LA PROCEDENCIA DEL RECURSO PROVIENE DE LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL (SERNAPAM 2010)
CONSTRUCCION PARTICIPATIVA Y NEGOCIACION CON ACTORES/AS ESTRATEGICOS Y EL GOBIERNO LOCAL DEL PROGRAMA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	277,778	277,778	277,778	277,778	100.0%	0	0	ACCIÓN	277,777.78	277,777.78	100.0%	
CONSTRUCCION DE ACCESO, SECCION DE BARRA COLINDANTE, ESTACIONAMIENTO Y OBRA EXTERIOR EN AREA DE BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ESTA OBRA SERA EJERCIDA EN EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.
CONSTRUCCION DE LA SEGUNTA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACION Y RECREACION INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ESTA OBRA SERA EJERCIDA EN EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y PRÁCTICAS DE ECOTURISMO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	EL RECURSO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ESTA OBRA SERA EJERCIDA EN EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DE TALLERES Y LABORATORIO DEDESARROLLO SUSTENTABLE	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	9,633,786	9,633,786	9,633,786	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA, PERO TAMBIEN SE CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO A CONSTRUIR. PROYECTO PENDIENTE DE LICITAR POR PARTE DEL ITIFE
ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIOS REQUERIDOS POR LA NOM-083-SEMARNAT Y PROGRAMA INTERMUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	1,150,000	1,150,000	0	0	0.0%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A SEMARNAT LO CUAL ES UN PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PREVENCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS... LA CUAL NO SE HA EJERCIDO
CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	ÁLVARO OBREGÓN	RURAL	101,562	101,562	101,562	101,562	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	EL BEJUCAL	RURAL	256,715	256,715	256,715	256,715	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ALLENDE	RURAL	270,831	270,831	270,831	270,831	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	16.00	16.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	154,029	154,029	154,029	154,029	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCION DE LETRINA CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	SANTA ROSA	RURAL	101,562	101,562	101,562	101,562	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	ACATLIPA	RURAL	83,827	83,827	83,827	83,827	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	5.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO ACATLIPA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ	RURAL	101,562	101,562	101,562	101,562	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	154,029	154,029	154,029	154,029	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	9.00	9.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	EL PEDREGAL	RURAL	253,905	253,905	253,905	253,905	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	15.00	15.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	236,567	236,567	236,567	236,567	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	14.00	14.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	FRANCISCO I. MADERO RÍOS	RURAL	100,592	100,592	100,592	100,592	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO FRANCISCO I. MADERO RÍOS CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	135,416	135,416	135,416	135,416	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	84,654	84,654	84,654	84,654	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	5.00	5.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO LA ESTANCIA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	100,592	100,592	100,592	100,592	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6.00	6.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO LA ISLA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	LOS RIELES DE SAN JOSÉ	RURAL	135,416	135,416	135,416	135,416	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	8.00	8.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	NiRS HÉROES	RURAL	184,419	184,419	184,419	184,419	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11.00	11.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO NiRS HÉROES CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	NEUEVA ESPERANZA	RURAL	83,827	83,827	83,827	83,827	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	5.00	5.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO NUEVA ESPERANZA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	RANCHO GRANDE	RURAL	154,029	154,029	154,029	154,029	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	9.00	9.00	100.0%	RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	101,562	101,562	101,562	101,562	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	6.00	6.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	RURAL	203,094	203,094	203,094	203,094	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	12.00	12.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO SAN FRANCISCO CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS CON FOSA SÉPTICA	17-TENOSIQUE	SANTA CRUZ	RURAL	32,713	32,713	32,713	32,713	100.0%	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	2.00	2.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO SANTA CRUZ CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO ARMADO DE CONCRETO	17-TENOSIQUE	GUAYACAN	RURAL	128,921	128,921	128,921	128,921	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	OBRA CON RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	133,696	133,696	133,696	133,696	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	OBRA CON RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ARENA DE HIDALGO	RURAL	38,199	38,199	38,199	38,199	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO), REALIZADO EN EL EJIDO ARENA DE HIDALGO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	BENITO JUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	115,522	115,522	115,522	115,522	100.0%	0	0	OTROS	24.00	24.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	BOCA DEL CERRO	RURAL	100,272	100,272	100,272	100,272	100.0%	0	0	OTROS	25.00	25.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN POBLADO BOCA DEL CERRO CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	CANITZÁN	RURAL	100,272	100,272	100,272	100,272	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO CANITZÁN CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	CARLOS PELLICER CÁMARA	RURAL	95,497	95,497	95,497	95,497	100.0%	0	0	OTROS	20.00	20.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	CENTRO USUMACINTA	RURAL	216,604	216,604	216,604	216,604	100.0%	0	0	OTROS	45.00	45.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	CRISOFORO CHES	RURAL	90,722	90,722	90,722	90,722	100.0%	0	0	OTROS	19.00	19.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL FAISAN 1A. SECCIÓN	RURAL	71,623	71,623	71,623	71,623	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL FAISAN 2A. SECCIÓN	RURAL	71,623	71,623	71,623	71,623	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL RECREO	RURAL	181,444	181,444	181,444	181,444	100.0%	0	0	OTROS	38.00	38.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO EL RECREO CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL ROBLAR	RURAL	33,424	33,424	33,424	33,424	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	42,974	42,974	42,974	42,974	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EL XOTAL 2A. SECCIÓN	RURAL	81,172	81,172	81,172	81,172	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 2A. SECCIÓN (EL CARMEN)	RURAL	71,623	71,623	71,623	71,623	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	EMILIANO ZAPATA 3RA. SECCIÓN (LOS CEDROS)	RURAL	124,146	124,146	124,146	124,146	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ESPERANZA NORTE (EL VEINTE)	RURAL	81,828	81,828	81,828	81,828	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA	RURAL	257,842	257,842	257,842	257,842	100.0%	0	0	OTROS	55.00	55.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL POBLADO ESTAPILLA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	FRANCISCO VILLA	RURAL	109,822	109,822	109,822	109,822	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	GREGORIO MENDEZ	RURAL	109,822	109,822	109,822	109,822	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	OBRA CON RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	GUADALUPE VICTORIA	RURAL	81,828	81,828	81,828	81,828	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	149,216	149,216	149,216	149,216	100.0%	0	0	OTROS	31.00	31.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	INDEPENDENCIA	RURAL	190,994	190,994	190,994	190,994	100.0%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO INDEPENDENCIA CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	JAVIER ROJO GÓMEZ	RURAL	100,272	100,272	100,272	100,272	100.0%	0	0	OTROS	21.00	21.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	238,743	238,743	238,743	238,743	100.0%	0	0	OTROS	50.00	50.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	LA ISLA	RURAL	85,947	85,947	85,947	85,947	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO LA ISLA CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	LA PALMA	RURAL	105,895	105,895	105,895	105,895	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	LA PLANADA	RURAL	14,325	14,325	14,325	14,325	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	LA ÚLTIMA LUCHA	RURAL	57,298	57,298	57,298	57,298	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	MIGUEL HIDALGO	RURAL	57,298	57,298	57,298	57,298	100.0%	0	0	OTROS	12.00	12.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	NUEVO PROGRESO	RURAL	105,047	105,047	105,047	105,047	100.0%	0	0	OTROS	22.00	22.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	POMONA 1A. SECCIÓN	RURAL	133,696	133,696	133,696	133,696	100.0%	0	0	OTROS	30.00	30.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO POMONA 1A SECCIÓN CON RECURSOS PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	REDENCIÓN DEL CAMPESINO	RURAL	319,915	319,915	319,915	319,915	100.0%	0	0	OTROS	67.00	67.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SAN CARLOS	RURAL	119,371	119,371	119,371	119,371	100.0%	0	0	OTROS	26.00	26.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN EL EJIDO SAN CARLOS CON RECURSOS PROVENIENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SAN MARCOS	RURAL	71,623	71,623	71,623	71,623	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones				
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Avance %	Generados	Ejercidos		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SANTA ELENA	RURAL	48,134	48,134	48,134	48,134	100.0%	0	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SANTA LUCÍA	RURAL	62,073	62,073	62,073	62,073	100.0%	0	0	0	0	13.00	13.00	100.0%	OBRA CON RECURSOS PROCEDENTES DE FONAHPO (CONVENIO)
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	81,172	81,172	81,172	81,172	100.0%	0	0	0	0	17.00	17.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	USUMACINTA	RURAL	205,319	205,319	205,319	205,319	100.0%	0	0	0	0	43.00	43.00	100.0%	RECURSO DE FONAHPO
CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO ARMADO	17-TENOSIQUE	10 DE MAYO	RURAL	48,134	48,134	48,134	48,134	100.0%	0	0	0	0	10.00	10.00	100.0%	RECURSO PROCEDENTE DE FONAHPO (CONVENIO)
RECONSTRUCCIÓN																
APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,101,206	142,101,206	142,101,206	83,177,035	58.5%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,733,518	171,733,518	171,733,518	66,219,288	38.6%	0	0	0	0	1.00	0.56	56.0%	
COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) (PRODUCTOS FINANCIEROS RAMO 23)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	4,133,013	4,133,013	0	0	1.00	1.00	100.0%	
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,849,752	11,849,752	11,849,752	11,849,752	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
TERCER COMPLEMENTO DE APORTACION ESTATAL AL FONDEN EVENTO VI.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,459,753	9,459,753	9,459,753	9,459,753	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.89	89.0%	
RECONSTRUCCION DE LA FUENTE DE LAS NINFAS	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,046,018	99.6%	0	0	0	0	1.00	0.99	99.0%	
AMPLIACIÓN																
(270021ME04) AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NICOLAS CANO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	308,265	308,265	308,265	308,265	100.0%	0	0	0	0	1,560.70	1,560.70	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE. PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(270021ME04) AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE NICOLAS CANO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	367,476	367,476	367,476	367,476	100.0%	0	0	0	0	423.70	423.70	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ZAPOTAL 1A. SECCIÓN	RURAL	5,055,000	3,518,823	3,518,823	3,518,823	100.0%	0	0	0	0	1.00	0.69	69.0%	
AMPLIACION RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS EN CALLE SIN NOMBRE	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	209,608	209,608	209,608	209,608	100.0%	0	0	0	0	210.10	210.10	100.0%	LA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA HABITAT LA LOCALIDAD ES COL. CRISTAL
MODERNIZACIÓN																
CURSO DE CARPINTERIA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,086	76,086	76,086	76,086	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$76,086.00. PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE CARPINTERIA COL. MI ULTIMO ESFUERZO	7-EMILIANO ZAPATA	ULTIMO ESFUERZO	RURAL	76,086	76,086	76,086	76,086	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$76,086.00. PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADOS, COL. EL CERRITO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	44,506	44,506	44,506	44,506	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 44,506.00. PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADOS, COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	43,090	43,090	43,090	43,090	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES \$ 43,090.00. PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA, COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	58,874	58,874	58,874	58,874	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE ANTONIO FERRER LEÓN COL. LA TRINCHERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	562,532	562,532	562,532	562,532	100.0%	0	0	0	0	1,645.00	1,645.00	100.0%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE CARPINTEROS AV. 1 DE MAYO	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	1,377,114	1,377,114	1,377,114	1,377,114	100.0%	0	0	0	0	3,835.17	3,835.17	100.0%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE ELECTRICISTA Y BALANCAN COL. OBRERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	708,054	708,054	708,054	708,054	100.0%	0	0	0	0	2,015.10	2,015.10	100.0%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PINTORES COL. OBRERA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	760,939	760,939	760,939	760,939	100.0%	0	0	0	0	2,168.50	2,168.50	100.0%	
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE ROSALES, GARDENIAS, TULIPÁN, GIRASOL Y FRAMBOYÁN COL. BELEN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	818,731	818,731	818,731	818,731	100.0%	0	0	0	0	2,460.51	2,460.51	100.0%	
MEJORAMIENTO																
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0.0%	0	0	0	0	1.00	0.00	0.0%	
PARQUE RECREATIVO DE BARRIO INFONAVIT DEPORTIVA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	5,734,628	5,734,628	5,734,628	5,734,628	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA INFONAVIT DEPORTIVA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES PARGUE
CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS ZONAS ARBOLADAS EN CACAOTALES DEL MPIO	8-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	251,239	251,239	251,239	251,239	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS ZONAS ARBOLADAS EN CACAOTALES DEL MPIO	8-CUNDUACÁN	HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	1,389,642	1,389,642	1,389,642	1,389,642	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	BOCA DE CHACAMAX	RURAL	62,773	62,773	62,773	62,773	100.0%	0	0	0	0	360.00	360.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 62,772.52. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	BUENA VISTA	RURAL	15,693	15,693	15,693	15,693	100.0%	0	0	0	0	90.00	90.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 15,693.13. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EL CUYO	RURAL	57,541	57,541	57,541	57,541	100.0%	0	0	0	0	330.00	330.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 57,541.48. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA (SECCION EL AVISPERO)	RURAL	41,848	41,848	41,848	41,848	100.0%	0	0	0	0	240.00	240.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 41,848.85. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	LA PITA	RURAL	68,004	68,004	68,004	68,004	100.0%	0	0	0	0	390.00	390.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 68,003.56. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	NUJEVO CHABLE	RURAL	193,549	193,549	193,549	193,549	100.0%	0	0	0	0	1,110.00	1,110.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 193,548.59. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	PASO DE SAN ROMAN	RURAL	146,469	146,469	146,469	146,469	100.0%	0	0	0	0	840.00	840.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 146,469.21. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	7-EMILIANO ZAPATA	TRES LETRAS	RURAL	156,931	156,931	156,931	156,931	100.0%	0	0	0	0	900.00	900.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 156,931.30. PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADOS COL. HEBERTO CABRERA SIBILLA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	42,892	42,892	42,892	42,892	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 42,892.00. PROYECTO CONCLUIDO
CURSO DE HERRERIA COL. ELDA Y JOSE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	54,766	54,766	54,766	54,766	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 54,766.00. PROYECTO CONCLUIDO
ADSES ADQUISICION DE UNA PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	392,800	392,800	392,800	392,800	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION ECONOMICA DEL PROGRAMA TU CASA 2010	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	969,919	969,919	969,919	969,919	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	* LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE UNA APORTACION ECONOMICA PARA EL PROGRAMA
APORTACION ECONOMICA PARA PROGRAMA HABITAT	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,899,222	1,899,222	1,899,222	1,899,222	100.0%	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	FRIBRO DEL GASTO: INVERSION SOCIAL * UNIDAD DE MEDIDA: APORTACION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) FLORES 3A SECC	14-PARAISO	LAS FLORES 3A. SECCIÓN (EL CERRO)	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) ORIENTE 2A SECC PALMA-HUACA	14-PARAISO	ORIENTE 2A SECCION (PALMA HUACA)	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) - NICOLAS BRAVO 1A SECC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) GUANO SOLO	14-PARAISO	GUANO SOLO (EL COQUITO)	RURAL	595,134	595,134	595,134	595,134	100.0%	0	0	VIVIENDA	595,134.06	595,134.06	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) LIBERTAD 1A SECC	14-PARAISO	LIBERTAD 1A. SECCION (EL CHIVERO)	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) LIBERTAD 2DA SECC	14-PARAISO	LIBERTAD 2A. SECCION	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) NICOLAS BRAVO 5A SECC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 5A. SECCION (PUNTA BRAVA)	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) NICOLAS BRAVO 4A SECC	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 4A. SECCION (TLAPA)	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) NICOLAS BRAVO 3A. SECCION	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO 3A. SECCION	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (SEDESOL-CONVENIO FONHAPO) ORIENTE (SECCION HORMIGUERO)	14-PARAISO	ORIENTE (HORMIGUERO)	RURAL	297,567	297,567	297,567	297,567	100.0%	0	0	VIVIENDA	297,567.03	297,567.03	100.0%	
MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS (UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL) PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,578,810	4,578,810	4,578,810	4,578,810	100.0%	0	0	PROYECTO	4,578,810.00	4,578,810.00	100.0%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARTICIPANDO EN LAS REDES SOC QUE SE INTEG. ASI COMO EN LAS DIV ACTIVDS Y EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN EL AREA RECREAT ADALBERTO STOS MAGAC (FLORES 1RA. SEC)	14-PARAISO	LAS FLORES 1A. SECCION	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	150,000.00	150,000.00	100.0%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARTICIPANDO EN LAS REDES SOCIALES QUE SE INTEGRARAN, ASI COMO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN AREA RECREATIVA MARGENES DEL RIO SECO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	146,289	146,289	146,289	146,289	100.0%	0	0	PROYECTO	146,289.00	146,289.00	100.0%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARTICIPANDO EN LAS REDES SOCIALES QUE SE INTEGRARAN, ASI COMO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN EL PARQUE RECREATIVO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	PROGRAMA	150,000.00	150,000.00	100.0%	
PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS, PARTICIPANDO EN LAS REDES SOCIALES QUE SE INTEGRARAN, ASI COMO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES Y EVENTOS QUE SE REALIZARAN EN LA UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100.0%	0	0	PROYECTO	600,000.00	600,000.00	100.0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA PUBLICA	2-CARDENAS	ZAPOTAL 1A. SECCION	RURAL	77,852	77,852	77,852	77,852	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA PUBLICA (JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ)	2-CARDENAS	POB. C-28 COR. GREGORIO MENEZ MAGAC	URBANO	169,077	169,077	169,077	169,077	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA PUBLICA (MANUEL GOMEZ PEDRAZA)	2-CARDENAS	ENCrucIADA 4A. SECCION A	RURAL	74,705	74,705	74,705	74,705	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIA NO SE ENCONTRÓ EN EL LISTADO QUE MUESTRAN PERO ES MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA PUBLICA (ROSENDO TARACENA PADRON)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,837,910	1,837,910	1,837,910	1,587,484	86.4%	0	0	OTROS	1.00	0.86	86.0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	14,588	14,588	14,588	14,588	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
SUMINISTRO DE 5 LUMINARIAS PARA AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	23,618	23,618	23,618	23,618	100.0%	0	0	LUMINARIA	5.00	5.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION															
(270021ME007) PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LAS CALLES 7, 8 Y 9 LADO SUR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,583,495	1,583,495	1,583,495	1,583,495	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,054.17	2,054.17	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA CALES SERA ETAPA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
REHABILITACION DEL PATIDROMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA OLIMPIA XXI	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	779,082	0	779,082	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REMODELACION Y ADECUACION DE ACCESOS Y SERV SANITARIOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA (PROG DE ACCIONES DE EDUCACION P DISCAPACITADOS 2008 APORT FED)	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLAN	URBANO	311,290	311,290	311,290	301,608	96.9%	0	0	ESPACIO	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA & RAFAEL RAMIREZ &	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 3A. SECCIÓN (CORINTO)	RURAL	298,677	298,677	298,677	298,677	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA (CARLOS PELLICER CAMARA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,111,520	2,111,520	2,111,520	2,041,276	96.7%	0	0	OTROS	1.00	0.96	96.0%	
REHABILITACION Y CLAUSURA DEL TIRADERO ACTUAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	2,405,560	2,405,560	48.1%	0	0	OTROS	1.00	0.48	48.0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA VIVEROS	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1,181,272	1,181,272	1,181,272	1,181,272	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ANDADOR RINCON ESCONDIDO	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	164,279	164,279	164,279	164,279	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.18	317.18	100.0%	HABITAT
REHABILITACION DEL GIMNACIO, ALBERCA, CANCHA DE FRONTON Y ELECTRIFICACION DE LA CANCHA DE FUTBOL RAPIDO EN LA U. DEPORTIVA EN LA CABECERA MPAL	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	5,776,161	5,776,161	5,776,161	5,776,161	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
OP096 REHABILITACION DE CASETA DE POLICIAS(BARRIO LA CANDELARIA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	59,659	59,659	59,659	59,659	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	
OP102 SUMINISTRO DE LUMINARIAS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	980,338	980,338	980,338	980,338	100.0%	0	0	LUMINARIA	255.00	255.00	100.0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL CON PISTA DE ATLETISMO Y AREA RECREATIVA EN LA COL LAZARO CARDENAS.	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	969,147	969,147	969,147	969,147	100.0%	0	0	PROYECTO	969,146.65	969,146.65	100.0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES - UNION 3A SECC.	14-PARAISO	LA UNIÓN 3A. SECCION	RURAL	159,275	159,275	159,275	159,275	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	159,275.00	159,275.00	100.0%	
REHABILITACION DEL INSTITUTO CONTABLE- PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	702,680	702,680	702,680	702,680	100.0%	0	0	PROYECTO	702,680.00	702,680.00	100.0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA CIUDAD DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	6,740,000	501,800	6,740,000	501,800	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,740,000.00	501,800.40	7.4%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	1,918,872	1,918,872	1,918,872	1,918,872	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO COMPLETO ES ADQUISICION DE EQUIPOS DE DEFENSA Y SEGURIDAD EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN)	
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION NDE SEGURIDAD PUBLICA MPAL (SUBSEMUN)	
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA (PROGRAMA DE ACCIONES DE EDUCACIÓN PARA DISCAPACITADOS 2008 APORTACIÓN FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	480,249	480,249	480,249	381,476	79.4%	0	0	MOBILIARIO	11.00		0.0%		
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE INGENIERIA AMBIENTAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	69,754	69,754	69,754	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	5.00		0.0%		
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS BASICOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,515	101,515	101,515	94,651	93.4%	0	0	MOBILIARIO	107.00	107.00	100.0%		
ADQUISICION DE M.OBILIARIO Y MATERIAL DIDACTICO PARA EL PROGRAMA PAMAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,628	99.6%	0	0	MOBILIARIO	87.00	87.00	100.0%		
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO SUBSEMUN 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,379,659	32,741,693	32,741,693	30,225,491	92.3%	0	0	VEHICULO	28.00		27.00	96.4%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA CASA DE LA CULTURA (CARLOS PELLICER CAMARA).	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	383,087	383,087	383,087	383,087	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	210,373	210,373	210,373	210,373	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE INMUJERES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,638	2,638	2,638	2,638	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR Y PANTALLA PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE INMUJERES.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,718	10,718	10,718	10,718	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%		
ADQ. AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU 220V	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	4,732	4,732	4,732	4,732	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	HABITAT	
PIEQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,500	2,500	2,500	2,500	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	HABITAT	
ADQ. CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL P/PROGRAMA HABITAT	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	2,906,090	2,906,090	2,906,090	2,906,090	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	4.00	100.0%		
ADQUISICION DE 30 TERMINALES PORTATILES PARA DIR. SEG. PUB.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	767,200	767,200	767,200	767,200	100.0%	0	0	PIEZA	30.00	30.00	100.0%		
ADQUISICION DE UN SISTEMA DE SONIDO COMPLETO PARA LA DIRECCION DE ADMINISTRACION	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	150,848	150,848	150,848	150,848	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	REMANENTE	
SISTEMAS DE INFORMACION																
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,935,345	19,935,345	19,935,345	19,935,345	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,240,000	3,240,000	3,240,000	3,240,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,263,623	3,263,623	3,263,623	3,263,623	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	172.091	0	PIEZA	1.00		0.0%	COMPLEMENTO PARA LA ADQUISICION DE PDA, GPS Y EQUIPAMIENTO PARA LAS UNIDADES MODELOS DE LA SSP	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA EL PROGRAMA INMUJERES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	12,696	12,696	12,696	12,696	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
MAQUINARIA																
(270021ME008) ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,685	996,685	996,685	996,685	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE EL PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ DE ESTE MUNICIPIO	
(270021ME009) ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,685	996,685	996,685	996,685	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CABE SEÑALAR QUE EL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO ESTE PROYECTO ES EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3A ETAPA	
(270021M3010) ADQUISICION DE VEHICULOS PARA RECOLECCION DE BASURA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,685	996,685	996,685	996,685	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	CABE MENCIONAR QUE DICHO PROYECTO SE VA REALIZAR EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	
ADQ. DE UNA PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL TOTALMENTE AUTÓNOMA P/MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	392,800	392,800	392,800	392,800	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%		
OTROS																
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO PARA LA ELIMINACION DE PASIVOS AMBIENTALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	1.00		0.0%		
APORTACION ESTATAL EL CONVENIO CON EL IMJUVE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	0	JOVENES	6.00	6.00	100.0%		
CAPACITACION A GRUPOS COMUNITARIOS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,579	900,579	900,579	900,579	100.0%	0	0	CURSO	52.00	52.00	100.0%		
CERTAMENES, PREMIOS Y BIENESTAR A LA JUVENTUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	540,850	540,850	540,850	540,850	100.0%	0	0	APOYO	7.00	7.00	100.0%		
CIAC - Y PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,424,219	2,424,219	2,424,219	2,424,130	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA EL CUAL FUE CREADO EL PROYECTO	
DERECHOS INFANTILES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	106,243	88.5%	0	0	CAMPAC	12.00	12.00	100.0%		
ELABORACION DE CINCO PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CLAUSSURA Y SANEAMIENTO DE TIRADEROS A CIELO ABIERTO UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE CARDENAS, JALPA DE MENDEZ, HUMANGUILLO, EMILIANO ZAPATA Y TENOSIQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,500,000	50.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2011	
ELABORACION DEL PLAN ESTATAL PARA LA ATENCION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	440,000	44.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2011	
ELABORACION DEL PLAN ESTATAL PARA LA ATENCION Y MANEJO DE RESIDUOS GENERADOS POR DESASTRES NATURALES EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,250,000	50.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2011	
ENTREGA DE BECAS ACADEMICAS Y DE CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,600	292,600	292,600	292,600	100.0%	0	0	BECA	184.00	184.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ESTRATEGIA ESTATAL DE CAMBIO CLIMATICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,500,000	5,500,000	5,500,000	3,067,819	55.8%	19,543	19,543	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA REFRENDADO EN EL EJERCICIO 2011	
FF500 POR ON MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,736,767	10,736,767	10,736,767	10,736,015	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	POR NO CONTAR CON EL RUBRO ESPECIFICO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO	
FF506 ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,125,376	22,125,376	22,125,376	22,125,370	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO A QUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA CUAL FUE CREADO EL PROYECTO	
FF507 ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	685,728	685,728	685,728	685,688	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	EL RUBRO DEL GASTO SE LE ASIGNO EL DE EQUIPAMIENTO YA QUE EL SISTEMA NO DA UNO ESPECIFICO QUE VAYA DE ACUERDO AL PROYECTO	
FORMACION DE EDUCADORES SOLIDARIOS Y MEVYT INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,434,681	1,434,681	1,434,681	1,434,266	100.0%	0	0	CONVENIO	100.00	100.00	100.0%	SE LE ASIGNO EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO DEBIDO AQUE EL SISTEMA NO CUENTA CON UN RUBRO ESPECIFICO PARA CUAL FUE CREADO EL PROYECTO	
FORTALECIMIENTO A LA PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL MENOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	998,964	99.9%	0	0	ASESORIA	15,600.00	15,600.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL AMBIENTAL DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	2,880,000	3,000,000	2,880,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES, ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y AFECTACIONES DEL DESARROLLO URBANO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,830,731	91.5%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
INSTALACIÓN DE LA GERENCIA OPERATIVA ESTATAL DEL CONSEJO DE CUENCA DE LOS RIOS GRJALVA Y USUMACINTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	785,585	98.2%	2,963	2,963	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
INSTALACIÓN DE VIVERO FORESTAL EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,195,676	54.9%	20,656	20,656	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SERA REFRENDADO PARA EL EJERCICIO 2011	
OPERACION DE PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,100	80,100	80,100	76,432	95.4%	0	0	INFORME	16.00	16.00	100.0%		
PRODUCCIÓN SUSTENTABLE Y CONSERVACIÓN EN EL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0.0%	0	0	CONVENIO	0.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO FUERON DEPOSITADO EN EL FIDEICOMISO DE CONABIO	
PROGRAMA DE AUDITORÍAS AMBIENTALES DE PROCESOS MUNICIPALES EN CUNDUACAN, PARASISO, CENTLA, JONUTA Y JALAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,425,000	95.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y VIGILANCIA DE 3 ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100.0%	8,061	8,061	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL AIRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,980,000	99.0%	9,832	9,832	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%		
PROMOCION ADEL BUEN TRATO Y SANA CONVIVENCIA HACIA NIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,700	53,700	53,700	53,442	99.5%	0	0	ASISTENCIA	8.00	8.00	100.0%		
T0464	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,112	79,112	79,112	79,003	99.9%	0	0	MUJER	6,500.00	6,500.00	100.0%		
ADQUISICION DE BIENES DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	205,958	205,958	205,958	205,958	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELERADIOCOMUNICACIONES EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	693,209	693,209	693,209	693,209	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS Y MAQUINARIA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (CONVENIO SUBSEMUN)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	52,316	52,316	52,316	52,316	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL. 2DA ETAPA (SUBSEMUN)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	855,000	855,000	855,000	855,000	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%		
FOLIO NO. 145179 (0D2927486597) PLANTA POTABILIZADORA PORTATIL TOTALMENTE AUTONOMA PARA EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	392,000	392,000	392,000	392,000	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%		
APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2010	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	202,500	202,500	202,500	202,500	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		
DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,893,974	7,733,002	7,893,974	7,414,983	95.9%	0	0	EVENTO	5.00	4.69	93.8%		
ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO INDIGENA TABASCO 2010, DEPORTE PARA TODOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,447,705	3,447,705	3,447,705	3,447,705	100.0%	0	0	EVENTO	1.00	1.00	100.0%		
PREVENCIÓN ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,000	300,000	300,000	271,031	90.3%	0	0	N/A	120.00	120.00	100.0%		
PROFESIONALIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE REFUGIOS PARA MUJERES Y SUS HIJOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,145,500	1,145,500	1,145,500	1,145,500	100.0%	0	0	ASESORIA	159.00	159.00	100.0%		
PROGRAMA DE ATENCIÓN A CENTRO DE ASISTENCIA SOCIAL COMUNITARIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,215	17,215	17,215	17,122	99.5%	0	0	N/A	30.00	30.00	100.0%		
PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,000	70,000	70,000	69,322	99.0%	0	0	N/A	1,431.00	1,431.00	100.0%		
ENTREGA DE PIEZAS ORTOPÉDICAS A DISCAPACITADOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,287	93,287	93,287	93,287	100.0%	0	0	PIEZA	52.00	52.00	100.0%	HABITAT	
EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	56,286	56,286	56,286	56,286	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	HABITAT	
IS121 TALLER DE PINTURA EN CERAMICA PARA MUJERES EMPRENDEDORAS (2701010S001)	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	74,763	74,763	74,763	74,763	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TELEAULA (CASA DE LA CULTURA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	41,819	41,819	41,819	41,819	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	REALIZADO CON 78.985% DE RECURSOS POR PARTE DE RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2010. ESPECIFICAMENTE CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CONVERSION SOCIAL 2010.	
CENTRO DE ATENCIÓN FRONTERIZA A NIAS Y NIAS ADOLESCENTES MIGRANTES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	35,000	35,000	35,000	26,422	75.5%	0	0	N/A	25.00	25.00	100.0%		
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL (COLONIA SOLIDARIDAD)	6-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%		
GASTOS DE OPERACIÓN DEL CONVENIO SUBSEMUN 2010	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,297,988	8,297,988	8,297,988	8,297,988	100.0%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%		

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	493,342	98.7%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA APORTACIÓN CORRESPONDE A LA PARTE FEDERAL PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA, CONSISTENTE EN FOMENTAR LA CURA DEL BUEN USO Y CUIDADO DEL AGUA, PRINCIPALMENTE ENTRE LOS NIÑOS, CON PLÁTICAS COMUNITARIAS, MATERIAL DIDÁCTICO, ETC. ETC.
APROPiación SOCIAL DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, DESDE EL SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,355,236	6,355,235	6,355,235	4,403,675	69.3%	69,107	0	OTROS	100.00	63.86	63.9%	
EXPOSICIÓN INTERACTIVA DE CAMBIO CLIMÁTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	404,507	89.9%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
FJ806 APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	770,560,860	770,560,860	770,560,860	770,560,860	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
FJ033 APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT) EJERCICIO FISCAL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (FEDERAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,102,834	3,102,834	3,102,834	3,102,834	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	CANTIDADES CON CENTAVOS: PRESUPUESTO AUTORIZADO: 3,102,834.82
PAGO DE ALIMENTACIÓN DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	6,415,540	85.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,841,836	5,841,836	5,841,836	5,841,348	100.0%	11,238	2,617	SERVICIO	7,538.00	7,538.00	100.0%	
PRODUCCIÓN DE LOTERÍA DE LA BIODIVERSIDAD DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,375	152,375	152,375	152,247	99.9%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO SATISFACTORIAMENTE
PROGRAMA INTEGRAL PARA TRANSVERSALIZAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LAS ACCIONES, EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS Y EN LA CULTURA INSTITUCIONAL DEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,162,244	5,162,244	5,162,244	5,162,094	100.0%	5,568	724	SERVICIO	13.00	13.00	100.0%	
17 SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	OTROS	100.00	100.00	100.0%	
BAILANDO POR LA SALUD	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	57,416	57,416	57,416	57,416	100.0%	0	0	CAMPAC	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3ERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CAPACITACIÓN LABORAL SERIGRAFIANDO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	44,334	44,334	44,334	44,334	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CAPACITACIÓN LABORAL SERIGRAFIANDO	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	44,334	44,334	44,334	44,334	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
CONVENIO FOPAM 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	63,156	53,734	63,156	0	0.0%	9,422	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA INTEGRADO POR MINISTRADO E INTERESES GENERADOS
CONVENIO RAMO 20 (HABITAT 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	188,258	188,258	188,258	48,147	25.6%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.26	26.0%	
CONVENIO RAMO 20 (PISO FIRME 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	458,958	458,958	458,958	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIO RAMO 20 (PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	842	842	842	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIO RAMO 20 (TU CASA 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	178,990	178,990	178,990	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
CONVENIO SERNAPAM 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	22,291	22,291	22,291	21,606	96.9%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.97	97.0%	PROYECTO BOLSA
CONVENIO SUBSEMUN 2010	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	253,267	227,026	253,267	0	0.0%	26,239	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA
CURSO DE COMPUTACION	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	50,138	50,138	50,138	50,138	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3A ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
GASTO DE ADMINISTRACIÓN PARA LA SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTOS DE OBRAS DEL FOPAM, EJERCICIO FISCAL 2010 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,444	2,444	2,444	2,444	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	1,451,936	1,451,936	1,451,936	1,451,396	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	EL NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO ES: GASTOS DE OPERACIÓN EN LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA (SUBSEMUN 2010)
IMPARTICIÓN DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE REVOLUCIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	62,217	62,217	62,217	62,217	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
IMPARTICIÓN DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE REVOLUCIÓN	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	192,483	192,483	192,483	192,483	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN LA COLONIA SANTA MARÍA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (AVENIDA DE LA CENTRAL)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	2,443,821	2,443,821	2,443,821	2,443,821	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN MACETAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	38,973	38,973	38,973	38,973	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3ERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS EN MACETAS	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	38,973	38,973	38,973	38,973	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
PROGRAMA RAMO 20 (RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS 2010)	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	266,549	266,549	266,549	132,487	49.7%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%	
TALLER PARA RESCATE CULTURAL CAC BRAVA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	40,620	40,620	40,620	40,620	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3ERA ETAPA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
TOCANDO CONTRA EL OCIO POR MEDIO DE UN CURSO DE GUITARRA ACÚSTICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	35,345	35,345	35,345	35,345	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
TOCANDO CONTRA EL OCIO POR MEDIO DE UN CURSO DE GUITARRA ACÚSTICA	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	35,345	35,345	35,345	35,345	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARÁ EN EL FRACCIONAMIENTO LOS CAJLES 3ERA ETAPA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
(27002ESC001) IMPARTICIÓN DE TALLERES Y CURSOS EN EL RECREATIVO INFONAVIT	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	318,178	318,178	318,178	318,178	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVARÁ A CABO EN LA COLONIA INFONAVIT DEPORTIVA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
(27002ESC002) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL RECREATIVO INFONAVIT	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	131,297	131,297	131,297	131,297	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA INFONAVIT DEPORTIVA
(27002ESC003) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERV. EN EL RECREATIVO INFONAVIT	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	77,749	77,749	77,749	77,749	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA INFONAVIT DEPORTIVA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(27002ESC006) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERV. SOCIAL EN EL PARQUE REVOLUCION	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(27002ESC007) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	193,978	193,978	193,978	193,978	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA PETROLERA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(27002ESC008) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE DE BARRIO EDUARDO SOTO INES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	70,272	70,272	70,272	70,272	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SERA REALIZADO EN LA COLONIA PETROLERA PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(27002ESC009) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERV. SOCIAL EN EL PARQUE DE BARRIO EDUARDO SOTO INNES	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA PETROLERA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO.
(27002ESC010) APOYO A PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERV. SOCIAL EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE REALIZARA EN LA COLONIA SAHOP, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO
(27002ESC011) IMPARTICION DE TALLERES Y CURSOS EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	181,466	181,466	181,466	181,466	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SAHOP, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(27002ESC012) IMPARTICION DE SESIONES PSICOSOCIALES EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	73,865	73,865	73,865	73,865	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SAHOP, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(270021DS001) TALLER PARA EL RESCATE CULTURAL CAC BRAVA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	40,284	40,284	40,284	40,284	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	ESTE TALLER SE REALIZARA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS
(270021DS002) BAILANDO POR LA SALUD	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	58,734	58,734	58,734	58,734	100.0%	0	0	CAMPac	1.00	1.00	100.0%	DICHA CAMPac SE REALIZARA EN LA COLONIA JACINTO LOPEZ PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS
(270021DS003) TOCANDO CONTRA EL OCIO POR MEDIO DE UN CURSO DE GUITARRA ACUSTICA	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	35,345	35,345	35,345	35,345	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	DICHO PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
(270021DS004) PRODUCCION DE HOTALIZAS EN MACETAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	38,973	38,973	38,973	38,973	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CARDENAS
(270021DS005) CAPACITACION LABORAL SERIGRAFIADO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	44,334	44,334	44,334	44,334	100.0%	0	0	TALLER	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, PERTENECIENTE A ESTE MUNICIPIO
(270021DS006) CURSO DE COMPUTACION	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	31,415	31,415	31,415	31,415	100.0%	0	0	CURSO	1.00	1.00	100.0%	DICHO CURSO SE LLEVARA A CABO EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE ALBERCA OLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA CIUDAD DE FRONTERA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,886,664	1,886,664	1,886,664	1,886,664	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,886,664.00	1,886,664.00	100.0%	
APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	42,311,440	42,311,440	42,311,440	42,311,440	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DEL CAPITULO 1000, 2000 Y 3000.
GASTO DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA SERNAMAP (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,401,736	1,401,736	1,401,736	848,227	60.5%	0	0	CONVENIO	1.00	0.65	65.0%	
GASTO DE OPERACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	351,393	351,393	351,393	351,393	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS (FEDERAL)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,127,346	5,127,346	5,127,346	4,106,464	80.1%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,626,878	2,626,878	2,626,878	2,626,878	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,772,639	1,772,639	1,772,639	1,234,085	69.6%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
M1162. GATOS DE OPERACIÓN PARA SANEAMIENTOS FINANCIEROS DEL INVITAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,132,865	2,132,865	2,132,865	1,977,911	92.7%	0	0	OTROS	1.00	0.98	98.0%	SE REFRENDAN RECURSOS POR UN MONTO DE \$154,954.00
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIONES COMUNITARIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,263,920	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	EST PROYECTO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO FICAL 2011
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	URBANO	415,108	415,108	415,108	415,108	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIGIENDA RURAL, EN PASO CUPILCO Y RIA LAGARTERA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,375,328	1,375,328	1,375,328	1,375,328	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVERO PARA EL RESCATE, CONSERVACION Y RESTAURACION DE LA CUBIERTA VEGETAL CON ESPECIES NATIVAS DEL MUNICIPIO	5-COMALCALCO	JESUS CARRANZA	RURAL	1,549,319	1,549,319	1,549,319	1,549,319	100.0%	0	0	VIVEROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DE PLAZA CIVICA EN JARDIN DE NIS MONTES DE OCA	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	125,000	125,490	125,490	125,490	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SOLIDARIDAD 1RA. ETAPA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,370,896	3,370,896	3,370,896	3,370,896	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL, EN LA R/A. ARENA STA. Y ARENA 6TA. SECC.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,194,934	1,194,934	1,194,934	1,194,934	100.0%	0	0	VIVIENDA	17.00	17.00	100.0%	
CONTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESCUELA TELESECUNDARIA (BENITO JUAREZ)	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1A. SECCION	RURAL	683,657	683,657	683,657	683,657	100.0%	0	0	SALÓN	1.00	1.00	100.0%	
CONTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COCOHITAL	URBANO	1,770,264	1,770,264	1,770,264	1,770,264	100.0%	0	0	VIVIENDA	23.00	23.00	100.0%	
CONTRUCCION DE VIVIENDA RURAL, EN LA R/A ARENA 2DA, ARENA 3RA. Y ARENA 4TA. SECCION.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,747,006	1,747,006	1,747,006	1,747,006	100.0%	0	0	VIVIENDA	20.00	20.00	100.0%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	5-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	350,000	0	0	0	0.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONVENIO CON FODEIMM	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,450	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS POR CONVENIO CONAGUA 2010	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,335,320	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DEL CONVENIO CON FONAPHO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	952,465	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO E BOLSA Y SE DIMINUYE DE ACUERDO SE APERTURAN LOS PROYECTOS DE INVERSION.
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS PROVENIENTES DEL RAMO 20	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,497	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.90	90.0%	ESTE PROYECTO ES BOLSA Y SE VA DIMINUYENDO CONFORME SE APERTURAN LOS PROYECTOS DE INVERSION.
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS SERNAPAN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,745,650	0	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	PROYECTO BOLSA.
GASATOS DE OPERACION DEL CONVENIO CON FODEIMM	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	65,498	65,498	65,498	65,498	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS DE OPERACION PARA SUPERVISION TECNICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,509,280	0	0	0	0.0%	0	0	SUPERVISION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES REFRENADO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011.
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COLONIA BUENA VISTA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	393,499	393,499	393,499	393,499	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
ORGANIZACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA (COLONIA SOLIDARIDAD)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	349,999	349,999	349,999	349,999	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PREVENION DE CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION DE LA EQUITAD DE GENERO. (COLONIA SOLIDARIDAD).	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PREVENION E CONDUCTAS PSICOSOCIALES Y PROMOCION E LA EQUITAD DE GENERO (COLONIA BUNA VISTA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
PROMOTORES COMUNITARIOS Y PRESTADORES DEL SERVICIO SOCIAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	56,499	56,499	56,499	56,499	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
RECARGA DE GRABA DE REVESTIMIENTO 1 1/2 A FINO PARA CAMINOS	5-COMALCALCO	ARENA 1A. SECCION	RURAL	60,632	60,632	60,632	60,632	100.0%	0	0	KILOMETRO	2.74	2.74	100.0%	
RECARGA DE GRABA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 AFINOS PARA CAMINOS	5-COMALCALCO	SUR 2A. SECCION (LA TRINIDAD)	RURAL	178,962	178,962	178,962	178,962	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.97	0.97	100.0%	
RECARGUE DE GRABA DE REVESTIMIENTO 1 1/2 A FINO PARA CAMINOS	5-COMALCALCO	SUR ALDAMA	RURAL	63,823	63,823	63,823	63,823	100.0%	0	0	KILOMETRO	0.85	0.85	100.0%	
GASTO DE OPERACION DEL CONVENIO FODEIMM 2010	8-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	300,376	300,376	300,376	289,922	96.5%	0	0	OPERACION	1.00	1.00	100.0%	
JOVENES EN RIESGO	8-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,576	41,576	41,576	41,576	100.0%	0	0	TALLER	3.00	3.00	100.0%	HABITAT
RECURSOS CONVENIO FONHAPO 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	57,811	57,811	57,811	0	0.0%	19,511	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 57,811.29 Y LOS INTERESES GENERADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2010, ES POR LA CANTIDAD DE \$ 19,510.63
RECURSOS CONVENIO HABITAT-MUNICIPIO 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2	2	2	0	0.0%	13,002	13,002	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES DE \$ 1.98 Y EL IMPORTE DE LOS INTERESES GENERADOS DE ENERO A DICIEMBRE 2010, ES DE \$ 13,002.27
RECURSOS DE CONVENIO CAPUFE - MUNICIPIO 2010.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,864,470	2,864,470	2,864,470	0	0.0%	8,042	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 2,864,470.15 MAS LOS INTERESES GENERADOS DE ENERO A DICIEMBRE DE \$ 8,041.56
RECURSOS DE CONVENIO CONAGUA-MUNICIPIO 2010	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,832	10,832	10,832	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	EL IMPORTE DE ESTE PROYECTO ES DE \$ 10,832.03
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	31,464	0	31,464	0	0.0%	0	0	ACCION	31,464.28	0.00	0.0%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	15,577,584	15,577,584	15,577,584	15,577,584	100.0%	0	0	OPERACION	100.00	100.00	100.0%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OPERACION, DADO QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL, COMO SON SERVICIOS PERSONALES, ARTICULOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. EL RECURSO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LA TESORERIA DE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, YA QUE LA UNIVERSIDAD NO REALIZO LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES PARA LA LIBERACION DE SUS RECURSOS. ESTE RECURSO SE REFRENDARA PARA EL PROXIMO EJERCICIO FISCAL.
FONDO PARA LA CONSOLIDACION DE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2010.	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	187,852	187,852	187,852	0	0.0%	0	0	ALUMNO	650.00	0.00	0.0%	
GASTOS DE OPERACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TELEAULA (CASA DE LA CULTURA)	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	51,682	51,682	51,682	51,682	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	REALIZADO CON 78.96% DE RECURSOS POR PARTE DE RAMO 20.- DESARROLLO SOCIAL EN LO CORRESPONDIENTE A LOS PROGRAMAS DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO 2010. ESPECIFICAMENTE CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA CONVERSION SOCIAL 2010.
SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN EL MPIO. DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100.0%	0	0	CAPACITACION	1.00	1.00	100.0%	
27-TABASCO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS 16 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				80,445,619	80,445,619	80,445,619	79,081,851	98.3%	0	0		169,353.00	137,108.00	86.0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES															
INVERSIÓN															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	63,083,226	63,083,226	63,083,226	62,916,199	99.7%	0	0	FAMILIA	151,320.00	134,675.00	89.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION MEDICA A LOS AFILIADOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,293,180	1,293,180	1,293,180	399,748	30.9%	0	0	FAMILIA	8,000.00	2,400.00	30.0%	
PAGOS DE INTERVENCIONES POR ENFERMEDADES NO CONTEMPLADAS EN EL CAUSIS MEDIANTE LA ATENCION OPORTUNA A LOS RECIEN NACIDOS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,069,213	16,069,213	16,069,213	15,765,904	98.1%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	33.00	33.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				53,312,151	53,312,151	53,312,151	37,639,210	70.6%	0	0		384.00	383.63	99.9%	
FONDOS METROPOLITANOS															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
APORTACION FEDERAL AL FIDEICOMO PARA EL FONDO METROPOLITANO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	24,693,022	61.7%	0	0	OBRA	1.00	0.63	63.0%	EL AVANCE FISICO CORRESPONDE AL AVANCE FISICO PROMEDIO DE LAS OBRAS DEL FONDO METROPOLITANO.
PROGRAMAS REGIONALES															
CONSTRUCCION															
B0019 - CONSTRUCCION DE ACCESO PARA MINUSVALIDOS AL EDIFICIO DEL TSJ Y FACHADA PARA ELEVADOR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,201,145	2,201,145	2,201,145	2,198,942	99.9%	0	0	OBRA	2.00	2.00	100.0%	EN ESTE PROYECTO, SE OBTUVO UNA ECONOMIA POR UN MONTO DE \$2,202.64. MISMO QUE FUE REEMBOLSADO A LA TESOFE, A TRAVES DE REDUCCION LIQUIDA SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIO TSJP/3062/2010, EN EL MES DE DICIEMBRE.
AMPLIACION															
B0021 - AMPLIACION DEL EDIFICIO SEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,007,605	6,007,605	6,007,605	5,694,501	94.8%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	380.00	100.0%	DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO UNA ECONOMIA POR UN MONTO DE \$313,303.39, MISMA QUE REEMBOLSO A LA TESOFE, A TRAVES DE REDUCCION LIQUIDA POR ECONOMIA, QUE SOLICITO EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIO TSJP/3062/2010 EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
B0020 - ADQUISICION E INSTALACION DEL CLIMA INTEGRAL DEL EDIFICIO SEDE DEL TSJ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,103,401	5,103,401	5,103,401	5,052,745	99.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	DE ESTE PROYECTO, SE OBTUVO UNA ECONOMIA POR UN MONTO DE \$50,656.00, MISMA QUE FUE REEMBOLSADO A LA TESOFE, ATRAVES DE REDUCCION LIQUIDA POR ECONOMIA, SOLICITADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA A LA SECRETARIA DE FINANZAS CON OFICIO TSJP/3062/2010.
OTROS PROGRAMAS				27,180,782,662	27,180,782,590	27,180,651,674	27,168,211,669	100.0%	2,310,796	2,310,796		1,156,190.00	1,145,718.00	99.1%	
PROGRAMA PARA OPERACION Y SOSTENIMIENTO DE UNIVERSIDADES															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,794,276,680	25,794,276,680	25,794,276,680	25,794,276,680	100.0%	0	0	ALUMNO	3,358.00	3,358.00	100.0%	APARTE DEL PAGO DE SERVICIOS PERSONALES CON ESTE RECURSO, TAMBIEN SE DESTINA PARTE DEL MISMO PARA OTROS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,004,480	2,004,480	2,004,480	2,004,480	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	
ADQUISICION DE UN KIT DE VIDEO CAMARA, PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,455,024	2,455,024	2,455,024	2,455,024	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	409,508	409,508	409,508	409,508	100.0%	0	0	ACCION	1.00	1.00	100.0%	
REMANENTES DEL SUBSEMUN.	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,916	130,916	0	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES DE REMANENTE DEL 2009 Y PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 SE APERTURARA PROYECTO QUE CORRESPONDE A ESTE REMANENTE DE SUBSEMUN POR LA CANTIDAD DE 130,916.00
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO CON FINQUITO RADICADO 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	471,321	471,321	471,321	471,318	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	418,838.00	99.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,363,969,192	1,363,969,192	1,363,969,192	1,351,786,760	99.1%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	REDUCCION PRESUPUESTAL CON OFICIOS SAF-RL051/2009 Y SAF-RL0551/2009 DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2009
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, CON RECURSOS DEL SEGURO POPULAR (RADICADOS EN EL 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,065,469	17,065,469	17,065,469	16,807,899	98.5%	0	0	FAMILIA	52,000.00	45,760.00	88.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	2,310,796	2,310,796	FAMILIA	254,685.00	254,685.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2009 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 513 REGISTROS															
FAEB				5,439,651,437	5,439,651,437	5,439,651,437	5,439,108,417	100.0%	0	0		1,242,642.00	1,242,641.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,046,122	2,046,122	2,046,122	2,046,122	100.0%	0	0	OTROS	352.00	352.00	100.0%	
SERVICIOS PERSONALES															
BECAS EN EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,600	480,600	480,600	480,600	100.0%	0	0	ALUMNO	350.00	350.00	100.0%	
COMPETENCIA LABORAL Y DESARROLLO HUMANO PARA UNA GESTION DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,819,603	1,819,603	1,819,603	1,819,603	100.0%	0	0	UNIDAD	31.00	31.00	100.0%	
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,551,416	15,551,416	15,551,416	15,551,416	100.0%	0	0	DOCENTE	1,040.00	1,040.00	100.0%	
FORMACION Y ACTUALIZACION PERMANENTE DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,804,280	7,804,280	7,804,280	7,804,280	100.0%	0	0	DOCENTE	400.00	400.00	100.0%	
OPTIMIZACION DE LAS FUNCIONES DE DIRECCION Y SUPERVISION ESCOLAR EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,547,492	4,547,492	4,547,492	4,547,492	100.0%	0	0	SUPERVISION	457.00	457.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,609,250	8,609,250	8,609,250	8,609,250	100.0%	0	0	ALUMNO	423.00	423.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,475,526	2,475,526	2,475,526	2,475,526	100.0%	0	0	ALUMNO	2,179.00	2,179.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	20,150,146	20,150,146	20,150,146	20,150,146	100.0%	0	0	ALUMNO	450.00	450.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,690,551	18,690,551	18,690,551	18,690,551	100.0%	0	0	ALUMNO	1,726.00	1,726.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	92,091,237	92,091,237	92,091,237	92,091,237	100.0%	0	0	ALUMNO	6,498.00	6,498.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,011	290,011	290,011	290,011	100.0%	0	0	ALUMNO	56.00	56.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,180,461	12,180,461	12,180,461	12,180,461	100.0%	0	0	ALUMNO	840.00	840.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,035,548	8,035,548	8,035,548	8,035,548	100.0%	0	0	ALUMNO	420.00	420.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,917,790	9,917,790	9,917,790	9,917,790	100.0%	0	0	ALUMNO	1,744.00	1,744.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,065,896	22,065,896	22,065,896	22,065,896	100.0%	0	0	ALUMNO	1,051.00	1,051.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,041,238	10,041,238	10,041,238	10,041,238	100.0%	0	0	ALUMNO	16,727.00	16,727.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,797,002	43,797,002	43,797,002	43,797,002	100.0%	0	0	ALUMNO	3,212.00	3,212.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,737,042	77,737,042	77,737,042	77,737,042	100.0%	0	0	ALUMNO	5,525.00	5,525.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,575,253	41,575,253	41,575,253	41,575,253	100.0%	0	0	ALUMNO	5,411.00	5,411.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,934,680	66,934,680	66,934,680	66,934,680	100.0%	0	0	ALUMNO	7,204.00	7,204.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,152,318	250,152,318	250,152,318	250,152,318	100.0%	0	0	ALUMNO	28,414.00	28,414.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,326,709	10,326,709	10,326,709	10,326,709	100.0%	0	0	ALUMNO	740.00	740.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,514,598	3,514,598	3,514,598	3,514,598	100.0%	0	0	ALUMNO	7,877.00	7,877.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,522,753	24,522,753	24,522,753	24,522,753	100.0%	0	0	ALUMNO	1,688.00	1,688.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,378,419	18,378,419	18,378,419	18,378,419	100.0%	0	0	ALUMNO	1,192.00	1,192.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,391,911	22,391,911	22,391,911	22,391,911	100.0%	0	0	ALUMNO	1,264.00	1,264.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,150,571	19,150,571	19,150,571	19,150,571	100.0%	0	0	ALUMNO	2,771.00	2,771.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,355,481	18,355,481	18,355,481	18,355,481	100.0%	0	0	ALUMNO	2,576.00	2,576.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,161,114	15,161,114	15,161,114	15,161,114	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479.00	1,479.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,209,701	88,209,701	88,209,701	88,209,701	100.0%	0	0	ALUMNO	9,878.00	9,878.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,037,202	97,037,202	97,037,202	97,037,202	100.0%	0	0	ALUMNO	6,327.00	6,327.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,339,937	53,339,937	53,339,937	53,339,937	100.0%	0	0	ALUMNO	30,902.00	30,902.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,127,215	15,127,215	15,127,215	15,127,215	100.0%	0	0	ALUMNO	717.00	717.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,462,851	125,462,851	125,462,851	125,462,851	100.0%	0	0	ALUMNO	7,193.00	7,193.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,605,817	220,605,817	220,605,817	220,605,817	100.0%	0	0	ALUMNO	13,096.00	13,096.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,285,506	367,285,506	367,285,506	367,285,506	100.0%	0	0	ALUMNO	5,072.00	5,072.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,827,335	215,827,335	215,827,335	215,827,335	100.0%	0	0	ALUMNO	13,398.00	13,398.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,778,266	18,778,266	18,778,266	18,778,266	100.0%	0	0	ALUMNO	1,162.00	1,162.00	100.0%	
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,109,107	534,109,107	534,109,107	534,061,048	100.0%	0	0	ALUMNO	50,857.00	50,857.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,157,090	13,157,090	13,157,090	13,157,090	100.0%	0	0	ALUMNO	770.00	770.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,411,486	6,411,486	6,411,486	6,411,486	100.0%	0	0	ALUMNO	11,550.00	11,550.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,595,671	21,595,671	21,595,671	21,595,671	100.0%	0	0	ALUMNO	1,378.00	1,378.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,338,602	33,338,602	33,338,602	33,338,602	100.0%	0	0	ALUMNO	2,030.00	2,030.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,178,527	37,178,527	37,178,527	37,178,527	100.0%	0	0	ALUMNO	5,318.00	5,318.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,239,996	60,239,996	60,239,996	60,239,996	100.0%	0	0	ALUMNO	6,021.00	6,021.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,672,247	159,672,247	159,672,247	159,672,247	100.0%	0	0	ALUMNO	20,755.00	20,755.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,489,937	10,489,937	10,489,937	10,489,937	100.0%	0	0	ALUMNO	656.00	656.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,086,878	3,086,878	3,086,878	3,086,878	100.0%	0	0	ALUMNO	5,793.00	5,793.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,956,778	34,956,778	34,956,778	34,956,778	100.0%	0	0	ALUMNO	2,020.00	2,020.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,037,067	30,037,067	30,037,067	30,037,067	100.0%	0	0	ALUMNO	3,684.00	3,684.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,802,664	31,802,664	31,802,664	31,802,664	100.0%	0	0	ALUMNO	4,136.00	4,136.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,222,526	107,222,526	107,222,526	107,222,526	100.0%	0	0	ALUMNO	13,010.00	13,010.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,991,214	6,991,214	6,991,214	6,991,214	100.0%	0	0	ALUMNO	457.00	457.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,077,788	1,077,788	1,077,788	1,077,788	100.0%	0	0	ALUMNO	1,479.00	1,479.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,144,358	14,144,358	14,144,358	14,144,358	100.0%	0	0	ALUMNO	788.00	788.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,009,459	4,009,459	4,009,459	4,009,459	100.0%	0	0	ALUMNO	315.00	315.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,767,705	1,767,705	1,767,705	1,767,705	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	100.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,416,868	8,416,868	8,416,868	8,416,868	100.0%	0	0	ALUMNO	537.00	537.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,153,788	35,153,788	35,153,788	35,153,788	100.0%	0	0	ALUMNO	2,990.00	2,990.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,619,791	9,619,791	9,619,791	9,619,791	100.0%	0	0	ALUMNO	617.00	617.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,201,927	4,201,927	4,201,927	4,201,927	100.0%	0	0	ALUMNO	9,566.00	9,566.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,796,952	15,796,952	15,796,952	15,796,952	100.0%	0	0	ALUMNO	735.00	735.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,468,196	23,468,196	23,468,196	23,468,196	100.0%	0	0	ALUMNO	1,285.00	1,285.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,923,211	27,923,211	27,923,211	27,923,211	100.0%	0	0	ALUMNO	5,248.00	5,248.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,191,506	35,191,506	35,191,506	35,191,506	100.0%	0	0	ALUMNO	5,208.00	5,208.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,875,458	183,875,458	183,875,458	183,875,458	100.0%	0	0	ALUMNO	21,714.00	21,714.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,475,654	6,475,654	6,475,654	6,475,654	100.0%	0	0	ALUMNO	371.00	371.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,162	497,162	497,162	497,162	100.0%	0	0	ALUMNO	1,688.00	1,688.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,661,492	7,661,492	7,661,492	7,661,492	100.0%	0	0	ALUMNO	620.00	620.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,042,562	13,042,562	13,042,562	13,042,562	100.0%	0	0	ALUMNO	1,157.00	1,157.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,326,654	9,326,654	9,326,654	9,326,654	100.0%	0	0	ALUMNO	848.00	848.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,279,627	34,279,627	34,279,627	34,279,627	100.0%	0	0	ALUMNO	3,564.00	3,564.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,467,081	13,467,081	13,467,081	13,467,081	100.0%	0	0	ALUMNO	781.00	781.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,763,551	6,763,551	6,763,551	6,763,551	100.0%	0	0	ALUMNO	6,140.00	6,140.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,854,200	13,854,200	13,854,200	13,854,200	100.0%	0	0	ALUMNO	659.00	659.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,520,994	14,520,994	14,520,994	14,520,994	100.0%	0	0	ALUMNO	965.00	965.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,125,072	28,125,072	28,125,072	28,125,072	100.0%	0	0	ALUMNO	2,804.00	2,804.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,258,871	23,258,871	23,258,871	23,258,871	100.0%	0	0	ALUMNO	2,465.00	2,465.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,666,800	76,666,800	76,666,800	76,666,800	100.0%	0	0	ALUMNO	8,702.00	8,702.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,879,310	3,879,310	3,879,310	3,879,310	100.0%	0	0	ALUMNO	175.00	175.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674,000	674,000	674,000	674,000	100.0%	0	0	ALUMNO	889.00	889.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,234,906	3,234,906	3,234,906	3,234,906	100.0%	0	0	ALUMNO	392.00	392.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,801,604	4,801,604	4,801,604	4,801,604	100.0%	0	0	ALUMNO	285.00	285.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,386,835	6,386,835	6,386,835	6,386,835	100.0%	0	0	ALUMNO	1,482.00	1,482.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,171,382	6,171,382	6,171,382	6,171,382	100.0%	0	0	ALUMNO	869.00	869.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,582,623	1,582,623	1,582,623	1,582,623	100.0%	0	0	ALUMNO	161.00	161.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,328,305	39,328,305	39,328,305	39,328,305	100.0%	0	0	ALUMNO	3,120.00	3,120.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,481,733	9,481,733	9,481,733	9,481,733	100.0%	0	0	ALUMNO	625.00	625.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,385,434	3,385,434	3,385,434	3,385,434	100.0%	0	0	ALUMNO	9,966.00	9,966.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,876,119	24,876,119	24,876,119	24,876,119	100.0%	0	0	ALUMNO	1,500.00	1,500.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,792,181	28,792,181	28,792,181	28,792,181	100.0%	0	0	ALUMNO	2,108.00	2,108.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,777,620	33,777,620	33,777,620	33,777,620	100.0%	0	0	ALUMNO	2,285.00	2,285.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,528,356	18,528,356	18,528,356	18,528,356	100.0%	0	0	ALUMNO	3,577.00	3,577.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,441,390	38,441,390	38,441,390	38,441,390	100.0%	0	0	ALUMNO	4,584.00	4,584.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,478,867	16,478,867	16,478,867	16,478,867	100.0%	0	0	ALUMNO	1,448.00	1,448.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,723,420	129,723,420	129,723,420	129,723,420	100.0%	0	0	ALUMNO	14,848.00	14,848.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,134,833	5,134,833	5,134,833	5,134,833	100.0%	0	0	ALUMNO	310.00	310.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,486,275	35,486,275	35,486,275	35,486,275	100.0%	0	0	ALUMNO	2,599.00	2,599.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,894,850	26,894,850	26,894,850	26,894,850	100.0%	0	0	ALUMNO	2,362.00	2,362.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,791,558	14,791,558	14,791,558	14,791,558	100.0%	0	0	ALUMNO	2,007.00	2,007.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,057,574	18,057,574	18,057,574	18,057,574	100.0%	0	0	ALUMNO	2,019.00	2,019.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,989,371	28,989,371	28,989,371	28,989,371	100.0%	0	0	ALUMNO	1,791.00	1,791.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,994,726	66,994,726	66,994,726	66,994,726	100.0%	0	0	ALUMNO	6,978.00	6,978.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,514,056	8,514,056	8,514,056	8,514,056	100.0%	0	0	ALUMNO	446.00	446.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,213,036	3,213,036	3,213,036	3,213,036	100.0%	0	0	ALUMNO	4,947.00	4,947.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,129,573	19,129,573	19,129,573	19,129,573	100.0%	0	0	ALUMNO	1,525.00	1,525.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,905,965	23,905,965	23,905,965	23,905,965	100.0%	0	0	ALUMNO	1,350.00	1,350.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,378,084	4,378,084	4,378,084	4,378,084	100.0%	0	0	ALUMNO	936.00	936.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,113,649	21,113,649	21,113,649	21,113,649	100.0%	0	0	ALUMNO	2,418.00	2,418.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,531,074	66,531,074	66,531,074	66,531,074	100.0%	0	0	ALUMNO	8,364.00	8,364.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,092,960	3,092,960	3,092,960	3,092,960	100.0%	0	0	ALUMNO	223.00	223.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,753,517	1,753,517	1,753,517	1,753,517	100.0%	0	0	ALUMNO	2,962.00	2,962.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,673,703	13,673,703	13,673,703	13,673,703	100.0%	0	0	ALUMNO	772.00	772.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,529,058	6,529,058	6,529,058	6,529,058	100.0%	0	0	ALUMNO	438.00	438.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,271,989	9,271,989	9,271,989	9,271,989	100.0%	0	0	ALUMNO	655.00	655.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,792,958	16,792,958	16,792,958	16,792,958	100.0%	0	0	ALUMNO	2,162.00	2,162.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,017,837	9,017,837	9,017,837	9,017,837	100.0%	0	0	ALUMNO	925.00	925.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,099,579	12,099,579	12,099,579	12,099,579	100.0%	0	0	ALUMNO	1,025.00	1,025.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,476,631	45,476,631	45,476,631	45,476,631	100.0%	0	0	ALUMNO	4,962.00	4,962.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,927,927	4,927,927	4,927,927	4,927,927	100.0%	0	0	ALUMNO	277.00	277.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,068,469	2,068,469	2,068,469	2,068,469	100.0%	0	0	ALUMNO	2,271.00	2,271.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,639,702	12,639,702	12,639,702	12,639,702	100.0%	0	0	ALUMNO	772.00	772.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,568,629	4,568,629	4,568,629	4,568,629	100.0%	0	0	ALUMNO	285.00	285.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,885,346	5,885,346	5,885,346	5,885,346	100.0%	0	0	ALUMNO	763.00	763.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,974,863	16,974,863	16,974,863	16,974,863	100.0%	0	0	ALUMNO	1,726.00	1,726.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,832,306	47,832,306	47,832,306	47,832,306	100.0%	0	0	ALUMNO	5,312.00	5,312.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,819,586	6,819,586	6,819,586	6,819,586	100.0%	0	0	ALUMNO	371.00	371.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,580,082	4,580,082	4,580,082	4,580,082	100.0%	0	0	ALUMNO	3,962.00	3,962.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	884,015	884,015	884,015	884,015	100.0%	0	0	ALUMNO	123.00	123.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,100,224	21,100,224	21,100,224	21,100,224	100.0%	0	0	ALUMNO	1,245.00	1,245.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,680,040	4,680,040	4,680,040	4,680,040	100.0%	0	0	ALUMNO	270.00	270.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,495,398	7,495,398	7,495,398	7,495,398	100.0%	0	0	ALUMNO	1,273.00	1,273.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,287,416	16,287,416	16,287,416	16,287,416	100.0%	0	0	ALUMNO	1,748.00	1,748.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	417,778	417,778	417,778	417,778	100.0%	0	0	ALUMNO	79.00	79.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,536,374	77,536,374	77,536,374	77,536,374	100.0%	0	0	ALUMNO	6,548.00	6,548.00	100.0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
ACTUALIZACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,599,367	14,599,367	14,599,367	14,599,367	100.0%	0	0	DOCENTE	22,095.00	22,095.00	100.0%	
ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,645,967	13,645,967	13,645,967	13,645,967	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS EN EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,043,034	6,043,034	6,043,034	6,043,034	100.0%	0	0	ALUMNO	180,000.00	180,000.00	100.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA DIRIGIR Y COORDINAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,264,924	1,264,924	1,264,924	1,264,924	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	341,364,885	341,364,885	341,364,885	341,364,885	100.0%	0	0	UNIDAD	31.00	31.00	100.0%	
APOYO DIDÁCTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,060,400	7,060,400	7,060,400	7,060,400	100.0%	0	0	PLANTEL	800.00	800.00	100.0%	
BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,485,660	5,485,660	5,485,660	5,485,660	100.0%	0	0	ALUMNO	3,745.00	3,745.00	100.0%	
BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,808,506	5,808,506	5,808,506	5,808,506	100.0%	0	0	ALUMNO	4,439.00	4,439.00	100.0%	
FOMENTO A LA EDUCACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,902,976	3,902,976	3,902,976	3,902,976	100.0%	0	0	UNIDAD	450.00	450.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD Y GESTIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,071,788	1,071,788	1,071,788	1,071,788	100.0%	0	0	PLANTEL	130,506.00	130,506.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,705	475,705	475,705	475,705	100.0%	0	0	INVESTIGACIÓN	10.00	10.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,297	337,297	337,297	337,297	100.0%	0	0	PLANTEL	140.00	140.00	100.0%	
GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,400	349,400	349,400	349,400	100.0%	0	0	CONSEJO	3,850.00	3,850.00	100.0%	
IMPULSO A LA EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,240	240,240	240,240	240,240	100.0%	0	0	PLANTEL	360.00	360.00	100.0%	
IMPULSO A LA EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,212	1,074,212	1,074,212	1,074,212	100.0%	0	0	PLANTEL	1,460.00	1,460.00	100.0%	
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,550,049	1,550,049	1,550,049	1,550,049	100.0%	0	0	PLANTEL	1,738.00	1,738.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	583,370	583,370	583,370	583,370	100.0%	0	0	PLANTEL	145,000.00	145,000.00	100.0%	
OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,346,308	7,346,308	7,346,308	7,346,308	100.0%	0	0	PLANTEL	380.00	380.00	100.0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDÍGENA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,015,938	1,015,938	1,015,938	1,015,938	100.0%	0	0	DOCENTE	146.00	146.00	100.0%	
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,623,589	14,623,589	14,623,589	14,623,589	100.0%	0	0	DOCENTE	1,761.00	1,761.00	100.0%	
RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA REGULARIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,224,165	149,224,165	149,224,165	148,729,204	99.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	DEBIDO A LA FECHAS QUE ESTABLECE EL SISTEMA, LA INFORMACIÓN CAPTURADA CORRESPONDE A UN CIERRE PRELIMINAR.
TRANSFORMACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482,580	482,580	482,580	482,580	100.0%	0	0	ALUMNO	215,792.00	215,792.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	42,953,593	42,953,593	42,953,593	42,953,593	100.0%	0	0	N/A	690.00	690.00	100.0%	
OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA	14-PARAÍSO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	717,023	717,023	717,023	717,023	100.0%	0	0	ALUMNO	90.00	90.00	100.0%	
FASSA				73,575,245	73,575,245	73,575,245	71,885,141	97.7%	0	0		216,597.00	151,795.00	70.1%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
FORTALECER LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,520	74,520	74,520	74,520	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,041,055	1,041,055	1,041,055	1,041,055	100.0%	0	0	OTROS	96,561.00	96,561.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE RECURSOS HUMANOS MÉDICOS, PARAMÉDICOS Y AFINES DEL PERSONAL REGULARIZADO DE SALUD CON ECONOMÍAS DEL RAMO 33 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,588,725	53,588,725	53,588,725	53,588,725	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,160,792	3,160,792	3,160,792	3,013,938	95.4%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009
FORTALECIMIENTO Y PROMOCIÓN A LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TABASCO, ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	151,176	151,176	151,176	151,176	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009
PAGO DE SUELDO AL PERSONAL DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMÍAS DEL RAMO 33 FONDO II FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,001,467	9,001,467	9,001,467	8,930,304	99.2%	0	0	EMPLEO	20.00	20.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009
SUMINISTRO Y ABASTO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,291,143	5,291,143	5,291,143	3,885,423	73.4%	0	0	OTROS	120,000.00	55,206.00	46.0%	ECONOMÍAS 2009
FORTALECER LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2009	0-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100.0%	0	0	INFORME	4.00	4.00	100.0%	ECONOMÍAS 2009

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCION DE ATENCION MEDICA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	57,903	57,903	57,903	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2009
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2009	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	8,464	8,464	8,464	0	0.0%	0	0	OTROS	4.00	0.00	0.0%	ECONOMIAS 2009
FAIS				4,135,759	4,135,759	4,135,759	4,039,679	97.7%	0	0		6,363.18	6,351.18	100.0%	
FISM															
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCIÓN															
PLANTA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES(REFERENDO DEL OP265)	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	300,427	300,427	300,427	300,427	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CEIBA 2 DA SECCION (SAN LUIS) REFERENDO DE LA OP365 BENEFICIA A 350 PERSONAS
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
REVESTIMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN LA CALLE EL RECREO	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	327,558	327,558	327,558	327,558	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,498.00	3,498.00	100.0%	
PAVIMENTACION DE CALLES A BASE DE MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	BENITO JUÁREZ	RURAL	1,273,388	1,273,388	1,273,388	1,273,388	100.0%	0	0	METROS	1,556.00	1,556.00	100.0%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
OBRA COMPLEMENTARIA															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	51,210	51,210	51,210	51,210	100.0%	0	0	LUMINARIA	40.00	40.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
PRIMARIA															
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE MUROS Y PLAFONES EN AULAS DE ESCUELA PRIMARIA	13-NACAUIJA	EL CEDRO	RURAL	8,439	8,439	8,439	8,439	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO, ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS Y PAVON	6-CUNDUACÁN	ADOLFO RUIZ CORTINES (MORELITOS)	RURAL	135,999	135,999	135,999	135,999	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A 1. REHABILITACION POR ESO LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1. ASI ESTA EN LA CEDULA TECNICA
EQUIPAMIENTO															
DOTACION DE MOTOBOMBA 3/4 HP. PARA LA ESCUELA PRIM. REGINO HERNANDEZ LLERGO	6-CUNDUACÁN	HUIMANGO (EL DREN)	RURAL	1,673	1,673	1,673	1,673	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A MOTOBOMBA
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTROS															
SUMINISTRO DE PINTURA Y MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE Nrs ROSAURA SILVAN TORRES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	14,022	14,022	14,022	14,022	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE REMANENTE FONDO III
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 1A. SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	AGUA BLANCA	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	60.00	60.00	100.0%	6 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 1A. SECCIÓN (ESTACIÓN FERROCARRIL)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINA ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEIBA 2A. SECCIÓN (SAN LUIS)	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CEBITA 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	CUITLAHUAC	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	JOSE MARÍA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	30.00	30.00	100.0%	3 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA CUMBRE	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA ZARAGOZA	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	80.00	80.00	100.0%	8 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LA RAYA 1A. SECCIÓN (NAVÁ)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	10,377	10,377	10,377	10,377	100.0%	0	0	ACCIÓN	70.00	70.00	100.0%	7 PAQUETES DE LAMINAS (10 LAMINAS CU)
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 4A. SECCIÓN	RURAL	25,500	25,500	25,500	25,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	170.00	170.00	100.0%	17 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	MADRIGAL 5A. SECCIÓN	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	OXOLOTÁN	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POCHITOCAL 4A. SECCIÓN (SAN MIGUEL JUÁREZ)	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS (10 PIEZAS)
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	POMOQUITA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	10 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUXCATÁN	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	50.00	50.00	100.0%	5 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PUYACATENGO 2A SECCIÓN (CEIBA)	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	70.00	70.00	100.0%	7 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A SECCIÓN)	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	SANTA ROSA 1A SECCIÓN	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	20.00	20.00	100.0%	2 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	4 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADOS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	4 PAQUETES DE LAMINAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	XICOTÉNCATL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	40.00	40.00	100.0%	4 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	ZUJUNY PATASTAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	60.00	60.00	100.0%	6 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	NEUEVA ESPERANZA	RURAL	24,075	24,075	24,075	24,075	100.0%	0	0	FAMILIA	15.00	15.00	100.0%	SE BENEFICIAN 15 FAMILIAS CON EL SUMINISTRO DE 15 PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS
SUMUNISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	PALO QUEMADO	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100.0%	0	0	ACCIÓN	10.00	10.00	100.0%	1 PAQUETE DE LAMINAS ENTREGADAS
SUMUNISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	TAPIJULAPA	URBANO	9,000	9,000	9,000	9,000	100.0%	0	0	ACCIÓN	60.00	60.00	100.0%	6 PAQUETES DE LAMINAS ENTREGADAS
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	CHIPILINAR 2A SECCIÓN (CONTREBAS)	RURAL	45,808	45,808	45,808	45,808	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CALCANTO 1A SECCIÓN	RURAL	46,353	46,353	46,353	46,353	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.80	1.80	100.0%	PROYECTO TERMINADO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 2A SECCIÓN	RURAL	31,888	31,888	31,888	31,888	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.60	1.60	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 3A SECCIÓN (LA CAPILLA)	RURAL	22,703	22,703	22,703	22,703	100.0%	0	0	KILOMETROS	0.60	0.60	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHICHONAL 4A SECCIÓN	RURAL	43,096	43,096	43,096	43,096	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.00	3.00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A SECCIÓN (GUAYACÁN)	RURAL	33,356	33,356	33,356	33,356	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.00	2.00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 1A SECCIÓN LA LIMA	RURAL	68,151	68,151	68,151	68,151	100.0%	0	0	KILOMETROS	3.80	3.80	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 4A SECCIÓN	RURAL	71,069	71,069	71,069	71,069	100.0%	0	0	KILOMETROS	2.20	2.20	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	MONTAC	RURAL	45,310	45,310	45,310	45,310	100.0%	0	0	KILOMETROS	1.35	1.35	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	SAN MARCOS	RURAL	112,187	112,187	112,187	112,187	100.0%	0	0	KILOMETROS	5.00	5.00	100.0%	PROYECTOS CONCLUIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE (REMANENTE)
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2 A FINOS PARA REVESTIMIENTO	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS	RURAL	864,779	864,779	864,779	864,779	100.0%	0	0	KILOMETRO	1.83	1.83	100.0%	
EXTRACCION, TENDIDO Y FORMACION DE TERRAPLEN CON MATERIAL LIMO ARCILLOSO	13-NACAJUICA	SANDIAL	RURAL	336,811	336,811	336,811	336,811	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
REMANENTES DE FONDO III 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	15,933	15,933	15,933	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FONDO III 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	33,496	33,496	33,496	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	46,651	46,651	46,651	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE															
REMANENTES DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO III (INC. INTERESES DE FEBRERO A DIC DEL 2009)	13-NACAJUICA	NACAJUICA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACTAS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTAMUN				273,564	273,564	273,564	200,974	73.5%	0	0		192,301.00	192,300.00	100.0%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION SANITARIA Y DESASOLVE DE TUBERIA EN AREA DE INTERNOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	40,801	40,801	40,801	40,801	100.0%	0	0	ACCIÓN	40,801.00	40,801.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEG. PUBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	1,101	1,101	1,101	1,101	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
IS0081	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	7,576	7,576	7,576	7,576	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO CONCLUIDO REMANENTE FONDO IV. CONCLUIDO AL CUARTO TRIMESTRE
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REMANENTES DE FONDO IV 2009	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	URBANO	21,086	21,086	21,086	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO DE DOS PATRULLA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	151,496	151,496	151,496	151,496	100.0%	0	0	ACCIÓN	151,496.00	151,496.00	100.0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FIV 2009	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	51,504	51,504	51,504	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	0.00	0.00	0.0%	
REMANENTE DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO IV	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
FAM				358,769,173	358,769,173	358,769,173	339,702,470	94.7%	0	0		384,728.00	384,129.00	99.8%	
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO (FASE I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,371	263,371	263,371	263,371	100.0%	0	0	ALUMNO	5,640.00	5,640.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	4,292,013	4,292,013	4,292,013	4,292,013	100.0%	0	0	ALUMNO	7,000.00	7,000.00	100.0%	DEBIDO AL RETRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	CÁRDENAS	RURAL	6,842,431	6,842,431	6,842,431	6,842,431	100.0%	0	0	ALUMNO	11,500.00	11,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	6,966,746	6,966,746	6,966,746	6,966,746	100.0%	0	0	ALUMNO	11,500.00	11,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,550,775	15,550,775	15,550,775	15,550,775	100.0%	0	0	ALUMNO	25,000.00	25,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	10,574,527	10,574,527	10,574,527	10,574,527	100.0%	0	0	ALUMNO	17,000.00	17,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	7,060,062	7,060,062	7,060,062	7,060,062	100.0%	0	0	ALUMNO	12,000.00	12,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,244,062	1,244,062	1,244,062	1,244,062	100.0%	0	0	ALUMNO	2,100.00	2,100.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	8,397,408	8,397,408	8,397,408	8,397,408	100.0%	0	0	ALUMNO	13,500.00	13,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	1,492,873	1,492,873	1,492,873	1,492,873	100.0%	0	0	ALUMNO	2,600.00	2,600.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	4,292,014	4,292,014	4,292,014	4,292,014	100.0%	0	0	ALUMNO	6,900.00	6,900.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	2,363,719	2,363,719	2,363,719	2,363,719	100.0%	0	0	ALUMNO	4,000.00	4,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,531,325	6,531,325	6,531,325	6,531,325	100.0%	0	0	ALUMNO	11,000.00	11,000.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	5,909,294	5,909,294	5,909,294	5,909,294	100.0%	0	0	ALUMNO	10,500.00	10,500.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	2,923,545	2,923,545	2,923,545	2,923,545	100.0%	0	0	ALUMNO	5,100.00	5,100.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	3,483,373	3,483,373	3,483,373	3,483,373	100.0%	0	0	ALUMNO	5,600.00	5,600.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,239,311	2,239,311	2,239,311	2,239,311	100.0%	0	0	ALUMNO	3,700.00	3,700.00	100.0%	
PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO ALARCON	URBANO	3,607,780	3,607,780	3,607,780	3,607,780	100.0%	0	0	ALUMNO	5,800.00	5,800.00	100.0%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ASISTENCIA ALIMENTARIA A FAMILIAS VULNERABLES DE MUJER ALTO GRADO DE MARGINACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,655,808	1,655,808	1,655,808	1,655,808	100.0%	0	0	APOYO	3,360.00	3,360.00	100.0%	
DONACION DE AUXILIARES AUDITIVOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,184,655	1,184,655	1,184,655	1,184,655	100.0%	0	0	PERSONA	300.00	300.00	100.0%	
DONACION DE SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS ESPECIALIZADAS PARA JOVENES DEPORTISTAS DISCAPACITADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	188,929	42.0%	0	0	APOYO	10.00	10.00	100.0%	
DONACION DE SILLAS DE RUEDAS ORTOPEDICAS PARA PERSONAS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD SUJETAS DE ASISTENCIA SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	329,904	82.5%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%	
DONACION DE SILLAS MANUALES DE USO COTIDIANO PARA PERSONAS VULNERABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	434,130	86.8%	0	0	APOYO	20.00	20.00	100.0%	
DONACION DE TECNOLOGIA ADAPTADA PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	722,935	722,935	722,935	721,934	99.9%	0	0	APOYO	22.00	22.00	100.0%	
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,609,400	4,609,400	4,609,400	0	0.0%	0	0	INFORME	1.00	0.00	0.0%	PARA EFECTO DE INFORME A LA SHCP ES UN FONDO QUE NO ESTA PRESUPUESTADO
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,625	356,625	356,625	356,625	100.0%	0	0	MUJER	375.00	375.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE LA SEMANA NACIONAL DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,313	190,313	190,313	190,313	100.0%	0	0	CAMPAC	2.00	2.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,590,744	1,590,744	1,590,744	1,590,565	100.0%	0	0	APOYO	2,000.00	2,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,307,225	1,307,225	1,307,225	1,307,225	100.0%	0	0	N/A	900.00	900.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	159,889	99.9%	0	0	N/A	50.00	50.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,561,858	2,561,858	2,561,858	2,561,858	100.0%	0	0	N/A	50.00	50.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,044,377	4,044,377	4,044,377	4,044,377	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	107.00	107.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,960	100.0%	0	0	ADULTO MAYOR	110.00	110.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	932,900	932,900	932,900	932,900	100.0%	0	0	PERSONA	43,000.00	43,000.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVÉS DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,009,922	3,009,922	3,009,922	3,009,922	100.0%	0	0	APOYO	7,000.00	7,000.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	693,559	693,559	693,559	693,559	100.0%	0	0	SERVICIO	1,300.00	1,300.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,234,547	1,234,547	1,234,547	1,234,547	100.0%	0	0	ALUMNO	154,800.00	154,800.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE (CAIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	858,881	858,881	858,881	858,881	100.0%	0	0	N/A	30.00	30.00	100.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	1-BALANCÁN	BALANCÁN	RURAL	570,510	570,510	570,510	570,510	100.0%	0	0	N/A	150.00	150.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	1,521,360	1,521,360	1,521,360	1,521,360	100.0%	0	0	N/A	400.00	400.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	526,314	526,314	526,314	350,600	66.6%	0	0	MUJER	100.00	67.00	67.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	1,141,020	1,141,020	1,141,020	1,141,020	100.0%	0	0	N/A	300.00	300.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	760,680	760,680	760,680	760,680	100.0%	0	0	N/A	200.00	200.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,141,020	1,141,020	1,141,020	1,141,020	100.0%	0	0	N/A	300.00	300.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	570,510	570,510	570,510	570,510	100.0%	0	0	N/A	150.00	150.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	526,314	526,314	526,314	350,600	66.6%	0	0	MUJER	100.00	67.00	67.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,445,292	1,445,292	1,445,292	1,445,292	100.0%	0	0	N/A	380.00	380.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	646,578	646,578	646,578	646,578	100.0%	0	0	N/A	170.00	170.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	551,492	551,492	551,492	551,492	100.0%	0	0	N/A	145.00	145.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	526,314	526,314	526,314	350,600	66.6%	0	0	MUJER	100.00	67.00	67.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	950,850	950,850	950,850	950,850	100.0%	0	0	N/A	250.00	250.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	526,314	526,314	526,314	350,600	66.6%	0	0	MUJER	100.00	67.00	67.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	950,850	950,850	950,850	950,850	100.0%	0	0	N/A	250.00	250.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	526,314	526,314	526,314	350,600	66.6%	0	0	MUJER	100.00	67.00	67.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	1,521,360	1,521,360	1,521,360	1,521,360	100.0%	0	0	N/A	400.00	400.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	263,157	263,157	263,157	175,300	66.6%	0	0	MUJER	50.00	33.00	66.0%	
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	456,408	456,408	456,408	456,408	100.0%	0	0	N/A	120.00	120.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	418,374	418,374	418,374	418,374	100.0%	0	0	N/A	110.00	110.00	100.0%	DEBIDO AL ATRASO EN LA LICITACION INICIARA EN AGOSTO
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERACION Y SUPERVISION TÉCNICA DEL TIFE EN EL ESTADO DE TABASCO (FAM BASICO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,077,045	3,077,045	3,077,045	3,077,045	100.0%	0	0	SUPERVISION	17.00	17.00	100.0%	
PROYECTO BOLSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	635,221	635,221	635,221	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	MONTO REMANENTE POR FINIQUITOS DE OBRAS. PENDIENTE DE PROGRAMAR.
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DJN0714J (FAM BASICO 2009)	1-BALANCÁN	MIGUEL HIDALGO SACACOLAS	RURAL	304,864	304,864	304,864	304,864	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARMELA FIGUEROA" CON CLAVE 27DPR1033Z (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	702,207	702,207	702,207	702,207	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR POR SUSTITUCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "MANUEL MARTÍNEZ CHICO" CON CLAVE 27DPR1491O (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	EL MINGO	RURAL	696,091	696,091	696,091	696,091	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES" CON CLAVE 27EJN0690D (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	COR. ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES	URBANO	352,439	352,439	352,439	352,439	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "24 DE FEBRERO" CON CLAVE 27EJN0197O (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	ENCRUCIJADA AL SECCIÓN B (LA LUCHA)	RURAL	225,628	225,628	225,628	225,628	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 21" CON CLAVE 27DST021B (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ (SAN FELIPE)	RURAL	427,465	427,465	427,465	427,465	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "LUIS DONALDO COLSIO MURRIETA" CON CLAVE 27ETV0456Z (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN B (LA PALMA)	RURAL	352,626	352,626	352,626	352,626	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS GUTIÉRREZ" CON CLAVE 27DPR1021X (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	996,637	996,637	996,637	914,773	91.8%	0	0	SUBESTACION	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AUSENCIO C. CRUZ" CON CLAVE 27DPR0119A (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	GOBERNADOR CRUZ	RURAL	878,968	878,968	878,968	878,968	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSÉ SANTIAGO MARTÍNEZ RAMÓN" CON CLAVE 27EY0151H (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	845,740	845,740	845,740	845,740	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DJN0033E (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO (CENTRO)	RURAL	289,677	289,677	289,677	289,677	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLARO ALFONSO MARIN SOSA" CON CLAVE 27DPR2265W (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	352,705	352,705	352,705	352,705	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" CON CLAVE 27DJN0048F (FAM BÁSICO 2009)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	624,051	624,051	624,051	624,051	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y CONCLUSIÓN DE OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LINDAVISTA" CON CLAVE 27DJN0011T (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	302,926	302,926	302,926	302,926	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL Y RED ELÉCTRICA EN OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO" CON CLAVE 27DPR0131W (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	641,467	641,467	641,467	641,467	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	567,825	567,825	567,825	554,913	97.7%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS RURAL "CARLOS PELLICER CÁMARA" CON CLAVE 27EJN0101K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	620,111	620,111	620,111	620,111	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS URBANO "JAIME SABINES" CON CLAVE 27DJN1295W (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	626,979	626,979	626,979	626,979	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CERCA PERIMETRAL, PLAZA CÍVICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS PÉREZ ALCUDIA" CON CLAVE 27DJN0409A (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A. SECCIÓN	RURAL	797,018	797,018	797,018	797,018	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 49" CON CLAVE 27DST0049H (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	1,799,769	1,799,769	1,799,769	1,799,769	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 23" CON CLAVE 27DM0202Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS	URBANO	561,934	561,934	561,934	560,371	99.7%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, CERCA DE MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS INDÍGENA "MIS PRIMERAS LETRAS" CON CLAVE 27DCC0153B (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	422,941	422,941	422,941	422,941	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS DEL RÍO" CON CLAVE 27DJN0215N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	266,790	266,790	266,790	266,790	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS., SERVICIO SANITARIO RURAL DE DOS MÓDULOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DJN1287N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	444,519	444,519	444,519	442,234	99.5%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ADELA GUZMÁN BARRIENTOS DE GALLEGOS" CON CLAVE 27DJN0735J (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	BUENA VISTA RIO NUEVO 2A. SECCIÓN	RURAL	312,806	312,806	312,806	312,806	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MARCELO JAVIER ARIAS" CON CLAVE 27DJN0167U (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	313,559	313,559	313,559	313,559	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "REVOLUCIÓN MEXICANA" CON CLAVE 27DJN0722S (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	643,626	643,626	643,626	643,626	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSIO" CON CLAVE 27DJN0758F (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	355,097	355,097	355,097	355,097	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA" CON CLAVE 27EJN0073E (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	346,105	346,105	346,105	346,105	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "WILDA ROSARIO DE GÓMEZ" CON CLAVE 27DJN0652T (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	306,899	306,899	306,899	306,899	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "MANUEL CAMPOS PAYRÓ" CON CLAVE 27EJN0283J (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	LÁZARO CÁRDENAS 1A. SECCIÓN	RURAL	286,624	286,624	286,624	286,624	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "PRIMAVERA" CON CLAVE 27EJN0467J (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A. SECCIÓN	RURAL	305,862	305,862	305,862	305,862	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "NIVIE CASTRO RÍOS" CON CLAVE 27DJN0718F (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	303,591	303,591	303,591	303,591	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "THELMA BEATRIZ ASENSIO HIDALGO" CON CLAVE 27DJN0740H (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	557,592	557,592	557,592	557,592	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESPERANZA IRIS" CON CLAVE 27DJN1286O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	624,982	624,982	624,982	624,982	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO EDIFICIO U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA "CLAUDIO CORTÉS" CON CLAVE 27DPR0145Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,021,139	5,021,139	5,021,139	5,021,139	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, BARRA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE REBSAMEN" CON CLAVE 27DJN0583O (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,324	407,324	407,324	407,324	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO.21 LABORAL" CON CLAVE 27DBT0063M (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	355,231	355,231	355,231	355,231	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ELOISA AGUIRRE DEL VALLE" CON CLAVE 27EJN0161Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	354.743	354.743	354.743	354.743	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, RED ELÉCTRICA INTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFRA. VIRGINIA PÉREZ GIL" CON CLAVE 27DPR0935K (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	858.332	858.332	858.332	858.332	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	3.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LÓPEZ MATEOS" CON CLAVE 27DPR0133U (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	637.706	637.706	637.706	637.706	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL DE 75 KVA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "JACOBA VÁZQUEZ" CON CLAVE 27EJN0001L (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	612.795	612.795	612.795	612.795	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	3.00	3.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL FEDERAL NO. 3 "ALFONSO CARRASCO SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DES0024G (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,602.357	1,602.357	1,602.357	1,577.303	98.4%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 37.5 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 27DJN0161Z (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	415.600	415.600	415.600	415.600	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%	
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y RED ELÉCTRICA INTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LEOA VICARIO" CON CLAVE 27EJN0007F (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	845.493	845.493	845.493	845.493	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	2.00	2.00	100.0%	
CONCLUSIÓN DE EDIFICIO U2-C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO MARGALLI" CON CLAVE 27DPR0148W (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	548.635	548.635	548.635	548.635	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONCLUSIÓN DE DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27ETV0053G (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1A. SECCIÓN	RURAL	458.646	458.646	458.646	458.646	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. POR SUSTITUCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 27DPR0330V (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	PASO DE CUIPILCO	RURAL	864.579	864.579	864.579	853.196	98.7%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CONCEPCION GONZÁLEZ NARANJO" CON CLAVE 27EJN0439U (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	URBANO	269.734	269.734	269.734	269.734	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CAROLINA DOMÍNGUEZ SOSA CON CLAVE 27ETV0460N (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	CUXCUXAPA	RURAL	320.365	320.365	320.365	318.690	99.5%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 27DPR1047E (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 1A. SECCIÓN	RURAL	594.483	594.483	594.483	594.483	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS" CON CLAVE 27DPR2074I (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	TECULITILLA	URBANO	740.070	740.070	740.070	740.070	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SEGUNDO EDIFICIO EN ESTRUCTURA U-3C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCELINO MARGALLI" CON CLAVE 27DPR0148W (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,893.204	3,893.204	3,893.204	3,893.204	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS RURAL "LUZ MARIA SERRADELL", CON CLAVE 27EJN0230E (FAM BÁSICO 2009)	8-GUNDUACÁN	CARLOS ROVIROSA (TULIPÁN)	RURAL	295.867	295.867	295.867	295.867	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "DOLORES CORREA ZAPATA", CON CALVE 27DJN0398L (FAM BÁSICO 2009)	8-GUNDUACÁN	CUMUAPA 1A. SECCIÓN	RURAL	296.153	296.153	296.153	296.153	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "GREGORIO MÉNDEZ", CON CLAVE 27DJN0155P (FAM BÁSICO 2009)	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAC (PÉNJAMO)	RURAL	904.562	904.562	904.562	904.562	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ISABEL DÍAZ BARTLETT" CON CLAVE 27EJN0077A (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	315.800	315.800	315.800	307.250	97.3%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "CESAR A. HERRERA ROMERO", CON CLAVE 27DJN0175C (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA)	URBANO	354.861	354.861	354.861	354.861	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 14", CON CLAVE 27DML0012R (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	355.909	355.909	355.909	355.909	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEONOR PONTES DE JIMÉNEZ", CON CLAVE 27DPR0011J (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	353.830	353.830	353.830	353.830	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ROSARIO MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN" CON CLAVE 27EJN0061Z (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	385.285	385.285	385.285	385.285	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AGUSTIN DÍAZ DEL CASTILLO" CON CLAVE 27DJN0380M (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	307.493	307.493	307.493	307.493	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "ADA RAMÍREZ DE ROVIROSA", CON CLAVE 27DJN0227S (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	338.454	338.454	338.454	338.454	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27ETV0076R (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	RURAL	567.852	567.852	567.852	561.920	99.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "AMÉRICA RUIZ DE CHAN", CON CLAVE 27EJN0162Y (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	356.966	356.966	356.966	304.092	85.2%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "LAS BLANCAS MARIPOSAS", CON CLAVE 27DCC0046T (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	GUATACALCA	RURAL	305.864	305.864	305.864	305.864	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS "VICTORIO CHAN", CON CLAVE 27EJN0153Q (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	EL CEDRO	RURAL	353.121	353.121	353.121	353.121	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1863O (FAM BÁSICO 2009)	13-NACAJUCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	624.757	624.757	624.757	624.757	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑS "AGUSTIN HELGAR", CON CLAVE 27DJN0575Z (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	352,798	352,798	352,798	352,798	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑS "ERNESTO HERNANDEZ OLIVE", CON CLAVE 27DJN0164X (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	337,478	337,478	337,478	337,478	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑS "LEONOR DE LA CRUZ SEVILLA", CON CLAVE 27DJN0499J (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	351,597	351,597	351,597	351,597	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "TOMÁS JUÁREZ ALVARADO" CON CLAVE 27DJN0734X (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	314,804	314,804	314,804	314,804	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 8 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑS HÉROES" CON CLAVE 27ETV0458Y (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	309,574	309,574	309,574	309,574	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑS HÉROES", CON CLAVE 27ETV0458Y (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	445,927	445,927	445,927	445,927	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA, TRES AULAS, SERVICIO SANITARIO RURAL, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "FRANCISCO ANTONIO LANZ CASALS" CON CLAVE 27DJN0452P (FAM BASICO 2009)	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	1,337,495	1,337,495	1,337,495	1,337,495	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑS "CONSTANCIA FERNANDEZ VDA. DE GIORGANA", CON CLAVE 27DJN0073F (FAM BASICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	337,032	337,032	337,032	337,032	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑS "DANA LAURA RIOJAS VDA. DE COLOSO", CON CLAVE 27EJN1876A (FAM BASICO 2009)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	355,926	355,926	355,926	355,926	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA, RED ELÉCTRICA EXTERIOR Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "LAZARO CÁRDENAS DEL RÍO", CON CLAVE 27EES0040X (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	906,373	906,373	906,373	906,373	100.0%	0	0	SUBESTACION	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, MALLA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑS "LEANDRO SOLÓN JIMÉNEZ", CON CLAVE 27DJN0751N (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385,000	385,000	385,000	385,000	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "27 DE FEBRERO", CON CLAVE 27DPR2085O (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443,998	443,998	443,998	443,998	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARMANDO SOLA QUINTANA", CON CLAVE 27DPR2092Y (FAM BASICO 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,835	353,835	353,835	353,835	100.0%	0	0	OTROS	2.00	2.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE 27EJN0189N (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	POB. C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	482,780	482,780	482,780	482,780	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON" CON CLAVE 27ETV0088Y (FAM BASICO 2009)	2-CARDENAS	POB. C-11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	866,975	866,975	866,975	866,975	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE 27DPR1369N (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	BUENA VISTA	RURAL	932,560	932,560	932,560	932,560	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE 27DPR1599X (FAM BASICO 2009)	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO SUR (CARRILLÓN)	RURAL	1,285,061	1,285,061	1,285,061	1,285,061	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "ESTEFANIA CASTAÑA NUZ" CON CLAVE 27EDH001P (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	266,844	266,844	266,844	266,844	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1389A (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,005,509	1,005,509	1,005,509	1,005,509	100.0%	0	0	OTROS	23.00	23.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "CELA GONZALEZ DE ROVIROSA" CON CLAVE 27DJN0045J (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 4A. SECCION	RURAL	673,435	673,435	673,435	673,435	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "ISABEL DÍAZ DE BARTLETT" CON CLAVE 27DJN0028T (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	993,213	993,213	993,213	928,432	93.5%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y C EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALFONSO CAPARROSO SANTAMARÍA" CON CLAVE 27DPR0126K (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	822,599	822,599	822,599	822,599	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NO. 11" CON CLAVE 27DST01V (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,191,984	1,191,984	1,191,984	1,191,984	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A Y B EN EL CENTRO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA VILLAHERMOSA III (ECONOMÍAS FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,357,041	1,357,041	1,357,041	1,351,171	99.6%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" CON CLAVE 27DJN0059V (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	425,887	425,887	425,887	425,887	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS URBANO "FRANCISCO I. MADERO" CON CLAVE 27EJN0438V (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,901	990,901	990,901	990,901	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MORGAAS GARCIA" CON CLAVE 27DPR1388B (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,187,876	2,187,876	2,187,876	2,187,876	100.0%	0	0	OTROS	17.00	17.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL "CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO.4" CON CLAVE 27DML000Z (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,345,568	1,345,568	1,345,568	1,345,568	100.0%	0	0	OTROS	18.00	18.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, E, F Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "ETELVINA R. OSORIO" CON CLAVE 27EJN0008E (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	701,474	701,474	701,474	701,474	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. "ELENA ZALAYA LARA" CON CLAVE 27DPR1256K (FAM BASICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	44,235	44,235	44,235	44,235	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
REPARACIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NO. 7 "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DES0034N (FAM BÁSICO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	58,909	58,909	58,909	58,909	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO ABASOLO" CON CLAVE 27DPR0337O (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1A. SECCIÓN	RURAL	794,850	794,850	794,850	794,850	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "EL PENSADOR MEXICANO" CON CLAVE 27DPR0286Y (FAM BÁSICO 2009)	6-COMALCALCO	ALDAMA 2A. SECCIÓN (FERNANDO SEGÓVIA)	RURAL	727,623	727,623	727,623	727,623	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO, HERRERIA EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ELPIDIO LOPEZ ESCOBAR" CON CLAVE 27DPR0279O (FAM BÁSICO 2009)	6-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	896,100	896,100	896,100	896,100	100.0%	0	0	OTROS	36.00	36.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A B Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" CON CLAVE 27DPR0340B (FAM BÁSICO 2009)	6-COMALCALCO	SUR 1A. SECCIÓN	RURAL	795,694	795,694	795,694	795,694	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SILVIANO DE LOS SANTOS" CON CLAVE 27DPR0393Y (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	FRANCISCO I. MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	1,013,227	1,013,227	1,013,227	1,013,227	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIS "DIANA LAURA RIJAS VDA. DE COLOSIO" CON CLAVE 27DJN0675Y (FAM BÁSICO 2009)	6-COMALCALCO	CUPILCO	RURAL	484,015	484,015	484,015	484,015	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS C,D Y OBRA EXTERIOR (SEGUNDA ETAPA), EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ" CON CLAVE 27DPR1709V (FAM BÁSICO 2009)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,705,330	1,705,330	1,705,330	1,705,330	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO ARA" CON CLAVE 27DPR0352G (FAM BÁSICO 2009)	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	742,782	742,782	742,782	738,809	99.5%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD" CON CLAVE 27DPR0491H (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 3A. SECCIÓN	RURAL	1,039,148	1,039,148	1,039,148	999,183	96.2%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,D,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CORNELIO COLORADO" CON CLAVE 27DPR0490I (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 2A. SECCIÓN	RURAL	849,287	849,287	849,287	849,287	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "MANUEL CAMPOS PAYRO" CON CLAVE 27ETV9161O (FAM BÁSICO 2009)	8-HUIMANGUILLO	SAN MANUEL	RURAL	954,528	954,528	954,528	954,528	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "LA AURORA" CON CLAVE 27DPR0544W (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	TEQUILA 1A. SECCIÓN (LA AURORA)	RURAL	1,047,843	1,047,843	1,047,843	1,047,843	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE 27ETV0162N (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	CHICHONAL 1A. SECCIÓN	RURAL	912,763	912,763	912,763	912,763	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIS "JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA" CON CLAVE 27DJN0123X (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,014,566	1,014,566	1,014,566	1,014,566	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "SUBTENIENTE ADRIANO" CON CLAVE 27DPR0515Z (FAM BÁSICO 2009)	9-JALAPA	AQUILES SERDÁN 3A. SECCIÓN (SAN ROMÁN)	RURAL	702,511	702,511	702,511	702,511	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
REMEDIACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA MERCEDES GONZÁLEZ GRAJALES CON CLAVE 27DPR0527F (FAM BÁSICO 2009) (REFRENDO)	9-JALAPA	CHIPILINAR 3A. SECCIÓN	RURAL	102,051	102,051	102,051	102,051	100.0%	0	0	ESPACIO	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27ETV0024L (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	HUAPACAL 1A. SECCIÓN	RURAL	772,982	772,982	772,982	772,982	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FELIX DOMÍNGUEZ PÉREZ" CON CLAVE 27ETV0130V (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 2A. SECCIÓN	RURAL	577,416	577,416	577,416	577,416	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA NACIONES UNIDAS CON CLAVE 27DPR0915X (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	LA CEIBA	RURAL	182,789	182,789	182,789	153,139	83.8%	0	0	ESPACIO	10.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" CON CLAVE 27DPR0571T (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	NICOLAS BRAVO	RURAL	959,673	959,673	959,673	959,673	100.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO", CON CLAVE 27DPR0554C (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	BENITO JUÁREZ 3A. SECCIÓN	RURAL	879,310	879,310	879,310	879,310	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AGUSTÍN MELGAR", CON CLAVE 27DPR0580A (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	TIERRA ADENTRO 1A. SECCIÓN	RURAL	667,841	667,841	667,841	667,841	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" CON CLAVE 27DJN0323V (FAM BÁSICO 2009)	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	URBANO	731,962	731,962	731,962	731,962	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIO DIAZ PÉREZ" CON CLAVE 27DPR0042C (FAM BÁSICO 2009)	11-JONUTA	SAN JOSÉ	RURAL	615,611	615,611	615,611	615,611	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALVARO OBREGÓN" CON CLAVE 27ETV0184Z (FAM BÁSICO 2009)	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERÓNIMO	RURAL	557,985	557,985	557,985	557,985	100.0%	0	0	OTROS	10.00	10.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR1859K (ECONOMÍAS FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	166,651	166,651	166,651	163,194	97.9%	0	0	ESPACIO	2.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO GALVEZ GALVEZ", CON CLAVE 27ETV0238M (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	762,494	762,494	762,494	762,494	100.0%	0	0	OTROS	13.00	13.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIS "JORGE GARCÍA GARCÍA" CON CLAVE 27DJN0109D (FAM BÁSICO 2009)	12-MACUSPANA	PEMEX (CIUDAD PEMEX)	URBANO	814,875	814,875	814,875	814,875	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CON CLAVE 27DPR0642X (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	1,690,554	1,690,554	1,690,554	1,690,554	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "NACIONES UNIDAS" CON CLAVE 27DJN0223W (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	EL CONGO	RURAL	824,925	824,925	824,925	824,925	100.0%	0	0	OTROS	5.00	5.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "CARLOS PELLICER CAMARA" CON CLAVE 27EJN0125U (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BELÉN	URBANO	580,634	580,634	580,634	580,634	100.0%	0	0	OTROS	7.00	7.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑS "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" CON CLAVE 27DCC0945U (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	793,279	793,279	793,279	793,279	100.0%	0	0	OTROS	11.00	11.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" CON CLAVE 27DPR0701W (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,616,691	1,616,691	1,616,691	1,616,691	100.0%	0	0	OTROS	16.00	16.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS" CON CLAVE 27DPR0950D (FAM BASICO 2009)	12-MACUSPANA	PEDRO C. COLORADO 1A SECCION	RURAL	454,472	454,472	454,472	454,472	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE 27DES0022I (FAM BASICO 2009)	13-NACAUIJCA	GUATACALCA	RURAL	1,987,627	1,987,627	1,987,627	1,987,627	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ALFREDO RODRIGUEZ ROCHER", CON CLAVE 27ETV0115C (FAM BASICO 2009)	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	729,043	729,043	729,043	729,043	100.0%	0	0	OTROS	15.00	15.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS	14-PARAISO	LA UNION 2A. SECCION	RURAL	1,016,715	1,016,715	1,016,715	1,016,715	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A Y B	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	455,698	455,698	455,698	455,698	100.0%	0	0	OTROS	9.00	9.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS B,C Y	15-TACOTALPA	GUAYAL	RURAL	501,120	501,120	501,120	501,120	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B Y	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	455,142	455,142	455,142	452,587	99.4%	0	0	OTROS	6.00	0.00	0.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A, B, C,	17-TENOSIQUE	BENITO JUAREZ	RURAL	820,072	820,072	820,072	820,072	100.0%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D EQUIPAMIENTO	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	976,781	976,781	976,781	681,345	69.8%	0	0	OTROS	8.00	8.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,268,424	1,268,424	1,268,424	1,268,424	100.0%	0	0	OTROS	2,619.00	2,619.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2009 (TERCERA ETAPA).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	850,865	850,865	850,865	850,865	100.0%	0	0	OTROS	1,600.00	1,600.00	100.0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS ESPACIOS EDUCATIVOS PROGRAMADOS EN EL FAM BASICO 2009 (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748,276	748,276	748,276	748,276	100.0%	0	0	OTROS	1,269.00	1,269.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,312,900	3,312,900	3,312,900	3,263,659	98.5%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	2,005,960	2,005,960	2,005,960	1,806,767	90.1%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE COMPUTO (2DA ETAPA) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E (FAM SUPERIOR 2009)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	5,550,340	5,550,340	5,550,340	4,345,111	78.3%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1A ETAPA DEL NUEVO CAMPUS DE LA DIVISION ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO (FAM SUPERIOR 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	51,119,000	51,119,000	51,119,000	47,407,921	92.7%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 2 CON OBRA EXTERIOR Y AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO CON CLAVE 27MSU0017W (FAM SUPERIOR 2009)	14-PARAISO	QUINTÍN ARAUZ	URBANO	25,123,000	25,123,000	25,123,000	25,122,970	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, CAFETERÍA, CUARTO DE BASURA Y RESIDUOS CONTROLADOS Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009) (REFERENDO)	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	14,356,000	14,356,000	14,356,000	8,526,462	59.4%	0	0	ESPACIO	4.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	2,910,000	2,910,000	2,910,000	2,909,999	100.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO EN LA REGION DE LOS RIOS (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,052,800	6,052,800	6,052,800	6,052,800	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS Y TALLERES 1 EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	0	0	0	0	0.0%	0	0	OTROS	0.00	0.00	0.0%	PROYECTO CANCELADO
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES PARA LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (ECONOMIAS FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	399,530	399,530	399,530	289,189	72.4%	0	0	MOBILIARIO	247.00	0.00	0.0%	
EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS Y TALLERES EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA CON CLAVE 27MSU0034M (FAM SUPERIOR 2009)	17-TENOSIQUE	SUEÑS DE ORO	RURAL	2,600,470	2,600,470	2,600,470	2,600,470	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
FASP				160,711,628	160,711,628	160,711,628	156,223,729	97.2%	0	0		140,669.00	108,348.00	77.0%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			97,459,937	97,459,937	97,459,937	92,979,081	95.4%	0	0	PIEZA	73,997.00	41,793.00	56.5%	EXAMEN 9354, PIEZA 30104, MILLAR 2188, PAR 88, ACADEMIA 42, OBRA 5, PROGRAMA 12
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			6,201,500	6,201,500	6,201,500	6,201,500	100.0%	0	0	PERSONA	1,505.00	1,505.00	100.0%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			1,498,245	1,498,245	1,498,245	1,498,245	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			54,818,046	54,818,046	54,818,046	54,811,003	100.0%	0	0	LITRO	65,162.00	65,045.00	99.8%	EQUIPO 776, SISTEMA/EQUIPO1, LOTE 16, SERVICIO 134, ACCESORIO 748, PIEZA 2, CAMPAC 2, PERSONA 107, RENTA 52, LITRO 62895, POLIZA 3, LICENCIA 507
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			733,900	733,900	733,900	733,900	100.0%	0	0	ENCUESTA	4.00	4.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					13	Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FAETA				56,508,069	56,508,069	56,508,069	56,234,610	99.5%	21,131	21,130		9,198.00	9,189.00	99.9%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
FG249 REFORZAMIENTO A SERVICIOS PERSONALES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE EL CONALEP TABASCO (ECONOMIAS DEL RAMO 33 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,016	69,016	69,016	68,995	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	EL PROYECTO ES DEL REINTEGRO DE RECURSOS DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA Y DE ADULTOS (FONDO VI), MISMO QUE FUERON DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN EN LA OBSERVACIÓN NO. 18 POR EL EJERCICIO FISCAL 2009, CUYO IMPORTE FUE DE \$69,016.00. SE DEPOSITARON EN LA TESORERÍA DE SECRETARÍA DE ADMON. Y FINANZAS DEL EDO. Y FUERON SOLICITADOS EN ESTE PROYECTO COMO ECONOMÍAS CON EL OBJETO DE CUBRIR UNA PARTE PROPORCIONAL DEL DÉFICIT DE SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVOS DE ESTE
FG252 SERVICIOS PERSONALES DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS PARA PLANTELES Y OPD DE EL CONALEP TABASCO (ECONOMIAS DEL RAMO 33)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,907,841	1,907,841	1,907,841	1,907,735	100.0%	0	0		100.00	100.00	100.0%	PROVIENE DEL REINTEGRO DE RECURSOS DE APORTACIÓN ESTATAL MISMO QUE FUERON DETERMINADOS POR LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, EN LA OBSERVACIÓN NO. 18 POR EL EJERCICIO FISCAL 2009, CUYO IMPORTE FUE DE \$1,907,841.20. APORTACIÓN CORRESPONDIENTE DEL ESTADO Y QUE FUERON DEPOSITADOS A ESTE ORGANISMO QUE SE REINTEGRO A LA TESORERÍA DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL EDO. ESTE PROYECTO ES CON LA FINALIDAD DE CUBRIR UNA PARTE PROPORCIONAL DE LOS SALARIOS DEL PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO DE LOS PLANTELES Y LA OPD QUE ESTE ORGANISMO VIENE SOLVENTANDO FINANCIERAMENTE CON RECURSOS DE INGRESOS PROPIOS, LOS CUALES YA SON INSUFICIENTES PARA CUBRIR LOS GASTOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2010.
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DEL IEAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878,000	878,000	878,000	848,787	96.7%	0	0		106.00	97.00	91.5%	LA ECONOMÍA QUE HUBO DE ESTE PROYECTO SE REALIZÓ DEPOSITO HACIA LA SAF Y SE SOLICITÓ PARA DE NUEVO PARA EJERCERLO DURANTE EL 2010.
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,642,030	47,642,030	47,642,030	47,397,913	99.5%	0	0		7,728.00	7,728.00	100.0%	EL PROYECTO TUVO UNA REDUCCIÓN DE MONTO POR LA CANTIDAD DE 6,011,180 QUE ORIGINO LA CREACION DE DOS PROYECTOS MÁS. ESTE PROYECTO PRESENTA UNA ECONOMÍA DE 244,117 QUE PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE HABRA DE AUTORIZARSE EN OTRO PROYECTO.
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL FORTALECIMIENTO A COORDINACIONES DE ZONA DEL IEAT (PRODUCTOS FINANCIEROS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	21,131	21,130		7.00	7.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO SOLAMENTE CON LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA APORTACION REALIZADA AL FAETA ADULTOS 2009.
COMPLEMENTO DEL PROYECTO FF240 POR INCREMENTO SALARIAL (RECURSOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	651,921	651,921	651,921	651,921	100.0%	0	0		157.00	157.00	100.0%	EN DESTINO DEL GASTO ES SERVICIOS PERSONALES DERIVADO DE UN INCREMENTO SALARIAL, EL SISTEMA SOLO NOS DA LA OPCION DE SELECCIONAR INVERSION POR TANTO SE TOMO LA OPCION DE EQUIPAMIENTO.
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION, PRIMARIA Y SECUNDARIA (REFERENDO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,359,259	5,359,259	5,359,259	5,359,259	100.0%	0	0		1,000.00	1,000.00	100.0%	
FAFEF				536,612,992	536,612,992	536,612,992	507,694,179	94.6%	3,485,567	0		97,946.58	96,774.95	98.8%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,214,285	31,214,285	31,214,285	27,159,161	87.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 33, FONDO VIII, CON LA APORTACION SE CONSTRUYEN SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO.
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2009 RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,372,790	7,372,790	7,372,790	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ES LA BOLSA DEL FAFEF, DE AQUI SE DESAGREGARON LOS RECURSOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS. ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO HASTA EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 CON EL NUMERO DE PROYECTO 68876, PARA EL PRESENTE EJERCICIO CAMBIO AL NUMERO 68877.
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA, TR: GLORIETA AV. MEXICO - CALLE BELISARIO GÓMEZ, CAD: 4+800 AL 5+580 LADO DER., CD. DE VNSA TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,391,983	1,391,983	1,391,983	1,391,983	100.0%	0	0		380.00	380.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES MIL DE PAVIMENTACION DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA. TR. AV. MÉXICO - BELISARIO DÍGUEZ. CAD. 4+980 AL 5+580 LADO DER. VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,747,829	3,747,829	3,747,829	1,223,748	32.7%	0	0	METROS LINEALES	600.00	306.00	51.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER 6TA. ETAPA. TR. AV. MÉXICO - BELISARIO DÍGUEZ. CAD. 4+980 AL 5+580 LADO IZQ. VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,748,086	3,748,086	3,748,086	1,396,136	37.2%	0	0	METROS LINEALES	600.00	306.00	51.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE BASE PARA COLOCACIÓN DE LA ESTATUA DE CHICO CHE EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	109,381	109,381	109,381	109,381	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	30.00	30.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANEXO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,720,587	2,720,587	2,720,587	2,720,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO. CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,323,506	8,323,506	8,323,506	8,165,457	98.1%	0	0	METROS LINEALES	400.00	368.00	92.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO. CAD: 5+580 AL 5+980 (LADO DER). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,495,248	9,495,248	9,495,248	7,923,876	83.5%	0	0	METROS LINEALES	400.00	340.00	85.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - A. CÉSAR SANDINO. CAD: 5+580 AL 6+400 (LADO DER) CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,122,306	6,122,306	6,122,306	5,808,509	94.9%	0	0	METROS LINEALES	820.00	787.00	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO. CAD: 5+580 AL 6+400 LADO IZQ. CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,406,421	4,406,421	4,406,421	3,989,079	90.5%	0	0	METROS LINEALES	820.00	787.00	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO. CAD: 5+700 AL 6+400 (LADO DERECHO). CD. DE VILLAHERMOSA. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,819,682	2,819,682	2,819,682	2,793,158	99.1%	0	0	METROS LINEALES	640.00	640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO. CADENAMIENTO: 5+429 AL 6+400 (LADO IZQ). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,679,446	3,679,446	3,679,446	3,454,503	93.9%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO. CADENAMIENTO: 5+580 AL 5+980 (LADO IZQ). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,989,561	2,989,561	2,989,561	2,854,182	95.5%	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	400.00	400.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE MUROS DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO. CADENAMIENTO: 6+100 (LADO IZQUIERDO). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,790,020	1,790,020	1,790,020	648,642	36.2%	0	0	METROS CUADRADOS	280.00	230.00	82.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y DREN PLUVIAL EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA - AV. CÉSAR A. SANDINO. CADENAMIENTO: 6+100 (LADO DERECHO). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,264,860	3,264,860	3,264,860	2,966,699	90.9%	0	0	METROS CUADRADOS	470.00	442.00	94.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	1,624,271	27.1%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	LA META ES: UNA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA. TRAMO: AV. MÉXICO - CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ. CD. DE VILLAHERMOSA. TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,239,750	3,239,750	3,239,750	2,373,379	73.3%	0	0	METROS LINEALES	50.00	31.50	63.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE PUENTES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 7MA. ETAPA. TRAMO: CALLE BELSARIO DOMÍNGUEZ - AV. CÉSAR A. SANDINO. CAD: DEL 5+580 AL 6+400. CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,968,686	1,968,686	1,968,686	1,941,792	98.6%	0	0	METROS LINEALES	820.00	804.00	98.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. CÉSAR SANDINO. CAD: 5+648 AL 6+400 LADO IZQ. VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,299,827	2,299,827	2,299,827	1,665,104	72.4%	0	0	METROS LINEALES	752.00	752.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER 7MA. ETAPA. TR: CALLE BELSARIO DÍGUEZ - AV. SANDINO. CAD: 5+620 AL 6+400 (LADO DER). CD. DE VHS.A. TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,265,789	2,265,789	2,265,789	2,265,789	100.0%	0	0	METROS LINEALES	780.00	780.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO. (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,516,884	2,516,884	2,516,884	2,516,884	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
M5252. CONSTRUCCIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO 4A ETAPA. EN EL FRACC. TRES CEBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	7,839,398	7,839,398	7,839,398	6,885,467	87.8%	0	0	METROS LINEALES	100.00	95.00	95.0%	SE REFRENDAN RECURSOS PARA 2011 POR UN MONTO DE \$953,931.91
M5253. - CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍS NIVEL DE RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIADUDESSA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	3,633,886	3,633,886	3,633,886	3,633,393	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	5,560.00	5,560.00	100.0%	
M5255. CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIÓN DE ACCESO VIAL AL FRACC. TRES CEBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	1,730,000	1,730,000	1,730,000	1,729,808	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
M5256. CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGA SANITARIA 5TA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	747,804	747,804	747,804	747,804	100.0%	0	0	METROS LINEALES	930.00	930.00	100.0%	
M5257. CONCLUSIÓN DE LA INTERCONEXIÓN DE AGUA POTABLE (ÁREA DE VIVIENDAS PROVIVAH) EN EL FRACC. TRES CEBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	420,389	420,389	420,389	418,757	99.6%	0	0	METROS LINEALES	115.00	115.00	100.0%	
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA ADECUACIÓN DE LA AV. MÉXICO CON INTERSECCIÓN VIAL EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA (LADO IZQUIERDO). CD. DE VILLAHERMOSA. TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,947,000	4,947,000	4,947,000	4,892,365	98.9%	0	0	METROS CUADRADOS	970.00	960.00	99.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA DEL CADENAMIENTO 5+620 AL 6+400, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,500,000	33,500,000	33,500,000	32,086,792	95.8%	0	0	METROS CUADRADOS	7,129.13	6,845.00	96.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES
RECONSTRUCCIÓN															
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS E INSTALACIONES DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA CD. DEPORTIVA DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	372,528	372,528	372,528	372,528	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	15,000.00	15,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1, 2, 3 Y ÁREA GASTRONOMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	721,488	721,488	721,488	721,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640.00	1,640.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	441,609	441,609	441,609	441,609	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,185.00	1,185.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION DE ESTACIONAMIENTO PROVISIONAL (PINTURA) UBICADO EN OLIMPIA XXI PARA LA EXPO TABASCO 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	387,360	387,360	387,360	387,360	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	6,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION DEL STAND GANADERO DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,979,640	1,979,640	1,979,640	1,979,640	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,065.45	6,065.45	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION EN QUARNICIONES Y CAJONES DE ESTACIONAMIENTO (PINTURA) EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	495,218	495,218	495,218	495,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	34,000.00	34,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACION PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	809,809	809,809	809,809	809,809	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,642.00	1,642.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA EN EL ESTACIONAMIENTO DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	334,759	334,759	334,759	334,759	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION															
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS" 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,983,364	12,983,364	12,983,364	12,983,364	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA LA PLANTA PURIFICADORA DE AGUA DE LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,793,000	7,793,000	7,793,000	7,792,885	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	54.00	100.0%	LA METAS ES: EQUIPOS ESPECIALES Y DE LABORATORIO
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE EMPRESTO A CORTO PLAZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,986,799	117,986,799	117,986,799	117,986,799	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,263,225	101,263,225	101,263,225	101,263,225	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,810,039	1,810,039	1,810,039	1,810,039	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,276,860	57,276,860	57,276,860	57,276,860	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	3,485,567	0	OTROS	12.00	0.00	0.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LA APORTACION AL FADEF 2009
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
SERVICIO DE ANTIPOSIOS A LA TESOFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,283,890	51,283,890	51,283,890	51,283,890	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS															
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (TECNICOS, GEOGRAFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACION, REGISTRO Y VALUACION DE BIENES INMUEBLES, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)															
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,368,000	16,368,000	16,368,000	16,368,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
CONVENIOS 76 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				380,734,086	334,348,003	380,734,086	323,857,840	96.9%	0	0		373,779.00	370,006.00	99.0%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,500,000	77.8%	0	0	METROS CUADRADOS	240.00	240.00	100.0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO E CARDENAS	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,721,810	90.7%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	14,528,982	80.0%	0	0	METRO CUADRADO	2,048.00	2,048.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	4,500,000	4,134,930	4,500,000	4,134,930	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	250.00	50.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA) DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4A. SECCION	RURAL	4,500,000	2,006,790	4,500,000	1,884,830	93.9%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	100.00	20.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DR. MAXIMILIANO DORANTES, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	15,237,339	18,150,000	15,237,339	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	789.00	395.00	50.1%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,150,000	8,896,843	18,150,000	8,896,843	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	473.00	59.9%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	3,516,676	4,500,000	3,516,676	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	282.00	56.4%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCION (CHIQUIGUAO)	RURAL	4,500,000	2,055,464	4,500,000	2,055,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EL MANZANO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,500,000	1,367,226	4,500,000	1,367,226	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	425.00	85.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	4,500,000	3,415,746	4,500,000	3,415,746	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	450.00	90.0%	
CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCION	RURAL	4,500,000	1,670,789	4,500,000	1,670,789	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	100.00	20.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE HUAPINOL DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,148,621	4,500,000	4,148,621	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	475.00	95.0%	LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	4,483,498	4,500,000	4,483,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE LA LIMA DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	3,944,122	4,500,000	3,944,122	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	362.00	72.4%	LA LOCALIDAD DE ESTE PROYECTO ES LA LIMA LA CUAL NO ESTA REGISTRADA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE MEDELLIN Y MADERO 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	4,500,000	2,441,750	4,500,000	2,441,750	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	200.00	40.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,500,000	4,234,159	4,500,000	4,234,159	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	325.00	65.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLA PARRILLA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,500,000	4,499,985	4,500,000	4,499,985	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	500.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (TERCERA Y ÚLTIMA PARTE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,157,242	18,157,242	18,157,242	18,128,195	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	151,320.00	151,320.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,696,600	99.8%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUIMANGUILLO, TABASCO	8-HUIMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	18,150,000	9,211,424	18,150,000	9,211,424	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	592.00	75.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,699,643	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	160.00	160.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,690,931	99.5%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,260,281	94.7%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,891,479	96.4%	0	0	METROS CUADRADOS	160.00	160.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S DE CHILTEPEC DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	4,500,000	3,256,491	4,500,000	3,256,491	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	500.00	375.00	75.0%	
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,196,773	93.3%	0	0	METRO CUADRADO	240.00	240.00	100.0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DEL AREA DE ONCOLOGIA DE HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS" (SEGUNDA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	88,943,454	88,943,454	88,943,454	88,792,388	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	5,700.00	5,700.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE TELEMEDICINA DE LOS HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD CON HOSPITALES DE LA REGION DE LOS RIOS DE LA FRONTERA SUR, TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,219,612	5,197,038	5,219,612	5,197,038	100.0%	0	0	EQUIPO	46.00	46.00	100.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLA IGNACIO ALLENDE, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE IXTACOMITÁN 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) "DR. MAXIMILIANO DORANTES", EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) GAVIOTAS, EN VILLAHERMOSA, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,800,000	1,364,512	1,800,000	1,364,512	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. ACACHAPAN Y COLMENA 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE CHIQUIGUAO 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	CHIQUIGUAO 2A. SECCIÓN (CHIQUIGUAO)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE COCOYOL (SOCIALISTA), DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	COCOYOL (SOCIALISTA)	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE EMILIANO ZAPATA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE ESTANCIA 1RA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	ESTANCIA VIEJA 1A. SECCIÓN	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE HUAPINOL, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	DEBIDO A QUE LA LOCALIDAD DE HUAPINOL NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO SE USO PARRILLA.
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE LA LIMA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	LA LOMA	RURAL	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	50.00	92.6%	LA LOCALIDAD DE MEDELLIN Y FIGUA 1RA. SECCION NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL CATALOGO
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE MEDILLIN Y MADERO 2DA SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 2A. SECCIÓN	RURAL	400,000	321,951	400,000	321,951	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	38.00	70.4%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE PARRILLA II DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE EL MANZANO, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	400,000	343,209	400,000	343,209	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL C.S. DE VILLA PARRILLA, DE EL MUNICIPIO DEL CENTRO, TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	400,000	348,637	400,000	348,637	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	39.00	72.2%	
CONSTRUCCIÓN DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	18,150,000	13,207,164	18,150,000	13,207,164	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	789.00	631.00	80.0%	
EQUIPAMIENTO DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TECOLUTILLA, EN COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,800,000	1,392,848	1,800,000	1,392,848	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	62.00	66.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRA NUEVA POR SUSTITUCION DEL CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) VILLA CHONTALPA, EN HUMANGUILLO, TABASCO	8-HUMANGUILLO	CHONTALPA (ESTACION CHONTALPA)	URBANO	1,800,000	1,477,603	1,800,000	1,477,603	100.0%	0	0	EQUIPO	94.00	58.00	61.7%	
EQUIPAMIENTO DE OBRAS NUEVAS POR SUSTITUCION DEL C.S. CHILTEPEC, DEL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO	14-PARAISO	CHILTEPEC (PUERTO CHILTEPEC)	RURAL	400,000	311,826	400,000	311,826	100.0%	0	0	EQUIPO	54.00	35.00	64.8%	
OTROS															
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009) CON RECURSOS RADICADOS EN EL 2010	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,119,612	27,119,612	27,119,612	23,534,564	86.8%	0	0	CONVENIO	1.00	0.00	0.0%	
FORTALECER LA INTEGRACION DE ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES EN EL ESTADO DE TABASCO (AFASPE 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,339,115	46,339,114	46,339,115	45,306,815	97.8%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
CE021 - APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA 2009.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	325,583	325,583	325,583	325,583	100.0%	0	0	PLANTA	201,800.00	201,800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PLANTAS(PRODUCCION). LA DEPENDENCIA FEDERAL ES LA CONAFOR. ESTE PROYECTO ES UN REFERENDO DEL AÑO 2009.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
APOYO A LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLÓGICA PARA FORMAR PROFESIONALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,072,226	3,072,226	3,072,226	3,072,226	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	DICHO RECURSO FUE EJERCIDO AL 100% EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2010
OTROS CONVENIOS				545,696,523	545,696,523	544,631,934	515,870,322	94.5%	693,952	665,073		1,249,892.86	1,236,352.03	98.9%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES 2009 (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,704,964	186,704,964	186,704,964	186,704,964	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS) 2009 (REFERENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,030,772	71,030,772	71,030,772	71,030,772	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS A NIVEL RASANTE EN PLATAFORMA Y SUBRASANTE EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	17,735,577	17,735,577	17,735,577	17,735,576	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	62,580.56	62,580.56	100.0%	
M254. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Premezclado EN VIALIDADES 3RA ETAPA EN EL FRACC. TRES CEIBAS, CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA)	URBANO	6,625,945	6,625,945	6,625,945	3,494,588	52.7%	0	0	METRO CUADRADO	21,832.11	8,296.21	38.0%	SE REFERENDAN RECURSOS PARA 2011 POR UN MONTO DE \$3,131,356.96
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	1,998,210	1,998,210	1,998,210	664,715	33.3%	0	0	OTROS	1.00	0.95	95.0%	SE REFERENDO \$1,998,210.16 PARA EL EJERCICIO 2010
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA TECOLUTILLA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	59,755.30	59,755.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALBERQUE PARA FAMILIARES DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LA CD. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	5,109,530	5,109,530	5,109,530	5,109,530	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	607.05	607.05	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS.
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLÉ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	5,863,098	5,863,098	5,863,098	5,857,690	99.9%	0	0	METROS CUADRADOS	50,000.00	50,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VILLA CHABLÉ, EMILIANO ZAPATA, TABASCO	7-EMILIANO ZAPATA	CHABLÉ	URBANO	2,998,420	2,998,420	2,998,420	2,533,031	84.5%	0	0	OTROS	1.00	0.84	84.0%	ESTE PROYECTO SE REFERENDO \$2998,420.65 PARA EJERCICIO 2010, SALDO AL 31 DICIEMBRE 2010
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,198,794	183,198,794	183,198,794	183,198,794	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN															
ADECUACIÓN DE CARRILES EN LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	941,893	941,893	941,893	941,893	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	431.40	431.40	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
COMPLEMENTO AL PAGO DE DERECHO DE VIA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 493.10 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INT CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CAD. DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	380,000	375,885	METROS CUADRADOS	66.44	66.44	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ACTUALIZACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,460,000	5,460,000	5,460,000	2,044,715	37.4%	0	0	SERVICIO	1.00	0.00	0.0%	ELABORACION DE ATLAS DE RIESGO
PROYECTO DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL (PRODUCTOS FINANCIEROS 2007 Y 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	126,562	125,562	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
OTROS															
CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS JOVENES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	453,862	453,862	453,862	452,670	99.7%	0	0	JOVENES	6.00	6.00	100.0%	REFERENDARON PARA 2010 LA CANTIDAD DE \$11,673.94, QUEDA SALDO POR EJERCER AL 31 DICIEMBRE 2010 DE \$1,191.19
C1469 - APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,005	211,005	0	211,005	100.0%	0	0	APOYO	211,005.00	211,005.00	100.0%	
C1634 - APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2009.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	853,584	853,584	0	853,584	100.0%	0	0	APOYO	853,584.00	853,584.00	100.0%	
Q0194 APOYOS A LOS PROGRAMAS REGULARES DE LA CONADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,339,723	3,339,723	3,339,723	3,252,447	97.4%	0	0	EVENTO	12.00	11.28	94.0%	SE REFERENDO PARA EL EJERCICIO 2010 \$1,533,998.00, QUEDA UN SALDO AL 31 DICIEMBRE 2010 DE \$87,275.93
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MÓDULO HIDROMETEOROLOGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,345,451	33,345,451	33,345,451	12,111,923	36.3%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA (DESARROLLO DE RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS)
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,672,425	13,672,425	13,672,425	13,672,425	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
REMANENTES DEL PROGRAMA RAMO 20 (HABITAT 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	143,796	143,796	143,796	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
REMANENTES DEL PROGRAMA RAMO 20 (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009)	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	9,474	9,474	9,474	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE LA S.S.P.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	187,390	163,626	OTROS	2.00	2.00	100.0%	EL SALDO DISPONIBLE SE TRANSFIRIO A OTRO PROYECTO
27-TABASCO RECURSO 2008															
SUBSIDIOS 20 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				4,997,197	4,997,197	4,997,197	4,920,189	98.5%	0	0		86.00	86.00	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACIÓN															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PAGOS DE INTERVENCIONES CUBIERTAS DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008, RADICADOS EN EL 2009, POR EL SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,984,175	3,984,175	3,984,175	3,984,026	100.0%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	85.00	85.00	100.0%	
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACION PARA EL ACCESO AL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION 2008 (REFERENDO 2009).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,013,022	1,013,022	1,013,022	936,163	92.4%	0	0	N/A	1.00	1.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				1,056,773,303	1,056,773,303	1,056,773,303	938,813,477	88.8%	9,098,621	9,098,621		29,045.39	29,045.39	100.0%	
RIES															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,626,099	80,626,099	80,626,099	80,613,188	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LAS ACCIONES A REALIZARSE CON ESTOS RECURSOS SON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS CONCURSABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,186,956	77,186,956	77,186,956	77,186,956	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UNA APORTACIÓN A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y CÁRCAMO CONCENTRADOR
SEGUNDO COMPLEMENTO A LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL Añ 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,191,047	56,191,047	56,191,047	56,191,047	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	EL AVANCE FÍSICO CORRESPONDE AL AVANCE FÍSICO PROMEDIO DE TODAS LAS OBRAS QUE COMPRENDEN EL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN.
SEGUNDO COMPLEMENTO PARA LA APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES CORRESPONDIENTE AL ANEXO TÉCNICO 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,661,524	2,661,524	2,661,524	2,661,524	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE AFECTACIONES POR LA CONST. DE LAS OBRAS DE AMP. DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA EN SU STA. Y 6TA. ETAPAS QUE COMPRENDE EL TRAMO INTERSECCIÓN CON AV MÉX. HASTA LA CALLE BELISARIO GÓMEZ.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,026,718	19,026,718	19,026,718	19,026,718	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,770.30	3,770.30	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO II.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,315,714	226,315,714	226,315,714	226,315,714	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO III.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,212,317	312,212,317	312,212,317	238,942,585	76.5%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL FONDEN EVENTO IV.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,897,568	268,897,568	268,897,568	224,223,333	83.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
AMPLIACIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO IZQ.) CIUDAD DE VHSÁ, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,593,251	3,593,251	3,593,251	3,593,250	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, TRAMO: GLORIETA AV. MÉXICO - CALLE BELISARIO DOMÍNGUEZ, CADENAMIENTO 4+980 AL 5+080 (LADO DER.) CIUDAD DE VHSÁ, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,661,249	3,661,249	3,661,249	3,661,249	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	500.00	500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN).
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DEL ESTACIONAMIENTO NO. 3 EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,936,617	1,936,617	1,936,617	1,933,670	99.8%	0	0	METROS CUADRADOS	23,982.00	23,982.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO).
EQUIPAMIENTO															
MAQUINARIA															
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA DESAZOLVE DE SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,351,816	3,351,816	3,351,816	3,351,816	100.0%	9,098,621	9,098,621	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
OTROS															
DERECHOS DE VIA															
PAGO DE DERECHO DE VÍA POR UNA SUPERFICIE AFECTADA DE 283.09 M2, POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, ENTRE EL CADENAMIENTO DEL KM. 5+520 AL KM. 5+620 (LADO DER.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,112,427	1,112,427	1,112,427	1,112,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	283.09	283.09	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE AFECTACIONES.
OTROS PROGRAMAS				201,940,028	201,940,028	201,940,028	201,908,490	100.0%	7,451,080	7,451,080		425,883.00	425,889.00	100.0%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	20,172,662	20,172,662	20,172,662	20,172,662	100.0%	0	0	VEHICULO	50.00	50.00	100.0%	
CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (SUBSEMUN 2008 ULTIMA APORTACION)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,897,945	9,897,945	9,897,945	9,897,909	100.0%	0	0	VEHICULO	16.00	16.00	100.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON ECONOMÍAS 2008 (REFERENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,869,421	164,869,421	164,869,421	164,837,919	100.0%	0	0	FAMILIA	423,069.00	423,069.00	100.0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	7,042,262	7,042,262	FAMILIA	2,337.00	2,313.00	99.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
B0904-SUBSIDIO FEDERAL DEL PROGRAMA PODER JUDICIAL ESTATAL DEL RAMO GENERAL 23 (REFERENDO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100.0%	408,818	408,818	PIEZA	411.00	411.00	100.0%	ESTOS RECURSOS, QUEDARON EJERCIDOS EN SU TOTALIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2010.
APORTACIONES FEDERALES 101 REGISTROS															
FASSA				18,054	18,054	18,054	18,016	99.8%	17,085,996	16,096,948		536,630.00	524,360.92	97.7%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 (REFERENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,400,000	1,395,538	EQUIPO	1.00	0.92	92.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA FASSA
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO PARA HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 (REFERENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,400,000	1,383,025	OTROS	20.00	19.00	95.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA FASSA
SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA LA RED HOSPITALARIA DE SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 (REFERENDO 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,485,996	521,912	OTROS	16,000.00	4,016.00	25.1%	
FORTALECER LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACION TABASQUEC CON ECONOMIAS DEL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,054	18,054	18,054	18,016	99.8%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	
PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES MEDICO-HOSPITALARIAS Y CENTROS DE SALUD CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 (REFERENDO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	10,000,000	10,000,000	UNIDAD MEDICA	608.00	608.00	100.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA FASSA
PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 (REFERENDO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,400,000	1,398,473	OTROS	280,000.00	259,716.00	99.9%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2008 DEL PROGRAMA FASSA
PAGO DE SERVICIOS DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASASUS CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL FASSA 2008 (REFERENDO 2009)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0.0%	1,400,000	1,400,000	OTROS	280,000.00	280,000.00	100.0%	
FAIS				1,928,503	1,928,503	1,928,503	1,036,125	53.7%	0	0		119.00	115.00	96.6%	
FISM															
AGUA POTABLE															
PLANTA POTABILIZADORA															
CONSTRUCCIÓN															
(OP209) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO B) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	730,250	730,250	730,250	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFERENDO EN 2011
(OP211) TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	90,836	90,836	90,836	0	0.0%	0	0	PLANTA	1.00	0.00	0.0%	PARA REFERENDO EN 2011
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	1,007,284	1,007,284	1,007,284	1,007,284	100.0%	0	0	POSTE	16.00	16.00	100.0%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
PREESCOLAR															
CONSTRUCCIÓN															
DOTACION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE 01 POZO SOMERO EN EL J.N. MARIA E. CAMARILLO	6-CUNDUACÁN	CEIBA 1A. SECCIÓN (JAHUACTAL)	RURAL	7,134	7,134	7,134	7,134	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A MATERIALES DIVERSOS
EQUIPAMIENTO															
DOTACION MATERIALES P/INSTALACION POZO SOMERO EN J.N. CECILIO CUPIDO	6-CUNDUACÁN	HUAPACAL 2A. SECCIÓN	RURAL	7,134	7,134	7,134	7,134	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LA META CORRESPONDE A POZO SOMERO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
SUMINISTRO DE LAMINAS	15-TACOTALPA	LAZARO CARDENAS (MADRIGAL 3A. SECCIÓN)	RURAL	14,573	14,573	14,573	14,573	100.0%	0	0	ACCION	97.00	97.00	100.0%	97 LAMINAS ENTREGADAS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
REMANENTES DE FONDO III 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	643	643	643	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	70,649	70,649	70,649	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
FORTAMUN				2,903	2,903	2,903	0	0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
REMANENTES DE FONDO IV 2008	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	2,903	2,903	2,903	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	
FAM				14,236,667	14,236,667	14,236,667	11,037,571	77.5%	0	0		16,737.00	14,987.00	89.6%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24	
ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE LA SIEMBRA DE CULTIVOS AGRICOLAS PARA EL AUTOCONSUMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	683,680	683,680	683,680	634,220	92.8%	0	0	APOYO	455.00	455.00	100.0%		
ASISTENCIA ALIMENTARIA A TRAVES DE LA SIEMBRA DE HORTALIZAS ORGANICAS EN TRASPLANTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	135,800	34.0%	0	0	APOYO	500.00	500.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS CON INSUFICIENCIA RENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,813,200	1,813,200	1,813,200	1,587,456	87.5%	0	0	APOYO	180.00	180.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	398,474	99.6%	0	0	APOYO	100.00	100.00	100.0%		
ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE LA DONACION DE TECNOLOGIA AVANZADA PARA CIEGOS Y DEBILES VISUALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	241,000	241,000	241,000	214,813	89.1%	0	0	APOYO	10.00	10.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	85,008	12.1%	0	0	APOYO	1,750.00	0.00	0.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	1-BALANCAN	BALANCAN	RURAL	426,400	426,400	426,400	327,449	76.8%	0	0	APOYO	656.00	656.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CARDENAS	CARDENAS	RURAL	994,500	994,500	994,500	763,715	76.8%	0	0	APOYO	1,530.00	1,530.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	430,300	430,300	430,300	330,444	76.8%	0	0	APOYO	662.00	662.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	108,000	108,000	108,000	102,746	95.1%	0	0	MUJER	15.00	15.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	255,189	255,189	255,189	253,854	99.5%	0	0	Nia	40.00	40.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	569,123	569,123	569,123	568,420	99.9%	0	0	ADULTO MAYOR	100.00	100.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	329,275	329,275	329,275	324,921	98.7%	0	0	Nia	219.00	219.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,816,100	1,816,100	1,816,100	1,394,654	76.8%	0	0	APOYO	2,794.00	2,794.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,116,700	1,116,700	1,116,700	857,559	76.8%	0	0	APOYO	1,718.00	1,718.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	6-CUINDUACAN	CUINDUACAN	URBANO	296,400	296,400	296,400	227,617	76.8%	0	0	APOYO	456.00	456.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	260,000	260,000	260,000	199,664	76.8%	0	0	APOYO	400.00	400.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	456,300	456,300	456,300	350,410	76.8%	0	0	APOYO	702.00	702.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	179,400	179,400	179,400	137,768	76.8%	0	0	APOYO	276.00	276.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	200,200	200,200	200,200	153,741	76.8%	0	0	APOYO	308.00	308.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	247,000	247,000	247,000	189,681	76.8%	0	0	APOYO	380.00	380.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	744,900	744,900	744,900	572,037	76.8%	0	0	APOYO	1,146.00	1,146.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONA CON DISCAPACIDAD	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	299,000	299,000	299,000	229,614	76.8%	0	0	APOYO	460.00	460.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	158,600	158,600	158,600	121,705	76.8%	0	0	APOYO	244.00	244.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	327,600	327,600	327,600	251,577	76.8%	0	0	APOYO	504.00	504.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	296,400	296,400	296,400	227,617	76.8%	0	0	APOYO	456.00	456.00	100.0%		
FORTALECIMIENTO AL CENTRO DE ATENCION FRONTERIZA A NiS, NiEs Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPANADOS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,017	99.0%	0	0	JOVENES	80.00	80.00	100.0%		
PROGRAMA DE COMPLEMENTO ALIMENTARIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE DE PINO SUAREZ	URBANO	387,400	387,400	387,400	297,500	76.8%	0	0	APOYO	596.00	596.00	100.0%		
FAFP				139,409,809	139,409,809	139,409,809	139,406,322	100.0%	0	0		152,693.00	126,307.00	82.7%		
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			15,776,322	15,776,322	15,776,322	15,776,322	100.0%	0	0	EXAMEN	5,686.00	5,686.00	100.0%	EXAMEN 4109 Y PERSONA 1577	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			25,818,116	25,818,116	25,818,116	25,818,038	100.0%	0	0	SERVICIO	66,002.00	65,987.00	100.0%	SERVICIO 65668, PIEZA 318, EQUIPO 1	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			24,559,828	24,559,828	24,559,828	24,559,828	100.0%	0	0	LITRO	69,002.00	42,882.00	62.1%	EQUIPO 115, LOTE 8, SERVICIO 34, PERSONA 95, RENTA 1, LITRO 42625, CURSO 1, POLIZA 3	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION: "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			13,118,810	13,118,810	13,118,810	13,118,810	100.0%	0	0	EQUIPO	1,046.00	1,046.00	100.0%		
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,357,315	2,357,315	2,357,315	2,357,315	100.0%	0	0	EQUIPO	72.00	72.00	100.0%		
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			3,565,560	3,565,560	3,565,560	3,562,151	99.9%	0	0	OBRA	4.00	3.00	75.0%	OBRA 2, PROYECTO 1	
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			24,253,584	24,253,584	24,253,584	24,253,584	100.0%	0	0	PIEZA	9,688.00	9,688.00	100.0%		
COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			25,137,535	25,137,535	25,137,535	25,137,535	100.0%	0	0	EQUIPO	1,160.00	910.00	78.4%	MILLAR 131, ESTUDIO/PROYECTO 44, PIEZA 188, PROGRAMA 4, INFORME 1, CAMPAC 4, ESTUDIO 1, PERSONA 100, VEHICULO 8, RENTA 9, EQUIPO 418 Y SISTEMA 2	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			4,822,739	4,822,739	4,822,739	4,822,739	100.0%	0	0	PERSONA	33.00	33.00	100.0%		
FAFEF				518,893,312	518,893,312	518,893,312	512,463,719	98.8%	107,129	0		224,754.18	223,879.34	99.6%		
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,066,964	4,066,964	4,066,964	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	ESTE ES EL PROYECTO BOLSA DEL CUAL SE VAN DESAGREGANDO LOS RECURSOS, PARA FINANCIAR LOS PROYECTOS NUEVOS QUE SE VAYAN AUTORIZANDO, POR TANTO IRA DESMINUYENDO CADA TRIMESTRE HASTA QUEDAR EN \$0.00 EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2009 ESTE PROYECTO SE VENIA INFORMANDO CON EL NUMERO 68B87, PARA EL PRESENTE EJERCICIO SE MODIFICO AL 68B87
F9422 APORTACION ESTATAL AL FIN TAB	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000	100.0%	107,129	0	EMPRESA	500.00	500.00	100.0%	EN LOS RENDIMIENTOS EN MONTO CON CENTAVOS ES DE \$107,129.97
CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA PARA ALUMBRADO PROVISIONAL EN ESTACIONAMIENTO UBICADO EN OLIMPIA XXI.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	278,430	278,430	278,430	278,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	800.00	800.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONCRETO Y BARRA PERIMETRAL, ANEXO AL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE GOBIERNO, (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,269,460	2,269,460	2,269,460	2,269,460	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERROS	531.00	531.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE BARDAS (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA CENTRAL DE ABASTO, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,208,882	1,208,882	1,208,882	1,208,882	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500.00	4,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS
B0909 -CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO DE JUSTICIA DE PARASO, TABASCO	14-PARAISO	MOCTEZUMA 1A. SECCIÓN	RURAL	282,078	282,078	282,078	282,078	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	801.00	800.00	99.9%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED SANITARIA E INSTALACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO EN EL POBLADO NUEVO MADERO, MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	CARIDAD GUERRERO	RURAL	284,200	284,200	284,200	284,200	100.0%	0	0	METROS LINEALES	551.00	551.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCIÓN															
COMPLEMENTO DE APORTACIÓN AL FONDEN EVENTO V.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	0.89	89.0%	
RECONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	904,296	904,296	904,296	904,296	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE FOSAS EN EL PARQUE TABASCO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	571,690	571,690	571,690	571,690	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600.00	3,600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DURANTE LA FERIA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	263,406	263,406	263,406	263,406	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	40,000.00	40,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	466,027	466,027	466,027	466,027	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,214,016	1,214,016	1,214,016	1,214,016	100.0%	0	0	METROS LINEALES	2,043.00	2,043.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN ESTACIONAMIENTO Y MARGARITAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,087,635	1,087,635	1,087,635	1,087,635	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45,000.00	45,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	431,766	431,766	431,766	431,766	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.00	912.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	520,251	520,251	520,251	520,251	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,041.45	1,041.45	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	299,966	299,966	299,966	299,966	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	912.00	912.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS DE LAS NAVES I, II Y III DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	396,844	396,844	396,844	396,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	540.00	540.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
RECONSTRUCCIÓN DE TIANGUIS 1,2,3 Y AREA GASTRONÓMICA DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	173,946	173,946	173,946	173,946	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ALUMBRADO EN ANDADORES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	960,300	960,300	960,300	960,300	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE CABALLERIZAS DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	353,637	353,637	353,637	353,637	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468.00	1,468.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	237,391	237,391	237,391	237,391	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000.00	35,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN DEL STAND GANADERO EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	843,024	843,024	843,024	843,024	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL AL PALENQUE DEL PARQUE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	540,514	540,514	540,514	540,514	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	900.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REMODELACIÓN PARCIAL DEL TEATRO AL AIRE LIBRE Y RECONSTRUCCIÓN DE BARRA POSTERIOR EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	964,498	964,498	964,498	964,498	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8,500.00	8,500.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
MEJORAMIENTO															
REPARACIÓN MAYOR DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 500KVA DE INSTALACIONES DEL TEATRO ESPERANZA IRIS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,558,219	1,558,219	1,558,219	1,558,219	100.0%	0	0	SUBESTACIÓN	1.00	1.00	100.0%	OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS A0685/2009 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2009.
MANTENIMIENTO															
ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA NAVE 3 DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,011,952	1,011,952	1,011,952	1,011,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000.00	6,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
ESTUDIO PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL EN LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	560,284	560,284	560,284	560,284	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.
MANTENIMIENTO DEL ALBERGUE DEL ESTADIO OLIMPICO DE LA CIUDAD DEPORTIVA, VILLAHERMOSA TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	265,218	265,218	265,218	265,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500.00	1,500.00	100.0%	UNIDAD MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL "CENTENARIO 27 DE FEBRERO" DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,526,098	1,526,098	1,526,098	1,526,098	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO GENERAL DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,134,952	1,134,952	1,134,952	1,134,952	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DICTAMEN DEL MURO LATERAL DEL PALENQUE, BARRA PERIMETRAL, POSTES DE VOLADORES DE PAPANTLA Y TIROLESA EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	57,300	57,300	57,300	57,300	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACIÓN															
HABILITACION Y ADECUACIONES GENERALES DEL EDIFICIO AZUL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,470,844	2,470,844	2,470,844	2,470,844	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,673.00	4,673.00	100.0%	
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL PARQUE EN EL POBLADO EL ÁGUILA, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	987,356	987,356	987,356	666,005	67.5%	0	0	METROS CUADRADOS	2,909.73	2,038.00	70.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DEL SITE DE INFORMATICA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,100	190,100	190,100	190,100	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	11.00	11.00	100.0%	
REHABILITACION DE ESTACION DE BOMBEO EN EL CENTRO DE INTERNAMIENTO TUTELAR DE MENORES INFRACTORES, EN LA CD DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	925,738	925,738	925,738	916,516	99.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: UN SISTEMA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO (MANTENIMIENTO/REHABILITACION)
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN ESTACIONAMIENTOS, ARCO Y PORTONES EN EL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	874,218	874,218	874,218	874,218	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35,732.00	35,732.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL POB. CUCUYULAPA, CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUCUYULAPA	URBANO	990,546	990,546	990,546	990,546	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTTO/REHAB)
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTERCONEXIONES EN LA VILLA PUERTO CEIBA, MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,731,125	1,731,125	1,731,125	1,699,069	98.1%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA META ES UN SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACION)
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)															
PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO CENTRO DE CONVENCIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,749,958	24,749,958	24,749,958	24,749,958	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
SANEAMIENTO FINANCIERO															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SERVICIO DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	282,239,441	282,239,441	282,239,441	282,239,441	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,565,597	3,565,597	3,565,597	3,565,597	100.0%	0	0	PAGO	12.00	12.00	100.0%	
SERVICIO DE LA DEUDA (SANTANDER)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,206,774	64,206,774	64,206,774	64,206,774	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO															
COMISIONES DE LA DEUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,133,464	72,133,464	72,133,464	72,133,464	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DE LOS CATASTROS															
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION (TECNICOS, GEOGRAFICOS, FINANCIEROS, DE ADMINISTRACION, REGISTRO Y VALUACION DE BIENES INMUEBLES, PADRON DE CONTRIBUYENTES Y OTROS)															
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO DE MODERNIZACION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,864,000	14,864,000	14,864,000	14,864,000	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
SISTEMAS DE PROTECCION CIVIL															
PREVENCIÓN															
POBLACION															
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA EL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA, FASE I (MODULO HIDROMETEREOLÓGICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,290,907	14,290,907	14,290,907	14,290,907	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
APORTACION AL CONVENIO DE COORDINACION PARA LA ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,340,000	2,340,000	2,340,000	2,340,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
APOYOS A LA EDUCACION PUBLICA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO SUPERIOR															
F.025 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE HIDRÁULICA DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0.0%	0	0	OTROS	1.00	0.00	0.0%	SE DECLARO DESIERTA LA LICITACION POR PARTE DEL ITIFE Y SE REFRENDRARA ESTE PROYECTO.
CONVENIOS 12 REGISTROS															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				89,085,519	88,726,311	89,085,519	88,188,576	99.4%	17,791	0		2,098.00	2,098.00	100.0%	
OTROS															
FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 88 CENTROS DE SALUD Y UN HOSPITAL EN LOS MUNICIPIOS DE HUMANGUILLO Y JONUTA (REFRENDO 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,186,633	12,827,425	13,186,633	12,827,425	100.0%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,000,000	75,000,000	75,000,000	74,989,130	100.0%	0	0	INFORME	2,089.00	2,089.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	898,896	898,896	898,896	372,021	41.4%	0	0	MAESTRO	8.00	8.00	100.0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PRODUCTOS FINANCIEROS 2008)	2-CARDENAS	PASO Y PLAYA	RURAL	0	0	0	0	0.0%	17,791	0	MAESTRO	0.00	0.00	0.0%	ESTE RECURSO ESTA PENDIENTE DE REPROGRAMACION PARA SU EJECUCION.
OTROS CONVENIOS				1,477,495,845	1,477,495,845	1,477,495,845	1,384,081,820	93.7%	16,627	16,627		1,987.00	1,951.00	99.7%	
INVERSION															

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACIÓN CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000,000	350,000,000	350,000,000	348,480,064	99.6%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	PROYECTO QUE NACE DE UN CONVENIO CON LA CONAVI, LOS RECURSOS SE APLICAN EN LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL Y URBANIZACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UNA APORTACION A CONVENIO POR LO QUE SE REGISTRO AL 100% EN TRIMESTRES ANTERIORES. SIN EMBARGO, LA PARTE POR EJERCER SE EJECUTO EN 2009, 2010 Y SE REFERENDAN PARA 2011 UN MONTO DE \$1,519,916.00 QUE CORRESPONDEN A OBRAS DE URBANIZACION DEL FRACC. TRES CIBAS. EL AVANCE GENERAL DE LAS OBRAS ES DEL 99%
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACION PARA CENTROS REGIONALES DE PREVENCIÓN, ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y CAPACITACION DE PROTECCIÓN CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,228,350	132,228,350	132,228,350	41,767,377	31.6%	0	0	OBRA	5.00	0.00	0.0%	
CONSTRUCCIÓN DEL AREA PARA SEPAROS DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	490,000	490,000	490,000	479,114	97.8%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	SE CANCELA EL SALDO DISPONIBLE ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS, OBRA AL 100% TERMINADA
RECONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL FIDEICOMISO FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000,000	900,000,000	900,000,000	900,000,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION PARA LA ADECUACION DE AREAS PARA LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA SSP	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,149,168	4,149,168	4,149,168	3,080,332	74.2%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO DE 300 M3 EN LA COLONIA GUSTAVO DE LA FUENTE, CIUDAD DE COMALCALCO, TABASCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	991,079	991,079	991,079	991,040	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO PROVIENEN DEL RAMO 23 A META ES-SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANTTO/REHAB)
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008, RADICADOS EN EL 2009 POR SPSS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	89,620,621	89,620,621	89,620,621	89,267,246	99.6%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,946.00	1,946.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
F1027 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DEL PROFESORADO (PROMEP) PRODUCTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,627	16,627	16,627	16,627	100.0%	16,627	16,627	ACCIÓN	1.00	1.00	100.0%	
27-TABASCO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS 3 REGISTROS															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,576	100.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	
SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
RECURSOS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL FORTALECIMIENTO A LA COBERTURA DE AFILIACIP PARA EL ACCESO AL SEGURO MÉICO PARA UNA NUEVA GENERACION (REFERENDOS 2008)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,209,620	2,209,620	2,209,620	2,209,576	100.0%	0	0	N/a	1.00	1.00	100.0%	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				0	0	0	0	0.0%	27,105	27,105		1.00	1.00	100.0%	
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL															
C1647- APORTACION AL FONDO DE GARANTIA MUTUAL TABASCO 2010(PRODUCTOS FINANCIEROS).	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0.0%	27,105	27,105	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
OTROS PROGRAMAS				0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,359,289		36,996.00	36,626.00	99.0%	
SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD															
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR CON PRODUCTOS FINANCIEROS 2007				0	0	0	0	0.0%	12,372,021	12,359,289	FAMILIA	36,996.00	36,626.00	99.0%	ESTE PROYECTO ESTA FINANCIADO CON PRODUCTOS FINANCIEROS DEL AÑO 2007 DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR
APORTACIONES FEDERALES 29 REGISTROS															
FASSA				11,708,893	11,708,893	11,708,893	10,673,054	91.2%	0	0		1,290.00	1,290.00	100.0%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA TABASCO (REFERENDO 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	11,481,286	11,481,286	11,481,286	10,445,447	91.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,289.00	1,289.00	100.0%	ECONOMIAS 2007
EQUIPAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE SERVICIOS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	227,607	227,607	227,607	227,607	100.0%	0	0	INFORME	1.00	1.00	100.0%	ECONOMIAS 2007
FAFEF				144,024,605	144,137,000	144,137,000	143,636,152	99.7%	0	0		85,993.68	85,993.68	100.0%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
APORTACIÓN ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACIÓN DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,922,973	1,922,973	1,922,973	1,922,973	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	OBRAS CONCLUIDAS FISICA Y FINANCIERAMENTE.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,500,000	38,500,000	38,500,000	38,014,960	98.7%	0	0	ACUERDO	1.00	1.00	100.0%	ESTOS RECURSOS SE DERIVAN DEL ACUERDO DE COORDINACION CON LA CONAVI, DESTINADOS PARA OBRAS DE URBANIZACION. SE EJERCEN EN EL EJERCICIO 2009, 2010 Y SE REFERENDAN PARA 2011 UN MONTO DE \$485,039.95. ESTOS RECURSOS SE EJECUTAN EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DEL FRACC. TRES CEBAS O CD. BICENTENARIO, LOS CUALES REGISTRAN UN AVANCE GENERAL DEL 99.5%
APORTACION ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,389,000	63,389,000	63,389,000	63,389,000	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,203,179	1,203,179	1,203,179	1,203,179	100.0%	0	0	METRO LINEAL	260.00	260.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	918,299	918,299	918,299	918,299	100.0%	0	0	METRO LINEAL	2,500.26	2,500.26	100.0%	
CONSTRUCCION DE BARRA Y TECHUMBRE EN EL ALMACEN GENERAL DE SAPAET, EN LA EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE CENTRO (ECONOMIAS 2007)	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	910,367	910,367	910,367	896,520	98.5%	0	0	METROS CUADRADOS	489.00	489.00	100.0%	LA META ES: METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE DEPÓSITO DE BASURA EN EL C.I.C.N YUMKÁ.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAJUIL	RURAL	173,481	173,481	173,481	172,516	99.4%	0	0	METROS CUADRADOS	60.00	60.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
CONSTRUCCION DE DOS CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	498,627	498,627	498,627	498,627	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.00	88.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,901,650	1,901,650	1,901,650	1,901,650	100.0%	0	0	METRO LINEAL	4,325.00	4,325.00	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	673,042	673,042	673,042	673,042	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,831.08	1,831.08	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,600,433	1,600,433	1,600,433	1,600,433	100.0%	0	0	METRO LINEAL	3,900.36	3,900.36	100.0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ELECTRIFICACION DE ALTA Y BAJA TENSION 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,692,272	2,692,272	2,692,272	2,692,272	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	3,299.89	3,299.89	100.0%	
CONSTRUCCION DE PARQUE URBANO "EL PARQUECITO", UBICADO EN LA AV. 27 DE FEBRERO ESQUINA CON VENUSTIANO CARRANZA, COL. EL AGUILA, CD. DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (ECONOMIAS 2008)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	996,982	996,982	996,982	996,982	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	994.78	994.78	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE PARQUES Y JARDINES (CONSTRUCCION)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Premezclado 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	8,465,796	8,465,796	8,465,796	8,465,796	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	24,261.22	24,261.22	100.0%	
CONSTRUCCION DE PROTECCIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMATICOS EN BANS DE LA NAVE I Y NAVE II DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,838	11,838	11,838	11,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	22.00	22.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCION)
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACION A OCHO CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA, EN EL TRAMO RECINTO MEMORIAL - AVENIDA MEXICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,718,830	3,831,225	3,831,225	3,831,225	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	600.00	600.00	100.0%	LA META ES: M2 DE AFECTACIONES
PAGO DE DERECHO DE VIA POR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LA ISLA ZONA ARQUEOLOGICA KM. 36+000 AL 36+500, DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,154,295	3,154,295	3,154,295	3,154,295	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE AFECTACIONES
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 112.5 KVA. TIPO PEDESTAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MATIAS P. PIEDRA CON CLAVE 27DPR0514B, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO. (REFERENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	907,991	907,991	907,991	907,991	100.0%	0	0	SUBESTACION	1.00	1.00	100.0%	LA META ES: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
RECONSTRUCCION															
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL PUBLICO DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,453,241	2,453,241	2,453,241	2,453,241	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,733.13	1,733.13	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCION DE OFICINA ADMINISTRATIVA EN LA CASA DE GOBIERNO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,405,838	1,405,838	1,405,838	1,405,838	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	260.00	260.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS
RECONSTRUCCION DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE BEISBOL CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,387,845	2,387,845	2,387,845	2,387,845	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	10,000.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO)
AMPLIACION															
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 4.5 KMS. DE LA AMPLIACION A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CAMARA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,780,500	1,780,500	1,780,500	1,780,500	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
MEJORAMIENTO															
INSTALACION DE EQUIPOS HIDRONEUMATICOS EN BANS DE LA NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	91,128	91,128	91,128	91,128	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICION)
REHABILITACION DE LINEAS ELECTRICAS EN ZONA DE SELVA DEL C.I.C.N. YUMKÁ.	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAJUIL	RURAL	176,029	176,029	176,029	175,033	99.4%	0	0	METROS LINEALES	600.00	600.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO															
DESARROLLO DE DRENES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.(PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	713,085	713,085	713,085	713,085	100.0%	0	0	METRO CUBICO	11,925.00	11,925.00	100.0%	LA META ES: M3 MOVIMIENTO DE TIERRA.
REHABILITACION															
ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	926,948	926,948	926,948	926,948	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	15,099.83	15,099.83	100.0%	
MODIFICACION DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS AL PUBLICO DE LA POLICIA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,450,934	2,450,934	2,450,934	2,450,934	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	1,733.13	1,733.13	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
CONVENIOS 3 REGISTROS															
CONVENIOS DE REASIGNACION				209,561,389	209,561,389	209,561,389	208,701,610	99.6%	0	0		15,231.00	15,231.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	13	14	15	16	17=16/14	18	19	20	21	22	23=22/21	24
MEJORAMIENTO															
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	172,383,761	99.5%	0	0	CONVENIO	1.00	1.00	100.0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. FI LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,320,889	36,320,889	36,320,889	36,317,849	100.0%	0	0	OTROS	15,230.00	15,230.00	100.0%	
OTROS CONVENIOS				7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,252,638	43.5%	0	0		44.00	6.00	13.6%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,485,923	7,485,923	7,485,923	3,252,638	43.5%	0	0	PIEZA	44.00	6.00	13.6%	

Consolidó

Lic. Rosario del C. Suárez Jiménez
Directora de Política Presupuestaria
Subsecretaría de Egresos
Secretaría de Administración y Finanzas

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores													
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Linea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumutable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
27-TABASCO															
APORTACIONES FEDERALES															
FAEB															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.															
		Eficacia	Estratégico	$ICBEB_j = (APR_{j,n} + APR_{j,n} + ASE_{j,n}) / (Pto4 - 14_{j,n}) * 100$	Relativa	Alumno	Anual	No	Ascendente	2008	108.60	113.90	109.50	LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LO PLANEADO ES UNA PROYECCIÓN.	
Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.															
		Eficacia	Estratégico	$TTEB_j = (E_{Sec_j,n} / PT15_{j,n}) * 100$	Relativa	Tasa de variación	Anual	No	Ascendente	2007	85.90	89.20	89.00		
Propósito El monto del FAEB se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 27 de la LCF.															
		Calidad	Estratégico	$IVLEd_j = (FLE_{j,n} / FLE_{j,n-1}) - 1 * 100$	Relativa	Alumno	Anual	No	Ascendente	2007	2.19	3.48	5.21	EN VIRTUD DE QUE SE TOMA COMO LINEA BASE EL 2007, SE OBTIENE ESTE FACTOR COMO RESULTADO.	
FASSA															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
		Eficacia	Gestión	Número de partos atendidos por personal calificado en la SS y el IMSS-Oportunidades / Nacimientos estimados en población no derechohabiente X100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente	2008	124.60	100.00	121.80	HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2010 SE REPOTARON 571 PARTOS EN CONSULTA EXTERNA Y 31,449 PARTOS EN UNIDADES HOSPITALARIAS, SUMANDO UN TOTAL DE 32,020 ENTRE 26,290 NACIMIENTOS ESTIMADOS 2010	
Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
		Eficacia	Gestión	[(Eficiencia de cotización municipal X Factor de Riesgo) / Total de Municipios] X 100	Relativa	Promedio	Trimestral	Si	Constante	2008	93.34	84.50	80.98	EL REPORTE HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2010 DE LA COMISION FEDERAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS, REPORTO UN AVANCE DE 80.98 EL PORCENTAJE DE COBERTURA DE VIGILANCIA	
Propósito El monto del FASSA se determinará cada año en el PEF correspondiente, con base en lo establecido en el artículo 31 de la LCF.															
		Eficacia	Gestión	Total de egresos hospitalarios registrados en unidades de atención para población sin seguridad social/ Total de población sin seguridad social X 1,000	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Constante	2008	74.50	73.06	69.05	HASTA EL MES DE NOVIEMBRE 2010 SE REPORTARON 95,411 EGRESOS HOSPITALARIOS CON UN DENOMINADOR DE 1,381,712 POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL X 1000 HABITANTES.	
FAIS															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISE, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Eficacia	Gestión	[(Recursos del FISE del Estado invertidos en acciones que beneficien a más de un municipio en el año/Recursos del FISE ministrados al Estado en el año)*100	Relativa	Porcentaje	Anual	Si	Ascendente	2008	15.16	20.09	20.09		
FISM															
4-CENTRO															
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Absoluta	Porcentaje	Trimestral	No	Ascendente	2009	7.00	70.00	61.50		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente	2009	14.00	30.00	23.50		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	No	Ascendente	2009	16.00	70.00	77.00		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje	Anual	No	Constante	0	0.00	0.00	6.50		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)* 100	Relativa	Porcentaje	Anual	Si	Constante	2009	18.00	100.00	100.00		
5-COMALCALCO															
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Economía	Gestión	[(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Absoluta	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente	2010	25,231,827.6	6	23.57		
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente	0	0.00	60.94			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															
		Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente	0	0.00	1.27			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciben los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes:															

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores													
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Linea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año) *100	Relativa	Porcentaje		Anual			0		0.00	1.71	
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual			0		0.00	0.66	
7-EMILIANO ZAPATA															
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	(recursos invertidos del fism en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente	2010		15.00	20.00	100.00 este ejercicio 2010 se termina con un indicador de 29.98%
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	([Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural]/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009		20.00	25.00	100.00 este ejercicio 2010 se termina con un indicador de 0.84%
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Regular	2009		20.00	10.00	100.00 este ejercicio 2010, se termino con un indicador de 21.41%
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año) *100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Regular	2010		30.00	20.00	100.00 este ejercicio 2010 se termino con un indicador de 149.54%
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si	Regular	2010		30.00	20.00	100.00 este ejercicio 2010 se termino con un indicador de 99.38%
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad		Economía	Gestión	(número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral			0		0.00	0.00	
8-HUAMANGUILLO															
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	No		2012		1.00	1.00	
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	([Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural]/Recursos Totales invertidos del FISM en el Municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si		2012		1.00	1.00	
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si		2012		1.00	1.00	
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año /Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año) *100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si		2012		1.00	1.00	
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje		Anual	Si		2012		1.00	1.00	
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje de municipios que informan sobre el uso de los recursos del FAIS en tiempo y con información de calidad		Economía	Gestión	(número de municipios que cumplen con la obligación de informar dentro de los plazos establecidos con la información requerida/ número total de municipios)*100	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si		2012		1.00	1.00	
10-JALPA DE MÉNDEZ															
Propósito	Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes														
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	(recursos invertidos del fism en el municipio en las etiquetas de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio)*100	Absoluta	Porcentaje		Trimestral	No		0		0.00	10.00	

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Linea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales Invertidos del FISM en el Municipio]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	No			0	0.00	10.00			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	No			0	0.00	5.00			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje de ejecución de los recursos en el año		Eficiencia	Gestión	(Recurso ejercido en el Municipio/recurso ministrado en el municipio)*100	Relativa	Porcentaje	Anual	No			0	0.00	100.00			
13-NACAJUCA																
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en servicios básicos		Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de agua potable + alcantarillado+ drenaje+ electrificación rural y de colonias pobres)/recursos totales del FISM invertidos en el municipio]*100	Absoluta	Porcentaje	Trimestral	Si			2010	23.49	23.49			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en Integración y Desarrollo		Economía	Gestión	[(Recursos invertidos del FISM en las etiquetas de Infraestructura Básica Educativa + Caminos Rurales + Infraestructura Básica de Salud + Infraestructura Productiva Rural)/Recursos Totales Invertidos del FISM en el Municipio]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si			2010	14.95	0.00			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje del FISM invertido en el municipio en urbanización municipal		Economía	Gestión	[(recursos del fism invertidos en la etiqueta de urbanización municipal/recursos totales invertidos del fism en el municipio)]*100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si			2010	27.99	0.00			
Propósito Las aportaciones federales que con cargo al FISM, reciban los Estados y los Municipios, considerando lo señalado en los artículos 32 y 34 de la LCF, se destinarán exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que beneficien directamente a sectores de su población que se encuentren en condiciones de rezago social y pobreza extrema en los rubros siguientes																
Porcentaje de potencialización de los recursos Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM)		Eficacia	Gestión	[(Recursos complementarios a los de FISM invertidos en las mismas obras que los recursos del FISM en Municipio en el año Recursos del FISM del Municipio invertidos en el año)]*100	Relativa	Porcentaje	Anual	No			0	0.00	0.00			
FORTAMUN																
4-CENTRO																
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente		2009	38.00	100.00	53.33		
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus																
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Trimestral	No	Constante		2009	88.00	20.00	17.00		
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus																
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	APMF = (Sumatoria de i=1..n (RE/ TE) * (AMi / MPi)) * 100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	No	Ascendente		2009	93.00		0.00		
5-COMALCALCO																
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje	Trimestral				0	0.00	1.00			
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus																
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))	Relativa	Otra	Trimestral				0	0.00	2.16			
7-EMILIANO ZAPATA																
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus																
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100	Relativa	Porcentaje	Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	48.00	100.00	este proyecto se concluyo con los metas al 100%	

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERÍODO QUE SE REPORTA: Cuarto Período

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores													
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Línea Base				Metas Trimestrales		
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	$IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))$	Relativa	Otra	Razón (con cuantos pesos de FORTAMUNDF se cuenta, por cada peso de ingresos propios).	Trimestral	Si	Ascendente	2009	1.24	1.47	100.00	este proyecto se concluyo con un indice de 1.24
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = ((Sumatoria de i=1..n (RE / TE) * (AMI / MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		2010	30.00	20.00	100.00	este proyecto se cerro con un indice del 4.07%
8-HUIMANGUILLO															
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	$IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si		2010	1.00	1.00		
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	$IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))$	Relativa	Otra		Trimestral	Si		2012	1.00	1.00		
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = ((Sumatoria de i=1..n (RE / TE) * (AMI / MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		2012	1.00	1.00		
10-JALPA DE MÉNDEZ															
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos		Eficacia	Estratégico	$IAPR = ((Go+Ga+Gsp+Gi) / (GTFORTAMUN)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No		0	0.00	45.00		
Propósito El artículo 36 de la LCF establece que las aportaciones federales que, con cargo al FORTAMUN, reciban los municipios, se destinarán a la satisfacción de sus requerimientos, dando prioridad al cumplimiento de sus obligaciones financieras, al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua y a la atención de las necesidades directamente vinculadas con la seguridad pública de sus															
Índice de Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	$IFF = ((FORTAMUNDF / IPMD))$	Relativa	Otra		Trimestral	No		0	0.00	35.00		
FAM															
ASISTENCIA SOCIAL															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito El artículo 38 de la LCF señala el cálculo de las aportaciones federales que, con cargo al FAM, reciban las entidades federativas, mismas que se destinan exclusivamente al otorgamiento de desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo.															
Mejoramiento de la Asistencia Social Alimentaria		Calidad	Estratégico	$ApAlimFO + ApAlimCQ / ApAlimTot$	Relativa	Otra	Proporción	Trimestral	Si	Regular	2008	0.66	0.26	0.26	
FASP															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.															
Porcentaje de la eficiencia en las metas de profesionalización de las corporaciones policiales del Ramo 33		Eficacia	Estratégico	$P = (((EC / EP) * 0.5) + ((EA / EC) * 0.5)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	No	Ascendente	2008	1,146.00	25.00	0.59	
Propósito Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.															
Porcentaje del gasto y metas de profesionalización del Ramo 33		Eficacia	Gestión	$P = ((PE / PPP * 0.5 + MAMP * 0.5) * 100)$	Relativa	Porcentaje		Annual	No	Ascendente	2008	8,944.00	25.00	45.61	
Propósito Las aportaciones federales determinadas en el artículo 44 de la lcf que, con cargo al fasp de los estados y del distrito federal, reciban dichas entidades se destinarán exclusivamente para los conceptos de seguridad pública.															
Tiempo de atención a la sociedad en los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones (C4s) del Ramo 33		Eficacia	Estratégico	$T = (SUMATORIA (HA - HR) / LLR)$	Relativa	Mínuto por usuario		Trimestral	No	Descendente	2008	86.18	20.00	29.30	
FAETA															
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
0-COBERTURA ESTATAL															
Propósito El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.															
Índice de Incremento de Matricula		Eficacia	Estratégico	$INCMat_{i-1} = (MCONALEP_{i-1} / MCONALEP_{i-2}) * 100$	Relativa	Alumno		Annual	No	Ascendente	2008	5,385.00	0.00	0.00	LA META ES ANUAL
Propósito El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación Tecnológica.															
Eficiencia Terminal CONALEP		Eficacia	Estratégico	$ETCONALEP_{i-1} = (EgCONALEP_{i-1} / NCONALEP_{i-2}) * 100$	Relativa	Alumno		Annual	No	Constante	2005	1,941.00	0.00	0.00	LA META ES ANUAL
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
0-COBERTURA ESTATAL															

ANEXO XVII
Avance de Indicadores

EJERCICIO FISCAL: 2010
PERIODO QUE SE REPORTA: Cuarto Periodo

Datos de Identificación Programa, Fondo, Convenio	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Componentes de la Ficha Técnica de Indicadores														
		Dimensión	Tipo	Método de Cálculo	Tipo de Valor de la Meta	Unidad de Medida	Especifique	Frecuencia de Medición	Linea Base				Metas Trimestrales			
									Meta Acumulable	Comportamiento del Indicador	Año	Valor	Planeada	Real	Justificación	
Propósito El monto del FAETA se determinará anualmente en el PEF con recursos federales y con base en lo establecido en el artículo 43 de la LCF para la Educación de Adultos.																
Índice de Rezago Educativo 15-39 años.		Eficacia	Estratégico	$REZ(15-39)_{Ln} = (1 - (ACEB_{15-39}_{Ln} / PTot_{15-39}_{Ln})) * 100$	Relativa	Adulto y joven		Anual	Si			2006	3.06	0.11	0.18	SE TRABAJO FUERTEMENTE EN LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE. EN DICIEMBRE NO HUBO APLICACIÓN DE EXAMENES EN VIRTUD DE QUE LAS METAS INSTITUCIONALES YA SE HABIAN CUMPLIDO
FAFEF																
0-COBERTURA ESTATAL																
Propósito El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.																
Índice de Impulso al Gasto de Inversión		Eficacia	Estratégico	$IGI = (GI / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	57.00	75.94	
Propósito El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.																
Contribución al Fortalecimiento Financiero		Eficacia	Estratégico	$CFF = (IP / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	3.50	5.00	
Propósito El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.																
Índice de Impacto de Deuda Pública		Eficacia	Estratégico	$IDP = (SDD / IED) * 100$	Relativa	Porcentaje		Anual	No	Descendente		2010	0.00	0.06	0.06	
Propósito El artículo 46 de la lcf señala la determinación de aportaciones, estableciendo que los recursos del fafef.																
Índice de Logro Operativo		Eficacia	Gestión	$APMF = (Sumatoria de i=1..n (RE / TE) * (AMI / MPI)) * 100$	Relativa	Porcentaje		Trimestral	Si	Ascendente		2010	0.00	12.00	9.75	