

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300177561	Limpieza Y Desazolve Del Sistema Pluvial Del Dren Los Reyes, Cd. Cárdenas	ASR01	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$681.849	\$681.849	\$636.505	\$636.663	\$636.505	\$636.505	\$636.505	93,35	\$0	ML DE DRENES (MANTENIMIENTO)	2.849	100,00	100,00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300177727	Limpieza Y Desazolve Del Sistema Pluvial Del Emisor A La Carretera Circuito Del Golfo, Cd. Cárdenas	ASR02	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$1.889.382	\$1.889.382	\$1.765.702	\$1.766.037	\$1.765.702	\$1.765.702	\$1.765.702	93,45	\$0	ML DE DRENES (MANTENIMIENTO)	91.558	100,00	100,00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300177729	Limpieza Y Desazolve Del Sistema Pluvial Del Dren Municipal, Cd. Cárdenas	ASR03	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$2.032.459	\$1.582.303	\$923.267	\$923.267	\$923.267	\$923.267	\$923.267	58,35	\$0	ML DE DRENES (MANTENIMIENTO)	3.273	100,00	28,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES POR LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICAN DICHS DRENES, PARA QUE LA MAQUINARIA LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS, SE HIZO UNA TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA DARLE SUFICIENCIA AL PROYECTO ASR04, CON UN IMPORTE DE \$450.156.475 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00130300177732	Limpieza Y Desazolve Del Sistema Pluvial Del Dren Periferico, Cd. Cárdenas	ASR04	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$506.846	\$957.002	\$928.352	\$928.561	\$928.352	\$928.352	\$928.352	97,01	\$0	ML DE DRENES (MANTENIMIENTO)	939	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SE HIZO UNA AMPLIACION AL PROYECTO EN EL CUAL SE REALIZARAN VOLÚMENES ADICIONALES DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE QUE SON NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DRENES, CON UN MONTO DE \$450,156.45 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300177733	Limpieza Y Desazolve Del Sistema Pluvial Del Colector De La Avenida, Cd. Cárdenas	ASR05	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$306.170	\$306.170	\$119.599	\$294.649	\$119.599	\$119.599	\$119.599	39,06	\$0	ML DE DRENES (MANTENIMIENTO)	741	100,00	56,00	Financiera: / Física: / Registro: TERMINACION ANTICIPADA DE LA OBRA DEBIDO A QUE NO SE CUENTA CON LOS PERMISOS CORRESPONDIENTES POR LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS DONDE SE UBICAN DICHS DRENES, PARA QUE LA MAQUINARIA LLEVEN A CABO LOS TRABAJOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186639	Rehabilitación Al Centro De Asistencia Integral Para Menores Y Adolescentes (Caima), En La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OT052	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.320.000	\$2.320.000	\$2.320.000	\$1.741.326	\$814.229	\$814.229	\$814.229	35,10	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	96,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300186669	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión Para Fraccionamiento En La Ranchería Ixtacomitán 2 Secc. Del Municipio De Centro, Tabasco.	OT078	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$787.086	\$787.086	\$787.086	\$765.636	\$208.564	\$208.564	\$208.564	26,50	\$0	ML DE LINEAS DE TRANSMISION ELECTRIC A (CONSTRUCCIÓN)	150	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186663	Techado De Cancha En Esc. Prim. Rural Corregidora Ortiz Del Pob. Medellín Y Madero 4ta. Secc. Municipio De Centro, Tabasco.	OT079	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$899.442	\$899.442	\$899.442	\$836.000	\$836.000	\$836.000	\$836.000	92,95	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	480	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186700	Techado De Cancha En Esc. Prim. Rural Fed. Emiliano Zapata En La Estancia Villa Tamulte De Las Sabanas, Municipio De Centro, Tabasco.	OT080	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$899.442	\$899.442	\$899.442	\$798.220	\$798.220	\$798.220	\$798.220	88,75	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	480	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300186712	Techado De Cancha En Esc. Prim. Fed. León Alejos Torres En La Ranchería Oriente 1ra. Secc., Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OT081	Tabasco	Comalcalco	Oriente 1ra. Sección (Santo Domingo)	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$899.442	\$899.442	\$899.442	\$802.763	\$702.960	\$702.960	\$702.960	78,16	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	480	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186730	Techado De Cancha En Esc. Prim. Lic. V. Alfredo Bonfil En El Poblado C-40, Municipio De Huimanguillo, Tabasco.	OT082	Tabasco	Huimanguillo	C-40 (Ernesto Aguirre Colorado)	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$899.442	\$899.442	\$899.442	\$766.435	\$614.222	\$614.222	\$614.222	68,29	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	480	100,00	98,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186751	Techado De Cancha En Esc. Prim. Gregorio Beltrán, En El Municipio De Teapa, Tabasco.	OT083	Tabasco	Teapa	Teapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.027.105	\$1.027.105	\$1.027.105	\$907.429	\$907.429	\$907.429	\$907.429	88,35	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	480	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186767	Techado De Cancha En Esc. Prim. Alberto Correa Zapata, En El Poblado Zunú Y Patastal, Municipio De Tacotalpa, Tabasco.	OT084	Tabasco	Tacotalpa	Zunú y Patastal	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$899.442	\$899.442	\$899.442	\$777.612	\$684.439	\$684.439	\$684.439	76,10	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	480	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00130300186786	Pavimentación A Base De Concreto Hidráulico Estampado En Los Cruces Del Circuito Juárez Con Francisco Lanz Y Calle Calixto Merino Con Francisco Lanz, De La Cd. De Tacotalpa, Tabasco	OT085	Tabasco	Tacotalpa	Tacotalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.116.366	\$1.116.366	\$1.116.366	\$1.012.179	\$507.119	\$507.119	\$507.119	45,43	\$0	M2 DE PAVIMENTOS DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)	42.833	100,00	45,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186860	Rehabilitación Asfáltica De La Av. Lic. Carlos A. Madrazo, Lado Derecho, Cd. De Balancán, Tabasco.	OT086	Tabasco	Balancán	Balancán	Rural	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.348.077	\$1.348.077	\$1.348.077	\$1.052.952	\$1.052.952	\$1.052.952	\$1.052.952	78,11	\$0	M2 DE PAVIMENTOS DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)	13.030	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186889	Rehabilitación De Camino Hasta Nivel Revestimiento En Tramos Aislados Km 0 000 Al Km 7 000 En Villa Chablé Al Ejido Emiliano Zapata Sección Jobal, Mpio. De Emiliano Zapata.	OT117	Tabasco	Emiliano Zapata	Chablé	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$481.650	\$481.650	\$481.650	\$438.148	\$131.444	\$131.444	\$131.444	27,29	\$0	M2 DE PAVIMENTOS DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)	18.338	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300186918	Construcción De Unidad Deportiva De Villa Tecolutilla 3ra. Etapa, Municipio De Comalcalco, Tabasco.	OT130	Tabasco	Comalcalco	Tecolutilla	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4.197.239	\$4.197.239	\$4.197.239	\$3.449.661	\$1.980.859	\$1.980.859	\$1.980.859	47,19	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (CONSTRUCCIÓN)	37.991	100,00	55,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300186940	Rehabilitación Del Velatorio Del Dif Del Municipio Del Centro, Tabasco	OT131	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.646.000	\$1.646.000	\$1.646.000	\$1.595.547	\$1.454.826	\$1.454.826	\$1.454.826	88,39	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	88,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187102	Rehabilitación General De Albergue Para Familiares De Enfermos Del Municipio Del Centro, Tabasco.	OT132	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$734.644	\$734.644	\$734.644	\$599.683	\$334.102	\$334.102	\$334.102	45,48	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	88,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187146	Rehabilitación Del Centro De Asistencia Infantil Comunitario El Recreo (Caic), Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT133	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$920.878	\$920.878	\$920.878	\$828.081	\$248.424	\$248.424	\$248.424	26,98	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	71,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187158	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Plutarco Elias Calles, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT134	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$974.392	\$974.392	\$974.392	\$747.029	\$415.253	\$415.253	\$415.253	42,62	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB00130300187175	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Prolongación 27 De Febrero, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT135	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.949.475	\$3.949.475	\$3.949.475	\$3.077.241	\$923.172	\$923.172	\$923.172	\$923.172	23,37	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187195	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Av. Francisco Javier Mina, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT136	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.610.581	\$1.610.581	\$1.610.581	\$1.378.050	\$458.856	\$458.856	\$458.856	\$458.856	28,49	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300187213	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Pedro C. Colorado, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT137	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.673.460	\$1.673.460	\$1.673.460	\$1.434.215	\$430.264	\$430.264	\$430.264	25,71	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187235	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Circuito Interior Carlos Pellicer Cámara, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT138	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.904.678	\$1.904.678	\$1.904.678	\$1.632.067	\$1.372.598	\$1.372.598	\$1.372.598	72,06	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330	100,00	80,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB00130300187291	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Av. 27 De Febrero, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT139	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.187.891	\$2.187.891	\$2.187.891	\$1.853.737	\$1.143.657	\$1.143.657	\$1.143.657	\$1.143.657	52,27	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187356	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Av. Adolfo Ruiz Cortinez, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT140	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3.434.911	\$3.434.911	\$3.434.911	\$2.972.101	\$1.911.389	\$1.911.389	\$1.911.389	\$1.911.389	55,65	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00130300187448	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Calle Obrero Mundial, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT141	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$721.116	\$721.116	\$721.116	\$544.604	\$333.180	\$333.180	\$333.180	46,20	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187475	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Av. Gregorio Méndez Magaña, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT142	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.465.990	\$1.465.990	\$1.465.990	\$1.130.381	\$585.021	\$585.021	\$585.021	39,91	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB00130300187497	Modernización, Señalización Horizontal Y Vertical, Semaforización Inteligente En El Cruce De Av. Paseo Tabasco Con Calle Ocho Horas, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT143	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$836.617	\$836.617	\$836.617	\$738.587	\$221.576	\$221.576	\$221.576	26,48	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187537	Construcción De Adecuación Vial Y Señalización De Arco Noreste Tramo: Glorieta Lic. Carlos A. Madrazo - Calle Rio Mezcalapa, Col. Casa Blanca, Cd. De Villahermosa, Tabasco	OT146	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$359.469	\$359.469	\$359.469	\$357.947	\$357.423	\$357.423	\$357.423	99,43	\$0	M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	99,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187568	Impempeabilización De Loza De Azotea De La Casa De Los Azulejos, En La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT147	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$245.000	\$245.000	\$245.000	\$212.659	\$63.798	\$63.798	\$63.798	26,04	\$0	M2 DE IMPERMEABILIZACIÓN	330.846	100,00	25,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB00130300187604	Mantenimiento Y Conservación Del Museo De Historia De Tabasco "Casa De Los Azulejos", En La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT148	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1.245.000	\$1.245.000	\$1.245.000	\$1.100.840	\$330.252	\$330.252	\$330.252	26,53	\$0	M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	330.846	100,00	0,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187628	Corrección De Falla De Acometida De Media Tensión Subterránea De "Olimpia Xxi" Y Reubicación De Equipo De Medición Del Museo Interactivo "Papagayo", En La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT149	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450.000	\$450.000	\$450.000	\$393.911	\$388.909	\$388.909	\$388.909	86,42	\$0	ML DE LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187656	Rehabilitación Y Mantenimiento De Palapas En El Yumká, Villahermosa, Tabasco.	OT150	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.500.000	\$2.000.386	\$1.193.247	\$1.193.247	\$1.193.247	47,73	\$0	M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL	330.846	100,00	82,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300187686	Terminación De Pavimento A Base De Concreto Hidráulico Estampado En Calle Lorenzo Santamaría De Cd. De Tacotalpa, Tabasco.	OT151	Tabasco	Tacotalpa	Tacotalpa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850.619	\$850.619	\$850.619	\$782.398	\$234.719	\$234.719	\$234.719	27,59	\$0	M2 DE PAVIMENTOS DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)	10.000	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB00130300188275	Tabasco Con Malecón Carlos A. Madrazo Y Rehabilitación Del Sistema De Comunicación Centralizado De Semáforos Y Base C4, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT153	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5.635.775	\$5.635.775	\$5.635.775	\$4.867.705	\$1.299.259	\$1.299.259	\$1.299.259	\$1.299.259	23,05	\$0	SEÑALAMIENTOS	330.846	100,00	30,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207616	Construcción Del Centro De Procuración De Justicia Del Municipio De Jalapa, Tabasco (Primera Etapa)	PG084	Tabasco	Jalapa	Jalapa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10.000.000	\$10.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS	36.391	100,00	0,00	Financiera: EL PRESENTE RECURSO SE SOLICITO PARA SU REINCORPORACIÓN AL EJERCICIO 2014. / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130300207661	Construcción Del Centro De Servicios Periciales (Primera Etapa)	PG085	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$5.000.000	\$5.000.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0,00	\$0	METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PUBLICOS	755.425	100,00	0,00	Financiera: ESTOS RECURSOS FUERON SOLICITADOS PARA QUE SE REINCORPOREN AL EJERCICIO 2014. / Física: . / Registro: . - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB00130400262667	Techado De Cancha De Escuela Secundaria Federal Carlos Pellicer Cámara, Municipio De Emiliano Zapata, Tabasco.	OT245	Tabasco	Emiliano Zapata	Emiliano Zapata	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS.	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$795.000	\$795.000	\$795.000	\$700.003	\$502.465	\$502.465	\$502.465	\$502.465	63,20	\$0	M2 DE TECHUMBRE (CONSTRUCCIÓN)	1	100,00	65,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB1313010063782	Reconstrucción De Andadores De Concreto,Adoquin, Jardineras Y Drenajes (Zona A) Del Parque Tabasco.	OT023	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$870.000	\$439.213	\$439.213	\$439.213	\$439.213	\$439.213	\$439.213	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB1313010064018	Reconstrucción De Andadores De Concreto,Adoquin Y Drenajes (Zona 2) Del Parque Tabasco.	OT024	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$870.000	\$362.707	\$362.707	\$362.707	\$362.707	\$362.707	\$362.707	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB1313010064222	Reconstrucción De Instalaciones Electricas En Estacionamiento Y Margaritas Del Parque Tabasco.	OT005	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.318.224	\$698.895	\$698.895	\$698.895	\$698.895	\$698.895	\$698.895	100,00	\$0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB1313010064431	Reconstrucción De Instalaciones Hidraulicas Y Sanitarias En El Parque Tabasco.	OT006	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377.506	\$99.722	\$99.722	\$99.722	\$99.722	\$99.722	\$99.722	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB1313010064517	Reconstrucción De Modulos Sanitarios En El Parque Tabasco	OT004	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.276.000	\$870.555	\$870.555	\$870.555	\$870.555	\$870.555	\$870.555	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB1313010064602	Reconstrucción De Tianguis 1,2 ,3 Y Area Gastronomica Del Parque Tabasco.	OT016	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$452.400	\$221.639	\$221.639	\$221.639	\$221.639	\$221.639	\$221.639	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
TAB13130100064687	Remodelación De Alumbrado En Andadores En El Parque Tabasco	OT003	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,040,933	\$693,814	\$693,814	\$693,814	\$693,814	\$693,814	\$693,814	\$693,814	100,00	\$0	M2 DE REDES DE ALUMBRADO PÚBLICO (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100064763	Remodelación De Alumbrado Provisional En Estacionamiento Ubicado En Olimpia XXI.	OT021	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$823,600	\$420,211	\$420,211	\$420,211	\$420,211	\$420,211	\$420,211	\$420,211	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100064920	Remodelación De Caballerizas Del Parque Tabasco.	OT019	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$533,600	\$530,836	\$530,836	\$530,836	\$530,836	\$530,836	\$530,836	\$530,836	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100065048	Remodelación Del Stand Ganadero (Pintura Y Arena) Del Parque Tabasco.	OT017	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,276,000	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	\$1,078,429	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100065128	Remodelación Del Stand Ganadero (Estructura Y Techumbre) Del Parque Tabasco.	OT018	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,276,000	\$986,398	\$986,398	\$986,398	\$986,398	\$986,398	\$986,398	\$986,398	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100065295	Remodelación Parcial Al Palenque Del Parque Tabasco	OT022	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,110,867	\$933,552	\$933,552	\$933,552	\$933,552	\$933,552	\$933,552	\$933,552	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100065487	Remodelación Parcial Del Teatro Al Aire Libre Del Parque Tabasco	OT020	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,212,200	\$1,212,193	\$1,212,193	\$1,212,193	\$1,212,193	\$1,212,193	\$1,212,193	\$1,212,193	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130100065719	Rehabilitación De Cerca Perimetral En Estacionamientos Y Parque En General, Portones De Acceso A Diferentes Áreas Del Parque Tabasco.	OT031	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$372.360	\$370.186	\$370.186	\$370.186	\$370.186	\$370.186	\$370.186	100,00	\$0	ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100066296	Rehabilitación De Casetas De Vigilancia Fijas, Móviles Y Áreas Exteriores En El Parque Tabasco.	OT035	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$661.200	\$449.803	\$449.803	\$449.803	\$449.803	\$449.803	\$449.803	100,00	\$0	CASSETAS DE VIGILANCIA (CONSTRUCCIÓN)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100066439	Reparación De Superficie En Estacionamiento De La Nave 3 En El Parque Tabasco Y Mantenimiento Del Arco De Identidad.	OT036	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.508.000	\$998.104	\$998.104	\$998.104	\$998.104	\$998.104	\$998.104	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100066645	Mantenimiento Eléctrico A Red General Y Subestaciones Eléctricas (Zona 1) En El Parque Tabasco.	OT025	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.256.512	\$1.220.362	\$1.220.362	\$1.220.362	\$1.220.362	\$1.220.362	\$1.220.362	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
TAB13130100066791	Mantenimiento Eléctrico A Red General Y Subestaciones Eléctricas (Zona 2) En El Parque Tabasco.	OT027	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,256,512	\$678,366	\$678,366	\$678,366	\$678,366	\$678,366	\$678,366	\$678,366	100,00	\$0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100066937	Mantenimiento Eléctrico A Red General Y Subestaciones Eléctricas (Zona 3) En El Parque Tabasco.	OT028	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,256,976	\$579,092	\$579,092	\$579,092	\$579,092	\$579,092	\$579,092	\$579,092	100,00	\$0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100067215	Revisión Estructural Del Palenque, Voladores De Papantla Y Tirolesa En El Parque Tabasco.	OT029	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$174,000	\$121,660	\$121,660	\$121,660	\$121,660	\$121,660	\$121,660	\$121,660	100,00	\$0	ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100067257	Mantenimiento De Instalaciones Eléctricas En El Parque Tabasco.	OT030	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$603,678	\$529,663	\$529,663	\$529,663	\$529,663	\$529,663	\$529,663	\$529,663	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100067277	Mantenimiento A Estacionamientos Públicos Del Parque Tabasco.	OT033	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$649,600	\$359,605	\$359,605	\$359,605	\$359,605	\$359,605	\$359,605	\$359,605	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN MANTENIMIENTO	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100067349	Mantenimiento A Estacionamiento De Olimpía Xxi Para La Expo Tabasco.	OT034	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$377,000	\$224,470	\$224,470	\$224,470	\$224,470	\$224,470	\$224,470	\$224,470	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB13130100070133	Trabajos De Albañilería Y Cancelería, Aluminio, Herrería, Pintura En Gradadas Zona Popular Del Parque De Beisbol Centenario 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa Tabasco.	OT037	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$347.479	\$207.319	\$207.319	\$207.319	\$207.319	\$207.319	\$207.319	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100070196	Ampliacion De Pinturas En Muros Y Plafones Del Parque De Beisbol Centenario 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OT038	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$440.914	\$368.468	\$368.468	\$368.468	\$368.468	\$368.468	\$368.468	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130100070255	Aplicacion De Pintura,Butacas Y Gradas En Zona Preferente,Sol 1ra. Base Y Sol 3ra. Base En El Parque De Beisbol Centenario 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa,Tabasco.	OT039	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$353.070	\$295.055	\$295.055	\$295.055	\$295.055	\$295.055	\$295.055	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130100070305	Mantenimiento A Las Instalaciones Hidrosanitarias En El Parque De Beisbol Centenario 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OT040	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$365.434	\$256.610	\$256.610	\$256.610	\$256.610	\$256.610	\$256.610	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130100070345	Mantenimiento A Las Instalaciones Electricas En El Parque De Beisbol Centenario 27 De Febrero De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco.	OT041	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$490.000	\$335.018	\$335.018	\$335.018	\$335.018	\$335.018	\$335.018	100,00	\$0	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.
TAB13130200137951	Aportación Estatal Al Programa Apazu	AS007	Tabasco	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$65.000.000	\$65.000.000	\$65.000.000	\$65.000.000	\$65.000.000	\$65.000.000	\$65.000.000	100,00	\$0	Aportación a Convenio	250.000	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142471	Mantenimiento Preventivo A Superestructura Del Puente Carrizal Iv Y Iv Bis, De La Prolongación Paseo Usumacinta, Cd. De Villahermosa, Tabasco	OT042	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.324.551	\$1.324.551	\$1.324.551	\$1.299.418	\$1.299.418	\$1.299.418	\$1.299.418	98,10	\$0	ML DE PUENTES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCES AL CUARTO TRIMESTRE 2013.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB13130200142696	Mantenimiento Preventivo De Infraestructura Del Puente Carrizal Iv Y Iv Bis, De La Prolongación Paseo Usumacinta, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT043	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.715.820	\$2.410.000	\$2.410.000	\$2.358.307	\$707.492	\$707.492	\$707.492	29,36	\$0	ML DE PUENTES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	38,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142757	Rehabilitación General De La Casa Hogar De La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT045	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2.077.066	\$2.077.066	\$2.077.066	\$1.819.351	\$1.469.191	\$1.469.191	\$1.469.191	70,73	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142793	Construcción De La Barda Perimetral, Impermeabilización Y Acabados En La Casa Hogar De La Cd. De Villahermosa, Tabasco	OT046	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1.650.243	\$1.650.243	\$1.650.243	\$1.535.042	\$1.517.514	\$1.517.514	\$1.517.514	91,96	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130200142862	Rehabilitación Gral. De Las Instalaciones Eléctricas En Media Y Baja Tensión De La Esc. Prim., Turno Mat. Y Vesp., Juan S. Trujillo Y Pde. Luis Echeverría Alvarez, En La Cd. De Vhsa, Tab.	OT047	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$87.265	\$87.265	\$87.265	\$86.569	\$86.569	\$86.569	\$86.569	99,20	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200142897	Rehabilitación De Andadores, Oficinas Y Bodegas En Zona Arqueológica, En El Parque Eco-Arqueológico "Museo La Venta", Ubicado En La Av. Adolfo Ruiz Cortines, De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco	OT048	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1.646.512	\$1.646.512	\$1.646.512	\$1.334.576	\$1.314.385	\$1.314.385	\$1.314.385	79,83	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130200143138	Rehab. De Aviario Y Jaula De Tucanes, Cto De Bombo, Sistema, Clínica Y Oficina De Mantto En Zona Arqueol En El Parque Eco-Arqueol "Museo La Venta", Ubic En La Av. Adolfo Ruiz	OT049	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1.681.896	\$1.681.896	\$1.681.896	\$1.328.714	\$1.119.917	\$1.119.917	\$1.119.917	66,59	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143167	Rehabilitación Al Parque Eco-Arqueológico "Museo La Venta", Zona Zoológica, Jaulas De Cuarentena Y Subestación Eléctrica, Ubicado En La Av. Adolfo Ruiz Cortinez, De La Cd. De Villahermosa, Tabasco	OT053	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1.467.666	\$1.467.666	\$1.467.666	\$1.303.537	\$996.068	\$996.068	\$996.068	67,87	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130200143200	Rehab Al Parq Eco Arqueol "Museo La Venta", Zona Zoológica, Palapa De Introducción Y De Artesanos, Sala De Usos Múltiples, Núcleos Sanitarios, Ubic En La Av. Adolfo R. C., De La Cd. De Vhsa, Tab.	OT054	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2.253.216	\$2.253.216	\$2.253.216	\$2.253.216	\$2.024.293	\$2.024.293	\$2.024.293	89,84	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143228	Rehab Al Parq Eco Arqueol. "Museo La Venta", Zona Zoológica, Albergues: Grison, Mapache, Nutria, Pecarís, Quelonios, Venados, Aves Rapaces Y Herpetario, Ubic En La Av. Adolfo R. C., Cd. De Vhsa, Tab.	OT055	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1.417.568	\$1.417.568	\$1.417.568	\$1.225.594	\$1.105.605	\$1.105.605	\$1.105.605	77,99	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130200143246	Rehabilitación Al Parque Eco-Arqueológico "Museo La Venta", Zona Zoológica, Albergues De Felinos Mayores Y Menores, Ubicado En La Av. Adolfo Ruiz Cortínez, De La Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT056	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$3.361.550	\$3.361.550	\$3.361.550	\$2.918.610	\$2.310.523	\$2.310.523	\$2.310.523	68,73	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	90,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143288	Rehab. Al Parq Eco-Arqueol "Museo La Venta", Zona Arqueol, Palapas, Acc.De Luz Y Sonido, Taq. Jaula Del Jaguar, B. Tubular Y Mód. De Artesanías, Ubic. En La Av. Adolfo R. C. De La Cd. De Vhsa, Tab.	OT057	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2.914.832	\$2.914.832	\$2.914.832	\$2.296.497	\$1.881.381	\$1.881.381	\$1.881.381	64,55	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130200143330	Rehab.Al Parq. Eco-Arqueol."Museo La Venta", Z Arqueol., Ptes Colgantes, Protec.Pluvial, Estanque De Papilón, Sistema De Riego E Inst. Eléc.	OT058	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,085,168	\$2,085,168	\$2,085,168	\$1,620,683	\$1,477,014	\$1,477,014	\$1,477,014	70,83	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330,846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143705	Rehabilitación De Albergue Isabel De La Parra, Ubicado En La Calle Macayo S/N, Col. El Recreo, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT065	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,625,611	\$2,625,611	\$2,625,611	\$2,315,970	\$1,975,742	\$1,975,742	\$1,975,742	75,25	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330,846	100,00	88,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143729	Construcción De Obra Complementaria En El Centro Gerontológico Tabasco; Barda, Pasos A Cubierto, Portones, Mamparas, Herrajes De Seguridad Baños Y Protección Antivandalas, Cd. De Villahermosa,	OT066	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,324,089	\$4,324,089	\$4,324,089	\$3,606,391	\$2,425,003	\$2,425,003	\$2,425,003	56,08	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330,846	100,00	89,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB13130200143756	Construcción De Andador En Zona Arqueológica En El Parque Eco-Arqueológico "Museo La Venta", Ubicado En La Av. Adolfo Ruiz Cortines, De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. (1ra. Etapa).	OT067	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2.121.240	\$2.121.240	\$2.121.240	\$2.121.240	\$2.120.947	\$2.120.947	\$2.120.947	99,99	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143778	Construcción De Andador En Zona Arqueológica En El Parque Eco-Arqueológico "Museo La Venta", Ubicado En La Av. Adolfo Ruiz Cortines, De La Ciudad De Villahermosa, Tabasco. (2da. Etapa).	OT068	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2.121.240	\$2.121.240	\$2.121.240	\$1.775.246	\$1.195.993	\$1.195.993	\$1.195.993	56,38	\$0	M2 DE PARQUES Y JARDINES (MANTENIMIENTO)	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB13130200143807	Rehab.Y Mantto De Instalaciones: Impeameabilización Y Pintura Del Cendi Profra. Eva Samano De López Mateos, Ubic.En La C. Águila No. 232, De La Col. Atasta, Cd. De Vhsa, Tab.	OT069	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$703.846	\$703.846	\$703.846	\$691.816	\$645.150	\$645.150	\$645.150	91,66	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143830	Rehab.Y Mantto De Instalaciones: Sub-Estación Eléctrica, Impeameabilización, Pintura Y Cerca Perimetral Del Cendi Marina Cortazar Vda. De Escobar, Ubic. En La Av. 27 De Febrero No. 1346 Col. Centro.	OT070	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2.872.547	\$2.872.547	\$2.872.547	\$2.657.266	\$2.128.793	\$2.128.793	\$2.128.793	74,11	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB13130200143861	Rehab Y Mantto De Instalaciones: Desazolve De La Red De Drenaje, Impemeabilización, Pintura En El Cendi Lic. José María Pino Suárez, Ubic. En Río Mezcalapa No. 305, Col. Casa Blanca.	OT071	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$949.520	\$949.520	\$949.520	\$857.124	\$857.124	\$857.124	\$857.124	90,27	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143879	Rehab. Y Mantto De Instalaciones Eléctricas, Hidrosanitarias Y Pintura En El Cendi Profa. Estefanía Castañeda, Ubic. En Av. Paseo De La Sierra S/N Col. 1ro De Mayo, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT072	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.474.087	\$1.474.087	\$1.474.087	\$1.320.398	\$820.802	\$820.802	\$820.802	55,68	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
TAB13130200143898	Rehabilitación De Alumbrado Exterior En La Casa Hogar, Ubicada En Cerrada Del Macayo Privada 1, Col. El Recreo, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT073	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$378.488	\$378.488	\$378.488	\$339.192	\$339.192	\$339.192	\$339.192	89,62	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143914	Adecuación De Instalaciones Eléctricas De La Escuela De Educación Especial Carmen María Pérez Priego Y Escuela De Educación Especial No. 1, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT074	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$421.812	\$421.812	\$421.812	\$406.078	\$406.078	\$406.078	\$406.078	96,27	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
TAB13130200143931	Rehabilitación Del Cendi Josefina Vicens May, Ubicado En Paseo De La Sierra S/N Col. Reforma, Cd. De Villahermosa, Tabasco.	OT075	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.250.000	\$1.113.867	\$1.113.865	\$1.113.865	\$1.113.865	89,11	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero									Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
TAB13130200143947	Rehabilitación Del Cendi Julieta Campos De Gonzalez Pedrero, Ubicado En Prol. Av. 27 De Febrero S/N, Col. Espejo 1, Cd. De Villahermosa, Tabasco	OT076	Tabasco	Centro	Villahermosa	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$2.000.000	\$1.729.922	\$1.729.922	\$1.729.922	86,50	\$0	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS	330.846	100,00	100,00	Financiera: / Física: / Registro: AVANCE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2013. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.