

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre				Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
27-TABASCO RECURSO 2007															11
SUBSIDIOS (3 REGISTROS)															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				7,300,000	7,300,000	7,300,000	0	0%	0	0		27	0	0%	
FEIF															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES MUNICIPIO DEL CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	HECTAREA	25	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA.
APORTACIONES FEDERALES (1747 REGISTROS)															
FAEB				4,766,659,548	2,301,808,242	2,364,605,096	1,924,153,112	84%	0	0		923,883	370,444	40%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	12,856,240	12,856,240	12,856,240	0	0%	0	0	OTROS	352	106	30%	
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	PLANTEL	250	38	15%	
SERVICIOS PERSONALES															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,367,575	973,332	973,332	221,783	23%	0	0	PLANTEL	1,895	739	39%	PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA ACTIVIDAD COMPENSATORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,208,400	926,200	926,200	224,720	24%	0	0	OTROS	22	11	52%	PROYECTO: Apoyo administrativo para dirigir y coordinar la prestación del servicio de educación básica
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,077,400	2,092,500	2,092,500	1,314,420	63%	0	0	ADULTO	35,000	7,350	21%	PROYECTO: Educación sustentable para la vida y el trabajo, Escuela en la Casa
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,355,200	1,910,300	1,910,300	116,095	6%	0	0	EVENTO	612	263	43%	PROYECTO: MEJORAMIENTO HUMANO Y VALORES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,556,650	1,922,150	1,922,150	29,831	2%	0	0	OTROS	38	0	1%	PROYECTO: GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE CALIDAD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	276,105,103	160,891,083	160,891,083	83,906,581	52%	0	0	OTROS	31	13	43%	PROYECTO:APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,759,700	978,984	978,984	437,102	45%	0	0	OTROS	5	1	24%	PROYECTO: APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,447,634	11,046,102	11,046,102	6,584,105	60%	0	0	OTROS	9	3	32%	PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,065,176	11,065,176	11,065,176	9,365,910	85%	0	0	MAESTRO	650	553	85%	PROYECTO: DICTAMINACIÓN DE LA DÉCIMO QUINTA ETAPA DE CARRERA MAGISTERIAL.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,564,044	15,664,722	15,664,722	13,055,207	83%	0	0	OTROS	675	297	44%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,523,200	913,920	913,920	913,920	100%	0	0	ALUMNO	1,088	588	54%	PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,658,500	2,195,100	2,195,100	2,195,100	100%	0	0	ALUMNO	2,439	1,317	54%	PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,741,143	8,353,829	8,353,829	7,263,793	87%	0	0	ALUMNO	1,689	794	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,098,719	6,536,261	6,536,261	5,774,435	88%	0	0	ALUMNO	3,770	1,772	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	55,766,504	27,827,485	27,827,485	24,767,247	89%	0	0	ALUMNO	7,086	3,330	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	45,075,124	22,492,486	22,492,486	19,816,196	88%	0	0	ALUMNO	5,534	2,600	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	167,393,277	97,831,592	97,831,592	82,866,740	85%	0	0	ALUMNO	12,298	5,780	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,199,029	10,578,315	10,578,315	10,311,422	97%	0	0	ALUMNO	4,015	1,887	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,980,417	3,483,227	3,483,227	3,238,189	93%	0	0	ALUMNO	536	252	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,995,679	3,490,843	3,490,843	3,077,279	88%	0	0	ALUMNO	867	407	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,039,274	15,987,598	15,987,598	13,374,686	84%	0	0	ALUMNO	4,941	2,322	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,539,090	2,764,007	2,764,007	2,580,809	93%	0	0	ALUMNO	857	403	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,200,609	9,583,104	9,583,104	8,408,952	88%	0	0	ALUMNO	2,484	1,167	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,144,979	7,058,344	7,058,344	6,142,480	87%	0	0	ALUMNO	1,936	909	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,895,244	14,917,726	14,917,726	13,725,164	92%	0	0	ALUMNO	4,581	2,153	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,165,424	3,575,548	3,575,548	2,880,311	81%	0	0	ALUMNO	949	446	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,358,413	8,162,848	8,162,848	7,361,092	90%	0	0	ALUMNO	2,389	1,122	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,026,752	6,500,349	6,500,349	6,061,431	93%	0	0	ALUMNO	1,729	812	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,806,697	6,889,543	6,889,543	6,563,208	95%	0	0	ALUMNO	1,791	841	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,622,706	7,795,729	7,795,729	7,075,622	91%	0	0	ALUMNO	1,170	550	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,482,068	6,228,552	6,228,552	5,560,480	89%	0	0	ALUMNO	1,525	716	47%	PROYECTO:Operación de los servicios de educación preescolar indigena en el municipio de Centla

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,347,327	672,317	672,317	639,235	95%	0	0	ALUMNO	190	89	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,541,877	10,749,396	10,749,396	9,669,503	90%	0	0	ALUMNO	1,770	832	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,337,950	6,655,637	6,655,637	5,750,218	86%	0	0	ALUMNO	1,420	667	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	367,455	183,360	183,360	100,145	55%	0	0	ALUMNO	100	47	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,216,481	5,098,024	5,098,024	4,637,790	91%	0	0	ALUMNO	1,115	525	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	193,271,898	115,805,937	115,805,937	94,460,541	82%	0	0	ALUMNO	28,438	13,365	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	82,099,901	40,967,852	40,967,852	35,078,903	86%	0	0	ALUMNO	6,679	3,139	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	390,548,386	226,590,896	226,590,896	206,253,059	91%	0	0	ALUMNO	49,088	23,071	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	77,819,310	38,831,837	38,831,837	32,966,628	85%	0	0	ALUMNO	9,754	4,584	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	90,789,903	45,304,163	45,304,163	38,784,388	86%	0	0	ALUMNO	12,736	5,985	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	145,037,231	72,373,577	72,373,577	61,572,661	85%	0	0	ALUMNO	20,535	9,651	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	146,897,558	89,492,554	89,492,554	71,787,834	80%	0	0	ALUMNO	21,783	10,238	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,872,131	14,906,193	14,906,193	12,898,964	87%	0	0	ALUMNO	3,029	1,423	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	73,986,667	36,919,345	36,919,345	30,128,636	82%	0	0	ALUMNO	8,364	3,931	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,432,816	16,183,976	16,183,976	14,077,605	87%	0	0	ALUMNO	3,530	1,659	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	115,542,404	60,683,467	60,683,467	52,737,731	87%	0	0	ALUMNO	14,823	6,966	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	35,538,707	17,733,815	17,733,815	15,024,830	85%	0	0	ALUMNO	3,125	1,468	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	39,986,647	19,953,337	19,953,337	16,933,173	85%	0	0	ALUMNO	5,021	2,359	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	57,775,874	28,830,160	28,830,160	24,391,130	85%	0	0	ALUMNO	6,950	3,266	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	57,698,093	28,791,348	28,791,348	24,709,668	86%	0	0	ALUMNO	8,082	3,798	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	73,952,293	36,902,195	36,902,195	32,330,107	88%	0	0	ALUMNO	6,653	3,126	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,111,393	20,015,585	20,015,585	17,330,267	87%	0	0	ALUMNO	5,159	2,424	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	139,665	69,693	69,693	60,226	86%	0	0	ALUMNO	44	21	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,783,883	9,373,158	9,373,158	8,598,693	92%	0	0	ALUMNO	1,633	767	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,120,336	1,557,048	1,557,048	1,409,144	91%	0	0	ALUMNO	390	183	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,575,718	7,273,284	7,273,284	5,992,727	82%	0	0	ALUMNO	694	326	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,179,172	18,053,406	18,053,406	15,953,712	88%	0	0	ALUMNO	2,698	1,268	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,555,633	11,255,261	11,255,261	9,626,837	86%	0	0	ALUMNO	1,517	713	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	741,153	369,836	369,836	369,836	100%	0	0	ALUMNO	135	63	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,906,659	5,442,423	5,442,423	4,830,169	89%	0	0	ALUMNO	776	365	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA INDÍGENA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,195,003	17,063,306	17,063,306	16,056,803	94%	0	0	ALUMNO	3,152	1,481	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,069,005	5,059,504	5,059,504	4,995,895	99%	0	0	ALUMNO	832	391	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,845,400	0	62,796,854	53,844,021	0%	0	0	ALUMNO	7,479	0	0%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,658,697	8,312,690	8,312,690	7,231,041	87%	0	0	ALUMNO	1,314	617	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,748,585	5,862,544	5,862,544	4,855,703	83%	0	0	ALUMNO	795	374	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,588,941	9,774,882	9,774,882	7,835,552	80%	0	0	ALUMNO	1,406	661	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,409,802	7,190,493	7,190,493	5,927,417	82%	0	0	ALUMNO	854	401	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,507,149	2,768,107	2,768,107	2,718,500	98%	0	0	ALUMNO	602	283	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,216,581	11,585,073	11,585,073	11,331,660	98%	0	0	ALUMNO	2,117	994	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,107,635	6,540,710	6,540,710	5,663,442	87%	0	0	ALUMNO	687	323	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,707,800	2,848,195	2,848,195	2,560,324	90%	0	0	ALUMNO	486	228	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,222,575	12,087,065	12,087,065	10,510,981	87%	0	0	ALUMNO	2,427	1,140	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,809,750	8,388,066	8,388,066	7,285,862	87%	0	0	ALUMNO	1,542	724	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,966,640	9,464,354	9,464,354	8,159,614	86%	0	0	ALUMNO	1,254	589	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,239,517	5,608,519	5,608,519	4,840,138	86%	0	0	ALUMNO	725	341	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	74,566,005	37,208,436	37,208,436	32,536,526	87%	0	0	ALUMNO	5,686	2,672	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,477,937	3,731,491	3,731,491	3,297,165	88%	0	0	ALUMNO	404	190	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	195,347,367	97,478,335	97,478,335	86,981,249	89%	0	0	ALUMNO	13,195	6,201	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,766,260	10,362,364	10,362,364	8,823,261	85%	0	0	ALUMNO	1,266	604	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,763,252	16,348,864	16,348,864	14,031,940	86%	0	0	ALUMNO	1,982	931	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,357,833	15,148,558	15,148,558	12,831,900	85%	0	0	ALUMNO	2,209	1,038	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,975,395	10,118,022	10,118,022	8,974,294	89%	0	0	ALUMNO	1,263	593	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,758,003	1,376,243	1,376,243	1,363,704	99%	0	0	ALUMNO	254	119	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,260,096	15,598,787	15,598,787	13,368,587	86%	0	0	ALUMNO	2,527	1,187	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,042,713	6,508,314	6,508,314	5,600,063	86%	0	0	ALUMNO	918	431	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,440,587	2,215,852	2,215,852	1,950,805	88%	0	0	ALUMNO	225	106	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,058,960	4,520,420	4,520,420	3,697,184	82%	0	0	ALUMNO	611	287	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,809,760	10,883,070	10,883,070	9,376,940	86%	0	0	ALUMNO	1,810	850	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,867,580	1,975,012	1,975,012	1,831,765	93%	0	0	ALUMNO	413	194	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,040,455	2,016,187	2,016,187	1,780,747	88%	0	0	ALUMNO	202	95	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	47,321,275	23,613,318	23,613,318	14,221,190	60%	0	0	ALUMNO	5,681	2,670	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,009,870	6,990,926	6,990,926	3,494,956	50%	0	0	ALUMNO	2,009	944	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,368,812	9,166,037	9,166,037	5,997,937	65%	0	0	ALUMNO	2,868	1,347	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,671,577	20,295,117	20,295,117	14,188,798	70%	0	0	ALUMNO	5,407	2,541	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	218,567,061	109,284,863	109,284,863	102,633,285	94%	0	0	ALUMNO	5,505	2,587	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,034,674	1,514,303	1,514,303	690,255	46%	0	0	ALUMNO	99	47	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,091,884	15,015,852	15,015,852	9,017,308	60%	0	0	ALUMNO	3,829	1,799	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,466,851	17,198,959	17,198,959	9,967,616	58%	0	0	ALUMNO	5,766	2,710	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,614,188	6,294,480	6,294,480	3,787,082	60%	0	0	ALUMNO	1,215	571	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,489,226	14,216,123	14,216,123	9,696,074	68%	0	0	ALUMNO	2,934	1,378	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,587,006	11,769,916	11,769,916	6,352,123	54%	0	0	ALUMNO	3,753	1,763	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,327,025	4,654,185	4,654,185	3,051,334	66%	0	0	ALUMNO	1,581	743	47%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,125,280	7,547,515	7,547,515	4,885,247	65%	0	0	ALUMNO	2,007	943	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,482,322	2,735,678	2,735,678	1,792,798	66%	0	0	ALUMNO	928	436	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,938,045	8,951,084	8,951,084	5,569,137	62%	0	0	ALUMNO	2,173	1,021	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,724,356	2,866,454	2,866,454	1,988,843	70%	0	0	ALUMNO	838	394	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,710,360	5,843,470	5,843,470	2,793,676	48%	0	0	ALUMNO	1,392	654	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,271,427	9,594,197	9,594,197	6,735,279	70%	0	0	MAESTRO	20,341	9,560	47%	PROYECTO: FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,047,000	599,000	599,000	88,763	15%	0	0	PLANTEL	3,965	2,379	60%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,635,680	3,067,740	3,067,740	1,132,350	37%	0	0	PLANTEL	1,507	753	50%	PROYECTO: La renovación curricular y pedagógica de la educación preescolar, sus retos e implicaciones
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,581,850	3,155,000	3,155,000	1,273,689	40%	0	0	PLANTEL	1,853	796	43%	PROYECTO: TRANSFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,209,700	2,888,319	2,888,319	1,028,162	36%	0	0	PLANTEL	612	147	24%	PROYECTO: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,032,251	2,089,397	2,089,397	1,024,002	49%	0	0	PLANTEL	180	45	25%	PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL SIGLO XXI
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,425,934	9,677,779	9,677,779	8,100,944	84%	0	0	ALUMNO	250	145	58%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	434,000	260,400	260,400	260,400	100%	0	0	ALUMNO	155	84	54%	PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN NORMAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	65,118	32,494	32,494	29,607	91%	0	0	ADULTO	57	27	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,840	74,271	74,271	63,211	85%	0	0	ADULTO	167	78	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,518,103	1,256,534	1,256,534	1,124,590	89%	0	0	ADULTO	1,060	498	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	301,096	150,247	150,247	130,442	87%	0	0	ADULTO	667	313	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,201	73,952	73,952	70,325	95%	0	0	ADULTO	50	24	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	76,074	37,962	37,962	33,826	89%	0	0	ADULTO	170	80	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	87,401	43,613	43,613	35,341	81%	0	0	ADULTO	282	133	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	458,559	228,821	228,821	199,638	87%	0	0	ADULTO	898	422	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	139,686	69,704	69,704	45,266	65%	0	0	ADULTO	137	64	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	270,117	134,789	134,789	124,794	93%	0	0	ADULTO	118	55	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,176,416	5,072,011	5,072,011	4,645,107	92%	0	0	ADULTO	3,500	1,575	45%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,032,600	2,466,600	2,466,600	253,648	10%	0	0	ALUMNO	43,400	4,774	11%	PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EDUCATIVA. CONVENIO TABASCO-CUBA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	982,000	488,816	488,816	322,601	66%	0	0	ALUMNO	90	42	47%	Proyecto: Operación de los servicios para internados en educación secundaria técnica
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,213,700	5,728,610	5,728,610	1,585,145	28%	0	0	OTROS	23	4	19%	PROYECTO: FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	646,000	446,000	446,000	39,356	9%	0	0	ALUMNO	1,500	360	24%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES DE TABASCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,429,060	2,772,600	2,772,600	1,775,829	64%	0	0	OTROS	5,820	2,851	49%	PROYECTO:La educación inicial no escolarizada en apoyo a la equidad educativa
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,849,430	4,914,865	4,914,865	3,795,992	77%	0	0	MAESTRO	550	259	47%	PROYECTO:PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,554,460	6,378,744	6,378,744	5,022,758	79%	0	0	MAESTRO	1,408	633	45%	PROYECTO:FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN PEDAGÓGICA ABIERTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,540,400	846,800	846,800	447,325	53%	0	0	MAESTRO	146	67	46%	PROYECTO:RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDÍGENA

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,748,619	10,213,800	10,213,800	6,794,845	67%	0	0	0	MAESTRO	1,761	810	46%	PROYECTO: RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	528,000	54,000	54,000	12,573	23%	0	0	0	CONSEJO	3,850	1,155	30%	PROYECTO: GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,996,039	1,994,024	1,994,024	1,990,758	100%	0	0	0	ALUMNO	325	153	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,746,017	6,859,262	6,859,262	6,688,117	98%	0	0	0	ALUMNO	983	462	47%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,780,000	0	0	0	0%	0	0	0	MAESTRO	826	496	60%	PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL DOCENTE DISTINGUIDO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,280,372	2,735,105	2,735,105	2,574,693	94%	0	0	0	ALUMNO	500	235	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,653,600	1,158,600	1,158,600	148,493	13%	0	0	0	ALUMNO	12,700	1,143	9%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	76,399,838	38,474,219	38,474,219	34,725,929	90%	0	0	0	ALUMNO	4,796	2,254	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,844,300	1,393,600	1,393,600	273,064	20%	0	0	0	PLANTEL	156	80	51%	PROYECTO: ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,344,042	4,163,677	4,163,677	4,163,677	100%	0	0	0	ALUMNO	752	353	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,207,533	2,648,659	2,648,659	2,185,436	83%	0	0	0	ALUMNO	328	154	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,190,923	3,089,270	3,089,270	2,789,033	90%	0	0	0	ALUMNO	580	273	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,433,824	2,225,003	2,225,003	1,985,922	89%	0	0	0	ALUMNO	280	132	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,671,580	2,371,198	2,371,198	2,313,205	98%	0	0	0	ALUMNO	398	187	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,485,500	1,359,400	1,359,400	616,191	45%	0	0	0	ALUMNO	188,546	67,876	36%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,101,870	3,114,972	3,114,972	3,114,972	100%	0	0	0	ALUMNO	588	276	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,561,565	1,278,220	1,278,220	1,052,780	82%	0	0	0	ALUMNO	164	77	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,785,404	2,926,998	2,926,998	2,849,246	97%	0	0	0	ALUMNO	452	212	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,685,563	1,340,096	1,340,096	1,266,252	94%	0	0	0	ALUMNO	348	164	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,077,766	2,598,934	2,598,934	2,533,348	97%	0	0	0	ALUMNO	360	169	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,459,852	1,731,476	1,731,476	1,731,476	100%	0	0	0	ALUMNO	269	126	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,725,501	1,360,026	1,360,026	889,003	65%	0	0	0	ALUMNO	173	81	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,478,778	737,910	737,910	729,709	99%	0	0	0	ALUMNO	3,614	1,698	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,324,653	2,173,032	2,173,032	1,943,729	89%	0	0	0	ALUMNO	232	109	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	289,397,300	1,469,142	1,469,142	1,426,137	97%	0	0	0	ALUMNO	7,879	3,703	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,728,605	3,457,775	3,457,775	3,209,234	93%	0	0	0	ALUMNO	28,640	13,460	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,584,356	2,387,794	2,387,794	2,270,505	95%	0	0	0	ALUMNO	13,946	6,554	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	38,697,661	19,811,134	19,811,134	18,766,004	95%	0	0	0	ALUMNO	43,418	20,406	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,361,131	1,193,235	1,193,235	1,173,621	98%	0	0	0	ALUMNO	9,966	4,684	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	695,062	351,846	351,846	345,370	98%	0	0	0	ALUMNO	2,997	1,408	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	312,317	155,846	155,846	155,846	100%	0	0	0	ALUMNO	2,212	1,039	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,397,844	1,720,575	1,720,575	1,640,588	95%	0	0	0	ALUMNO	11,759	5,526	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,975,447	2,033,848	2,033,848	1,971,942	97%	0	0	0	ALUMNO	7,886	3,706	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	290,408	144,914	144,914	144,914	100%	0	0	0	ALUMNO	1,082	508	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,581,257	1,787,046	1,787,046	1,543,740	86%	0	0	0	ALUMNO	9,307	4,374	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,371,334	684,296	684,296	662,249	97%	0	0	0	ALUMNO	3,286	1,544	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,294,486	1,159,978	1,159,978	1,097,800	95%	0	0	0	ALUMNO	6,802	3,196	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,311,127	664,273	664,273	651,843	98%	0	0	0	ALUMNO	2,333	1,096	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,900,000	1,770,000	1,770,000	0	0%	0	0	0	TRABAJADOR	20,170	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: COMISIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y EMPRESAS DE TRASLADO DE VALORES, POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA AL MAGISTERIO (PRODUCTOS FINANCIEROS)/FAEB.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,369,385	1,756,473	1,756,473	1,623,066	92%	0	0	0	ALUMNO	4,136	1,943	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,567	172,273	172,273	147,732	86%	0	0	0	OTROS	30,689	17,085	56%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,197	5,416	5,416	3,500	65%	0	0	0	OTROS	13,515	5,620	42%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	340,024	211,774	211,774	121,872	58%	0	0	0	OTROS	339,278	125,872	37%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,744	19,044	19,044	19,029	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,573	834	53%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	169,629	84,619	84,619	79,250	94%	0	0	0	OTROS	20,000	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,735	22,840	22,840	22,785	100%	0	0	0	OTROS	9,125	4,530	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,236,337	834,240	834,240	539,500	65%	0	0	0	OTROS	45,375	25,873	57%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	474,700	258,100	258,100	224,098	87%	0	0	0	OTROS	30,875	14,842	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	939,020	483,193	483,193	439,721	91%	0	0	0	OTROS	3,436	1,657	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,289,850	916,679	916,679	510,787	56%	0	0	0	OTROS	8,352	4,134	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	81,340	52,840	52,840	49,090	93%	0	0	0	OTROS	30,875	15,826	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	255,908	162,083	162,083	108,679	67%	0	0	0	OTROS	29,975	15,068	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,412,768	1,577,743	1,577,743	644,422	41%	0	0	0	OTROS	998,294	478,882	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,657	10,195	10,195	0	0%	0	0	0	DICTAMEN	493	314	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,872	3,936	3,936	3,885	99%	0	0	0	DICTAMEN	266	130	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,978	12,600	12,600	10,500	83%	0	0	0	DICTAMEN	881	410	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,600	34,600	34,600	34,540	100%	0	0	0	DICTAMEN	4,086	1,957	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,597	24,000	24,000	7,647	32%	0	0	0	DICTAMEN	1,349	778	58%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,272	2,822	2,822	2,822	100%	0	0	0	DICTAMEN	769	440	57%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,216	16,301	16,301	7,720	47%	0	0	0	DICTAMEN	829	364	44%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,200	6,800	6,800	6,799	100%	0	0	0	DICTAMEN	291	157	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,000	21,520	21,520	20,054	93%	0	0	0	DICTAMEN	381	176	46%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	314,430	234,411	234,411	233,532	100%	0	0	0	DICTAMEN	346	204	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	76,610	42,261	42,261	40,686	96%	0	0	0	DICTAMEN	271	137	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,660	17,580	17,580	15,900	90%	0	0	0	DICTAMEN	897	563	63%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,435	18,950	18,950	18,950	100%	0	0	0	591	290	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,778,296	1,981,950	1,981,950	792,430	40%	0	0	0	12,157	4,440	37%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	27,882	14,988	14,988	7,166	48%	0	0	0	605	351	58%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,448,919	628,915	628,915	607,212	97%	0	0	0	32,696	21,014	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	158,740	110,240	110,240	83,781	76%	0	0	0	59,875	25,243	42%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	74,425	43,884	43,884	34,790	79%	0	0	0	27,250	16,170	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,169	28,950	28,950	28,740	99%	0	0	0	288	149	52%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÓVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	437,123	262,123	262,123	135,874	52%	0	0	0	144	72	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,312	9,500	9,500	0	0%	0	0	0	1,120	560	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,095,422	1,343,108	1,343,108	74,602	6%	0	0	0	93,836	40,002	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ATENCIÓN DE USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,814,846	1,814,846	1,814,846	1,166,000	64%	0	0	0	261,406	136,611	52%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	60,590	33,800	33,800	21,574	64%	0	0	0	539,415	269,600	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	770,000	740,400	740,400	81,453	11%	0	0	0	23,342	12,105	52%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIH Y SIDA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	896,390	703,390	703,390	120,306	17%	0	0	0	89	50	56%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMULACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	59,057	34,357	34,357	31,129	91%	0	0	0	108,327	48,747	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. EL NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,500	16,500	16,500	12,277	74%	0	0	0	1,710	923	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON VERIFICACIONES SANITARIAS. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	69,580	33,550	33,550	33,483	100%	0	0	0	23,075	7,384	32%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	180,160	97,500	97,500	84,272	86%	0	0	0	40,000	25,600	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,884	9,884	9,884	9,884	100%	0	0	0	20,258	12,763	63%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,048	11,208	11,208	11,202	100%	0	0	0	25,996	11,243	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,388	22,388	22,388	19,388	87%	0	0	0	28,078	13,477	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	82,453	52,612	52,612	50,876	97%	0	0	0	196,904	96,562	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO :PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,798	13,298	13,298	11,681	88%	0	0	0	126,158	51,081	40%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	65,367	41,367	41,367	34,360	83%	0	0	0	565,286	287,278	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,987	17,564	17,564	16,124	92%	0	0	0	62,231	31,860	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PRPYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,936	8,968	8,968	4,725	53%	0	0	0	OTROS	38,229	22,555	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,921	28,766	28,766	28,727	100%	0	0	0	OTROS	166,551	80,894	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,717	19,647	19,647	13,799	70%	0	0	0	OTROS	41,071	17,546	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,290	73,150	73,150	68,034	93%	0	0	0	OTROS	49,225	21,762	44%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	44,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	0	OTROS	169,100	91,229	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,873	19,300	19,300	19,300	100%	0	0	0	OTROS	81,833	39,370	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	63,861	34,858	34,858	29,396	84%	0	0	0	OTROS	56,089	23,585	42%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,200	10,574	10,574	7,631	72%	0	0	0	OTROS	50,583	20,628	41%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,724	20,300	20,300	11,672	57%	0	0	0	OTROS	62,404	28,918	46%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,511,530	5,865,000	5,685,000	2,537,073	43%	0	0	0	OTROS	1,605,664	695,734	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,266	20,186	20,186	18,506	92%	0	0	0	OTROS	64,500	29,747	46%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,312	7,515	7,515	7,509	100%	0	0	0	OTROS	6,260	2,707	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,269	22,600	22,600	20,068	89%	0	0	0	OTROS	50,682	24,059	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE GARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,000	20,000	20,000	19,934	100%	0	0	0	OTROS	35,088	17,162	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:Promoción para la salud en la Jurisdicción sanitaria de Centro.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,936	14,899	14,899	3,990	27%	0	0	0	OTROS	5,184	2,698	52%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,400	8,100	8,100	8,055	99%	0	0	0	OTROS	45	26	58%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,474	12,000	12,000	4,000	33%	0	0	0	OTROS	12,908	5,855	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,685	94,947	94,947	89,106	94%	0	0	0	OTROS	11,977	5,135	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,174	12,900	12,900	12,884	100%	0	0	0	OTROS	16,013	8,850	55%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,474	11,237	11,237	11,237	100%	0	0	0	OTROS	13,894	7,350	53%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,591,410	8,709,572	8,709,572	7,847,554	90%	0	0	0	CONSULTA	21,501	12,655	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,709,786	7,270,156	7,270,156	6,919,620	95%	0	0	0	CONSULTA	166,409	79,810	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,888,991	11,459,156	11,459,156	9,549,618	83%	0	0	0	CONSULTA	78,714	40,302	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE GARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,254,329	11,919,225	11,919,225	10,643,041	89%	0	0	0	CONSULTA	196,350	90,213	46%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,641,148	6,818,931	6,818,931	6,000,352	88%	0	0	0	CONSULTA	69,292	34,792	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	68,559,168	26,917,386	26,917,386	23,914,320	89%	0	0	0	CONSULTA	483,021	257,547	53%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	481,638	319,200	319,200	287,893	90%	0	0	0	CONSULTA	31,680	22,382	71%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,251,809	11,604,814	11,604,814	10,326,299	89%	0	0	0	CONSULTA	462,000	196,489	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,131,302	5,329,130	5,329,130	4,658,077	87%	0	0	0	CONSULTA	132,000	57,763	44%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,126,092	4,481,312	4,481,312	4,232,736	94%	0	0	0	CONSULTA	99,360	44,712	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,331,499	4,391,306	4,391,306	3,783,992	86%	0	0	0	CONSULTA	59,788	30,785	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,129,906	5,756,449	5,756,449	5,656,840	98%	0	0	0	CONSULTA	69,767	28,549	41%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,708,794	7,439,906	7,439,906	6,727,435	90%	0	0	0	CONSULTA	86,000	40,420	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	37,375,026	16,688,513	16,688,513	15,541,366	93%	0	0	0	CONSULTA	138,424	65,696	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,977,129	9,054,511	9,054,511	7,890,331	87%	0	0	0	CONSULTA	133,888	59,259	44%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,022,833	11,221,957	11,221,957	10,296,780	92%	0	0	0	CONSULTA	31,116	15,200	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,040,066	7,302,092	7,302,092	6,135,755	84%	0	0	0	CONSULTA	127,406	66,977	53%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,605,037	2,560,237	2,560,237	120,456	5%	0	0	0	CONSULTA	240,930	117,502	49%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	431,173	287,449	287,449	0	0%	0	0	0	CONSULTA	7,500	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DEL POB. C-16, EMILIANO ZAPATA, CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	373,383	246,922	246,922	0	0%	0	0	0	CONSULTA	187,968	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA VICENTE GUERRO, CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	356,168	237,445	237,445	0	0%	0	0	0	CONSULTA	50,400	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA EL TRIUNFO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	434,861	289,907	289,907	0	0%	0	0	0	CONSULTA	7,500	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA BENITO JUÁREZ, CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	397,564	265,043	265,043	0	0%	0	0	0	CONSULTA	21,000	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,908	14,586	14,586	14,586	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	381	195	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,393	14,393	14,393	14,393	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	659	368	56%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	38,355	22,595	22,595	19,644	87%	0	0	0	VERIFICACIÓN	2,630	1,407	53%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,644	11,650	11,650	11,650	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,596	812	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE GOMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	45,654	23,230	23,230	16,340	70%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,678	808	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	132,400	73,900	73,900	53,150	72%	0	0	0	VERIFICACIÓN	8,008	3,258	41%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	469,911	343,460	343,460	336,490	98%	0	0	0	VERIFICACIÓN	452	209	46%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,875	3,465	3,465	2,835	82%	0	0	0	VERIFICACIÓN	647	327	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,346	11,842	11,842	11,842	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	600	271	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	61,647	34,770	34,770	24,657	71%	0	0	0	VERIFICACIÓN	445	204	46%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,330	589	44%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	33,808	19,560	19,560	10,560	54%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,319	621	47%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,448,919	628,915	628,915	607,212	97%	0	0	0	OTROS	32,696	21,014	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,513,838	1,275,381	1,275,381	1,218,516	96%	0	0	0	OTROS	413,375	154,520	37%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	985,186	593,230	593,230	473,730	80%	0	0	0	OTROS	67,125	37,523	56%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	325,040	187,000	187,000	144,122	77%	0	0	0	OTROS	27,250	14,816	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	200,238	116,028	116,028	66,750	58%	0	0	0	OTROS	9,125	4,380	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	778,324	518,883	518,883	0	0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	200	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	450,436	300,291	300,291	0	0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,000	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	556,590	371,060	371,060	0	0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	520	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,186,135	820,757	820,757	0	0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,500	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	446,747	297,831	297,831	0	0%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	567	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	709,904	421,309	421,309	317,059	75%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,270	606	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,775,315	7,820,542	7,820,542	7,231,573	92%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,380	1,872	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL EN EL HOSPITAL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ, MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	390,000	201,800	201,800	72,043	36%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,000	2,241	56%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	537,747	347,750	347,750	246,021	71%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600	5,292	42%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	517,639	337,000	337,000	289,148	86%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	122,933	52,298	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	297,566	185,000	185,000	147,976	80%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,084	11,831	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,634,867	9,568,031	9,568,031	9,143,946	96%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	19,615	9,337	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,851,570	6,104,615	6,104,615	0	0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	24,554	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,825	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,000	586	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,215,000	2,617,800	2,617,800	0	0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	7,000	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,494,759	6,146,302	6,146,302	0	0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	9,651	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN".
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	156,351	112,408	112,408	66,405	59%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	6,500	3,508	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,779,244	7,579,178	7,579,178	6,405,777	85%	0	0	0	CONSULTA	129,214	54,270	42%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,983,187	9,659,234	9,659,234	8,783,772	91%	0	0	CONSULTA	2,240	980	44%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,302,032	8,892,511	8,892,511	8,138,583	92%	0	0	CONSULTA	18,105	9,425	52%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,638,723	5,056,844	5,056,844	4,478,435	89%	0	0	CONSULTA	45,250	23,295	51%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,109,438	9,720,098	9,720,098	9,116,385	94%	0	0	CONSULTA	5,000	2,918	58%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,862,707	12,667,487	12,667,487	12,081,283	95%	0	0	CONSULTA	15,045	8,171	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,337,283	5,895,499	5,895,499	5,831,058	99%	0	0	CONSULTA	10,400	6,189	60%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	786,931	524,621	524,621	0	0%	0	0	CONSULTA	2,090	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	108,840	54,420	54,420	54,000	99%	0	0	CURSO	24	12	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	123,120	61,560	61,560	53,800	87%	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	690,416	297,160	297,160	290,556	98%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,347,150	6,286,199	6,286,199	5,745,162	91%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,167,942	1,272,616	1,272,616	435,072	34%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,586,097	666,824	666,824	655,487	98%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CREO).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,011,000	909,000	909,000	58,730	6%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	694,180	401,018	401,018	176,572	44%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	72,215,911	26,590,703	26,590,703	24,821,196	93%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	0%	0	0	INFORME	1	1	95%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y ADMINISTRATIVO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	279,588,039	151,148,048	151,148,048	38,101,188	25%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,238,574	1,238,574	1,238,574	0	0%	0	0	INFORME	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE BASE FEDERAL CON PRODUCTOS DE ECONOMÍAS DEL 2006
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,240,236	826,824	826,824	0	0%	0	0	OTROS	10,000	700	7%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL UNEME DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	781,748	781,748	781,748	0	0%	0	0	OTROS	28,886	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD, ECONOMÍAS 2006
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	986,123	657,415	657,415	0	0%	0	0	OTROS	33	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL UNEME DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,000	14,000	14,000	13,221	94%	0	0	OTROS	40,773	19,697	48%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,586,494	1,851,974	1,851,974	0	0%	0	0	OTROS	200,000	100,000	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,373,795	6,276,715	6,276,715	6,066,611	97%	0	0	OTROS	150,217	95,508	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLÍNICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,735,869	13,942,802	13,942,802	12,999,531	93%	0	0	OTROS	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,127,742	9,701,266	9,701,266	9,056,015	93%	0	0	INFORME	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,800	86,800	86,800	73,980	85%	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,760	16,380	16,380	16,380	100%	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	97,920	73,440	73,440	42,240	58%	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	114,840	57,420	57,420	56,940	99%	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: Formación y capacitación al personal de auxiliares voluntarias y parteras de salud de la Jurisdicción sanitaria de Cardenas.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	77,280	38,640	38,640	38,640	100%	0	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	71,040	35,520	35,520	29,600	83%	0	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	208,200	121,450	121,450	80,100	66%	0	0	0	CURSO	72	36	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,000	12,000	12,000	9,800	82%	0	0	0	CURSO	24	12	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,640	62,820	62,820	9,840	16%	0	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	508,200	296,450	296,450	254,100	86%	0	0	0	CURSO	24	12	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,440	6,720	6,720	6,720	100%	0	0	0	CURSO	4	2	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	184,920	107,870	107,870	91,020	84%	0	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,800	8,400	8,400	7,000	83%	0	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,280	14,640	14,640	12,720	87%	0	0	0	CURSO	12	6	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	123,593	76,093	76,093	41,341	54%	0	0	0	CURSO	30	17	57%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO.
FAIS				5,629,257,893	709,720,752	2,351,075,021	498,140,590	70%	668,645	0	0		13,104,895	9,058,355	69%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
Fondo para la Infraestructura Social Estatal (FISE) Ramo 33, Fondo III.																
	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	858,284	8,582,843	8,582,843	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,910,517	762,800	762,800	0	0%	0	0	0	INFORME	12	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	211,719	2,117,192	211,719	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
	11-JONUTA	MONTE GRANDE	URBANO	1,651,974	881,052	881,052	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1 RA SECCIÓN	RURAL	888,000	473,600	473,600	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3 RA SECCIÓN	RURAL	1,236,000	659,200	659,200	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1 RA SECCIÓN	RURAL	1,905,000	1,016,000	1,016,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	1,110,000	592,000	592,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	13-NACAJUCA	RA ARROYO	RURAL	8,000,000	3,520,000	3,520,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	274	0	0%	LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	1,236,000	659,200	659,200	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA	URBANO	347,839	347,839	347,839	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	URBANO	740,779	740,779	740,779	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	URBANO	525,000	525,000	525,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1 RA SECCIÓN	RURAL	2,700,000	1,443,334	1,443,334	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	1-BALANCÁN			644,669	213,252	644,669	213,252	100%	0	0	0	PLAZA	644,670	213,252	33%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	10-JALPA DE MÉNDEZ			30,590	30,590	30,590	13,225	43%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	12-MACUSPANA			599,999	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	15	0	0%	PAGO DE RENUMERACION PARA LA ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE (DIVERSAS LOCALIDADES) (GASTOS INDIRECTOS)
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	3-CENTLA			768,600	0	0	0	0%	0	0	0	OFICINA	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	5-COMALCALCO			1,315,913	320,950	526,365	320,950	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	24%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	6-CUNDUACÁN			33,941,645	17,873,613	33,941,645	0	0%	261,852	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	6-CUNDUACÁN			1,290,797	587,468	1,290,797	796,047	136%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			221,251	221,251	221,251	26,000	12%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, POR UN IMPORTE DE \$ 221,251.04
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			40,000	40,000	40,000	22,425	56%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33, FONDO III.
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
CONSTRUCCION DE DRENAJE	1-BALANCÁN	CD DE BALANCAN	URBANO	2,414,514	1,848,899	2,414,514	565,615	31%	0	0	0	METRO LINEAL	4,122	966	23%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$2,414,514.67
CONSTRUCCION DE 05 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ FRENTE UNICO	RURAL	62,030	0	62,030	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	MONTO TOTAL \$62030.04
CONSTRUCCION DE 05 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ CHACAVITA	RURAL	61,889	0	61,889	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	MONTO TOTAL \$61889.51
CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ CHAMIZAL	RURAL	91,411	0	91,411	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	MONTO TOTAL ES DE \$91411.47
CONSTRUCCION DE 07 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA EL SAN ELPIDIO	RURAL	87,526	0	87,526	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL MONTO TOTAL ES DE \$87526.44
CONSTRUCCION DE 08 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ NICOLAS BRAVO	RURAL	97,837	0	97,837	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	EL MONTO DEL PROYECTO ES DE 97,837.68
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SEC	RURAL	130,170	0	130,170	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$130,170.00
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ ARROYO EL TRIUNFO 1RA SEC	RURAL	130,170	0	130,170	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$130,170.00
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ CUYOS DE CAOBA	RURAL	130,170	0	130,170	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	129,963	0	129,963	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$129,963.63
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ JOLOCHERO	RURAL	130,170	0	130,170	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$130,170.00
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ SAN JUAN GUERRERO	RURAL	126,030	0	126,030	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 126,030.00
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	POB NETZAHUALCOYOTL SANTA ANA	RURAL	124,788	0	124,788	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBR ES DE \$124,788.00
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA CAMPO ALTO	RURAL	124,788	0	124,788	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA ZACATECAS	RURAL	124,788	0	124,788	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$124,788.00
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ BUENA VISTA 23	RURAL	156,203	0	156,203	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$156,203.99
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ EL RAMONAL	RURAL	156,203	0	156,203	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$156,203.99
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ PARAISO EL TINTO	RURAL	149,745	0	149,745	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$149,745.59
CONSTRUCCION DE 12 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	156,203	0	156,203	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$156,203.99
CONSTRUCCION DE 14 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ LOS CENOTES	RURAL	182,238	0	182,238	0	0%	0	0	0	OTROS	14	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$182,238.80
CONSTRUCCION DE 4 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA BAJO NETZAHUALCOYOTL	RURAL	50,017	0	50,017	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$50,017.52

CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ BALANCÁN	RURAL	62,662	0	62,662	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO ES TOTAL ES DE \$62662.43
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	62,662	0	62,662	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$62,662.43
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ ULTIMO ESFUERZO	RURAL	62,311	0	62,311	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE \$62,311.10
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	62,173	0	62,173	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DEL PROGRAMA ES DE \$62,173.10
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA BUENAVISTA	RURAL	62,521	0	62,521	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$62,521.90
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA CIBAL LA GLORIA	RURAL	62,173	0	62,173	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$62,173.10
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA EL CIBALITO	RURAL	62,800	0	62,800	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	MONTO TOTAL \$62800.43
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA GUAJIMALPA 1RA SECCION	RURAL	61,262	0	61,262	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	MONTO TOTAL ES DE \$61262.19
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA LA POZA HULERIA	RURAL	61,262	0	61,262	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$61,262.19
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA LAS TARIMAS	RURAL	61,200	0	61,200	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$61,200.09
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA MISSICAB	RURAL	61,262	0	61,262	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$61,262.19
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA PEJELAGARTO 2DA SECCION	RURAL	61,262	0	61,262	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	MONTO TOTAL ES DE \$61262.19
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ CARLOS A MADRAZO BECERRA	RURAL	62,521	0	62,521	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%	MONTO TOTAL ES DE \$62521.90
CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA ISLA SEBASTEPOL	RURAL	74,050	0	74,050	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$74,050.67
CONSTRUCCION DE 6 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA SANTA CRUZ	RURAL	72,846	0	72,846	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$72,846.15
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	87,526	0	87,526	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$87,526.44
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ EL NARANJITO	RURAL	91,411	0	91,411	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$91,411.47
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA EL MICAL	RURAL	87,526	0	87,526	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$87,526.44
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA GUAJIMALPA 2DA SEC	RURAL	87,079	0	87,079	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$87,079.67
CONSTRUCCION DE 7 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	RA LAS TABLAS	RURAL	86,753	0	86,753	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$86,753.64
CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ LAS TARIMAS	RURAL	99,589	0	99,589	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$99,589.39
CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ SANTA CRUZ	RURAL	97,837	0	97,837	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE 97,837.68
CONSTRUCCION DE 8 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	POB MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION	RURAL	97,837	0	97,837	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$97,837.68
CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ LIC GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	113,045	0	113,045	0	0%	0	0	0	OTROS	9	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$113,045.47
CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	115,552	0	115,552	0	0%	0	0	0	OTROS	9	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$115,552.47
CONSTRUCCION DE 9 LETRINAS CON FOSA SEPTICA BIODIGESTOR CLARIFICADOR	1-BALANCÁN	EJ OJO DE AGUA	RURAL	115,162	0	115,162	0	0%	0	0	0	OTROS	9	0	0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA \$115,162.86
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO	11-JONUTA	LA GUAYABA	RURAL	298,909	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	447	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO	11-JONUTA	SAN CRISTOBAL	RURAL	327,227	327,227	327,227	327,227	100%	0	0	0	METRO LINEAL	850	850	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	1,006,786	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	311	93	30%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

INTRODUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE EUSEBIO CASTILLO	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	373,847	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE DRENAJE SANITARIOS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO	11-JONUTA	EL SITIO	RURAL	210,165	210,165	210,165	210,165	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO	11-JONUTA	LA FRUTILLA	RURAL	264,457	264,457	264,457	264,457	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO	11-JONUTA	PLAYA CHIQUITA 1RA SECCION B	RURAL	261,754	261,754	261,754	261,754	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO CON EQUIPAMIENTO	11-JONUTA	TORNO LARGO 3RA SECCION	RURAL	219,626	219,626	219,626	219,626	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN POBLADO	RURAL	16,873	16,873	16,873	14,650	87%	0	0	0	METRO LINEAL	123	123	100%				
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN POBLADO	RURAL	66,404	66,404	66,404	47,088	71%	0	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%				
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	517,417	465,675	465,675	251,186	54%	0	0	0	METRO LINEAL	615	554	90%				
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN TRAMO ACCESO COL. NUEVA IMAGEN	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	185,266	185,266	185,266	57,635	31%	0	0	0	METRO LINEAL	360	360	100%				
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	1,373,521	657,994	657,994	87,912	13%	0	0	0	METRO LINEAL	1,534	613	40%				
CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA Y DESAZOLVE DEL DREN	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A SECCION RA	RURAL	397,920	397,920	397,920	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	88	0	0%				
PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	550,000	0	550,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%				
URBANIZACION MUNICIPAL																			
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM) RAMO 33 FONDO III	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	752,250,691	451,350,414	451,350,414	451,350,414	100%	0	0	0	APOYO	10	6	60%				UNIDAD DE MEDIDA: APOYO A LOS MUNICIPIOS
CONSTRUCCION DE ANDADOR	1-BALANCÁN	COL LA HULERIA	RURAL	1,250,000	0	1,250,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,500	0	0%				EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,250,000.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	POB MACTUN	RURAL	335,874	0	335,874	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	749	0	0%				EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$335,874.86
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	RA LA REVANCHA	RURAL	335,874	0	335,874	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	731	0	0%				EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$335,874.87
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	1-BALANCÁN	VILLA QUETZALCOATL	RURAL	603,012	603,012	603,012	565,096	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,240	3,240	100%				EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$603,012.69 EL RESTANTE DE \$37,916.19 POR FALTA DE DOCUMENTACION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE MIGUEL HIDALGO	1-BALANCÁN	VILLA EL TRIUNFO	URBANO	1,025,987	0	1,025,987	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,114	0	0%				EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$1,025,987.31
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 2 DE 27	1-BALANCÁN	VILLA EL TRIUNFO	URBANO	561,253	561,253	561,253	522,764	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	997	997	100%				EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$561,253.00 EL MONTO RESTANTE \$38,488.05 NO SE HA PAGADO POR FALTA DE DOCUMENTACION
CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1A	RURAL	1,460,582	1,089,993	1,089,993	1,089,993	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	1,493	75%				PROMOVER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA URBANA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE ANDADOR PRINCIPAL (TELESECUNDARIA, ESCUELA PRIMARIA Y PLAZA COMUNITARIA)	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A SECCION A	RURAL	568,497	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	887	0	0%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	665,003	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE URBANIZACION EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
PAVIMENTACION DE CALLE, GUARNICION Y BANQUETA	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	319,933	319,933	319,933	319,933	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	366	366	100%				PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CARRET. CONALEP, TRAMO CENTRO DE CONVIVENCIA-COL. EL RECUERDO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	722,217	722,217	722,217	140,646	19%	0	0	0	METRO LINEAL	1,783	1,783	100%				
RECONSTRUCCION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y REFORMA, COLONIA CENTRO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	1,758,293	1,406,634	1,406,634	742,449	53%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,337	1,870	80%				LA META ORIGINAL ES 2,337.01 PERO EL SISTEMA LO REDONDEA A 2,337.10
RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUNVALACION LADO NORTE ENTRE LAS CALLES COLOSIO Y BIFURCACION DE CIRCUNVALACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	1,940,454	1,746,409	1,746,409	445,717	26%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,587	2,328	90%				LA META ACUMULADA ES DE 2,328.08 PERO EL SISTEMA LA REDONDEA A 2,328.80

REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM² EN TRAMOS AISLADOS EN CIUDAD PEMEX	12-MACUSPANA	CIUDAD PEMEX CD	URBANO	724,619	181,154	181,154	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,570	0	0%	
REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM² EN TRAMOS AISLADOS EN LA VI. BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ VI	URBANO	522,303	193,252	193,252	5,603	3%	0	0	METRO CUADRADO	1,122	67	6%	
REHABILITACION DE ANDADORES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA EL TRIUNFO 1RA SECCION	RURAL	110,093	110,093	110,093	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,500	0	0%	
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	157,504	157,504	157,504	123,970	79%	0	0	METRO LINEAL	1,460	1,460	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA COLOSIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	323,511	323,511	323,511	271,977	84%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, FELIPE PEREZ, GREGORIO NIETO, JOSE AQUINO, ALCIDES PEREZ, FRANCISCO I. MADERO, RICARDO PEREZ, PRIMITIVO G., FILIBERTO ACOSTA REYES	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR POBLADO	RURAL	1,000,058	350,020	350,020	158,584	45%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	90%	
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA AVENIDA CONALEP	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	1,815,690	1,543,336	1,543,336	574,689	37%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	85%	LA META ORIGINAL ESTA EN KILOMETRO LINEAL 1.60 KM, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL CAMPO NO ACEPTA DECIMALES SE PRESENTA LA CONVERSION EN METRO LINEALES
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	33,619,421	0	33,619,421	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AL CALLE ORICO DE LOS LLANOS	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	1,297,259	1,297,259	1,297,259	0	0%	0	0	METRO LINEAL	1,416	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE XICOTENCATL	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	784,404	784,404	784,404	0	0%	0	0	METRO LINEAL	854	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	567,739	567,739	567,739	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	780	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES \$567,738.87 PERO LO REDONDEAMOS POR EL SISTEMA NO ACEPTA DECIMAS.
GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2007 (GASTOS INDIRECTOS) POR CLASIFICAR	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	908,780	908,780	908,780	240,146	26%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EN LAS METAS SE TIENE UN AVANCE DEL 38 %, NO SE REFLEJA POR QUE NO SE ACEPTA EN LA CELDA
RECARPETEO DE LAS CALLES 4, 5 Y 5A CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	774,413	774,413	774,413	774,413	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,968	4,968	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	BAJIO 1A SECCION RA	RURAL	123,116	123,116	123,116	86,250	70%	0	0	METRO LINEAL	1,000	700	70%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECCION EJ	RURAL	168,061	168,061	168,061	129,375	77%	0	0	METRO LINEAL	1,000	770	77%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A SECCION NORTE RA	RURAL	56,814	56,814	56,814	38,381	68%	0	0	METRO LINEAL	500	349	70%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CAÑALES 3A ETAPA FRACC	RURAL	187,131	187,131	187,131	146,625	78%	0	0	METRO LINEAL	1,000	780	78%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COL	RURAL	60,005	60,005	60,005	41,572	69%	0	0	METRO LINEAL	500	345	69%	
REHABILITACION DE CALLES	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA	URBANO	220,596	220,596	220,596	180,090	82%	0	0	METRO LINEAL	1,000	800	80%	
REHABILITACION DE CALLES	2-CÁRDENAS	SANTA RITA COL	RURAL	109,661	109,661	109,661	72,795	66%	0	0	METRO LINEAL	1,000	700	70%	
REHABILITACION DE CAMINO	2-CÁRDENAS	CARRIZAL EJ AMPLIACION EL	RURAL	50,173	50,173	50,173	31,740	63%	0	0	METRO LINEAL	500	310	62%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO 2007 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	1,550,903	1,550,903	1,550,903	272,810	18%	0	0	OTROS	21	10	48%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	COL ADOLFO LOPEZ MATEO	RURAL	573,173	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RA KILOMETRO 18	RURAL	427,342	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RA LEANDRO ROVIROSA WADE 1RA SECC	RURAL	463,424	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA EL TRIUNFO	RURAL	671,464	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA DE CUAUHEMOC	RURAL	282,837	0	0	0	0%	0	0	METRO LINEAL	360	0	0%	AMPLIACION PRESUPUESTAL, SIN MOVIMIENTO
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	145,000	87,000	87,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. LA META PRESENTA UN AVANCE DEL 50%.
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,531	98%	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. LA META FISICA SE ENCUENTRA AL 95%.
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	50,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A SECCIÓN	RURAL	477,257	143,177	143,177	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A SECCIÓN	RURAL	316,714	95,014	95,014	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1ERA. ETAPA)	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	472,119	141,635	141,635	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MANDERO 4A SECCIÓN	RURAL	461,572	138,471	138,471	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 3A SECCIÓN	RURAL	458,620	137,586	137,586	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PUNTA BRAVA	4-CENTRO	GONZALEZ 1A SECCIÓN PUNTA BRAVA	RURAL	483,802	145,140	145,140	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	4-CENTRO	AZTLAN 3A SECCIÓN	RURAL	348,693	104,608	104,608	0	0%	0	0	0	PIEZA	24	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	4-CENTRO	AZTLAN 4A SECCIÓN	RURAL	691,730	207,519	207,519	0	0%	0	0	0	PIEZA	48	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	230,824	69,247	69,247	0	0%	0	0	0	PIEZA	17	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LA LUPITA, CASA DE SALUD, TELESECUNDARIA Y EL HORMIGUERO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 1A SECCIÓN	RURAL	451,746	135,523	135,523	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,024	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CIRCUITO PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECC LOPEZ PORTILLO	RURAL	344,683	103,404	103,404	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	GONZALEZ 1A SECCIÓN	RURAL	572,502	171,750	171,750	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,682	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LA CASA DE SALUD, PANTEÓN, TELESECUNDARIA Y SECTOR BEJUCAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCIÓN TINTILLO	RURAL	375,939	53,819	53,819	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	2	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: CAMPO CARRIZO, LA IGLESIA, EL PANTEON, LA TIENDA, LOS HERNANDEZ Y CALLEJON S/N	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A SECCIÓN	RURAL	241,980	72,594	72,594	0	0%	0	0	0	METRO CÚBICO	8,600	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES PRINCIPALES: LOS PEREZ, LOS AGUIRRE Y LOS LÓPEZ	4-CENTRO	AZTLAN 1A SECCIÓN	RURAL	227,788	68,336	68,336	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,200	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: 16 DE SEPTIEMBRE, LOS REYES, LOS GARCÍA Y COL. LA CARPA	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A SECCIÓN	RURAL	159,599	47,879	47,879	0	0%	0	0	0	OBRA	3,821	0	0%	
DESORILLE, REASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCIÓN	RURAL	413,971	124,191	124,191	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,045	0	0%	
GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	80,000	48,000	48,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO/DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4-CENTRO	CORONER TRACONIS 2A SECCIÓN EL ZAPOTE	RURAL	179,398	53,819	53,819	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	8	0	0%	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	1,680,513	1,008,307	1,008,307	410,479	41%	0	0	0	PLAZA	10	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. EL AVANCE DE LA META ES DEL 40%.
RECARGUE DE GRAVA EN EL CALLEJÓN DE ACCESO AL PANTEÓN, ACCESO A LA BIBLIOTECA, LOS GARCÍA Y EL CENOBIO	4-CENTRO	ESTANCIA TS	RURAL	521,190	156,357	156,357	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,760	0	0%	

RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTIVO EN LOS CALLEJONES: SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO,, EL MURO BAUTISTA Y BACHEO DE LA CALLE MANDARINA	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A SECCIÓN	RURAL	270,077	81,013	81,013	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,043	0	0%	
CONSTRUCCION DE PÁVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO	5-COMALCALCO	VILLA ALDAMA	URBANO	1,514,849	1,239,068	1,514,849	1,239,068	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,461	2,018	82%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PREMEZCLADO, BANQUETAS Y GUARNICION DE CONCRETO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,691,691	728,948	1,691,691	728,948	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,488	1,070	43%	
APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y LIBRAMIENTO E. ZAPATA -TENOSIQUE)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	181,215	181,215	181,215	0	0%	0	0	METRO LINEAL	410	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 181,215.01
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NIÑO CARMEN CADENA DE BUENDIA)	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	URBANO	144,814	144,814	144,814	0	0%	0	0	OTROS	1	0	25%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,814.39. NO TIENE NADA EJERCIDO POR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACION PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL.EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	77,494	77,494	77,494	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	275	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 77,493.78
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	604,260	604,260	604,260	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,848	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	121,000	121,000	121,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	457	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PRINCIPAL CIRCUITO -COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	511,200	511,200	511,200	0	0%	0	0	METRO LINEAL	2,055	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	29,536	29,536	29,536	0	0%	0	0	METRO LINEAL	118	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,958	71,958	71,958	0	0%	0	0	METRO LINEAL	298	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,958.50
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	124,960	124,960	124,960	0	0%	0	0	METRO LINEAL	522	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. COLOSIO/LIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	760,791	760,791	760,791	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,670	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 760,791.15
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	883,484	883,484	883,484	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,974	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 883,484.37
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	244,884	244,884	244,884	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	537	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 244,884.07
GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	214,458	214,458	214,458	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	15,320	15,320	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 214,458.27. NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	125,532	125,532	125,532	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	9,100	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 125,532.47
GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	176,377	176,377	176,377	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	12,920	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 176,376.64
GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	148,928	148,928	148,928	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	10,400	10,400	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 148,927.78. NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,444	71,444	71,444	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,215	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,444.18
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	220,529	220,529	220,529	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	11,436	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 220,529.25
CONSTRUCCION DE CALLES DE CONCRETO HIDRAULICO	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	2,450,000	2,450,000	2,450,000	2,450,000	100%	0	0	OBRA	2,450,000	2,450,000	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS FRACCIONAMIENTO ASTAPA	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	1,600,000	1,600,000	1,600,000	599,841	37%	0	0	OBRA	1,600,000	599,841	37%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	14,950	14,950	14,950	14,950	100%	0	0	VIVIENDA	14,950	14,950	100%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	48,078	47,736	47,736	47,736	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	53,374	52,163	52,163	52,163	100%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	EL SACRIFICIO	RURAL	53,374	52,162	52,162	52,162	100%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	48,078	47,736	47,736	47,736	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	48,078	47,736	47,736	47,736	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	48,078	47,736	47,736	47,736	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	48,078	47,736	47,736	47,736	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	SAN JOSE	RURAL	48,078	47,736	47,736	47,736	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A	RURAL	53,374	52,163	52,163	52,163	100%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO (CABECERA MUNICIPAL)	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	294,313	289,525	289,525	289,525	100%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO Y LA CALIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE ALUMBRADO EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	298,695	296,998	296,998	296,998	100%	0	0	0	OTROS	10	5	50%	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN POBLADO	RURAL	61,812	25,961	25,961	0	0%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	LA META PROGRAMADA AL TRIMESTRE ES APROXIMADA DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PROPIA DE LA OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	PARAISO	RURAL	348,220	0	348,220	0	0%	0	0	0	OBRA	348,220	348,220	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	PARAISO	RURAL	1,256,823	0	1,256,823	0	0%	0	0	0	OBRA	1,256,824	1,256,824	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BELLOTA)	14-PARAISO	PARAISO	RURAL	563,284	0	563,284	0	0%	0	0	0	OBRA	563,285	563,285	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION ENTRADA LOS HERNANDEZ	14-PARAISO	PARAISO	RURAL	438,734	0	438,734	0	0%	0	0	0	OBRA	438,734	438,734	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ARENA 4TA SECCION	RURAL	539,916	0	118,781	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	RIA REYES HERNANDEZ 1 RA SECCION	RURAL	456,178	0	100,359	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	RA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION	RURAL	630,898	0	138,797	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%	EL PROYECTO NO ESTA INICIADO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	RIA REYES HERNANDEZ 2D SECCION	RURAL	859,767	0	189,148	0	0%	0	0	0	OTROS	18	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LICITACION.
REUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA Y TELEFONICA	6-CUNDUACÁN	0157 TULIPAN EJ	RURAL	210,450	210,450	210,450	33,935	16%	0	0	0	PAGO	2	1	50%	
AMPLIACION DE LA REDDE ENERGIA ELECTRICA	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECCION	RURAL	594,399	594,399	594,399	594,399	100%	0	0	0	OTROS	594,399	594,399	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD	10-JALPA DE MÉNDEZ	EJIDO AYAPA	RURAL	95,283	95,283	95,283	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	148	0	0%	LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 30 DE AGOSTO DE 2007. LA META ES DE 147.930 METROS LINEALES.
REHABILITACION DE CASA DE SALUD Y OBRA EXTERIOR	11-JONUTA	EL PORVENIR 1A SECCION	RURAL	85,473	85,473	85,473	85,473	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE SALUD. EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO A CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJ	RURAL	49,799	49,799	49,799	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO RA	RURAL	60,742	60,742	60,742	0	0%	0	0	0	INMUEBLE	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CNEL TRACONIS 4A SECCIÓN SAN FRANCISCO	RURAL	103,798	31,139	31,139	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	MATILLAS COCOYOL	RURAL	125,521	37,656	37,656	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	MANGA 2A SECCIÓN	RURAL	40,764	12,554	12,554	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A SECCIÓN MALUCO	RURAL	42,064	12,619	12,619	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECC LOPEZ PORTILLO	RURAL	35,047	10,514	10,514	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCIÓN TINTILLO	RURAL	30,847	9,254	9,254	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BOQUERON 3A SECCIÓN EL GUANAL	RURAL	35,783	10,735	10,735	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A SECCIÓN	RURAL	48,001	14,400	14,400	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCIÓN	RURAL	32,124	9,637	9,637	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	34,567	10,370	10,370	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	53,625	16,087	16,087	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	LAGARTERA 1A SECCIÓN	RURAL	29,350	8,805	8,805	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS JOSE G ASMITIA	RURAL	39,850	11,955	11,955	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A SECCIÓN EL AGUACATE	RURAL	4,076,431	12,229	12,229	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC SAN ANTONIO	RURAL	38,340	11,502	11,502	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A SECCIÓN	RURAL	47,366	14,209	14,209	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA GLORIA	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 2A SECCIÓN	RURAL	26,134	7,840	7,840	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 1A SECCIÓN	RURAL	129,513	38,854	38,854	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	50,885	15,265	15,265	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 4A SECCIÓN	RURAL	70,496	21,148	21,148	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	LAGARTERA 1A SECCIÓN COL CONSTITUCIÓN	RURAL	243,849	73,154	73,154	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	105,448	31,634	31,634	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SEC	RURAL	34,553	34,553	34,553	18,690	54%	0	0	0	ESCUELA	34,554	18,681	54%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO BECERRA	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	135,397	135,397	135,397	109,158	81%	0	0	0	ESCUELA	135,398	109,159	81%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
CONSTRUCCION DE AULA DE 5.00 X 5.00 M	11-JONUTA	LOS PAJAROS EL PORVENIR	RURAL	57,759	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR PARA ESCUELA PRIMARIA	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	199,385	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA Y OBRA EXTERIOR PARA ESCUELA PRIMARIA	11-JONUTA	LA FRUTILA	RURAL	183,834	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ESCUELA TV SECUNDARIA JACINTO CANEK	11-JONUTA	LA GUAYABA	RURAL	296,054	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN EL J. N. ESPERANZA IRIS	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	97,909	97,909	97,909	97,909	100%	0	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	81,826	0	0	0	0%	0	0	0	PLAZA	1	0	0%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR PARA EL EMSAD	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	248,288	101,506	101,506	101,506	100%	0	0	0	OTROS	1	0	40%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR PARA EL EMSAD	11-JONUTA	COROZAL	RURAL	289,656	286,623	286,623	286,623	100%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	PROMOVER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO	3-CENTLA	RANCHERIA LAS PORFIAS	RURAL	283,179	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL MANUEL GONZALEZ MANZANILLO	3-CENTLA	RA CHICHICASTLE 1RA SECC	RURAL	180,716	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
TERMINACION DE 107 M.L. DE BANDA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 105 M2 PISO CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA	3-CENTLA	COL LEANDRO ROVIROSA WADE LOS PESCADORES	RURAL	293,393	0	0	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	9-JALAPA	EJIDO VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	68,291	68,291	68,291	35,527	52%	0	0	0	ESCUELA	68,292	35,528	52%	
CONSTRUCCION DE ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA PRIMARIA ALFREDO MANZUR LOPEZ	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SEC	RURAL	68,291	68,291	68,291	29,667	43%	0	0	0	ESCUELA	68,292	29,668	43%	
CONSTRUCCION ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESCUELA PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTA 2DA SECC	RURAL	68,291	68,291	68,291	32,903	48%	0	0	0	ESCUELA	68,292	32,903	48%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	33,273	33,273	33,273	29,626	89%	0	0	0	ESCUELA	33,274	29,627	89%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO SANTAMARIA	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	26,465	26,465	26,465	22,801	86%	0	0	0	ESCUELA	26,466	22,801	86%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO	9-JALAPA	RA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SECCION	RURAL	45,776	45,776	45,776	40,915	89%	0	0	0	ESCUELA	45,776	40,916	89%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LIC BENITO JUAREZ GARCIA	9-JALAPA	EJ VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	50,939	50,939	50,939	43,080	85%	0	0	0	ESCUELA	50,939	43,081	85%	
MANTENIMIENTO DEL C.R.I.	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	39,548	39,548	39,548	20,354	51%	0	0	0	ESCUELA	39,549	20,355	51%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE RUEDA DE LEON	9-JALAPA	COLONIA BENITO GONZALEZ	RURAL	270,643	270,643	270,643	212,606	79%	0	0	0	ESCUELA	270,643	212,606	79%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE RELLENO (ARENA) EN AREAS DE SOLARES	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	434,696	331,260	331,260	331,260	100%	0	0	0	OTROS	1,740	1,326	76%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007	11-JONUTA	CHANERO	RURAL	208,922	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	4	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, DE LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007	11-JONUTA	CHANERO RIO	RURAL	355,167	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	7	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007	11-JONUTA	CONSTITUCION DE 1917	RURAL	666,549	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	14	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL 2007	11-JONUTA	SANTA RITA 2DA SECCION	RURAL	229,814	0	0	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
EXTRACCION DE MATERIAL DE RELLENO	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	303,656	303,656	303,656	303,656	100%	0	0	0	OTROS	1,740	1,740	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	441,600	441,600	441,600	441,600	100%	0	0	0	PIEZA	3,000	3,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	73,600	73,600	73,600	73,600	100%	0	0	0	PIEZA	500	500	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM DE 3.05 ML.	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE LAMINA ZINTRO ALUM 3.05 ML.	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A SECCION A	RURAL	147,200	147,200	147,200	147,200	100%	0	0	0	PIEZA	1,000	1,000	100%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIVIENDA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00 X 6.00 X 0.07 M2 DE ESPESOR CADA UNO	3-CENTLA	COL CAPARROSO	RURAL	206,420	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	30	0	0%	
CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR CADA UNO	3-CENTLA	EJIDO LA VICTORIA	RURAL	103,210	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	15	0	0%	
CONSTRUCCION DE TREINTA PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR CADA UNO	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 1RA SECC	RURAL	103,210	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	15	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 CADA UNO	3-CENTLA	RA EL COCO DE SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	68,807	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 CADA UNO	3-CENTLA	RA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA	RURAL	68,807	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2 REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00 X 6.00 X 0.07 M2 DE ESPESOR CADA UNO	3-CENTLA	RA SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	103,210	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	15	0	0%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO F C-150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 7 CM DE ESPESOR Y 36 M2 CADA UNO	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBA	RURAL	137,614	0	0	0	0%	0	0	0	FAMILIA	20	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2A SECCION	RURAL	400,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	

APORTACION MPAL. PARA EL PROGRAMA FED. DE VIVIENDA RURAL 2007, EDIFICACION DE UN. BAS. VIVIENDA RURAL	6-CUNDUACÁN	0001 CIUDAD	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA RURAL "TU CASA 2007"	6-CUNDUACÁN	0001 CUNDUACAN	RURAL	443,734	443,734	443,734	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0001 CUNDUACAN	URBANO	36,938	36,938	36,938	0	0%	0	0	OTROS	22	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0002 AMADO GOMEZ PO	RURAL	21,827	21,827	21,827	0	0%	0	0	OTROS	13	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0004 ANTA Y CULICO EJ	RURAL	15,111	15,111	15,111	0	0%	0	0	OTROS	9	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0009 CASA BLANCA 2A SECC EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0010 CEIBA 1A SECC EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0013 CULICO PO	RURAL	20,148	20,148	20,148	0	0%	0	0	OTROS	12	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0014 CULICO 2A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0016 CUCUYULAPA PO	RURAL	36,938	36,938	36,938	0	0%	0	0	OTROS	22	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0017 CUMUAPA 1A SECC RA	RURAL	11,753	11,753	11,753	0	0%	0	0	OTROS	7	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0020 LA CHONITA EJ	RURAL	72,197	72,197	72,197	0	0%	0	0	OTROS	43	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0020 LA CHONITA EJ	RURAL	72,197	72,197	72,197	0	0%	0	0	OTROS	43	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0022 FELIPE CARRILLO PUERTO EJ	RURAL	21,827	21,827	21,827	0	0%	0	0	OTROS	13	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0022 FELIPE CARRILLO PUERTO EJ	RURAL	21,827	21,827	21,827	0	0%	0	0	OTROS	13	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0023 GREGORIO MENDEZ PO	RURAL	18,469	18,469	18,469	0	0%	0	0	OTROS	11	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0024 HUACAPA Y AMESTOY RA	RURAL	35,259	35,259	35,259	0	0%	0	0	OTROS	21	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0025 HUAPACAL 1A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0028 HUMANGO 2A SECC RA	RURAL	43,654	43,654	43,654	0	0%	0	0	OTROS	26	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0029 HUMANGO 3A SECC RA	RURAL	26,864	26,864	26,864	0	0%	0	0	OTROS	16	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0030 JOSE MARIA PINO SUAREZ EJ	RURAL	33,580	33,580	33,580	0	0%	0	0	OTROS	20	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0032 LIBERTAD PO	RURAL	50,370	50,370	50,370	0	0%	0	0	OTROS	30	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0033 LA LUCHA EJ	RURAL	26,864	26,864	26,864	0	0%	0	0	OTROS	16	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0033 LA LUCHA EJ	RURAL	26,864	26,864	26,864	0	0%	0	0	OTROS	16	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0036 MARIN EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0038 MIAHUATLAN 1A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0039 MIAHUATLAN 2A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0040 LIBERTAD 3A SECC EJ	RURAL	50,370	50,370	50,370	0	0%	0	0	OTROS	30	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0041 MONTERREY EJ	RURAL	10,074	10,074	10,074	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0043 MORELOS PIEDRA 3A SECC EJ	RURAL	10,074	10,074	10,074	0	0%	0	0	OTROS	6	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0044 11 DE FEBRERO PO	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	OTROS	5	0	0%

DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0047 PECHUCALCO PO	RURAL	15,111	15,111	15,111	0	0%	0	0	0	OTROS	9	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0049 LA PIEDRA 2A SECC RA	RURAL	13,432	13,432	13,432	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0050 LA PIEDRA 3A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0051 LA PIEDRA 4A SECC RA	RURAL	82,271	82,271	82,271	0	0%	0	0	0	OTROS	49	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0053 PLATANO 2A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	38	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0054 RANCHO NUEVO EJ	RURAL	67,160	67,160	67,160	0	0%	0	0	0	OTROS	40	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0055 REFORMA EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0057 RIO SECO 2A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0059 EMILIANO ZAPATA EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0060 SAN RAFAEL EJ	RURAL	41,975	41,975	41,975	0	0%	0	0	0	OTROS	25	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0061 SANTO TOMAS EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0062 TIERRA Y LIBERTAD PO	RURAL	45,333	45,333	45,333	0	0%	0	0	0	OTROS	27	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0063 EL TULAR EJ	RURAL	40,296	40,296	40,296	0	0%	0	0	0	OTROS	24	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0066 YOLOXOCHITL 1A SECC RA	RURAL	33,580	33,580	33,580	0	0%	0	0	0	OTROS	20	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0068 YOLOXOCHITL 3A SECC RA	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0069 CUCUYULAPA RA	RURAL	28,543	28,543	28,543	0	0%	0	0	0	OTROS	17	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0071 EL CARMEN EJ	RURAL	11,753	11,753	11,753	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0072 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON RA	RURAL	53,728	53,728	53,728	0	0%	0	0	0	OTROS	32	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0074 MIAHUATLAN 3A SECC RA	RURAL	13,432	13,432	13,432	0	0%	0	0	0	OTROS	8	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0075 PECHUCALCO 2A SECC RA	RURAL	38,617	38,617	38,617	0	0%	0	0	0	OTROS	23	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0077 CUNDUACAN SAN PEDRO EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0082 EL MOTE EJ	RURAL	48,691	48,691	48,691	0	0%	0	0	0	OTROS	29	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0083 LIBERTAD 2A SECC EJ	RURAL	18,469	18,469	18,469	0	0%	0	0	0	OTROS	11	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0084 LIBERTAD 5A SECC EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0088 FELIPE GALVAN EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0095 LIBERTAD 4A SECC EJ	RURAL	48,691	48,691	48,691	0	0%	0	0	0	OTROS	29	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0095 LIBERTAD 4A SECC EJ	RURAL	48,691	48,691	48,691	0	0%	0	0	0	OTROS	29	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0096 EL PALMA EJ	RURAL	16,790	16,790	16,790	0	0%	0	0	0	OTROS	10	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0107 EL TUNAL EJ	RURAL	35,259	35,259	35,259	0	0%	0	0	0	OTROS	21	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0108 LIBERTAD 6A SECC RA	RURAL	10,074	10,074	10,074	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0110 IGNACIO ZARAGOZA EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%

DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0111 COLIMA EJ	RURAL	10,074	10,074	10,074	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0114 NICOLAS BRAVO EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0117 HUMANGO 2A SECC EJ	RURAL	33,580	33,580	33,580	0	0%	0	0	0	OTROS	20	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0119 MANTILLA EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0120 MIAHUATLAN EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0121 SANTA LUCIA EJ	RURAL	31,901	31,901	31,901	0	0%	0	0	0	OTROS	19	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0123 DOMINGO AMADO BRITO SALGADO EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0127 BENITO JUAREZ EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0132 NUEVA ESPERANZA CO	RURAL	20,148	20,148	20,148	0	0%	0	0	0	OTROS	12	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0133 RIO SECO 1A SECC RA	RURAL	63,802	63,802	63,802	0	0%	0	0	0	OTROS	38	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0134 SAN BENITO EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0136 16 DE SEPTIEMBRE EJ	RURAL	35,259	35,259	35,259	0	0%	0	0	0	OTROS	22	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0137 FELIPE CARRILLO PUERTO AMP EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0143 ABRAHAM DE LA CRUZ COL	URBANO	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	0157 TULIPAN EJ	RURAL	23,506	23,506	23,506	0	0%	0	0	0	OTROS	14	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0001 CUNDUACÁN CD	URBANO	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0045 11 DE FEBRERO 2A SECC EJ	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0080 AMADO GOMEZ 2A SECC EJ	RURAL	23,506	23,506	23,506	0	0%	0	0	0	OTROS	14	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0102 ALIANZA PERIFERICO EJ	RURAL	11,753	11,753	11,753	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0104 LA ESMERALDA COL	RURAL	35,259	35,259	35,259	0	0%	0	0	0	OTROS	21	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0130 OSCAR GOMEZ SAUZ COL	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0148 CRISTAL COL	URBANO	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
DOTACION DE PAQUETES DE LAMINAS GALVANIZADAS	6-CUNDUACÁN	0149 OBRERA COL	RURAL	8,395	8,395	8,395	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007, CONVENIO MPIO-E. ZAPATA FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	RURAL	28,948	28,948	28,948	28,948	100%	0	0	0	VIVIENDA	28,948	28,948	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9-JALAPA	JALAPA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	COLONIA BENITO GONZALEZ	RURAL	25,203	25,203	25,203	25,203	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,203	25,203	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO MONTAÑA	RURAL	46,505	46,505	46,505	46,505	100%	0	0	0	VIVIENDA	46,505	46,505	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	27,936	27,936	27,936	27,936	100%	0	0	0	VIVIENDA	27,936	27,936	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	28,396	28,396	28,396	28,396	100%	0	0	0	VIVIENDA	28,396	28,396	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 3RA SECCION	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECC	RURAL	44,638	44,638	44,638	44,638	100%	0	0	VIVIENDA	44,639	44,639	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO NORTE	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO SUR	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA RIO DE TEAPA	RURAL	27,490	27,490	27,490	27,490	100%	0	0	VIVIENDA	27,490	27,490	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 1RA SECCION	RURAL	28,948	28,948	28,948	28,948	100%	0	0	VIVIENDA	28,948	28,948	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SEC	RURAL	27,476	27,476	27,476	27,476	100%	0	0	VIVIENDA	27,476	27,476	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SEC	RURAL	27,476	27,476	27,476	27,476	100%	0	0	VIVIENDA	27,476	27,476	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	47,575	47,575	47,575	47,575	100%	0	0	VIVIENDA	47,576	47,576	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 1RA SECC LA AURORA	RURAL	29,592	29,592	29,592	29,592	100%	0	0	VIVIENDA	29,592	29,592	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 1RA SEC	RURAL	28,396	28,396	28,396	28,396	100%	0	0	VIVIENDA	28,396	28,396	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SEC	RURAL	28,396	28,396	28,396	28,396	100%	0	0	VIVIENDA	28,396	28,396	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RA. GUANAL 2DA	9-JALAPA	GUANAL 2DA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%
MEJORAMINETO DE LA VIVIENDA 004-POBLADO ASTAPA	9-JALAPA	ASTAPA	RURAL	12,967	12,967	12,967	12,967	100%	0	0	VIVIENDA	12,968	12,968	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 3RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO NORTE	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA RIO DE TEAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SEC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SEC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 1RA SECC LA AURORA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJ VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO SANTO DOMINGO 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 3RA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO NORTE	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO SUR	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SEC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SEC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 1RA SECC LA AURORA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 1RA SEC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SEC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJ HUAPACAL 1RA SECC	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJ VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RA VICTOR FDEZ MANERO 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA PUYACATENGO SUR	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINA)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	37,375	37,375	37,375	37,375	100%	0	0	VIVIENDA	37,375	37,375	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	COLONIA BENITO GONZALEZ	RURAL	17,940	17,940	17,940	17,940	100%	0	0	VIVIENDA	17,940	17,940	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO HUAPACAL 1RA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO MONTANA	RURAL	52,325	52,325	52,325	52,325	100%	0	0	VIVIENDA	52,325	52,325	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RA TEQUILA 2DA SECC	RURAL	40,365	40,365	40,365	40,365	100%	0	0	VIVIENDA	40,365	40,365	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 1RA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA	RURAL	40,365	40,365	40,365	40,365	100%	0	0	VIVIENDA	40,365	40,365	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 3RA SECC	RURAL	29,900	29,900	29,900	29,900	100%	0	0	VIVIENDA	29,900	29,900	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DED VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	COLONIA BENITO GONZALEZ	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ELMEJORAMIENTO DE VIVIENDA(BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN CRISTOBAL 2DA SECCION	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA RIO DE TEAPA	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0	VIVIENDA	22,425	22,425	100%	
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION DE CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EJ BILIN	RURAL	729,190	0	729,190	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	0	0%	EL MONTO TOTAL ES DE \$729190.84
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE SECCION KM 21	RURAL	400,000	0	400,000	0	0%	0	0	OTROS	400,000	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 3.50 KMS CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	RA LAS TARIMAS	RURAL	250,000	0	250,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	250,000	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 3.60 KMS DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	POB NETZAHUALCOYOTL	RURAL	200,000	0	200,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	200,000	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 4 KMS CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	COL LA HULERIA	RURAL	240,000	0	240,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	240,000	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 4 KMS CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EJ LAS TARIMAS	RURAL	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 5 KMS CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE KM 10	RURAL	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 5 KMS CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE SECCION CENTRAL	RURAL	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	300,000	0	0%	
MANTENIMIENTO DE 5.50 KMS CAMINO DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	RA LAGUNA COLORADA	RURAL	340,000	0	340,000	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	340,000	0	0%	

GRAVADO DE CAMINO	10-JALPA DE MÉNDEZ	EJIDO EL PULPITO	RURAL	421,598	421,598	421,598	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LA OBRA INICIA EL DÍA 20 DE JULIO Y TERMINA EL 20 DE AGOSTO DEL 2007.
GRAVADO DE CAMINOS VECINALES DIFERENTES TRAMOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	POBLADO NICOLAS BRAVO	RURAL	590,273	590,273	590,273	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 30 DE AGOSTO DE 2007
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	10-JALPA DE MÉNDEZ	RANCHERIA PUEBLO VIEJO	RURAL	1,292,517	1,292,517	1,292,517	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	0	0%	EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,292,517.58 PESOS, META ES DE 5,000 METROS CUADRADOS Y LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO EL CHAYOTE	10-JALPA DE MÉNDEZ	POBLADO IQUINUAPA	RURAL	882,450	882,450	882,450	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	600	0	0%	EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 882,450.88 PESOS, LA META ES DE 600 METROS LINEALES Y EL PERIODO DEL PROYECTO ES DEL 20 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO TRAMO EL USPI Y EL NARANJAL	10-JALPA DE MÉNDEZ	POBLADO BOQUIAPA	RURAL	1,666,015	1,666,015	1,666,015	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 15 DE JULIO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2007. LA META PROGRAMADA ES DE 1.238 KILOMETROS LINEALES.
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINOS TRAMO EL CHIPILIN	10-JALPA DE MÉNDEZ	RANCHERIA GREGORIO MENDEZ	RURAL	1,718,533	1,718,533	1,718,533	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,718,533.22, LA META ES DE 1.550 KILOMETROS LINEALES Y LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 15 DE SEPTIEMBRE.
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	10-JALPA DE MÉNDEZ	RANCHERIA BENITO JUAREZ 3RA SECCION	RURAL	1,770,246	1,770,246	1,770,246	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES POR LA CANTIDAD DE 1,770,246.98 PESOS, LA META ES DE 1.50 KILOMETROS LINEALES Y EL PERIODO DE LA OBRA ES DE 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.
PAVIMENTACION DE CAMINOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	RANCHERIA REFORMA 3RA SECCION EL GUANO	RURAL	1,620,495	1,620,495	1,620,495	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL TOTAL ANUAL, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES DE 1,620,495.13, META ES DE 1.100 KILOMETROS LINEALES Y LA OBRA INICIA EL 20 DE JULIO Y TERMINA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2007.
RECARPETEO ASFALTICO DE CAMINO	10-JALPA DE MÉNDEZ	EJIDO EL JUNCAL	RURAL	723,240	723,240	723,240	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.
RECARPETEO ASFALTICO DE CAMINO	10-JALPA DE MÉNDEZ	EJIDO SANTA ANA	RURAL	948,061	948,061	948,061	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 20 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.
RECARPETEO ASFALTICO DE CAMINO	10-JALPA DE MÉNDEZ	RANCHERIA LA TRINIDAD	RURAL	428,424	428,424	428,424	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL PERIODO DE LA OBRA ES DEL 15 DE JULIO AL 30 DE AGOSTO DE 2007.
RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN EL TRAMO GLORIETA-SEMAFORO.	10-JALPA DE MÉNDEZ	POBLADO AMATITAN	URBANO	1,612,097	1,612,097	1,612,097	1,368,009	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,574	9,725	84%	
RECARPETEO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN PROLONG. 27 DE FEBRERO TRAMO SEMAFORO-CASITA PUBLICA.	10-JALPA DE MÉNDEZ	041 TOMAS GARRIDO CANAVAL SAN JOSE	RURAL	1,014,873	1,014,873	1,014,873	818,799	81%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,300	5,840	80%	
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS F32 NORMAL	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	28,113,466	16,868,082	1,562,751,617	2,514,599	15%	26,793	0	0	FICHA TÉCNICA	0	0	0%	EL PRESUPUESTO EXISTENTE EN ESTA CEDULA TECNICA, SE TRANSFIERE A LOS PROYECTOS DE OBRAS CONFORME SE VAN PROGRAMANDO, LOS RENDIMIENTOS GENERADOS AL 30 DE JUNIO ES LA CANTIDAD DE 26,793.06 PESOS.
CONSTRUCCION DE CAMINO SACA COSECHA	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CAMARA BAJO AMATITAN	RURAL	365,130	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AGRICOLA EN LE MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INCLUYE: RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	192,561	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	PROCURAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO
MANTENIMIENTO DEL CAMINO RURAL INCLUYE: RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	11-JONUTA	RIVERA BAJA 1A SECCION A	RURAL	158,444	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA RED DE CAMINOS RURALES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
RECONSTRUCCION DE BOULEVARD EN SUBTRAMO DE CARRETERA MACUSPANA-BELEN CON INICIO EN KM. 0+660 Y COMO PUNTO FINAL EL KM. 2+500 EN ENTRADA A COLONIA BELEN	12-MACUSPANA	BELEN COLONIA	URBANO	4,594,673	918,934	918,934	67,505	7%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	20%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA POBLADO	RURAL	48,604	48,604	48,604	12,075	25%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	12-MACUSPANA	FRANCISCO I MADERO ALTO 1A SECC EL JOBO	RURAL	1,223,958	1,223,958	1,223,958	90,002	7%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	

REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 2+240	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ RANCHERIA	RURAL	91,325	91,325	91,325	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CABEZALES Y AMPLIACION DE PUENTE	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS	RURAL	681,460	681,460	681,460	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	1,922,581	1,922,581	1,922,581	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	2,423,677	2,423,677	2,423,677	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	1,828,878	1,828,878	1,828,878	1,828,878	100%	0	0	0	0	0	100%	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RA	RURAL	98,926	98,926	98,926	61,410	62%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ EJ	RURAL	823,034	823,034	823,034	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN EJ	RURAL	1,347,873	1,347,873	1,347,873	437,324	32%	0	0	0	0	0	32%	0	0	32%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2,930,023	0	1,230,609	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	RURAL	1,569,693	0	879,028	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION	RURAL	3,188,572	0	669,600	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION	RURAL	1,491,320	785,312	835,139	785,312	100%	0	0	0	0	0	53%	0	0	53%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2DA SECCION	RURAL	3,583,184	0	3,583,184	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	4,033,832	0	4,033,832	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PERIODO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4TA	RURAL	4,798,753	0	4,798,753	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN LICITACION PROXIMO A INICIARSE.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	POB COCOHITAL	RURAL	3,568,643	0	249,805	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	POB CUPILCO	RURAL	2,942,012	0	647,242	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO AL CIERRE DEL EJERCICIO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 2 DA SECCION	RURAL	1,377,442	0	771,367	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION	RURAL	2,905,061	0	203,354	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 2 DA SECC	RURAL	1,589,432	1,379,937	1,589,432	1,379,937	100%	0	0	0	0	0	87%	0	0	87%	EN LOS PORCENTAJES NO NOS PERMITE INTRODUCIR LA INFORMACION NOS BORRA LA INFORMACION TENIENDO QUE VOLVER A CAPTURAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 5TA SECCION	RURAL	967,843	0	967,843	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	LOS PROYECTOS NO INICIADOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	RIA CENTRO TULAR 2DA SECCION	RURAL	1,056,406	0	137,332	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.UBICACION COL. SAN JOSE	5-COMALCALCO	GUAYO 1RA SECCION	RURAL	4,814,400	0	4,814,400	0	0%	0	0	0	0	0	0%	0	0	0%	

RECONSTRUCCION CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS. (AMPLIACION LA PLAYITA)	6-CUNDUACÁN	0044 11 DE FEBRERO PO	RURAL	346,120	259,590	346,120	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS (LAS PALMAS)	6-CUNDUACÁN	0032 LIBERTAD PO	RURAL	427,079	320,309	427,079	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	6-CUNDUACÁN	0096 EL PALMAR EJ	RURAL	542,538	406,903	542,538	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	0157 TULIPAN EJ	RURAL	2,414,377	2,414,377	2,414,377	1,068,893	44%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	89%	
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	0032 LIBERTAD PO	RURAL	1,488,724	1,116,543	1,488,724	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO POCHOTE	RURAL	237,336	237,336	237,336	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	11	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,336.71
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX	RURAL	88,888	88,888	88,888	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 88,887.86
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. POCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POCVICUC	RURAL	76,493	76,493	46,493	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,493.25
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO BUENA VISTA	RURAL	103,729	103,729	103,729	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,729.40
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CHACAJ	RURAL	85,693	85,693	85,693	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,693.19
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	118,608	118,608	118,608	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$118,608.44. NO SE HA EJERCIDO NADA PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (E.J.CACAO)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CACAO	RURAL	76,913	76,913	76,913	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,913.06
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	RURAL	83,946	83,946	83,946	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 83,946.32
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	87,904	87,904	87,904	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37
MANTENIMIENTO DECAMINO RURAL (RA.MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHARIA MARICHE	RURAL	87,966	87,966	87,966	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,966.24
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL	9-JALAPA	RANCHERIA HUAPACAL 2DA SECCION	RURAL	350,000	350,000	350,000	151,353	43%	0	0	0	OBRA	350,000	151,354	43%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ MARIO CALCANELO SANCHEZ	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ SAN JUAN GUERRERO	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ VICENTE GUERRERO SECCION CUBA	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	0	0	0%	
APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	OTROS	120	120	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO
APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0	OTROS	450	450	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO
APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	11-JONUTA	EL SACRIFICIO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO
APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	19,490	19,490	19,490	19,490	100%	0	0	0	OTROS	130	130	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HOTALIZAS, EN EL MUNICIPIO
APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	0	OTROS	130	130	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO
APOYO A PRODUCTORES DE HORTALIZAS	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	OTROS	50	50	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE HORTALIZAS, EN EL MUNICIPIO
DONACION DE SEMILLAS MEJORADAS A PRODUCTORES (GRANOS BASICOS)	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	0	OTROS	2,500	2,500	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO.
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	BOCA DE AMATITAN	RURAL	9,327	9,327	9,327	9,327	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	14,305	14,305	7,225	14,305	100%	0	0	0	HECTÁREA	28	28	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	HECTAREA	80	80	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CAMPO NUEVO	RURAL	30,995	30,995	18,600	30,995	100%	0	0	0	HECTAREA	50	50	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CARLOS PELLICER	RURAL	18,600	15,774	15,774	15,774	100%	0	0	0	HECTAREA	30	25	83%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CHANERO	RURAL	15,545	15,545	15,545	15,545	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CHANERO RIO	RURAL	9,327	9,327	9,327	9,327	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CHINAL	RURAL	53,910	53,910	53,910	53,910	100%	0	0	0	HECTAREA	45	45	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	COCOYOLAR	RURAL	21,763	21,763	13,083	21,763	100%	0	0	0	HECTAREA	35	35	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CONSTITUCION DE 1917	RURAL	24,932	24,932	15,012	24,932	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CORCOBAO	RURAL	18,654	18,654	18,654	18,654	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	COROZAL RIO	RURAL	15,500	15,080	15,080	15,080	100%	0	0	0	HECTAREA	25	24	96%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	CUYO DE GUADALUPE	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL BARRIAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTAREA	50	50	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL BEJUCAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTAREA	50	50	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL CAOBA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL PINAL	RURAL	17,970	17,970	17,970	17,970	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL PORVENIR 1A	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL PORVENIR 2DA	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	HECTAREA	35	35	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL SACRIFICIO	RURAL	45,500	31,430	31,430	31,430	100%	0	0	0	HECTAREA	35	30	86%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	EL SITIO	RURAL	23,960	23,960	23,960	23,960	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	ELPIDIO SANCHEZ	RURAL	23,960	23,960	23,960	23,960	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	ESPERANZA	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1A SECCION	RURAL	7,980	7,980	6,540	7,980	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1RA	RURAL	12,400	7,980	7,980	7,980	100%	0	0	0	HECTAREA	20	13	65%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 2A SECCION	RURAL	8,970	8,970	8,970	8,970	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 3A	RURAL	9,300	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	15	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	FRANCISCO J MUJICA	RURAL	23,960	23,960	23,960	23,960	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	GUARDA TIERRA	RURAL	47,920	47,920	47,920	47,920	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	GUARDA TIERRA	RURAL	47,920	47,920	47,920	47,920	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	GUIRO ARRANCADO	RURAL	26,000	11,960	11,960	11,960	100%	0	0	0	HECTAREA	20	18	90%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	ISLA ELVA DE GUADALUPE	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	HECTAREA	35	35	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO

MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	12,400	8,760	8,760	8,760	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LA FRUTILLA	RURAL	9,270	9,270	5,580	9,270	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LA GUAYABA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	HECTAREA	100	100	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LAS PETRONAS	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTAREA	25	25	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LAS PUERCAS	RURAL	18,540	18,540	18,540	18,540	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LAZARO CARDENAS	RURAL	12,400	12,076	12,076	12,076	100%	0	0	0	HECTAREA	20	19	95%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LOS BUCHECOS	RURAL	15,500	14,540	14,540	14,540	100%	0	0	0	HECTAREA	25	23	92%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LOS GILES	RURAL	9,300	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	15	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	52,700	47,364	47,364	47,364	100%	0	0	0	HECTAREA	85	76	89%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	13,000	5,980	5,980	5,980	100%	0	0	0	HECTAREA	10	5	50%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	72,052	72,052	72,052	72,052	100%	0	0	0	HECTAREA	80	80	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	PLAYA CHIQUITA 1RA	RURAL	9,300	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	15	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	PLAYA CHIQUITA 1RA	RURAL	12,400	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	PUEBLO NUEVO	RURAL	39,000	17,940	17,940	17,940	100%	0	0	0	HECTAREA	30	25	83%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	RIBERA BAJA 1RA A	RURAL	9,300	3,288	3,288	3,288	100%	0	0	0	HECTAREA	15	5	33%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	RIVERA BAJA 1A SECCION A	RURAL	12,400	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	SAN CRISTOBAL	RURAL	14,720	14,720	9,300	14,720	100%	0	0	0	HECTAREA	21	21	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	SANTA RITA 1RA	RURAL	24,872	24,872	24,872	24,872	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	SANTA RITA 2DA	RURAL	24,800	23,990	23,990	23,990	100%	0	0	0	HECTAREA	40	36	90%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TABASCO NUEVO	RURAL	6,200	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	10	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A	RURAL	18,600	13,254	13,254	13,254	100%	0	0	0	HECTAREA	30	21	70%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A SECCION A	RURAL	30,910	30,910	18,600	30,910	100%	0	0	0	HECTAREA	49	49	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A SECCION EL GUIRAL	RURAL	29,950	29,950	29,950	29,950	100%	0	0	0	HECTAREA	25	25	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TORNO LARGO 2DA	RURAL	31,000	26,400	26,400	26,400	100%	0	0	0	HECTAREA	50	43	86%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TORNO LARGO 3RA	RURAL	15,500	2,880	2,880	2,880	100%	0	0	0	HECTAREA	25	10	40%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TRINIDAD Y CATALINA	RURAL	15,500	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	25	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TRINIDAD Y CATALINA	RURAL	12,400	8,866	8,866	8,866	100%	0	0	0	HECTAREA	20	14	70%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	TRINIDAD Y CATALINA	RURAL	15,500	11,082	11,082	11,082	100%	0	0	0	HECTAREA	25	18	72%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	26,000	10,360	10,360	10,360	100%	0	0	0	HECTAREA	20	12	60%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	VUELTA ABAJO	RURAL	9,327	9,327	9,327	9,327	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	ZAPOTAL 1A SECCION A	RURAL	35,940	35,940	35,940	35,940	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO

MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	ZAPOTAL 1A SECCION B	RURAL	59,900	59,900	59,900	59,900	100%	0	0	0	HECTAREA	50	50	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	ZAPOTAL 2A SECCION	RURAL	53,910	53,910	53,910	53,910	100%	0	0	0	HECTAREA	45	45	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007	11-JONUTA	15 DE MAYO	RURAL	13,081	13,081	9,300	13,081	100%	0	0	0	HECTAREA	25	25	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 (EJ. EMILIANO ZAPATA)	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	12,360	12,360	7,400	12,360	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 (EJ. PLAYA LARGA)	11-JONUTA	PLAYA LARGA	RURAL	123,980	123,980	74,380	123,980	100%	0	0	0	HECTAREA	200	200	100%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN EL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA CICLO PRIMAVERA - VERANO 2007 (EJIDO TABASCO)	11-JONUTA	JONUTA	RURAL	12,400	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	PROMOVER Y FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA, EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ACUACULTURA	11-JONUTA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	183,000	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	PROMOVER EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ACUICOLA, PARA UN MEJOR RENDIMIENTO ECONOMICOS DE LOS PRODUCTORES.
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1A SECCION	RURAL	43,166	43,166	43,166	43,166	100%	0	0	0	LITRO	630	630	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	102,777	102,777	102,777	102,777	100%	0	0	0	LITRO	1,500	1,500	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	126,073	126,073	126,073	126,073	100%	0	0	0	LITRO	1,840	1,840	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	MONTE GRANDE	RURAL	82,222	82,222	82,222	82,222	100%	0	0	0	LITRO	1,200	1,200	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	SAN GERONIMITO	RURAL	73,999	73,999	73,999	73,999	100%	0	0	0	LITRO	1,080	1,080	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	SAN JOSE	RURAL	158,962	158,962	158,962	158,962	100%	0	0	0	LITRO	2,320	2,320	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA REHABILITACION DE PRADERAS	11-JONUTA	TORNO LARGO 1A SECCION A	RURAL	97,981	97,981	97,981	97,981	100%	0	0	0	LITRO	1,430	1,430	100%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LAS PRADERAS EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC PARA USO GANADERO	11-JONUTA	FEDERICO ALVAREZ 1A SECCION	RURAL	28,500	0	5,700	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,000	0	0%	FOMENTAR EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA GANADERA DE LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ SITIO NUEVO	RURAL	35,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	16	80%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB EL CONGO	RURAL	52,500	52,500	52,500	22,500	43%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB RAMON GRANDE	RURAL	63,000	50,400	50,400	0	0%	0	0	0	HECTAREA	36	29	81%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	CACAHUJATALILLO RANCHERIA	RURAL	31,500	22,050	22,050	13,500	61%	0	0	0	HECTAREA	18	13	72%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ ABASOLO 1RA SECCION	RURAL	38,500	30,800	30,800	16,500	54%	0	0	0	HECTAREA	22	18	82%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	43,750	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	25	20	80%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ CORRALILLO 1RA SECC NOPALAPA	RURAL	26,250	26,250	26,250	0	0%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ CORRALILLO 2DA SECC LA PRINCESA	RURAL	53,375	53,375	53,375	0	0%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	LA META ORIGINAL ES DE 30.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO ACEPTA DECIMALES
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ GUACAMAYA	RURAL	17,500	14,000	14,000	15,000	107%	0	0	0	HECTAREA	10	8	80%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ OTATAL	RURAL	31,500	25,200	25,200	12,000	48%	0	0	0	HECTAREA	18	14	78%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ SANTIAGO CAPARROSO LA CEIBA	RURAL	35,000	35,000	35,000	30,000	86%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ VICENTE GUERRERO	RURAL	40,250	32,200	32,200	0	0%	0	0	0	HECTAREA	23	18	78%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ XICOTENCATL	RURAL	66,500	46,550	46,550	36,000	77%	0	0	0	HECTAREA	38	27	71%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO ABASOLO 2DA SECCION	RURAL	28,000	22,400	22,400	12,000	54%	0	0	0	HECTAREA	16	13	81%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO MORELOS	RURAL	35,000	24,500	24,500	24,000	98%	0	0	0	HECTAREA	20	14	70%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	RURAL	59,500	59,500	59,500	0	0%	0	0	0	HECTAREA	34	34	100%	

MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB ALCALDE MAYOR	RURAL	47,250	37,800	37,800	0	0%	0	0	0	HECTAREA	27	22	81%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB LAS PALOMAS	RURAL	48,125	38,500	38,500	20,625	54%	0	0	0	HECTAREA	27	22	81%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. LA META ORIGINAL ES DE 27.50 HAS.
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB LIMBANO BLANDIN	RURAL	26,250	26,250	26,250	11,250	43%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LO CUAL NO NECESARIAMENTE ES COMPATIBLE CON EL AVANCE FISICO
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	35,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	16	80%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POBLADO MORELOS	RURAL	33,250	23,275	23,275	14,250	61%	0	0	0	HECTAREA	19	13	68%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ABASOLO	RURAL	26,250	18,375	18,375	11,250	61%	0	0	0	HECTAREA	15	11	73%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ADOLFO LOPPEZ MATEOS CORRAL NUEVO	RURAL	35,000	24,500	24,500	28,500	116%	0	0	0	HECTAREA	20	14	70%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE ALTO 2DA SECCION NARANJAL	RURAL	33,250	26,600	26,600	22,500	85%	0	0	0	HECTAREA	19	15	79%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE BAJO 2DA SECCION	RURAL	26,250	21,000	21,000	11,250	54%	0	0	0	HECTAREA	15	12	80%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALVARO OBREGON	RURAL	26,250	18,375	18,375	24,000	131%	0	0	0	HECTAREA	15	11	73%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ARROYO HONDO	RURAL	48,125	38,500	38,500	0	0%	0	0	0	HECTAREA	27	22	81%	LA META ORIGINAL ES DE 27.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO ACEPTA DECIMALES
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA BARRIAL	RURAL	42,875	34,300	34,300	24,000	70%	0	0	0	HECTAREA	24	20	83%	LA META ORIGINAL ES DE 24.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO PERMITE DECIMALES
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA BONANZA 2DA SECCION	RURAL	49,875	39,900	39,900	30,000	75%	0	0	0	HECTAREA	28	23	82%	LA META ORIGINAL ES DE 28.50 HECTAREAS
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARLOS GREENE 2DA POCHITOCAL	RURAL	26,250	18,375	18,375	11,250	61%	0	0	0	HECTAREA	15	11	73%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARMEN SERDAN	RURAL	23,625	23,625	23,625	10,125	43%	0	0	0	HECTAREA	13	13	100%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, LA META ES 13.50
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CASTRO Y GUIRO	RURAL	52,500	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	30	24	80%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CHINALITO	RURAL	10,500	8,400	8,400	0	0%	0	0	0	HECTAREA	6	5	83%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CORRALILLO 1RA SECCION	RURAL	42,000	42,000	42,000	21,000	50%	0	0	0	HECTAREA	24	24	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CUAUHTEMOC	RURAL	35,000	24,500	24,500	22,500	92%	0	0	0	HECTAREA	20	14	70%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA EL TRIUNFO 3RA SECCION	RURAL	17,500	17,500	17,500	15,000	86%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION	RURAL	35,000	24,500	24,500	15,000	61%	0	0	0	HECTAREA	20	14	70%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO I MADERO ALTO 1RA S EL JOBO	RURAL	17,500	14,000	14,000	10,500	75%	0	0	0	HECTAREA	10	8	80%	EL AVANCE FINANCIERO SOLO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO I MADERO BAJO LA VICTORIA	RURAL	35,000	28,000	28,000	15,000	54%	0	0	0	HECTAREA	20	16	80%	EL AVANCE FINANCIERO SOLO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	RURAL	17,500	12,250	12,250	7,500	61%	0	0	0	HECTAREA	10	7	70%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA GUILLERMO PRIETO	RURAL	31,500	22,050	22,050	13,500	61%	0	0	0	HECTAREA	18	13	72%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	26,250	18,375	18,375	11,250	61%	0	0	0	HECTAREA	15	11	73%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA LERDO DE TEJADA 2DA SECCION	RURAL	21,000	14,700	14,700	18,000	122%	0	0	0	HECTAREA	12	8	67%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA LIC JUAN BECERRA BATES	RURAL	82,250	65,800	65,800	0	0%	0	0	0	HECTAREA	47	38	81%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA MALUCO 2DA SECCION JUAN VAQUERO	RURAL	28,000	22,400	22,400	0	0%	0	0	0	HECTAREA	16	13	81%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA MONTE LARGO 1RA SECCION	RURAL	26,250	18,375	18,375	24,000	131%	0	0	0	HECTAREA	15	11	73%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA VERNET 4TA SECCION	RURAL	15,750	11,025	11,025	7,500	68%	0	0	0	HECTAREA	9	6	67%	

MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	SAN ANTONIO RANCHERIA	RURAL	31,500	22,050	22,050	13,500	61%	0	0	HECTAREA	18	13	72%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	VERNET SIERRA DE GUADALUPE RANCHERIA	RURAL	22,750	15,925	15,925	9,750	61%	0	0	HECTAREA	13	9	69%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	VERNET 2DA SECCION RANCHERIA	RURAL	17,500	12,250	12,250	7,500	61%	0	0	HECTAREA	10	7	70%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE	12-MACUSPANA	BITZAL 5TA SECCION RANCHERIA	RURAL	8,333	8,333	8,333	8,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE	12-MACUSPANA	BITZAL 7A SECCION EJ PROF OTILIO RA	RURAL	8,333	8,333	8,333	8,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE POBLADO	RURAL	8,333	8,333	8,333	8,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE, EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	RURAL	75,000	37,500	37,500	0	0%	0	0	OTROS	10	5	50%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY	12-MACUSPANA	BARRIAL RANCHERIA	RURAL	13,333	13,333	13,333	13,333	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY	12-MACUSPANA	FRANCISCO BATES RANCHERIA	RURAL	1,666	1,666	1,666	1,666	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY	12-MACUSPANA	OTATAL EJIDO	RURAL	6,666	6,666	6,666	6,666	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY	12-MACUSPANA	RAMON GRANDE POBLADO	RURAL	3,333	3,333	3,333	3,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE JAGÜEY EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	RURAL	75,000	37,500	37,500	0	0%	0	0	OTROS	32	16	50%	ESTE PROYECTO SE DIO DE ALTA CON FECHA DE ENERO
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA OTABLE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A SECC EL LECHUGAL EJIDO	RURAL	398,085	398,085	398,085	230,505	58%	0	0	METRO LINEAL	2,500	1,500	60%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA OTABLE	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJIDO	RURAL	926,806	926,806	926,806	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,850	245	5%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	652,863	652,863	652,863	0	0%	0	0	METRO LINEAL	3,600	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECC SANTA TERESA B	RURAL	7,500	7,500	7,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	15	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCIÓN RA	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	45	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POB	RURAL	52,500	52,500	52,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	105	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCIÓN EL TRIUNFO RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCIÓN EL APOMPAL EJ	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	90	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENAS 6A SECCIÓN EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECCIÓN B RA	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BARI 1A SECCION COL AGRICOLA	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BARI 2A SECCIÓN COL COLONIA AGRICOLA	RURAL	40,500	40,500	40,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	81	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BENTO JUÁREZ VILLA	RURAL	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	150	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	27,000	27,000	27,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	54	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJ	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	45	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1RA SECCIÓN RINCON BRUJO RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A SECCION LOS GARCIA RA	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	45	0	0%	

DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN RA	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	156	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION A RA	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	31	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION B RA	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	45	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECCIÓN EJ	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	FLORES COL LAS COLONIA AGRICOLA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJ	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	36	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	12	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	180	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJ	RURAL	40,500	40,500	40,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	81	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	40,500	40,500	40,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	81	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCION RA	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	14	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	46,500	46,500	46,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	93	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A SECCIÓN RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NUOVA ESPERANZA EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	120	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	90	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA POB	RURAL	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	150	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	156	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCÍA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	90	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RURAL	67,500	67,500	67,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	135	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGRICOLA EL	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	90	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN RA	RURAL	57,000	57,000	57,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	114	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN A RA	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	78	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN A EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN EJ	RURAL	28,500	28,500	28,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	57	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCIÓN RA	RURAL	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	70	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POB	RURAL	13,650	13,650	13,650	0	0%	0	0	EQUIPO	21	0	0%

DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A SECCION EJ	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCION EL APOMPAL EJ	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECCION B	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	RURAL	17,550	17,550	17,550	0	0%	0	0	EQUIPO	27	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 1A SECCIÓN EJIDO	RURAL	12,350	12,350	12,350	0	0%	0	0	ACCIÓN	19	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJ	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	COL AGRICOLA EL PORVENIR	RURAL	16,250	16,250	16,250	0	0%	0	0	EQUIPO	25	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ CARDENAS	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ LAS COLORADAS 1RA SECCION	RURAL	12,350	12,350	12,350	0	0%	0	0	EQUIPO	19	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ PASO Y PLAYA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	35,100	35,100	35,100	0	0%	0	0	EQUIPO	54	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	EQUIPO	60	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ COL	RURAL	22,750	22,750	22,750	0	0%	0	0	ACCIÓN	35	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES COL	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECCION B LA NATIVIDAD	RURAL	28,600	28,600	28,600	0	0%	0	0	ACCIÓN	44	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,500	32,500	32,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	50	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	29,250	29,250	29,250	0	0%	0	0	ACCIÓN	45	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 29 GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	40	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C17 INDEPENDENCIA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A SECCION RINCON BRUJO	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA JUAN ESCUTIA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA NARANJENO 2A SECCION A	RURAL	18,850	18,850	0	0	0%	0	0	EQUIPO	29	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 3A SECCION B	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA COLONA	RURAL	8,450	8,450	8,450	0	0%	0	0	ACCIÓN	13	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION B LA PALMA RA	RURAL	7,150	7,150	7,150	0	0%	0	0	EQUIPO	11	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCION A	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4TA SECCION RA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	EQUIPO	40	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCION RA	RURAL	14,300	14,300	14,300	0	0%	0	0	EQUIPO	22	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A SECCION EJ	RURAL	13,650	13,650	13,650	0	0%	0	0	EQUIPO	21	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECCIÓN SANTA TERESA B	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	EQUIPO	30	0	0%

DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCIÓN RA	RURAL	6,500	6,500	6,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCIÓN EJIDO	RURAL	6,500	6,500	6,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECCIÓN EJIDO	RURAL	12,350	12,350	12,350	0	0%	0	0	ACCIÓN	19	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BARI 2A SECCIÓN COL AGRICOLA	RURAL	7,800	7,800	7,800	0	0%	0	0	EQUIPO	12	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN EL RETIRO	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	EQUIPO	15	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCIÓN LAS ALDEAS EJIDO	RURAL	6,500	6,500	6,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A SECCIÓN LOS GARCIA RA	RURAL	21,450	21,450	21,450	0	0%	0	0	ACCIÓN	33	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN RA	RURAL	13,650	13,650	13,650	0	0%	0	0	ACCIÓN	21	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCIÓN A RA	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	EQUIPO	15	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCIÓN B RA	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	13,650	13,650	13,650	0	0%	0	0	EQUIPO	21	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	18,850	18,850	18,850	0	0%	0	0	EQUIPO	29	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2DA SECCIÓN EL CASTAÑO	RURAL	7,150	7,150	7,150	0	0%	0	0	EQUIPO	11	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	EQUIPO	15	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	JOBO CONGREGACIÓN	RURAL	6,500	6,500	6,500	0	0%	0	0	EQUIPO	10	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELÁZQUEZ	RURAL	11,050	11,050	11,050	0	0%	0	0	EQUIPO	17	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCIÓN RA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	10,400	10,400	10,400	0	0%	0	0	EQUIPO	16	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NUÉVA ESPERANZA EJIDO	RURAL	9,750	9,750	9,750	0	0%	0	0	EQUIPO	15	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJIDO	RURAL	14,300	14,300	14,300	0	0%	0	0	EQUIPO	22	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	39,650	39,650	39,650	0	0%	0	0	ACCIÓN	61	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	32,500	32,500	32,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	50	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	EQUIPO	40	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	EQUIPO	40	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	EQUIPO	80	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN RA	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	EQUIPO	30	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	7,800	7,800	7,800	0	0%	0	0	EQUIPO	12	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION C RA	RURAL	32,500	32,500	32,500	0	0%	0	0	EQUIPO	50	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCIÓN A RA	RURAL	32,500	32,500	32,500	0	0%	0	0	EQUIPO	50	0	0%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN RA	RURAL	14,300	14,300	14,300	0	0%	0	0	ACCIÓN	22	0	0%

DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN EJIDO	RURAL	14,300	14,300	14,300	0	0%	0	0	ACCIÓN	22	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANULES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION A RA	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECCIÓN B	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	7	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	3	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A SECCIÓN RA	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	13	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN RA	RURAL	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	12	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN B RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	3	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCIÓN RA	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A SOC. ACUICOLA EL TRIANGULO	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	2	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE B CACAO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4TA SECCIÓN RA	RURAL	48,360	48,360	48,360	0	0%	0	0	ACCIÓN	52	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCIÓN EJIDO	RURAL	19,530	19,530	19,530	0	0%	0	0	ACCIÓN	21	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1RA SECCIÓN RINCON BRUJO	RURAL	17,670	17,670	17,670	0	0%	0	0	ACCIÓN	19	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN RA	RURAL	32,550	32,550	32,550	0	0%	0	0	ACCIÓN	35	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2DA SECCIÓN EL CASTAÑO	RURAL	13,020	13,020	13,020	0	0%	0	0	ACCIÓN	14	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION A RA	RURAL	46,500	46,500	46,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	50	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	5,580	5,580	5,580	0	0%	0	0	ACCIÓN	6	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSÉ MA MORELOS Y PAVON POB	RURAL	71,610	71,610	71,610	0	0%	0	0	ACCIÓN	77	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C33 20 DE NOVIEMBRE POB	RURAL	46,500	46,500	46,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	50	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGRICOLA EL	RURAL	35,340	35,340	35,340	0	0%	0	0	ACCIÓN	38	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECCIÓN EJIDO	RURAL	25,110	25,110	25,110	0	0%	0	0	ACCIÓN	27	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCION A RA	RURAL	29,760	29,760	29,760	0	0%	0	0	ACCIÓN	32	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN A EJIDO	RURAL	47,430	47,430	47,430	0	0%	0	0	ACCIÓN	51	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN EJ	RURAL	6,510	6,510	6,510	0	0%	0	0	ACCIÓN	7	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCIÓN RA	RURAL	20,460	20,460	20,460	0	0%	0	0	ACCIÓN	22	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	59,500	59,500	59,500	0	0%	0	0	ACCIÓN	35	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	POB C 11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	34,000	34,000	34,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECCIÓN EJIDO	RURAL	10,200	10,200	10,200	0	0%	0	0	ACCIÓN	6	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECCION EJIDO	RURAL	13,600	13,600	13,600	0	0%	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	10,200	10,200	10,200	0	0%	0	0	ACCIÓN	6	0	0%

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A SECC SANTA TERESA A EJ	RURAL	36,400	36,400	36,400	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	28	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECC SANTA TERESA EJ	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POBLADO	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJIDO	RURAL	15,600	15,600	15,600	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	12	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A SECCION B RANCHERIA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BARI 1A SECCION COLONIA AGR	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECCION EJIDO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVE EJIDO	RURAL	16,900	16,900	16,900	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	13	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL BRONCE EJIDO	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE RANCHERIA	RURAL	15,600	15,600	15,600	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	12	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A SECC LOS PATOS RANCHERIA	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL JOBO CONGREGACION	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR COLONIA AGRICOLA	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1A SECC RINCON BRUJO RA	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A SECC LOS GARCIA RA	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCION RANCHERIA	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION A RANCHERIA	RURAL	23,400	23,400	23,400	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA CONGREGACION	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	19,500	19,500	19,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	LAS FLORES COLONIA AGRICOLA	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A SECC RA	RURAL	44,200	44,200	44,200	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	34	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA EJIDO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	100	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 11 JOSE MA MORELOS Y PAVON	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	40	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	39,000	39,000	39,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 29 GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	52,000	52,000	52,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	40	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION A EJIDO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJIDO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ S(ECTOR LA VICTORIA)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A SECCION EJIDO	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCIÓN RA	RURAL	37,400	37,400	37,400	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	22	0	0%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DEL PLÁTANO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2DA SECCIÓN EL CASTAÑO RA	RURAL	37,400	37,400	37,400	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	22	0	0%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 1A SECC EJIDO	RURAL	26,000	26,000	26,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACIÓN DE JAULAS FLOTANTES PARA EL CULTIVO DE PECES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	2	0	0%
DOTACIÓN DE LANCHAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJIDO	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN EJ	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCIÓN LAS ALDEAS EJ	RURAL	440,000	440,000	440,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	11	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 2A SECCIÓN LOS GARCIA RA	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJ	RURAL	280,000	280,000	280,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	7	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCIÓN LOS PATOS RA EL	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	6	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	JUAN MONTEJO VELAZQUEZ EJIDO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	MINGO RA EL	RURAL	320,000	320,000	320,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJIDO	RURAL	85,000	85,000	85,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN RA	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	4	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A SECCIÓN EJ	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ EJIDO	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	6	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN EJIDO	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	6	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN EL RETIRO	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	2	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCIÓN LAS ALDEAS EJ	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJ	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	3	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	MINGO RA EL	RURAL	98,000	98,000	98,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	7	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN A RA	RURAL	34,500	34,500	34,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	3	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN RA	RURAL	112,000	112,000	112,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	56,000	56,000	56,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	4	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	98,000	98,000	98,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	7	0	0%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN A EJ	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	6	0	0%

DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCION LOS PATOS RA EL	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
DOTACION DE PAÑOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ EJIDO	RURAL	6,000	6,000	6,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	6	0	0%	
DOTACIÓN DE PAÑOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJ	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	9	0	0%	
IS252	2-CÁRDENAS	RICO SECO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	EJ CAMPO NUEVO	RURAL	56,000	56,000	56,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	100	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR COL	RURAL	56,000	56,000	56,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	100	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS	RURAL	154,000	154,000	154,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	275	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSE MA MORELOS Y PAVON	RURAL	64,400	64,400	64,400	0	0%	0	0	HECTÁREA	115	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C14 PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	334,880	334,880	334,880	0	0%	0	0	HECTÁREA	598	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C15 LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	28,560	28,560	28,560	0	0%	0	0	HECTÁREA	51	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	72,240	72,240	72,240	0	0%	0	0	HECTÁREA	129	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	352,800	352,800	352,800	0	0%	0	0	HECTÁREA	630	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	66,080	66,080	66,080	0	0%	0	0	HECTÁREA	118	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	63,280	63,280	63,280	0	0%	0	0	HECTÁREA	113	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C9 LIC FCO I MADERO	RURAL	123,760	123,760	123,760	0	0%	0	0	HECTÁREA	221	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECCIÓN	RURAL	72,800	72,800	72,800	0	0%	0	0	HECTÁREA	130	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	78,400	78,400	78,400	0	0%	0	0	HECTÁREA	140	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	33,600	33,600	33,600	0	0%	0	0	HECTÁREA	60	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB C 22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	1,874,573	1,874,573	1,874,573	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5,170	3,150	61%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 3A SECCION RANCHERIA	RURAL	2,395,889	2,395,889	2,395,889	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLADA 5A SECC EJIDO	RURAL	9,212,191	9,212,191	9,212,191	3,207,576	35%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4,410	1,550	35%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCC A RANCHERIA	RURAL	2,397,785	2,397,785	2,397,785	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION B RANCHERIA	RURAL	2,423,904	2,423,904	2,423,904	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	70%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION B RANCHERIA	RURAL	2,196,301	2,196,301	2,196,301	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCION A RANCHERIA	RURAL	1,687,096	1,687,096	1,687,096	0	0%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RANCHERIA	RURAL	2,431,830	2,431,830	2,431,830	0	0%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FIII (FAIS 2007)	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	4,397,707,113	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE PROGRAMACION DE OBRAS Y ACCIONES
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE "ALIANZA PARA EL CAMPO"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	RURAL	5,100,000	1,530,000	1,530,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-BALANCÁN			279,999	75,245	279,999	75,245	100%	0	0	ARTÍCULO	280,000	75,246	27%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-CENTLA			43,936	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	3-CENTLA			714,200	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	

DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-COMALCALCO			65,469,116	39,053,466	45,463,039	4,454,218	11%	380,000	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE PROGRAMA CON EL AUTORIZADO ANUAL DEL FONDO III Y SE TRANSFIEREN RECURSOS DE ESTE PARA LA APERTURA DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR, SIENDO ESTE SOLAMENTE UN PROYECTO GLOBAL QUE AL CIERRE DEL EJERCICIO DEBE QUEDAR CERRADO, CABE MENCIONAR QUE LOS INTERESES BANCARIOS GENERADOS EL MUNICIPIO LOS MANEJA COMO UN PROYECTO ESPECIFICO "G0016 INTERESES PROVENIENTES DEL RAMO 33 FONDO III" EL CUAL CUENTA CON 380,000 DE INTERES QUE FUERON INCLUIDOS EN ESTE PROYECTO GLOBAL EN EL APARTADO DE INTERESES.
FORTAMUN				1,067,348,373	539,936,521	719,074,793	484,694,277	90%	36,093	3,409		54,847,113	24,986,781	46%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUNDF) RAMO 33 FONDO IV	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	629,998,032	314,999,016	314,999,016	314,999,016	100%	0	0	APOYO	12	6	50%	UNIDAD DE MEDIDA: APOYO A LOS MUNICIPIOS
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC ESTACION POANA	RURAL	337,239	337,239	337,239	111,268	33%	0	0	OTROS	2	1	70%	ESTE PROYECTO A AL 2DO. TRIMESTRE LLEVA UN AVANCE DEL 70%
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	15-TACOTALPA	RA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	196,618	196,618	196,618	141,429	72%	0	0	OTROS	10	9	90%	ESTE PROYECTO ESTA AL 90%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCATL	RURAL	498,705	498,705	498,705	498,705	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,590	1,590	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	599,568	599,568	599,568	599,568	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,583	1,583	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	400,000	400,000	40,000	367,859	92%	0	0	METRO CUADRADO	1,143	1,143	100%	LAS METAS SE A CUMPLIDO FALTA FINIQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	349,364	349,364	349,364	349,364	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,124	1,124	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	599,347	599,347	599,347	599,347	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,884	1,884	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	598,805	598,805	598,805	598,805	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,884	1,884	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA IRA SECC	RURAL	498,134	498,134	498,134	498,134	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,417	1,417	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA FECHA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CHISPA	RURAL	9,778	9,778	9,778	9,778	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO SANTA LUCIA DE 3.02 KM .	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA LUCIA	RURAL	506,144	506,144	506,144	108,278	21%	0	0	ACCIÓN	506,144	108,278	21%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	148,711	148,711	148,711	97,047	65%	0	0	ACCIÓN	148,711	97,047	65%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50 OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO PARA EVITAR ENFERMEDADES GASTRINTESTINALES ENTRE LA POBLACION
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO POMONA PRIMERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO POMONA PRIMERA SECCION	RURAL	150,075	150,075	150,075	768	1%	0	0	ACCIÓN	150,075	768	1%	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO POMONA PRIMERA SECCION
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO E. ZAPATA SEGUNDA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION	RURAL	150,380	150,380	150,380	776	1%	0	0	ACCIÓN	150,380	776	1%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1ERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 SECCION	RURAL	149,970	149,970	149,970	1,036	1%	0	0	ACCIÓN	149,970	1,036	1%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL POBLADO REDENCION DEL CAMPESINO	17-TENOSIQUE	POBLADO REDENCION DEL CAMPESINO	RURAL	151,499	151,499	151,499	218	0%	0	0	ACCIÓN	151,499	218	0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	RA POCHITACAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	154,858	154,858	154,858	111,482	72%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
MEJORAMIENTO															
PROYECTO DE CONTINGENCIA "APOYO A COMUNIDADES EN DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,969,305	992,326	992,326	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD UBICACION FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,772	15,000	15,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE INSUMOS PARA LA PRODUCCION DE MAIZ	8-HUIMANGUILLO	BENITO JUAREZ 1RA SECCION	RURAL	25,056	15,032	25,056	0	0%	0	0	PERSONA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	EMILIANO ZAPATA KILOMETRO 4	RURAL	48,091	28,854	48,091	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	ENRIQUE RODRIGUEZ CANO	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO VILLA	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	IGNACIO GUTIERREZ 3RA SECCION	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 2DA SECCION	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	

DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	JOSE MERCEDES GAMAS 1RA SECCION GRAL	RURAL	48,091	28,854	48,091	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	MARCELINO INURRETA DE LA FUENTE	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	NUEVO CHONTALPA	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	PALO MULATO ZAPOTAL	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	PASO DE LA MINA 2DA SECCION BARRIAL	RURAL	48,091	28,854	48,091	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	PEDREGAL MOCTEZUMA 1RA SECCION	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR	RURAL	64,122	38,473	64,122	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 1RA SECCION	RURAL	65,480	39,288	65,480	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA COLORADA 4TA SECCION	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	TRES BOCAS 2DA SECCION EL ZAPOTAL	RURAL	64,122	38,473	64,122	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS)	8-HUIMANGUILLO	VIEJA GUARDIA AGRARISTA	RURAL	32,061	19,236	32,061	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	C34 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	66,839	40,103	66,839	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	ECONOMIA	RURAL	66,839	40,103	66,839	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	EL PUENTE 1RA SECCION	RURAL	66,839	40,103	66,839	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	GILBERTO FLORES MUÑOZ 1RA SECCION	RURAL	33,419	20,051	33,419	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	OCUAPAN	RURAL	98,900	59,340	98,900	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	TECOMINOACAN	RURAL	98,900	59,340	98,900	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (TECHOS Y PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 4TA SECCION	RURAL	33,420	20,052	33,420	0	0%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
ESTABLECIMIENTO DE VIVERO PARA LA PRODUCCION DE PLANTAS DE CACAO	8-HUIMANGUILLO	VILLA FLORES 2DA SECCION	RURAL	247,000	0	0	0	0%	0	0	PIEZA	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	RA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	196,618	196,618	196,618	141,429	72%	0	0	OTROS	10	8	80%	PROYECTO EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL	15-TACOTALPA	RA POCHITACAL 2DA SECC	RURAL	102,603	102,603	102,603	26,086	25%	0	0	OTROS	10	10	100%	ESTA AL 100% PENDIENTE APLICAR DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	14,519	14,519	14,519	14,114	97%	0	0	PIEZA	27	27	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB OXOLOTAN	RURAL	37,906	37,906	37,906	37,906	100%	0	0	PIEZA	83	83	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SANTA ISABEL	RURAL	26,546	26,546	26,546	26,546	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DASECC	RURAL	17,258	17,258	17,258	16,454	95%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIFERENCIA FINANCIERA
SUMINISTRO DE MARETRIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	22,020	22,020	22,020	21,239	96%	0	0	PIEZA	42	42	100%	ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NUEVA REFORMA	RURAL	5,280	5,280	5,280	5,280	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC CEIBA	RURAL	26,168	26,168	26,168	25,605	98%	0	0	PIEZA	51	51	100%	SE A CUMPLIDO CON LAS METAS FALTA POR APLICAR DIFERENCIA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENOS AIRES	RURAL	6,628	6,628	6,628	6,628	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 1RA SECC	RURAL	15,341	15,341	15,341	15,341	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	ESTYE PROYECTO ESTA AL 100%

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	12,960	12,960	12,960	12,960	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	31,692	31,692	31,692	30,677	97%	0	0	PIEZA	83	83	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA GRAN PODER	RURAL	4,448	4,448	4,448	4,448	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	8,978	8,978	8,978	8,978	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	RURAL	255,192	255,192	255,192	255,192	100%	0	0	PIEZA	1,013	1,013	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	21,475	21,475	21,475	21,475	100%	0	0	PIEZA	46	46	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 4TA SECC EL HULAR	RURAL	16,232	16,232	16,232	16,232	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BENITO JUAREZ	RURAL	7,346	7,346	7,346	7,346	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CUVIAC	RURAL	8,145	8,145	8,145	8,145	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	16,939	16,939	16,939	16,309	96%	0	0	PIEZA	35	35	100%	FALTA POR APLICAR LA DIF.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	12,423	12,423	12,423	12,423	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LNAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO 2DASECC	RURAL	25,583	25,583	25,583	24,607	96%	0	0	PIEZA	44	44	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	35,012	35,112	35,112	33,969	97%	0	0	PIEZA	65	65	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS 3RA SECC SAN ANTONIO	RURAL	15,932	15,932	15,932	15,932	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	este proyecto esta al 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	19,800	19,800	19,800	18,829	95%	0	0	PIEZA	36	36	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	8,818	8,818	8,818	8,818	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAHTEMOC	RURAL	18,520	18,520	18,520	18,040	97%	0	0	PIEZA	33	33	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	20,470	20,470	20,470	19,810	97%	0	0	PIEZA	43	43	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 3RA SECC	RURAL	12,550	12,550	12,550	12,191	97%	0	0	PIEZA	22	22	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 4TA SECC	RURAL	12,550	12,550	12,550	12,191	97%	0	0	PIEZA	25	25	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	12,977	12,977	12,977	12,535	97%	0	0	PIEZA	18	18	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	12,913	12,913	12,913	12,913	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO 1RA SECC	RURAL	11,255	11,255	11,255	11,255	100%	0	0	PIEZA	19	19	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	18,515	18,515	18,515	18,515	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ JOSE MARIA MORELOS Y P	RURAL	17,276	17,276	17,276	14,391	83%	0	0	PIEZA	24	24	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	13,575	13,575	13,575	13,038	96%	0	0	PIEZA	21	21	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	8,178	8,178	8,178	8,178	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA SECC	RURAL	32,662	32,662	32,662	31,281	96%	0	0	PIEZA	62	62	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	21,648	21,648	21,648	21,306	98%	0	0	PIEZA	39	39	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIMON	RURAL	15,693	15,693	15,693	15,332	98%	0	0	PIEZA	31	31	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	9,677	9,677	9,677	9,677	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	10,130	10,130	10,130	9,725	96%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NUEVA ESPERANZA	RURAL	8,902	8,902	8,902	8,902	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PALO QUEMADO	RURAL	9,830	9,830	9,830	9,830	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PASAMONO	RURAL	10,336	10,336	10,336	10,336	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POANA	RURAL	19,949	19,949	19,949	19,130	96%	0	0	PIEZA	41	41	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	11,515	11,515	11,515	11,209	97%	0	0	PIEZA	24	24	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	16,474	16,474	16,474	15,834	96%	0	0	PIEZA	32	32	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	6,082	6,082	6,082	6,082	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	18,341	18,341	18,341	17,550	96%	0	0	PIEZA	54	54	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SAN MANUEL	RURAL	5,746	5,746	5,476	5,746	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA 1RA SECC	RURAL	34,931	34,931	34,931	33,871	97%	0	0	PIEZA	61	61	100%	ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	6,007	6,007	6,007	6,007	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ VILLA LUZ	RURAL	7,058	7,058	7,058	7,058	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	14,284	14,284	14,284	13,970	98%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	35,489	35,489	35,489	33,984	96%	0	0	PIEZA	62	62	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC CARLOS A MADRAZO	RURAL	7,310	7,310	7,310	7,310	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC DIVISION DEL NORTE	RURAL	7,093	7,093	7,093	7,093	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	10,341	10,341	10,341	10,010	97%	0	0	PIEZA	16	16	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	10,877	10,877	10,877	10,877	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB PUXCATAN	RURAL	29,931	29,931	29,931	29,046	97%	0	0	PIEZA	69	69	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCATL	RURAL	38,971	38,971	38,971	37,794	97%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	12,039	12,039	12,039	11,719	97%	0	0	PIEZA	18	18	100%	PENDIENTE DE APLICAR DEF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS 2DA SECC CASTAÑAL	RURAL	8,994	8,994	8,994	8,994	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	14,313	14,313	14,313	14,313	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA SECC	RURAL	19,434	19,434	19,434	19,434	100%	0	0	PIEZA	33	33	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 3RA SECC	RURAL	25,555	25,555	25,555	25,555	100%	0	0	PIEZA	48	48	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 1RA SECC CEIBA	RURAL	26,428	26,428	26,428	25,616	97%	0	0	PIEZA	50	50	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA RAYA 2DASECC SANTA CRUZ	RURAL	6,737	6,737	6,737	6,423	95%	0	0	PIEZA	9	9	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC ESTACION POANA	RURAL	10,376	10,376	10,376	10,376	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	59,039	59,039	59,039	55,961	95%	0	0	PIEZA	215	215	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 2DA SECC SAN LUIS	RURAL	7,809	7,809	7,809	7,809	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

SUNIMISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	22,664	22,664	22,664	21,836	96%	0	0	PIEZA	38	38	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUNIMISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	14,368	14,368	14,368	13,722	96%	0	0	PIEZA	39	39	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA.
SUNIMISTRO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CARIDAD GUERRERO	RURAL	13,570	13,570	13,570	13,052	96%	0	0	PIEZA	25	25	100%	FALTA APLICAR LA DIF. FINAN.
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A EJIDO POMONA SEGUNDA SECCION 1.95 KM.	17-TENOSIQUE	EJIDO POMONA SEG SECCION	RURAL	73,012	71,246	73,012	32,943	46%	0	0	ACCION	73,012	32,943	45%	MANTENIMIENTO A CAMINO DE ACCESO AL EJIDO POMONA SEGUNDA SECCION
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ 3.9 KM.	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA CRUZ	RURAL	229,844	229,844	229,844	52,937	23%	0	0	ACCION	229,844	52,937	23%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ 3.90 KM	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA CRUZ	RURAL	130,589	130,589	130,589	73,333	56%	0	0	ACCION	130,589	73,333	56%	
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	37,253	37,253	37,253	37,253	100%	0	0	ACCION	37,253	37,253	100%	MANTENIMIENTO A ESCUELA PRIMARIA COMO APOYO A LA EDUCACION
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	10,395,322	3,782,520	10,395,322	3,782,520	100%	0	0	ACCION	1	0	48%	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,787,824	1,500,000	1,500,000	1,476,742	98%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,715,512	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	341,841	341,841	341,841	208,672	61%	0	0	METRO LINEAL	900	540	60%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	103,965	103,965	103,965	66,290	64%	0	0	METRO LINEAL	1,000	800	80%	ESTE PROYECTO ESTA AL 80% FISICO PENDIENTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	134,546	134,546	134,546	112,073	83%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,159	95%	ESTE PROYECTO ESTA AL 95% FISICO Y PENDIENTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	63,625	63,625	63,625	20,309	32%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	EN METAS ESTA AL 100% FALTA APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REMODELACION DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	33,455	10,000	10,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE MOTOBOMBA/PARA LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ TABASCO	URBANO	7,130	7,130	7,130	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
ADQUISICION DE TORRETAS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ TABASCO	URBANO	78,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ TABASCO	URBANO	900,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	VEHICULO	14	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	920,000	920,000	920,000	808,187	88%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	100,000	100,000	100,000	71,735	72%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	13,724	13,724	13,724	12,724	93%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	151,000	151,000	151,000	112,750	75%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	1,240,000	1,240,000	1,240,000	985,060	79%	0	0	ACCION	5	4	80%	
ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	502,700	402,160	502,700	197,012	49%	0	0	EQUIPO	4	3	75%	
ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE ALGUNAS DIRECCIONES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	11,941	11,941	11,941	11,941	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	11,291	50,000	11,291	100%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
ADQUISICION DE UN CLIMA PARA UTILIZARSE EN LA COORDINACION MEDICA DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,706	5,706	5,706	5,706	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS DE OPERACION PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD EJERCICIO 2007	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	1,874,229	934,501	1,874,229	934,501	100%	0	0	LOTE	1	0	49%	EL TOTAL ANUAL ES DE 1,874,929.24, MINISTRADO 934,501.31, EL PROGRAMADO ES DE 1,874,929.24 Y EL EJERCIDO ES DE 934,501.31. LA META ES DE 1 LOTE. ESTE PROYECTO ES ASIGNADO PARA GASTO DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA/PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES EJERCICIO 2007	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	21,026,796	6,625,446	21,026,796	6,625,446	100%	0	0	PLAZA	212	212	100%	EL TOTAL ANUAL ES POR LA CANTIDAD DE 21,026,796.76. EL MINISTRADO AL PROYECTO ES DE 6,625,446.81 PESOS, EL PROGRAMADO ES DE 21,026,796.76 PESOS, Y EL EJERCIDO ES DE 6,625,446.81. LA META CORRESPONDE A 212 PLAZAS. CABE MENCIONAR QUE ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROGRAMADOS EN INVERSION SOCIAL.

SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	17,602,546	17,602,546	17,602,546	8,154,361	46%	602	0	ACCIÓN	17,602,546	8,154,361	46%	EL FONDO IV DEL RAMO GENERAL 33 SE APLICA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
DOTACION DE PAQUETES DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PAREDES)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO MARTINEZ GAYTAN	RURAL	34,778	20,866	34,778	0	0%	0	0	PERSONA	100	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	8-HUIMANGUILLO	C 25 GRAL ISIDRO CORTES RUEDA	RURAL	280,000	168,000	280,000	0	0%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	8-HUIMANGUILLO	C 26 GENERAL PEDRO C COLORADO	RURAL	296,240	0	0	0	0%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	8-HUIMANGUILLO	C 40 GRAL ERNESTO AGUIRRE COLORADO	RURAL	18,480	11,088	18,480	0	0%	0	0	PRODUCTOR	100	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	8-HUIMANGUILLO	EMILIANO ZAPATA CHICHONAL DE LA BOYERIA	RURAL	10,080	6,048	10,080	0	0%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	8-HUIMANGUILLO	PICO DE ORO 4TA SECCION	RURAL	87,920	52,752	87,920	0	0%	0	0	HECTAREA	0	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1RA SECCION SAN MIGUEL	RURAL	67,200	40,320	67,200	0	0%	0	0	HECTAREA	100	0	0%	
FORTALECIMIENTO SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES	9-JALAPA	CENTRO	URBANO	8,297,642	5,319,264	5,319,264	3,618,080	68%	0	0	SOCIEDAD	8,297,643	3,618,080	44%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	13,560,365	6,780,180	6,780,180	6,315,817	93%	0	0	PLAZA	146	146	100%	EN ESTE PROYECTO EL HAYTTO. CUBRE LOS AL CAP. 2000Y300
PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM INDIRECTO	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	352,500	31,788	31,788	31,788	100%	0	0	PLAZA	10	10	100%	NO SE ENCONTRO SECTOR ADUCUADO SON GASTOS INDIRECTOS SUELDOS
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	440,654	58,189	58,189	58,189	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	NO DEFINEN GRUPO SECTORIAL Y SECTOR
SUELDOS Y SALARIOS PARA 551 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	54,391,232	25,780,101	54,391,232	25,200,165	98%	0	0	ACCIÓN	551	551	100%	EN LAS METAS SIEMPRE DARÁ EL 100% PORQUE ESTE PROYECTO ES SUELDOS Y SALARIOS PARA 551 AGENTES, ENTONCES CADA MES SERÁN SUELDOS PARA ESTOS 551 AGENTES.
SEGURIDAD PUBLICA SERVICIOS PERSONALES PAGO DE SULWEDOS SALARIOS Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	25,464,698	10,395,646	10,395,646	10,395,646	100%	0	0	MUNICIPIO	1	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS FIV NORMAL	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	23,101,026	11,550,516	23,101,026	7,636,948	66%	8,968	3,409	ACCIÓN	0	0	0%	EL TOTAL ANUAL PARA ESTE PROYECTO ES 23,101,026.00 PESOS, SE HA MINISTRADO 11,550,516.00 PESOS, Y SE PROGRAMARON A DIFERENTES PROYECTOS 23,101,026.00 PESOS, DE LOS CUALES SE HAN EJERCIDO LA CANTIDAD DE 7,636,948.15 PESOS. SE HAN GENERADO INTERES POR LA CANTIDAD DE 8,968.83 Y SE HA EJERCIDO LA CANTIDAD DE 3,409.41. NO EXISTE UNIDAD DE MEDIDA EN LAS METAS, YA QUE ESTE NO ES EN SI UN PROYECTO A EJERCER, ES UNA BOLSA DE SUBSIDIO QUE SE UTILIZA PARA ACUMULAR EL PRESUPUESTO PARA LUEGO PROGRAMARLO A PROYECTOS.
PAGOS DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (SERVICIOS PERSONALES) DIR TRANSITO MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	980,242	12,429,042	98,024,278	420,443	3%	0	0	PLAZA	980,243	420,444	43%	EL PRESUPUESTO TOTAL MINISTRADO AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2007, ES EQUIVALENTE A 11,429,042.00, POR LO TANTO NO PODEMOS SABER CUANTO TENEMOS MINISTRADO POR PROYECTO SINO LO MINISTRADO ES EN FORMA GLOBAL.
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION E SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,877,840	12,429,042	23,877,840	11,376,193	92%	0	0	PLAZA	23,877,840	11,376,193	48%	
ASIGNACIÓN ANUAL FONDO IV 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	1,796,782	0	1,793,782	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES DE LOS QUE APARECEN CANCELADOS POR ESTAR FUERA DEL PERIODO EN EL 1ER TRIM. Y ORIGINALMENTE SE CAPTURÓ POR \$2,552,763.99, HA ESTE TRIMESTRE HA TENIDO DISMINUCIONES POR \$ 755,981.49, ESTE ES UN PROYECTO DE EROGACIONES IMPREVISTAS, PARTIDA 7202 CAPITULO 7000
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3,900,316	1,509,762	1,509,762	1,509,762	100%	0	0	DEPENDENCIA	1	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,976	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	40,874,000	22,000,000	22,000,000	21,172,151	96%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO "ESPACIOS PUBLICOS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,698,842	4,849,421	4,849,421	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "HABITAT 2007"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
EATIMULO ECONOMICO AL SERVICIO SOCIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
ESTIMULO ECONOMICO AL SERVICIO SOCIAL EN LOS SECTORES: JULIAN SANCHEZ, ASUNCION CASTELLANOS, ISABEL DE LA PARRA Y BENITO JUAREZ DE LA COL. JOSE MA. PINO SUAREZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,006,000	12,000,000	12,000,000	11,805,879	98%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE BECAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,790,936	2,790,936	2,790,936	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE BECAS POR UNA EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	893,000	893,000	893,000	814,000	91%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESPENSAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	911,784	250,000	250,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMA DE ESTIMULOS ECONOMICOS PARA LA EDUCACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	55,014,248	27,507,126	27,507,126	24,244,709	88%	24,400	0	ACCIÓN	1	0	44%	
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA	6-CLUNDUACÁN	CLUNDUACAN	URBANO	35,476,199	17,743,757	35,476,199	14,469,423	82%	2,123	0	ACCIÓN	1	1	50%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA	9-JALAPA	CENTRO	URBANO	2,338,409	2,338,409	2,338,409	993,628	42%	0	0	SOCIEDAD	2,338,409	993,629	42%	

FAM		325,913,220	224,250,901	222,255,831	77,077,521	34%	0	0	224,191	26,341	12%				
ASISTENCIA SOCIAL															
DESAYUNOS ESCOLARES															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	658,600	304,300	304,300	53,481	18%	0	0	EVENTO	2	1	50%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,697,664	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	6,500	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,709,467	307,387	307,387	0	0%	0	0	ALUMNO	8,000	717	9%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,338,427	430,777	430,777	0	0%	0	0	ALUMNO	14,000	2,759	20%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,423,938	2,139,448	2,139,448	0	0%	0	0	ALUMNO	26,600	5,724	22%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,151,120	955,818	955,818	0	0%	0	0	ALUMNO	12,000	2,458	20%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,225,106	1,230,756	1,230,756	0	0%	0	0	ALUMNO	16,500	3,176	19%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,514,656	335,056	335,056	0	0%	0	0	ALUMNO	14,000	1,540	11%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,316,437	474,737	474,737	0	0%	0	0	ALUMNO	14,800	1,628	11%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,420,382	249,602	249,602	0	0%	0	0	ALUMNO	2,500	513	21%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,597,210	286,710	286,710	0	0%	0	0	ALUMNO	7,500	718	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,348,380	72,600	72,600	0	0%	0	0	ALUMNO	2,700	250	9%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,576,634	60,060	60,060	0	0%	0	0	ALUMNO	15,000	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,447,232	204,552	204,552	0	0%	0	0	ALUMNO	4,500	428	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,622,566	748,846	748,846	0	0%	0	0	ALUMNO	9,200	1,944	21%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,060,551	163,636	163,636	0	0%	0	0	ALUMNO	6,500	324	5%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,944,002	468,751	468,751	0	0%	0	0	ALUMNO	6,000	1,209	20%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,965,241	2,216,745	221,675	0	0%	0	0	ALUMNO	3,700	801	22%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	992,407	992,407	992,407	0	0%	0	0	ACCIÓN	240	24	10%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,383,122	1,383,122	1,383,122	0	0%	0	0	ACCIÓN	328	33	10%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,299,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	41,920	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,312	31,312	31,312	0	0%	0	0	ESPECIE	240	24	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	52,139	52,139	52,139	0	0%	0	0	HECTÁREA	9	1	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,825	36,825	36,825	0	0%	0	0	APOYO	60	6	10%	Apojo a familias de escasos recursos
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,980	7,980	7,980	7,979	100%	0	0	APOYO	1	0	10%	Apojo en especie
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	370,480	0	0	0	0%	0	0	HECTÁREA	88	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	474,000	474,000	474,000	0	0%	0	0	HECTÁREA	100	10	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	140,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	FAMILIA	200	20	10%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	304,740	0	0	0	0%	0	0	FAMILIA	60	0	0%	APOYO A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	200,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	OTROS	465	0	0%	PROYECTO: ALIMENTACIÓN DEL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES VÍCTIMA DEL MALTRATO (ECONOMÍAS 2006).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,283,040	561,330	561,330	0	0%	0	0	NINO	330	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	583,200	255,150	255,150	0	0%	0	0	OTROS	150	0	0%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURAO LA LECHE Y DESPENSAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	622,080	272,160	272,160	0	0%	0	0	OTROS	160	0	0%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURSO LA LECHE Y DESPENSAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,177,280	952,560	952,560	0	0%	0	0	OTROS	560	0	0%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURSO LA LECHE Y DESPENSAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,177,280	952,560	952,560	0	0%	0	0	OTROS	560	0	0%	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE CONCURSO LA LECHE Y DESPENSAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	700,000	210,000	210,000	0	0%	0	0	OTROS	1,760	317	18%	GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICIÓN (ECONOMÍAS 2006) CON ALCANCE ESTATAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,600,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	OTROS	100	0	0%	PROYECTO: ALIMENTACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE LA CALLE (ECONOMÍAS 2006) DEPENDE DE LA FECHA DE INICIO DE OPERACION DEL CENTRO EL CUAL NO SE HA PROGRAMADP
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,190	34,190	34,190	0	0%	0	0	APOYO	1	0	10%	APOYO EN ESPECIE A PRODUCTORES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	192,000	192,000	192,000	0	0%	0	0	EVENTO	70	7	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	300,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	SERVICIO	420	277	66%	SERVICIOS VELATORIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	OTROS	1,328	0	0%	PROYECTO: EQUIPAMIENTO PARA EL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA Y DE CALLE (ECONOMÍAS 2006 / FAS)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	706,900	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	100	0	0%	PROYECTO-AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	600,000	0	0	0	0%	0	0	PERSONA	3,000	0	0%	PROYECTO-AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,885,707	8,016,173	8,016,173	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM ASISTENCIA SOCIAL) RAMO 33 FONDO V
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCIÓN															
-	12-MACUSPANA	MORELOS	RURAL	632,813	632,813	632,813	625,839	99%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	Construcción de techumbre en plaza cívica en la Escuela Secundaria "Leandro Rovirosa Wade" con clave 27EES00730 (FAM Básico 2007)
-	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	722,844	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	16	0	0%	CONCLUSIÓN DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN" CON CLAVE 27DPR0737K FAM
-	13-NACAJUCA	BOSQUE DE SALOYA	RURAL	150,925	150,925	150,925	97,979	65%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	Conclusión del edificio del taller de la Industria del vestido en la escuela Secundaria General " Prof. Manuel Campos Payró", con clave 27DES0032P (Economías FAM

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "AUGUSTO HERNÁNDEZ OLIVE" CON CLAVE 27DPR0784V (FAM BÁSICO 2007)	14-PARAÍSO	FRANCISCO I. MADERO	RURAL	1,101,533	1,101,533	1,101,533	699,724	64%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL " JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ" CON CLAVE 27DES0004T (FAM BÁSICO 2007)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,370,903	1,370,903	1,370,903	1,337,108	96%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en la Escuela Telesecundaria "5 de Febrero" con clave 27ETV0252F (FAM BÁSICO 2007)	14-PARAISO	LAS FLORES 3RA SECCIÓN	RURAL	521,830	521,830	521,830	509,307	98%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA", CON CLAVE 27ETV0119Z (FAM BÁSICO (ECONOMÍAS)	15-TACOTALPA	CERRO BLANCO 2DA SECCIÓN	RURAL	298,630	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E. BECERRA" CON CLAVE 27DPR0990D (FAM BÁSICO 2007)	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	619,941	619,941	619,941	0	0%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA Y BANDA PERIMETRAL EN EL J.N.R. "MANUEL ROSADO GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DJN0433A (FAM BÁSICO 2007)	16-TEAPA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	223,155	223,155	223,155	201,992	91%	0	0	ESPACIO	2	2	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUÁREZ" CON CLAVE 27DPR1378Y (FAM BÁSICO 2007)	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2DA SECCION	RURAL	516,564	516,564	516,564	484,861	94%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONCLUSIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.R. DE NUEVA CREACIÓN 2005-2006 CON CLAVE EN TRÁMITE (CONCLUSIÓN DE UN AULA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA", CON CLAVE 27ETV0093H (ECONOMÍAS FAM BÁSICO)	3-CENTLA	CHICHICASTE 1RA SECCIÓN	RURAL	376,483	376,483	376,483	0	0%	0	0	ESPACIO	2	0	15%	
CONSTRUCCIÓN DE LA 1ra. etapa en la Escuela Primaria "Carlos Pellicer Cámara" (FAM Básico 2007)	3-CENTLA	QUINTIN ARAUZ	RURAL	286,205	286,205	286,205	85,324	30%	0	0	ESPACIO	1	0	27%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL "CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL NO. 1" CON CLAVE 27DLA001G (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,207,895	3,207,895	3,207,895	1,320,451	41%	0	0	ESPACIO	10	5	48%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.R. "MERCEDES CAMACHO LEÓN" CON CLAVE 27DJN0650P (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	320,835	320,835	320,835	311,307	97%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.R. "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DJN0667V (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	IGNACIO ALLENDE	RURAL	128,335	128,335	128,335	127,367	99%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en el J.N.U. "Carmen Cadena de Buendía" con clave 27DJN0369Q (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	GONZÁLEZ 3 RA SECCIÓN	RURAL	128,335	128,335	128,335	125,055	97%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "ETELVINA OSORIO" CON CLAVE 27EJN008E (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	309,937	309,937	309,937	308,954	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI" CON CLAVE 27EJN0037Z (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	256,160	256,160	256,160	211,138	82%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "NARCISO MENDOZA" CON CLAVE 27DJN0742F (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	128,335	128,335	128,335	100,348	78%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN EL J.N.U. "NINOS HÉROES" CON CLAVE 27DJN0086J (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR EL CEDRAL	URBANO	320,835	320,835	320,835	240,920	75%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en el J.N.U. "Sara Manjarrez de Solís" con clave 27EJN0137Z (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	256,669	256,669	256,669	134,302	52%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en el J.N.U. "Graciela Pintado de Madrazo" con clave 27EJN0060A (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	256,669	256,669	256,669	194,729	76%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en el J.N.U. "Graciela Pintado de Madrazo" con clave 27EJN0060A (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	PLAYAS DEL ROSARIO SUBTEINTE GARCÍA	URBANO	192,501	192,501	192,501	117,716	61%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ADELINA M. CHABLE" CON CLAVE 27DPR1152P (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	OCULTZAPOTLÁN	RURAL	963,842	963,842	963,842	468,184	49%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ARMENIA FERNÁNDEZ DÍAZ" CON CLAVE 27DPR0206W (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNÁNDEZ)	URBANO	826,150	826,150	826,150	778,652	94%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS POU GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR0246X (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	688,459	688,459	688,459	543,010	79%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "RAMÓN PULIDO WADE" CON CLAVE 27DPR0132V (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	COLONIA AGRARIA	URBANO	516,564	516,564	516,564	436,823	85%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "SÍMBOLOS DE LA PATRIA" CON CLAVE 27DPR171Y (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	513,337	513,337	513,337	498,939	97%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "SOLEDAD G. CRUZ" CON CLAVE 27DPR1519D (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	ANACELO CANABAL 2DA SECCIÓN	RURAL	337,158	337,158	337,158	333,521	99%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en la Escuela Primaria "Teztlutlan" con clave 27DPR0224L (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	LAGARTERA 1 RA SECCIÓN	RURAL	826,150	826,150	826,150	753,678	91%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "ZÓCIMO PÉREZ GONZÁLEZ" CON CLAVE 27DPR2019P (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	MIGUEL HIDALGO 1 RA SECCIÓN	RURAL	619,871	619,871	619,871	612,720	99%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL "NO. 3" CON CLAVE 27DES0024G (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	826,150	826,150	826,150	792,222	96%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ" CON CLAVE 27DES0031Q (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	619,871	619,871	619,871	580,460	94%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA "NO. 30" CON CLAVE 27DST0030J (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	LUIS GIL PÉREZ	RURAL	723,185	723,185	723,185	424,560	59%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en la Escuela Telesecundaria "Benito Juárez García" con clave 27ETV0023M (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	DOS MONTES	RURAL	688,459	688,459	688,459	656,227	95%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en la Primaria "José Ochoa Lobato" con clave 27DPR0254F (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	309,937	309,937	309,937	202,575	65%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE Y AULAS PROVISIONALES EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS GIL PÉREZ" CON CLAVE 27DPR0217B (ECONOMÍAS FAM)	4-CENTRO	IXTACOMITÁN 1RA SECCIÓN	RURAL	1,086,933	1,086,933	1,086,933	786,713	72%	0	0	ESPACIO	10	10	100%	
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "DR. RÉGULO TORPEY ANDRADE", CON TERMINACIÓN DE AUDITORIO Y CAFETERIA EN LA " ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 9", CON CLAVE 27DST0009G (ECONOMÍAS FAM BÁSICO)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	492,459	492,459	492,459	145,519	30%	0	0	OTROS	1	0	30%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA. TIPO PEDESTAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA " LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ", CON CLAVE	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2DA. SECCIÓN	RURAL	149,967	149,967	149,967	0	0%	0	0	OTROS	1	1	83%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1917B (FAM BÁSICO 2007)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	RURAL	330,998	330,998	330,998	276,633	84%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA "RAFAEL RAMÍREZ" CON CLAVE 27EES0018V (FAM BÁSICO 2007)	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	RURAL	397,197	397,197	397,197	289,511	73%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE techumbre en plaza cívica en la Escuela Primaria . "Leona Vicario" con clave 27DPR0377P (FAM Básico 2007)	6-CUNDUACÁN	ONCE DE FEBRERO	RURAL	532,950	532,950	532,950	393,941	74%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ", CON SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓN PARA 3 JARDINES DE NIÑOS (PRODUCTOS FINANCIEROS, FAM BÁSICO)	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	538,163	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	4	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
REHABILITACIÓN	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	177,527	177,527	177,527	52,308	29%	0	0	OTROS	364	84	23%	
"APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 27 ESCUELAS DEL NIVEL BÁSICO FAM BÁSICO (ECONOMÍAS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	520,000	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	27	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
Reconstrucción de canchas y colector pluvial en la Escuela Primaria "Ignacio Zaragoza" con clave 27DPR1465Q (FAM Básico 2007)	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	426,909	426,909	426,909	367,162	86%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	
"RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE EDIFICIOS, PRIMERA ETAPA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS", CON CLAVE 27DPR1391P (FAM	1-BALANCÁN	ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECCIÓN	RURAL	321,051	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	6	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, D, E y obra exterior en el J.N.U. "Rosaura Zapata" con clave 27EJN0022Y (FAM Básico 2007)	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	1,261,185	1,261,185	1,261,185	929,145	74%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios B, C, D, E, F y obra exterior en el J.N.U. "Graciela Pintado de Madrazo" con clave 27EJN0023X (FAM Básico 2007)	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	894,674	894,674	894,674	879,461	98%	0	0	ESPACIO	7	7	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ INGENIEROS NO. 1" CON CLAVE 27DPR0579L (FAM BÁSICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	SOYATACO	RURAL	934,698	934,698	934,698	920,515	98%	0	0	ESPACIO	24	24	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEOVIGILDO FERRER" CON CLAVE 27DPR0568F (FAM BÁSICO	10-JALPA DE MÉNDEZ	MECOACÁN	RURAL	349,013	349,013	349,013	340,030	97%	0	0	ESPACIO	20	20	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, H Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN RAMOS TARACENA" CON CLAVE	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	RURAL	999,287	999,287	999,287	863,826	86%	0	0	ESPACIO	7	7	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "SALVADOR MARTÍNEZ GUZMÁN" CON CLAVE 27DPR1754H	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MÉNDEZ	URBANO	1,499,889	1,499,889	1,499,889	1,175,862	78%	0	0	ESPACIO	16	16	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A y C en la Escuela Primaria "Cayetano Ocampo" con clave 27DPR0586V (FAM Básico 2007)	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	1,498,515	1,498,515	1,498,515	1,371,290	92%	0	0	ESPACIO	12	12	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y D SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "DANIEL DELGADILLO" CON	11-JONUTA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	RURAL	1,257,639	1,257,639	1,257,639	979,357	78%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, Y E EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" CON CLAVE 27DPR0603V (FAM BÁSICO 2007)	11-JONUTA	LOS PAJAROS	RURAL	1,315,178	1,315,178	1,315,178	1,285,033	98%	0	0	ESPACIO	11	11	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA "SECUNDARIA TÉCNICA NO. 19" CON CLAVE 27DST0019N (FAM BÁSICO	12-MACUSPANA	CIUDAD PEMEX	URBANO	1,491,275	1,491,275	1,491,275	1,485,276	100%	0	0	ESPACIO	18	18	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DPR0981W (FAM BÁSICO	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,281,670	1,281,670	1,281,670	1,281,662	100%	0	0	ESPACIO	19	19	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ N. ROVIROSA NO.3" CON CLAVE 27DPR0625G (FAM	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	1,498,870	1,498,870	1,498,870	1,467,745	98%	0	0	ESPACIO	10	10	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA "SABINO ULÍN LAMOYI" CON CLAVE 27DPR0755Z	13-NACAJUCA	SALOYA 2DA SECCIÓN	RURAL	859,127	859,127	859,127	720,538	84%	0	0	ESPACIO	3	3	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" CON CLAVE 27DPR1011Q	13-NACAJUCA	SANDIAL	RURAL	1,490,428	1,490,428	1,490,428	1,160,156	78%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, D, y obra exterior en la Escuela Primaria "Pascual López López" con clave 27DPR1471A (FAM Básico 2007)	14-PARAISO	PAR													

RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FAUSTO MADRIGAL" CON CLAVE 27DPR08730 (FAM	16-TEAPA	NICOLÁS BRAVO 2DA. SECCIÓN	RURAL	1,183,162	1,183,162	1,183,162	964,430	82%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA" CON CLAVE 27DPR1705H (FAM	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	950,669	950,669	950,669	898,749	95%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JESÚS GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1476W (FAM	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	1,499,422	1,499,422	1,499,422	1,489,295	99%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, D, servicio sanitario y obra exterior en la Escuela Primaria "Lázaro Cárdenas del Río" con clave 27DPR2014U (FAM	2-CÁRDENAS	JACINTO LOPEZ CABECERA MUNICIPAL	URBANO	587,223	587,223	587,223	576,282	98%	0	0	ESPACIO	12	12	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA ESCUELA PRIMARIA "LEODEGARIO RICARDEZ RIVERA" CON CLAVE 27DPR0026L (FAM BÁSICO	2-CÁRDENAS	LA PENINSULA	RURAL	1,498,464	1,498,464	1,498,464	1,248,902	83%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios B, C, H, J y obra exterior en la Escuela Primaria "Eugenio Amat Moncada" con clave 27DPR1385E (FAM Básico 2007)	2-CÁRDENAS	PUEBLO NUEVO CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,227,259	1,227,259	1,227,259	1,135,090	92%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA GENERAL "IGNACIO ALLENDE" CON CLAVE	3-CENTLA	IGNACIO ALLENDE	RURAL	1,498,663	1,498,663	1,498,663	1,412,114	94%	0	0	ESPACIO	18	18	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "GUILLERMO PRIETO" CON CLAVE 27DPR0089W (FAM BÁSICO	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 1 RA SECCIÓN	RURAL	937,490	937,490	937,490	927,768	99%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA "GUADALUPE VICTORIA" CON CLAVE 27ETV0029G (FAM BÁSICO	3-CENTLA	BENITO JUAREZ	RURAL	660,239	660,239	660,239	552,784	84%	0	0	ESPACIO	7	7	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, D Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.R. "CUAUHTEMOC" CON CLAVE 27DJN0242K (FAM BÁSICO 2007)	3-CENTLA	CUAUHTEMOC	RURAL	747,298	747,298	747,298	736,690	99%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, E Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ESTATAL "JOSEFINA TAPIA MORALES" CON CLAVE 27EES0055Z	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,451,724	1,451,724	1,451,724	1,444,951	100%	0	0	ESPACIO	4	4	100%	
CONCLUSIÓN DE REPARACIONES EN EDIFICIO "C" Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "ALCIDES FLOTA OROPEZA", CON CLAVE 27DPR1144G (ECONOMÍAS FAM	4-CENTRO	OCUILTZAPOTLÁN	URBANO	937,432	937,432	937,432	0	0%	0	0	ESPACIO	5	2	31%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA NO. 44 CON CLAVE 27DST0044M	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,498,948	1,498,948	1,498,948	1,300,225	87%	0	0	ESPACIO	26	26	100%	
Reconstrucción y remodelación en el edificio A y obra exterior en el J.N.U. "Ejército Mexicano" con clave 27DJN0680J (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	286,786	286,786	286,786	285,913	100%	0	0	ESPACIO	6	6	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, ANEXO Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "MARIA INDOGENIA GALIÁN VDA. DE RAMOS" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,258,474	1,258,474	1,258,474	1,249,811	99%	0	0	ESPACIO	20	20	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MERCEDÉS ORTÍZ DE SANTAMARÍA" CON	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	1,405,304	1,405,304	1,405,304	1,395,607	99%	0	0	ESPACIO	31	31	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y F EN EL J.N.U. "WENCESLADA REYES PÉREZ" CON CLAVE 27EJN0138Y (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,454,304	1,454,304	1,454,304	1,322,995	91%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE	4-CENTRO	GAVIOTAS SUR EL MONAL	URBANO	954,078	954,078	954,078	944,525	99%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "VALENTIN GÓMEZ FARIAS" CON CLAVE	4-CENTRO	LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	989,982	989,982	989,982	969,438	98%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "CONCEPCIÓN NELLY GARCÍA CANEPA" CON CLAVE 27DJN1039Y (FAM	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	844,188	844,188	844,188	762,311	90%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "PROFR. JOSÉ HERNÁNDEZ LEÓN" CON CLAVE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,499,748	1,499,748	1,499,748	1,499,056	100%	0	0	ESPACIO	10	10	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" CON CLAVE 27DPR1091S	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,490,721	1,490,721	1,490,721	1,194,271	80%	0	0	ESPACIO	14	14	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN EL J.N.U. "CELIA GARDUÑO DÍAZ CHAVEZ" CON CLAVE 27DJN0533Z (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	479,483	479,483	479,483	471,501	98%	0	0	ESPACIO	15	15	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 36" CON CLAVE 27DST0036D (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	PLÁTANO Y CACAO 2 DA SECCIÓN	RURAL	1,231,398	1,231,398	1,231,398	972,449	79%	0	0	ESPACIO	18	18	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "CARLOS A. MADRAZO BECERRA" CON CLAVE 27DJN0044K (FAM BÁSICO	4-CENTRO	MEDELLÍN Y FIGUA 3 RA SECCIÓN	RURAL	959,695	959,695	959,695	906,843	94%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "CARMEN PAREDES SALDIVAR" CON CLAVE 27EJN0152R (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	394,048	394,048	394,048	391,476	99%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DJN0096J (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	802,899	802,899	802,899	533,966	67%	0	0	ESPACIO	14	14	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "RODOLFO NIETO PADRÓN" CON CLAVE 27DJN0159L (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	625,251	625,251	625,251	612,494	98%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C y obra exterior en la Escuela Primaria "Graciela Pintado de Madrazo" con clave 27DPR1300H (FAM Básico 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,499,022	1,499,022	1,499,022	1,480,100	99%	0	0	ESPACIO	23	23	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "ROSAURA TORRES CASTRO" CON CLAVE 27DJN0069Y (FAM BÁSICO 2007)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	875,039	875,039	875,039	740,225	85%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE 27DPR0185Z (FAM	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTÍZ 3 RA SECCIÓN	RURAL	675,918	675,918	675,918	479,753	71%	0	0	ESPACIO	6	6	100%	
REPARACIONES EN LOS EDIFICIOS A Y B, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN TRIFÁSICA DE 75 KVA Y ALIMENTADORES GENERALES, EN EL CENDI	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	881,100	881,100	881,100	260,030	30%	0	0	ESPACIO	19	5	28%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A,B,C,D, E, F y obra exterior en la Escuela Primaria "Miguel Ángel Pérez López" con clave 27DPR1949U (FAM Básico 2007)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	931,154	931,154	931,154	915,292	98%	0	0	ESPACIO	17	17	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.U. "SILVIA GIL DE LA ROSA" CON CLAVE 27EJN0049E (FAM BÁSICO 2007)	5-COMALCALCO	CHICHICAPA	RURAL	580,719	580,719	580,719	559,031	96%	0	0	ESPACIO	12	12	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E,F,G, MURO DE CONTENCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "MAXIMINO RICARDEZ"	5-COMALCALCO	FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA	RURAL	826,189	826,189	826,189	770,440	93%	0	0	ESPACIO	11	11	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A, B, C, D, E y obra exterior en la Escuela Telesecundaria "Antonio de Dios Guarda" con clave 27ETV0054F (FAM Básico 2007)	6-CUNDUACÁN	LA PIEDRA 2 DA SECCIÓN	RURAL	690,855	690,855	690,855	661,505	96%	0	0	ESPACIO	17	17	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A DEL J.N.U. "ENCARNACIÓN SOSA VDA. DE RANGEL" CON CLAVE 27EJN0026U (FAM BÁSICO 2007)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	263,207	263,207	263,207	257,787	98%	0	0	ESPACIO	14	14	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO AGUILAR GARCÍA" CON CLAVE 27DPR1440H (FAM	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	794,933	794,933	794,933	678,529	85%	0	0	ESPACIO	14	14	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUANA LARA DE PALACIOS" CON CLAVE 27DPR0402Y	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,032,608	1,032,608	1,032,608	1,021,950	99%	0	0	ESPACIO	21	21	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA" CON CLAVE 27DPR0944S	8-HUIMANGUILLO	C32 LIC FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA	RURAL	1,112,475	1,112,475	1,112,475	499,244	45%	0	0	ESPACIO	22	22	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUÁREZ GARCÍA" CON CLAVE	8-HUIMANGUILLO	C31 GRAL FRANCISCO VILLA	RURAL	748,314	748,314	748,314	703,456	94%	0	0	ESPACIO	13	13	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C, E Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.R. "AMELIA GONZÁLEZ PERALTA" CON CLAVE 27DJN0174D (FAM BÁSICO	8-HUIMANGUILLO	C-41 (LIC. CARLOS A. MADRAZO)	RURAL	847,393	847,393	847,393	830,083	98%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y E EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TÉCNICA NO. 29" CON CLAVE 27DST0029U (FAM BÁSICO 2007)	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	RURAL	1,416,926	1,416,926	1,416,926	963,931	68%	0	0	ESPACIO	39	39	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS A. MADRAZO" CON CLAVE 27DPR1905X (FAM BÁSICO	8-HUIMANGUILLO	EL DORADO	RURAL	535,801	535,801	535,801	443,131	83%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
Reconstrucción y remodelación en los edificios A,B,C y obra exterior en la Escuela Primaria "CarlosPellicer Cámara" con clave 27DPR1216J (FAM Básico 2007)	8-HUIMANGUILLO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	1,121,153	1,121,153	1,121,153	951,828	85%	0	0	ESPACIO	9	9	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "AMIAN CARMONA" CON CLAVE 27DPR1099B (FAM	8-HUIMANGUILLO	MALPASITO	RURAL	871,868	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	7	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C,D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "JOSÉ NARCISO ROVIROSA" CON	8-HUIMANGUILLO	C26 GRAL PEDRO C COLORADO	RURAL	1,499,796	1,499,796	1,499,796	1,351,601	90%	0	0	ESPACIO	14	14	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN EL EDIFICIO A, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA, TIPO POSTE Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATÍAS P.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,303,708	1,303,708	1,303,708	1,102,213	85%	0	0	ESPACIO	32	32	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A,B,C Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "VIRGINIA SANTA MARÍA" CON CLAVE 27DPR0540Z (FAM	9-JALAPA	FRANCISCO J SANTAMARÍA	RURAL	816,357	816,357	816,357	803,560	98%	0	0	ESPACIO	8	8	100%	
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, Y RED ELÉCTRICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL, "JOSÉ VASCONCELOS" CON CLAVE 27DES0014Z	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	1,383,207	1,383,207	1,383,207	1,135,452	82%	0	0	ESPACIO	38	38	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUPERIOR EDUCATIVA (FAM SUPERIOR 2007)	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	103,151,917	103,151,917	103,151,917	0	0%	0	0	PLATEL	3	0	0%	EN EL CAMPO DE MUNICIPIO SE CONSIDERO CENTRO DEBIENDO SER VARIOS MUNICIPIOS.
"CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE CALIBRACIÓN Y PRUEBAS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0022H (FAM	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	528,137	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA BARRA PERIMETRAL Y ACCESO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, UNIDAD CHONTALPA DE LA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	450,371	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	
CONCLUSIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, UNIDAD CHONTALPA DE LA EQUIPAMIENTO	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	110,973	0	0	0	0%	0	0	ESPACIO	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	136,716	136,716	136,716	0	0%	0	0	EQUIPO	360	360	100%	Proyecto:Equipamiento para la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (Economías FAM Superior)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	317,267	317,267	317,267	94,491	30%	0	0	ESPACIO	1	1	93%	PROYECTO-CONCLUSIÓN DE CAPTACION PARA AGUA POTABLE INCLUDE: POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO, TANQUE ELEVADO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27EIT0001G. (PRODUCTOS FINANCIEROS, FAM SUPERIOR)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	411,539	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	100	0	0%	PROYECTO-ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA CCT 27

SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL			5,454,978	3,272,988	3,272,988	3,272,988	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD NACIONAL 2007 (FONDO VII FASP RAMO 33)
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL			38,271,399	22,962,840	22,962,840	22,962,840	100%	0	0	0	OTROS	1	1	60%	PROYECTO: Aportación Federal al Convenio de Seguridad Nacional 2007 (Fondo VII FASP Ramo 33)
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			70,638,369	42,383,016	42,383,016	42,383,016	100%	0	0	0	OTROS	1	1	60%	PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD NACIONAL 2007 (FONDO VII FASP RAMO 33)
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			3,290,000	1,974,000	1,974,000	1,974,000	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL CONVENIO DE SEGURIDAD NACIONAL 2007 (FONDO VII FASP RAMO 33)
FAETA				104,717,699	50,866,726	50,866,726	43,317,910	85%	0	0	0		19,834	9,005	45%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL			56,960,144	26,997,046	26,997,046	26,573,585	98%	0	0	0	ALUMNO	4,834	2,255	47%	PROYECTO: FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO
EDUCACIÓN DE ADULTOS																
-	0-COBERTURA ESTATAL			47,757,555	23,869,680	23,869,680	16,744,325	70%	0	0	0	OTROS	15,000	6,750	45%	PROYECTO: EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA
FAFEF				410,269,267	356,938,694	356,938,694	190,945,181	53%	0	0	0		158,536	80,132	51%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	60,000,000	56,520,448	56,520,448	56,520,448	100%	0	0	0	OTROS	1	1	94%	
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	60,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	VILLA PARRILLA	URBANO	128,800,000	128,800,000	128,800,000	21,129,667	16%	0	0	0	OTROS	1	0	16%	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	38,953	38,953	38,953	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
Construcción de conos de derrame y muros de contención en el puente de concreto, localizado en el camino: Tenosique - Mactun - Cuchilla, km. 16+800	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO SAN NICOLÁS	RURAL	852,701	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	18	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	1,189,929	1,189,929	1,189,929	1,132,614	95%	0	0	0	POZOS	1	1	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR "ABASOLO" EN EL CAMINO: E.C.(MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 11+200	12-MACUSPANA	RA ABASOLO	RURAL	7,033,601	7,000,000	7,000,000	6,258,735	89%	0	0	0	METRO LINEAL	110	108	98%	
Construcción de puente tubular vehicular sobre arroyo "El Virgen", en el camino: E.C. (Macuspána - Escarcega) km. 53+500 - Abasolo - Castañal - Guillermo Prieto km 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1 RA SECCIÓN	RURAL	2,450,467	2,450,467	2,450,467	2,346,352	96%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+200	12-MACUSPANA	ABASOLO 1 RA SECCIÓN	RURAL	1,319,530	1,319,530	1,319,530	1,317,089	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Construcción de rampa tubular provisional, ubicado sobre el arroyo El Virgen, en el camino: Abasolo - Castañal - Guillermo Prieto km. 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1 RA SECCIÓN	RURAL	158,393	158,393	158,393	158,393	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE TUBERÍA EN PUENTE SAN CIPRIANO Y PUENTE EL MANGO, EN LA RRA. ARROYO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	1,409,890	1,409,890	1,409,890	1,402,364	99%	0	0	0	METRO LINEAL	232	232	100%	LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, EN LA RRA. ARROYO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	1,888,330	1,888,330	1,888,330	1,880,347	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	1,368,657	1,368,657	1,368,657	1,328,392	97%	0	0	0	POZOS	1	1	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Construcción de conos de derrame y muros de contención en el puente de concreto "Chismuk", localizado en el camino: Tenosique - Mactun - Cuchilla, km. 14+200	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2 DA SECCIÓN	URBANO	863,349	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	38	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	669,479	669,479	669,479	659,785	99%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GUAYACÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	URBANO	821,278	821,278	821,278	736,138	90%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A CORTIJO 1RA SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1 RA SECCIÓN	RURAL	1,174,618	1,174,618	1,174,618	935,486	80%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC., POZO NO.2, MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2 DA SECC B LA NATIVIDAD	RURAL	1,011,140	1,011,140	1,011,140	335,193	33%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	935,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	4,062,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	4,210	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	985,000	591,000	591,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,954	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,767,000	2,213,600	2,213,600	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,900	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	3,270,000	1,308,000	1,308,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,300	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	12,944,159	6,472,079	6,472,079	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	25,000	0	0%	LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	RA CHICHICAPA	RURAL	1,047,593	1,047,593	1,047,593	355,993	34%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN)
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1 RA SECCIÓN	RURAL	965,210	965,210	965,210	919,480	95%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN)
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL E.J. MANTILLA 1RA SECC., MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	RA MANTILLA	RURAL	1,179,742	1,179,742	1,179,742	390,360	33%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN)
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	RA LIBERTAD	RURAL	858,006	858,006	858,006	813,083	95%	0	0	0	POZOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	POB CHACAMA	RURAL	565,900	565,900	565,900	545,913	96%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN)
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GREGORIO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	810,766	810,766	810,766	804,893	99%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA COL. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	812,939	812,939	812,939	221,649	27%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN VILLA LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	RURAL	1,551,656	1,551,656	1,551,656	1,476,540	95%	0	0	0	POZOS	1	1	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS (PERFORACIÓN) LOS IMPORTES SE REDONDEARON
Construcción de obras complementarias en el camino: E.C. (Villahermosa - Macuspana) - Ra. San Juan El Alto	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1 RA. SECCIÓN	RURAL	498,130	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
RECONSTRUCCIÓN																
SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,183,812	75%	0	0	0	OTROS	190	143	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calaverío, reconstrucción y riego de sello en tramos aislados en el camino: Chable - El Triunfo, tramo: del km. 24+000 al km. 62+000	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	4,808,188	4,808,188	4,808,188	4,804,401	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TULIPÁN - BALANCÁN.	1-BALANCÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,602,587	1,602,587	1,602,587	1,602,587	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: Aguila - Revancha - El Tinto - Santa Elena, del km. 0+000 al km. 30+000	1-BALANCÁN	PARAISO EL TINTO	URBANO	582,090	582,090	582,090	582,090	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	1,289,421	1,289,421	1,289,421	1,289,421	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	73	73	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Acceso al Pipila	1-BALANCÁN	EL PÍPILA	RURAL	647,962	647,962	647,962	647,962	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL NIDO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	416,774	416,774	416,774	416,774	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: El Triunfo - El Pichi	1-BALANCÁN	EL PÍCHI	RURAL	420,650	420,650	420,650	420,650	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HULERIA - LAS TARIMAS	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	424,753	424,753	424,753	424,753	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: La "T" - San Elpidio	1-BALANCÁN	SAN ELPIDIO	RURAL	839,999	839,999	839,999	839,999	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Reconstrucción de pavimento a nivel subbase hidráulica en tramos aislados del camino: Tenosique - Mactun - Cuchilla; tramo: del km. 16+000 al km 22+800	1-BALANCÁN	MACTUN	URBANO	374,360	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del camino: Jalpa de Mendez - Limite de Comalcalco, del km. 0+000 al km. 14+000	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,711,912	1,711,912	1,711,912	1,711,912	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en el camino: Ayapa - Iquiuapa - Benito Juárez	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	1,765,302	1,765,302	1,765,302	1,765,302	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	RURAL	247,475	247,475	247,475	247,475	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO 1RA, Y 2DA. - EL PULPITO - SANTA LUCIA - SAN HIPOLITO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1 RA SECCIÓN	RURAL	356,335	356,335	356,335	356,335	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo y construcción de sobrecarpeta en tramos aislados del camino: Zapatero - Jonuta, del km. 26+000 al km. 55+200	11-JONUTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,091,293	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUACATAL - LA PETRONA - LIMITE DE ESTADOS TABASCO/CAMPECHE	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	563,677	563,677	563,677	563,677	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ESPERANZA - PLAZUELA - SERRANAL	11-JONUTA	ESPERANZA	RURAL	438,950	438,950	438,950	438,950	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	RURAL	761,230	761,230	761,230	761,230	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	38	38	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITÁN	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CÁMARA BAJO AMATITÁN	RURAL	1,534,363	1,534,363	1,534,363	1,534,363	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	45	45	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Rastreo, desorille y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Boca de Rio Chico - Torno Largo - Boca de San Antonio	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	814,578	814,578	814,578	814,578	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	24	24	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en el camino: Macuspana - Estación Ferrocarril, del km. 0+000 al km. 9+800	12-MACUSPANA	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ	URBANO	811,846	811,846	811,846	811,846	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en el camino: Nicolas Bravo, del km. 0+000 al km. 3+800	12-MACUSPANA	NICOLÁS BRAVO	URBANO	801,766	801,766	801,766	801,766	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	2,086,618	2,086,618	2,086,618	2,086,618	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	100	100	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Bajadas Grandes - Monte Grande	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	595,996	595,996	595,996	595,996	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	19	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	711,940	711,940	711,940	711,940	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en el camino: Lomitas - Arroyo - Saloya	13-NACAJUCA	SALOYA 1 RA SECCIÓN	URBANO	1,014,226	1,014,226	1,014,226	1,014,226	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en el camino: Chichicapa - Mecocan - Chiltepec, del km. 0+000 al km. 27+400	14-PARAISO	NICOLÁS BRAVO	URBANO	1,270,403	1,270,403	1,270,403	1,270,403	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en el camino: Francisco I. Madero 1ra. - Francisco I. Madero 2da., del km. 0+000 al km. 5+000	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	URBANO	601,581	601,581	601,581	601,581	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en el camino: Paraiso - Las Flores, del km. 0+000 al km. 3+300	14-PARAISO	LAS FLORES 1 RA SECCIÓN	URBANO	483,493	483,493	483,493	483,493	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: TUPILCO - BARRA DE PANTEONES Y NICOLAS BRAVO - EJ. CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	VARIAS	RURAL	753,011	753,011	753,011	753,011	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RECONS. DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3 RA SECCIÓN	RURAL	1,418,537	1,418,537	1,418,537	1,418,843	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ROSA - LAZARO CARDENAS - XICOTENCATL, TRAMO: TACOTALPA - LAZARO CARDENAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
Bacheo, calavereo, renivelación y riego de sello en tramos aislados del camino: Jalapa - Castañal, tramo: Pochitocal - Castañal, del km. 13+000 al km. 20+000	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2 DA SECCIÓN CASTAÑAL	URBANO	3,480,538	3,480,538	3,480,538	3,480,538	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: La "T" - Castañal - Noypac	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	869,163	869,163	869,163	869,163	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	31	31	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados de caminos revestidos del municipio de Tacotalpa	15-TACOTALPA	VARIAS	RURAL	1,482,369	1,482,369	1,482,369	1,482,369	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	98	98	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (TEAPA - TACOTALPA) - TAPIJULAPA	16-TEAPA	TAPIJULAPA	URBANO	701,927	701,927	701,927	443,670	63%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO - BENITO JUAREZ	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	URBANO	780,730	780,730	780,730	780,730	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, renivelación y riego de sello en tramos aislados del camino: Teapa - San Antonio, del km. 0+000 al km. 12+000	16-TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	972,691	972,691	972,691	972,691	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo y riego de sello en tramos aislados en el camino: E.C. (Vhsa. - Teapa) - Juan Aldama	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	URBANO	314,747	314,747	314,747	314,747	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	VARIAS	RURAL	644,517	644,517	644,517	644,517	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	42	42	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+100	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1 RA SECCIÓN EL MOOL	URBANO	1,448,226	1,448,226	1,448,226	1,448,226	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	VARIAS	RURAL	996,568	996,568	996,568	996,568	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	51	51	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: El Roblar - Estapilla - Canitzan	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	561,954	561,954	561,954	561,954	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	26	26	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Santo Tomas - Niños Heroes - Corregidora Ortiz	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	344,213	344,213	344,213	344,213	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	18	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Reconstrucción de pavimento, obras de drenaje y riego de sello en tramos aislados en el camino: Tenosique - La Palma, del km. 0+000 al km. 32+600	17-TENOSIQUE	LA PALMA	URBANO	2,472,620	2,472,620	2,472,620	1,300,566	53%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	54%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CARDENAS - SANTA ROSALIA - RIO SECO	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA	URBANO	610,350	610,350	610,350	610,350	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados de caminos revestidos del Municipio de Cardenas	2-CÁRDENAS	VARIAS	RURAL	1,459,017	1,459,017	1,459,017	1,459,017	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	64	64	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: E.C. (Vhsa.- Coatzacoalcos) - Santa Ana 3ra. sección	2-CÁRDENAS	SANTANA 3 RA SECCIÓN A	RURAL	527,114	527,114	527,114	527,114	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	17	17	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCRUJADA - SAN PEDRO - EL MINGO	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1 RA SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	538,982	538,982	538,982	538,982	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS CENTAVOS EN LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-20, C-21 Y C-22	2-CÁRDENAS	C21 LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	695,484	695,484	695,484	695,484	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en el camino: Santa Cruz - Jalapita	3-CENTLA	JALAPITA	URBANO	1,053,427	1,053,427	1,053,427	1,053,427	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	1,682,647	1,682,647	1,682,647	1,682,647	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	62	62	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO EL LIMON	3-CENTLA	EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO	RURAL	438,446	438,446	438,446	438,446	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1 RA SECCIÓN	URBANO	488,749	488,749	488,749	488,749	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados en el camino: E.C. (Vhsa. - Macuspana) - Los Piches	4-CENTRO	MIRAFLORES 1 RA SECCIÓN ARROYO GRANDE	URBANO	711,562	711,562	711,562	711,562	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	524,292	524,292	524,292	524,292	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	20	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A Y 3A SECC. BOCA DE ESCOBA TRAMO DEL KM 18+300 AL KM 45+300	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLMENA 3A SECC	RURAL	798,472	798,472	798,472	798,742	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	27	27	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA	4-CENTRO	ESTANCIA TS	RURAL	315,548	315,548	315,548	315,548	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE AZTLAN 1RA. - BOCA DE GUANAL, TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 32+200	4-CENTRO	AZTLÁN 1 RA SECCIÓN	RURAL	724,571	724,571	724,571	724,571	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 23+700	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4 TA SECCIÓN	RURAL	432,618	432,618	432,618	432,618	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS CENTAVOS EN LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del camino: Centro Tular - Pino Suarez 3ra. sección, del km. 0+000 al km. 18+000	5-COMALCALCO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 3 RA SECCIÓN	URBANO	2,334,565	2,334,565	2,334,565	2,334,565	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del camino: Reyes Hernandez - Villa Carlos Green, del km. 0+000 al km. 26+200	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,832,938	1,832,938	1,832,938	1,832,938	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en el camino: Ignacio Zaragoza 1ra y 2da. del km. 0+000 al km. 10+000	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1 RA SECCIÓN	URBANO	1,168,899	1,168,899	1,168,899	1,168,899	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	465,820	465,820	465,820	465,820	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	19	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHUCALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	URBANO	1,743,261	1,743,261	1,743,261	1,743,261	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados, en el camino: Samaria - Amatitan, del km. 0+000 al km. 27+600	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,561,953	3,561,953	3,561,953	3,561,953	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	VARIAS	RURAL	618,637	618,637	618,637	618,637	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	RURAL	358,250	358,250	358,250	358,250	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: GREGORIO MÉNDEZ - REFORMA - CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	438,796	438,796	438,796	438,796	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RENIVELACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACOHITE	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1 RA SECCIÓN MEZCALAPA	URBANO	1,835,828	1,835,828	1,835,828	1,835,828	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: Colonia Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 8+000	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ 1 RA SECCIÓN	URBANO	677,856	677,856	677,856	677,856	100%	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: E.C.(Malpaso - El Belote) - Diaz Ordaz - Arriba y Adelante, del km. 0+000 al km. 8+000	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	URBANO	404,978	404,978	404,978	404,978	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados del camino: La Pantanosa - Huapacal, del km. 0+000 al km. 5+000	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2 DA SECCIÓN	URBANO	482,090	482,090	482,090	482,090	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargue de grava en tramos aislados en el camino: Encomendero, del km. 0+000 al km. 16+000, ramal Ej. Venustiano Carranza, del km. 0+000 al km. 4+000	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	URBANO	696,077	696,077	696,077	696,077	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	20	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	RURAL	1,295,031	1,295,031	1,295,031	1,295,031	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	54	54	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados del camino: Pejelagartero - Palo Mulato (Plataforma - Buenavista)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1 RA SECCIÓN PLATAFORMA	RURAL	556,023	556,023	556,023	556,023	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL E.J. AQUILES SERDÁN	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 1 RA SECCIÓN	RURAL	426,396	426,396	426,396	426,396	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Desorille, rastreo y recargues de grava en tramos aislados en el camino: Tierra Nueva - Zanapa	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1 RA SECCIÓN	RURAL	328,946	328,946	328,946	328,946	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	17	17	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Bacheo, calavereo, reconstrucción de pavimento y riego de sello en tramos aislados del camino: Jalapa - Castañal, tramo: Jalapa - Pochitoccal, del km. 0+000 al km. 13+000	9-JALAPA	CALICANTO 1 RA SECCIÓN	URBANO	2,309,648	2,309,648	2,309,648	2,309,648	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL	9-JALAPA	CHICHONAL 1 RA SECCIÓN	URBANO	456,506	456,506	456,506	456,506	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	496,785	496,785	496,785	496,785	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	25	25	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
AMPLIACIÓN																
Ampliación de Puente Tubular Vehicular en el camino: E.C. (Jalapa - Tacotalpa) km 1+600 - Calicanto 1ra. sección - Lomas Alegres - Castañal km. 4+200	9-JALAPA	CALICANTO 1 RA SECCIÓN	RURAL	919,117	919,117	919,117	919,117	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MODERNIZACIÓN																
Estudios preliminares y anteproyecto del edificio corporativo de SAPAET	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	322,000	161,000	161,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CIUDAD DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2,651,190	2,651,190	2,651,190	1,630,544	62%	0	0	0	METRO LINEAL	10,030	10,030	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAISO	14-PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,611,683	1,611,683	1,611,683	1,090,865	68%	0	0	0	METRO LINEAL	14,500	14,500	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,643,686	1,643,686	1,643,686	1,279,631	78%	0	0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	979,448	979,448	979,448	425,736	43%	0	0	0	METRO LINEAL	8,960	8,960	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,018,122	1,018,122	1,018,122	636,636	63%	0	0	0	METRO LINEAL	7,650	7,650	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Frontera, Municipio de Centla	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,062,661	1,062,661	1,062,661	1,062,661	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,800	11,800	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Mejoramiento de la infraestructura urbana de la ciudad de Cunduacan	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,987,136	1,987,136	1,987,136	1,674,619	84%	0	0	0	METRO LINEAL	8,540	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,211,558	1,211,558	1,211,558	539,904	45%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA	9-JALAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,725,717	1,725,717	1,725,717	931,776	54%	0	0	0	METRO LINEAL	7,350	7,350	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO																
Señalización de caminos de la red estatal	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	76,035	76,035	76,035	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	65	65	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. ALCANCE REGIONAL
REHABILITACIÓN																
MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	6,137,750	6,137,750	6,137,750	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	24,000	10,320	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
Reparación de deslaves localizados en la carretera Macuspana - Estación Ferrocarril, km. 4+400 y km. 4+700	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	URBANO	940,392	283,000	283,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESLAVE DE CAMINOS.
ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	935,000	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,100	0	0%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS,	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,215	11,500	11,500	0	0%	0	0	0	OTROS	8	5	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONVENIOS (157 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				2,268,010	2,268,010	2,268,010	0	0%	0	0	0		11	0	0%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
27004ME005.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CERTEZA EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96,945	96,945	96,945	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20

27004ME009.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE LAS CALLES LOS MANGOS Y CONCEPCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,821	28,821	28,821	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME002.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERTEZA DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	375,492	375,492	375,492	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME003.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO EN INDEPENDENCIA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	428,935	428,935	428,935	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME004.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,505	101,505	101,505	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME004.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,505	101,505	101,505	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME004.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,505	101,505	101,505	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME006.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	194,935	194,935	194,935	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME007.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HERBABUENA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	259,852	259,852	259,852	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041ME008.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y LAGUNA HUAPACAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	197,666	197,666	197,666	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
270041M001.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	380,849	380,849	380,849	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				1,704,277,626	845,217,296	809,778,612	182,905,610	22%	3	0	1,987,499	209,111	11%				
RECONSTRUCCIÓN																	
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA PUENTE TEC. MILENIO AL RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL LLL DE LA ESTACION 0+000 AL 2+420	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,036,754	27,591,885	0	0	0%	1	0	0	0	0%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,(UBICACION: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA, TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACINTA DE LA ESTACION 0+000A2+457.80 AMBOS LADOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,518,790	2,379,698	2,379,698	0	0%	0	0	0	0	0%	1	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO,(UBICACION: AVE. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA DE PASEO USUMACINTA RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL III).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,439,883	1,609,971	0	0	0%	1	0	0	0	0%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE
RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: FRACC. LA CHOCA, TRAMO AV. PASEO DE LA CHOCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,494,731	6,236,828	0	0	0%	1	0	0	0	0%	0	0	0	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE
EQUIPAMIENTO																	
OTROS																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,190	36,390	36,390	0	0%	0	0	0	5	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL CENDI PROFA. MARINA CORTAZAR, VIUDA DE ESCOBAR (APORTACIÓN FEDERAL F12)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	39,786	39,786	39,786	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIH/SIDA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA..
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,276,413	7,276,413	7,276,413	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR SALUD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	86,342	86,342	86,342	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA SEGURO POPULAR.
GASTO CORRIENTE																	
SERVICIOS PERSONALES																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,526	9,526	9,526	0	0%	0	0	0	150,894	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,679,600	4,679,600	4,679,600	3,878,982	83%	0	0	0	1	1	50%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE ALIMENTACIÓN DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CÁRCELES Y CERESOS DEL ESTADO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,812,133	1,906,066	1,906,066	947,645	50%	0	0	0	1	0	31%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (APORTACIÓN FEDERAL)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,008,800	29,008,800	29,008,800	0	0%	0	0	0	367,000	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,928,000	2,928,000	2,928,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (ACC. A LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. E. ZAPATA TENOSIQUE Y AND. NIÑOS HEROES, COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,808	32,808	32,808	2,903	9%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	60	30%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 32,807.74, LO EJERCIDO ES \$ 2,903.40, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 29,904.34
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE DURAZNO ENTRE CALLE PITAYA Y CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	65,561	65,561	65,561	41,824	64%	0	0	0	METRO CUADRADO	282	282	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 65,561.25, LO EJERCIDO ES POR \$ 41,824.25, QUEDANDO UN SALDO DE 23,736.80, QUEDA FACTURAS PENDIENTE DE PAGO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE LOS MANGOS ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,344	123,344	123,344	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	341	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 123,344.22
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,043	46,043	46,043	46,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL PROYECTO FUE VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$45,783.23, SE LE DIO DE UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$ 260.03, QUEDANDO EL IMPORTE DEL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$ 46,043.26, PARA SU CONCLUSION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE RIO TULLJA ENTRE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	148,125	148,125	148,125	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	463	0	0%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 148,124.85
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE.(AV. COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE ESMERALDA, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	58,292	58,292	58,292	1,323	2%	0	0	0	METRO CUADRADO	235	118	50%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 58,292.13, LO EJERCIDO ES POR \$ 1,322.58, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 56,969.55
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE AGUACATE ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,284	40,284	40,284	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	130	26	20%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,283.95, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADOS SUS FACTURA PARA SU PAGO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE ANDADOR SOL Y TIERRA, CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA, COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	151,388	151,388	151,388	92,939	61%	0	0	0	METRO CUADRADO	688	585	85%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 151,388.10, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 92,938.61, QUEDANDO UN SALDO DE \$58,449.49
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE POCVICUC, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	127,732	127,732	127,732	106,869	84%	0	0	0	METRO CUADRADO	649	649	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,731.90, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 106,869.24, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 20,862.66, QUEDANDO FACTURAS PEDIENTE DE DIVERSOS PROVEEDORES POR PAGAR, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE TULIPAN ENTRE 18 DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,169	41,169	41,169	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	146	30	21%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,169.23, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADOS SUS FACTURA PARA SU PAGO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE 10 DE ABRIL Y 3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	101,928	101,928	101,928	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	326	326	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP503 ES POR \$101,927.75, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,108	138,108	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	442	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 138,108.38
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (PROLONG. DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	63,882	63,882	63,882	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	261	80	31%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 63,881.87, NO TIENE EJERCIDO PORQUE EL PROVEEDOR NO A PRESENTADO SUS FACTURA PARA SU PAGO.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	38,143	38,143	38,143	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	154	31	20%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 38,143.41, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LOS PROVEEDORES NO HAN PRESENTADO SUS FACTURA PARA SU PAGO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PITAYA Y PROLONG.H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	72,361	72,361	72,361	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	233	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$72,361.19
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. GALEANA ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	118,359	118,359	118,359	75,768	64%	0	0	0	METRO CUADRADO	409	409	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,359.63. LO EJERCIDO ES POR \$ 75,767.73, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 42,591.90, QUENDAN PENDIENTE FACTURAS PARA SU PAGO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLES ECOSISTEMA, SERES VIVOS, ANDADOR UNIVERSO, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES, COL ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	163,951	163,951	163,951	103,526	63%	0	0	0	METRO CUADRADO	679	549	81%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 163,950.60, LO EJERCIDO 103,526.45, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 60,424.15
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(POMAROSA ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	172,255	172,255	172,255	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	420	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP543 ES POR \$172,254.44
CONSTRUCCION DE CONCRETO HCO. PREMEZCLADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	506,738	506,738	506,738	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,064	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARAMADO(COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,737	106,373	106,373	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	442	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 106,736.81
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE CHABACANO ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	56,529	56,529	56,529	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	233	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$56,528.66
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE PIÑA ENTRE MANILA Y POMAROSA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,086	12,086	12,086	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	48	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$12,086.04
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (PROLONG. H GALEANA ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	87,781	87,781	87,781	87,781	100%	0	0	0	METRO LINEAL	409	409	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$79,971.83, SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE \$7,809.12, QUEDANDO REAL LA INVERSION DE PROYECTO POR \$ 87,780.95, PARA SU CONCLUSION
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(AV.COLOSIO ENTRE LIB. Y CALLE ESMERALDA , COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,535	10,535	10,535	2,764	26%	0	0	0	METRO LINEAL	46	23	50%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,535.12, LO EJERCIDO ES POR \$ 2,764.08, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 7,771.04
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	31,172	31,172	31,172	2,819	9%	0	0	0	METRO LINEAL	154	63	41%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 31,172.19, LO EJERCIDO 2,819.46, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 28,352.73
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE ANDADOR TULIPAN ENTRE AV. GUAYACAN Y CALLE AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	34,706	34,706	34,706	3,418	10%	0	0	0	METRO LINEAL	174	61	35%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 34,706.11, LO EJERCIDO ES POR \$ 3,418.38, QUEDANDO UN SALDO POR \$31,287.73
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE ARIS,CEREZO Y PIÑA ENTRE CALLE MANILA Y CALLE CHABACANO, COL.MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	157,425	157,425	157,425	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	653	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 157,425.43

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE DURAZNO ENTRE PITAYA Y ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	53,735	53,735	53,735	46,914	87%	0	0	METRO LINEAL	282	282	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 53,734.83, LO EJERCIDO \$46,914.41, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 6,820.42, QUEDAN PEDIENTE DE PAGOS FACTURAS, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE ECOSISTEMA , SERES VIVOS ANDADOR UNIVERSOS, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	140,848	140,848	140,848	90,916	65%	0	0	METRO LINEAL	679	549	81%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 140,847.78, LO EJERCIDO 90,916.46, QUEDANDO UN SALDO DE 49,931.32
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE GUAYABA Y CALLE MAMEY ENTRE POMAROSA Y MANZANO, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,394	41,394	41,394	0	0%	0	0	METRO LINEAL	170	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP546 ES POR \$ 41,394.15
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE JOSE LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. Y AND. NIÑOS HEREOS, COL. JOSE LEHMAN O)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,130	41,130	41,130	3,363	8%	0	0	METRO LINEAL	200	100	50%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,130.16, LO EJERCIDO ES POR \$ 3,362.58, QUEDANDO UN SALDO DE 37,767.58
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE POCVICUC, SAQUILA, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	43,050	43,050	43,050	36,440	85%	0	0	METRO LINEAL	218	197	90%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 43,050.48, LO EJERCIDO ES POR \$ 36,440.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 6,609.64
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE POMAROSA ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	101,452	101,452	101,452	0	0%	0	0	METRO LINEAL	420	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 101,451.75
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,723	39,723	39,723	39,309	99%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 39,723.37, EL EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE 39,309.30, QUEDANDO UN SALDO DE \$414.07, FACTURA DE PROVEEDORES PEDIENTE DE PAGO LO CUAL SE VA HACER EN EL MES DE JULIO DE 2007.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE RIO TULUA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	111,734	111,734	111,734	0	0%	0	0	METRO LINEAL	463	463	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP530 ESPOR \$111,733.75, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JUNIO DE 2007
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE TULIPAN ENTRE 18 DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	29,201	29,201	29,201	5,038	17%	0	0	METRO LINEAL	146	73	50%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,201.35, LO EJERCIDO ES POR \$ 5,037.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 24,163.51
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE 10 DE ABRIL ENTRE 3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	94,657	94,657	94,657	0	0%	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP502 ES POR \$94,657.13, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO II)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,842	32,842	32,842	0	0%	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP528 ES POR \$32,841.65, NO TIENE NADA DE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	48,120	48,120	48,120	0	0%	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP525 ES POR \$ 48,120.49, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (PROLONG. DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	50,715	50,715	50,715	4,558	9%	0	0	METRO LINEAL	261	210	80%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 502,714.80, LO EJERCIDO ES POR \$ 4,557.84, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 46,156.96

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(ANDADOR SOL Y TIERRA CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA, COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	130,975	130,975	130,975	130,841	100%	0	0	0	METRO LINEAL	688	585	85%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 130,974.99, LO EJERCIDO ES POR \$ 130,841.19, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 133.80
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE AGUACATE ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	27,524	27,524	27,524	5,158	19%	0	0	0	METRO LINEAL	130	130	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 27,523.59, LO EJERCIDO ES POR \$ 5,157.84, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 22,365.75, QUEDAN FACTURAS PENDIENTE DE PAGO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE LOS MANGOS ENTRE PITAYA Y PROLONG. H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	82,474	82,474	82,474	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	341	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$82,473.55
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	140,372	140,372	104,372	0	0%	0	0	0	OTROS	515	0	0%	EN LA METAS DEL PROYECTO ES 224 METRO LINEAL DE GUARNICION Y 291.20 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO(CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	352,014	352,014	352,014	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	860	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 352,014.33
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,749	26,749	26,749	23,556	88%	0	0	0	METRO LINEAL	114	114	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,749.27, LO EJERCIDO ES POR \$ 23,555.96, QUEDANDO UN SALDO DE 3,193.31, FACTURA PENDIENTE DE PAGO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE JULIO DE 2007
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	103,066	103,066	103,066	79,146	77%	0	0	0	METRO LINEAL	111	111	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,066.16, LO EJERCIDO \$ 79,146.50, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 23,919.66, PENDIENTE DE PAGO DE FACTURA A PROVEEDORES.
CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONA HABITADA(COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	171,518	171,518	171,518	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,604	40,604	40,604	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	124	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	20,944	20,944	20,944	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	132,390	132,390	132,390	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	119	0	0%	
AMPLIACION DE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL CON PASO PEATONAL Y VEHICULAR (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,206	123,206	123,206	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	70,570	70,570	70,570	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	56	0	0%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FLORES MAGON	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 1RA SECCION	RURAL	75,237	75,237	75,237	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE APERTURO CON RECURSOS DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO MENDEZ	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	129,321	129,321	129,321	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROJ. SE APERTURA CON RECURSOS DEL CONVENIO CIMADES PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCISO MENDOZA	5-COMALCALCO	CENTRO TULAR 2DA SECCION	RURAL	97,840	97,840	97,840	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE APERTURA CON EL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON EL GFOBIERNO DEL ESTADO.
MANTENIMIENTO DE LÑA ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO	5-COMALCALCO	JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 RA SECCION	URBANO	87,601	87,601	87,601	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE APERTURA CON EL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR ESTE AYUNTAMIENTO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.

GRAVADO DE CALLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	132,274	132,274	132,274	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	5,200	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	113,828	113,828	113,828	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL NOMBRE DE PROYECTO ES: CURSO DE CARPINTERIA
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	78,078	78,078	78,078	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	225,226	225,226	225,226	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE COMPUTACION
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	95,810	95,810	95,810	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE CARPINTERIA
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	110,516	110,516	110,516	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE PANADERIA
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	64,582	64,582	64,582	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE COMPUTACION
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	104,814	104,814	104,814	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE CARPINTERIA
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	81,498	81,498	81,498	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ATENCION VISUAL PARA Q ANCIANOS
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	338,136	338,136	338,136	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: EQUIPO DE APOYO PARA CONSULTA, CONTROL Y ORIENTACION A DIABETICO.
-	7-EMILIANO ZAPATA	-	-	87,396	87,396	87,396	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: CURSO DE HERRERIA
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	65,800,000	65,800,000	65,800,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	404,374,802	205,326,019	205,326,019	205,326,019	100%	0	0	OTROS	1	1	50%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,316,900	15,316,900	15,316,900	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,539,254	16,040,192	16,040,192	16,040,192	100%	0	0	ALUMNO	5,000	3,000	60%	UNIDAD DE MEDIDA: ALUMNOS BENEFICIADOS (SUBSIDIO A UNIVERSIDADES)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,180,000	2,852,304	2,852,304	2,852,304	100%	0	0	ALUMNO	490	226	46%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	391,542,383	250,940,946	250,940,946	228,708,714	91%	0	0	OTROS	1	1	58%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,703,621	9,235,085	9,235,085	9,235,085	100%	0	0	OTROS	1	1	58%	

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,782,221	5,480,912	5,480,912	5,480,912	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,843,112	25,169,440	25,169,440	23,460,445	93%	0	0	0	OTROS	1	1	57%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,842,031	5,470,418	5,470,418	5,470,418	100%	0	0	0	OTROS	1	1	50%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,712,467	4,741,639	4,741,639	4,356,229	92%	0	0	0	OTROS	1	0	48%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,301,619	0	753,890	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RECUPERACION DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS A LA SAF, CON FECHA DEL DIA DE 2 JULIO DEL 2007.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,435,897	5,780,745	5,780,745	0	0%	0	0	0	ALUMNO	1,936	1,121	58%	UNIDAD DE MEDIDA:ALUMNOS BENEFICIADOS (SUBSIDIO A TECNOLÓGICOS)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	66,990,296	30,553,347	34,475,747	0	0%	0	0	0	ALUMNO	10,000	4,600	46%	HASTA EL MES DE JUNIO LA FEDERACIÓN HA DEPOSITADO \$30'553.347.00 LOS CUALES NO SE HAN DEPOSITADO A FINANZAS PORQUE SE HAN EJERCIDO EL MISMO DIA O AL DIA SIGUIENTE EN EL PAGO DE LA NÓMINA DEL PERSONAL DEL COLEGIO, ESTAMOS EN ESPERA DE PODERNOS REGULARIZAR
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	51,302,500	51,302,500	51,302,500	51,302,500	100%	0	0	0	MAESTRO	20,521	20,521	100%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,560,253	9,819,521	9,819,521	6,072,536	62%	0	0	0	OTROS	1	0	41%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	600,000	300,000	300,000	249,999	83%	0	0	0	ASESORIA	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	58,627,500	39,085,000	39,085,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,755,660	36,503,773	36,503,773	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,983,564	1,322,376	1,322,376	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	723,000	482,000	482,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	263,880	118,746	118,746	0	0%	0	0	0	OTROS	120	81	68%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	292,600	146,300	146,300	0	0%	0	0	0	OTROS	184	92	50%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,500	34,500	34,500	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,173,292	4,173,292	4,173,292	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	176,033	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	80%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,950,000	2,950,000	2,950,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,808,790	13,808,790	13,808,790	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,043,808	6,043,808	6,043,808	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,496,606	3,496,606	3,496,606	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	29%	PROYECTO EN PROCESO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,455,680	1,455,680	1,455,680	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	37%	PROYECTO EN PROCESO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	10%	
-	4-CENTRO	-	-	339,831	339,831	339,831	0	0%	0	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
-	4-CENTRO	-	-	132,630	132,630	132,630	0	0%	0	0	0	CAMPANA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
-	4-CENTRO	-	-	228,030	228,030	228,030	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
-	4-CENTRO	-	-	227,500	227,500	227,500	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
-	5-COMALCALCO	-	-	3,880,148	0	3,880,148	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE APERTURA POR EL MONTO GLOBAL DEL RECURSO DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBIENDO TRANSFERIRSE A LOS PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE EN ESTE CONVENIO.