

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2008
PERIODO QUE SE REPORTA: SEGUNDO TRIMESTRE
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
27-TABASCO RECURSO 2008															
APORTACIONES FEDERALES (1581 REGISTROS)															
FAEB				4,750,321,651	2,376,897,639	2,376,897,639	2,042,531,841	86%	0	0		798,398	550,034	69%	
FAEB															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	4,800,000	3,850,000	3,850,000	0	0%	0	0	OTROS	352	0	0%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.
DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	PLANTEL	250	0	0%	NOTA: LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.
SERVICIOS PERSONALES															
FORMACION DE DOCENTES EN EDUCACION PEDAGOGICA ABIERTA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	12,347,080	6,258,040	6,258,040	4,990,865	80%	0	0	DOCENTE	1,450	1,422	98%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 30% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
PROGRAMA DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	10,313,696	5,156,848	5,156,848	3,464,556	67%	0	0	DOCENTE	550	550	100%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 46%RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	6,295,542	3,397,772	3,397,772	3,335,054	98%	0	0	ALUMNO	440	437	99%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	1,928,509	964,254	964,254	778,577	81%	0	0	ALUMNO	1,881	1,881	100%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%. - LAS LOCALIDADES ATENDIDAS SON TANTO RURALES COMO URBANAS. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION NORMAL	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	23,638,276	11,834,137	11,834,137	7,885,694	67%	0	0	ALUMNO	450	467	104%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 31% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	17,314,079	8,657,039	8,657,039	7,718,152	89%	0	0	ALUMNO	1,658	1,696	102%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	80,248,727	40,124,363	40,124,363	36,183,651	90%	0	0	ALUMNO	6,651	6,498	98%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%. - LAS LOCALIDADES ATENDIDAS SON TANTO RURALES COMO URBANAS.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	140,759	70,379	70,379	70,038	100%	0	0	ALUMNO	56	56	100%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	11,179,790	5,589,895	5,589,895	4,947,482	89%	0	0	ALUMNO	867	840	97%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	7,681,937	3,840,970	3,840,970	3,372,245	88%	0	0	ALUMNO	398	393	99%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	8,424,761	4,212,381	4,212,381	3,096,848	74%	0	0	ALUMNO	1,833	1,744	95%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	62,533	31,266	31,266	30,781	98%	0	0	ADULTO	35	19	54%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ADULTOS ATENDIDOS EN EL 2DO. TRIMESTRE. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	70,941,286	35,470,643	35,470,643	31,072,696	88%	0	0	ALUMNO	8,607	8,702	101%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	10,782,858	5,391,428	5,391,428	5,124,552	95%	0	0	ALUMNO	839	820	98%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	7,456,809	3,728,406	3,728,406	2,609,145	70%	0	0	ALUMNO	7,694	4,202	55%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	21,222,287	10,611,144	10,611,144	9,237,071	87%	0	0	ALUMNO	2,374	2,405	101%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	13,096,333	6,548,167	6,548,167	5,857,591	89%	0	0	ALUMNO	680	659	97%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	13,405,947	6,702,974	6,702,974	5,750,848	86%	0	0	ALUMNO	881	933	106%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	RURAL	29,491,064	14,745,532	14,745,532	10,691,249	73%	0	0	ALUMNO	2,865	2,804	98%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	79,935	41,967	41,967	37,388	89%	0	0	ADULTO	52	20	38%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ADULTOS ATENDIDOS EN EL 2DO. TRIMESTRE. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	URBANO	2,849,827	1,424,914	1,424,914	1,336,369	94%	0	0	ALUMNO	217	176	81%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	URBANO	661,200	330,600	330,600	236,452	72%	0	0	ALUMNO	258	258	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	URBANO	6,145,539	3,072,769	3,072,769	2,626,589	85%	0	0	ALUMNO	831	809	97%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	RURAL	1,610,276	805,137	805,137	706,058	88%	0	0	ALUMNO	163	161	99%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	8,168,789	4,084,394	4,084,394	3,209,712	79%	0	0	ALUMNO	780	762	98%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	4,138,549	2,069,275	2,069,275	1,301,720	63%	0	0	ALUMNO	5,877	5,877	100%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%. - LAS LOCALIDADES ATENDIDAS SON TANTO RURALES COMO URBANAS. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	13,857,743	6,928,857	6,928,857	6,503,492	94%	0	0	ALUMNO	2,495	2,546	102%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANO COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	13,409,166	6,704,583	6,704,583	4,899,036	73%	0	0	ALUMNO	1,487	1,479	99%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	76,638,216	38,319,108	38,319,108	34,217,965	89%	0	0	ALUMNO	9,950	9,878	99%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%. - LAS LOCALIDADES ATENDIDAS SON TANTO RURALES COMO URBANAS.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	19,892,885	9,946,443	9,946,443	9,114,800	92%	0	0	ALUMNO	1,659	1,688	102%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	16,957,571	8,478,786	8,478,786	7,490,044	88%	0	0	ALUMNO	1,342	1,192	89%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	20,789,434	10,394,717	10,394,717	8,777,433	84%	0	0	ALUMNO	1,306	1,234	94%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	17,822,711	8,911,356	8,911,356	6,673,796	75%	0	0	ALUMNO	2,848	2,741	96%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	86,560,022	43,280,011	43,280,011	37,519,866	87%	0	0	ALUMNO	6,461	7,241	112%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	50,748,380	25,374,191	25,374,191	21,839,630	86%	0	0	ALUMNO	21,842	21,842	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	195,969,183	94,984,592	94,984,592	87,653,873	92%	0	0	ALUMNO	12,725	12,525	98%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	16,628,955	8,314,477	8,314,477	7,276,787	88%	0	0	ALUMNO	1,208	1,162	96%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	445,209,500	219,604,749	219,604,749	208,928,235	95%	0	0	ALUMNO	50,068	50,857	102%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%. - LAS LOCALIDADES ATENDIDAS SON TANTO RURALES COMO URBANAS.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA INDIGENA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	13,705,755	6,852,877	6,852,877	6,152,883	90%	0	0	ALUMNO	708	717	101%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	190,425,081	95,212,540	95,212,540	91,254,793	96%	0	0	ALUMNO	17,749	25,952	146%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DEL CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	321,470,418	153,410,528	153,410,528	138,718,029	90%	0	0	ALUMNO	5,238	5,072	97%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIONN SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	137,509,217	68,754,610	68,754,610	53,027,007	77%	0	0	ALUMNO	7,318	7,133	97%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,263,828	1,681,915	1,681,915	1,162,998	69%	0	0	ADULTO	140	195	139%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ADULTOS ATENDIDOS EN EL 2DO. TRIMESTRE. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	10,847,014	5,423,507	5,423,507	4,536,429	84%	0	0	ALUMNO	1,061	764	72%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	6,408,806	3,204,402	3,204,402	2,603,587	81%	0	0	ALUMNO	8,995	8,995	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	47,782,479	23,891,240	23,891,240	22,526,548	94%	0	0	ALUMNO	5,684	5,601	99%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	143,353,820	71,676,911	71,676,911	65,079,707	91%	0	0	ALUMNO	20,632	20,755	101%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%. - LAS LOCALIDADES ATENDIDAS SON TANTO RURALES COMO URBANAS.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	18,709,394	9,354,696	9,354,696	8,436,215	90%	0	0	ALUMNO	1,399	1,378	98%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	29,621,581	14,810,791	14,810,791	13,125,280	89%	0	0	ALUMNO	2,095	2,001	96%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	39,181,165	19,590,581	19,590,581	14,457,697	74%	0	0	ALUMNO	5,451	5,318	98%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	VARIAS	URBANO	8,076,557	4,038,279	4,038,279	3,610,774	89%	0	0	ALUMNO	677	654	97%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	VARIAS	URBANO	3,407,020	1,703,510	1,703,510	1,283,175	75%	0	0	ALUMNO	5,445	5,445	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	VARIOS	URBANO	25,447,152	12,723,576	12,723,576	11,511,946	90%	0	0	ALUMNO	4,166	4,016	96%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	VARIAS	URBANO	89,946,209	44,973,104	44,973,104	40,676,131	90%	0	0	ALUMNO	13,034	13,010	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	VARIAS	URBANO	32,510,509	16,255,255	16,255,255	13,989,664	86%	0	0	ALUMNO	1,950	1,992	102%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%

OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	VARIAS	RURAL	27,649,239	13,824,619	13,824,619	10,524,696	76%	0	0	ALUMNO	3,816	3,684	97%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	VARIAS	URBANO	333,541	216,770	216,770	136,067	63%	0	0	ADULTO	72	58	81%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ADULTOS ATENDIDOS EN EL 2DO. TRIMESTRE. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	5,111,872	2,555,936	2,555,936	2,302,617	90%	0	0	ALUMNO	403	472	117%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	1,069,838	534,919	534,919	385,524	72%	0	0	ALUMNO	1,334	1,334	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	7,753,424	3,876,711	3,876,711	3,425,527	88%	0	0	ALUMNO	548	537	98%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	29,763,944	14,881,972	14,881,972	13,780,425	93%	0	0	ALUMNO	3,010	2,990	99%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	11,491,916	5,745,958	5,745,958	5,109,767	89%	0	0	ALUMNO	817	788	96%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	3,403,679	1,701,839	1,701,839	1,582,131	93%	0	0	ALUMNO	292	282	97%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	RURAL	1,921,701	960,850	960,850	465,651	48%	0	0	ALUMNO	130	100	77%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	6,725,203	3,362,602	3,362,602	2,890,443	86%	0	0	ALUMNO	764	647	85%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	4,410,348	2,205,174	2,205,174	1,777,585	81%	0	0	ALUMNO	7,303	7,303	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	31,130,472	15,565,235	15,565,235	13,802,779	89%	0	0	ALUMNO	5,110	4,968	97%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	164,102,840	82,051,421	82,051,421	74,128,815	90%	0	0	ALUMNO	21,913	21,714	99%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	13,994,362	6,997,183	6,997,183	6,361,493	91%	0	0	ALUMNO	822	735	89%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA TECNICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	20,671,321	10,335,660	10,335,660	9,302,347	90%	0	0	ALUMNO	1,263	1,255	99%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	RURAL	27,688,138	13,844,068	13,844,068	9,471,844	68%	0	0	ALUMNO	5,417	5,218	96%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACION BASICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	160,805	80,403	80,403	74,545	93%	0	0	ADULTO	19	22	116%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ADULTOS ATENDIDOS EN EL 2DO. TRIMESTRE. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	4,390,931	2,795,464	2,795,464	2,464,504	88%	0	0	ALUMNO	309	373	121%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION FISICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	648,427	324,214	324,214	166,451	51%	0	0	ALUMNO	1,107	1,107	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	7,112,802	3,556,402	3,556,402	3,478,339	98%	0	0	ALUMNO	818	818	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	33,088,743	16,544,373	16,544,373	14,892,456	90%	0	0	ALUMNO	3,572	3,564	100%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SECUNDARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	6,301,158	3,150,579	3,150,579	2,870,026	91%	0	0	ALUMNO	634	620	98%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	12,807,255	6,403,627	6,403,627	4,509,085	70%	0	0	ALUMNO	1,216	1,157	95%	NOTA: - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO. LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES 46%
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION DE LAS UNIDADES REGIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	14,174,644	8,149,822	8,149,822	5,722,025	70%	0	0	UNIDAD	10	10	100%	NOTA: - EL AVANCE FISICO POR EMISION Y PAGO DE NOMINA AL 2DO. TRIMESTRE ES DE 46%.
APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACION BASICA Y NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	286,095,147	142,303,372	142,303,372	115,890,080	81%	0	0	OTROS	31	34	110%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA DEPENDENCIA. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 41% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
APOYO DIDACTICO PARA FORTALECER LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	6,100,000	6,100,000	6,100,000	592,135	10%	0	0	PLANTEL	800	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 8% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA ACTIVIDAD COMPENSATORIA EN EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	440,000	328,000	328,000	66,114	20%	0	0	PLANTEL	3,968	0	0%	EL MONTO EJERCIDO CORRESPONDE A RECURSOS UTILIZADOS PARA EJECUTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS PREVIAS A LA ATENCION DIRECTA A LOS PLANTELES. NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 35% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
ATENCION A LA EDUCACION BASICA INTERCULTURAL BILINGUE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	737,000	473,000	473,000	56,941	12%	0	0	PLANTEL	360	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 18% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
BECAS PARA EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,106,000	1,267,800	1,267,800	22,239	2%	0	0	ALUMNO	1,232	0	0%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL EJERCIDO CORRESPONDE A GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION GENERAL DE BECAS. - EL AVANCE FISICO ES DE 14% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
BECAS PARA EDUCACION SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3,920,000	2,352,000	2,352,000	0	0%	0	0	ALUMNO	2,450	0	0%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES.
FOMENTO A LA GESTION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	6,316,700	4,576,600	4,576,600	1,548,720	34%	0	0	OTROS	31	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 24% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.

FORMACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	14,755,433	7,809,215	7,809,215	7,057,929	90%	0	0	DOCENTE	22,095	6,829	31%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 57% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	784,000	417,500	417,500	32,988	8%	0	0	INVESTIGACIÓN	10	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 35% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
FORTALECIMIENTO DE ATENCION A LA DEMANDA, CALIDAD Y GESTION EDUCATIVA EN SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,664,000	1,244,000	1,244,000	234,665	19%	0	0	PLANTEL	662	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 14% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	511,000	361,500	361,500	101,346	28%	0	0	ALUMNO	22,600	18,184	80%	LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 31% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
GESTION Y PARTICIPACION SOCIAL EN LA EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	390,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	CONSEJO	3,750	0	0%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL AVANCE FISICO ES DE 14% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
LA EDUCACION INICIAL NO ESCOLARIZADA EN APOYO A LA EQUIDAD EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	4,126,000	2,526,000	2,526,000	1,716,900	68%	0	0	OTROS	6,574	5,512	84%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 34% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
LA REFORMA CURRICULAR DE EDUCACION PREESCOLAR, COMO EJE TRANSFORMADOR DE LAS PRACTICAS EDUCATIVAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	977,000	906,000	906,000	430,285	47%	0	0	PLANTEL	1,328	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 19% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO Y CONSOLIDACION ACADEMICA EN EDUCACION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,921,000	1,366,200	1,366,200	204,901	15%	0	0	PLANTEL	1,739	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 25% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	10,765,849	5,394,425	5,394,425	4,755,987	88%	0	0	ADULTO	4,450	3,557	80%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 31% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO.
OPERACION DEL PROGRAMA DE TECNOLOGIAS APLICADAS A LA EDUCACION BASICA DEL SIGLO XXI	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3,527,153	2,108,777	2,108,777	1,052,001	50%	0	0	PLANTEL	157	57	36%	NOTA: - EL AVANCE FISICO ES DE 29% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDIGENA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,540,401	1,270,201	1,270,201	0	0%	0	0	DOCENTE	146	0	0%	NOTA: - LAS LOCALIDADES SON DE AMBITO TANTO URBANAS COMO RURALES. - EL AVANCE FISICO ES DE 33% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	30,748,619	15,374,310	15,374,310	0	0%	0	0	DOCENTE	1,761	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 33% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
SERVICIOS DE SECUNDARIA A DISTANCIA PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	3,324,000	3,185,000	3,185,000	1,235,919	39%	0	0	ADULTO	2,000	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 33% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
TRANSFORMACION DE LOS SERVICIOS DE LA EDUCACION FISICA EN LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	341,000	266,200	266,200	34,915	13%	0	0	ALUMNO	205,992	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 37% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACION SECUNDARIA TECNICA	14-PARAISO	CHILTEPEC	RURAL	967,000	483,816	483,816	16,575	3%	0	0	ALUMNO	90	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 34% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
OPERACION DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	33,004,974	16,379,736	16,379,736	13,230,488	81%	0	0	OTROS	690	511	74%	NOTA: - LA META ALCANZADA SE REFIERE A LOS ALUMNOS ATENDIDOS SEGUN ESTADISTICAS OFICIALES DE INICIO DE CURSO 2007-2008. SIN EMBARGO EL AVANCE FISICO ES DE 35% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO. - EL MONTO CAPTURADO DEL EJERCIDO FUE REDONDEADO
FASSA				1,116,267,151	595,903,648	595,904,148	232,115,603	39%	17	0		11,826,659	5,536,796	47%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLÍNICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	22,280,000	11,235,000	11,235,000	3,897,846	35%	0	0	OTROS	160,324	67,336	42%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	2,778,296	1,781,250	1,781,250	1,145,834	64%	0	0	OTROS	12,007	4,983	42%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	148,800	74,400	74,400	73,740	99%	0	0	OTROS	12	6	50%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE., HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERM. CARDIOVASC. Y OBESIDAD DE LA J.S. DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	356,168	184,000	184,000	103,997	57%	0	0	OTROS	17,142	6,000	35%	
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	13,283,342	6,874,342	6,874,342	3,505,661	51%	0	0	OTROS	4,500	2,250	50%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	22,657	12,000	12,000	0	0%	0	0	OTROS	493	247	50%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	20,865,821	10,552,881	10,552,881	4,205,907	40%	0	0	OTROS	134,640	60,588	45%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	156,351	117,408	117,408	92,365	79%	0	0	OTROS	12,500	6,250	50%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	1,448,919	727,749	727,749	595,219	82%	0	0	OTROS	32,696	14,713	45%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	28,388	19,013	19,013	19,013	100%	0	0	OTROS	41,188	22,653	55%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	9,884	9,884	9,884	9,884	100%	0	0	OTROS	20,258	10,129	50%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	BALANCAN	URBANO	19,393	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OTROS	659	362	55%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	24,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	OTROS	12	6	50%	
FORT. A LOS SERV. DE DETEC. DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE., HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, CARDIOVASC. Y OBESIDAD DE LA J. S. DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MÉNDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	16,620,278	8,441,150	8,441,150	3,288,155	39%	0	0	OTROS	27,500	9,625	35%	

FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	9,200	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	0	0	OTROS	291	131	45%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAAPS DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL CAAPS DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	34,717	19,066	19,066	18,541	97%	0	0	0	0	OTROS	41,071	19,714	48%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	169,629	87,000	87,000	73,750	85%	0	0	0	0	OTROS	20,000	9,000	45%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	7,875	3,990	3,990	3,255	82%	0	0	0	0	OTROS	647	291	45%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	123,120	61,560	61,560	59,040	96%	0	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORT. A LOS SERV. DE DETEC. A LAS ENFERM. CRONICAS DEGENE. (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. S. DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	16,032,715	8,332,715	8,332,715	3,621,377	43%	0	0	0	0	OTROS	69,767	22,709	33%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	20,263	10,564	10,564	2,205	21%	0	0	0	0	OTROS	692	311	45%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL CAAPS DE JONUTA.	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	19,700	26%	0	0	0	0	OTROS	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAAPS DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	42,735	22,840	22,840	22,785	100%	0	0	0	0	OTROS	9,125	4,563	50%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	125,547	95,466	95,466	95,460	100%	0	0	0	0	OTROS	30,689	16,879	55%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	143,975	87,975	87,975	87,972	100%	0	0	0	0	OTROS	11,977	5,989	50%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	21,981	14,532	14,532	14,518	100%	0	0	0	0	OTROS	904	497	55%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	208,200	104,100	104,100	91,140	88%	0	0	0	0	OTROS	48	19	40%
FORT. A LOS SERV.DE DETECCIÓN DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE. (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J.S.DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	727,117	363,558	363,558	0	0%	0	0	0	0	OTROS	61,558	24,623	40%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	6,272	2,822	2,822	2,822	100%	0	0	0	0	OTROS	769	346	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ MACUSPANA.	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	URBANO	25,748,802	14,042,000	14,042,000	4,659,897	33%	0	0	0	0	OTROS	3,903	1,756	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	26,951,086	13,786,448	13,786,448	6,068,580	44%	0	0	0	0	OTROS	308,042	138,619	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	26,132,196	12,875,960	12,875,960	6,166,986	48%	0	0	0	0	OTROS	19,186	8,655	45%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	VILLA BENITO JUAREZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	41,921	16,000	16,000	15,970	100%	0	0	0	0	OTROS	166,551	58,293	35%
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	985,186	508,230	508,230	478,977	94%	0	0	0	0	OTROS	67,125	30,206	45%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	34,744	17,994	17,994	17,933	100%	0	0	0	0	OTROS	1,573	787	50%
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	29,280	14,640	14,640	12,720	87%	0	0	0	0	OTROS	29,975	11,822	39%
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,800	12,174	12,174	6,923	57%	0	0	0	0	OTROS	13,515	5,013	37%
FORT. A LOS SERV.DE DETEC. DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE. (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	202,135	202,135	202,135	0	0%	0	0	0	0	OTROS	29,996	19,851	66%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	24,969	12,689	12,689	4,592	36%	0	0	0	0	OTROS	636	258	41%

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	20,611,236	9,748,470	9,748,470	4,486,783	46%	0	0	0	OTROS	146,750	67,725	46%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	239,317	138,333	138,333	112,961	82%	0	0	0	OTROS	29,975	11,816	39%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	9,197	5,416	5,416	3,900	72%	0	0	0	OTROS	58,943	23,583	40%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	16,800	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORT. A LOS SERV.DE DETEC.DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE. (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	30,063,265	14,551,069	14,551,069	6,569,965	45%	0	0	0	OTROS	35,685	16,058	45%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	24,435	18,800	18,800	18,800	100%	0	0	0	OTROS	452	249	55%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO.	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	537,747	326,250	326,250	189,111	58%	0	0	0	OTROS	12,600	6,930	55%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	26,873	19,345	19,345	19,345	100%	0	0	0	OTROS	81,833	45,008	55%
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	81,340	51,840	51,840	48,555	94%	0	0	0	OTROS	30,875	16,981	55%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	4,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	0	OTROS	982	491	50%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	108,840	54,420	54,420	45,000	83%	0	0	0	OTROS	24	12	50%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	61,674	42,224	42,224	40,648	96%	0	0	0	OTROS	271	163	60%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	201,486	72,250	72,250	0	0%	0	0	0	OTROS	12,804	4,155	32%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	18,854,738	9,617,995	9,617,995	4,404,001	46%	0	0	0	OTROS	86,000	21,921	25%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	934,020	460,351	460,351	420,906	91%	0	0	0	OTROS	3,436	1,546	45%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	48,574	29,714	29,714	27,291	92%	0	0	0	OTROS	56,089	30,849	55%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	27,824	15,421	15,421	15,420	100%	0	0	0	OTROS	13,894	6,947	50%
SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÓVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	103,388	52,942	52,942	48,515	92%	0	0	0	OTROS	288	130	45%
CAPACITACION Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	22,174	12,900	12,900	12,885	100%	0	0	0	OTROS	16,013	8,807	55%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	13,440	6,720	6,720	6,480	96%	0	0	0	OTROS	4	2	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	17,112,497	8,292,497	8,292,497	3,404,691	41%	0	0	0	OTROS	10,400	5,071	49%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	23,000	23,000	23,000	22,914	100%	0	0	0	OTROS	381	191	50%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	11,839,221	6,116,021	6,116,021	2,225,515	36%	0	0	0	OTROS	68,640	30,888	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	297,566	297,566	297,566	262,300	88%	0	0	0	OTROS	20,084	10,843	54%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	474,700	247,400	247,400	205,648	83%	0	0	0	OTROS	30,875	13,211	43%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	125,290	73,000	73,000	72,984	100%	0	0	0	OTROS	80,248	44,136	55%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	61,647	37,000	37,000	29,305	79%	0	0	0	OTROS	445	245	55%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	184,920	92,460	92,460	92,340	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS DE LA JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	274,682	274,682	274,682	0	0%	0	0	0	OTROS	22,134	14,263	64%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	22,671,336	11,087,516	11,087,516	5,370,088	48%	0	0	0	OTROS	102,144	40,265	39%

MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	1,289,850	867,430	867,430	549,763	63%	0	0	0	OTROS	8,352	4,615	55%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	31,724	24,300	24,300	10,033	41%	0	0	0	OTROS	51,112	27,212	53%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	33,808	26,248	26,248	6,300	24%	0	0	0	OTROS	1,319	520	39%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	114,840	57,420	57,420	7,500	13%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORT.A LOS SERVS. DE DETECCIÓN DE ENFERMS. CRÓNICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. CÁRDENAS.	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	28,755,838	15,894,924	15,894,924	5,978,241	38%	0	0	0	OTROS	78,714	35,059	45%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	23,523,605	11,817,100	11,817,100	5,396,242	46%	0	0	0	OTROS	18,657	8,739	47%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	709,904	362,305	362,305	362,291	100%	0	0	0	OTROS	1,341	603	45%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	21,756	12,000	12,000	7,915	66%	0	0	0	OTROS	1,349	802	59%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	102,031	52,000	52,000	49,724	96%	0	0	0	OTROS	126,158	70,560	56%
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	543,200	287,600	287,600	233,539	81%	0	0	0	OTROS	94,375	40,581	43%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	311,204	154,600	154,600	150,248	97%	0	0	0	OTROS	50,682	23,785	47%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	47,460	28,700	28,700	22,962	80%	0	0	0	OTROS	2,630	1,184	45%
CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	69,580	33,550	33,550	30,484	91%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	164,160	82,080	82,080	82,080	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE DETECCIÓN DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCIÓN DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	920,624	662,946	662,946	0	0%	0	0	0	OTROS	24,889	9,953	40%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	19,226,532	9,449,532	9,449,532	4,788,985	51%	0	0	0	OTROS	142,004	49,701	35%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAAPS DE FRONTERA, CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL CAAPS DE FRONTERA, CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	193,660	96,000	96,000	77,775	81%	0	0	0	OTROS	40,000	29,888	75%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	59,057	30,900	30,900	24,900	81%	0	0	0	OTROS	119,160	47,664	40%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	54,000	25,800	25,800	20,597	80%	0	0	0	OTROS	1,881	658	35%
ADQ. DE BIENES MODULARES PARA EL SISTEMA DE EVALUACIÓN E INFORMACIÓN PARA LA COORD. DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	OTROS	20	0	0%
ADQ. OPORTUNA DE INSÚMOS PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMS. TRANSMISIBLES POR TRANSFUSIÓN EN LOS DONADORES DEL CENTRO EST. DE HEMOTERAPIA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,406,152	1,406,152	1,406,152	0	0%	0	0	0	OTROS	56,000	26,555	47%
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MEDICO PARA HOSPITALES GENERALES,DE ESPECIALIDAD Y CENTRO DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,415,982	5,415,482	5,415,982	0	0%	0	0	0	EQUIPO	100	0	0%
ATENCIÓN DE USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,575,422	2,741,108	2,741,108	43,143	2%	0	0	0	OTROS	141,516	77,834	55%
ATENCIÓN PREVENTIVA VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,014,846	985,593	985,593	0	0%	0	0	0	OTROS	348,678	174,339	50%
EQUIP. DE LA RED DE INFORMÁTICA Y DE LOS SIST. DE INFORMACIÓN EN SALUD PARA LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	78	0	0%
FORMACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	240,312	11,000	11,000	1,886	17%	0	0	0	OTROS	1,845	886	48%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	77,760	38,880	38,880	38,640	99%	0	0	0	OTROS	12	6	50%

FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMS. CRÓNICO-DEGENERATIVAS (DIABETES MELLITUS, HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	326,239	261,729	261,729	0	0%	0	0	0	OTROS	220,320	151,756	69%
FORT. A LOS SERV. HOSPS. DE LA ÁREA DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL A TRAVÉS DE HOSP REG. DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	36,346,160	18,073,080	18,073,080	8,972,931	50%	0	0	0	OTROS	2,300	1,104	48%
FORTALECER LAS POLÍTICAS DEL SISTEMA ESTATAL DE SALUD PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS A FAVOR DE LA POBLACIÓN DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	47,725,016	27,295,069	27,295,069	6,207,379	23%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,169,051	21,082,000	21,082,000	10,355,925	49%	0	0	0	OTROS	3,803	1,711	45%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	80,040,812	40,421,949	40,421,949	17,516,724	43%	0	0	0	OTROS	330,480	194,289	59%
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	131,658,386	66,280,724	66,280,724	24,450,526	37%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,900,000	950,000	950,000	351,299	37%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	19,200,000	9,300,000	9,300,000	3,961,805	43%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	86,850,000	45,250,000	45,250,000	19,596,569	43%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS".	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	28,000,000	13,800,000	13,800,000	5,322,259	39%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	896,390	801,390	801,390	415,527	52%	0	0	0	OTROS	577	289	50%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	54,600	34,600	34,600	34,438	100%	0	0	0	OTROS	4,320	2,160	50%
FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,705,037	1,001,000	1,001,000	418,439	42%	0	0	0	OTROS	232,015	92,806	40%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	694,180	441,658	441,658	190,373	43%	0	0	0	OTROS	2,116,356	846,542	40%
FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNEME DE IMAGENOLÓGIA DE VILLAHERMOSA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	856,000	426,000	426,000	233,562	55%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,695,999	2,039,123	2,039,123	1,085,741	53%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	974,066	556,566	556,566	413,326	74%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
MANEJO DE DESECHOS BIOLÓGICOS INFECTO-CONTAGIOSOS POR LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	4-CENTRO	VARIAS LOCALIDADES	URBANO	2,586,494	1,170,035	1,170,035	0	0%	0	0	0	OTROS	200,000	96,000	48%
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	50,000	50%	0	0	0	OTROS	1	1	100%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECANICO DEL CAAPS. DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MEDICO DEL CAAPS "DR. MAXIMILIANO DORANTES"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,587,338	1,433,410	1,433,410	1,083,768	76%	0	0	0	OTROS	413,375	248,356	60%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO-DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	60,590	30,294	30,294	20,084	66%	0	0	0	OTROS	150	53	35%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	125,367	54,301	54,301	22,762	42%	0	0	0	OTROS	52,366	23,565	45%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,511,531	5,060,132	5,060,132	1,931,645	38%	0	0	0	OTROS	2,196,034	1,207,819	55%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO-DENGUE)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,932,768	1,510,718	1,510,718	748,716	50%	0	0	0	OTROS	14,124	7,062	50%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	123,593	61,343	61,343	42,736	70%	0	0	0	OTROS	150,875	65,374	43%
PROGRAMA DE FARMACO-VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	21,825	10,825	10,825	5,040	47%	0	0	0	OTROS	1,000	450	45%
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIH Y SIDA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	770,000	770,000	770,000	46,136	6%	0	0	0	OTROS	1,332	653	49%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	340,024	163,212	163,212	87,557	54%	0	0	0	OTROS	339,278	135,711	40%

PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	OTROS	676	270	40%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	140,400	70,200	70,200	50,900	73%	0	0	0	OTROS	8,008	3,224	40%
SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,006,933	8,620,000	8,620,000	109,801	1%	17	0	0	OTROS	17	0	0%
SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICO DEL ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	350,000	325,000	325,000	0	0%	0	0	0	OTROS	240,000	112,800	47%
SUMINISTRO DE ABASTO DE MÉDICAMENTOS PARA LA RED HOSPITALARIA DE ALTA ESPECIALIDAD.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,000,000	27,000,000	27,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	150,000	0	0%
SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	946,000	628,000	628,000	303,592	48%	0	0	0	OTROS	180	90	50%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	84,480	42,240	42,240	34,720	82%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORT. DE LOS SERV. DE DETEC. DE ENFERMS. CRÓNICO-DEGENE, HIPERTESIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMS. CARDIOVASCULARES Y OBESIDAD DE LA J. S. DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,728,952	864,476	864,476	0	0%	0	0	0	OTROS	120,166	42,058	35%
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,160,559	12,360,559	12,360,559	5,881,987	48%	0	0	0	OTROS	1,000	514	51%
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	25,978	12,600	12,600	10,500	83%	0	0	0	OTROS	881	396	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	31,579,632	15,643,600	15,643,600	7,257,648	46%	0	0	0	OTROS	80,111	36,050	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	499,504	375,000	375,000	305,710	82%	0	0	0	OTROS	10,000	5,290	53%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MÉDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	50,000	50,000	29,652	59%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	175,740	100,304	100,304	82,428	82%	0	0	0	OTROS	65,862	32,931	50%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	66,806	37,080	37,080	35,400	95%	0	0	0	OTROS	200,842	100,421	50%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	42,453	23,080	23,080	21,400	93%	0	0	0	OTROS	65,790	32,895	50%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	15,644	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0	OTROS	1,596	798	50%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	71,040	35,520	35,520	29,600	83%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERMS. CRÓNICO-DEGENE, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMS CARDIOVASC. Y OBESIDAD DE LA J. S. DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	205,990	20,320	20,320	0	0%	0	0	0	OTROS	69,292	28,756	41%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	24,604,503	12,283,500	12,283,500	6,500,497	53%	0	0	0	OTROS	2,240	1,008	45%
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	19,120,508	9,185,924	9,185,924	4,349,271	47%	0	0	0	OTROS	69,292	28,860	42%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	RURAL	200,000	200,000	200,000	7,245	4%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	325,040	164,040	164,040	149,036	91%	0	0	0	OTROS	27,250	11,213	41%
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	36,992	17,568	17,568	17,541	100%	0	0	0	OTROS	62,631	25,954	41%
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,400	8,100	8,100	8,055	99%	0	0	0	OTROS	45	19	42%
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	URBANO	45,340	23,230	23,230	16,340	70%	0	0	0	OTROS	1,678	695	41%
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,760	16,380	16,380	16,380	100%	0	0	0	OTROS	12	6	50%
FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE, HIPERTENSIÓN ARTERIAL, DIABETES MELLITUS, ENFERMS CARDIOVASC Y OBESIDAD DE LA J. S. DE E. ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	288,179	144,090	144,090	0	0%	0	0	0	OTROS	9,233	2,682	29%

FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	481,638	300,000	300,000	289,771	97%	0	0	0	OTROS	31,680	17,424	55%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	7,560	3,780	3,780	3,780	100%	0	0	0	OTROS	266	133	50%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	21,538,169	10,418,689	10,418,689	4,495,074	43%	0	0	0	OTROS	12,272	6,136	50%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL CAAPS DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL CAAPS DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	250,000	250,000	250,000	40,250	16%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	74,425	43,884	43,884	32,884	75%	0	0	0	OTROS	27,250	13,625	50%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	17,408	9,840	9,840	8,543	87%	0	0	0	OTROS	25,996	15,078	58%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	11,606	6,451	6,451	5,591	87%	0	0	0	OTROS	6,260	2,817	45%	
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,908	14,586	14,586	12,487	86%	0	0	0	OTROS	381	183	48%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	508,200	254,100	254,100	224,350	88%	0	0	0	OTROS	24	12	50%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	32,660	17,580	17,580	13,400	76%	0	0	0	OTROS	897	359	40%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	42,003,000	22,057,500	22,057,500	9,984,073	45%	0	0	0	OTROS	120,000	54,000	45%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	517,639	367,000	367,000	276,915	75%	0	0	0	OTROS	129,933	57,885	45%	
FORT. DE LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE DIABETES MELLITUS, HIPERTERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD DE LA J. DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,673,240	943,380	943,380	14,490	2%	0	0	0	OTROS	20,000	9,000	45%	
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO ELECTROMECANICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	1,221,337	729,337	729,337	505,000	69%	0	0	0	OTROS	45,375	20,419	45%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.	8-HUIMANGUILLO	HUIMANGUILLO	URBANO	74,000	46,000	46,000	18,000	39%	0	0	0	OTROS	130,200	58,590	45%	
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	19,680	9,840	9,840	0	0%	0	0	0	OTROS	12	6	50%	
FORT. A LOS SERV. DE DETECCIÓN DE ENFERM. CRÓNICO-DEGENE. (DIABETES MELLITUS E HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA J. DE JALAPA.	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	343,920	171,960	171,960	0	0%	0	0	0	OTROS	15,572	6,229	40%	
FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	29,216	18,113	18,113	11,556	64%	0	0	0	OTROS	829	331	40%	
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	13,223,270	6,360,943	6,360,943	2,665,067	42%	0	0	0	OTROS	114,202	45,681	40%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	37,426	28,458	28,458	18,876	66%	0	0	0	OTROS	73,481	38,210	52%	
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	226,728	121,454	121,454	95,229	78%	0	0	0	OTROS	9,125	3,650	40%	
PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	50,426	29,899	29,899	26,834	90%	0	0	0	OTROS	12,060	5,185	43%	
FAIS				5,540,192,686	5,304,066,892	5,406,591,175	116,358,860	2%	796,873	962,538			61,735,191	29,097,552	47%	
FISE																
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
GASTOS INDIRECTOS DE APOYO A SAPAET PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL DE OBRAS DEL FISE	0-COBERTURA ESTATAL	990999 VARIAS LOCALIDADES	URBANO	1,201,890	0	1,201,890	0	0%	0	0	0	INFORME	8	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE AGRUPO EN EL CATALOGO DE GOBIERNO DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA NO EXISTE ALGUN RUBRO DE ADMINISTRACION O GASTOS INDIRECTOS EN DONDE CLASIFICARLOS.
GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTE A LA COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	990999 VARIAS LOCALIDADES	URBANO	2,541,428	0	2,541,428	0	0%	0	0	0	INFORME	12	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A GASTOS INDIRECTOS, SE AGRUPO EN EL CATALOGO DE GOBIERNO DEBIDO A QUE EN EL SISTEMA NO EXISTE ALGUN RUBRO DE ADMINISTRACION O GASTOS INDIRECTOS EN DONDE CLASIFICARLOS.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN EL POB. MECOACAN (LA ENSENADA)	10-JALPA DE MÉNDEZ	10023 PO MECOACAN	RURAL	1,076,963	0	1,076,963	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	611	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS METRO LINEAL 611 EMP. EVENT. 20 PERS. 185
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION EN LA RA. REFORMA 1RA. SECCION	10-JALPA DE MÉNDEZ	10028 RA REFORMA 1RA SECCION	RURAL	878,233	0	878,233	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	256	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS METRO LINEAL 256 EMP. EVENT. 20 PERS. 50
CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MÉNDEZ	100007 POB BOQUIAPA	RURAL	832,835	0	832,835	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,021 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1

PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-JALPA DE MÉNDEZ	100025 RA NICOLAS BRAVO	RURAL	2,183,388	0	2,183,388	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,943 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	11-JONUTA	110019 MONTE GRANDE	RURAL	2,648,033	0	2,648,033	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	EL COSTO TOTAL DE LA OBRA ES DE \$ 2,648,033.31 METAS: 1 APORT., 23 EMP. EVENTUALES, 1,518 BENEFICIARIOS
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-JONUTA	110004 RA BOCA DE SAN GERONIMO	RURAL	1,877,758	0	1,877,758	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 520 EMP. EVEN. 14 POZO PROFUNDO 1
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. ZOPO NORTE - SALTO DE AGUA.	12-MACUSPANA	120226 MELCHOR OCAMPO 3RA SECC	RURAL	1,457,419	0	1,457,419	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	TRAMO A MODERNIZAR MELCHOR OCAMP 3RA. SECC - CHIVALITO 2DA. SECC. DEL KM 5+011 AL KM 3+511 METAS: 1 APORTACION A CONVENIOS, 38 EMP. EVENTUALES, 552 HAB.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICO DEL CAMINO: CHIVALITO 4TA. SECC. - CHIVALITO 2DA. SECC.- BUENAVISTA (APASCO)	12-MACUSPANA	120139 CHIVALITO 4TA SECCION	RURAL	607,500	0	607,500	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 0+000 AL KM 1+500 (INFORMACION DE NOMBRE DEL PROYECTO) METAS: 1 APORTACION A CONVENIOS (OBRA 1), 16 EMPLEOS EVENTUALES Y 629 BENEFICIARIOS. LA META APORTACION NO EXISTE EN LA BASE DE DATOS ES POR ELLO QUE SE REPORTA COMO OBRA.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION DEL CAMINO: ZOPO SUR-MEJOR OCAMPO 1RA. SECC. - SANTUARIO 1RA. (ESTACION MACUSPANA) TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 19.000 AL 26.349	12-MACUSPANA	120077 MELCHOR OCAMPO 1RA SECC	RURAL	6,524,100	0	6,524,100	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS DEL PROYECTO: 80 EMP. EVENTUALES, 1 APORTACION A CONVENIOS, 997 HAB.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA. SECC., TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUJUHEMOC	13-NACAJUCA	150040	RURAL	2,400,000	0	2,400,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	(KM 0+000 AL KM 2+000) INFORMACION DEL NOMBRE DEL PROYECTO METAS: APORT. A CONVENIOS 1, EMP. EVENT. 50, BENEF. 1,175 HABITANTES.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC.	13-NACAJUCA	130043 CHICOZAPOTE	RURAL	1,260,000	0	1,260,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 3+800 AL 5+480 (INFORMACION DEL NOMBRE DEL PROYECTO) METAS: 1 APORTACION A CONVENIOS, 35 EMPLEOS EVENTUALES, 805 HABITANTES.
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION, TUBERIA DE AD DE 8" DE DIAMETRO	13-NACAJUCA	130021 RA PASTAL EL	RURAL	409,302	0	409,302	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	220	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 309 EMP. EVEN. 8 METRO LINEAL 220
PERFORACION DE HUNDIMIENTOS	14-PARAISO	140001 CD PARAISO	URBANO	3,181,209	0	3,181,209	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	180	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 22,085 EMP. EVEN. 17 METRO LINEAL 180
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (GEMELO) PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	140029 EJ GUANO SOLO	RURAL	2,411,668	0	2,411,668	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 717 EMP. EVEN. 16 POZO PROFUNDO 1
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	150056 LA RAYA DE ZARAGOZA	RURAL	1,170,000	0	1,170,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS DEL PROYECTO: 15 EMPLEOS EVENTUALES, 1 APORTACION, 1,325 HABITANTES BENEFICIADOS
APORT. ESTATAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTÁN	15-TACOTALPA	150041 OXOLOTAN	RURAL	3,462,947	0	3,462,947	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 3,462,947.33 METAS: 1 APORT., 30 EMP. EVENTUALES, 5,484 HABITANTES.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM 19.200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. SECC.	15-TACOTALPA	150049 POMOCA	RURAL	1,620,000	0	1,620,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS: APORT. A CONVENIOS 1, EMP. EVENT. 40, 713 HAB.
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUTLAHUAC-HUITIAPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUTLAHUAC	15-TACOTALPA	150041 OXOLOTAN	RURAL	2,700,000	0	2,700,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000 (COMPLEMENTO DEL NOMBRE DEL PROYECTO) METAS: 1 APORT. A CONVENIOS, 55 EMP. EVENTUALES, 2,314 HABITANTES
PERFORACION DE POZO PROFUNDO (AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECANICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELECTRICA)	16-TEAPA	160058 EJ MANUEL BUELTA Y RAYON	RURAL	3,070,397	0	3,070,397	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,420 EMP. EVEN. 17 SISTEMA 1
REHABILITACION DE ACCESO A LA OBRA DE TOMA (CAPTACION) EN LA TEJERIA	16-TEAPA	160001 CD TEAPA	URBANO	8,000,000	0	8,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 40,775 EMP. EVEN. 29 SISTEMA 1
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO CORTIJO 1RA. SECC. - CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	170015 CORTIJO NUEVO 1RA SECC	RURAL	3,350,000	0	3,350,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 5+000 AL 10+000. ESTA INFORMACION ES PARTE DEL NOMBRE DEL PROYECTO, NO SE INCLUYO PORQUE EL CAMPO NO PERMITE INSERTAR EL SIGNO DE + METAS: TOTAL BENEFICIARIOS 475, EMPLEOS EVENTUALES GENERADOS 25
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (GEMELO) INCLUYE: AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	17-TENOSIQUE	170056 POB NUEVO MEXICO	RURAL	2,406,941	0	2,406,941	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 391 EMP. EVEN. 15 SISTEMA 1
OBRA COMPLEMENTARIA DE LA ESTACION DE BOMBEO (CARCAMO EL EMBUDO) EN COL. FOVISSTE EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	020222 FOVISSTE	URBANO	847,742	0	847,742	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CÁRCAMO	1	0	0%	ACLARO QUE: EN LA INFORMACION DEL MONTO DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS, ES DE 847,742.09, ESTO ES PORQUE EL CAMPO NO ACEPTA DECIMALES, OBRA EN PROCESO DE LICITACION
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COL. LAZARO CARDENAS (ENT. AGUASOL) CAB. MPAL.	2-CÁRDENAS	020223 CARDENAS ENTRADA AGUASOL	RURAL	1,696,755	0	1,696,755	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	METAS: 1 SISTEMA DE AGUA POTABLE, 89 EMPLEOS EVENTUALES Y 2,000 HABITANTES BENEFICIADOS, LA INVERSION PROGRAMADA Y ANUAL CORRECTA ES DE \$ 1,696,755.74
CONSTRUCCION DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 CON PLACA DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	040183 TAMULTE DE LAS SABANAS	RURAL	4,830,000	0	4,830,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA BENEFICIA A 20,000 HBT., GENERA 84 EMPLEOS EVENTUALES
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA TRATADA DE TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 20" DE DIAMETRO (508 MM) 10.5 KM. DE RED PRIMARIA EN VARIAS LOCALIDADES	4-CENTRO	040999 VARIAS	RURAL	36,475,265	0	36,475,265	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	10,538	0	0%	NOTA: LA OBRA ES POR \$ 36,475,265.33 (DECIMALES) METAS: METRO LINEAL 10,538 PERSONAS 29,592 EMP. EVENT. 635

CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 1400 M3 CON PLACAS DE SILICIO Y TITANIO, REMACHES DE ACERO	4-CENTRO	040183 TAMULTE DE LAS SABANAS	RURAL	5,700,000	0	5,700,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA GENERA 99 EMPLEOS EVENTUALES Y BENEFICIA A 20,000 HABITANTES
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE 1200 M3 EN VILLA TAMULTE DE LAS SABANAS	4-CENTRO	040183 TAMULTE DE LAS SABANAS	RURAL	5,465,000	0	5,465,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS DEL PROYECTO: 1 EQUIPO DE BOMBEO (ADQUISICION), 92 EMPLEOS EVENTUALES, 20,000 HABITANTES BENEFICIADOS.
PERFORACION DE HUNDIMIENTOS	6-CUNDUACÁN	060001 CD CUNDUACAN	URBANO	1,205,460	0	1,205,460	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	586	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 16,593 EMP. EVEN. 16 METRO LINEAL 585.50
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	060032 POB LIBERTAD 1RA SECCION	RURAL	1,000,000	0	1,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 3,196 EMP. EVENT. 12 SISTEMA 1
TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	060002 POB AMADO GOMEZ	RURAL	706,458	0	706,458	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,192 EMP. EVEN. 11 SISTEMA 1
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO HIDALGO	7-EMILIANO ZAPATA	070001 CD EMILIANO ZAPATA	URBANO	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	CÁRCAMO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 17,246 EMP. EVEN. 8 CARCAMO DE BOMBEO 1
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	070012 EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	500,000	0	500,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 275 EMP. EVENT. 39 SISTEMA 1
TERMINACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA RA. POCVICUC EN MPIO. DE EMILIANO ZAPATA, TAB.	7-EMILIANO ZAPATA	070016 POCVICUC	RURAL	300,000	0	300,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERSONA 134 EMP. EVENT. 25 SISTEMA 1
APORT. ESTATAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA. SECC. - CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC. - FRANCISCO J. MUJICA	8-HUIMANGUILLO	080138 CHIMALAPA 2DA SECCION	RURAL	2,100,000	0	2,100,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS DEL PROYECTO: 1 APORTACION A CONVENIOS, 20 EMP. EVENTUALES, 998 HABITANTES
REPOSICION DE LINEA DE PRESION DE 24" DE DIAMETRO (1RA. ETAPA) EN LA CAB. MPAL. DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	080001 HUIMANGUILLO	URBANO	3,950,000	0	3,950,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	METAS: 960 ML DE ALCANTARILLADO (CONSTRUCCION), 69 EMPLEOS EVENTUALES, POBLACION BENEFICIADA 24,602
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	9-JALAPA	090025 RA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION	RURAL	2,228,585	0	2,228,585	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS PERS. 1,943 EMP. EVEN. 15 POZO PROFUNDO 1
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
Aportación al Programa APAZU 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,087,920	1,808,792	10,852,752	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	COMPLEMENTO AL PROGRAMA APAZU, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	2,849,499	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	100	10	10%	
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,849,499	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	100	10	10%	
CONSTRUCCION DE CABEZALES EN PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	24,870	24,870	24,870	24,870	100%	0	0	0	SISTEMA	24,870	24,870	100%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS RAMIREZ)	14-PARAISO	EJIDO AQUILES SERDAN	RURAL	93,804	93,804	93,804	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	93,804	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	14-PARAISO	EJIDO CHILTEPEC SECCION BANCO	RURAL	156,913	156,913	156,913	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	156,913	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA LOS RUIZ)	14-PARAISO	GUANO SOLO	RURAL	79,309	79,309	79,309	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	79,309	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (ENTRADA SIGLO XXI)	14-PARAISO	LAS FLORES 2DA SECCION	RURAL	53,433	53,433	53,433	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	53,433	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
AMPLIACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	648,474	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	100	10	10%	
AMPLIACION DE LA RED DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	598,567	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
REHABILITACIÓN																
EQUIPAMIENTO GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	12-MACUSPANA	RA NUEVO PROGRESO	RURAL	108,582	108,582	108,582	49,396	45%	0	0	0	EQUIPO	1	0	1%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE

REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO DE DIVERSAS COMUNIDADES	12-MACUSPANA	MACUSPANA VARIAS	RURAL	287,588	287,588	287,588	184,188	64%	0	0	0	EQUIPO	12	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE CLORACION EN LA PLANTA POTABILIZADORA EL BAYO	12-MACUSPANA	RA SANTOS DEGOLLADO 1RA SECCION	RURAL	457,767	457,767	457,767	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE
REHABILITACION DEL SISTEMA DE CAPACITACION DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	210,879	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	100	10	10%	
PLANTA POTABILIZADORA																
CONSTRUCCIÓN																
SUPERVISION DE LA TERMINACION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VI MACULTEPEC	RURAL	450,000	270,000	270,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 60%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VI MACULTEPEC	RURAL	8,958,392	5,375,035	5,375,035	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 70%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CRUCE EN RIO MEDELLIN Y CRUCE DIRECCIONAL EN EL DDV PEMEX UBICADO EN CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA KM. 12 + 800	4-CENTRO	VI MACULTEPEC	RURAL	1,917,048	1,150,228	1,150,228	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 20%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VI MACULTEPEC	RURAL	2,549,402	1,529,641	1,529,641	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 80%
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 9) UBICACION: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VI MACULTEPEC	RURAL	1,139,541	683,725	683,725	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 70%
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO EN CAPTACION EL BAYO	12-MACUSPANA	RA SANTOS DEGOLLADO 1RA SECCION	RURAL	698,782	698,782	698,782	349,391	50%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE, DEBIDO Q QUE ES EQUIPAMIENTO, EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL PROVEEDOR DEL EQUIPO
EQUIPAMIENTO EN PLANTA POTABILIZADORA EL BAYO	12-MACUSPANA	RA SANTOS DEGOLLADO 1RA SECCION	RURAL	857,065	857,265	857,265	432,027	50%	0	0	0	PLANTA	2	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 2 PIEZAS
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE																
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DIVERSOS SISTEMAS DE CLORACIONES DE POZOS PROFUNDOS EN DIVERSAS LOCALIDADES	12-MACUSPANA	MACUSPANA VARIAS	RURAL	204,200	204,200	204,200	0	0%	0	0	0	POZO	20	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE QUE CORRESPONDE CADA UNO A UN POZO PROFUNDO
EQUIPAMIENTO																
SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA POZO DE AGUA POTABLE (SECTOR ASCENCIO)	9-JALAPA	RANCHERIA AGUILES SERDAN 4TA SECCION	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	POZO	10,000	10,000	100%	
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	750,000	0	0	0	0%	0	0	0	TANQUE	100	10	10%	
CONSTRUCCION DE PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	84,079	84,079	84,079	84,079	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	84,079	84,079	100%	
REHABILITACION																
DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	RA ESTANCIA (TS)	RURAL	97,229	58,338	58,338	0	0%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	NAN
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL																
CONSTRUCCIÓN																
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	EJIDO JALAPA	RURAL	36,800	36,800	36,800	36,800	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	36,800	36,800	100%	
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECCION	RURAL	3,680	3,680	3,680	3,680	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	3,680	3,680	100%	
SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	7,360	7,360	7,360	7,360	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	7,360	7,360	100%	
MANTENIMIENTO																
SUMINISTRO DE ALCANTARILLADO PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 1RA SECCION	RURAL	7,360	7,360	7,360	7,360	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	7,360	7,360	100%	

SUMINISTRO DE ALCANTARILLAS PARA PASO DE AGUA	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	0	ALCANTARILLA	5,520	5,520	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCIÓN																
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGAS DEL DRENAJE SANITARIO	1-BALANCÁN	CD DE BALANCÁN COL MUNICIPAL	RURAL	144,584	144,584	144,584	144,584	100%	0	0	0	METRO LINEAL	288	288	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE (REMANENTE/2007)
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	999,999	0	0	0	0%	0	0	0	RED	100	0	0%	
AMPLIACIÓN																
TERMINACION DE DRENAJE EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	1,042,848	1,042,848	1,042,848	991,040	95%	0	0	0	COLECTOR	160	156	98%	RECURSOS DEL 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA ES CONEXIONES 160
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	247,178	247,178	247,178	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	233	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 247,178.00
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES INDEPENDENCIA Y 16 DE SEPT.	12-MACUSPANA	POBLADO AGUILAS SERDAN	RURAL	744,509	744,509	744,509	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	85	0	0%	
REHABILITACION DE LA RED DE RENAJE DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	2-CÁRDENAS	GRINGO COL EL	URBANO	423,596	423,596	423,596	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	168	0	0%	
REHABILITACION DEL DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE LEONA VICARIO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y ANDRES SANCHEZ MAGALLANES (COL. FRANCISCO VILLA)	3-CENTLA	FRONTERA CM	URBANO	1,869,324	1,869,324	1,869,324	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
LETRINAS																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	BOCA DE PANTOJA	RURAL	233,145	233,145	233,145	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15	0	2%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	EJIDO TRES BRAZOS	RURAL	233,145	233,145	233,145	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15	1	5%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	RANCHERIA BUENAVISTA	RURAL	341,947	341,947	341,947	152,862	45%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	22	10	45%	SE BENEFICIARAN 22 FAMILIAS DE LA RANCHERIA BUENAVISTA CON LA COSNTRUCCION DE 22 LETRINAS
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	RANCHERIA CARLOS ROVIROSA 2DA SECCION	RURAL	233,145	233,145	233,145	142,770	61%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15	1	5%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	RANCHERIA NIÑOS HEROES	RURAL	233,145	0	233,145	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	3-CENTLA	RANCHERIA 27 DE FEBRERO	RURAL	233,145	0	233,145	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS (SECTOR ENSENADA M/D)	3-CENTLA	RIBERA ALTA PRIMERA SECCION	RURAL	233,145	233,145	233,145	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	15	0	2%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS (SECTOR LUIS DONALDO COLOSIO)	3-CENTLA	VILLA IGNACIO ALLENDE CENTLA	RURAL	233,145	233,145	233,145	139,910	60%	0	139,910	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	233,146	139,910	60%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	67,371	67,371	67,371	67,371	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	67,372	67,372	100%	
AMPLIACIÓN																
COSNTRUCCION DE LETRINAS (SECTOR EL VERGEL)	3-CENTLA	VILLA IGNACIO ALLENDE	RURAL	233,145	0	233,145	0	0%	0	0	0	LETRINA, METROS CÚBICOS	0	0	0%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.	1-BALANCÁN	EJ EL PICHI	RURAL	1,916,635	1,916,635	1,916,635	1,916,635	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,188	11,188	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE FC= 150KG/CM2 EN LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	CD DE MACUSPANA	URBANO	779,690	779,690	779,690	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,519	911	60%	NO SE REPORTA AVANCE FINANCIERO PERO SI FISICO DEBIDO A QUE EL CONTRASTISTA ESTA AVANZANDO CON EL ANTICIPO OTORGADO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	571,349	571,349	571,349	517,090	91%	0	0	0	METROS	1,337	1,310	98%	CON RECURSOS DE 2007
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	EJIDO EL REGOCIJO	RURAL	333,673	333,673	333,673	319,623	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	424	402	95%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	12-MACUSPANA	RA ENCRUCIJADA	RURAL	684,323	684,323	684,323	638,885	93%	0	0	0	METROS	500	350	70%	LA META ESTA EN METROS LINEALES

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES 16 DE SEPT, 27 DE FEB Y 18 DE MAR	12-MACUSPANA	COL 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	1,138,783	1,138,783	1,138,783	272,965	24%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,622	325	20%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN DIVERSAS CALLES DE LA COL. LA CURVA	12-MACUSPANA	COLONIA LA CURVA	URBANO	1,306,832	1,306,832	1,306,832	272,598	21%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,335	734	10%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (COL. JOSEFA ORTIZA DE DOMINGUEZ)	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	1,548,707	1,548,707	1,548,707	1,289,075	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,595	2,543	98%	REFRENDO 2007
PAVIMENTACION DE CALLES POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA UBICACION: CALLE AUGUSTO HERNANDEZ COL. CARLOS A MADRAZO BECERRA FONHAPO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	439,652	439,652	439,652	0	0%	0	0	0	METROS	439,652	0	0%	DE LO MINISTRADO ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	404,053	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	700	70%	PROYECTO EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLES CON COCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DA SECC	RURAL	498,392	498,392	498,392	498,392	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	PROY. AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	398,449	398,449	398,449	398,449	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	CO SANTA ISABEL	RURAL	400,000	400,000	400,000	357,926	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	995	995	100%	CONCLUIDO FISICAMENTE PTE DE APLICAR FINIQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	300,000	300,000	300,000	195,893	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100% PTE DE FINIQUITAR FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAHTEMOC	RURAL	300,000	300,000	300,000	227,493	76%	0	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	PROY. CONCLUIDO AL 100% PTE. DE FINIQUITAR FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	297,566	297,566	297,566	297,566	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CUVIAC	RURAL	598,052	598,052	598,052	598,052	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,330	1,330	100%	PROYECTO AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POANA	RURAL	500,000	500,000	500,000	210,440	42%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,090	1,090	100%	PROYECTO CONCLUIDO FISICAMENTE PTE DE PAGAR FINIQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TASEC SAN MIGUEL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,215	850	70%	PROYEC. EN PROCESO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	600,000	600,000	600,000	426,017	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,310	1,310	100%	PROY. CONCLUIDO AL 100% PTE. DE FINIQUITAR LO FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETOPHIDRAULICO	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	496,869	496,869	496,869	496,869	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,054	1,054	100%	PROYECTO AL 100%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	CUAHUTEMOC W 65	RURAL	582,556	582,556	582,556	210,527	36%	0	0	0	METROS CUADRADOS	550	221	40%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	RA CALZADA 1RA SECC NORTE	RURAL	1,208,235	1,208,235	1,208,235	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,498	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JACINTO LOPEZ	2-CÁRDENAS	PUEBLO NUEVO	URBANO	544,852	544,852	544,852	544,852	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	572	572	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONE SY BANQUETAS	3-CENTLA	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	557,076	557,076	557,076	479,647	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA EL CARMEN 1RA SECCION	RURAL	417,108	417,108	417,108	120,414	29%	0	0	0	METROS	400	20	5%	CON LA CONSTRUCCION DE 400 METROS LINEAL DE BANQUETAS Y GUARNICIONES SE BENEFICIARA A 320 HBS DE LA RANCHERIA EL CARMEN 1RA. SECCION DE CENTLA TABASCO
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	TABASQUILLO PRIMERA SECCION	RURAL	269,410	269,410	269,410	0	0%	0	0	0	METROS	1	0	0%	
COSNTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	BOCA DE CHILAPA	RURAL	373,563	373,563	373,563	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, OBRA DE DRENAJE Y MURO DE CONTENCIÓN.	4-CENTRO	RA HUASTECA 1A SECCION LA	RURAL	1,688,447	1,013,068	1,013,068	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO EN CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 1A SECCION (TS)	RURAL	3,459,822	2,075,893	2,075,893	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA DE CONCRETO EN CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 1A SECCION	RURAL	1,062,935	637,761	637,761	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE "Y"	4-CENTRO	RA TOCOAL (TS)	RURAL	238,813	143,288	143,288	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 1RA. ETAPA EN CAMINO PRINCIPAL DE LA RANCHERIA PLUTARCO ELIAS CALLES 3A. SECCION (LA MAJAHUA)	4-CENTRO	RA PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	561,149	336,689	336,689	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE AGUSTIN BELTRAN (DE CALLE BUENA VISTA A CALLE BENITO JUÁREZ)	4-CENTRO	VI TAMULTE DE LAS SAB (JOSÉ G ASMITHA)	RURAL	712,876	427,725	427,725	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,071	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES MARIO TRUJILLO Y LAZARO CARDENAS	4-CENTRO	RA ANICETO (TS)	RURAL	2,388,692	1,433,215	1,433,215	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,789	0	0%	

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE TORIBIO ALONSO GÓMEZ	4-CENTRO	RA HJAPINOL	RURAL	563,977	338,386	338,386	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	520	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE BUENA VISTA (DEL COLEGIO DE BACHILLERES A CALLE ZARAGOZA)	4-CENTRO	VI TAMULTE DE LAS SAB (JOSÉ G ASMITIA)	RURAL	1,362,444	817,466	817,466	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,090	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE IGUALA	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 2A SECCIÓN (TS)	RURAL	2,369,365	1,421,619	1,421,619	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAÚLICO EN CALLE SENDA DE LA HIGUERA	4-CENTRO	FR PARRILLA II	RURAL	1,327,396	796,437	796,437	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,966	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO EN BLVD. ALMENDROS	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	2,929,867	1,757,920	1,757,920	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,804	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAÚLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE USUMACINT(BANQUETAS), CARLOS A. MADRAZO Y VENUNSTIANO CARRANZA (CONCRETO HIDRAÚLICO)	4-CENTRO	RA TOCOAL (TS)	RURAL	1,620,114	972,068	972,068	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA RÍO VIEJO 1A SECCIÓN	RURAL	304,540	182,724	182,724	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE CARLOS A. MADRAZO BECERRA	4-CENTRO	VI PARRILLA	RURAL	625,635	208,545	208,545	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,040	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE JUAN 23	4-CENTRO	VI PARRILLA	RURAL	297,900	105,141	105,141	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,755	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE MAYOR HIPOLITO BARRUETA	4-CENTRO	VI PARRILLA	RURAL	1,073,542	402,578	402,578	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,063	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLE TENIENTE FRANCISCO PÉREZ GÓMEZ	4-CENTRO	VI PARRILLA	RURAL	260,123	104,049	104,049	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLES PUNTA BRAVA, PROLONGACIÓN DE TOMÁS GARRIDO, TOMÁS GARRIDO Y 1A. CERRADA DE PUNTRA BRAVA	4-CENTRO	PO DOS MONTES	RURAL	1,224,692	524,868	524,868	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,470	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CALLEJONES: CALLE 2, CALLE 1, CALLE CARLOS A. MADRAZO, CALLEJÓN LA CHABELITA, CIRUELA, TAMARINDO, GUAYABAL Y LOS PINOS	4-CENTRO	RA IXTACOMITÁN 2A. SECCIÓN.	RURAL	1,748,075	1,048,845	1,048,845	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,508	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA, Y CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DRENAJE	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECCIÓN (ZAPOTILLO)	RURAL	804,504	482,702	482,702	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1.0 KILOMETROS
GRAVADO DE CALLEJÓN EN SECTOR LOS HERNÁNDEZ	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	905,736	543,441	543,441	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN EL CIRCUITO LA CARPA	4-CENTRO	RA RÍO VIEJO 2A SECCIÓN	RURAL	1,569,690	724,472	724,472	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	668	0	0%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN LA MANDARINA, CALLEJON EL DUENDE Y CALLEJON LOS COCOS	4-CENTRO	RA RÍO VIEJO 1A SECCIÓN	RURAL	2,293,851	1,376,310	1,376,310	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
PAVIMENTACIÓN ASFALTICA EN SECTOR I Y II DE LA CEIBA	4-CENTRO	RA GUINEO 1A SECCIÓN	RURAL	2,755,061	1,502,761	1,502,761	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y ELEVACIÓN DE RASANTE EN CAMINO FLORES DEL TROPICO	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 3A SECCIÓN	RURAL	3,008,904	1,805,342	1,805,342	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1.15 KILOMETROS
REVESTIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLEJONES EN COLONIA ROBERTO MADRAZO	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 2A SECCIÓN	RURAL	1,566,792	940,075	940,075	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
SOBRECARPETA ASFALTICA A LA CALLE DE ACCESO BENITO JUÁREZ GARCÍA	4-CENTRO	VI LUIS GIL PÉREZ	RURAL	2,498,818	1,499,291	1,499,291	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	16,290	0	0%	
SOBRECARPETA ASFALTICA EN CALLES CONSTITUCIÓN, JUAN C. LANDERO, IGNACIO ZARAGOZA, FCO. I. MADERO Y BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	VI OCUILTZAPOTLÁN	RURAL	1,380,982	828,589	828,589	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,025	0	0%	
URBANIZACIÓN DE LA CALLE REFORMA	4-CENTRO	VI OCUILTZAPOTLÁN	RURAL	2,800,802	1,400,401	1,400,401	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	745,229	586,213	586,213	586,213	100%	0	0	0	METROS	100	85	85%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	535,123	495,421	495,421	495,421	100%	0	0	0	METROS	100	60	60%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008 CONVENIO MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA- SEDESOL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	1,887,512	1,887,512	1,887,512	1,508,959	80%	0	0	0	ANDADOR	1	1	79%	ESTE PROYECTO ES UNA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2008, CONVENIO MUNICIPIO DE E. ZAPATA- SEDESOL. EN LAS METAS EN UNA APORTACION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	150,918	150,918	150,918	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	507	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 150,918.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE FRENTE A LA ESC.PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	84,761	84,761	84,761	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	302	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 84,761.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	171,500	171,500	171,500	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	419	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 171,500.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	192,845	192,845	192,845	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	711	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 192,845.00

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	435,825	435,825	435,825	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 435,825.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	14,034	14,034	14,034	0	0%	0	0	0	METROS	47	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 14,034.00, LA METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE CLAUDIO JIMENEZ PEREZ	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	144,095	144,095	144,095	0	0%	0	0	0	METROS	537	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,095.00, LAS METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	90,392	90,392	90,392	0	0%	0	0	0	METROS	327	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 90,392, LAS METAS SON METROS LINEALES.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL, ANDADOR I Y ANDADOR II	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	112,500	112,500	112,500	0	0%	0	0	0	METROS	419	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,500.00, LA METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	179,660	179,660	179,660	0	0%	0	0	0	METROS	732	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 179,660.00, LA METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, CALLE PRINCIPAL DEL POBLADO	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	325,000	325,000	325,000	0	0%	0	0	0	METROS	1,202	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 325,000.00, LAS METAS SON METROS LINEALES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR AGAPITO DOMINGUEZ	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	93,322	93,322	93,322	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	186	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 93,322.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM. CONSTITUCION 1857	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO EMILIANO ZAPATA SECCION POCHOTE	RURAL	391,362	391,362	391,362	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,012	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 391,362.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (AV. JARDINES ENTRE C. ECOLOGISTA Y CALLE 5 DE JUNIO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	623,000	623,000	623,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	983	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 623,000.00
AMPLIACION																
AMPLIACION CON PAVIMENTO ASFALTICO EN LA CALLE GIL Y SAENZ (ENTRONQUE POB. AGUILAS SERDAN-CD PEMEX	12-MACUSPANA	VILLA BENITO JUAREZ	URBANO	2,458,126	2,458,126	2,458,126	241,687	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20,640	0	0%	
TERMINACION DE GRAVADO DE CALLES (OBRAS REFRENDADA ANTES OP 113	3-CENTLA	COLONIA GOBERNADOR CRUZ	RURAL	727,891	727,891	727,891	727,891	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	727,891	727,891	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES RURAL (OBRAS REFRENDADA ANTES OP117	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO I MADERO	RURAL	493,378	493,378	493,378	493,378	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	493,378	493,378	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES AGUILAS SERDAN Y MIGUEL HIDALGO (OBRAS REFRENDADAS ANTES OP137)	3-CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	1,399,420	1,399,420	1,399,420	654,223	47%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,399,420	1,399,420	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIA DE LAS CALLES MARIANO ESCOBEDO DE LA COL. JACOBO NAZAR (OBRA REFRENDADA ANTES OP094	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	129,955	129,955	129,955	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	129,955	129,955	100%	
TERMINACION DE REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ANDADOR I Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUERRERO Y GRIJALVA COL. ULISES GARCIA OBRA REFRENDADA ANTES OP148	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	274,806	274,806	274,806	27,634	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	274,806	27,634	10%	
TERMINACION DE REVESTIMIENTO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G VDA. DE ORTEGA CON MATERIAL PETRE GRAVA DE 1 1/2 A FINOS (OBRAS REFRENDADA ANTES OP144)	3-CENTLA	RANCHERIA RIVERA ALTA SEGUNDA SECC	URBANO	274,806	274,806	274,806	27,634	10%	0	0	0	METROS CUADRADOS	274,806	274,806	100%	
MANTENIMIENTO																
(OP281) CONCLUSION DEL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES SIN NOMBRE EN EL POBLADO PALOMAS	12-MACUSPANA	POBLADO LAS PALOMAS	RURAL	241,530	241,530	241,530	144,501	60%	0	0	0	METROS	600	540	90%	LA META ORIGINAL ESTA EN KM 0.60
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	NUEVO PROGRESO COL	URBANO	714,349	714,349	714,349	604,664	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,902	1,820	96%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FRANCISCO I MADERO	RURAL	2,050,371	2,050,371	2,050,371	1,599,833	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,212	3,212	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 10 LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	1,637,322	1,637,322	1,637,322	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,058	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 14 PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	1,017,362	1,017,362	1,017,362	906,717	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,220	1,220	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	2,147,033	2,147,033	2,147,033	1,082,006	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,079	5,079	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 12)	2-CÁRDENAS	025 POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	2,293,223	2,293,223	2,293,223	2,082,312	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,068	4,068	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 7)	2-CÁRDENAS	096 POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y C	RURAL	2,499,396	2,499,396	2,499,396	2,499,396	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,423	5,423	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE 2 CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2DA SECC EL RETIRO	RURAL	2,445,544	2,445,544	2,445,544	1,891,164	77%	0	0	0	METROS	1	1	100%	

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 14 PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	1,125,462	1,125,462	1,125,462	991,663	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,407	1,407	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	2,198,146	2,198,146	2,198,146	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,296	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	1,727,009	1,727,009	1,727,009	1,727,009	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,281	4,281	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑ	RURAL	2,186,784	2,186,784	2,186,784	1,204,511	55%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,967	4,967	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑ	RURAL	2,128,577	2,128,577	2,128,577	1,112,961	52%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,261	4,230	80%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	PUEBLO NUEVO	URBANO	1,195,890	1,195,890	1,195,890	1,195,890	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,205	1,205	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO PRINCIPAL Y CALLE 10	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FRANCISCO I MADERO	RURAL	2,017,437	2,017,437	2,017,437	2,017,437	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,152	3,152	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	LAZARO CARDENAS ENTRADA AGUASOL COL	RURAL	1,536,526	1,536,526	1,536,526	635,498	41%	0	0	0	METROS	1	0	42%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA PERIFERICO COL	URBANO	1,428,380	1,428,380	1,428,380	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,722	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	090 POBLADO C 29 GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	1,968,921	1,968,921	1,968,921	1,820,110	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,719	5,719	100%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	931,118	931,118	931,118	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,868	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE 3 Y CALLE 2)	2-CÁRDENAS	POBLADO C 11 JOSE MA MORELOS Y PAVON	RURAL	1,210,385	1,210,385	1,210,385	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,926	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	CARLOS ALBERTO WILSON GOMEZ	RURAL	1,260,162	1,260,162	1,260,162	0	0%	0	0	0	METROS	1,681	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	COL EL VAQUEIRO	RURAL	1,173,651	1,173,651	1,173,651	623,825	53%	0	0	0	METROS	2	2	100%	
TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES (OBRAS REFRENDADA ANTES OP112	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,184,082	1,184,082	1,184,082	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,184,082	1,184,082	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO CHACAMA	RURAL	209,324	209,324	209,324	0	0%	0	0	0	METROS	140	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 209,324.16, LAS METAS SON 140 VIAJES DE MATERIALES PETREOS (GRAVA EN GREÑA)
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	POBLADO GREGORIO MENDEZ	RURAL	188,668	188,668	188,668	0	0%	0	0	0	METROS	120	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 188,667.75, LAS METAS SON 120 VIAJES DE MATERIALES PETREOS (GRAVA EN GREÑA)
MANTENIMIENTO DE CALLES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POCVICUC	RURAL	104,209	104,209	104,209	0	0%	0	0	0	METROS	65	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 104,208.65, LAS METAS SON 65 VIAJES DE MATERIALES PETREOS (GRAVA EN GREÑA)
REHABILITACION																
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	1-BALANCÁN	EJ PARAISO EL TINTO	RURAL	561,050	561,050	561,050	561,050	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
(OP 108)CONCLUSION DE LA REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM2 EN TRAMOS AISLADOS	12-MACUSPANA	CIUDAD PEMEX	URBANO	426,148	426,148	426,148	189,808	45%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,570	1,413	90%	OBRAS DE REFRENDO CON RECURSOS DEL 2007 QUE NO SE HABIAN REPORTADO EN EL 1ER TRIMESTRE
(OP100) TERMINACION DE LA REHABILITACION DE CALLES EN LA COL. EL DIVINO MISTERIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	36,448	36,448	36,448	0	0%	0	0	0	METROS	1,400	1,260	90%	REFRENDO 2007
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA PROFR CAPARROSO 1RA SECCION	RURAL	778,889	778,889	778,889	290,607	37%	0	0	0	METROS	1,500	450	30%	LA META Y UNIDAD DE MEDIDA ES 1.50 KM PERO SE CONVIRTIÓ A METROS DEBIDO A QUE NO LO DESPLIEGA EL CATALOGO DE MEDIDAS
REHABILITACION DE C ALLE FRANCISCO TRUJILLO GURRIA (ACCESO AL HOSPITAL REGIONAL, RENIVELACION SOBRE CARPETA Y SELLO PREMEZCLADO EN TRAMOS AISLADOS	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	926,349	926,349	926,349	0	0%	0	0	0	METROS	926,349	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE PROLONGACION IGNACIO GUTIERREZ)	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA DE GUADALUPE COL	URBANO	1,110,320	1,110,320	1,110,320	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,614	0	0%	
RECARPETEO CON MEZCLA EN CALIENTE EN LA CALLE GUADALUPE VICTORA	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA DE GUADALUPE COL	URBANO	709,612	709,612	709,612	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,716	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE AV. DEL MERCADO)	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA DE GUADALUPE COL	URBANO	237,529	237,529	237,529	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	889	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE FRONTERA Y AQUILES CALDERON MARCHENA)	2-CÁRDENAS	SECCION 40 COL	URBANO	1,840,529	1,840,529	1,840,529	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,363	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE PEJELAGARTO, PUJE Y LAGARTO)	2-CÁRDENAS	CSAT COL	URBANO	1,164,386	1,164,386	1,164,386	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,737	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE PROL. 27 DE FEB. ENTRE EL CALLEJON DEL MUERTO Y PERIFERICO DR. RICARDO ACUÑA ANGELS)	2-CÁRDENAS	PUEBLO NUEVO	URBANO	952,776	952,776	952,776	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,693	0	0%	

RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE, REFORMA, MIGUEL ORRICO DE LOS LLANOS, FRANCISCO J. SANTA MARIA Y XICOTENCAT)	2-CÁRDENAS	SAHOP COL	URBANO	1,321,600	1,321,600	1,321,600	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,409	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA Y CALLE LANZAGORTA)	2-CÁRDENAS	PALMAR COL EL	URBANO	468,875	468,875	468,875	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,740	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON PASE DE AGUA (ENTRE EL BRONCE Y GUTIERREZ GOMEZ)	2-CÁRDENAS	LAS CALZADAS CONG LAS	RURAL	696,612	696,612	696,612	696,612	100%	0	0	0	METROS	550	550	100%	
RELLENO Y EGRAVADO DE CALLES (COL. 5 DE FEBRERO)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	RURAL	782,545	782,545	782,545	0	0%	0	0	0	METROS	700	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES (CAMINO EL ARENAL)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	RURAL	391,417	391,417	391,417	0	0%	0	0	0	METROS	360	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE LA CALLE TEJERIA	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA COL	RURAL	618,104	618,104	618,104	0	0%	0	0	0	METROS	800	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE LA CALLES (COLONIA EL CAMPO)	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	RURAL	269,953	269,953	269,953	0	0%	0	0	0	METROS	255	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,942,163	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	20	20%	
GRAVADO DE CAMINOS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	768,896	768,896	768,896	768,896	100%	0	0	0	METROS	100	95	95%	
PUNTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES	1-BALANCÁN	EJ SAN JUAN GUERRERO	RURAL	37,782	37,782	37,782	37,782	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE LAS UNIDAD DE MEDIDA ES PUENTE YA Q ME APARECE M2
CONSTRUCCION DE PASE DE AGUA CON CABEZALES	1-BALANCÁN	RA EL BILIN	RURAL	81,048	81,048	81,048	81,048	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTE PROYECTO ES 'PUENTE' Y CANTIDAD 1
REHABILITACION																
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES YB ANQUETAS EN LA CALLE PRINCIPAL	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	1,000,880	1,000,880	1,000,880	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,107	0	0%	
PAVIMENTACION DE ANDADOR CON CONCRETO HIDRAULICO (PIMIENTA)	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA PERIFERICO COL	URBANO	854,110	854,110	854,110	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,754	0	0%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ALUMBRADO PÚBLICO																
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA TIPO SUBTERRANEA	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	2,273,704	2,273,704	2,273,704	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2,273,704	0	0%	DE LO MINISTRADO DE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 2DA SEC SAN LUIS	RURAL	11,200	11,200	11,200	10,700	96%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	18,200	18,200	18,200	17,113	94%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	REHB DEL ALUMBRADO PUB. AL 100% PTE DE APLICAR FINANCIERAMENTE
MUNICIPIO DE GARDENAS	2-CÁRDENAS	COLONIA CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 1RA SECC NORTE A RA	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ALAMEDA	URBANO	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCION RA	RURAL	14,032	14,032	14,032	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	11	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A SECCION NORTE A RA	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CAPRICHICO COL EL	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COL	RURAL	25,512	25,512	25,512	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	COL AGRIC CHICOZAPOTE 2A SECC EL RETIRO	RURAL	20,410	20,410	20,410	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	16	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	COLONIA LAZARO CARDENAS ENTRADA AQUASOL	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 5A SECCION EJ	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	FLORES COL LAS	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA CONG	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	IS448	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	

SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA RANCHERIA	RURAL	8,929	8,929	8,929	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	7	0	0%		
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RA ENCRUCIADA 1RA RINCON BRUJO	RURAL	10,205	10,205	10,205	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA POZA REDONDA 1RA	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA SANTANA 1RA B	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA SANTUARIO 5TA BUENA VISTA	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA ZAPOTAL 1RA	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION C RA	RURAL	38,268	38,268	38,268	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	30	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCION A	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS TIPO COLONIALES	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VI	RURAL	45,413	45,413	45,413	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	LAZARO CARDENAS ENTRADA AGUASOL	RURAL	13,907	13,907	13,907	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	18,542	18,542	18,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 29 GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	37,085	37,085	37,085	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	40	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECC RA	RURAL	4,636	4,636	4,636	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 1RA SECC B RA	RURAL	9,271	9,271	9,271	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS (SECTOR LA CURVA)	2-CÁRDENAS	MELCHOR OCAMPO COL	URBANO	9,271	9,271	9,271	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CALZADA 2DA SECC RA	RURAL	13,907	13,907	13,907	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CELIJA GONZALEZ DE ROVIROSA COL	RURAL	9,271	9,271	9,271	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1RA SECC EJ	RURAL	9,271	9,271	9,271	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CINCO DE MAYO EJ	RURAL	4,636	4,636	4,636	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VI	RURAL	27,814	27,814	27,814	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	30	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI	RURAL	18,542	18,542	18,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECC EJ	RURAL	18,542	18,542	18,542	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECC B LA NATIVIDAD EJ	RURAL	9,271	9,271	9,271	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2DA SECC EJ	RURAL	13,907	13,907	13,907	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5TA SECC BUENA VISTA	RURAL	4,636	4,636	4,636	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EJIDO MIGUEL HIDALGO 2A LA NATIVIDAD	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	COL NUEVA ZELANDIA	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EJIDO CHICOZAPOTE 1RA	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EJIDO CINCO DE MAYO	RURAL	6,378	6,378	6,378	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EJIDO OJOSHAL	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EJIDO PEDRO SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	12,756	12,756	12,756	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	0	0%	

SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA CALZADA 1RA NORTE	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA CALZADA 2DA	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA EL GOLPE 2DA SECC LOS PATOS	RURAL	25,512	25,512	25,512	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	20	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	RANCHERIA SANTANA 2DA A	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
SUMINSTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	VILLA IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ	RURAL	19,134	19,134	19,134	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	0	0%	
AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN PUESTOS PEATONALES	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y PIGUA 2A SECCIÓN	RURAL	134,356	80,614	80,614	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	16	0	0%	NAN
APORTACIÓN AL PROGRAMA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS ZONAS DE MAYOR REZAGO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO CONVENIDO CON C.F.E	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	20,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	0	0%	LA META ES ACCIÓN, YA QUE EL PROYECTO ES DE APORTACIÓN, Y POR EL RUBRO NO PERMITE COLOCAR DICHA META.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,869,063	1,869,063	1,869,063	1,869,063	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	100	50	50%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA)	15-TACOTALPA	EJ PALO QUEMADO	RURAL	175,195	175,195	175,195	175,195	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	26	26	100%	PROY. AL 100%
RAHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA LA PALMA	RURAL	30,800	30,800	30,800	29,404	95%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. AL 100% PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
RAHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC EST FERROCARRIL	RURAL	7,000	7,000	7,000	6,414	92%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	REAHB. DE ALUMBRADO PUBLICO FISICO AL 100% PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	28,000	28,000	28,000	26,915	96%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	32,200	32,200	32,200	31,031	96%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PORY CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CHISPA	RURAL	14,000	14,000	14,000	13,187	94%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROYECTO CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	21,000	21,000	21,000	20,291	97%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SEC	RURAL	18,200	18,200	18,200	17,369	95%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO Y MADERO 2DA SEC	RURAL	36,400	36,400	36,400	35,464	97%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	30,800	30,800	30,800	29,880	97%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	50,400	50,400	50,400	49,438	98%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	JE POMOQUITA	RURAL	9,800	9,800	9,800	9,065	93%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY AL 100% PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	15,400	15,400	15,400	14,702	95%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB OXOLOTAN	RURAL	75,000	75,000	75,000	73,301	98%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY- CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCALT	RURAL	70,000	70,000	70,000	68,819	98%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SEC EST POANA	RURAL	15,400	15,400	15,400	14,569	95%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO AL 100% PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	14,000	14,000	14,000	13,188	94%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAHTEMOC	RURAL	26,600	26,600	26,600	25,082	94%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BENITO JUAREZ	RURAL	11,200	11,200	11,200	10,491	94%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	29,400	29,400	29,400	28,470	97%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,197	96%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SAN MANUEL	RURAL	8,400	8,400	8,400	7,591	90%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE. DE APLICAR LO FINANCIERO

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYA CATENGO 2DA SEC	RURAL	45,000	45,000	45,000	43,840	97%	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DELO ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	23,800	23,800	23,800	22,976	97%	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 4TA SECC	RURAL	12,600	12,600	12,600	11,753	93%	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROY CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
RHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PASAMONOS	RURAL	15,400	15,400	15,400	14,573	95%	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
RHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	PO PUXCATAN	RURAL	42,000	42,000	42,000	41,055	98%	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROYECTO AL 100% PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	COLONIA BENITO GONZALEZ	RURAL	89,149	89,149	89,149	89,149	100%	0	0	0	0	0	89,150	89,150	100%	
RAHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	53,878	53,878	53,878	53,878	100%	0	0	0	0	0	53,879	53,879	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	EJIDO VICTOR FDEZ MANERO 2DA SECCION	RURAL	37,808	37,808	37,808	37,808	100%	0	0	0	0	0	37,808	37,808	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	56,262	56,262	56,261	56,261	100%	0	0	0	0	0	56,262	56,262	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	141,406	141,406	141,406	141,406	100%	0	0	0	0	0	141,407	141,407	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	POBLADO FRANCISCO J SANTAMARIA	RURAL	45,173	45,173	45,173	45,173	100%	0	0	0	0	0	45,174	45,174	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	54,703	54,703	54,703	54,703	100%	0	0	0	0	0	54,703	54,703	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	53,622	53,622	53,622	53,622	100%	0	0	0	0	0	53,622	53,622	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	62,055	62,055	62,055	62,055	100%	0	0	0	0	0	62,056	62,056	100%	
ELECTRIFICACIÓN NO CONVENCIONAL																	
SUMINISTRO DE INSTALACION DE ONCE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	POBLADO QUINTIN ARAUZ	RURAL	281,715	281,715	281,715	126,784	45%	0	0	126,784	0	0	281,715	126,784	45%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	RACHERIA CHILAPA SEGUNDA CAÑAVERALITO	RURAL	512,209	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE VEINTE PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA GRANDE PRIMERA SECCION	RURAL	512,210	512,210	512,210	380,354	74%	0	0	0	0	20	0	2%		
SUMINISTRO E INTALACION DE DIECISEIS PLANTAS ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	EJIDO EL PORVENIR DE QUINTIN ARAUZ	RURAL	332,699	332,699	332,699	319,080	96%	332,699	319,080	0	0	0	332,699	319,080	96%	
RED DE ELECTRICIDAD																	
AMPLIACIÓN																	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBICACION: CALLE LEOPOLDO PEREZ	14-PARAISO	COL QUINTIN ARAUZ	URBANO	325,963	325,963	325,963	0	0%	0	0	0	0	0	325,963	0	0%	DE LO MINISTRADO DE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBICACION: COL. DIANA LAURA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	609,002	609,002	609,002	0	0%	0	0	0	0	0	609,002	0	0%	DE LO MINISTRADO DE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION UBICACION: COL. LOS COCOS	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	2,045,423	2,045,423	2,045,423	0	0%	0	0	0	0	0	2,045,423	0	0%	DE LO MINISTRADO DE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POB	RURAL	63,780	63,780	63,780	0	0%	0	0	0	0	0	50	0	0%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	59,988	59,988	59,988	59,988	100%	0	0	0	0	0	50	50	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCION EJIDO	RURAL	35,993	35,993	35,993	35,993	100%	0	0	0	0	0	30	30	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCION LAS ALDEAS	RURAL	7,206	7,206	7,206	7,206	100%	0	0	0	0	0	6	6	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	95,981	95,981	95,981	95,981	100%	0	0	0	0	0	80	80	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOC W 65	RURAL	6,396	6,396	6,396	6,396	100%	0	0	0	0	0	5	5	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION	RURAL	18,016	18,016	18,016	18,016	100%	0	0	0	0	0	15	15	100%	
SUMINISTRO DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	NUOVA ESPERANZA COLONIA LA	RURAL	8,434	8,434	8,434	8,434	100%	0	0	0	0	0	7	7	100%	

CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-CENTLA	EJIDO FRONTERITA	RURAL	414,669	414,669	414,669	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-CENTLA	EJIDO HABLARAN LOS HECHOS	RURAL	518,208	518,208	518,208	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES																							
MANTENIMIENTO																							
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	9-JALAPA	EJIDO JAHUACAPA	RURAL	37,002	37,002	22,144	22,144	60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	37,002	22,144	60%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																							
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																							
CONSTRUCCIÓN																							
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6 X 8 MTS EN EL COBATAB EMSAD NO. 3	2-CÁRDENAS	POB AZUCENA 2DA SECC	RURAL	264,098	264,098	264,098	117,689	45%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	65%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6 X 8 MTS EN EL COBATAB NO. 17	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	259,228	259,228	259,228	259,228	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA EMSAD NO 33	2-CÁRDENAS	RA EL GOLPE	RURAL	420,230	420,230	420,230	206,636	49%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
PREESCOLAR																							
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA CON NICH, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. FT.=7.5 TON/M2 PARA JARDIN DE NIÑOS LUIS DONALDO COLOSIO	14-PARAISO	ORIENTE 2DA SECCION PALMA HUACA	RURAL	362,036	362,036	362,036	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	362,036	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DE UN AULA DIDACTICA CON NICH, ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. FT.=7.5 TON/M2 PARA JARDIN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO	14-PARAISO	UNION 1RA SECCION	RURAL	362,036	362,036	362,036	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	362,036	0	0%	DE LO MINISTRADODE ENERO-JUNIO \$13,919,370.00 SE HAN PROGRAMADO \$18,436,453.90 EN 18 PROYECTOS. EN EL CAMPO SE REFLEJA LO PROGRAMADO POR QUE NO SE PUEDE DEFINIR LO MINISTRADO POR CADA PROYECTO.
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6 X 8 MTS EN JARDIN DE NIÑO DE NVA CREACION	2-CÁRDENAS	GOLPE 2DA SECC LOS PATOS	RURAL	264,388	264,388	264,388	96,946	37%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA DE 6 X 8 MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN MELGAR"	2-CÁRDENAS	EJ POZA REDONDA 2DA	RURAL	279,518	279,518	279,518	279,518	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	3-CENTLA	VILLA VICENTE GUERRERO	RURAL	286,850	286,850	286,850	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	3-CENTLA	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	183,757	183,757	183,757	173,530	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA	3-CENTLA	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	303,356	303,356	303,356	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS ROSARIO GUTIERREZ ESKILDSEN	3-CENTLA	POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	188,643	188,643	188,643	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	3-CENTLA	VILLA VICENTE GUERRERO	RURAL	360,792	360,792	360,792	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y PRETEL EN EL JARDIN DE NIÑOS LAS PALMAS	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3RA SECCION	RURAL	567,805	567,805	567,805	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIOS SANITARIOS Y PRETEL EN EL JARDIN DE NIÑOS TIJERITAS	3-CENTLA	EJIDO LAS TIJERAS	RURAL	424,282	424,282	424,282	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I. MADERO	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO I MADERO	RURAL	235,918	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN EL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO UBICADO EN EL POBLADO DE FRANCISCO I MADERO EN CENTLA, TABASCO
TERMINACION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ASCANEO CENTENO	3-CENTLA	SAN ROMAN	RURAL	87,126	87,126	87,126	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
TERMINACION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	3-CENTLA	EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	260,781	260,781	260,781	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE ANEXO (COCINA PRONUTRA) ESC. PRIM. FERNANDO TRILLER ANDRADE.	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	69,754	69,754	27,433	27,433	39%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	69,754	27,433	40%	
CONSTRUCCION DE ANEXO COCINA PRONUTRA JARDIN DE NIÑOS (LUIS DONALDO COLOSIO)	9-JALAPA	RANCHERIA LOMAS DE VIDAL	RURAL	66,156	66,156	66,156	66,156	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	66,156	66,156	100%	
MANTENIMIENTO																							
MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS ROSARIO GUTIERREZ SKILDSEN	3-CENTLA	POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	40,734	40,734	40,734	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																							
REHABILITACION DE AULA Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO ASCANEO CENTENO	3-CENTLA	COLONIA SAN ROMAN	RURAL	158,952	158,952	158,952	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
REHABILITACION DE COCINA ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	3-CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	46,819	46,819	46,819	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	0	0%	
PRIMARIA																							

CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6 X 8 MTS EN LA ESC PRIM JOSE GORTIZA ALCALA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECC B	RURAL	280,172	280,172	280,172	107,640	38%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6 X 8 MTS. EN LA ESCUELA PRIMARIA	2-CÁRDENAS	EJ AZUCENA 5TA SECC EL APOMPAL	RURAL	260,618	260,618	260,618	260,618	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA PINO SUAREZ	3-CENTLA	TABASQUILLO SEGUNDA SECCION	RURAL	283,707	283,707	283,707	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL CON MALLA CICLONICA EN EL JARDIN DE NIÑOS CENTRO RURAL INFANTIL	3-CENTLA	FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE	RURAL	247,641	247,641	247,641	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PROFESOR NICOLAS TOACHE DIAZ	3-CENTLA	RIBERA ALTA 2DA SECCION	RURAL	414,504	414,504	414,504	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR	3-CENTLA	RANCHERIA BENITO JUAREZ	RURAL	327,405	327,405	327,405	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUAREZ	3-CENTLA	POBLADO SIMON SARLAT	RURAL	587,088	587,088	587,088	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO HERNANDEZ MENDEZ	4-CENTRO	RA MIRAMAR (TS)	RURAL	353,967	212,380	212,380	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	4-CENTRO	RA ESTANCIA (TS)	RURAL	1,105,092	663,055	663,055	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	LA META ES DE 395 METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL Y ACCESOS EN EL JARDÍN DE NIÑOS BLANCAS MARIPOSAS	4-CENTRO	RA ANICETO (TS)	RURAL	267,436	160,462	160,462	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	LA META ES DE 50 METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL Y RELLENO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 3A SECCIÓN	RURAL	1,163,036	697,821	697,821	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	LA META ES DE 330 METRO LINEAL
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLUTARCO ELIAS CALLES"	4-CENTRO	RA PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	213,621	128,173	128,173	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA Y BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 1A SECCIÓN	RURAL	570,847	342,508	342,508	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE UNA AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECCIÓN	RURAL	300,215	180,129	180,129	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO FONZ LARA	3-CENTLA	MIXTECA 2DA SECCION	RURAL	369,156	369,156	369,156	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA LIC. TOMAS GARRIDO CANABAL	3-CENTLA	RANCHERIA MIXTECA 3RA SECCION	RURAL	304,939	304,939	304,939	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA JOSE MARIA PINO SUAREZ	3-CENTLA	TABASQUILLO 2DA SECCION	RURAL	289,300	289,300	289,300	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE AULAS DIDACTICAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	3-CENTLA	RANCHERIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	140,803	140,803	140,803	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	3-CENTLA	MIXTECA 1RA SECCION	RURAL	170,671	170,671	170,671	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA	3-CENTLA	EJIDO LA SABANA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REVESTIMIENTO DE ACCESOS DEL JARDÍN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	4-CENTRO	RA PLUTARCO ELÍAS CALLES	RURAL	375,127	225,076	225,076	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA DIONICIO ZURITA VELCHES	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	319,330	191,598	191,598	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
REHABILITACIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS MARIA DEL CARMEN PAREDES SALDÍVAR	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	153,853	92,312	92,312	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	0	0%	LA METRA ES DE 117 ML
REHABILITACIÓN DE IMPERMEABILIZADO Y TECHUMBRE EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO CASSO	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	402,002	241,201	241,201	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
REHABILITACIÓN DE PISO EN PLAZA CIVICA Y PINTURA EN TECHUMBRE, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR BILINGÜE LAS GOLONDRINAS	4-CENTRO	RA ESTANCIA (TS)	RURAL	279,950	167,970	167,970	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
REHABILITACIÓN Y CAMBIO DE TECHUMBRE EN PALAPA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS ELEAZAR VAZQUEZ VAZQUEZ	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	273,987	164,392	164,392	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL SANCHEZ MARMOL	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO REFORMA	RURAL	41,200	41,200	41,200	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,200.00, LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA ROSALIA AGUILAR	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA AGUACATE	RURAL	111,000	111,000	111,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 111,000.00, LAS METAS SON 1 MANTENIMIENTO
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A ESC. PRIM. GRAL. CARLOS GREEN	2-CÁRDENAS	EJ SAN PEDRO	RURAL	47,197	47,197	47,197	47,197	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

REHABILITACION DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA BILINGUE VICTORIANA LUCIANO VIUDA DE HIDALGO	3-CENTLA	RANCHERIA MIGUEL HIDALGO 2DA SECCION	RURAL	387,793	0	387,793	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SE BENEFICIARAN DIRECTAMENTE 75 ALUMNOS CON LA REHABILITACION DE DOS AULAS DE LA ESC. PRIM. BILINGUE VICTORIANA LUCIANO VIUDA DE HIDALGO DE LA RANCHERIA MIGUEL HIDALGO, SEGUNDA SECCION EN CENTLA, TABASCO.
REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO REFORZADO EN DOS AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE EMILIANO ZAPATA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	3-CENTLA	EJIDO LA SABANA	RURAL	313,217	313,217	313,217	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SECUNDARIA																			
CONSTRUCCION																			
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 4	3-CENTLA	VILLA VICENTE GUERRERO	RURAL	305,957	305,957	305,957	237,621	78%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE	3-CENTLA	VILLA IGNACIO ALLENDE	RURAL	583,007	583,007	583,007	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION Y TECHADO DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO I MADER	RURAL	605,964	605,964	605,964	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO																			
MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA (MIGUEL LERDO DE TEJADA)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	75,436	75,436	16,317	16,317	22%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																			
PISO FIRME																			
CONSTRUCCION																			
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDA	3-CENTLA	ARROYO POLO 1RA SECCION	RURAL	603,689	603,689	603,689	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS	3-CENTLA	CHICHICASTE 3RA SECCION	RURAL	679,933	679,933	679,933	641,815	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS	3-CENTLA	LOS IDOLOS MARGEN DERECHA	RURAL	603,689	603,689	603,689	489,975	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS	3-CENTLA	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON TINTALILLO	RURAL	1,006,148	1,006,148	1,006,148	956,692	95%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS	3-CENTLA	RANCHERIA SAN ROQUE	RURAL	603,689	603,689	603,689	595,420	99%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS (SECTOR PUNTA MANGLAR)	3-CENTLA	SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	120,737	120,737	120,737	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDAS. UBICACION: MARGEN DERECHA	3-CENTLA	CHILAPA 2DA SECCION	RURAL	792,838	792,838	792,838	792,838	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONSTRUCCION DE SEIS PISOS DE CONCRETO FC-150KG/CM2 DE 8 CM. DE ESP. Y 36 M2 C.U. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 (SECTOR PUNTA EL MANGLAR)	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	198,357	198,357	198,357	101,366	51%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIVIENDA																			
AMPLIACION																			
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	300,000	300,000	300,000	169,821	57%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO D VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA	RURAL	169,986	169,986	169,986	169,986	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINAS)	15-TACOTALPA	J POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	67,439	67,439	67,439	67,439	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA)	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	59,531	59,531	59,531	59,531	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (COCINA)	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC	RURAL	236,365	236,365	236,365	236,365	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2008, CONVENIO MUNICIPIO E. ZAPATA-FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	2,030,000	2,030,000	2,030,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	EJIDO HUAPACAL 1RA SECCION	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECCION	RURAL	30,877	30,877	30,749	30,749	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECCION	RURAL	30,877	30,877	30,749	30,749	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MANTENIMIENTO																			

SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	34,500	34,500	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 1RA SECCION	RURAL	144,095	144,095	143,499	143,499	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	144,095	143,499	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%	
REHABILITACION																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	10	10%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	EJIDO PUERTO RICO	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	34,500	34,500	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	34,500	34,500	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SECCION	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	34,500	34,500	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SECCION	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23,000	23,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO HUAPACAL 1RA SECCION	RURAL	30,877	30,877	30,749	30,749	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30,878	30,750	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO PUERTO RICO	RURAL	30,877	30,877	30,749	30,749	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30,878	30,750	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECCION	RURAL	144,095	144,095	143,499	143,499	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	144,095	143,499	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA GUANAL 2DA SECCION	RURAL	30,877	30,877	30,749	30,749	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30,878	30,750	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 1RA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL ADENTRO 2DA SECCION	RURAL	41,170	41,170	40,999	40,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	41,170	41,000	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECCION	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CEMENTO)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECCION	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	17,250	17,250	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	30,877	30,877	30,749	30,749	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	30,878	30,750	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	37,950	37,950	100%	
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO DE TERRACERIA	1-BALANCAN	POB NETZAHUALCOYOTLRA PAJONAL	RURAL	409,702	409,702	409,702	409,702	100%	0	0	0	KILÓMETROS	2	2	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
CAMINOS RURALES																

RELLENO DE CAMINO RURAL (EL PARNASO)	3-CENTLA	VILLA CUAUHEMOC	RURAL	679,435	679,435	679,435	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
AMPLIACIÓN																
TERMINACION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL OBRAS REFRENDADA ANTES OP163	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	0	753,866	753,866	753,866	100%	0	0	0	KILÓMETROS	753,866	753,866	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO)	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	28,088	28,088	28,088	28,088	100%	0	0	0	KILÓMETROS	28,088	28,088	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA NARCISO MENDOZA 1RA SECCION	RURAL	315,044	315,044	315,044	95,700	30%	0	0	0	KILÓMETROS	4	3	70%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO TRAMO RA. IGNACIO ZARAGOZA-RA FRANCISCO I MADERO BAJO LA VICTORIA	12-MACUSPANA	RA FCO I MADERO BAJO LA VICTORIA	RURAL	584,924	584,924	584,924	490,306	84%	0	0	0	KILÓMETROS	14	11	80%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO Y LEVANTAMIENTO DE CUERPOS DE TERRAPLEN CON ARCILLA EN TRAMOS AISLADOS	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO I MADERO ALTO 2A GRAN PODER	RURAL	275,438	275,438	275,438	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	7	4	50%	
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CAMINERA EN DIVERSAS LOCALIDADES	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	671,671	671,671	671,671	257,058	38%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE, DEBIDO A QUE SON TRAMOS AISLADOS EN DIFERENTES CAMINOS DE DIVERSAS LOCALIDADES
MANTENIMIENTO DEL CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA TULLIA ALTO 1RA SECCION	RURAL	823,020	823,020	823,020	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	5	2	35%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE ALTA DENSIDAD (DIVERSOS DIAMETROS) PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	140,937	140,937	140,937	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE, PERO NO LO DESPLIEGA EL SISTEMA
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO (CALLE 3 ZONA VERDE Y ACCESO)	2-CÁRDENAS	POB C 27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	2,025,851	2,025,851	2,025,851	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	3,748	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO (SECTOR LAS VICTORIAS)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECC	RURAL	1,241,816	1,241,816	1,241,816	721,322	58%	0	0	0	KILÓMETROS	1,550	1,550	100%	
GRAVADO DE CAMINO RURAL Y OBRA COMPLEMENTARIA	3-CENTLA	RANCHERIA JALAPITA	RURAL	1,454,577	1,454,577	1,454,577	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	85%	SE BENEFICIARAN 1070 HBS. CON EL GRAVADO DE 1.10 KMS. DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA JALAPITA DE CENTLA, TABASCO
PAVIMENTACION ASAFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EJIDO LA SABANA	RURAL	1,510,469	1,510,469	1,510,469	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	EJIDO LA ESTRELLA	RURAL	1,606,829	1,606,829	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES RURALES	3-CENTLA	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	1,434,876	1,434,876	1,434,876	737,985	51%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	FRANCISCO VILLA	RURAL	2,278,404	2,278,404	2,278,404	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	SE BENEFICIARAN 253 HABITANTES CON LA PAVIMENTACION DE 1.5 KILOMETROS DE CAMINO RURAL EN LA RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE	RURAL	1,784,408	0	1,784,408	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	10%	SE BENEFICIARAN 645 HBS CON LA PAVIMENTACION DE 1.5 KMS. DE CAMINO DE LA RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO NORTE DE CENTLA, TABASCO
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA DEL CAMINO ACCESO A TELESECUNDARIA Y CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	802,411	481,447	481,447	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	LA META ES DE 1.15 KILOMETROS
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (BACHEO)	9-JALAPA	EJIDO GUANAL 1RA SECCION	RURAL	56,910	56,910	56,910	56,910	100%	0	0	0	KILÓMETROS	56,911	56,911	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL (BACHEO)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION	RURAL	28,008	28,008	28,008	28,008	100%	0	0	0	KILÓMETROS	28,009	28,009	100%	
REHABILITACION																
(OP166) CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS EN EL TRAMO RA. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECC. PASO ANCHO	12-MACUSPANA	RA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION	RURAL	78,402	78,402	78,402	42,717	54%	0	0	0	KILÓMETROS	0	0	90%	REFRENDO 2007
(OP174) CONCLUSION DE LA REHABILITACION DE CAMINO	12-MACUSPANA	RA BONANZA 2DA SECCION	RURAL	61,489	61,489	61,489	54,790	89%	0	0	0	KILÓMETROS	1	1	95%	LA META ORIGINAL ES EN METROS LINEALES 732.00
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA CARLOS GREEN 1RA SECCION	RURAL	806,329	806,329	806,329	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	7	2	30%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS A UN COSTADO DEL CECYT	12-MACUSPANA	EJ SANTIAGO CAPARROSO LA CEIBA	RURAL	476,497	476,497	476,497	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	4	1	30%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA VIRGINIO CHAN 3RA SECCION	RURAL	2,334,510	2,334,510	2,334,510	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	5	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON CON GRAVA DE REVEST. DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA TULLIA ALTO 1RA SECC LECHUGAL	RURAL	132,183	13,183	132,183	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	LA META ORIGINAL ES DE 700 METROS LINEALES
PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE LA AVENIDA VILLAHERMOSA Y CARRETERA A LA VENTA	2-CÁRDENAS	BENITO JAUREZ VILLA	RURAL	2,063,485	2,063,485	2,063,485	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	553	0	0%	

PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION A RA	RURAL	2,277,612	2,277,612	2,277,612	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION B RA	RURAL	2,050,829	2,050,829	2,050,829	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RA	RURAL	2,311,888	2,311,888	2,311,888	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO (CAMINO N7.W-75 AL W-76)	2-CÁRDENAS	POBLADO C 22 LIC JOSE MA PINO SUÁREZ	RURAL	2,493,723	2,493,723	2,493,723	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	1	0	0%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CAMINO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4TA SECC RINCON BRUJO	RURAL	2,025,808	2,025,808	2,025,808	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	2	0	0%	
GRAVADO DE CAMINO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	618,023	618,023	618,023	618,023	100%	0	0	0	KILÓMETROS	100	90	90%	
GRAVADO DE CAMINO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,031,469	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	100	15	15%	
GRAVADO DE CAMINO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,110,096	976,412	976,412	976,412	100%	0	0	0	KILÓMETROS	100	80	80%	
GRAVADO DE CAMINO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	854,255	839,905	839,905	839,905	100%	0	0	0	KILÓMETROS	100	85	85%	
GRAVADO DE CAMINO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,560,351	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	100	35	35%	
GRAVADO DE CAMINOS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,509,560	1,509,560	1,509,560	1,509,560	100%	0	0	0	KILÓMETROS	100	95	95%	
GRAVADO DE CAMINOS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	1,520,182	1,520,182	1,520,182	1,520,182	100%	0	0	0	KILÓMETROS	100	50	50%	
GRAVADO DE CAMINOS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	930,383	0	0	0	0%	0	0	0	KILÓMETROS	100	40	40%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	2,395,529	1,437,317	1,437,317	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y PIGUA 2A SECCIÓN	RURAL	2,177,105	1,306,263	1,306,263	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	LA METRA ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	9-JALAPA	POBLADO FRANCISCO J SANTAMARIA	RURAL	1,550,000	1,550,000	1,550,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,550,000	0	0%	
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	9-JALAPA	RANCHERIA VICTOR FDEZ MANERO 3RA SECCION	RURAL	210,000	210,000	138,133	138,133	66%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	210,000	138,134	66%	
PUENTES VEHICULARES																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y PUENTE DE CAJON DE CONCRETO FC=200 KG/CM2	12-MACUSPANA	RA VIRGINIO CHAN 3RA SECCION	RURAL	596,893	596,893	596,893	189,020	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2	0	0%	LA META ES 2 PIEZAS DE ESTRUCTURA ARMADA
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA																
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	17,250	17,250	17,250	8,830	51%	0	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	PROY CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EJ SANTUARIO 2A SECC	RURAL	99,000	99,000	99,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	180	0	0%	
AMPLIACIÓN																
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	8,195	8,195	8,195	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	11	0	0%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUJUADA 4A SECCION A	RURAL	9,685	9,685	9,685	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	13	0	0%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCION RA	RURAL	8,940	8,940	8,940	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	12	0	0%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION C RA	RURAL	11,175	11,175	11,175	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCION	RURAL	8,940	8,940	8,940	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	12	0	0%	
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJIDO	RURAL	11,175	11,175	11,175	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	BRONCE EJIDO EL	RURAL	9,685	9,685	9,685	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	13	0	0%	
CONSERVACIÓN																
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA RIO SECO 1A SECC	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	COL LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	RURAL	5,960	5,960	5,960	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	8	0	0%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ MIGUEL HIDALGO 2A SECC B LA NATIVIDAD	RURAL	4,470	4,470	4,470	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	6	0	0%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ ZAPOTAL 2DA SECC	RURAL	26,075	26,075	26,075	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	35	0	0%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2DA SECC A EL EDEN	RURAL	24,585	24,585	24,585	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	33	0	0%	
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	11,175	11,175	11,175	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	

DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	26,075	26,075	26,075	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	35	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCION A RA	RURAL	23,095	23,095	23,095	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	31	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJIDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A SECCION NORTE A RA	RURAL	11,920	11,920	11,920	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	16	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CARDENAS EJIDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCION EJIDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CINCO DE MAYO EJIDO	RURAL	10,430	10,430	10,430	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	14	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2DA SECCION B EJ LAS	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOLCHILA	RURAL	8,195	8,195	8,195	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	11	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 3A SECCION	RURAL	16,390	16,390	16,390	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	22	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	11,175	11,175	11,175	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCION LOS PATOS	RURAL	11,920	11,920	11,920	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	16	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ	RURAL	18,625	18,625	18,625	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	14,900	14,900	14,900	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A SECCION RA	RURAL	19,370	19,370	19,370	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	26	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A SECCION RA	RURAL	15,645	15,645	15,645	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	21	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	15,645	15,645	15,645	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	21	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	23,095	23,095	23,095	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	31	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGRIC EL	RURAL	14,900	14,900	14,900	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCION RA	RURAL	15,645	15,645	15,645	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	21	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 2A SECCION EJIDO	RURAL	20,115	20,115	20,115	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	27	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECCION	RURAL	13,410	13,410	13,410	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	18	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION B RA	RURAL	16,390	16,390	16,390	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	22	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCION B RA	RURAL	14,900	14,900	14,900	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	14,900	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION C RA	RURAL	11,175	11,175	11,175	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A SECCION RA	RURAL	12,665	12,665	12,665	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	17	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCION EJIDO	RURAL	14,900	14,900	14,900	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION A EJIDO	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO STA SECCION BUENA VISTA	RURAL	12,665	12,665	12,665	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	17	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	YUCATECO EL	RURAL	18,625	18,625	18,625	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RA	RURAL	13,410	13,410	13,410	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	18	0	0%

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 5TA SECC	RURAL	21,768	21,768	21,768	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ CARDENAS	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ SANTUARIO 1RA SECC A	RURAL	18,503	18,503	18,503	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	17	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECC B	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	COL AGR EL PORVENIR	RURAL	27,210	27,210	27,210	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	COL EL CAPRICH0	RURAL	6,530	6,530	6,530	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	6	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	CONG LAS CALZADAS	RURAL	21,768	21,768	21,768	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ AZUCENA 6TA SECC	RURAL	10,884	10,884	10,884	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ CAMPO NUEVO	RURAL	17,414	17,414	17,414	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	16	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ POZA REDONDA 2DA SECC	RURAL	21,768	21,768	21,768	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ ZAPOTAL 2DA SECC	RURAL	21,768	21,768	21,768	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	EJ ZAPOTAL 3RA SECC	RURAL	21,768	21,768	21,768	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLUADA 1RA SECC RINCON BRUJO	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLUADA 3RA SECC	RURAL	27,210	27,210	27,210	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCLUADA 4A SECC A	RURAL	11,972	11,972	11,972	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	11	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	54,420	54,420	54,420	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	50	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 21 LIC BENITOJUAREZ GARCIA	RURAL	32,652	32,652	32,652	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	32,652	32,652	32,652	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	RA AZUCENA 1RA SECC	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	RA NARANJENO 1RA SECC	RURAL	18,503	18,503	18,503	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	17	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	RA RIO SECO 2DA SECC B	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 1RA SECC A	RURAL	21,768	21,768	21,768	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECC B LA PALMA	RURAL	16,326	16,326	16,326	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	EJ FRANCISCO TRUJILLO GURRIA	RURAL	20,032	20,032	20,032	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECC	RURAL	20,032	20,032	20,032	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 17 INDEPENDENCIA	RURAL	20,032	20,032	20,032	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	POBLADO C 21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	12,019	12,019	12,019	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	6	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	RA AZUCENA 1RA SECC	RURAL	14,022	14,022	14,022	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	7	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	RA NARANJENO 1A SECC	RURAL	20,032	20,032	20,032	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAPRICH0 COL EL	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAQUETES

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	COL AGR EL PORVENIR	RURAL	35,343	35,343	35,343	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CONG IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CONG JOBO	RURAL	11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ ARROYO HONDO 1RA SECC STA TERESA	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ ARROYO HONDO 2DA SECC STA TERESA B	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ AZUCENA 6A SECC	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ CAMPO NUEVO	RURAL	15,315	15,315	15,315	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	13	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ ENCRUJADA 5TA SECC	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ NUEVA ESPERANZA	RURAL	15,315	15,315	15,315	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	13	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ SANTUARIO 1RA SECC A	RURAL	23,562	23,562	23,562	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EJ ZAPOTAL 2DA SECC	RURAL	31,809	31,809	31,809	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	27	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1RA SECC RINCON BRUJO	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 2A SECC LOS GARCIA	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	GOLPE 2DA SECC LOS PATOS	RURAL	11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECC	RURAL	11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ	RURAL	8,247	8,247	8,247	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	7	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	23,562	23,562	23,562	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	35,343	35,343	35,343	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	30	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 23 VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	29,452	29,452	29,452	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	RA ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	RA NARANJENO 1A SECC	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	RA SANTUARIO 1A SECC	RURAL	17,671	17,671	17,671	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCION	RURAL	11,781	11,781	11,781	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECCION	RURAL	98,000	98,000	98,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	7	0	0%	
IS203	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECCION	RURAL	14,155	14,155	14,155	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	19	0	0%	
NIVELACION DE TIERRAS																
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ. RAMONAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	80	80	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA BAJO NETZAHUALCOYOTL	RURAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COL LA CUCHILLA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	90	90	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE

MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COL LA HULERÍA	RURAL	141,750	141,750	141,750	141,750	100%	0	0	0	HECTÁREA	150	150	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE SECC 21	RURAL	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE SECC 22	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	COL PLAN DE GUADALUPE SECC CENTRAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ AGRICULTORES DEL NORTE 1RA SECC	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ AGRICULTORES DEL NORTE 2DA SECC	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ APATZINGAN	RURAL	187,500	187,500	187,500	187,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	150	150	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ ARROYO EL TRIUNFO 1RA SECC	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ ARROYO EL TRIUNFO 2DA SECC	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ BALANCAN	RURAL	56,700	56,700	56,700	56,700	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ BILIN	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ BUENA VISTA 23	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CARLOS A MADRAZO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CAUDILLOS DEL SUR	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CENOTES	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CHACAVITA	RURAL	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CHAMIZAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CONSTITUCION	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CUAUHTEMOC	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ CUYOS DE CAOBA	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EL CAPULIN	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EL DESTINO	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EL LIMON	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EL MICAL	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EL PICHÍ	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	180	180	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EL PIPILA	RURAL	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EMILIANO ZAPATA SALAZAR	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ EMILIO LOPEZ ZAMORA	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ FRANCISCO I MADERO 1RA SECC	RURAL	62,500	62,500	62,500	62,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE

MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ FRANCISCO I MADERO 2DA SECC	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ FRANCISCO VILLA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ FRENTE UNICO	RURAL	47,250	47,250	47,250	47,250	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ GUSTAVO DIAZ ORDAZ	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ JAHUACTAL	RURAL	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ JOLOCHERO	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ JOSE NARCISO ROVIROSA	RURAL	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ LEONA VICARIO	RURAL	75,600	75,600	75,600	75,600	100%	0	0	0	HECTÁREA	80	80	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ MARIO CALCANEO SANCHEZ	RURAL	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ MIGUEL HIDALGO SACAOLAS	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ MIGUEL HIDALGO SAN ELPIDIO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ MISSICAB LA PITA	RURAL	132,300	132,300	132,300	132,300	100%	0	0	0	HECTÁREA	140	140	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ NARANJITO	RURAL	162,500	162,500	162,500	162,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	130	130	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ NICOLAS BRAVO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ OJO DE AGUA	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ PAN DURO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ PARAISO EL TINTO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ REFORMA PROVINCIA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ SAN JOSE	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ SAN JUAN GUERRERO	RURAL	47,250	47,250	47,250	47,250	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ SANTA CRUZ	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ TARIMAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	80	80	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ ULTIMO ESFUERZO 2DA SECC	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ UQUINA Y LA LOMA	RURAL	47,250	47,250	47,250	47,250	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ VICENTE GUERRERO	RURAL	56,700	56,700	56,700	56,700	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ VICENTE GUERRERO SECC CUBA	RURAL	66,150	66,150	66,150	66,150	100%	0	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	EJ VICENTE LOMBARDO TOLEDANO	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	POB EL AGUILA	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	POB EL ARENAL	RURAL	75,600	75,600	75,600	75,600	100%	0	0	0	HECTÁREA	80	80	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	POB MACTUN	RURAL	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	70	70	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	POB MIGUEL HIDALGO 2DA SECC	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE

MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	POB NETZAHUALCOYOTL	RURAL	94,500	94,500	94,500	94,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	POB SAN PEDRO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	100	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	R POZA HULERIA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA ALIANZA CAMPESINA	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA ASUNCION	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA BUENA VISTA	RURAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA CENTRO USUMACINTA	RURAL	56,700	56,700	56,700	56,700	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA CHANCABAL	RURAL	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA CIBAL LA GLORIA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA CIBALITO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA EL FAUSTINO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA EL POCITO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA GUAJIMALPA 1RA SECC	RURAL	68,750	68,750	68,750	68,750	100%	0	0	0	HECTÁREA	55	55	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA GUAJIMALPA 2DA SECC	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA ISLA MISSICAB	RURAL	37,800	37,800	37,800	37,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	14,175	14,175	14,175	14,175	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA LAGUNA COLORADA	RURAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA LAS TABLAS	RURAL	23,625	23,625	23,625	23,625	100%	0	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA LEONA VICARIO	RURAL	9,500	9,500	9,500	9,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA MICAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA MISSICAB	RURAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA NUEVO BARI	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	40	40	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA OTATAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA PEJELAGARTO 1RA SECC	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA PEJELAGARTO 2DA SECC	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA PIMENTAL	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA POZA DE LA TORTUGA	RURAL	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA REVANCHA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA SAN ELPIDIO	RURAL	18,750	18,750	18,750	18,750	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA SAN JOAQUIN 1RA SECC	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	

MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA SAN JOAQUIN 2DA SECC	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA SAN JUAN NETZAHUALCOYOTL	RURAL	14,175	14,175	14,175	14,175	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA SANTA CRUZ	RURAL	47,250	47,250	47,250	47,250	100%	0	0	0	HECTÁREA	50	50	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA SUNINA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA TARIMAS	RURAL	56,700	56,700	56,700	56,700	100%	0	0	0	HECTÁREA	60	60	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA TIERRA BLANCA	RURAL	23,625	23,625	23,625	23,625	100%	0	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA VISTA HERMOSA	RURAL	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA ZACATECAS	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA ZARAGOZA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	20	20	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	047 POB MULTE	RURAL	141,750	141,750	141,750	141,750	100%	0	0	0	HECTÁREA	150	150	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ BENITO JUAREZ SECCION PANCILLAL	RURAL	8,400	8,400	8,400	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	6	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ GUACAMAYA	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	100	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ SANTIAGO CAPARROSO LA CEIBA	RURAL	47,600	47,600	47,600	47,600	100%	0	0	0	HECTÁREA	34	32	94%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ SIMON SARLAT SECTOR SAN MARTIN	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	10	10	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO OTATAL	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	RURAL	28,000	28,000	28,000	14,000	50%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO XICOTENCATL	RURAL	12,600	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	0	HECTÁREA	18	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	PO EL CONGO	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	15	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	PO LAS PALOMAS	RURAL	16,800	16,800	16,800	16,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	24	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	PO TIERRA COLORADA	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	PO VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	50,400	50,400	50,400	25,200	50%	0	0	0	HECTÁREA	36	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ABASOLO	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ADOLFO LOPEZ MATEOS CORRAL NUEVO	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE ALTO 2DA SECC NARANJAL	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE BAJO 1RA SECCION	RURAL	14,000	14,000	14,000	7,000	50%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE BAJO 2DA SECCION	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	10	3	30%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALVARO OBREGON	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ARROYO HONDO	RURAL	25,200	25,200	25,200	25,200	100%	0	0	0	HECTÁREA	18	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CACAHUATALILLO	RURAL	14,000	14,000	14,000	7,000	50%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARLOS GREEN 1RA SECCIO	RURAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	

MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARLOS GREEN 2DA SECCION POCHITOCAL	RURAL	8,400	8,400	8,400	8,400	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARMEN SERDAN	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CASTRO Y GUIRO	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CLEMENTE REYES 1RA SECCION	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	0	5	5	100%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CLEMENTE REYES 2DA SECC CANTEMOC	RURAL	7,000	7,000	7,000	3,500	50%	0	0	0	0	5	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CORRALILLO 1RA SECCION	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	0	0	15	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA EL PORVENIR	RURAL	14,000	14,000	14,100	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA EL TRIUNFO 2DA SECCION	RURAL	14,000	14,000	14,000	7,000	50%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO I MADERO ALTO 1RA SECCION	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO I MADERO BAJO LA VICTORIA	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO JAVIER MINA EL COCO	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	0	10	10	100%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA GUSTAVO A MADERO	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA SECC	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA LA ISLA 2DA SECCION	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0	0	10	10	100%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA MONTE ADENTRO	RURAL	7,000	7,000	7,000	0	0%	0	0	0	0	5	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA NARCISO MENDOZA 1RA SECCION	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA NUEVO PROGRESO	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA PEDRO COLORADO 1RA SECCION	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA UNION Y LIBERTAD EL MARTIN	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 2DA SEC CASTAÑAL	RURAL	16,125	16,125	16,125	11,590	72%	0	0	0	0	15	15	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA GRAN PODER	RURAL	18,275	18,275	18,275	12,673	69%	0	0	0	0	17	17	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	34,400	34,400	34,400	20,764	60%	0	0	0	0	32	32	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	23,650	23,650	23,650	12,000	51%	0	0	0	0	22	22	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	25,875	25,875	25,875	11,590	45%	0	0	0	0	15	15	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ LIMON	RURAL	69,000	69,000	69,000	25,340	37%	0	0	0	0	40	40	100%	CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ PASAMONOS	RURAL	16,125	16,125	16,125	16,125	100%	0	0	0	0	15	15	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	21,500	21,500	21,500	10,990	51%	0	0	0	0	20	20	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	8,600	8,600	8,600	4,400	51%	0	0	0	0	8	8	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA 1RA SECC	RURAL	24,725	24,725	24,725	12,627	51%	0	0	0	0	23	23	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	PO PUXCATAN	RURAL	16,125	16,125	16,125	8,242	51%	0	0	0	0	15	15	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA LA PALMA	RURAL	7,525	7,525	7,525	3,850	51%	0	0	0	0	7	7	100%	PROY. CONCLUIDO PTE DE APLICAR LO FINANCIERO	0	0
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LAS ESPERANZAS	RURAL	7,450	7,450	7,450	0	0%	0	0	0	0	10	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION B RA	RURAL	33,600	33,600	33,600	10,080	30%	0	0	0	0	60	12	20%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ	RURAL	3,150	3,150	3,150	0	0%	0	0	0	0	7	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SANTA TERESA B EJIDO	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	0	15	0	0%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJIDO	RURAL	56,000	56,000	56,000	16,800	30%	0	0	0	0	100	20	20%	0	0	0
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C15 LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	28,560	28,560	28,560	8,568	30%	0	0	0	0	51	51	100%	0	0	0

MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION A RA	RURAL	78,400	78,400	78,400	23,520	30%	0	0	0	HECTÁREA	140	28	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL R	RURAL	154,000	154,000	154,000	46,200	30%	0	0	0	HECTÁREA	275	55	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 14 PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	334,880	334,880	334,880	100,464	30%	0	0	0	HECTÁREA	598	125	21%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C09 LIC FCO I MADERO	RURAL	123,760	123,760	123,760	37,128	30%	0	0	0	HECTÁREA	221	45	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	64,400	64,400	64,400	19,320	30%	0	0	0	HECTÁREA	115	23	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	72,240	72,240	72,240	21,672	30%	0	0	0	HECTÁREA	129	26	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	352,800	352,800	352,800	105,840	30%	0	0	0	HECTÁREA	630	129	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	66,080	66,080	66,080	19,824	30%	0	0	0	HECTÁREA	118	24	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	63,280	63,280	63,280	18,984	30%	0	0	0	HECTÁREA	113	23	20%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGR EL	RURAL	56,000	56,000	56,000	16,800	30%	0	0	0	HECTÁREA	100	20	20%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 2A SECCION LOS GARCIA	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCION LOS PATOS	RURAL	4,500	4,500	4,500	1,210	27%	0	0	0	HECTÁREA	10	3	27%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	JOBO CONGREGACION	RURAL	4,500	4,500	4,500	1,220	27%	0	0	0	HECTÁREA	10	3	27%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 23 VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	11,250	11,250	11,250	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	25	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGR EL	RURAL	13,500	13,500	13,500	1,210	9%	0	0	0	HECTÁREA	30	3	9%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCION	RURAL	4,500	4,500	4,500	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	10	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A SECCION STA TERESA A EJ	RURAL	6,750	6,750	6,750	2,420	36%	0	0	0	HECTÁREA	15	5	36%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJIDO	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECCION EJIDO	RURAL	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJ	RURAL	5,850	5,850	5,850	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	13	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAPRICH0 COL EL	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 1RA SECCIN RINCON BRUJO	RURAL	6,750	6,750	6,750	3,660	54%	0	0	0	HECTÁREA	15	8	54%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA CONG	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCION RA	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA EJ	RURAL	5,850	5,850	5,850	1,220	21%	0	0	0	HECTÁREA	13	3	21%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	5,751	5,750	5,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	13,500	13,500	13,500	2,420	18%	0	0	0	HECTÁREA	30	30	100%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	20	0	0%
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION A EJ	RURAL	9,000	9,000	9,000	3,050	34%	0	0	0	HECTÁREA	20	7	34%

MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION RA	RURAL	6,750	6,750	6,750	0	0%	0	0	0	HECTÁREA	15	0	0%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL RA	RURAL	4,500	4,500	4,500	3,630	81%	0	0	0	HECTÁREA	10	8	80%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PRA LA SIEMBRA DE MAIZ	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECCION	RURAL	4,500	4,500	4,500	3,630	81%	0	0	0	HECTÁREA	10	8	80%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE JAGUEYES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	139,575	139,575	139,575	134,880	97%	0	0	0	ESTABLO/APRISCO	30	27	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES JAGUEYES PERO EL SISTEMA NO DESPLIEGA EL CATALOGO GENERAL DE UNIDADES DE MEDIDAS
REHABILITACIÓN																
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECC EJ	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECC B	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2DA SECC EJ	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJ	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECC EJ	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CONG IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	39,600	39,600	39,600	0	0%	0	0	0	GRANJAS	75	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CONG REYES HEROLES	RURAL	49,500	49,500	49,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	90	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EJ EL BRONCE	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EJ ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE	RURAL	49,500	49,500	49,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	90	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	EL YUCATECO	RURAL	49,500	49,500	49,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	90	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 1RA SECC RINCON BRUJO	RURAL	41,250	41,250	41,250	0	0%	0	0	0	GRANJAS	75	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 3RA SECC	RURAL	67,650	67,650	67,650	0	0%	0	0	0	GRANJAS	123	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 4TA SECC A	RURAL	24,750	24,750	24,750	0	0%	0	0	0	GRANJAS	45	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	GOLPE 2DA SECC LOS PATOS	RURAL	41,250	41,250	41,250	0	0%	0	0	0	GRANJAS	75	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ING PRESIDENTE BENITO JUAREZ	RURAL	41,250	41,250	41,250	0	0%	0	0	0	GRANJAS	75	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 17 INDEPENDENCIA	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGR EL	RURAL	24,750	24,750	24,750	0	0%	0	0	0	GRANJAS	45	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECC	RURAL	18,150	18,150	18,150	0	0%	0	0	0	GRANJAS	33	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4TA SECC RINCON BRUJO	RURAL	24,750	24,750	24,750	0	0%	0	0	0	GRANJAS	45	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	RA EL GOLPE	RURAL	82,500	82,500	82,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	150	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 1A SECC	RURAL	56,100	56,100	56,100	0	0%	0	0	0	GRANJAS	102	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 5TA SECC	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	RA SANTUARIO 1RA SECC	RURAL	49,500	49,500	49,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	90	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2DA SECC RA	RURAL	24,750	24,750	24,750	0	0%	0	0	0	GRANJAS	45	0	0%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECC RA	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%	

DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3RA SECC A	RURAL	18,150	18,150	18,150	0	0%	0	0	0	GRANJAS	33	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECC A EJ	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECC RA	RURAL	24,750	24,750	24,750	0	0%	0	0	0	GRANJAS	45	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCION	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 5TA SECC BUENA VISTA	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJ	RURAL	24,750	24,750	24,750	0	0%	0	0	0	GRANJAS	45	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A SECCION EJ	RURAL	16,500	16,500	16,500	0	0%	0	0	0	GRANJAS	30	0	0%
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS (SECTOR LA VICTORIA)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECC	RURAL	33,000	33,000	33,000	0	0%	0	0	0	GRANJAS	60	0	0%
DOTACION DE MALLA BORRERUEGAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECC RA	RURAL	2,200	2,200	2,200	0	0%	0	0	0	GRANJAS	2	0	0%
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CAPRICHÓ COL EL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCION RA	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	8	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCION EL APOMPAL EJ	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A SECCION EL LECHUGAL EJIDO	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	10	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCION EJIDO	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	7	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GUAHHEMOCZIN	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCION LOS PATOS	RURAL	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	12	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA CONG	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCION RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION A RA	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA EJIDO	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	PORVENIR EL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCION RA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4TA SECC RINCON BRUJO	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION B LA PALMA	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION RA	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCION RA	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	YUCATECO EL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%

DOTACION DE LANCHAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE LANCHAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCION RA	RURAL	65,000	65,000	65,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE LANCHAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COL	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ALACRAN EJ EL	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	8	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ALACRAN SECC MANATINERO EJ	RURAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECC POB	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECC EL APOMPAL EJ	RURAL	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A SECC EL LECHUGAL EJ	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECC B	RURAL	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECC EJ	RURAL	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CONG REYES HEROLES	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VI	RURAL	1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	35	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	210,000,000	210,000,000	210,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN EJ	RURAL	95,000,000	95,000,000	95,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EJ AMPL LAS COLORADAS 2A SECC LAS ALDEAS	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO	RURAL	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	8	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	FLORES COL LAS	RURAL	100,000,000	100,000,000	100,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2DA SECC LOS PATOS	RURAL	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VI	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJ	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECC	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	MINGO RA EL	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECC B RA	RURAL	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A SECC RA	RURAL	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COL	RURAL	140,000,000	140,000,000	140,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL EJ	RURAL	240,000,000	240,000,000	240,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECC A EJ	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1RA SECC RA	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECC EJ	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECC RA	RURAL	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%

DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECC	RURAL	80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECC EJ	RURAL	160,000,000	160,000,000	160,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	7	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A SECC ARJONA EJ	RURAL	320,000,000	320,000,000	320,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	8	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ALACRAN EJ EL	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5TA SECC EL APOMPAL	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VI	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CONG REYES HEROLES	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VI	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1RA SECC RINCON BRUJO	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	FLORES COL LAS	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	168,000	168,000	168,000	0	0%	0	0	0	EMBARCADERO	12	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA CONG	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJ	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	JOBO CONG	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION B RA	RURAL	98,000	98,000	98,000	0	0%	0	0	0	EMBARCADERO	7	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECC A	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3RA SECC RA	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4TA SECC	RURAL	84,000	84,000	84,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJ	RURAL	56,000	56,000	56,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	4	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ALACRAN SECCION MANATINERO EJIDO	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	EMBARCADERO	10	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECC LAS ALDEAS EJ AMPL LAS	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	10	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCION LAS ALDEAS EJ AMPL	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	EMBARCADERO	10	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL EJIDO	RURAL	112,000	112,000	112,000	0	0%	0	0	0	EMBARCADERO	8	0	0%
DOTACION DE PANGA A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCION EJ	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	EMBARCADERO	10	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2DA SECC POB	RURAL	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	3	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 3RASECC	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2DA SECC LOS PATOS	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECC A RA	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POBLADO C 10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL R	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4TA SECC RINCON BRUJO	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%

GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA INDIRECTO	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	463,933	231,966	231,966	157,058	68%	0	0	OTROS	463,933	231,966	50%	GASTO INDIRECTO CAPITULO 2000, Y 3000, AL 30 DE JUNIO 2008.
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,198,950	13,919,370	23,198,950	0	0%	0	0	PROYECTO	23,198,950	18,436,454	79%	EL GC046 EL PROYECTO ES EL PRESUPUESTO INICIAL (PARTIDA 7201 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS) DE AQUI SE PROGRAMARON LOS PROYECTOS GC049 Y GC050 DISTRIBUYENDO EL RECURSO ASIGNADO. DE ESTE RECURSO SE HAN PROGRAMADO 18 PROYECTOS DE LOS QUE AUN NO HAY AVANCES FISICOS.
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	39,271	0	PROYECTO	39,271	0	0%	ESTOS SON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS DE LOS RECURSOS MINISTRADOS
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
OPERACION PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	195,417	13,919,370	195,417	0	0%	0	0	PROYECTO	195,417	0	0%	
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACION DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	500,552	13,919,370	500,552	178,911	1%	0	0	PROYECTO	500,552	178,911	36%	
ASIGNACION ANUAL FONDO IV 2008	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	6,264,529	6,264,529	6,264,529	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ERRONEAMENTE SE CAPTURÓ EN FII DEBIENDO SER EN FIV, PERO AL MODIFICARLO NO ME DA LA OPCIÓN PARA CAPTURARLO EN FIV, POR LO QUE LE SOLICITO QUE SE TOMA EN CUENTA DENTRO DE FIV
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL FISM EJERCICIO FISCAL 2008 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	1,514,283	1,514,283	1,514,283	367,472	24%	0	0	ACCIÓN	1	1	50%	
INTERESES DE REFRENDOS DE FONDO III	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	1,949	1,949	1,949	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REMANENTES DEL FONDO IV 2007	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	418,702	418,702	418,702	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL 2008. (3% DE GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,053,000	1,053,000	1,053,000	57,665	5%	0	0	ACCIÓN	1	0	2%	ESTE PROYECTO ERRONEAMENTE SE CAPTURÓ DENTRO DE FII. DEBIENDO SER EN FIV, PERO AL INTENTAR CORREGIR EN EL DESTINO DEL GASTO NO ME PERMITE CAMBIARLO A FIV, SOLICITANDOLE LA POSIBILIDAD DE CAMBIARLO A FIV
RECURSOS REMANENTE DE OBRAS REFRENDADAS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	488,101	488,101	488,101	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FONDO III FAIS MUNICIPAL 2008. (3% DE GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	730,376	730,376	730,376	34,000	5%	0	0	ACCIÓN	1	0	2%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	108,000	108,000	108,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	490,000	245,000	490,000	111,951	46%	0	0	OTROS	490,000	111,951	23%	CORRESPONDE A PAGO DE SUELDO DE LOS INDIRECTOS, DE ENERO A JUNIO 2008.
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2008 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	1,635,033	1,635,033	1,635,033	502,157	31%	0	0	ACCIÓN	21	11	50%	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACIÓN DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	2,139,955	1,283,973	1,283,973	0	0%	0	0	PLAZA	10	0	0%	PERSONAL EVENTUAL DE APOYO PARA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN DEL RAMO 33
GASTOS DE OPERACION DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL FONDO III	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	104,736	104,736	104,736	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 104,736.00
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTIÓN															
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL															
PROGRAMACION DE RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FIII.- INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (ASIGNACION 2008)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	23,085,768	23,085,768	23,085,769	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA															
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	22,671,532	12,304,010	0	0	0%	32,158	0	OTROS	0	0	0%	ESTOS RECURSOS ESTAN EN BOLSA SE ESTA EN PROCESO DE PROGRAMACION AL 30 DE JUNIO
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLE EN ESC. PRIM. MARIO DORANTES OBRA REFRENDADA ANTES OP158	3-CENTLA	RANCHERIA LA MONTAÑA	RURAL	140,347	140,347	140,347	140,347	100%	0	0	CANCHA	140,347	140,347	100%	
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. ING. GREGORIO TORRES QUINTERO OBRAS REFRENDADA ANTES OP159	3-CENTLA	RANCHERIA EL LIMON VICENTE GUERRERO	RURAL	140,324	140,324	140,324	140,324	100%	0	0	CANCHA	140,324	140,324	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL															
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	12,585	12,585	12,585	12,585	100%	0	0	OTROS	12,585	12,585	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA DE CHILAPA	RURAL	33,561	33,561	33,561	33,561	100%	0	0	OTROS	33,561	33,561	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 2DA SECC	RURAL	26,220	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	26,220	26,220	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 2DA SECC	RURAL	26,220	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	26,220	26,220	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA EL GUATOPE	RURAL	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	0	0	OTROS	20,976	20,976	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBA	RURAL	26,220	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	26,220	26,220	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA LAZARO CARDENAS	RURAL	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	0	0	OTROS	20,976	20,976	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	15,732	15,732	15,732	15,732	100%	0	0	OTROS	15,732	15,732	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANCHERIA TABASQUILLO 1 RA SECC	RURAL	36,708	36,708	36,708	36,708	100%	0	0	OTROS	36,708	36,708	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	VILLA CUAUHEMOC	RURAL	62,928	62,928	62,928	62,928	100%	0	0	OTROS	62,928	62,928	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK 150	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA	RURAL	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	20,976	20,976	OTROS	20,976	20,976	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK 150	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 1 RA SECC	RURAL	36,708	36,708	36,708	36,708	100%	36,708	36,708	OTROS	36,708	36,708	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK 150	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 1RA SECC MI	RURAL	15,732	15,732	15,732	15,732	100%	0	0	OTROS	15,732	15,732	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	CAPARROSO DE SIMON SARLAT	RURAL	31,464	31,464	31,464	31,464	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	

DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	CHICOZAPOTE 1RA SECCION	RURAL	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	CO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	31,464	31,464	31,464	31,464	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR FAMILIA. CON EL PROYECTO IS245 SE BENEFICIARON A 30 FAMILIAS DE LA COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE FRONTERA, CENTLA TABASCO.
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA CANAVERAL	RURAL	10,488	10,488	10,488	10,488	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	SE BENEFICIARON CON ESTE PROYECTOS A 10 FAMILIAS DE LA RANCHERIA CANAVERAL, EN CENTLA TABASCO
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA EL GUAJUCO	RURAL	26,220	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA JALAPITA	RURAL	20,976	20,976	20,976	20,976	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	UNIDAD DE MEDIDA: FAMILIAS SE BENEFICIARON A 20 FAMILIAS DE LA RANCHERIA JALAPITA DE CENTLA TABASCO.
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	31,464	31,464	31,464	31,464	100%	0	0	OTROS	30	30	100%	SE BEFENEFICIARON A 30 FAMILIAS DE LA RANCHERIA UNION DE CENTLA, TABASCO.
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA SAN ROQUE	RURAL	10,488	10,488	10,488	10,488	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	15,732	15,732	15,732	15,732	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	SIMON SARLAT POBLADO	RURAL	41,952	41,952	41,952	41,952	100%	0	0	OTROS	40	40	100%	
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK (150 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	VILLA IGNACIO ALLENDE	RURAL	26,220	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	25	25	100%	UNIDAD DE MEDIDA: FAMILIAS. SE BENEFICIARON A 25 FAMILIAS DE LA VILLA IGNACIO ALLENDE DE FRONTERA CENTLA, TABASCO
DOTACION DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	RANQUERIA CHICHICASTE 1RA SECC	RURAL	26,220	26,220	26,220	26,220	100%	0	0	OTROS	26,220	26,220	100%	
PROGRAMACION DE INTERES GENERADO DEL RAMO 33 FII REMANENTE 2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	1,927	1,927	1,927	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERES GENERADO DEL RAMO 33 FIII PROGRAMA NORMAL 2007	3-CENTLA	FRNTERA	RURAL	17,090	17,090	17,090	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	HABLARAN LOS HECHOS EJIDO	RURAL	53,875	53,875	53,875	53,618	100%	0	0	PIEZA	250	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RIBERA ALTA 3RA SECCION	RURAL	53,875	53,875	53,875	53,618	100%	0	0	PIEZA	250	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	ROMULO CACHON PONCE EJIDO	RURAL	21,550	21,550	21,550	21,447	100%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	BOCA GRANDE 1RA SECCION	RURAL	32,325	32,325	32,325	32,171	100%	0	0	FAMILIA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	CHICHICASTE 3RA SECCION	RURAL	43,100	43,100	43,100	42,895	100%	0	0	PIEZA	200	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	LEANDRO ROVIROSA WADE 2DA SECCION	RURAL	53,875	53,875	53,875	53,617	100%	0	0	PIEZA	250	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA EL PROVENIR	RURAL	43,100	43,100	43,100	42,895	100%	0	0	PIEZA	200	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	SAN ROMAN COL	URBANO	43,100	43,100	43,100	42,895	100%	0	0	PIEZA	200	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	TABASQUILLO 2DA SECCION	RURAL	32,325	32,325	32,325	32,171	100%	0	0	FAMILIA	15	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	POBLADO QUINTIN ARAUZ	RURAL	269,375	269,375	269,375	268,093	100%	0	0	PERSONA	125	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS (10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	VILLA VICENTE GUERRERO	RURAL	53,875	53,875	53,875	53,618	100%	0	0	PIEZA	250	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS.(10 PIEZAS POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBA	RURAL	43,100	43,100	42,895	42,895	100%	0	0	PIEZA	100	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS (10 PIEZAS POR PAQUETES)	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS 10 PIEZAS	3-CENTLA	EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	PIEZA	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	EJIDO CONSTANCIA Y VENEZIA	RURAL	28,274	28,274	28,274	28,274	100%	0	0	OTROS	28,274	28,274	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR CADA PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA DE PANTOJA	RURAL	47,124	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	OTROS	47,124	47,124	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	EJIDO NUEVA ESPERANZA	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO	RURAL	47,124	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	OTROS	47,124	47,124	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA CARLOS ROVIROSA 2DA SEC	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	PIEZA	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS. 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA MIXTECA 1RA SECC	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	

SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS (10 PIEZAS POR PAQUETES)	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 1RA SECC MARG IZ	RURAL	47,124	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	PIEZA	47,124	47,124	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS (10 PIEZAS POR PAQUETES)	3-CENTLA	VILLA CUAHTEMOC	RURAL	75,398	75,398	75,398	75,398	100%	0	0	OTROS	75,398	75,398	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	COLONIA EL BELLOTE	RURAL	47,124	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	OTROS	47,124	47,124	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA CORONEL GREGORIO MENDEZ	RURAL	56,548	56,598	56,598	56,598	100%	0	0	OTROS	56,548	56,548	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS.10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA MIXTECA 3RA SECC	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 (10 PIEZA POR PAQUETE)	3-CENTLA	RANCHERIA CHICHICASTLE 1 RA SECC	RURAL	47,124	47,124	47,124	47,124	100%	0	0	PIEZA	47,124	47,124	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85MTS 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA GRANDE 2DA SECC	RURAL	28,274	28,274	28,274	28,274	100%	0	0	OTROS	28,274	28,274	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC DE 10 PIEZAS POR PAQUETES	3-CENTLA	RANCHERIA LAS PALMAS	RURAL	28,274	28,274	28,274	28,274	100%	0	0	OTROS	28,274	28,274	100%	
SUMINISTRO DE PAQUETES DE BLOCK	3-CENTLA	EJ ROMULO CACHON PONCE	RURAL	12,585	12,585	12,585	12,585	100%	0	0	OTROS	12,585	12,585	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIECISEIS PLANTA ELECTRICAS SOLARES DE 75 W	3-CENTLA	EJIDO LAZARO CARDENAS	RURAL	332,699	332,699	332,699	319,080	96%	332,699	319,080	MÓDULO	332,699	319,080	96%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05 X 0.85 MTS. (10 PIEZAS POR PAQUETE) UBICACION: COL. JACOBO NAZAR	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	43,100	43,100	43,100	42,895	100%	0	0	PIEZA	200	0	0%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC DE 3.05X0.85 MTS (10 PIEZAS POR PAQUETES)	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA	RURAL	37,699	37,699	37,699	37,699	100%	0	0	OTROS	37,699	37,699	100%	
PLANEACIÓN (DESARROLLO ECONÓMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
GASTO DE OPERACION DE LA DIREC DE SEG PUBLICA	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	16,207,200	8,103,600	8,103,600	7,102,525	88%	2,362	0	PLAZA	138	138	100%	GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA SOLO CAP. 1000. SERV PERSONALES. ENERO - JUNIO 2008.
APOYO PARA LA MECANIZACION AGRICOLA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	2,626,000	1,440,075	1,440,075	1,440,075	100%	0	0	APOYO	100	55	55%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIA DEL RAMO 033	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,461,937	0	0	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
GASTO DE OPERACION DEL RAMO 033	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,348,496	887,802	887,802	887,802	100%	0	0	ACCIÓN	100	40	40%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FIII 2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,318	2,318	2,318	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DE INTERES DEL RAMO 33 FIII2007	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	31,503	0	31,503	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 FII 2007	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	57,822	57,822	57,822	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
TÉCNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA															
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y CALCULO ESTRUCTURAL PARA CONSTRUCC. DE RELOJ DE 4 CARAS EN LA CD. DE MACUSPANA Y CONSTR. DE PUENTE TUBULAR EN LA RA. VENUSTIANO CARRANZA	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	237,118	237,118	237,118	0	0%	0	0	PROYECTO	2	0	0%	ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA FACTIBILIDAD DE EJECUCION DE LOS PROYECTOS MENCIONADOS
FORTAMUN				426,515,000	314,279,281	314,279,275	145,682,380	46%	0	0		65,916,742	25,951,487	39%	
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA CORONEL LINO MERINO	3-CENTLA	RANCHERIA RIVERA ALTA 2DA SECC	RURAL	419,778	419,778	419,778	0	0%	0	0	OTROS	419,778	0	0%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL	4-CENTRO	RA ANACLETO CAN Y LAZARO CARD	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO DE ACCESO A PANTEÓN CENTRAL Y CAPILLA, UBICADO EN CALLE MARGARITA MAZA, COLONIA EL AGUILA.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	444,077	444,077	444,077	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO DE ACCESO A PANTEÓN DE ATASTA Y CAPILLA, UBICADO EN AV. GREGORIO MENDEZ	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	149,633	149,633	149,633	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO DE ACCESO A PANTEÓN DE GAVIOTAS, COL. GAVIOTAS NORTE (SECTOR PALOMARES).	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	68,358	68,358	68,358	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO DE ACCESO A PANTEÓN DE TAMULTE Y CAPILLA, UBICADO EN LA CALLE MARCELINO GARCIA B, COLONIA PUNTA BRAVA.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	273,128	273,128	273,128	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION Y REMODELACION DE LAS INSTALACIONES DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SANITARIO, COMEDOR Y COCINA)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	364,181	364,181	364,181	0	0%	0	0	ACCIÓN	364,181	0	0%	
MODERNIZACIÓN															
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	9,893,652	9,893,652	9,893,652	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO HAY ESA OPCION SE HIZO CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 9,893,652.00
MEJORAMIENTO															
ACTUALIZACIÓN DEL CENSO DE USUARIOS DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	3,881,250	3,881,250	3,881,250	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL PERIFÉRICO ARCO NORESTE (CASA BLANCA).	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	470,661	470,661	470,661	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,808	22,808	22,808	22,808	100%	0	0	0	ARTICULO	100	100	100%	
ADQUISICION DE UN TELEFONO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,499	1,499	1,499	1,499	100%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION ELECTRONICA (COMPRA DE UN REGULADOR CON RESPALDO) PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	1,610	1,610	1,610	1,610	100%	0	0	0	PIEZA	1	1	100%	
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE COMPRA DE UN CAMION PIPA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	909,860	909,860	909,860	909,860	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA PIPA SE UTILIZA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES COMO EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES Y AREAS VERDES URBANAS EN LA CIUDAD Y PRINCIPALES LOCALIDADES
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE UN CAMIONCON EQUIPO COMBIANDO DE DESAZOLVE, UTILIZADO EN LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	2,932,500	2,932,500	2,932,500	2,932,500	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO QUE SE UTILIZARA EN LAS LABORES DE LIMPIEZA Y DESAZOLVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN LA CIUDAD Y PRINCIPALES LOCALIDADES
OTROS																
ADQUISICION DE UNA CAMARA DIGITAL FOTOGRAFICA PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	RURAL	2,874	2,874	2,874	2,874	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (SERVICIOS PERSONALES) DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2008	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,120,534	14,855,058	1,120,534	104,936	1%	0	0	0	ACCION	1,120,534	487,411	43%	EL MONTO DE LO MINISTRADO ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE FONDO IV
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	28,589,576	14,855,058	28,589,576	2,520,575	17%	0	0	0	PLAZA	28,589,576	12,479,743	44%	EL TOTAL DE LO MINISTRADO ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS DE FONDO IV
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	10,064,542	10,064,542	10,064,542	3,963,656	39%	0	0	0	ACCION	1	1	50%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA 100 AGENTES DE LA DIRECCION DE SEG. PUB.	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EN EL RUBRO DEL GASTO SE ANOTA EQUIPAMIENTOS PORQUE NO DA OTRA OPCION RELACIONADO CON EL NOMBRE DEL PROYECTO.
SEGURIDAD PUBLICA GASTO DE OPERACION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	7,712,726	7,712,726	7,712,726	3,477,096	45%	0	0	0	ACCION	7,712,726	3,477,096	45%	
SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES) PAGO DE SUELDO, SALARIO Y PRESTACIONES	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	25,319,357	25,319,357	25,319,357	9,429,062	37%	0	0	0	ACCION	25,319,357	9,429,062	37%	
APORTACION MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,000,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	APOYO	100	30	30%	
APOYO DE UTILES ESCOLARES A HIJOS DE POLICIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	324,000	0	0	0	0%	0	0	0	APOYO	100	0	0%	
FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	197,992	197,992	197,992	197,992	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	59,415,924	24,987,950	24,987,950	24,987,950	100%	0	0	0	GESTION	100	42	42%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,794,012	1,080,542	1,080,542	1,080,542	100%	0	0	0	OPERACION	100	40	40%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	40,031,985	13,400,885	13,400,885	13,400,885	100%	0	0	0	PLAZA	473	473	100%	SON PLAZAS PERMENTENTES DE 473 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA 551 AGENTES	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	60,719,597	60,719,597	60,719,597	25,796,485	42%	0	0	0	ACCION	584	292	50%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL (ARTICULOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES)	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	RURAL	7,601,767	4,154,271	4,154,271	4,154,271	100%	0	0	0	LOTE	1	0	31%	EL AVANCE FINANCIERO CORRESPONDE AL 100 % DE LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	0	0	0%	ESTE ES EL PROYECTO GC047 DEL PRESUPUESTO INICIAL (PARTIDA 7201 EROGACIONES COMPLEMENTARIAS) DE AQUI SE PROGRAMARON EN ESTE TRIMESTRE DOS PROYECTOS DE INVERSION, EL IS024 Y EL IS025 EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA EL GC047 QUEDO EN CEROS YA QUE EL RECURSO SE DISTRIBUYO
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33FIV (PROGRAMA NORMAL DE 2007)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	899	899	899	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMACION DE RECURSOS RAMO 33 FIV FORTALECIMIENTO A MUNICIOS (ASIGNACION ANUAL 2008)	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	2,064,660	2,064,660	2,064,660	0	0%	0	0	0	ACCION	2,064,660	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 33 (FORTAMUN-DF/2007) E INTERESES GENERADOS	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	198,755	198,755	198,755	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	74,441	0	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS																
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBRA.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	8,912,830	8,912,830	8,912,830	6,160,829	69%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 12%
DEVOLUCION DE SALDOS NO EJERCIDOS DEL PROGRAMA APAZU 2006.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	6,148,147	6,148,147	6,148,147	6,148,147	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	7,092,192	7,092,192	7,092,192	7,092,192	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	17,780,550	71%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 33%
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O																
PROGRAMA DE BECAS A NIÑOS DE DIEZ.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	525,600	525,600	525,600	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
PROGRAMA DE BECAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BÁSICA.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	2,790,936	2,790,936	2,790,936	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

PROGRAMA DE BECAS POR UNA EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	1,248,039	1,248,039	1,248,039	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
PROGRAMA DE DESPENSAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACIÓN BÁSICA.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	455,892	455,892	455,892	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%		
FAM				356,524,303	139,445,835	139,415,835	2,035,395	1%	0	0		250,656	26,262	10%		
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	3,890,280	389,640	389,640	0	0%	0	0	ALUMNO	6,800	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	RURAL	3,890,280	389,640	389,640	0	0%	0	0	ALUMNO	6,800	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	VARIAS	RURAL	2,299,842	230,346	230,346	0	0%	0	0	ALUMNO	4,020	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	6,865,200	687,600	687,600	0	0%	0	0	ALUMNO	12,000	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	VARIAS	RURAL	5,606,580	561,540	561,540	0	0%	0	0	ALUMNO	9,800	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	VARIAS	RURAL	3,146,550	315,150	315,150	0	0%	0	0	ALUMNO	5,500	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	VARIAS	RURAL	3,432,600	343,800	343,800	0	0%	0	0	ALUMNO	6,000	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	VARIAS	RURAL	2,116,770	212,010	212,010	0	0%	0	0	ALUMNO	3,700	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	VARIAS	RURAL	3,318,180	332,340	332,340	0	0%	0	0	ALUMNO	5,800	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	VARIAS	RURAL	7,036,830	704,790	704,790	0	0%	0	0	ALUMNO	12,300	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	6,293,100	630,300	630,300	0	0%	0	0	ALUMNO	11,000	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	14,302,500	1,432,500	1,402,500	0	0%	0	0	ALUMNO	25,000	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	9,571,233	958,629	958,629	0	0%	0	0	ALUMNO	16,730	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	VARIAS	RURAL	7,780,560	779,280	779,280	0	0%	0	0	ALUMNO	13,600	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	RURAL	1,315,830	131,790	131,790	0	0%	0	0	ALUMNO	2,300	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	RURAL	8,581,500	859,500	859,500	0	0%	0	0	ALUMNO	15,000	0	0%		
DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	1,315,830	131,790	131,790	0	0%	0	0	ALUMNO	2,300	0	0%		
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
AUXILIARES AUDITIVOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,120,700	2,120,700	2,120,700	0	0%	0	0	PERSONA	300	0	0%		
AYUDAS VISUALES PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	0	0%	0	0	PERSONA	9,000	0	0%		
DONACION DE IMPLANTES COCLEARES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	6,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	PERSONA	24	0	0%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO CASA DEL ARBOL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	2,209,718	749,968	749,968	250,924	33%	0	0	ADULTO MAYOR	83	83	100%	SON 83 ADULTOS MAYORES QUE RECIBEN DURANTE EL AÑO ALIMENTACION HOSPEDAJE MEDICAMENTOS ETC.	
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	672,000	235,800	235,800	135,158	57%	0	0	APOYO	43,000	14,710	34%		
FORTALECIMIENTO A LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL NO. 1 CASA HOGAR	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	1,545,034	557,194	557,194	324,687	58%	0	0	NINO	64	64	100%	SON 64 NIÑOS QUE RECIBEN DURANTE EL AÑO ALIMENTACION HOSPEDAJE MEDICAMENTOS ETC.	
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE LAS SEMANAS NACIONALES DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	288,796	144,402	144,402	122,993	85%	0	0	CAMPAÑA	2	1	50%		
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL A TRAVES DE APOYOS EN ESPECIE A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	3,110,992	1,350,000	1,350,000	147,985	11%	0	0	APOYO	13,000	3,000	23%		
FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE SERVICIOS FUNERARIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	400,000	100,000	100,000	99,760	100%	0	0	SERVICIO	1,200	264	22%		
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL ALBERGUE TEMPORAL COMO CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PRA MENORES VICTIMAS DE MALTRATO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	494,000	138,611	138,611	0	0%	0	0	NINO	600	0	0%		
FORTALECIMIENTO DE LA ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PARA MENORES CON PROBLEMAS DE FARMACODEPENDENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	531,230	177,332	177,332	102,461	58%	0	0	MENOR	40	40	100%	SON 40 MENORES ALBERGADOS QUE RECIBEN DURANTE TODO EL AÑO ALIMENTACION ROPA HOSPEDAJE ETC.	
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL CENTRO DE ATENCION A LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	171,000	46,000	46,000	0	0%	0	0	MUJER	375	0	0%		
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	140,800	28,300	28,300	15,594	55%	0	0	FAMILIA	450	150	33%	SON 50 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 450 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	RURAL	225,280	45,280	45,280	25,210	56%	0	0	FAMILIA	720	240	33%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	11-JONUTA	VARIAS	RURAL	504,064	101,314	101,314	56,398	56%	0	0	FAMILIA	1,611	537	33%	SON 179 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 1611 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	844,800	169,800	169,800	94,603	56%	0	0	FAMILIA	2,700	900	33%	SON 300 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 2700 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	13-NACAJUCA	VARIAS	RURAL	281,600	56,600	56,600	31,447	56%	0	0	FAMILIA	900	300	33%	SON 100 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 900 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	15-TACOTALPA	VARIAS	RURAL	1,498,112	301,112	301,112	167,895	56%	0	0	FAMILIA	4,788	1,596	33%	SON 532 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 4788 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	16-TEAPA	VARIAS	RURAL	225,280	45,280	45,280	25,210	56%	0	0	FAMILIA	720	240	33%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	17-TENOSIQUE	VARIAS	RURAL	225,280	45,280	45,280	25,210	56%	0	0	FAMILIA	720	240	33%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	2-CÁRDENAS	VARIAS	RURAL	422,400	84,900	84,900	47,301	56%	0	0	FAMILIA	1,350	450	33%	SON 150 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 1350 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	926,464	186,214	186,214	103,960	56%	0	0	FAMILIA	2,961	987	33%	SON 329 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 2961 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	225,280	45,280	45,280	25,210	56%	0	0	FAMILIA	720	240	33%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	281,600	56,600	56,600	31,447	56%	0	0	FAMILIA	900	300	33%	SON 100 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 900 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	6-CUNDUACÁN	VARIAS	RURAL	225,280	45,280	45,280	25,210	56%	0	0	FAMILIA	720	240	33%	SON 80 FAMILIAS BENEFICIADAS CON 720 DESPENSAS	
ATENCION A MENORES DE 5 AÑOS EN RIESGO DE DESNUTRICION	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	RURAL	1,576,960	316,960	316,960	176,732	56%	0	0	FAMILIA	5,040	1,680	33%	SON 560 FAMILIAS QUE SE BENEFICIARAN CON 5040 DESPENSAS	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCIÓN																
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	URBANO	2,400,050	1,200,025	1,200,025	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	URBANO	4,194,912	2,097,456	2,097,456	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	URBANO	1,822,887	911,443	911,443	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	VARIAS	URBANO	5,968,594	2,984,297	2,984,297	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	VARIAS	URBANO	5,588,280	2,794,140	2,794,140	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		

AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	VARIAS	URBANO	3,435,839	1,717,917	1,717,917	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	VARIAS	URBANO	2,053,912	1,026,956	1,026,956	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	VARIAS	URBANO	1,518,251	759,126	759,126	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	VARIAS	URBANO	1,684,293	842,146	842,146	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CARDENAS	EL ALACRAN	URBANO	13,015,171	6,507,586	6,507,586	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	6,712,784	3,356,392	3,356,392	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	31,773,523	15,886,762	15,886,762	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	7,127,844	3,563,922	3,563,922	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACAN	VARIAS	URBANO	4,176,901	2,088,451	2,088,451	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	1,317,133	658,567	658,567	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	6,076,917	3,038,458	3,038,458	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	869,785	434,893	434,893	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
AMPLIACION Y REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SUPERIOR EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	139,076,892	69,538,446	69,538,446	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
FASP				112,906,025	112,906,025	112,906,025	0	0%	0	0	0		13,237	0	0%	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			21,330,296	21,330,296	21,330,296	0	0%	0	0	0	PERSONA	7,538	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			1,072,313	1,072,313	1,072,313	0	0%	0	0	0	PIEZA	82	0	0%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			15,011,655	15,011,655	15,011,655	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	ESTA SOLICITUD PERTENECE A UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POR TANTO ESTE SE INTEGRA PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES MISMO QUE TIENEN DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDAS. PARA ESTE CASO SON: EQUIPO:111 PERSONAS:190 LOTE:8 SERVICIO:20 SISTEMA:1 CURSO:8 POLIZA:3 LITROS:68750 RENTA:5
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			10,693,229	10,693,229	10,693,229	0	0%	0	0	0	OTROS	512	0	0%	ESTA SOLICITUD ES DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR LO QUE LAS UNIDADES DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: EQUIPO:330 PAQUETES:4 PERSONAS:25 LOTE:31 SERVICIOS:114 CURSOS:8
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			2,769,564	2,769,564	2,769,564	0	0%	0	0	0	OTROS	115	0	0%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PAQUETE:1 EQUIPO:85 PERSONAS:5 LOTE:3 SERVICIO:3 CURSO:3 SISTEMAS:15
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			5,068,652	5,068,652	5,068,652	0	0%	0	0	0	OTROS	6	0	0%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: ESTUDIOS Y PROYECTOS: 4 OBRA: 1
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			38,805,801	38,805,801	38,805,801	0	0%	0	0	0	OTROS	4,859	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE INDICO OTROS DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, LA METAS SON VARIAS PORQUE SE MIDEN EN DIVERSAS UNIDADES DE MEDIDA COMO A CONTINUACION SE DESCRIBE: PIEZA 1360 PERSONAS 2707 OBRA 3 MILLAR 150 ESTUDIO/PROYECTO 2 KG. LT. CM. 3 637
COMBATE AL NARCOTRAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			13,521,509	13,521,509	13,521,509	0	0%	0	0	0	OTROS	125	0	0%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PROGRAMA:7 ESTUDIO:1 CAMPANAS:6 MILLAR:1 PERSONA:100 RENTA:10
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			4,633,006	4,633,006	4,633,006	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DADO QUE SE TRATA DE UN EJE ESTRATEGICO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL CUAL INCLUYE PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, POR TANTO LA UNIDAD DE MEDIDAS SON DISTINTAS TALES COMO: PERSONA:17 TRASLADO:12 LOTE:2 INFORME:1
FAETA				115,939,688	59,857,601	58,823,598	47,017,975	79%	14,122	0	0		15,100	6,791	45%	
EDUCACION TECNOLOGICA																
INVERSION																
EQUIPAMIENTO																
FG240 FORMAR PROFESIONALES TECNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO	4-CENTRO	19999	URBANO	65,689,362	34,428,099	34,320,455	27,166,099	79%	0	0	0	ALUMNO	100	41	41%	COMO EL SISTEMA NO DEJA INCLUIR FRACCIONES LA CANTIDAD DEL EJERCIDO ES \$27,166,099.68
EDUCACION DE ADULTOS																
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,250,326	25,429,502	24,503,143	19,851,876	78%	14,122	0	0	DOCUMENTO	15,000	6,750	45%	
FAFEF				53,388,969	47,229,346	12,965,996	6,935,014	15%	0	0	0		42,805	42,500	99%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORTACION ESTATAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	38,500,000	38,500,000	0	0	0%	0	0	0	ACUERDO	1	1	100%	CONVENIO DE COLABORACION CON LA CONAVI, ESTOS RECURSOS SON PARA URBANIZACION, SE EMPLEO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO UN ACUERDO.
APORTACION ESTATAL AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	1,922,973	0	0	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACION A CONVENIOS
CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	382,482	382,482	382,482	382,481	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,087	1,087	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2007. EN EL EJERCICIO 2007 SE EJERCIERON \$535,818.34 Y SE REALIZARON 1,413.26 ML DE REDES DE ALUMBRADO PUBLICO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	1,856,439	1,856,439	1,856,439	836,671	45%	0	0	0	METRO LINEAL	3,789	3,486	92%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$795,616.76 CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO DE LA OBRA, LA CUAL INICIO TRABAJOS EN EL 2008.
CONSTRUCCION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	245,131	245,131	245,131	637	0%	0	0	0	METRO LINEAL	666	666	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$672,404.58 Y SE REALIZARON 1,165.08 ML DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	970,404	970,404	970,404	628,684	65%	0	0	0	METRO LINEAL	2,729	2,729	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$971,748.72 Y SE REALIZARON 1,171.36 ML DE ALCANTARILLADO. OBRA CONCLUIDA FISICA Y FINANCIERAMENTE. EXISTE ECONOMIA AL CIERRE.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	1,883,602	1,883,602	1,883,602	1,811,025	96%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,851	2,851	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$881,246.92 Y SE REALIZARON 448.89 ML DE REDES DE DISTRIBUCION ELECTRICA.
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO Premezclado 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,507,311	2,507,311	2,507,311	2,507,310	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,026	12,026	100%	ESTE PROYECTO ES REFRENDO DEL 2007, LO QUE SE REPORTA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008. SIN EMBARGO, EN EL 2007 SE EJERCIERON \$5,958,488.45 Y SE REALIZARON 12,235.22 M2 DE PAVIMENTO.
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN DE PASTO Y SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DEL PARQUE DE BEISBOL. CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,426,650	0	2,426,650	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	LA META ES: M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (MANTENIMIENTO)
AMPLIACIÓN																
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA 4.5 KMS. DE LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,810,000	0	1,810,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	LA META ES: ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS
REHABILITACIÓN																
ACONDICIONAMIENTO Y REHABILITACION DEL SITE DE INFORMATICA DE LA CONSEJERIA JURIDICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,000	300,000	300,000	184,229	61%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	EN TRAMITE DE PAGO LA ESTIMACION FINIQUITA \$5,871.33
ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	583,977	583,977	583,977	583,977	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,644	9,644	100%	PROYECTO REFRENDADO DEL EJERCICIO 2007. EN EL 2007 SE EJERCIERON \$342,970.51 Y SE REALIZARON 5,455.83 M2 DE ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO.
CONVENIOS (177 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				2,349,865,530	2,123,825,535	2,123,683,139	323,468,868	15%	238,591	227,468			29,335,213	10,857,970	37%	
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA (SEGUNDA ETAPA) CON 12 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	2,048	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS (PRIMERA ETAPA) CON 120 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	18,395	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	160	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE TEAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	160	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DEL CAPASITS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,550,000	2,550,000	2,550,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	243	0	0%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE CAPA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160	0	0%	
CE050 - INSTALACION DE UN BANCO DE GERMOPLASMA FORESTAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA TAB	URBANO	2,169,130	2,169,130	2,169,130	785,445	36%	2,147	0	0	CONVENIO	2,169,130	785,445	36%	LOS MONTOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A \$411,000.00 ANTICIPO A KATAN CONSTRUCCIONES POR LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO, \$290,000.00 POR LA CONSTRUCCION DE PALAPA Y AREA DE BENEFICIO DE PLANTAS Y \$84,444.99 CONSTRUCCION DE INSTALACION ELECTRICA Y REPARACION DE TRANSFORMADOR.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA UNEME EN SU MODALIDAD DE SORID EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160	0	0%	
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DEL AREA DE ONCOLOGIA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS".	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	5,700	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
CONCLUSION DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	23,500,000	23,500,000	23,500,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, LABORATORIO	5,130	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO (TERCERA ETAPA) CON 120 CAMAS.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	17,751	0	0%	
FORMACION Y CAPACITACION DE MEDICOS RESIDENTES, MEDICOS CIRUJANOS, ODONTOLOGOS Y PERSONAL PARAMEDICO PARA LA SALUD 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	51,911,866	51,911,866	51,911,866	0	0%	0	0	0	BECA	1,661	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,496,769,302	1,496,769,302	1,496,769,302	0	0%	0	0	0	OTROS	422,479	0	0%	
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS ASEGURANDO LA VIABILIDAD DEL ESTADO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	14,188,367	14,188,367	14,188,367	0	0%	0	0	0	VERIFICACIÓN	15,408	0	0%	
PREVISION DE RECURSOS PARA EL FONDO DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTROFICOS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	47,864,841	47,864,841	47,864,841	43,113,303	90%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	586	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	49,085,298	49,085,298	49,085,298	0	0%	0	0	0	OTROS	151,320	0	0%	
PROGRAMA DESARROLLO OPORTUNIDADES 2008 PARA LOS SERVICIOS DE ATENCION MEDICA EN ZONAS DE BAJO DESARROLLO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	9,296,692	9,296,692	9,296,692	0	0%	0	0	0	OTROS	153,430	0	0%	
PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA LIMPIA A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	214,666	214,666	214,666	0	0%	0	0	0	OTROS	1,930	0	0%	

REGULARIZACION DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO EN CONDICIONES PRECARIAS 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	35,617,500	35,617,500	35,617,500	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	
CE051 APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION PARA LA PRODUCCION DE PLANTA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,200,000	0	2,200,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	2,200,000	0	0%	EN RUBRO DEL GASTO SE SELECCIONO LA OPCION EQUIPAMIENTO YA QUE EL SISTEMA NO PERMITE ALGO RELACIONADO CONCRETAMENTE CON EL PROYECTO QUE ES PRODUCCION DE PLANTA, Y EN UNIDAD DE MEDIDA SE SELECCIONO PLANTA PORQUE LA META DEL PROYECTO ES PRODUCCION DE 2'000,000.00 DE PLANTAS.
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	15,528,187	7,151,480	7,151,480	5,962,418	83%	8,976	0	0	ACCION	15,528,187	7,151,480	46%	EL ITSR, ES UNA INSTITUCION DE NIVEL SUPERIOR, EL RECURSO QUE SE RECIBE DE LA FEDERACION ES PARA: SERVICIOS PERSONALES Y PARA GASTOS DE OPERACION. SIENDO EN SU MAYORIA PARA LOS SERVICIOS PERSONALES.
APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR D LA REGION SIERRA	16-TEAPA	160005 FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	13,509,564	6,297,847	6,297,847	6,297,847	100%	5,023	5,023	ALUMNO	1,500	1,008	67%	EL IMPORTE MINISTRADO EN EL PRIMER TRIMESTRE FUE DE \$ 3,566,026.00 (TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.)	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA EJERCICIO 2008	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	8,587,852	2,604,398	2,874,461	2,604,398	100%	0	0	CONVENIO	8,587,852	2,874,461	33%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA SE OCUPA DEL APORTACION DE CONVENIO, YA QUE SE TULIZA PARA GASTOS DE OPERACION Y SERVICIOS PERSONALES.	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	13,174,972	6,085,354	6,085,354	4,384,122	72%	0	0	ALUMNO	1	1	100%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION ESTATAL PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	15,654,354	8,686,035	8,686,035	8,686,035	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	"EL INSTITUTO SE ENCUENTRA COORDINADO A NIVEL FEDERAL POR LA DIRECCION GENERAL DE CENTROS DE FORMACION PARA EL TRABAJO, PARA EFECTOS DE ESTE FORMATO SE SELECCIONO COMO UNIDAD LA SECRETARIA, DADO QUE TAL DIRECCION NO APARECE. "LA META ES UNA APORTACION AL CONVENIO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO.	
SUBSIDIO FEDERAL PARA ORGANISMOS DECENTRALIZADOS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	442,457,939	254,247,759	251,635,300	251,635,300	99%	222,445	222,445	ALUMNO	51,820	45,574	88%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO POR \$1,410,485.00 PARA TENER UN PRESUPUESTO ORDINARIO DE \$441,077,117.00. MISMO DEL QUE SE RECIBIO A FINALES DE JUNIO EL CALENDARIZADO. SE CONSIDERA UNA APORTACION DE \$1,380,822.00 CORRESPONDIENTE AL 2007, RECIBIDA EN MAYO DE ESTE AÑO.	
CONVENIOS DE REASIGNACION				53,398,968	24,333,878	24,333,878	1,678,390	7%	1	0		361,609	0	0%		
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE TRES UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" DOS SORID Y UNA CAPA (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	4,766,951	4,766,951	4,766,951	1,471,779	31%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4967, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
RECONSTRUCCION																
REC. ADIC. PARA GARANTIZAR EL FORT. A LA COBERTURA DE AFILIACION P/ EL ACCESO AL SEG. MED. PARA UNA NVA GEN.	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	2,209,820	1,738,800	1,738,800	206,611	12%	0	0	OTROS	1	0	0%		
RECONSTRUCCION DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	1	0	METRO CUADRADO	337,302	0	0%	CORESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION	
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE OPERACION DEL CENTRO DE ACTUALIZACION DEL MAGISTERIO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	PLANTEL	1	0	0%		
REPOSICION DEL EQUIPAMIENTO E INSUMOS DE OPERACION PARA LA UNIDAD 271 DE LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,178,806	0	0	0	0%	0	0	PLANTEL	1	0	0%		
OTROS																
ENTREGA DE BECAS ACADEMICAS Y DE CAPACITACION	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	292,600	0	0	0	0%	0	0	ALUMNO	184	0	0%		
PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	220,805	220,805	220,805	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4964, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
COMPLEMENTO A LA APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE CARRERA MAGISTERIAL 16AVA. ETAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,969,012	1,969,012	1,969,012	0	0%	0	0	DOCENTE	450	0	0%		
FORMACION CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	7,998,765	548,410	548,410	0	0%	0	0	DOCENTE	22,095	0	0%		
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	757,188	86,500	86,500	0	0%	0	0	DOCENTE	583	0	0%		
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	622,935	0	0	0	0%	0	0	PLANTEL	770	0	0%		

PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	382,286	3,400	3,400	0	0%	0	0	0	PLANTEL	220	0	0%	
OTROS CONVENIOS				1,607,155,258	1,106,713,087	1,247,199,612	556,495,701	50%	48,178	16,000			3,567,711	65,718	2%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
APORT. FED. AL CONV. PARA ESTABLECER LAS BASES DE COLAB. A EFECTOS DE EJECUTAR LAS ESTRAT. PARA LA CONSEJ. DE LAS OBRAS QUE REALIZA LA CNA EN LAS RIBERAS O ZONAS FED. DE LOS RIOS GRIJALVA Y CARRIZAL	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,532,734	75%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACION A CONVENIOS. PAGO DE AFECTACIONES PARA LA REUBICACION DE FAMILIAS EN DONDE SE REALIZAN OBRAS DE PROTECCION.
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COLABORACION CONAVI-GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	350,000,000	350,000,000	315,000,000	181,301,612	52%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	PROYECTO QUE NACE DE UN CONVENIO CON LA CONAVI. LOS RECURSOS SE APLICAN EN LA ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL Y URBANIZACION. LA UNIDAD DE MEDIDA CONSIDERADA ES UNA APORTACION CONVENIO POR LO QUE SE REGISTRA AL 100%.
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE PROTECCION A CENTROS DE POBLACION DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	154,691,264	100,549,322	100,549,322	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACION A CONVENIOS
APORTACION FEDERAL AL PROYECTO: MITIGACION DE RIESGOS POR INUNDACIONES EN ESCUELA DE EDUCACION BASICA DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	4,486,938	0	0	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACION A CONVENIOS
FJ015 AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA, CREACION DE LA DIVISION ACADEMICA MULTIDISCIPLINARIA DE COMALCALCO, TABASCO 1ERA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COMALCALCO	URBANO	29,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (2DA. ETAPA) EN EL POB. MONTE GRANDE	11-JONUTA	110019 PO MONTE GRANDE	RURAL	6,178,744	0	6,178,744	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS; LA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION. SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO 1 EMPLEOS EVENTUALES 23 HABITANTES BENEFICIADOS 1,518
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. RAYA DE ZARAGOZA	15-TACOTALPA	150056 EJ RAYA DE ZARAGOZA	RURAL	2,730,000	0	2,730,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS; LA OBRA SE LLEVARA A CABO MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION. SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1 EMPLEO EVENTUAL 15 PERSONAS BENEF. 1,325
APORT. FEDERAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE 1RA. ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES DE LA ZONA INDIGENA DE OXOLOTAN	15-TACOTALPA	150041 PO OXOLOTAN	RURAL	8,080,210	0	8,080,210	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION. SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS; ESTA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1 EMPLEOS EVENTUALES 30 HABITANTES 5,484
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (SEGUNDA ETAPA), PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO OBRA, PERO TAMBIEN SE CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA A CONSTRUIR. LOS RECURSOS FUERON CONVENIDOS PARA QUE EL CAPECE LO EJECUTE. LA OBRA SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EN LICITACION.
ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA DE ABARROTES BASICOS PARA SU COMERCIALIZACION	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	17,562	0	17,562	0	0%	17,562	0	0	ACCION	17,562	0	0%	
APOYO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PLANTA DESPULPADORA DE JAIBA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	312,658	312,658	312,658	312,658	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE ESTANQUE RUSTICO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	425,037	425,037	425,037	425,037	100%	0	0	0	ESTANQUE	100	100	100%	
APOYO PARA LA CONSTRUCCION Y COMERCIALIZACION DE MOJARRA TILAPIA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	221,710	221,710	221,710	221,710	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO PARA LA CONSTRUCCION Y OPERACION DE ESTANQUE PARA CULTIVO DE CAMARON	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	348,687	348,687	348,687	348,687	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	943,733	943,733	943,733	943,733	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	68	68%	

CONSTRUCCION DE VIVIENDA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	406,062	406,062	406,062	406,062	100%	0	0	0	VIVIENDA	100	58	58%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,444,000	1,345,920	1,345,920	1,345,920	100%	0	0	0	VIVIENDA	100	95	95%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE (CALLE GALEANA ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	117,898	117,898	117,898	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	280	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 117,898.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (ANDADOR FRANCISCO FONZ CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	52,210	52,210	52,210	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	124	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 52,210.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE CORREGIDORA ENTRE ALDAMA Y ZARAGOZA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	285,156	285,156	285,156	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	742	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 285,156.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (ANDADOR ISABEL DE LA PARRA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	61,990	61,990	61,990	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	124	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 61,990.00
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (AV. CAMINO GANADERO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	213,224	213,224	213,224	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	656	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 213,224.00
CONSTRUCCION DE CARRIL DE DESACELERACION PARA ACCESO A LA COLONIA USUMACINTA ENTRE CALLE LAG.CEJA Y LIB, E, ZAPATA-TENOSIQUE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	240,139	240,139	240,139	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	127	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 240,139.09
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO (IGNACIO ALDAMA ENTRE JESUS NAZAR J. Y MARGEN IZQUIERDO RIO, COL. TUCUY	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	94,884	94,884	94,884	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	90	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 94,884.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (ANDADOR FRANCISCO FONZ CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	35,938	35,938	35,938	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	124	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 35,938.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (ANDADOR ISABEL DE LA PARRA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	34,334	34,334	34,334	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	124	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 34,334.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (AV. CAMINO GANADERO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	85,222	85,222	85,222	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	270	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,222.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE CORREGIDORA ENTRE ALDAMA Y ZARAGOZA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	112,202	112,202	112,202	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	388	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 112,202.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE GALEANA ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	71,286	71,286	71,286	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	174	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,286.00
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (CALLE GALEANA ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	137,920	137,920	137,920	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	88	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 137,920.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR ANTONIO NAZAR BOLIVAR)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	67,794	67,794	67,794	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	166	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 67,794.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR DIANA LAURA RIOJAS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	56,880	56,880	56,880	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	134	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 56,880.00

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR FRANCISCO FONZ CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	132,320	132,320	132,320	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	288	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 132,320.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR GREGORIO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	50,248	50,248	50,248	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	119	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 50,248.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (ANDADOR ISABEL DE LA PARRA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	126,236	126,236	126,236	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	304	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 126,236.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (CALLE GALEANA ENTRE ALLENDE Y MORELOS)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	446,864	446,864	446,864	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	703	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 446,864.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO (CALLE MANILA ENTRE CALLE CEREZO Y CALLE PETACON)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	336,812	336,812	336,812	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	540	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 336,812.00	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SOL Y TIERRA ENTRE CALLE ECOLOGISTA Y 5 DE JUNIO COL. ECOLOGISTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	266,536	266,536	266,536	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	530	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 266,536.68	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 5 DE JUNIO ENTRE AV. JARDINES Y CALLE FLORA COL. ECOLOGISTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	253,461	253,461	253,461	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	576	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 253,460.55	
RECONSTRUCCION																	
DEMOLICION Y RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO DAÑADO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES GREGORIO CABRERA, ANDRES SHERRER, MIGUEL PASCUAL Y GONZALEZ PEDRERO	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	1,553,378	1,553,378	1,553,378	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,294	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,553,378.01	
AMPLIACION																	
ESTABLECIMIENTO DE UNA TIENDA DE ABARROTÉS BÁSICOS PARA SU COMERCIALIZACION	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	15,000	1,500	15,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%		
APOYO PARA LA AMPLIACION DEL CENTRO ECO TURISTICO EL PALMAR	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	166,378	166,378	166,378	166,378	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%		
APOYO PARA LA AMPLIACION Y RESTAURACION DEL RESTAURANT EL MELON	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	218,427	218,427	218,427	218,427	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%		
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA (20 DE NOVIEMBRE Y ENTRADA PERIFERICO) COL. JOSE LEHMAN OCAMPO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	498,500	498,500	498,500	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	752	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 498,500.00	
MODERNIZACION																	
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMP. CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: E.C. (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA) MELCHOR O. 3RA. TRAMO A MODERN. MELCHOR O. 3RA.-CHIVALITO 2DA. DEL KM 5+011 AL 3+511	12-MACUSPANA	120226 RA MELCHOR OCAMPO 3RA SECCION	RURAL	3,400,645	0	3,400,645	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	3	0	0%	EN PROCESO DE LICITACION DE OBRA, SE REFLEJAN METAS PROGRAMADAS KM. 2.5 EMP. 38 PERS. 552 ESTA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION	
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIVALITO 4TA. SECC-CHIVALITO 2DA. SECC-BUENAVISTA (APASCO), TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 0+000 AL 1+000	12-MACUSPANA	120139 RA CHIVALITO 4A SECCION	RURAL	1,417,500	0	1,417,500	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	1	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, LAS METAS QUE SE REPORTAN SON PROGRAMADAS KM 1 EMP. 16 PERS. 629	
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR OCAMPO 1RA.-SANTUARIO 1RA. (EST. MACUSPANA) TRAMO A MODERNIZAR DEL KM. 19+100 AL KM. 26+349	12-MACUSPANA	120077 RA MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	15,222,900	0	15,222,900	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	7	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS; ESTA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE CONVENIO DE COORDINACIÓN. KM. 7.25 EMP. EVENTUAL 80 HABITANTES 997	
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO: PASTAL-CANTEMOC 2DA. SECC., TRAMO A MODERNIZAR CHICOZAPOTE-CANTEMOC 1RA. SECC. DEL KM. 3+800 AL 5+480	13-NACAJUCA	130043 RA CHICOZAPOTE	RURAL	2,940,000	0	2,940,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, LAS METAS QUE SE REPORTAN SON PROGRAMADAS KM. 1.68 EMP. 35 PERS. 805 ESTA OBRA SE LLEVA A CABO A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION	

APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION ASFALTICA DEL CAMINO E.C. (POANA-RAYA DE ZARAGOZA KM. 19+200) POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-POCHITOCAL 2DA. SECC.	15-TACOTALPA	150049 EJ POMOCA	RURAL	3,780,000	0	3,780,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE CONVENIO DE COORDINACION, SE REFLEJAN METAS PROGRAMADAS KM. 2 EMP. 40 PERS. 713
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: NOYPAC-FCO. I. MADERO 2DA. SECCIÓN, TRAMO A MODERNIZAR NOYPAC-BARRIAL CUAUHTEMOC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	15-TACOTALPA	150040 EJ NOYPAC	RURAL	5,600,000	0	5,600,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	METAS PROGRAMADAS KM. 2 EMPL. 50 PERS. 1175 OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE LLEVA A CABO SU EJECUCION MEDIANTE CONVENIO DE COORDINACION
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: OXOLOTAN-CUITLAHUAC-HUITIUPAN, TRAMO A MODERNIZAR OXOLOTAN-CUITLAHUAC DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000	15-TACOTALPA	150041 PO OXOLOTAN	RURAL	6,300,000	0	6,300,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	METAS PROGRAMADAS: KM. 2 EMPL. 55 PERS. 2314 ESTA OBRA SE EJECUTARÁ A TRAVÉS DE CONVENIO DE COORDINACION, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION
APORT. FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTIZ, TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 5+000 AL 10+000	17-TENOSIQUE	170015 EJ CORTIJO NUEVO 1RA SECCION	RURAL	9,150,000	0	9,150,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	5	0	0%	ESTA OBRA AUN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION, LAS METAS QUE SE REFLEJAN SOLO SON PROGRAMADAS. KM 5 EMP 25 PERS 475 ESTA OBRA SE EJECUTA A TRAVES DE CONVENIO DE COORDINACION
APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO AL ECOTURISMO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	165,179	165,179	165,179	165,179	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO PARA LA MODERNIZACION Y ACONDICIONAMIENTO DE UNA PURIFICADORA DE OSTION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	408,415	408,415	408,415	408,415	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION FEDERAL PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 1RA. SECC-CARLOS A. MADRAZO, TRAMO A MODERNIZAR CHIMALAPA 2DA. SECC - FRANCISCO J. MUJICA	8-HUIMANGUILLO	080138 EJ CHIMALAPA 2A SECCION	RURAL	4,900,000	0	4,900,000	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO	2	0	0%	OBRA EN PROCESO DE LICITACION, SE REPORTAN METAS PROGRAMADAS; ESTA OBRA SE EJECUTARA A TRAVÉS DE CONVENIO DE COORDINACION KM. 2 EMPL. 20 PERS. 998
MEJORAMIENTO																
APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE CACAO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	296,047	296,047	296,047	296,047	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO PARA EL PASEO ECO TURISMO FINCA CHOLULA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	309,791	309,791	309,791	309,791	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA 27 DE FEBRERO	3-CENTLA	EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	199,485	199,485	199,485	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	199,485	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA COCINA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO POCHOTE	RURAL	34,648	34,648	34,648	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 34,647.52
MANTENIMIENTO GENERAL AL EDIFICIO EXISTENTE DEL CENTRO SOCIAL ZAPATENCE, UBICADO AV. CHIAPAS ENTRE HERBERTO CABRERA S.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	205,221	205,221	205,221	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 205,220.57
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA COCINA COMEDOR DE LA ESCUELA PRIMARIA SALUSTINO ABREU	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	35,565	35,565	35,565	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 35,565.41
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA COCINA COMEDOR EN JARDIN DE NIÑO DIANA LAURA	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	35,896	35,896	35,896	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 35,895.87
REHABILITACION																
SUMINISTRO DE MATERIAL DE REVESTIMIENTO (GRAVA DE 1 1/2 A FINOS)	3-CENTLA	COLONIA GOBERNADOR CRUZ	RURAL	313,572	313,493	313,572	313,493	100%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
ABATIMIENTO DE NIVELES DE AGUA ESTANCADA PRODUCTO DE INUNDACIÓN EN LA COLONIA GAVIOTAS SUR 4TA. SECCIÓN, CD. DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,715,938	3,715,938	3,715,938	3,715,938	100%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	913	913	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: HORAS DE OPERACIÓN MAQUINA

APOYO PARA LA REHABILITACION Y MODERNIZACION DE PLANTA DE CACACO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	321,222	321,222	321,222	321,222	100%		0	0	0	0	1	1	100%	
HABILITACION, MANTENIMIENTO, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, REPARACION DE CERCA PERIMETRAL Y ACCESOS AL ESTACIONAMIENTO AL CENTRO SOCIAL ZAPATENCE UBICADO EN LA AV. CHIAPAS .	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	1,521,068	1,521,068	1,521,068		0%		0	0	0	0	9,184	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 1,521,068.03
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES																	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	500,000	500,000	500,000	341,828	68%		0	0	0	0	28	23	82%	POR VENCERSE EN CONVENIO SE DEVOLVIO EL SALDO CON FECHA 14 DE MAYO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL ESTADO Y ESTA POSTERIORMENTE A LA TESORERIA DE LA FEDERACION CON FECHA 23 DEL MISMO QUEDANDO EL PROYECTO AL 100% FINANCIERAMENTE Y POR ENDE FISICAMENTE
OTORGAMIENTO DE APOYOS PARA LA REPOSICIÓN DE ENSERES DOMÉSTICOS DAÑADOS POR LA INUNDACIÓN DE FINALES DE OCTUBRE Y PRINCIPIOS DE NOVIEMBRE DE 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	150,000,000	150,000,000	150,000,000		0%		0	0	0	0	15,000	4,500	30%	APOYO PARA REPOSICION DE ENSERES DOMESTICOS A FAMILIAS AFECTADAS POR LA INUNDACION.
ADQUISICION DE AUTOPATRULLAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	3,024,999	0	0	0	0%		0	0	0	0	8	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	149,999	146,252	146,252	146,252	100%		0	0	0	0	3	3	100%	
ADQUISICION DE ESCANER BIOMETRICO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	104,999	0	0	0	0%		0	0	0	0	14	14	100%	
ADQUISICION DE 3 CAMARAS DIGITALES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	9,000	8,762	8,762	8,762	100%		0	0	0	0	3	3	100%	
ADQUISICIONES DE ASISTENTES PERSONALES DIGITALES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	104,999	0	0	0	0%		0	0	0	0	21	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE CAMARON	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	29,244	29,244	29,244	29,244	100%		0	0	0	0	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																	
SUPERVISION A LOS PROYECTOS DE ALIANZA PARA EL CAMPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	40,778	40,778	40,778	40,778	100%		0	0	0	0	1	1	100%	
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE UN SUBSIDIO PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA Y LINEA DE ACCION EN MATERIA DE SEGURIDAD PARA EL EQUIPAMIENTO DE SEG. PUB. Y VIGILANCIA ELECTRONICA PARA EL CENTRO DE READAP	8-HUIMANGUILLO	ESTACION CHONTALPA	RURAL	34,000,000	12,000,000	34,000,000		0%		0	0	0	0	8	0	0%	
MAQUINARIA																	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA LA AMPLIACION DE UN TALLER DE HERRERIA	3-CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	26,160	2,616	2,616		0%		2,616	0	0	0	2,616	0	0%	
OTROS																	
APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	0-COBERTURA ESTATAL	TABASCO	URBANO	14,424,802	7,521,704	7,521,704	7,363,640	98%		0	0	0	0	4,508	2,254	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN FUNCIÓN DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS QUE OPERA EL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO COMO BECATE, EMPLEO FORMAL, FOMENTO AL AUTO EMPLEO, FOMENTO AL AUTOEMPLEO 2G, MOVILIDAD LABORAL INTERNA, REDES, BECATE/PDLM Y FOMENTO AL AUTOEMPLEO/PDLM. DENTRO DE LOS CAMPOS QUE COMPONEN EL DESTINO DEL GASTO, SE TOMO COMO EL RUBRO DE GASTO LA VARIABLE DE EQUIPAMIENTO DADO QUE ES LA OPCION MÁS APEGADA A LA REALIDAD DEL PROYECTO, TENIENDO COMO VERDADERO DESTINO DE GASTO BECAS Y APOYOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL EMPLEO.
APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA ESTATAL	RURAL	5,770,597	5,770,597	5,770,597		0%		0	0	0	0	1	0	0%	EL AVANCE SE FISICO-FINANCIERO SE EFECTUARA SI ACONTECE SINIESTRO AGRICOLA EN EL ESTADO EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y SUBSECTOR AGRICOLA.
APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	33,416,413	33,416,413	33,416,413		0%		0	0	0	0	1	0	0%	EL AVANCE DEL SEGURO CATASTROFICO SE INICIA A PARTIR DEL SINISTRO PECUARIO SI LO HUBIERA, POR LO TANTO LO QUE SE CONTRATA ES EL SERVICIO. EL SECTOR ES AGROPECUARIO SUBSECTOR GANADERO.

APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y ELITE 2008	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	282,600	0	282,600	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DEPORTE, CULTURA FISICA Y CALIDAD PARA EL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	2,367,009	56,084	1,672,365	36,494	65%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OPERACION DEL CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	4,002,739	2,001,362	2,001,362	645,280	32%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTO CORRESPONDE AL GASTO DE OPERACION DEL CENTRO
GASTOS DE ADMINISTRACION EN LA DIRECCION DE SEG PUB (CONVENIO SUBSEMUN 2008)	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	3,152,412	3,152,412	3,152,412	38,300	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA EN ESTANQUE	3-CENTLA	EJIDO LA ESTRELLA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA DE CHILAPA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA CORONEL GREGORIO MENDEZ	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	COLONIA ALVARO OBREGON	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	EJIDO LA ESTRELLA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA DE CHILAPA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE SIMON SARLAT	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JUANNITO DE TRES BRAZOS	RURAL	29,458	29,458	29,458	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE (GRUPO 2)	3-CENTLA	COLONIA ALVARO OBREGON	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE (GRUPO2)	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO MADERO	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUES	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO I MADERO	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN ESTANQUE	3-CENTLA	COLONIA SAN JUAN	RURAL	48,678	48,678	48,678	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GASTO DE OPERACION PARA LOS PROGRAMAS DEL (SINACATRI) SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	28,000	28,000	28,000	16,000	57%	28,000	16,000	ACCIÓN	28,000	16,000	57%				
ATENCION A LA DEMANDA EDUCATIVA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	18,645,009	9,373,239	9,373,239	5,640,359	60%	0	0	CONVENIO	1	1	50%				
EDUCACION PARA ADULTOS EN ALFABETIZACION PRIMARIA Y SECUNDARIA A TRAVES DE PLAZAS COMUNITARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,627,908	1,346,340	1,346,340	947,511	70%	0	0	CONVENIO	1	1	51%				
FORMACION A FUGURAS INSTITUCIONALES Y SOLIDARIAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	735,500	374,179	374,179	187,679	50%	0	0	CAPACITACIÓN	5	1	21%				

POR UN MEXICO SIN REZAGO EDUCATIVO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	17,000,000	7,399,686	7,399,686	2,929,593	40%	0	0	0	DOCUMENTO	10,000	2,200	22%	
PROYECTOS PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO (CONEVYT-CIAC)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,077,588	553,966	553,966	331,366	60%	0	0	0	CONVENIO	1	1	51%	
APOYO PARA LA PRODUCCION DE UNA UMA DE PRODUCCION DE CIERVO ROJO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	227,905	227,905	227,905	227,905	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE GANADO DE DOBLE PROPOSITO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	RURAL	160,660	160,660	160,660	160,660	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA RURAL INTEGRAL DEL MUNICIPIO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	CAPACITACIÓN	1	1	100%	
ELABORACION DE DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES Y EMPAQUES DE YUTE	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,000	24,933	24,933	24,933	100%	0	0	0	ARTÍCULO	100	83	83%	
ELABORACION DE PAN DE HARINA DE TRIGO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	41,998	41,998	41,998	100%	0	0	0	PIEZA	100	83	83%	
ELABORACION DE PAN TRADICIONAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	41,998	41,998	41,998	100%	0	0	0	PIEZA	100	83	83%	
ELABORACION DE PIEZAS DE ARTESANIAS EN EL TALLER DE MANUALIDADES	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	MÓDULO	1	1	100%	
ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES DE COCO HIBRIDO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	468,025	468,025	468,025	468,025	100%	0	0	0	PLANTA	100	100	100%	
ESTUDIOS DE PREINVERSION	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	2,070,000	1,972,250	1,972,250	1,972,250	100%	0	0	0	ESTUDIO	100	75	75%	
GASTO DE OPERACION DEL SUBSEMUN	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,975,934	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE																
SERVICIOS PERSONALES																
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL SNE	0-COBERTURA ESTATAL	TABASCO	URBANO	5,131,226	2,286,471	2,286,471	2,285,275	100%	0	0	0	PAGO	792	396	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN FUNCIÓN DEL PAGO DE 33 SALARIOS QUINCENALES, A ESTO LE DEBEMOS SUMAR EL PAGO DE LAS PRESTACIONES DE FIN DE AÑO.
APORTACION FEDERAL PARA EL APOYO FINANCIERO PARA LA OPERACION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	0-COBERTURA ESTATAL	MACUSPANA	URBANO	14,826,271	6,838,802	6,838,802	6,838,802	100%	0	0	0	ALUMNO	1,854	1,854	100%	
DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	3,770,319	3,770,319	3,770,319	1,908,831	51%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DE CIMADES 2004,2005,2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	17,738	17,738	17,738	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
ATENCIÓN INTEGRAL PARA COMBATIR LA VIOLENCIA Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	ALCANCE ESTATAL	URBANO	5,856,817	4,099,722	4,099,722	0	0%	0	0	0	SERVICIO	3,900	10	0%	HASTA EL 30 DE JUNIO SE HAN REALIZADO LOS TRÁMITES DE GESTION DEL RECURSO ANTE LAS INSTANCIAS FEDERALES Y ESTATALES POR LO QUE NO SE TIENE RECURSOS EJERCIDO
FJ006 APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO (UJAT)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	534,719,677	297,213,778	382,570,282	297,213,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	55%	

FORMACIÓN DE MUJERES INDÍGENAS PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS Y LA PROMOCIÓN DE SUS DERECHOS	0-COBERTURA ESTATAL	TACOTALPA Y MACUSPANA	RURAL	19,700	19,700	19,700	19,641	100%	0	0	0	CURSO	17	17	100%	SE REINTEGRÓ A LA TESOFE \$58.97 POR RECURSOS NO EJERCIDOS, CONCLUYÉNDOSE CON LOS TALLERES PROGRAMADOS
PAGO DE ALIMENTACION DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CARCELES Y CERESOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	4,238,120	4,238,120	4,238,120	3,583,218	85%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	ALCANCE ESTATAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	0	0	0%	0	0	0	SERVICIO	300	0	0%	HASTA EL 30 DE JUNIO SE ESTAN REALIZANDO LOS TRAMITES PARA LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS ANTE LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, POR LO QUE NO SE TIENE AVANCE FISICO NI FINANCIEROS
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERATIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	PARAISO TABASCO	URBANO	8,587,852	3,171,750	3,171,750	2,262,205	71%	0	0	0	ALUMNO	600	265	44%	
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	6,999,900	2,666,718	2,666,718	2,253,675	85%	0	0	0	OPERACIÓN	1	0	48%	SE TOMO LA UNIDAD DE MEDIDA COMO 1 OPERACIÓN, DADO QUE ESTE PROYECTO SE REFIERE A LOS GASTOS DE OPERATIVOS DE LA UNIVERSIDAD, COMO SON SERVICIOS PERSONALES, ARTÍCULOS Y MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
CONVENIO SEDESOL HABITAT	2-CÁRDENAS	CARDENAS CD	URBANO	6,411,288	6,411,288	6,411,288	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONVENIO SUBSEMUN	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	5,847,588	5,847,588	5,847,588	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL PROGRAMA TU CASA 2007	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	302	302	302	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DE DIGNIFICACION PENITENCIARIA	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	68,362	68,362	68,362	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DEL CONVENIO CON SEDESOL (PROGRAMA TU CASA)2006	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	213,609	213,609	213,609	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE DEL RAMO 20 DESAROLLO SOCIAL	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	8,911	8,911	8,911	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
RECURSOS REMANENTE PARA IMPLEMENTACION DE OBRAS DE ESTRUCTURA CAMINERA (GRAVA) CIMADES 2007	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	2,874	2,874	2,874	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
F1006.- APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	39,648,807	23,033,798	23,033,798	19,636,378	85%	0	0	0	OTROS	1	1	85%	ESTE PROYECTO ES DE GASTOS DE CAPITULO 1000, 2000 Y 3000 POR LO QUE EL AVANCE FINANCIERO Y FISICO SON IGUALES
EROGACIONES COMPLEMENTARIAS	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	6,630,066	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REMANENTE PROVENIENTE DEL CONVENIO CON ALIANZA PARA EL CAMPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REMANENTE DEL RAMO 020	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	629	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
REMANENTE PROVENIENTE DE CONVENIOS CON FONHAPO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	39	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
REMANENTE PROVENIENTE DEL CONVENIO CON ICA RURAL	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
27-TABASCO RECURSO 2007																
SUBSIDIOS (93 REGISTROS)																
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				15,835,354	15,755,792	15,835,354	12,090,526	77%	579,931	500,369	586,805	500,499	85%			
PROGRAMA HABITAT																
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0157) CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR Y ATARJEA MADRINA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: PINO, LAUREL, AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y USUMACINTA, EN EL SECTOR ARMENIA DE LA COL. GAVIOTAS SUR.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	1,514,557	1,514,557	1,514,557	1,514,557	100%	0	0	0	METRO LINEAL	796	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%

(OP0222) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIERBABUENA ENTRE GALEANA Y LAGUNA GUAPACAL	4-CENTRO	VILLA LUIS GIL PÉREZ	URBANO	257,229	257,229	257,229	257,229	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	900	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
(IS0215) 270041DS001.- CURSO Y EQUIPAMIENTO DEL TALLER DE ELABORACIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	454,998	454,998	454,998	454,998	100%	0	0	0	CURSO	4	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0216) 270041DS002.- CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DEL PAPILOMA HUMANO EN EL SECTOR ARMENIA DE LA COL. GAVIOTAS SUR.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	322,242	322,242	322,242	322,242	100%	0	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0220) 270041DS009.- CURSO DE HERRERÍA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	83,017	83,017	83,017	83,017	100%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0223) 270041DS003.- CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LA LINEA TELEFÓNICA SEGURA.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	57,460	57,460	57,460	57,460	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0322) 270041DS012.- TALLER DE MANUALIDADES EN EL SECTOR ASUNCIÓN CASTELLANOS DE LA COL. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	12,144	12,144	12,144	12,144	100%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0323) 270041DS004.- CURSO DE PANADERÍA EN EL SECTOR ARMENIA DE LA COL. GAVIOTAS SUR.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	188,603	188,603	188,603	188,603	100%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0324) 70041DS010.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUXILIAR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN VARIAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	59,915	59,915	59,915	59,915	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(IS0533) 270041DS013.- CURSO DE CARPINTERÍA EN EL FRACC. VILLA LOS ARCOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	205,265	205,265	205,265	205,265	100%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(OP0114) 70041ME001.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	372,522	372,522	372,522	372,522	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(OP0115) 270041ME002.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERTEZA DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	430,215	430,215	430,215	430,215	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,347	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(OP0120) 270041ME006.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	192,369	192,369	192,369	192,369	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	700	35	5%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(OP0121) 270041ME003.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO E INDEPENDENCIA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	66,661	66,661	66,661	66,661	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
(OP0221) 270041ME012.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	28,682	28,682	28,682	28,682	100%	0	0	0	METRO LINEAL	220	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL COMPROBADA 100%
PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0205) CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	AZTLAN 5A SECCION PALOMILLAL	RURAL	208,000	208,000	208,000	208,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	0	0%	
(OP0206) CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A SECCION ARROYO GRANDE	RURAL	156,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	0	0%	
(OP0207) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	AZTLAN 1A SECCION	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
(OP0208) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	AZTLAN 2A SECCION BOCA DE AZTLAN	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
(OP0209) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCION TINTILLO	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
(OP0210) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCION GONZALEZ	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
(OP0211) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	AZTLAN 3A SECCION	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	
(OP0212) CONSTRUCCION DE 4 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	BOQUERON 5A SECCION LA LAGARTERA	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	0	0%	
(OP0213) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	SANTA CATALINA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%	

(OP0214) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	CORONEL TRACONIS 1A SECCION LA ISLA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCION	5	0	0%	
(OP0215) CONSTRUCCION DE 6 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 3A SECCION	RURAL	156,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	0	ACCION	6	0	0%	
(OP0216) CONSTRUCCION DE 5 VIVIENDAS RURALES	4-CENTRO	AZTLAN 4A SECCION	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCION	5	0	0%	
RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS																
(OP0189/27004EMF004) PARQUE INSURGENTES 03 MOVILIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	176,176	176,176	176,176	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(OP0190/27004EMF009) PARQUE INSURGENTES 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	369,368	369,368	369,368	56,301	15%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(OP0191/27004EMF008) PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	547,754	547,754	547,754	528,047	96%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(OP0192/27004EMF007) PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,336,339	1,336,339	1,336,339	1,301,680	97%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(OP0193/27004EMF010) PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 03 MOVILIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	64,362	64,362	64,362	58,040	90%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(OP0194/27004EMF006) PARQUE LA PAZ 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	271,915	271,915	271,915	154,061	57%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(OP0195/27004EMF003) PARQUE INSUREGENTES 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,993,604	1,993,604	1,993,604	594,495	30%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RECONSTRUCCIÓN																
(OP0188/27004EMF005) PARQUE LA PAZ 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,176,899	1,176,899	1,176,899	713,319	61%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
(IS0303) 27004ESC001 PARQUE LA PAZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	27,472	27,472	27,472	27,472	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
(IS0304) 27004ESC009 PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	73,184	73,184	73,184	73,184	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
(IS0305) 27004ESC008 PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,175	10,175	10,175	10,175	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
(IS0306) 27004ESC003 PARQUE LA PAZ	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	70,755	70,755	70,755	70,755	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
(IS0307) 27004ESC010 PARQUE INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	30,112	30,112	30,112	30,112	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
(IS0308) 27004ESC011 PARQUE INSURGENTES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,429	2,429	2,429	2,429	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
RAMO 11 SEP																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
APORTACION DEL GOBIERNO FEDERAL AL PROGRAMA DE FONDOS PROPORCIONALES 2006 (PESO A PESO) NIVEL MEDIO SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: - PROYECTO CANCELADO.
FONDO INSTITUCIONAL PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA EL FOMENTO DE LA TECNOLOGIA Y EL																
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO PARA EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE INVESTIGACION E INNOVACION PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL ESTADO DE TABASCO	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,365,208	55%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 50% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
FONDO DE ESTABILIZACION DE INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS FEIEF 2007																
OBRA PÚBLICA																
MEJORAMIENTO																
ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA	17-TENOSIQUE	SUENOS DE ORO	RURAL	695,000	695,000	695,000	695,000	100%	0	0	0	HECTAREA	25	25	100%	
MANTENIMIENTO																
MODIFICACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ALTA TENSION 13000 Y 24000 KVA DE LA CENTRAL DE ABASTO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	579,931	500,369	579,931	500,369	100%	579,931	500,369	579,931	METRO LINEAL	579,931	500,369	86%	

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				333,343,139	188,733,080	184,688,748	46,337,601	25%	0	0	63,668	15,204	24%	
FIES														
CONSTRUCCIÓN														
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	53,700,000	53,700,000	53,700,000	0	0%	0	0	0	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN A CENTROS DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL AÑO 2008.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	72,135,491	46,888,069	46,888,069	21,640,647	46%	0	0	0	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACION A CONVENIOS
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	36,728,571	36,728,571	36,728,571	0	0%	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,324,976	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: INSTALACIONES DE SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS
RECONSTRUCCIÓN														
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	11,231,315	0	0	0	0%	0	0	0	390	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA 5TA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-SABINA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER.), VILLAHERMOSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	8,442,409	0	0	0	0%	0	0	0	390	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METRO LINEALES DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y AVENIDAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,387,432	0	0	0	0%	0	0	0	379	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE DREN Y MURO DE CONTENCIÓN EN EL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, PLAZA VILLAHERMOSA (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,138,694	0	0	0	0%	0	0	0	493	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUADRADO DE MURO DE CONTENCIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO DE LA INTERSECCIÓN VIAL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,985,749	0	0	0	0%	0	0	0	380	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS, ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL "JULIETA CAMPOS DE GONZÁLEZ PEDRERO", VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	174,370	0	0	0	0%	0	0	0	592	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 METROS CUADRADOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTOMATIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON ENTRADA A SABINA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,295,126	0	0	0	0%	0	0	0	1,207	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE INTERSECCIÓN VIAL AUTORIZADA DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	23,863,604	0	0	0	0%	0	0	0	35,001	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES M2 DE URBANIZACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: ENTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO DER), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,600,738	0	0	0	0%	0	0	0	390	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : ML METROS LINEALES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA INST. ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: ESTRADA SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHSA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,948,694	0	0	0	0%	0	0	0	390	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DEREDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,664,246	0	0	0	0%	0	0	0	380	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: METROS LINEALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,713,343	0	0	0	0%	0	0	0	380	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMP. A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600 (LADO IZQ.), VHSA, TAB	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,357,784	0	0	0	0%	0	0	0	390	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DE REDESDE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA AMPLIACIÓN A 8 CARRILES DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-GLORIETA AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+21 AL 4+600 (LADO DER.), TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,605,057	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	390	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA (CONSTRUCCIÓN)	
RECONSTRUCCIÓN DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN Y ALUMBRADO EN SUPERPOSTE EN EL PARQUE DE BEISBOL. CENTENARIO 27 DE FEBRERO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,331,195	2,331,195	2,331,195	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	10,000	10,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES : M2 DE OBRAS PARA LA RECREACION (MANTENIMIENTO). ESTE PROYECTO FUE REPORTADO EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 CON EL FOLIO # 21864, SE CAPTURÓ UN NUEVO REGISTRO DEBIDO A QUE SUFRÍÓ UN CAMBIO DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO.	
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANIT. EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+210 AL 4+600, (LADO IZQ.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,357,805	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	390	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	
RECONSTRUCCIÓN DEL SIST. DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO EN EL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER C. 5TA. ETAPA, TRAMO: SABINA-ENTRONQUE AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, (LADO DER.), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,915,240	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	390	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO DERECHO), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,399,470	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	380	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ES ML METROS LINEALES DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA INTERSEC. VIAL DEL CIRCUITO INT. CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980 (LADO IZQUIERDO), VHSA, TAB.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,399,470	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO LINEAL	380	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML METRO LINEALES DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)	
RECONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE SEMAFORIZACIÓN DE LA INTERSECCIÓN VIAL DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA CON AV. MÉXICO, CADENAMIENTO 4+600 AL 4+980, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,178,789	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	503	0	0%		
MANTENIMIENTO																								
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AREAS DIVERSAS DEL RASTRO ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	1,416,086	1,416,086	1,416,086	430,050	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	90%	FALTAN DETALLES QUE SE ESTAN COMPLETANDO DE ACUERDO A LA NORMA TIF. YA QUE EL RASTRO ESTATAL PRETENDE EN ESTE AÑO ALCANZAR ESTA CLASIFICACION, Y SURGIERON DETALLES EN LA OBRA QUE SE ADECUARON A LO EXIGIDO POR LA MENCIONADA NORMA. EN EL MES DE JULIO SE IGUALARA EL AVANCE FISICO AL FINANCIERO.
CONCLUSIÓN DEL MANTENIMIENTO A LA TECHUMBRE EN EL TEMPLO SANTO DOMINGO, POBLADO OXOLOTÁN EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	URBANO	508,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METRO CUADRADO	840	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: M2 DE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
EQUIPAMIENTO																								
MAQUINARIA																								
MODERNIZACION DE AREAS DE PROCESO, CONSERVACION Y COMERCIALIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	DEBIDO A QUE ESTE EQUIPO (EQUIPO DE ACERO INOXIDABLE PARA SALA DE MATANZA DE BOVINOS Y OVINOS)SE TIENE QUE HACER E INSTALAR EN AREAS CON MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES MUY EXACTAS, NO SE PUDO REALIZAR HASTA QUE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS (PROYECTO E0002) ESTUVIESEN PRACTICAMENTE CONCLUIDAS, POR LO QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL BAJO EL NUMERO 56124001-001-08 PUBLICADA EN EL DOF DE FECHA 10/JUL/08 PARA REALIZARSE EL 28/07/08 Y CON FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA PARA EL 30/08/08
FEIEF																								
OBRA PÚBLICA																								
CONSTRUCCIÓN																								
ESTUDIO DE FACT. TÉC, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECON Y DICTA DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: REFORZAMIENTO LÍNEA DE CONDUCC. PIMEJORA DE SISTE DE AP, (CISTERNA, VÁLV, MACROMEDIDOR) VARIOS MPIO DEL EDO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	322,920	322,920	322,920	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE FACT, TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUA SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCC PTR. DE 120 LPS (1RA. ETAPA 80 LPS), CD. DE JALPA DE M. (SE INCLUYEN COLECTORES)	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	322,920	322,920	322,920	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
TERMINACIÓN DE CISTERNA DE REBOMBEO DE 7,500 M3 (TRANSICIÓN AÉREA SUBTERRÁNEA, SISTEMA DE FUERZA, ALUMBRADO EN CASETA Y LÍNEA DE INTERCONEXIÓN), EN EL FRACC. POMOCA, DEL MPIO DE NACAJUCA. (REFRENDO)	13-NACAJUCA	FRACC POMOCA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	443,251	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CÚBICOS	7,500	4,500	60%	LA META ES M3 DE AGUA TRATADA PARA ABASTECIMIENTO
TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE PRESIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EL POB. NICOLÁS BRAVO 1RA. SECC., MUNICIPIO DE PARAISO. (REFRENDO)	14-PARAISO	POB NICOLÁS BRAVO 1RA	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	715,230	40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SISTEMA	1	1	88%	

TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN EL POB. NICOLÁS BRAVO 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	POB NICOLAS BRAVO 1RA SECC	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	1,179,798	56%	0	0	0	METROS LINEALES	350	294	84%	LA META ES ML DE CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, POBLADO Y EJIDO FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE PARAISO. (REFRENDO)	14-PARAISO	POB Y EJIDO FRANCISCO I MADERO	RURAL	1,864,899	1,864,899	1,864,899	1,864,898	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR LONGITUDINAL DE OLEAJE A BASE DE TUBO TEXTIL EN EL LITORAL DEL GOLFO DE MÉXICO A LA ALTURA DE LA VILLA SÁNCHEZ MAGALLANES, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	2-CÁRDENAS	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	URBANO	1,309,613	1,309,613	1,309,613	1,309,613	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES PAGO A ADEUDOS O PASIVOS. YA QUE LA OBRA SE CONCLUYO FISICAMENTE EN EL 2007.
ESTUDIO Y PROYECTO PARA PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LOS POBLADOS C-23, C-9, C-16, C-17, C-20, C-29 Y C-28 DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	VARIAS	RURAL	2,493,000	2,493,000	1,329,600	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
APORTACION ESTATAL AL PROGRAMA DE FONDOS PROPORCIONALES 2008	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,710,322	0	0	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
ESTUDIO DE FACT. TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROYECTO: CONSTRUCC PTR. LLAVE EN MANO 1ERA ETAPA (ZONA SURESTE) CD. VHSÁ, (INCLUYE ESTUDIO Y PROY.)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	632,500	632,500	632,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO, EN LA RA. IGNACIO ZARAGOZA 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO. (REFRENDO)	5-COMALCALCO	RA IGNACIO ZARAGOZA 1RA	RURAL	1,880,862	1,880,862	1,880,862	126,669	7%	0	0	0	SISTEMA	1	0	42%	
RECONSTRUCCIÓN																
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD DE JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE JALPA. (REFRENDO)	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,543,532	3,543,532	3,543,532	3,543,532	100%	0	0	0	METROS LINEALES	245	245	100%	LA META ES ML DE MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO
CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLES DE LA 38A. ZONA MILITAR EN TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CD TENOSIQUE	URBANO	2,193,467	2,193,467	2,193,467	2,193,467	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	ESTA OBRA CONCLUYO FISICAMENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 Y FINANCIERAMENTE EN EL MES DE FEBRERO
REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN DIVERSAS CALLES DEL EJIDO HABANERO, 1A. SECC., CÁRDENAS. (REFRENDO)	2-CÁRDENAS	EJIDO HABANERO	RURAL	858,494	858,894	858,894	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL FRACC. PLAZA VILLAHERMOSA, CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,160,404	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,360	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: ML DE DRENAJE SANITARIO (CONSTRUCCIÓN)
AMPLIACIÓN																
MODERNIZACIÓN A 9.0 M. DE ANCHO DE CORONA DEL CAMINO: TAPIJULAPA - OXOLOTAN, DEL KM. 7200 AL KM. 8500	15-TACOTALPA	LA PILA	RURAL	11,980,932	11,980,932	9,100,000	8,454,638	71%	0	0	0	KILÓMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA FISICAMENTE, PENDIENTE DE TRAMITAR ESTIMACION FINIQUITO POR UN IMPORTE DE \$ 1,208,455.87
MODERNIZACIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO PARA LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA FRONTERIZA DE TENOSIQUE, TABASCO.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACIÓN A CONVENIOS
MEJORAMIENTO																
ADQUISICIÓN DE LA DRAGA MARINA DE 12" DE SUCCIÓN Y 10 DE DESCARGA.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	7,717,360	7,717,360	7,717,360	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	1	60%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICION), SE REALIZARÁ EL PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN EN CUANTO ESTE CONCLUIDA LA DRAGA.
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN R/A HUASTECA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE CENTRO. (REFRENDO)	4-CENTRO	RA HUASTECA 2DA SECC	RURAL	1,227,665	1,227,665	1,227,665	1,114,322	91%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN																
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN EL EJIDO CHICOACÁN, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	8-HUIMANGUILLO	CHICOACAN	URBANO	889,897	889,897	889,897	889,897	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	155	155	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES: METRO CUADRADO DE CONSTRUCCION DE EDIFICIOS PUBLICOS

REHABILITACION DE PAVIMENTO EN EL CAMINO DEL POBLADO C-34, W-72, DEL SUR 2 AL SUR 4, PLAN CHONTALPA	8-HUIMANGUILLO	POBLADO C34	RURAL	2,530,698	2,530,698	2,530,698	2,431,589	96%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA FINIQUITADA
APORTACIONES FEDERALES (483 REGISTROS)																
FAEB				160,307,123	160,307,123	160,307,123	59,991,694	37%	0	0			29,857	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LAS ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	PLANTEL	15	0	0%	
BONOS DE ACTUACION AL MAGISTERIO EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	83,615,937	83,615,937	83,615,937	59,991,694	72%	0	0	0	DOCENTE	17,540	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 71% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
ECONOMIAS REGULARIZABLES COMO COMPLEMENTO DE LA 16AVA. ETAPA DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	13,691,186	13,691,186	13,691,186	0	0%	0	0	0	DOCENTE	302	0	0%	
PAGO APOYO EXTRAORDINARIO POR UNICA VEZ, AL PERSONAL DAMNIFICADO POR LA CONTINGENCIA DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0%	0	0	0	OTROS	12,000	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 26% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
FASSA				300,876,786	282,572,179	282,572,179	19,591,933	7%	0	0			1,846,042	1,144,351	62%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS, TABASCO	2-CARDENAS	CARDENAS	URBANO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,768	0	0%	
CONSTRUCCION POR SUSTITUCION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA, CENTLA, TABASCO	3-CENTLA	FRONTERA	RURAL	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,989	0	0%	
REMODELACION DE PASOS A CUBIERTOS DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DE SALUD MENTAL, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSOS DEL 2007
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO (CUARTA ETAPA)	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	25,000	20,000	80%	
EQUIPAMIENTO																
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ" CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,008,125	50%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	776	388	50%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCAN CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	1-BALANCAN	BALANCAN	URBANO	1,076,842	989,842	989,842	875,875	88%	0	0	0	CONSULTA	4,500	3,600	80%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MENDEZ, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	RURAL	414,007	323,712	323,712	157,258	49%	0	0	0	CONSULTA	18,000	8,100	45%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ DEL FASSA 2007.	10-JALPA DE MENDEZ	JALPA DE MENDEZ	URBANO	259,577	202,150	202,150	141,435	70%	0	0	0	CONSULTA	27,500	13,750	50%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y QUIROFANO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA CON ECONOMIAS DEL 2007.	11-JONUTA	JONUTA	URBANO	414,007	184,900	184,900	116,729	63%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	830	332	40%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORT. A LA OFERTA DE LOS SERVS. DE URGENCIAS, HOSPITALIZACION Y QUIROFANO DEL HOSP. GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ,MACUSPANA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ	RURAL	948,733	536,733	536,733	327,701	61%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,100	1,435	35%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	12-MACUSPANA	MACUSPANA	URBANO	820,861	293,861	293,861	254,519	87%	0	0	0	CONSULTA	135,478	40,643	30%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA CON ECONOMIAS DEL 2007.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	552,909	552,909	552,909	515,372	93%	0	0	0	CONSULTA	14,675	13,208	90%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	13-NACAJUCA	NACAJUCA	URBANO	414,007	414,007	414,007	258,310	62%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	300	270	90%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORT. A LA OFERTA DE LOS SERVS. DE URGENCIAS MEDICAS DEL HOPS. GENRAL DE PARAISO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	847,146	382,296	382,296	345,787	90%	0	0	0	ATENCIÓN MEDICA	11,200	5,040	45%	ECONOMIAS 2007
FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA JURISDICCION DE PARAISO CON ECONOMIAS DEL 2007.	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	329,068	134,998	134,998	124,780	92%	0	0	0	INFORME	12	4	33%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	15-TACOTALPA	TACOTALPA	URBANO	276,005	276,005	276,005	271,591	98%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	276,005	262,205	95%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	16-TEAPA	TEAPA	URBANO	756,150	529,150	529,150	407,060	77%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	3,651	1,826	50%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	414,007	394,007	394,007	279,559	71%	0	0	0	CONSULTA	200	130	65%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE CENTLA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	414,007	269,007	269,007	87,995	33%	0	0	0	CONSULTA	59,434	14,859	25%	ECONOMIAS DEL 2007.
ADQ. DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA COORD. DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	78,900	78,900	78,900	0	0%	0	0	0	EQUIPO	2	0	0%	
ADQ. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA COORD. DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	260,473	260,473	260,473	0	0%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	71	0	0%	ECONOMIAS 2007
ADQUISICION DE BIENES INFORMATICOS PARA EL AREA DE ATENCION MEDICA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	7	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
ADQUISICION DE COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO PARA EQUIPOS ODONTOLÓGICOS DEL PROGRAMA DE SALUD BUCAL, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	310,000	310,000	310,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	170	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.

ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO Y BIENES DE TECNOLOGIA E INFORMATICA PARA EL CENTRO DE REFERENCIAS DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	90,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	11	9	82%	ECONOMIAS DEL 2007.
ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, MOBILIARIO CLINICO E INSTRUMENTAL MEDICO, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS DE INFECCIONES TRAUMATOLOGIA, CEYE Y QUIROFANO DEL HOSP. DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	16,146,275	16,146,275	16,146,275	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA COORDINACION DE ADMINISTRACION E INFRAESTRUCTURA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	350,350	350,350	350,350	0	0%	0	0	0	EQUIPO	30	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
ADQUISICION DE MUEBLES MODULARES PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
ADQUISICION DE 17 AMBULANCIAS TIPO II PARA HOSPITALES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	14,272,956	14,272,956	14,272,956	0	0%	0	0	0	VEHICULO	17	0	0%	
ADQUISICION DE 2 UNIDADES MEDICAS MOVILES EQUIPADAS (1 DE AUDIOMETRIA Y 1 DE OPTOMETRIA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,752,769	4,752,769	4,752,769	0	0%	0	0	0	VEHICULO	2	0	0%	
EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES MEDICAS Y SISTEMAS DE INFORMACION EN SALUD (CAMIONETAS DOBLE CABINA 4X4)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	0%	0	0	0	VEHICULO	7	0	0%	
FORT. A LA PLANEACION DE LOS PROGS. ESTRATEGICOS DE SALUD A TRAVES DE LA COORD. DE PLANEACION ESTRATEGICA E INFORMATICA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	184,473	172,473	172,473	104,786	61%	0	0	0	UNIDAD	577	433	75%	ECONOMIAS 2007
FORT. A LA RED DE ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS (ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MONTA CARGA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,578,000	3,578,000	3,578,000	0	0%	0	0	0	VEHICULO	11	0	0%	
FORT. A LAS UNIDADES MEDICAS MOVILES (ADQ. DE CAMIONETAS PICK UP DE DOBLE CABINA 4X4 TODO TERRENO Y VEHICULOS TIPO VAM)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	15,500,000	15,500,000	15,500,000	0	0%	0	0	0	VEHICULO	38	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	2,400,000	2,400,000	1,856,900	77%	0	0	0	CONSULTA	511	179	35%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION GENERAL EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,830,067	64%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	28,200	16,920	60%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA DIRECCION DE CALIDAD Y EDUCACION EN SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007	4-CENTRO	CENTRO	URBANO	350,000	270,800	270,800	15,472	6%	0	0	0	INFORME	5	1	20%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA UNEME DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,200,000	678,000	678,000	478,674	71%	0	0	0	INFORME	9	4	44%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE OFICINA CENTRAL, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	13,981,977	12,365,042	12,365,042	209,180	2%	0	0	0	INFORME	9	5	56%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	800,000	375,000	375,000	24,671	7%	0	0	0	DIAGNOSTICO	10,000	4,500	45%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD ADMINISTRATIVA Y GERENCIAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	299,900	299,900	77,405	26%	0	0	0	INFORME	6	1	17%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACION DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	4,780,000	4,780,000	2,985,466	62%	0	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	180	99	55%	ECONOMIAS 2007.
FORTALECIMIENTO A PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS (DIABETES, HIPERTENSION ARTERIAL Y OBESIDAD) DE LA JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	194,348	97,307	97,307	87,103	90%	0	0	0	CONSULTA	13,842	6,229	45%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO AL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LA FRONTERA SUR CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	875,000	752,800	752,800	34,752	5%	0	0	0	DETECCION	1,050	105	10%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA A TRAVES DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	830,000	363,000	363,000	352,454	97%	0	0	0	CONSULTA	11,700	4,680	40%	ECONOMIAS DEL 2007.
FORTALECIMIENTO INFORMATICO A LA RED DE ABASTO Y DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	822,673	822,673	822,673	30,000	4%	0	0	0	EQUIPO	85	9	11%	ECONOMIAS DEL 2007.
HOMOLOGACION Y SUPLENCIAS DEL PERSONAL MEDICO Y PARAMEDICO DE HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	24,183,019	18,809,150	18,809,150	0	0%	0	0	0	INFORME	8	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
INSTALACION DE CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA RED VOZ Y DATOS DE LAS OFICINAS CENTRALES CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	RED	8,000	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE ODONTOLOGIA CENTROS DE SALUD, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	190,000	47,500	47,500	0	0%	0	0	0	EQUIPO	17	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
REMODELACION DE ESPACIOS DE OFICINA CENTRO CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	60	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
REMODELACION DEL AREA DE ARCHIVO CLINICO Y DEL SISTEMA DE INFORMACION ESTADISTICA DEL HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS", CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,000,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	150	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
REMODELACION DEL EDIFICIO ANTERIOR DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA OFICINAS DE LA JURISDICCION SANITARIA DEL MUNICIPIO DEL CENTRO, CON ECONOMIAS DEL FASSA 2007.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,050,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1,312	0	0%	ECONOMIAS DEL 2007.
SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE LAVANDERIA Y SECADO DEL HOSPITAL DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRON"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,800,000	4,800,000	4,800,000	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	

AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. TOMAS GARRIDO	5-COMALCALCO	050001 CD COMALCALCO	URBANO	460,616	0	460,616	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	453	0	0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007 METAS: PERSONA 385 EMP. EVENT. 6 METRO LINEAL 453	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (UBICACION: COL. TUPIQUILLO)	5-COMALCALCO	05066 VILLA TECOLUTILLA	URBANO	354,109	0	354,109	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	347	0	0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007 METAS: PERSONA 150 EMP. EVENT. 6 METRO LINEAL 347	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (3 CARCAMOS, RED, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA, BYPASS SOBRE LINEAS DE PEMEX, LINEAS DE PRESION, ACOMETIDAS Y SUBESTACIONES ELECTRICAS)	5-COMALCALCO	050047 RA ORIENTE 1RA SECCION	RURAL	4,648,128	0	4,648,128	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007 METAS: PERSONA 1,124 EMP. EVENT. 35 SISTEMA 1	
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	070012 EJ EMILIANO ZAPATA SECCION JOBAL	RURAL	462,399	0	462,399	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	NOTA: OBRA REFRENDADA 2007 METAS: PERSONA 272 EMP. EVENT. 14 SISTEMA 1	
FISM																	
AGUA POTABLE																	
SISTEMA DE AGUA POTABLE																	
AMPLIACION																	
(S0534) SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 2A SECC	RURAL	213,651	213,651	213,651	213,651	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%		
PLANTA POTABILIZADORA																	
CONSTRUCCION																	
APORTACION PROGRAMA APAZU 2008	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	30,304,479	30,304,479	30,304,479	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PALOMILLAL																	
4-CENTRO	RA AZTLAN 5A SECC (PALOMILLAL)	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	0	PLANTA	1	0	0%		
REHABILITACION																	
(OP0260) REHABILITACION E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 10 LPS	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 8%	
(OP0261) REHABILITACION E INSTALACION DE PLANTA POTABILIZADORA DE 50 LPS	4-CENTRO	VI PUEBLO NUEVO DE LAS RAICES	RURAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	638,145	12%	0	0	0	PLANTA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 2%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																	
MANTENIMIENTO																	
(OP0241) DEMOLICION DE TANQUE ELEVADO TIPO 100 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	4-CENTRO	VI TAMULTE DE LAS SAB (JOSE G ASMITHIA)	RURAL	76,321	76,321	76,321	76,321	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%		
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																	
CONSTRUCCION																	
CONCLUSION DE CONSTR. DE ALCANTARILLADO PARA DRENAJE	15-TACOTALPA	EJ CUIHTLAHUAC	RURAL	49,327	49,327	49,327	49,327	100%	0	0	0	METRO LINEAL	15	15	100%	PAGO DE FINIQUITO AL 100%	
CONCLUSION DE LA CONST. DE LA RED DE ATARJEAS	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA CALLE CALIXTO MERINO	URBANO	17,743	17,743	17,743	17,743	100%	0	0	0	METRO LINEAL	570	570	100%	SOLO SE REFRENDO EL PAGO DEL FINIQUITO	
CONCLUSION DE SUMINISTRO DE MATERIAL P/CONST DE DRENAJE	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	2,139	2,139	2,139	2,139	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ES SOLO EL SUMINISTRO DE MATERIAL P/ CONST. DE SERV SANITARIOS	
CONSTRUCCION DE LA RED PARA ALCANTARILLADO SANITARIO (2A. ETAPA)	4-CENTRO	RA RIO VIEJO 1A SECC	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	RED	1	0	0%		
(OP0236) CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA A BASE DE TUBERIA ADS EN ACCESOS MARTIN SANTOS, SAN ANTONIO, REMIGIO, VICENTE HERNANDEZ, HILDA HERNANDEZ, LA IGLESIA Y LA CONASUPO	4-CENTRO	RA GONZALEZ 3A SECC	RURAL	419,468	419,468	419,468	366,805	87%	0	0	0	RED	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0236) CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA A BASE DE TUBERIA ADS EN ACCESOS MARTIN SANTOS, SAN ANTONIO, REMIGIO, VICENTE HERNANDEZ, HILDA HERNANDEZ, LA IGLESIA Y LA CONASUPO	4-CENTRO	RA GONZALEZ 3A SECC	RURAL	419,468	419,468	419,468	366,805	87%	0	0	0	RED	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
REHABILITACION																	
(OP0201) REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA E IMPROVISACION DE CARCAMO DE BOMBEO)	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 1A SECC (TS)	RURAL	140,014	140,014	140,014	120,868	86%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%	
LETRINAS																	
CONSTRUCCION																	
CONCLUSION DE LA CONST. DE LETRINAS	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA SECC	RURAL	18,836	18,836	18,836	18,836	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	6	6	100%		
(OP0097) CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CENTRO	RA AZTLAN 3A SECC	RURAL	348,693	348,693	348,693	168,896	48%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	24	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%	
URBANIZACION MUNICIPAL																	
CALLES																	
CONCLUSION DE LA CONAT. DE MURO DE CONTENSION	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	27,413	27,413	27,413	27,413	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONCLUSION DE LA CONSTR. DE MURO AL 100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR DE CONCRETO HIDRAULICO EN LOS LEONES	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	87,570	87,570	87,570	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	245	0	0%		

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TORIBIO HERNANDEZ	4-CENTRO	VI MACULTEPEC	RURAL	1,388,923	1,388,923	1,388,923	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BLVD. ALMENDROS.	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	304,372	304,372	304,372	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA VILLAHERMOSA A JALAPA KM. 3+000	4-CENTRO	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	584,913	584,913	584,913	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE CAMINERO	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	104,427	104,427	104,427	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	360	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE ERNESTO PÉREZ DUEÑAS	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	148,199	148,199	148,199	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	668	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE JESUS ANTONIO SIBILLA ZURITA	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	518,885	518,885	518,885	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,875	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN ANDADOR IGNACIO PÉREZ CAMARENA,(COL. DANIEL ESPINOZA GALINDO)	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	435,372	435,372	435,372	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	668	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AMIGOS DE DON LOLO	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	1,712,536	1,712,536	1,712,536	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,590	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GENARO VILLAMIL	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	467,103	467,103	467,103	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	580	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE ROMUALDO CARRERA VAZQUEZ	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	908,876	908,876	908,876	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,169	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	225,334	225,334	225,334	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP0063) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	163,576	163,576	163,576	75,859	46%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0066) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y FIGUA 3A SECC	RURAL	159,483	159,483	159,483	114,599	72%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0067) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y MADERO 4A SECC	RURAL	115,517	115,517	115,517	82,083	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0076) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 1A SECC	RURAL	393,233	393,233	393,233	133,109	34%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0185) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA ALVARADO COLIMA	RURAL	504,589	504,589	504,589	428,060	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0204) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ANDADORES DE CONCRETO	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 1A SECC (LA ISLA)	RURAL	133,698	133,698	133,698	90,770	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0224) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	650,129	650,129	650,129	631,112	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0234) CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA Y RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL ACCESO AL BASURERO MUNICIPAL	4-CENTRO	RA LÁZARO CÁRDENAS 1A SECC	RURAL	1,654,976	1,654,976	1,654,976	1,654,976	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
(OP0238) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PINO	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	492,195	492,195	492,195	87,410	18%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0239) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CHIPILCOHUIE	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	416,397	416,397	416,397	344,882	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 82%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0240) CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y GRAVADO DE CALLEJONES LA LUPITA Y EL HORMIGUERO	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 1A SECC	RURAL	880,464	880,464	880,464	880,464	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA
(OP0242) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 3A SECC	RURAL	3,449,727	3,449,727	3,449,727	3,449,727	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1.5 KILOMETRO
(OP0243) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN RETORNO 1, RETORNO 4, RETORNO 8, RETORNO 11, RETORNO 14	4-CENTRO	FR LOMAS DE OCUILTZAPOTLAN II	RURAL	2,273,110	2,273,110	2,273,110	463,257	20%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,342	0	0%	AVANCE FISICO DEL 20%
(OP0244) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL Y CERRADAS	4-CENTRO	FR LAS ROSAS	RURAL	656,291	656,291	656,291	560,361	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,026	0	0%	AVANCE FISICO DEL 85%
(OP0245) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA EL CENSO	RURAL	502,963	502,963	502,963	493,976	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 98%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0246) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRA DE DRENAJE EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA RIVERA DE LAS RAICES	RURAL	502,963	502,963	502,963	467,443	93%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 92%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0249) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO	4-CENTRO	VI OCUILTZAPOTLÁN	RURAL	889,966	889,966	889,966	747,187	84%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 83% Y LA META ES DE 1.5 KM
(OP0250) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PICHE Y TINTO	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	505,445	505,445	505,445	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 50%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0251) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUAYACAN	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	688,217	688,217	688,217	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 90%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0252) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALMENDROS	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	302,843	302,843	302,843	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 30%, LA META ES DE 1 OBRA

(OP0253) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CAOBA	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	338,610	338,610	338,610	264,761	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0254) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EL COCO	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	308,518	308,518	308,518	281,803	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0255) CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PALO MULATO	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (ARMENIA FERNANDEZ)	RURAL	697,240	697,240	697,240	538,829	77%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
MANTENIMIENTO																	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA A LOS CALLEJONES EN PROLONGACIÓN RINCONADA, LA REFORMA, SECTOR REFORMA, SECTOR LOS REYES, ACCESOS AL PANTEON, LOS CASTROS, AGUA VIVA, LOS DIAZ Y LOS GARCIA	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 3A SECC	RURAL	298,124	298,124	298,124	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	0	0%	LA META ES DE 2 KILOMETROS	
GRAVADO EN LA CALLE LAZARÓ CÁRDENAS	4-CENTRO	RA ANICETO (TS)	RURAL	235,043	235,043	235,043	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,285	0	0%		
(IS0531) SUMINISTRO DE GRAVA DE REVESTIMIENTO PARA EL CAMINO PRINCIPAL EN TRAMOS AISLADOS	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y PIG 4A SECC (EL AGUACATE)	RURAL	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	
(IS0532)SUMINISTRO DE GRAVA PARA EL ACCESO A BASURERO MUNICIPAL (ACCESO 1 Y 2 EN LA GALERA)	4-CENTRO	RA LAZARO CÁRDENAS 1A SECC	RURAL	253,072	253,072	253,072	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0062) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: CAMPO CARRIZO, LA IGLESIA, EL PANTEÓN, LA TIENDA, LOS HERNÁNDEZ Y CALLEJÓN SIN	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 4A SECC	RURAL	241,980	241,980	241,980	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	8,600	8,550	99%		
(OP0065) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	RA GONZÁLEZ 1A SECC	RURAL	572,502	572,502	572,502	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	11,682	11,600	99%		
(OP0069) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: 16 DE SEPTIEMBRE, LOS REYES, LOS GARCÍA Y COL. LA CARPA	4-CENTRO	RA RÍO VIEJO 2A SECC	RURAL	159,599	159,599	159,599	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,821	3,800	99%		
(OP0071) RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LOS CALLEJONES: SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO, EL MURO BAUTISTA Y BACHEO DE LA CALLE MANDARINA	4-CENTRO	RA RÍO VIEJO 1A SECC	RURAL	270,044	270,044	270,044	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,042	2,040	100%		
(OP0072) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	RA GONZALEZ 2A SECC	RURAL	413,971	413,971	413,971	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	13,045	13,000	100%		
(OP0075) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES PRINCIPALES: LOS PEREZ, LOS AGUIRRE Y LOS LÓPEZ	4-CENTRO	RA AZTLÁN 1A SECC	RURAL	123,652	123,652	123,652	123,652	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,200	3,200	100%		
(OP0150) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	70,744	70,744	70,744	70,744	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0151) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LAS CALLES DE LA COLONIA CONSTITUCIÓN	4-CENTRO	RA LAGARTERA 1A SECC	RURAL	154,748	154,748	154,748	154,748	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0152) DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA CHACTÉ	RURAL	212,853	212,853	212,853	212,853	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0165) GRAVADO DE CALLEJONES EN ANDRÉS GRANIER, ANDRÉS GARCÍA Y ACCESO AL JARDÍN DE NIÑOS GIRASOLES DEL SECTOR MACAYAL	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 2A SECC (TS)	RURAL	328,048	328,048	328,048	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 61%.	
(OP0220) RASTREO, GRAVADO DE CALLES Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES PRINCIPALES Y ACCESO AL PANTEÓN	4-CENTRO	RA LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	430,542	430,542	430,542	379,924	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0225) RECARGUE DE GRAVA Y OBRA DE DRENAJE EN CALLEJONES ORBELIN PÉREZ, CASA DE SALUD, BALDERA, COL. NUEVA ESPERANZA	4-CENTRO	RA PASO REAL DE LA VICTORIA	RURAL	1,008,429	1,008,429	1,008,429	1,008,429	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0230) RECARGUE DE GRAVA EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y PIGUA 1A SECC	RURAL	292,438	292,438	292,438	292,438	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	
REPARACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMOS AISLADOS Y REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA EN CAMINO PRINCIPAL Y RAMALES	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	715,370	715,370	715,370	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META ES DE 1 OBRA	
PUENTES Y PASOS PEATONALES																	
CONSTRUCCIÓN																	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 4TA	RURAL	5,238	5,238	5,238	5,238	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	65	65	100%	SOLO SE RFRENDO EL PAGO DEL FINIQUITO	
(OP0227) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	RA LAGARTERA 1A SECC	RURAL	870,180	870,180	870,180	850,676	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	
(OP0227) CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR PEATONAL UBICADO FRENTE A LA IGLESIA	4-CENTRO	RA LAGARTERA 1A SECC	RURAL	870,180	870,180	870,180	850,676	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA META ES DE 1 OBRA	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES																	
ALUMBRADO PÚBLICO																	
CONCLUSION DE LA CONST. DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CAMPO	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS	RURAL	432,062	432,062	432,062	432,062	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%	UN SISTEMA PROJ. AL 100%	
RED DE ELECTRICIDAD																	
(OP0161) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	RA IXTACOMITÁN 1A SECC	RURAL	498,499	498,499	498,499	375,490	75%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	LA META ES DE 6 POSTES, CON UN AVANCE FISICO DEL 95%	
AMPLIACIÓN																	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	432,002	432,002	432,002	0	0%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	800	800	100%	EL PROJ. ESTA AL 100% FALTA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE	
CONCLUSION DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	8,649	8,649	8,649	8,649	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	300	300	100%	PAGO DE FINIQUITO	
CONCLUSION DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 2DA SECC CASTAÑAL	RURAL	174,056	174,056	174,056	174,056	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	320	320	100%	PROYECTO REFRENADO DEL EJERCICIO 2007	

CONCLUSION DE LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	25,392	25,392	25,392	25,392	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	170	170	100%	PROYECTO CONCLUIDO AL 100%
CONCLUSION DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ POANA	RURAL	17,548	17,548	17,548	17,548	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	26	26	100%	PAGO DE FINIQUITO
CONCLUSION DE AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC EST POANA	RURAL	44,366	44,366	44,366	44,366	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	900	900	100%	PAGO DE FINIQUITO OBRA AL 100%
CONCLUSION DE AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA COL NUEVA CREACION	RURAL	400,000	400,000	400,000	273,876	68%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	380	380	100%	EL PROY. ESTA AL 100% SOLO FALTA PAGAR EL FINIQUITO
CONCLUSION DE AMPLIACION DE RED DE ENRGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CIEGO 1RA SECC	RURAL	312,579	312,579	312,579	268,195	86%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	800	800	100%	ESTE PROY ESTA AL 100% PENDIENTE DE PAGAR FINIQUITO
CONCLUSION DE LA AMPLIACION DE RED ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	40,004	40,004	40,004	40,004	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	450	450	100%	PAGO DE FINIQUITO
CONCLUSION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA TILA Y TORONJO	RURAL	15,540	15,540	15,540	15,540	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	507	507	100%	PROYECTO AL 100%
(OP0164) MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECC	RURAL	386,701	386,701	386,701	375,594	97%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0231) MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	RA LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	502,735	502,735	502,735	466,698	93%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0232) MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	RA COROZAL	RURAL	663,393	663,393	663,393	558,205	84%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0247) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN CALLEJÓN LOS RODRIGUEZ	4-CENTRO	RA RIO TINTO 1A SECC	RURAL	312,551	312,551	312,551	253,423	81%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%, LA META ES DE 1 OBRA
(OP0259) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN SECTOR LOS PÉREZ (PASO DE CUNDUACÁN)	4-CENTRO	RA PLATANO Y CACAO 1A SECC	RURAL	391,594	391,594	391,594	331,327	85%	0	0	0	TRANSFORMADO R, METRO LINEAL, POSTE, COLONIA	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 95%, LA META ES DE 1 OBRA
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CENTROS DE SALUD																
CONSTRUCCIÓN																
(OP0273) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS	4-CENTRO	EJ CORREGIDORA ORTÍZ 5A SECC	RURAL	5,835,192	5,835,192	5,835,192	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 3%
(OP0274) CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD DE 1 NÚCLEO BÁSICO	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC	RURAL	1,351,071	1,351,071	1,351,071	684,169	51%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 70%
MANTENIMIENTO																
(OP0109) REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y MADERO 1A SECC	RURAL	127,438	127,438	127,438	127,438	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0118) REMODELACIÓN MAYOR CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	RA TUMBULUSHAL	RURAL	100,702	100,702	100,702	100,702	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
(OP0125) CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA MATILLAS (COCOYOL)	RURAL	106,454	106,454	106,454	106,454	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
(OP0126) CONSTRUCCIÓN DE BARDAS Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 4A SECC (SAN FRANCISCO)	RURAL	103,798	103,798	103,798	81,028	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0127) REMODELACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	RA LAGARTERA 1A SECC (COL CONSTITUCIÓN)	RURAL	132,789	132,789	132,789	132,789	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
(OP0128) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA GONZALEZ 2A SECC	RURAL	32,124	32,124	32,124	14,590	45%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0129) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECC TINTILLO	RURAL	30,847	30,847	30,847	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0130) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 2A SECC	RURAL	47,366	47,366	47,366	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0131) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC (SAN ANT)	RURAL	38,340	38,340	38,340	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0132) REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	RA MANGA 2A SECC LA	RURAL	41,849	41,849	41,849	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0139) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUAN SECC LÓPEZ PORTI	RURAL	35,047	35,047	35,047	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0140) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA LA CEIBA	RURAL	53,625	53,625	53,625	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%

(OP0141) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	VI TAMULTE DE LAS SAB (JOSÉ G ASMITH)	RURAL	39,850	39,850	39,850	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0142) REMODELACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	RA EMILIANO ZAPATA	RURAL	50,885	50,885	50,885	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0143) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA HUESO DE PUERCO	RURAL	34,567	34,567	34,567	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0144) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	RA BOQUERÓN 3A SECC (EL GUANAL)	RURAL	35,783	35,783	35,783	26,872	75%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0145) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA GLORIA	4-CENTRO	RA LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC	RURAL	26,134	26,134	26,134	21,232	81%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
DISPENSARIO MÉDICO Y UNIDADES MÉDICAS RURALES AMPLIACIÓN																									
CONCLUSION DE LA AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	6,171	6,171	6,171	6,171	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROY AL 100% AMPLIACION DE CASA DE SALUD
EQUIPAMIENTO																									
CONCLUSION DEL EQUIPAMIENTO Y REHAB. DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DA SECC	RURAL	7,537	7,537	7,537	7,537	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	EL PROY CONSISTE EN EQUIPAMIENTO Y REHAB. DE CASA DE SALUD
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																									
PREESCOLAR																									
CONSTRUCCIÓN																									
CONCLUSION DE CONST. DE DESAYUNADOR ESCOLAR	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO	RURAL	13,791	13,791	13,791	13,791	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONCLUSION AL 100%
CONCLUSION DE CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	15-TACOTALPA	RA CEIBA 2DA SECC SAN LUIS	RURAL	106,830	106,830	106,830	106,830	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	71	100%	PROY AL 100%
CONCLUSION DE LA CONST. DE BARDAS PERIMATRAL	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC	RURAL	134,643	134,643	134,643	134,643	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76	100%	PROYECTO AL 100%
CONCLUSION DE LA CONST. DE DESAYUNADOR ESCOLAR	15-TACOTALPA	EJ POMOQUITA	RURAL	3,910	3,910	3,910	3,910	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONCLUSION AL 100%
CONCLUSION DE LA CONSTRUCC. DE DESAYUNADOR ESCOLAR	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	18,345	18,345	18,345	18,345	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONCLUSION DE DESAYUNADOR AL 100%
PRIMARIA																									
CONCLUSION DE CONST. DE COCINA DE DESAYUNOS ESCOLARES P/ ESC. PRIM	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	15,410	15,410	15,410	15,410	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROY. AL 100% CONST. DE DESAYUNADOR P/ ESC PRIMARIA
CONCLUSION DE CONST. DE MURO DE CONTENSION P/ ESC. PRIM	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 3RA	RURAL	3,096	3,096	3,096	3,096	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	100%	SOLO SE REFRENDA PAGO DE FINIQUITO
CONCLUSION DE LA CONST. DE DESAYUNADOR	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	17,643	17,643	17,643	17,643	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONCLUSION AL 100%
CONCLUSION DE LA CONST. DE DESAYUNADOR	15-TACOTALPA	EJ CUIHTLAHUAC	RURAL	17,643	17,643	17,643	17,643	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	CONCLUSION DE DESAYUNADOR ESC.
CONCLUSION DE LA CONST DE DOS AULAS DIDACTICAS ESC.PRIM	15-TACOTALPA	JE CARIDAD GUERRERO	RURAL	15,694	15,694	15,694	15,694	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	SOLO SE REFRENDO EL PAGO DE FINIQUITO
CONCLUSION DE LA CONST. DE UN AULA DIDACTICA	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	114,776	114,776	114,776	114,776	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	PROYECTO AL 100%
CONCLUSION DE LA CONST. DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIM	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAHTEMOC	RURAL	14,868	14,868	14,868	14,868	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	PAGO DE FINIQUITO POR LA CONST DE UN AULA
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 1RA SECC	RURAL	22,280	22,280	22,280	22,280	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	214	100%	PAGO DE FINIQUITO
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	5,238	5,238	5,238	5,238	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65	65	100%	SOLO PAGO DE FINIQUITO DE LA CONST DE BARDAS PERIMETRAL
(OP0146) CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 2A SECC (EL ZAPOTE)	RURAL	51,603	51,603	51,603	51,603	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
(OP0153) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	4-CENTRO	RA TORNÓ LARGO 1A. SECC	RURAL	210,422	210,422	210,422	210,422	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0169) CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARIA VIOLETA AGUILAR HERNÁNDEZ	4-CENTRO	RA PAJONAL	RURAL	61,793	61,793	61,793	61,793	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0170) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACIÓN EN EL JARDÍN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PAYRO	4-CENTRO	RA LÁZARO CÁRDENAS 1A SECC	RURAL	368,340	368,340	368,340	291,824	79%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0171) CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA, CISTERNA Y REINSTALACIÓN DE TINACO EN EL JARDÍN DE NIÑOS GRACIELA MENDOZA COLOME DE JESÚS	4-CENTRO	RA RÍO VIEJO 3A SECC	RURAL	12,910	12,910	12,910	12,910	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
(OP0173) TECHADO DE MÓDULO DE DOS AULAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR.	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECC	RURAL	13,638	13,638	13,638	13,638	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
(OP0183) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR	4-CENTRO	RA PABLO L. SIDAR	RURAL	213,249	213,249	213,249	167,682	79%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0184) CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA EFRÁIN RAMIREZ GALMICHE	4-CENTRO	RA ESTANZUELA 1A SECC	RURAL	452,364	452,364	452,364	425,657	94%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0%	AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0196) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MÉNDEZ (2DA. SECCIÓN)	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	44,219	44,219	44,219	44,219	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	
(OP0198) CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDÍN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJAS VIUDA DE COLOSIO	4-CENTRO	RA PLÁTANO Y CACAO 3A SECC	RURAL	89,366	89,366	89,366	89,366	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	

CONSTRUCCIÓN															
(IS0473) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA ACACH Y COLM 3A SECC (EL AGRICULTOR)	RURAL	12,536	12,536	12,536	12,536	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0474) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 3A SECC (EL JOBO)	RURAL	88,458	88,458	88,458	88,458	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0475) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 4A SECC	RURAL	85,529	85,529	85,529	85,529	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0476) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 5A SECC	RURAL	107,801	107,801	107,801	107,801	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0480) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 2A SECC (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	173,653	173,653	173,653	173,653	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0482) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 1A SECC	RURAL	25,870	25,870	25,870	25,870	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0484) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 3A SECC	RURAL	45,420	45,420	45,420	45,420	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0486) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 4A SECC	RURAL	129,350	129,350	129,350	129,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0498) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTÍZ 3A SECC	RURAL	94,968	94,968	94,968	94,968	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0514) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA MEDELLÍN Y PIG 4A SECC (EL AGUACATE)	RURAL	25,870	25,870	25,870	25,870	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0517) SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 3A SECC	RURAL	8,415	8,415	8,415	8,415	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
CONSERVACIÓN															
(IS0379) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	EJ ACACHAPAN Y COLM 2A SECC (MALUCO)	RURAL	5,362	5,362	5,362	5,362	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0380) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	EJ CORREGIDORA ORTÍZ 5A SECC	RURAL	5,762	5,762	5,762	5,762	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0381) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	EJ VICTORIA LA	RURAL	6,230	6,230	6,230	6,230	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0382) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ACACH Y COLM 3A SECC (EL AGRICULTOR)	RURAL	4,610	4,610	4,610	4,610	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0383) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 2A SECC (LA ARENA)	RURAL	20,025	20,025	20,025	20,025	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0384) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ACACH Y COLM 3A SECC (FLORES MAGÓN)	RURAL	2,305	2,305	2,305	2,305	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0385) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 3A SECC (EL JOBO)	RURAL	51,175	51,175	51,175	51,175	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0386) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 4A SECC	RURAL	20,025	20,025	20,025	20,025	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0387) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 5A SECC	RURAL	9,220	9,220	9,220	9,220	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0388) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ALVARADO COLIMA	RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0389) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	8,900	8,900	8,900	8,900	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0390) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ALVARADO JIMBAL	RURAL	9,790	9,790	9,790	9,790	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0391) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ALVARADO SANTA IRENE 1A SECC	RURAL	4,290	4,290	4,290	4,290	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0392) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 3A SECC	RURAL	10,603	10,603	10,603	10,603	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0393) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 4A SECC	RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0394) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 1A SECC	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0395) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 2A SECC (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	10,372	10,372	10,372	10,372	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0396) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 2A SECC (EL CUY)	RURAL	2,766	2,766	2,766	2,766	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0397) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 3A SECC	RURAL	24,475	24,475	24,475	24,475	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

(IS0398) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 3A SECC (JAHUACTE)	RURAL	4,610	4,610	4,610	4,610	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0399) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 4A SECC	RURAL	27,100	27,100	27,100	27,100	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0400) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA AZTLÁN 5A SECC (PALOMILLAL)	RURAL	20,745	20,745	20,745	20,745	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0401) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y AMATE 2A SECC	RURAL	17,800	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0402) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y AMATE 3A SECC	RURAL	37,825	37,825	37,825	37,825	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0403) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECC TINTILLO	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0404) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECC GONZÁLEZ	RURAL	12,277	12,277	12,277	12,277	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0405) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECC LÓPEZ PORT	RURAL	11,365	11,365	11,365	11,365	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0406) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BOQUERÓN 5A SECC (LA LAGARTERA)	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0407) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA BUENAVISTA RÍO NUEVO 4A SECC	RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0408) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CHACTÉ	RURAL	5,362	5,362	5,362	5,362	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0409) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CHIQUIGUAO 1A SECC	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0410) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CHIQUIGUAO 2A SECC	RURAL	10,725	10,725	10,725	10,725	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0411) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	28,925	28,925	28,925	28,925	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0412) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA COROZAL	RURAL	24,475	24,475	24,475	24,475	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0413) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 2A SECC	RURAL	19,305	19,305	19,305	19,305	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0414) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 3A SECC	RURAL	53,400	53,400	53,400	53,400	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0415) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 4A SECC	RURAL	9,220	9,220	9,220	9,220	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0416) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 1A SECC (LA ISLA)	RURAL	4,610	4,610	4,610	4,610	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0417) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 2A SECC (EL ZAPOTE)	RURAL	11,125	11,125	11,125	11,125	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0418) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 3A SECC (GUERRERO)	RURAL	3,457	3,457	3,457	3,457	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0419) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 4A SECC (SAN FRANCISCO)	RURAL	7,507	7,507	7,507	7,507	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0420) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA EL CENSO	RURAL	6,675	6,675	6,675	6,675	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0421) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA EL ESPINO	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0422) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PAJONAL	RURAL	12,870	12,870	12,870	12,870	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0423) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	6,915	6,915	6,915	6,915	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0424) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 1A SECC	RURAL	33,375	33,375	33,375	33,375	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0425) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 2A SECC	RURAL	6,006	6,006	6,006	6,006	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0426) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA GONZALEZ 1A SECC (PUNTA BRAVA)	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0427) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA GUINEO 2A SECC	RURAL	17,800	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0428) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA HUESO DE PUERCO	RURAL	22,250	22,250	22,250	22,250	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

(IS0429) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0430) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHIL 1A SECC (SAN ANTONIO)	RURAL	4,450	4,450	4,450	4,450	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0431) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 2A SECC	RURAL	11,125	11,125	11,125	11,125	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0432) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHIL 2A SECC (JAHUACTILLO)	RURAL	3,918	3,918	3,918	3,918	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0433) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA IXTACOMITÁN 4A SECC	RURAL	5,762	5,762	5,762	5,762	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0434) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA IXTACOMITÁN 5A SECC	RURAL	8,067	8,067	8,067	8,067	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0435) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	45,963	45,963	45,963	45,963	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0436) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA HUASTECA 2A SECC LA	RURAL	22,250	22,250	22,250	22,250	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0437) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	EJ LA ISLA	RURAL	4,696	4,696	4,696	4,696	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0438) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA LA PALMA	RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0439) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA LA VUELTA (LA JAGUA)	RURAL	21,127	21,127	21,127	21,127	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0440) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA LÁZARO CÁRDENAS 1A SECC	RURAL	37,825	37,825	37,825	37,825	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0441) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA LÁZARO CÁRDENAS 2A SECC (21 DE MARZO)	RURAL	2,305	2,305	2,305	2,305	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0442) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MATILLAS 4A SECC	RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0443) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MATILLAS (COCOYOL)	RURAL	11,125	11,125	11,125	11,125	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0444) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA LAS MATILLAS (SABANAS NUEVAS)	RURAL	4,610	4,610	4,610	4,610	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0445) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MEDEL Y PIG 4A SECC (EL AGUACATE)	RURAL	4,610	4,610	4,610	4,610	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0446) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MIGUEL HIDALGO 2A SECC (LA GUAIRA)	RURAL	9,220	9,220	9,220	9,220	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0447) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECC	RURAL	27,561	27,561	27,561	27,561	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0448) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECC (ARROYO GRANDE)	RURAL	6,675	6,675	6,675	6,675	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0449) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECC	RURAL	15,789	15,789	15,789	15,789	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0450) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 3A SECC	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0451) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PABLO L SIDAR	RURAL	13,350	13,350	13,350	13,350	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0452) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PABLO L SIDAR (GUINEO)	RURAL	3,227	3,227	3,227	3,227	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0453) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PABLO L SIDAR (MIRAMAR)	RURAL	5,362	5,362	5,362	5,362	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0454) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PABLO L SIDAR 1A SECC (LA AURORA)	RURAL	33,375	33,375	33,375	33,375	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0455) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PARRILLA 4A SECC (LOS ACOSTAS)	RURAL	4,450	4,450	4,450	4,450	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0456) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	EJ PARRILLA 5A SECC (EL CARMEN)	RURAL	3,688	3,688	3,688	3,688	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0457) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PLÁTANO Y CACAO 3A SECC	RURAL	26,700	26,700	26,700	26,700	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0458) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA PLÁTANO Y CACAO 4A SECC	RURAL	28,925	28,925	28,925	28,925	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0459) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA RIO TINTO 1A SECC	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE

(IS0460) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA RIO TINTO 2A. SECC.	RURAL	15,575	15,575	15,575	15,575	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0461) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA RIO TINTO 3A SECC	RURAL	17,800	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0462) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA RIVERA DE LAS RAICES	RURAL	6,675	6,675	6,675	6,675	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0463) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA SANTA CATALINA	RURAL	6,454	6,454	6,454	6,454	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0464) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA TIERRA AMARILLA 2A SECC	RURAL	2,574	2,574	2,574	2,574	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0465) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 1A SECC	RURAL	11,525	11,525	11,525	11,525	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0466) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 2A SECC	RURAL	9,681	9,681	9,681	9,681	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0467) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 3A SECC	RURAL	11,797	11,797	11,797	11,797	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0468) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	RA TUMBULUSHAL	RURAL	17,800	17,800	17,800	17,800	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
(IS0469) SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	VI PLAYAS DEL ROSARIO (SUBT GARCÍA)	RURAL	2,305	2,305	2,305	2,305	100%	0	0	HECTÁREA	1	1	100%	LA META ES DE 1 LOTE
NIVELACIÓN DE TIERRAS															
MECANIZACION AGRICOLA	1-BALANCÁN	RA ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	31,250	31,250	31,250	31,250	100%	0	0	HECTÁREA	25	25	100%	CORRESPONDE AL 1ER TRIMESTRE
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
MANTENIMIENTO															
(IS0325) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	EJ CORREGIDORA ORTÍZ 5A SECC	RURAL	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0325) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA CNEL TRAC 5A SECC(SN RAFL Y SAN DIEG)	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0326) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 3A SECC (EL AGRIC)	RURAL	3,365	3,365	3,365	3,365	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0327) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 2A SECC (LA ARENA)	RURAL	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0328) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ACACH Y COLM 3A SECC (FLORES MAGÓN)	RURAL	5,848	5,848	5,848	5,848	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0329) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 4A SECC	RURAL	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0330) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLM 5A SECC	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0333) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 1A SECC	RURAL	11,696	11,696	11,696	11,696	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0334) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 1A SECC (LA PIEDAD)	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0335) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 2A SECC (BOCA DE AZTLÁN)	RURAL	22,800	22,800	22,800	22,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0337) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 3A SECC (JAHUACTE)	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0338) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 4A SECC	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0339) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA AZTLÁN 5A SECC (PALOMILLAL)	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0340) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECC TINTILLO	RURAL	3,365	3,365	3,365	3,365	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0343) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA BUENAVISTA RIO NUEVO 3A SECC	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0344) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA CHIQUIGUAO 1A SECC	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0345) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA COROZAL	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0346) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA CNEL TRACONIS 1A SECC (LA ISLA)	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0350) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA EL ESPINO	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

(IS0351) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA EL ESPINO (BOCA GRANDE)	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0352) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ESTANZUELA 1A SECC	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0353) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA GAVIOTAS SUR (EL MONAL)	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0354) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA GONZALEZ 1A SECC	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0355) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA HUESO DE PUERCO	RURAL	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0356) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0357) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHIL 1A SECC (SAN ANTONIO)	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0358) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA ISMATE Y CHILAPILLA 2A SECC	RURAL	15,900	15,900	15,900	15,900	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0359) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA LA CRUZ DEL BAJIO	RURAL	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0360) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA HUASTECA 2A. SECC LA	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0361) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	EJ.LA ISLA	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0362) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA MATILLAS 4A SECC	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0363) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA MATILLAS (COCOYOL)	RURAL	14,022	14,022	14,022	14,022	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0364) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA LAS MATILLAS (SABANAS NUEVAS)	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0365) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA LAS MATILLAS (SAN ANTONIO)	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0366) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA PABLO L SIDAR	RURAL	1,348	1,348	1,348	1,348	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0367) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA PARRILLA 4A SECC (LOS ACOSTAS)	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0369) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA PLÁTANO Y CACAO 3A SECC	RURAL	5,997	5,997	5,997	5,997	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0370) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA RÍO TINTO 3A SECC	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0373) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 3A SECC	RURAL	4,500	4,500	4,500	4,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0374) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA TUMBULUSHAL	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS0375) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	VI LUIS GIL PÉREZ	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
(IS342) SUMINISTRO DE INSUMOS, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	RA BUENAVISTA RÍO NUEVO 1A SECC	RURAL	674	674	674	674	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO															
	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	1,546,084	1,546,084	1,546,084	1,541,084	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	99%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)															
	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	180,000	108,000	108,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISEN															
	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	RURAL	111,051	111,051	111,051	111,051	100%	0	0	PLAZA	11	11	100%	GASTOS INDIRECTO SERV PERSONALES
SERV. GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA GASTO DE OPERACION															
	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	38,100	38,100	38,100	38,100	100%	0	0	OPERACIÓN	1	1	100%	GASTO DE OPERACION CAP 2000.Y 3000
FORTAMUN				39,405,247	39,404,947	39,404,947	25,481,514	65%	0	0		242	2	1%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
(AD0087) ADQUISICIÓN DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II DE 500 L.P.S. DE CAPACIDAD															
	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL															
	4-CENTRO	RA ANACLETO CAN Y LAZARO CARD	URBANO	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA II .	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,070,000	2,070,000	2,070,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II .	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GAVIOTAS II (250 LPS).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
(OP0233) PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA LA MANGA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	501,169	501,169	501,169	357,865	71%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE PALAPA EN EL PARQUE ECOLÓGICO DEL SECTOR EL TRIUNFO DE LA COLONIA GAVIOTAS SUR	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	136,120	136,120	136,120	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	95	0	0%	
(OP0167) RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	RURAL	16,144,063	16,144,063	16,144,063	16,144,062	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	95	0	0%	
MEJORAMIENTO																
(S0529) DIAGNOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA Y DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS DE BOMBEO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	280,069	280,069	280,069	0	0%	0	0	0	DIAGNÓSTICO	1	0	0%	
MANTENIMIENTO																
(OP0054) IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,251,433	1,251,433	1,251,433	851,492	68%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0055) MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,086,591	1,086,291	1,086,291	324,568	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO CON MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA ANA BERTHA DARWIN DE VIDAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 2A SECCIÓN	RURAL	9,618	9,618	9,618	9,618	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACIÓN																
(OP0135) REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	33,455	33,455	33,455	30,228	90%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0226) ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA ISLA III DE 500 L.P.S. DE CAPACIDAD	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,958,599	98%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0267) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 8) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0268) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 9) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0269) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" (TRAMO 10) UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,050,000	3,050,000	3,050,000	3,049,943	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0270) TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE CRUCE EN RIO MEDELLIN Y CRUCE DIRECCIONAL EN EL DVD PEMEX UBICADO EN CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA KM. 12+800	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,145,690	1,145,690	1,145,690	138,870	12%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0271) SUPERVISION DE LA TERMINACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCION "PLANTA POTABILIZADORA CARRIZAL" UBICACIÓN: PERIFERICO CARRETERA VILLAHERMOSA-FRONTERA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
(OP0276) REHABILITACION DE DRENAJE, UBICACIÓN: CALLE JILGUEROS, COL. JOSE MA. PINO SUAREZ, SECTOR ASUNCION CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	236,684	236,684	236,684	182,490	77%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO CON MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 5A. SECCIÓN	URBANO	9,526	9,526	9,526	9,526	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
TERMINACIÓN DEL PROYECTO DE APOYO CON MANO DE OBRA PARA SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA MIGUEL LERDO DE TEJADA	4-CENTRO	MIRAFLORES 1A. SECCIÓN	URBANO	9,618	9,618	9,618	9,618	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
MAQUINARIA																
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,206,452	2,206,452	2,206,452	0	0%	0	0	0	VEHICULO	9	0	0%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,407,759	2,407,759	2,407,759	0	0%	0	0	0	VEHICULO	23	0	0%	

ADQUISICIÓN DE RETROEXCAVADORA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	627,000	627,000	627,000	214,635	34%	0	0	EQUIPO	1	0	0%		
FAM				152,873,479	147,765,006	147,764,996	75,570,420	51%	0	0		1,111,352	1,047,210	94%		
ASISTENCIA SOCIAL																
DESAYUNOS ESCOLARES																
DESAYUNOS ESCOLARES	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	2,127,401	1,950,414	1,950,414	1,906,302	98%	0	0	ALUMNO	47,600	44,880	94%	SON 6800 ALUMNOS QUE SE BENEFICIARAN CON 47600 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	RURAL	2,041,107	1,973,872	1,973,862	1,972,742	100%	0	0	ALUMNO	47,600	44,880	94%	SON 6800 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 47600 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	11-JONUTA	VARIAS	RURAL	1,175,302	1,135,550	1,135,550	1,050,079	92%	0	0	ALUMNO	28,140	26,532	94%	SON 4020 ALUMNOS BEBENEFICIADOS CON 28140 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	3,539,644	3,420,994	3,420,994	3,078,587	90%	0	0	ALUMNO	84,000	79,200	94%	SON 12000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 84000 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	13-NACAJUCA	VARIAS	RURAL	2,872,167	2,775,270	2,775,270	2,218,994	80%	0	0	ALUMNO	68,600	64,680	94%	SON 9800 ALUMNOS BEBENEFICIADOS CON 68600 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	14-PARAISO	VARIAS	RURAL	1,600,718	1,546,337	1,546,337	1,343,892	87%	0	0	ALUMNO	38,500	36,300	94%	SON 5500 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 38500 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	VARIAS	RURAL	1,742,249	1,682,932	1,682,932	1,464,052	87%	0	0	ALUMNO	42,000	39,600	94%	SON 6000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 42000 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	16-TEAPA	VARIAS	RURAL	1,096,177	1,059,593	1,059,593	953,742	90%	0	0	ALUMNO	25,900	24,420	94%	SON 3700 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 25900 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	17-TENOSIQUE	VARIAS	RURAL	1,720,657	1,663,318	1,663,318	1,551,238	93%	0	0	ALUMNO	40,600	38,280	94%	SON 5800 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 40600 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	2-CÁRDENAS	VARIAS	RURAL	3,793,847	3,473,708	3,473,708	2,902,147	84%	0	0	ALUMNO	86,100	81,180	94%	SON 12300 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 86100 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	3,461,616	3,175,314	3,175,314	2,901,578	91%	0	0	ALUMNO	77,000	72,600	94%	SON 11000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 77000 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	7,858,662	7,207,974	7,207,974	6,742,584	94%	0	0	ALUMNO	175,000	165,000	94%	SON 25000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 175000 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	5,075,825	4,640,385	4,640,385	4,463,094	96%	0	0	ALUMNO	117,110	110,418	94%	SON 16730 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 117110 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	6-CUNDUACÁN	VARIAS	RURAL	4,264,879	4,005,647	4,005,647	3,069,303	77%	0	0	ALUMNO	95,200	89,760	94%	SON 13600 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 85200 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	RURAL	663,622	640,880	640,880	552,612	86%	0	0	ALUMNO	16,100	15,180	94%	SON 2300 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 16100 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	RURAL	4,459,941	4,311,629	4,311,629	4,036,965	94%	0	0	ALUMNO	105,000	99,000	94%	SON 15000 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 105000 RACIONES	
DESAYUNOS ESCOLARES	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	684,956	662,215	662,215	657,980	99%	0	0	ALUMNO	16,100	15,180	94%	SON 2300 ALUMNOS BENEFICIADOS CON 16100 RACIONES	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL																
ASISTENCIA A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	598,139	598,139	598,139	418,899	70%	0	0	MUJER	70	70	100%	UN PROMEDIO DE 70 MUJERES QUE SE LE APOYA CON ALIMENTACION HOSPEDAJE ETC.	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA																
CONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDIN DE NIÑOS "ELENA ZALAYA" CON CLAVE 27DJN0221Y	0-COBERTURA ESTATAL	LAS PALOMAS	RURAL	608,460	608,460	608,460	608,460	100%	0	0	OTROS	3	3	100%		
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA "ANTONIO SANTIAGO OVANDO" CON CLAVE 27ETV0171V	12-MACUSPANA	BUENA VISTA APASCO	RURAL	779,546	779,546	779,546	383,674	49%	0	0	OTROS	3	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 95% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA "TECNICA NUMERO 31" CON CLAVE 27DS170031I	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	RURAL	669,890	669,890	669,890	669,890	100%	0	0	OTROS	4	4	100%		
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA" CON CLAVE 27DPR0819U	15-TACOTALPA	CEIBITA 1RA SECCION	RURAL	800,000	800,000	800,000	580,390	73%	0	0	OTROS	6	6	100%		
CONCLUSION DE UN AULA DIDACTICA, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL J.N.R. DE NUEVA CREACION 2005-2006 CON CLAVE EN TRAMITE	3-CENTLA	CHICHICASTLE 1 RA SECCION	RURAL	27,192	27,192	27,192	0	0%	0	0	OTROS	2	2	100%		
RECONSTRUCCION Y REMODELACION EN LOS EDIFICIOS A,B,D Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA BILINGUE "DR. ANDRES DUARTE FOUCHER" CON CLAVE	3-CENTLA	LAS PORFIAS	RURAL	398,695	398,695	398,695	398,695	100%	0	0	OTROS	4	4	100%		
CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA "CARLOS PELLICER CAMARA"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	93,225	93,225	93,225	93,225	100%	0	0	OTROS	1	1	100%		
RECONSTRUCCION Y REMODELACION DE LOS EDIFICIOS A,B EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA" CON CLAVE 27DPR1957C	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	RURAL	558,531	558,531	558,531	558,531	100%	0	0	OTROS	2	2	100%		
REHABILITACION																
APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN 27 ESCUELAS DEL NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	518,499	518,499	518,499	518,499	100%	0	0	OTROS	27	27	100%		
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCIÓN																
GASTOS INDIRECTOS PARA LA OPERATIVIDAD DEL PROGRAMA FAM SUPERIOR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,825,207	1,825,207	1,825,207	1,799,402	99%	0	0	OTROS	12	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 95% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	URBANO	20,748,067	20,748,067	20,748,067	4,812,653	23%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 61% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONCLUSION DE DUCTOS DE AIRE ACONDICIONADO E INSTALACION ELECTRICA EN LA UNIDAD ACADÉMICA DE LA DIVISION ACADÉMICA MULTIDISCIPLINARIA DE LOS	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	873,000	873,000	873,000	859,446	98%	0	0	OTROS	1	1	100%		
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE UNIDAD DE DOCENCIA 1 Y OBRA EXTERIOR EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	20,744,039	20,744,039	20,744,039	4,674,039	23%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 29% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
AMPLIACION DEL EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA	URBANO	2,410,450	2,410,450	2,410,450	1,676,915	70%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 86% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONCLUSION DE LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA Y OBRA EXTERIOR EN LA DIVISION ACADÉMICA DE EDUCACION Y ARTES DE LA UJAT	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	4,365,000	4,365,000	4,365,000	1,713,549	39%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 35% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE CAFETERIA CON AIRE ACONDICIONADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	4,127,350	3,714,615	3,714,615	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,996,352	10,996,352	10,996,352	5,748,311	52%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 89% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO II EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	11,623,067	11,623,067	11,623,067	2,101,601	18%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 46% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DE ATENCION INTEGRAL AL ESTUDIANTE EN LA DIVISION ACADÉMICA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DE LA UJAT; UNIDAD	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	8,730,000	7,857,000	7,857,000	3,564,128	45%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 51% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ENSEÑANZA DE IDIOMAS, VINCULACION Y EDUCACION CONTINUA DE LA UJAT;UNIDAD CHONTALPA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACÁN	URBANO	9,700,000	8,730,000	8,730,000	3,524,222	40%	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 46% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.	
EQUIPAMIENTO																
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO BASICO PARA EL EDIFICIO DE LA CAFETERIA EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO	4-CENTRO	PARRILLA II	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OTROS	260	0	0%		
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO CON CLAVE 27 MSU0602H	4-CENTRO	PARRILLA II	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	OTROS	300	0	0%		
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA CON CLAVE 27 MSU0028B	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0%	0	0	OTROS	98	0	0%		
FASP				96,942,147	96,942,147	96,942,147	69,091,806	71%	0	0		174,518	167,746	96%		
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA																
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			28,662,611	28,662,611	28,662,611	27,465,837	96%	0	0	PERSONA	7,609	2,859	38%		
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			13,097,450	13,097,450	13,097,450	9,474,635	72%	0	0	OTROS	13,837	13,621	98%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, SE MIDEN DE FORMA DIVERSA COMO SIGUE: PIEZAS 13621 VEHICULOS 3	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 066 Y DENUNCIA ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			15,544,512	15,544,512	15,544,512	10,325,565	66%	0	0	OTROS	237	104	44%	SE SELECCIONÓ COMO UNIDAD DE MEDIDA OTROS DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PERSONAS 95 RENTA 1 SERVICIOS 4 LOTE 2 PÓLIZAS 2 PIEZAS 1 EQUIPO 128 SISTEMA 1 TARJILIC1 1 PROYECTO 1 RUTEADOR 1	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION; "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			11,161,529	11,161,529	11,161,529	3,243,329	29%	0	0	OTROS	926	105	11%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA, COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: EQUIPO 349 SISTEMA 6 LICENCIA 545 SERVICIO 4 PERSONAS 16 LOTE 4 PÓLIZA 1	

REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			1,527,722	1,527,722	1,527,722	347,412	23%	0	0	0	OTROS	27	5	19%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: EQUIPO 17 PROYECTO 1 PERSONAS 5 LOTE 3 SERVICIO 1
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			24,561,901	24,561,901	24,561,901	16,311,771	66%	0	0	0	OTROS	151,852	151,035	99%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE ESTÁ INTEGRADO POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PIEZAS 151794 PROGRAMA 4 INFORME 2 CAMPAÑA 1 ESTUDIO 1 EQUIPO 50
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			2,386,422	2,386,422	2,386,422	1,923,257	81%	0	0	0	OTROS	31	17	55%	SE SELECCIONÓ OTROS COMO UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE EL EJE SE INTEGRA POR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES, SUS METAS SON VARIAS Y SE MIDEN DE FORMA DIVERSA COMO A CONTINUACIÓN SE DESCRIBE: PERSONAS 17 TRASLADO 12 LOTE 1 INFORME 1
FAETA				374,489	374,489	374,489	0	0%	0	0	0		103	0	0%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA																
INVERSIÓN																
EQUIPAMIENTO																
FG241 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (ECONOMÍAS DEL RAMO 33)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	240,333	240,333	240,333	0	0%	0	0	0	EQUIPO	58	0	0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A ECONOMÍAS DEL EJERCICIO ANTERIOR. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, COMO EL SISTEMA NO DEJA INCLUIR FRACCIONES NUMÉRICAS LA CANTIDAD AUTORIZADA ES \$240,333.31.
FG242 EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	134,156	134,156	134,156	0	0%	0	0	0	EQUIPO	45	0	0%	ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A ECONOMÍAS DEL EJERCICIO ANTERIOR. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN, COMO EL SISTEMA NO DEJA INCLUIR FRACCIONES LA CANTIDAD AUTORIZADA ES \$134,156.36.
FAFEF				32,993,978	32,993,978	30,269,493	17,437,497	53%	0	0	0		14,278	8,150	57%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS) (REFRENDO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	14,951,390	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROY PARA LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN VARIAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS Y HUIMANG	0-COBERTURA ESTATAL	CARDENAS Y HUIMANGUILLO	RURAL	670,767	670,767	357,742	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD, TÉCNICA, AMBIENTAL, EVALUACIÓN SOCIOECONÓMICA Y DICTAMEN DE EXPERTO, PARA EL PROY EJEC PARA CONSTRUC DE PLANTA DE TRATA DE AGUAS RESID. Y COLECTORES (ZONA NORESTE) CD. VNSA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	765,000	765,000	229,500	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
PAGO DE AFECTACIONES POR LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN A OCHO CARRILES DEL CIRCUITO INTERIOR CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL TRAMO RECINTO MEMORIAL AVENIDA MEXICO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,444,633	1,444,633	1,444,633	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	390	65%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES: M2 DE AFECTACIONES
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. TIPO PEDESTAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS P. PIEDRA CON CLAVE 27DPR0514B, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO. (REFRENDO)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	309,475	309,475	309,475	309,475	100%	0	0	0	SUBESTACIÓN	1	1	100%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES: SUBESTACION (CONSTRUCCION)
AMPLIACIÓN																
CONCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,819,146	9,819,146	9,819,146	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,733	0	0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES: M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
MEJORAMIENTO																
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - MACUSPANA) - RA. SAN JUAN EL ALTO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1 RA SECCIÓN	RURAL	348,692	348,692	348,692	336,047	96%	0	0	0	KILÓMETRO	2	2	100%	OBRA CONCLUIDA FÍSICA Y FINANCIERAMENTE
MANTENIMIENTO																
DESAZOLVE DE DRENS EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.(PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	384,345	384,345	384,345	25,226	7%	0	0	0	METRO CÚBICO	11,925	7,750	65%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA META ES: M3 MOVIMIENTO DE TIERRA.
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA "CULTURA DEL AGUA"	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
Servicio de la deuda (BANOBRAS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3,751,920	3,751,920	1,875,960	1,815,359	48%	0	0	0	PAGO	12	6	50%	
CONVENIOS (111 REGISTROS)																
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN				571,691,123	571,691,423	562,854,866	205,978,424	36%	3	0	0		5,509,960	1,698,194	31%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DELCENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (REFRENDO FOROS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	13,070,814	65%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	6,972	1	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4965, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SALUD PARA LA CONSTRUCCION DE SEIS UNIDADES DE ESPECIALIDADES MEDICAS "UNEMES" EN SU MODALIDAD DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES CAPA (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	8,781,424	8,781,424	8,781,424	3,195,200	36%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4969, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA DE 45KVA. EN LA TELESECUNDARIA "JOSE MA. PINO SUAREZ" CCT 27ETV0089V	4-CENTRO	JOLOCHERO	RURAL	612,564	612,564	612,564	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FÍSICO ES DE 70% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELÉCTRICA MONOFASICA DE 37.5KVA EN LA TELESECUNDARIA "VICENTE GUERRERO" CON CLAVE 27ETV0040C	4-CENTRO	AZTLAN 2DA SECCION	RURAL	122,330	122,330	122,330	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL CONVENIO DE COORDINACION EN MATERIA DE DESARROLLO TURISTICO 2007	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	1,601,084	32%	0	0	0	CONVENIO	1	1,601,084	160108431%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBSTACION DE TIPO POSTE DE 37.5 KVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "CARLOS A. CARRILLO" CON CLAVE 27ETV0058B	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1RA SECCION	RURAL	353,859	353,859	353,859	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBSTACION MONOFASICA DE TIPO PEDESTAL DE 75KVA. EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "AMADEO DE LA FUENTE" CON CLAVE 27ETV0131U	8-HUIMANGUILLO	LOS NARANJOS 1RA SECCION	RURAL	681,572	681,572	681,572	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	NOTA: EL AVANCE FÍSICO ES DE 67% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA DE TIPO POSTE DE 25KVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "BENEMERITO DE LAS AMERICAS" CON CLAVE 27ETV0447S	8-HUIMANGUILLO	C 34 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	311,663	311,663	311,663	0	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION MONOFASICA DE TIPO POSTE DE 37.5 KVA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "VIGILIA RAMIREZ DE RODRIGUEZ" CON CLAVE 27ETV0114D	8-HUIMANGUILLO	C 34 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	393,464	393,464	393,464	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
RECONSTRUCCION																
FORT. AL PROG. DE VIG. EPIDEMIOLOGICA P/ REFOR. EL CONTR. DE BROTES EPIDEMIOLOGICOS, POSTERIORES DUR. LA CONTIGENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	8,065,778	8,065,778	8,065,778	3,118,071	39%	0	0	0	OTROS	3,360,000	0	0%	
PROGRAMA DE REHABILITACION PSICOLOGICA PARA ENFERMOS MENTALES	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	386,080	386,080	386,080	385,988	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CISNES ENTRE GORRION Y PETIRROJO, DE LA COLONIA JOSE MARIA PINO SUAREZ (SECTOR ASUNCION CASTELLANOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	751,227	751,227	751,227	0	0%	1	0	0	METRO CUADRADO	770	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
HABILITACION Y RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y REJILLAS EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS, PROGRAMA FENIX (PRIMERA ETAPA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	956,382	956,382	956,382	0	0%	1	0	0	OBRA	1	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION
(OP0057) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.(UBICACION: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA,TRAMO DEL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES-PASEO USUMACINTA DE LA ESTACION 0+000A2+457.80 AMBOS LADOS)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	439,895	439,895	439,895	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO: 99%
(OP0058) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA PUENTE TEC. MILENIO AL RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL LLL. DE LA ESTACION 0+000 AL 2+420)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	805,875	805,875	805,875	624,378	77%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0059) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.(UBICACION:AVE. PERIFERICO CARLOS PELLICER CAMARA DE PASEO USUMACINTA RETORNO DEL PUENTE CARRIZAL III).	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,862,949	1,862,949	1,862,949	770,434	41%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO DEL 99%
(OP0103) RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO(UBICACION: FRACC. LA CHOCA, TRAMO AV. PASEO DE LA CHOCA)	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	877,243	877,243	877,243	852,194	97%	1	0	0	METRO CUADRADO	15,522	15,522	100%	CORRESPONDE AL CONVENIO CAPUFE PROYECTO DE INVERSION DE OBRA PUBLICA DE URBANIZACION AVANCE FISICO DEL 100%
MEJORAMIENTO																
ADQ. DE BIENES Y SERVS. CON RECS. PRODUCTO DE LA REC. DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROG. SEGURO POP. (REF. 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	57,982	57,982	57,982	0	0%	0	0	0	OTROS	3	0	0%	
APOR. FED. PARA LA ADQ. DE EQUIPO. DE TRANS. PARA EL FORT. DEL PROG. VIH/SIDA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PUB. (REF. 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	39,786	39,786	39,786	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACION ADICIONAL FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	750,000	750,000	750,000	719,216	96%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACION FED. PARA EL DES. DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNI. DEL SECTOR SALUD (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	7,276,413	7,276,413	7,276,413	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUIDAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	607,904	607,904	607,904	607,904	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD, A TRVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TAB.	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	298,014	298,014	298,014	177,250	59%	0	0	0	OTROS	367,000	0	0%	
FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD, DEL SISTEMA DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. (SEGURO POPULAR, REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	21,461,826	21,461,826	21,461,826	710,221	3%	0	0	0	OTROS	367,000	73,400	20%	
FORT. A LOS PROG. EN SALUD CON RECS. DE LOS PROD. FINANCIEROS Y PENAS CONVEN. DE RAMO 12, DE LOS AÑOS 2005 Y 2006 (REF. 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	61,994	61,994	61,994	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO A LA RED DE SERVICIOS DE ATENCION A LA SALUD DEL ESTADO DE TABASCO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	CARDENAS	URBANO	173,240,500	173,240,500	173,240,500	6,135,747	4%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE C.S. EN CHIMALAPA 2DA. SECCION, HUIMANGUILLO (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	CARDENAS	URBANO	444,000	444,000	444,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	2,431,201	2,431,201	2,431,201	129,395	5%	0	0	0	OTROS	153,430	8,131	5%	
ALIMENTACION ELECTRICA A LOS EDIFICIOS A,B,C,D, OBRA EXTERIOR Y SUBESTACION ELECTRICA DE 37.5KVA. EN LA TELESECUNDARIA "IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ" CCT 27ETV0370U	2-CARDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	446,727	446,727	446,727	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA (REFRENDO FOROS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	14,340,641	14,340,641	14,340,641	5,424,012	38%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4963.EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EQUIPAMIENTO																			
BIENES MUEBLES																			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTÍN Y DE PROTECCIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE LA POLICÍA JUDICIAL	0-COBERTURA ESTATAL	CENTRO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	EQUIPO	0	0	0%	ESTE PROYECTO SE CANCELO EN EL MES DE JUNIO, PARA DAR SUFICIENCIA AL PROYECTO 70174.			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	CENTRO	RURAL	1,718,971	1,718,971	1,718,971	881,399	51%	0	0	0	VEHÍCULO	6	4	67%	A ESTE PROYECTO SE LE AMPLIO EL MONTO AUTORIZADO ANUAL CON RESPECTO AL PRIMER INFORME TRIMESTRAL, POR UN MONTO DE \$818,971. EL RECURSO PROVIENE DE LA CANCELACIÓN DEL PROYECTO 70177 POR UN MONTO DE \$500,00 Y DE LAS ECONOMÍAS DE LOS PROYECTOS 70175 POR \$237,818 Y DEL 70176 POR \$81,153.			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	CENTRO	RURAL	262,182	262,182	262,182	262,182	100%	0	0	0	VEHÍCULO	2	2	100%	ESTE PROYECTO SUFRIÓ UNA REDUCCIÓN AL TOTAL ANUAL POR UN MONTO DE \$237,818, PARA DAR SUFICIENCIA AL PROYECTO 70174.			
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	CENTRO	RURAL	512,670	512,670	512,670	512,670	100%	0	0	0	VEHÍCULO	3	3	100%	ESTE PROYECTO SUFRIÓ UNA REDUCCIÓN EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL POR UN MONTO DE \$81,153, PARA DAR SUFICIENCIA AL PROYECTO 70174			
APOYO FINANCIERO PARA EL EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE MAESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	15,691,858	15,691,858	15,691,858	10,419,807	66%	0	0	0	UNIDAD	21	0	0%	NOTA: EL AVANCE FÍSICO ES DE 90% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.			
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE JONUTA (REFRENDO FOROS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	18,200,000	18,200,000	18,200,000	11,176,125	61%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4962 EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
SISTEMAS DE INFORMACIÓN																			
SISTEMATIZACIÓN DE LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO	0-COBERTURA ESTATAL	CENTRO	RURAL	3,677,400	3,677,400	3,677,400	2,654,026	72%	0	0	0	EQUIPO	54	36	67%				
OTROS																			
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACION DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	127,994	127,994	127,994	0	0%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4961 EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
CRUZADA NACIONAL POR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	296,240	99%	0	0	0	CAPACITACIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4972, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
FORTALECIMIENTO A LA PREVENCION Y PROMOCION DEL PROGRAMA DE VIH/SIDA (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	94,368	94,368	94,368	0	0%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1	0	0%	RECURSOS DEL 2007			
INSTALACION Y OPERACION DE 6 MODULOS FIJOS Y UN MODULO MOVIL PARA LA AFILIACION DEL SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION . REFRENDO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,168,823	1,168,823	1,168,823	457,306	39%	0	0	0	OTROS	8,280	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4968, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
PAGO DE PASIVO POR ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO E INSTRUMENTAL MEDICO, BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y CLINICO, DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	682,009	682,009	682,009	640,148	94%	0	0	0	PAGO	1	0	0%	RECURSO 2007			
PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GENERO (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	URBANO	400,000	400,000	400,000	266,075	67%	0	0	0	ASESORIA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4970, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS PREVENTIVOS (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	209,520	209,520	209,520	209,520	100%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	SE SOLICITO REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$167,727.70, SIENDO AUTORIZADO CON OFICIO SAF-AR0017 DE FECHA 25 DE MARZO DE 2008.			
PROGRAMA PARA LA OPERACION DE CARAVANAS DE LA SALUD (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	4,406,539	4,406,539	4,406,539	2,308,553	52%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO CON EL NUMERO S4971, EL CUAL FUE REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS			
GASTO CORRIENTE																			
SERVICIOS PERSONALES																			
CONTRA. DE RECS. HUM. P/ LA SUPERV. Y VERIF. DE LAS METAS E INDI. ESTIP. EN EL ANEXO TEG. DEL ACUERDO DE COORD. EST. (REF. 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	BALANCAN	URBANO	17,233	17,233	17,233	0	0%	0	0	0	OTROS	5	0	0%				
FORT. A LA OFERTA DE SERVS. DE SALUD A TRAVES DEL SIST. DE PROTEC. SOCIAL EN SALUD EN TAB. P/ LA OPE. DEL SEG. POP. 2008 (REC. ADIC)	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	27,710,845	27,710,845	27,710,845	27,000,000	97%	0	0	0	OTROS	422,479	0	0%				
PREVENCION UNIVERSAL Y TRATAMIENTO DE ADICIONES (REFRENDOS 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	CARDENAS	URBANO	3,283,459	3,283,459	3,283,459	1,060,752	32%	0	0	0	OTROS	1	0	0%				
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																			
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACION BASICA " MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS "	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	8,836,257	8,836,257	0	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%				
BECA DE APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL PARA ESTUDIANTES DE SEPTIMO Y OCTAVO SEMESTRES DE ESCUELAS NORMALES PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,472,450	1,472,450	1,472,450	0	0%	0	0	0	ALUMNO	481	0	0%				
ECONOMIAS DEL 2006, PARA EL GASTO DE ADMON. Y GERENCIA DEL PROG. DE SEGURO POPULAR PTA. EN MARCHA (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	LOCALIDADES VARIAS	URBANO	1,833,657	1,833,657	1,833,657	3,862	0%	0	0	0	OTROS	367,000	0	0%				
ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	804,628	27%	0	0	0	PLANTEL	15	0	0%	NOTA: EL AVANCE FÍSICO ES DE 71% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.			

FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACION DEL SEGURO POPULAR (REFRENDO 2007)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	183,790,186	183,790,186	183,790,186	103,092,659	56%	0	0	0	OTROS	390,464	0	0%	ESTE PROYECTO POR ERROR FUE CAPTURADO EN EL S4960, ELCUAL ESTA REGISTRADO EN LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS.
PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA DE EDUCACION SECUNDARIA EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,992,285	1,992,285	1,992,285	757,803	38%	0	0	0	DOCENTE	131	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 94% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA DE APOYO A LA RENOVACION CURRICULAR Y PEDAGOGICA DE LA EDUCACION PREESCOLAR EN TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,002,162	1,002,162	1,002,162	544,539	54%	0	0	0	DOCENTE	3,266	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 2% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0	DOCENTE	9	9	100%	
PROGRAMA DE BECAS PARA MADRES JOVENES Y JOVENES EMBARAZADAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	689,000	689,000	689,000	0	0%	0	0	0	MUJER	106	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 19% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES EN EL ESTADO DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	401,023	401,023	401,023	143,386	36%	0	0	0	DOCENTE	1,645	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 90% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA FEDERAL DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	5,399,120	5,399,120	5,399,120	3,158,139	58%	0	0	0	DOCENTE	220	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 95% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y DE LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	542,304	542,304	542,304	434,465	80%	0	0	0	ALUMNO	21,184	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 20% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	652,432	652,432	652,432	206,494	32%	0	0	0	PLANTEL	200	0	0%	NOTA: EL AVANCE FISICO ES DE 15% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
PROGRAMA NACIONAL PARA LA ACTUALIZACION PERMANENTE DE LOS MAESTROS DE EDUCACION BASICA EN SERVICIO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,685,534	1,685,534	1,685,534	1,093,738	65%	0	0	0	DOCENTE	22,730	0	0%	NOTA: - EL AVANCE FISICO ES DE 15% RELATIVO A LAS ACCIONES REALIZADAS AL 2DO TRIMESTRE POR LOS EJECUTORES DEL PROYECTO.
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCAN	VARIAS	URBANO	454,743	454,743	454,743	0	0%	0	0	0	PLANTEL	105	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MENDEZ	VARIAS	URBANO	405,878	405,878	405,878	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	URBANO	268,933	268,933	268,933	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	VARIAS	URBANO	294,529	294,829	294,529	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA ZONA II	12-MACUSPANA	VARIAS	URBANO	395,487	395,487	395,487	0	0%	0	0	0	PLANTEL	76	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	VARIAS	URBANO	425,707	425,707	425,707	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	VARIAS	URBANO	447,246	447,246	447,246	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	VARIAS	URBANO	391,373	391,373	391,373	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	VARIAS	URBANO	272,122	272,122	272,122	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	VARIAS	URBANO	282,238	282,238	282,238	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	VARIAS	URBANO	647,470	647,470	647,470	0	0%	0	0	0	PLANTEL	127	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS ZONA II	2-CÁRDENAS	VARIAS	URBANO	634,104	634,104	634,104	0	0%	0	0	0	PLANTEL	144	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	393,287	393,287	393,287	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA ZONA II	3-CENTLA	VARIAS	URBANO	363,432	363,432	363,432	0	0%	0	0	0	PLANTEL	87	0	0%	

SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	299,662	299,662	299,662	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO ZONA II	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	525,551	525,551	525,551	0	0%	0	0	0	PLANTEL	100	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO ZONA III	4-CENTRO	VARIAS	URBANO	622,016	622,016	622,016	0	0%	0	0	0	PLANTEL	51	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	362,597	362,597	362,597	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO ZONA II	5-COMALCALCO	VARIAS	URBANO	335,818	335,818	335,818	0	0%	0	0	0	PLANTEL	64	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	VARIAS	URBANO	409,478	409,478	409,478	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN ZONA II	6-CUNDUACÁN	VARIAS	URBANO	333,304	333,304	333,304	0	0%	0	0	0	PLANTEL	72	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	URBANO	137,636	137,636	137,636	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	564,635	564,635	564,635	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO ZONA II	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	URBANO	400,388	400,388	400,388	0	0%	0	0	0	PLANTEL	89	0	0%	
SANEAMIENTO DE PLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE EDUCACION BASICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	URBANO	331,915	331,915	331,915	0	0%	0	0	0	PLANTEL	1	0	0%	
OTROS CONVENIOS				174,842,663	117,342,663	169,962,151	78,178,049	67%	0	0	0		5,077	5,027	99%	
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN FEDERAL AL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES EN EL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	57,500,000	0	57,500,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	RECURSOS PROVENIENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2007. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACION A CONVENIOS. ESTE PROYECTO SE VA A CANCELAR EN VIRTUD DE QUE YA NO SE VAN A MINISTRAR RECURSOS POR PARTE DE LA CONAGUA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO EN LIMITES DE CARRIL DE BAJA COL. EL PIEDRAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	86,890	86,890	86,890	86,890	100%	0	0	0	METRO LINEAL	422	422	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR 86,889.61 Y SU EJERCIDO ES POR 86,889.61. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. CALLE 10 DE ABRIL ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CAPULIN COL. LAZARO CARDENAS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	824,699	824,699	824,699	824,699	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,933	1,933	100%	PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. EN LA CALLE AGUA MARINA ENTRE CALLE AMBAR COL. PEDREGAL MONT.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	710,460	710,460	710,460	710,460	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,529	1,529	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 710,460.16, Y SU EJERCIDO ES POR \$ 710,460.16. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HCO. EN LA CALLE FLORA ENTRE ECOLOGISTA Y CALLE 5 JUNIO COL. ECOLOGISTA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	379,050	379,050	379,050	379,050	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	806	806	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 379,049.97 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 379,049.97. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	384,709	384,709	384,709	384,709	100%	0	0	0	VIVIENDA	7	7	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 396,550.00, SU EJERCIDO ES POR 384,708.86, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 11,841.14, ESTE AHORRO SE ENVIO AL PROYECTO GC035 RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO-EMILIANO,ZAPATA. CAPITULO 7000. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO REFORMA SECC LA PORFIA	RURAL	178,702	178,702	178,702	178,702	100%	0	0	0	VIVIENDA	3	3	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTOS ES POR \$ 169,650.00, Y SU EJERCIDO ES POR \$ 178,702.07. SE SOBREGIRO POR LA CANTIDAD \$ 8,752.07. SE LE DIO UNA AMPLIACION DEL PROYECTO GC035 RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO-EMILIANO,ZAPATA. CAPITULO 7000. PROYECTO CONCLUIDO
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA CACAO	RURAL	286,190	286,190	286,190	286,190	100%	0	0	0	VIVIENDA	5	5	100%	LA INVERSION DEL PROYECTO ES POR \$ 283,250.00, Y SE EJERCIO LA CANTIDAD DE \$ 286,189.74,SE SOBREGIRA POR LA CANTIDAD DE 2,939.74. SE LE DIO UNA AMPLIACION DEL PROYECTO GC035 RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO-EMILIANO,ZAPATA. CAPITULO 7000. PROYECTO CONCLUIDO

CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA PIEDRAL	RURAL	582,392	582,392	582,392	582,392	100%	0	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	SE REEMBOLSO LOS RECURSOS DEL RAMO 20, EMPLEO TEMPORAL AL 100% A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS INTERESES GENERADOS, ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL COMO NO HAY LA OPCION SE LE PUSO LA DE OBRAS PUBLICA. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 425.74 Y SU EJERCIDO LA MISMA CANTIDAD.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	2,209,350	2,209,350	2,209,350	1,930,178	87%	0	0	0	VIVIENDA	39	39	100%	LA INVERSION DEL PROYECTO ES POR \$ 2,209,350.00, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 1,930,178.26, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 279,171.74, LA EMPRESA CONSTRUCTORA TIENE PENDIENTE DE TRAMITAR SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	2,151,871	2,151,871	2,151,871	2,151,871	100%	0	0	0	VIVIENDA	39	39	100%	LA INVERSION DEL PROYECTO ES POR \$ 2,209,350.00, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 2,151,871.05, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 57,478.95. ESTE AHORRO SE ENVIO AL PROYECTO GC035 RECURSOS DE CONVENIO FONHAPO-EMILIANO,ZAPATA. CAPITULO 7000. PROYECTO CONCLUIDO
MODERNIZACION																
REEMBOLSO DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 (EMPLEO TEMPORAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	426	426	426	426	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SE REEMBOLSO LOS RECURSOS DEL RAMO 20, EMPLEO TEMPORAL AL 100% A LA TESORERIA DE LA FEDERACION DE LOS INTERESES GENERADOS, ES UN PROYECTO DE INVERSION SOCIAL COMO NO HAY LA OPCION SE LE PUSO LA DE OBRAS PUBLICA. EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 425.74 Y SU EJERCIDO LA MISMA CANTIDAD.
MANTENIMIENTO																
BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO FC-200 KG/CM2 EN CALLE AGRARISTA ENTRE ABASOLO Y CALLE VICENTE GUERRERO	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	47,339	47,339	47,339	47,339	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	228	228	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 47,338.53 Y SU EJERCIDO ES POR \$ 47,338.53, PROYECTO CONCLUIDO CON ESTE PROYECTO SE CULMINA EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2007.
REHABILITACION																
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (PROGRAMA EMERGENTE DE CENTROS PENITENCIARIOS)	8-HUIMANGUILLO	ESTACION CHONTALPA	RURAL	27,972,000	27,972,000	27,972,000	13,336,107	48%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
APORTACION AL FONDO DE GARANTIA MUTUAL TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	33,975,512	33,975,512	33,975,512	33,975,512	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y EL SUBSECTOR AGRICOLA EL RECURSO ES EJERCIDO POR QUE SE DEPOSITA EN UN FIDEICOMISO DE GARANTIA.
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA FAPRACC POR LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATIPICAS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	4,849,964	4,849,964	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y EL SUBSECTOR AGRICOLA EL RECURSO ES EL QUE SE REFRENDO PARA EJERCERLO EN 2008, ESTO ES UN SERVICIO POR LA POLIZA DE SEGURO
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA FAPRACC, POR SEQUIA ATIPICA INPREDECIBLE Y NO RECURRENTE	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	4,312,801	4,312,801	4,312,801	4,312,801	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y EL SUBSECTOR AGRICOLA SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS LA CANTIDAD DE \$3,499,130.61, PARA QUE ATRAVES DE SU CONDUCTO SE REINTEGRARAN A LA TESOFE
APORTACION FEDERAL AL PROGRAMA FONDO PARA ATENDER A LA POBLACION RURAL AFECTADA POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS FAPRACC	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	390,109	390,109	390,109	390,109	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	SE REINTEGRARON \$369,851.06 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA REMITIRSE A LA TESOFE.
APORTACION FEDERAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS PRODUCTO HULE, PALMA DE ACEITE, PALMA DE COCO Y PIÑA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIOS	RURAL	1,953,594	1,953,594	1,953,594	1,953,594	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y EL SUBSECTOR AGRICOLA SON RECURSOS QUE SE REFRENDO PARA EL 2008. SE REINTEGRARON \$193,313.59 A LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS PARA QUE LO REMITIERA A LA TESOFE.
APOYO PARA LA APORTACION FEDERAL AL SEGURO AGRICOLA CATASTROFICO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	30,548	30,548	0	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y EL SUBSECTOR AGRICOLA
APOYO PARA LA APORTACION FEDERAL AL SEGURO PECUARIO CATASTROFICO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	237,133	237,133	237,133	197,611	83%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	EL SECTOR ES AGROPECUARIO Y EL SUBSECTOR GANADERO. SE ESTA REALIZANDO ES PAGO DEL SEGURO CATASTROFICO GANADERO LAS METAS ES UN SERVICIO
CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	6,052,859	6,052,859	6,052,859	340,430	6%	0	0	0	PIEZA	44	1	2%	
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES (REFRENDO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	15,748,853	15,748,853	15,748,853	2,131,767	14%	0	0	0	MAQUINA	1	0	0%	SE SOLICITO REDUCCION PRESUPUESTAL POR \$5,314,254.22, SIENDO AUTORIZADO CON OFICIO SAF-R0014 DE FECHA 12 DE MARZO DE 2008.
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
APORTACION FEDERAL PARA LA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	0-COBERTURA ESTATAL	VILLAHERMOSA	URBANO	13,977,212	13,977,212	13,977,212	13,977,212	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	