

FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2007  
PERIODO QUE SE REPORTA: TERCER TRIMESTRE  
ENTIDAD FEDERATIVA: 27 - TABASCO

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
<b>27-TABASCO RECURSO 2007</b>															
<b>SUBSIDIOS (51 REGISTROS)</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				11,927,732	8,557,139	8,217,308	194,284	2%	0	0		2,105	114	5%	
<b>PROGRAMA HABITAT</b>															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICOEN LA CALLE HIERBABUENA ENTRE GALEANA Y LAGUNA GUAPACAL	4-CENTRO	VILLA LUIS GIL PÉREZ	URBANO	259,852	259,852	259,852	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	900	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SUBCOLECTOR Y ATARJEA MADRINA PARA ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES: PINO, LAUREL, AQUILES CALDERÓN MARCHENA Y USUMACINTA, EN EL SECTOR ARMENIA DE LA COL. GAVIOTAS SUR.	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	796	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	AVANCE FÍSICO 10 % 60 ESTIMULOS ECONÓMICOS
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	AVANCE FÍSICO 10 % 60 ESTIMULOS ECONÓMICOS
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	AVANCE FÍSICO 10 % 60 ESTIMULOS ECONÓMICOS
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	60	0	0%	AVANCE FÍSICO 10 % 60 ESTIMULOS ECONÓMICOS
-	4-CENTRO	-	-	132,630	132,630	132,630	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	339,831	339,831	0	0	0%	0	0	CAMPAÑA	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	66,700	66,700	66,700	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	227,500	227,500	227,500	0	0%	0	0	CURSO	4	0	0%	AVANCE FÍSICO 10%
-	4-CENTRO	-	-	197,666	197,666	197,666	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	AVANCE FÍSICO 10%
-	4-CENTRO	-	-	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	208,499	208,499	208,499	0	0%	0	0	CURSO	1	0	0%	
<b>PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)</b>															
-	4-CENTRO	-	-	50,394	50,394	50,394	31,360	62%	0	0	EMPLEO	16	7	44%	
-	4-CENTRO	-	-	47,800	47,800	47,800	47,781	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
-	4-CENTRO	-	-	68,950	68,950	68,950	47,781	69%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	17	57%	
-	4-CENTRO	-	-	33,700	33,700	33,700	33,681	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
-	4-CENTRO	-	-	33,700	33,700	33,700	33,681	100%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	30	30	100%	
<b>RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
PARQUE INSUREGENTES 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,103,579	1,262,147	1,262,147	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	

PARQUE INSURGENTES 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	493,983	326,029	326,029	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PARQUE INSURGENTES 03 MOVILIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	176,176	116,276	116,276	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PARQUE LA PAZ 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	642,767	385,660	385,660	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,554,401	932,641	932,641	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 02 CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	783,488	517,102	517,102	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PARQUE MIGUEL HIDALGO-MORELOS 03 MOVILIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,284	60,770	60,770	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
RECONSTRUCCIÓN																
PARQUE LA PAZ 01 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,288,864	850,650	850,650	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
OTROS																
-	4-CENTRO	-	-	88,462	58,385	58,385	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	75,540	49,857	49,857	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	487,006	321,424	321,424	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	50,017	30,010	30,010	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	42,000	25,200	25,200	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	42,000	25,200	25,200	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	268,294	160,976	160,976	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	403,983	242,390	242,390	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	9,000	5,400	5,400	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	9,000	5,400	5,400	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	84,691	50,815	50,815	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	9,000	5,400	5,400	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	66,692	40,015	40,015	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	88,462	53,077	53,077	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
-	4-CENTRO	-	-	66,821	40,093	40,093	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				<b>62,711,027</b>	<b>62,711,027</b>	<b>62,711,027</b>	<b>59,605,000</b>	<b>95%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>34</b>	<b>16</b>	<b>46%</b>	
<b>FEIEF</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
Estudios topográficos para la elaboración de proyectos para el desazolve de drenes en diversas comunidades del Plan Chontalpa, Zona Norte.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	552,669	552,669	552,669	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LOS BENEFICIARIOS SON PERSONAS. DICE 0-COBERTURA ESTATAL DEBE SER ALCANCE REGIONAL. LA UNIDAD DE MEDIDA SON ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS.

ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA PONIENTE.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	552,669	552,669	552,669	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. LOS BENEFICIARIOS SON PERSONAS. DICE 0-COBERTURA ESTATAL DEBE SER ALCANCE REGIONAL.
ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL PLAN CHONTALPA, ZONA SUR.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	552,669	552,669	552,669	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	BENEFICIARIO SON PERSONAS. LA UNIDAD DE MEDIDA SON ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. DICE 0-COBERTURA ESTATAL DEBE SER ALCANCE REGIONAL.
Estudios topográficos para la elaboración de proyectos para la red de alcantarillado sanitario (incluye: plantas de tratamiento de aguas residuales), en diversas comunidades del Plan Chontalpa.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	541,995	541,995	541,995	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LOS BENEFICIARIOS SON PERSONAS. LA UNIDAD DE MEDIDA SON ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. DICE 0-COBERTURA ESTATAL DEBE SER ALCANCE REGIONAL.
ESTUDIO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA OBRA DE CAPTACIÓN NUEVA, EN LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	211,025	211,025	211,025	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LOS BENEFICIARIOS SON PERSONAS. LA UNIDAD DE MEDIDA SON ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS. DICE 0-COBERTURA ESTATAL DEBE SER ALCANCE REGIONAL.
Aportación al Fideicomiso para la construcción y equipamiento del Hospital de la Mujer.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	43,000,000	43,000,000	43,000,000	43,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	BENEFICIOS-MUJERES.
RECONSTRUCCIÓN																		
*Aportación al Fideicomiso de Administración, Inversión y Fuente de pago para el fondo del rescate urbano de la zona sur - poniente del Centro Histórico de la CD. de Villahermosa, Tabasco.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A FIDEICOMISO.
EQUIPAMIENTO																		
OTROS																		
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE LA COLONIA MIGUEL HIDALGO DEL MUNICIPIO DEL CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CECYTE DE DOS MONTES MUNICIPIO DEL CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	800,000	800,000	800,000	105,000	13%	0	0	0	0	0	0	0	0	50%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DEL TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA.
<b>APORTACIONES FEDERALES (2027 REGISTROS)</b>																		
<b>FAEB</b>				<b>4,854,366,710</b>	<b>3,708,814,537</b>	<b>3,694,845,717</b>	<b>3,089,433,666</b>	<b>83%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>941,540</b>	<b>643,968</b>	<b>68%</b>				
EQUIPAMIENTO																		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	12,856,240	12,856,240	12,856,240	1,250,124	10%	0	0	0	352	106	30%				
DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,356,039	87%	0	0	0	250	218	87%				
SERVICIOS PERSONALES																		
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,367,575	1,278,125	1,278,125	445,682	35%	0	0	0	1,895	1,213	64%				PROYECTO: APOYO INSTITUCIONAL PARA LA INTEGRALIDAD DE LA ACTIVIDAD COMPENSATORIA EN EDUCACIÓN BÁSICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,208,400	1,118,400	1,118,400	521,291	47%	0	0	0	22	17	78%				PROYECTO: Apoyo administrativo para dirigir y coordinar la prestación del servicio de educación básica
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,077,400	3,145,250	3,145,250	1,926,141	61%	0	0	0	35,000	28,000	80%				PROYECTO: EDUCACIÓN SUSTENTABLE PARA LA VIDA Y EL TRABAJO, ESCUELA EN LA CASA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,355,200	3,214,900	3,214,900	943,424	29%	0	0	0	612	435	71%				PROYECTO: MEJORAMIENTO HUMANO Y VALORES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,710,360	8,454,880	8,454,880	4,303,197	51%	0	0	0	1,392	1,031	74%				PROYECTO: GENERACIÓN DE UNA CULTURA DE CALIDAD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	369,608,500	332,552,243	332,552,243	134,792,438	41%	0	0	0	31	13	42%				PROYECTO:APOYO ADMINISTRATIVO PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y NORMAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,759,700	1,470,162	1,470,162	708,341	48%	0	0	0	5	2	48%				PROYECTO: APOYO ADMINISTRATIVO PARA LAS ACCIONES DE COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN MEDIA Y SUPERIOR. UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,065,176	11,065,176	11,065,176	9,365,910	85%	0	0	0	650	552	85%				PROYECTO: DICTAMINACIÓN DE LA DÉCIMO QUINTA ETAPA DE CARRERA MAGISTERIAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,447,634	13,998,875	13,998,875	9,443,992	67%	0	0	0	9	7	80%				PROYECTO: ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES. UNIDAD DE MEDIDA ES:UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,658,500	3,658,500	3,658,500	2,195,100	60%	0	0	0	2,439	1,854	76%				PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN SECUNDARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,523,200	1,523,200	1,523,200	913,920	60%	0	0	0	1,088	827	76%				PROYECTO: BECAS PARA EDUCACIÓN PRIMARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,741,143	12,087,104	12,087,104	11,343,397	94%	0	0	0	1,689	1,250	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,098,719	9,457,275	9,457,275	9,009,113	95%	0	0	0	3,770	2,790	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	55,766,504	40,263,416	40,263,416	39,137,721	97%	0	0	0	7,086	5,244	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	45,075,124	32,544,239	32,544,239	30,842,452	95%	0	0	0	5,534	4,095	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	167,393,277	138,423,667	138,423,667	128,136,470	93%	0	0	0	12,298	9,101	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,199,029	15,305,699	15,305,699	15,305,699	100%	0	0	0	4,015	2,971	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,980,417	5,039,861	5,039,861	4,893,612	97%	0	0	0	536	397	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,995,679	5,050,880	5,050,880	4,873,099	96%	0	0	0	867	642	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,039,274	23,132,356	23,132,356	20,750,169	90%	0	0	0	4,941	3,656	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE HUMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,539,090	3,999,223	3,999,223	3,913,741	98%	0	0	0	857	634	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,200,609	13,418,839	13,418,839	13,315,177	99%	0	0	0	2,484	1,838	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,144,979	10,212,675	10,212,675	9,615,168	94%	0	0	0	1,936	1,433	74%				PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR GENERAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA



-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,440,587	3,206,104	3,206,104	2,941,143	92%	0	0	ALUMNO	225	167	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,042,713	9,416,839	9,416,839	8,568,654	91%	0	0	ALUMNO	918	679	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,809,760	15,746,646	15,746,646	14,270,282	91%	0	0	ALUMNO	1,810	1,339	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,058,960	6,540,569	6,540,569	5,579,883	85%	0	0	ALUMNO	611	452	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,867,580	2,817,413	2,817,413	2,708,126	96%	0	0	ALUMNO	413	306	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,040,455	2,917,208	2,917,208	2,707,740	93%	0	0	ALUMNO	202	149	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,009,870	10,115,127	10,115,127	5,190,289	51%	0	0	ALUMNO	2,009	1,487	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	47,321,275	34,165,962	34,165,962	21,815,670	64%	0	0	ALUMNO	5,681	4,204	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,368,812	13,262,282	13,262,282	9,234,776	70%	0	0	ALUMNO	2,868	2,122	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,671,577	29,364,879	29,364,879	21,881,105	75%	0	0	ALUMNO	5,407	4,001	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,034,674	2,191,034	2,191,034	1,036,500	47%	0	0	ALUMNO	99	73	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE EMLIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	243,904,512	183,264,890	183,264,890	147,793,488	81%	0	0	ALUMNO	5,505	4,074	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,091,884	21,726,341	21,726,341	13,861,487	64%	0	0	ALUMNO	3,829	2,833	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,466,851	24,885,067	24,885,067	15,147,557	61%	0	0	ALUMNO	5,766	4,267	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,489,226	20,569,220	20,569,220	14,840,376	72%	0	0	ALUMNO	2,934	2,171	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,614,188	9,107,444	9,107,444	5,865,843	64%	0	0	ALUMNO	1,215	899	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,327,025	6,734,112	6,734,112	4,440,138	66%	0	0	ALUMNO	1,581	1,170	74%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,587,006	17,029,818	17,029,818	9,951,660	58%	0	0	ALUMNO	3,753	2,777	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,125,280	10,920,451	10,920,451	7,557,371	69%	0	0	ALUMNO	2,007	1,485	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,482,322	3,958,236	3,958,236	2,793,633	71%	0	0	ALUMNO	928	687	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,938,045	12,951,268	12,951,268	8,388,237	65%	0	0	ALUMNO	2,173	1,608	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,724,356	4,132,985	4,132,985	3,062,729	74%	0	0	ALUMNO	838	620	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,710,360	8,454,880	8,454,880	4,303,197	51%	0	0	ALUMNO	1,392	1,030	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN TELESECUNDARIA EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,271,427	12,598,860	12,598,860	9,804,485	78%	0	0	MAESTRO	20,341	14,442	71%	PROYECTO: FORMACIÓN CONTINUA PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN SERVICIO DESDE LOS CENTROS DE MAESTROS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,047,000	907,000	907,000	262,612	29%	0	0	PLANTEL	3,965	2,379	60%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,635,680	3,489,604	3,489,604	1,979,108	57%	0	0	PLANTEL	1,507	904	60%	PROYECTO: LA RENOVACIÓN CURRICULAR Y PEDAGÓGICA DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR, SUS RETOS E IMPLICACIONES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,581,850	4,405,850	4,405,850	2,111,861	48%	0	0	PLANTEL	1,853	1,204	65%	PROYECTO: TRANSFORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN ACADÉMICA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,209,700	4,086,342	4,086,342	1,467,134	36%	0	0	PLANTEL	612	177	29%	PROYECTO: ACCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,032,251	3,030,504	3,030,504	1,479,065	49%	0	0	PLANTEL	180	50	28%	PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL SIGLO XXI
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	77,819,310	56,185,543	56,185,543	50,614,473	90%	0	0	ALUMNO	9,754	7,218	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	77,819,310	56,185,543	56,185,543	50,614,473	90%	0	0	ALUMNO	9,754	7,218	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,564,044	22,944,242	22,944,242	20,449,508	89%	0	0	NINO	675	412	61%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL. LA UNIDAD DE MEDIDA:NIÑOS ATENDIDOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,425,934	14,210,788	14,210,788	12,519,261	88%	0	0	ALUMNO	250	185	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN NORMAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	434,000	434,000	434,000	260,400	60%	0	0	ALUMNO	155	118	76%	PROYECTO:BECAS PARA EDUCACIÓN NORMAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	75,118	57,015	57,015	44,413	78%	0	0	ADULTO	57	42	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	158,840	117,463	117,463	101,304	86%	0	0	ADULTO	167	124	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,618,103	1,918,071	1,918,071	1,707,347	89%	0	0	ADULTO	1,060	784	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	324,096	240,391	240,391	200,128	83%	0	0	ADULTO	667	494	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	173,201	132,001	132,001	106,504	81%	0	0	ADULTO	50	37	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	86,074	64,926	64,926	50,820	78%	0	0	ADULTO	170	126	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	92,401	68,104	68,104	52,602	77%	0	0	ADULTO	282	209	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	498,559	371,079	371,079	307,944	83%	0	0	ADULTO	898	665	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	139,686	100,854	100,854	64,097	64%	0	0	ADULTO	137	101	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	312,117	237,025	237,025	187,826	79%	0	0	ADULTO	118	87	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA PARA ADULTOS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,176,416	7,359,450	7,359,450	7,145,351	97%	0	0	ADULTO	3,500	2,345	67%	PROYECTO:OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS MISIONES CULTURALES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,032,600	3,032,600	3,032,600	735,940	24%	0	0	ALUMNO	43,400	18,228	42%	PROYECTO: PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL EDUCATIVA. CONVENIO TABASCO-CUBA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	982,000	761,850	761,850	474,859	62%	0	0	ALUMNO	90	67	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA INTERNADOS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	646,000	576,000	576,000	305,840	53%	0	0	ALUMNO	1,500	360	24%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LAS COMPETENCIAS EDUCATIVAS DE LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES DE TABASCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,849,430	7,111,288	7,111,288	5,711,167	80%	0	0	MAESTRO	550	407	74%	PROYECTO:PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,557,461	9,220,064	9,220,064	8,121,588	88%	0	0	0	MAESTRO	1,406	1,040	74%	PROYECTO:FORMACIÓN DE DOCENTES EN EDUCACIÓN PEDAGÓGICA ABIERTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,540,400	1,270,200	1,270,200	447,325	35%	0	0	0	MAESTRO	146	108	74%	PROYECTO:RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO INDÍGENA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	528,000	391,000	391,000	22,238	6%	0	0	0	CONSEJO	3,850	2,272	59%	PROYECTO:GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,748,619	15,320,700	15,320,700	6,794,845	44%	0	0	0	MAESTRO	1,761	1,303	74%	PROYECTO:RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO DOCENTE EN EL MEDIO RURAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,996,039	3,885,141	3,885,141	2,885,141	74%	0	0	0	ALUMNO	325	241	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,946,017	10,124,624	10,124,624	9,799,474	97%	0	0	0	ALUMNO	983	727	74%	PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,780,000	0	0	0	0%	0	0	0	MAESTRO	630	378	60%	PROYECTO: RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO AL DOCENTE DISTINGUIDO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,280,372	4,868,028	4,868,028	3,847,602	79%	0	0	0	ALUMNO	500	370	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,653,600	1,387,600	1,387,600	806,044	58%	0	0	0	ALUMNO	12,700	9,906	78%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL Y LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	78,599,838	57,555,283	57,555,283	52,373,991	91%	0	0	0	ALUMNO	4,796	3,549	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,844,300	1,599,000	1,599,000	1,304,429	82%	0	0	0	PLANTEL	156	92	59%	PROYECTO: ATENCIÓN A LA EDUCACIÓN BÁSICA INTERCULTURAL BILINGÜE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,394,042	6,074,398	6,074,398	6,024,398	99%	0	0	0	ALUMNO	752	556	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,257,533	3,837,638	3,837,638	3,342,778	87%	0	0	0	ALUMNO	328	243	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,190,923	4,469,847	4,469,847	4,469,847	100%	0	0	0	ALUMNO	580	429	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,483,824	3,258,171	3,258,171	2,956,397	91%	0	0	0	ALUMNO	280	207	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,676,580	3,400,121	3,400,121	3,395,121	100%	0	0	0	ALUMNO	398	295	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,485,500	1,407,600	1,407,600	1,248,234	89%	0	0	0	ALUMNO	188,546	120,669	64%	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,301,870	6,644,470	6,644,470	4,444,470	67%	0	0	0	ALUMNO	588	435	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,566,565	1,854,449	1,854,449	1,597,109	86%	0	0	0	ALUMNO	164	121	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,585,404	4,999,302	4,999,302	4,199,302	84%	0	0	0	ALUMNO	452	334	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,685,563	1,938,977	1,938,977	1,938,977	100%	0	0	0	ALUMNO	348	258	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,577,766	4,202,286	4,202,286	3,702,286	88%	0	0	0	ALUMNO	360	266	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,009,852	3,050,793	3,050,793	2,500,793	82%	0	0	0	ALUMNO	269	199	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TEAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,725,501	1,967,812	1,967,812	1,416,379	72%	0	0	0	ALUMNO	173	128	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,344,653	3,150,739	3,150,739	3,103,027	98%	0	0	0	ALUMNO	232	172	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,578,778	1,167,679	1,167,679	1,067,679	91%	0	0	0	ALUMNO	3,614	2,674	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,528,605	5,713,654	5,713,654	4,913,654	86%	0	0	0	ALUMNO	28,640	21,194	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,893,973	2,103,348	2,103,348	2,103,348	100%	0	0	0	ALUMNO	7,879	5,830	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,697,661	30,217,712	30,217,712	28,217,712	93%	0	0	0	ALUMNO	43,418	32,129	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,361,131	1,713,077	1,713,077	1,713,077	100%	0	0	0	ALUMNO	9,966	7,375	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,594,356	3,375,505	3,375,505	3,365,505	100%	0	0	0	ALUMNO	13,946	10,320	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	795,062	604,614	604,614	504,614	83%	0	0	0	ALUMNO	2,997	2,218	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,397,844	2,467,143	2,467,143	2,467,143	100%	0	0	0	ALUMNO	11,759	8,702	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	312,317	225,493	225,493	225,493	100%	0	0	0	ALUMNO	2,212	1,637	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,975,447	3,898,072	3,898,072	2,898,072	74%	0	0	0	ALUMNO	7,886	5,836	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	440,408	359,675	359,675	209,675	58%	0	0	0	ALUMNO	1,082	801	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE JONUTA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,581,257	2,585,667	2,585,667	2,373,381	92%	0	0	0	ALUMNO	9,307	6,887	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,594,486	1,964,959	1,964,959	1,664,959	85%	0	0	0	ALUMNO	6,802	5,033	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,616,127	1,257,194	1,257,194	952,194	76%	0	0	0	ALUMNO	2,333	1,726	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,671,334	1,290,104	1,290,104	990,104	77%	0	0	0	ALUMNO	3,286	2,432	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA EN EL MUNICIPIO DE TEAPA

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,969,385	3,074,397	3,074,397	2,433,655	79%	0	0	0	ALUMNO	4,136	3,061	74%	PROYECTO: FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS. EL MUNICIPIO ES 0-COBERTURA ESTATAL Y LOCALIDAD VARIAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,900,000	3,020,000	3,020,000	0	0%	0	0	0	TRABAJADOR	20,170	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: COMISIONES FINANCIERAS DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y EMPRESAS DE TRASLADO DE VALORES, POR SERVICIO DE PAGO DE NOMINA AL MAGISTERIO (PRODUCTOS FINANCIEROS)FAEB.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	785,775	500,775	500,775	2,829	1%	0	0	0	TRABAJADOR	80	36	45%	PROYECTO: NORMAS TÉCNICAS DE COMPETENCIA LABORAL
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,213,700	7,691,950	7,691,950	3,639,933	47%	0	0	0	OTROS	23	10	44%	PROYECTO: FOMENTO A LA GESTIÓN EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: UNIDADES RESPONSABLES ATENDIDAS. LA MUNICIPIO ES 0-COBERTURA ESTATAL Y LOCALIDAD VARIAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,429,060	4,429,060	4,429,060	2,075,618	47%	0	0	0	NINO	5,820	4,307	74%	PROYECTO:LA EDUCACIÓN INICIAL NO ESCOLARIZADA EN APOYO A LA EQUIDAD EDUCATIVA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES NIÑOS ATENDIDOS. EL MUNICIPIO 0-COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD VARIAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,214,225	1,817,076	1,817,076	97,411	5%	0	0	0	INVESTIGACIÓN	13	5	37%	PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LA INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA.
<b>FASSA</b>				<b>1,089,684,286</b>	<b>778,669,390</b>	<b>778,669,290</b>	<b>516,371,073</b>	<b>66%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>10,267,265</b>	<b>7,812,161</b>	<b>76%</b>	
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, CON ECONOMÍAS 2003 (REFRENDOS)	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	334,320	334,320	334,320	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	151	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, CON ECONOMÍAS 2003 (REFRENDOS)	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	334,320	334,320	334,320	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	151	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON
EQUIPAMIENTO																
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C. S. U. DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C. S. U. DE JONUTA	11-JONUTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JONUTA	11-JONUTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JONUTA MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE JONUTA
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUÁREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA. EQUIPOS.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C. S. U. DE FRONTERA	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES:MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO)
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL C. S. U. DE FRONTERA	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO.
Adquisición de mobiliario de oficina para mejorar las condiciones de trabajo para las áreas de Oficina Central de esta Secretaría, con Economías del FASSA 2006.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	98,045	8%	0	0	0	EQUIPO	179	179	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (ADQUISICIÓN)
Adquisición de un conmutador central para conectarse a la Red Gubernamental, Hospitalaria y de Centros de Salud en el Estado, con Economías del FASSA 2006.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICIÓN)
ADQUISICIÓN DE UNA PLATAFORMA SALVA ESCALERA PARA ACCESO A MINUSVÁLIDOS A PLANTA ALTA DE OFICINA CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA, CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	32,603	7%	0	0	0	EQUIPO	1	0	10%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (ADQUISICIÓN) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
FORTALECER LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,346,152	1,346,152	1,346,152	945,032	70%	0	0	0	LABORATORIO	84,173	84,139	100%	METAS: ANÁLISIS DE LABORATORIO CLINICO LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORTALECER LOS SERVICIOS DE BANCO DE SANGRE EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE LA MUJER	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL C.S.U. DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO MÉDICO DEL C.S.U. DR. MAXIMILIANO DORANTES	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.



MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO MEDICO DEL HOSPITAL DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO A EQUIPO ELECTROMECÁNICO DEL HOSPITAL DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	METAS: MAQUINARIAS Y EQUIPOS (MANTENIMIENTO) LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
SERVICIOS PERSONALES																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	164,160	150,480	150,480	123,120	82%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCIÓN DEL PROYECYTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,744	30,244	30,244	29,821	99%	0	0	0	VERIFICACIÓN	1,573	1,211	77%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,657	16,426	16,426	0	0%	0	0	0	DICTAMEN	493	391	79%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,872	6,560	6,560	5,145	78%	0	0	0	DICTAMEN	266	197	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,978	25,978	25,978	16,800	65%	0	0	0	DICTAMEN	881	586	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,600	44,600	44,600	44,409	100%	0	0	0	DICTAMEN	4,086	3,360	82%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	39,597	39,597	39,597	23,040	58%	0	0	0	DICTAMEN	1,349	971	72%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,272	6,272	6,272	6,272	100%	0	0	0	DICTAMEN	769	620	81%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,216	24,904	24,904	7,720	31%	0	0	0	DICTAMEN	829	571	69%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIA EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,200	7,800	7,800	7,799	100%	0	0	0	DICTAMEN	291	231	79%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,000	22,408	22,408	21,209	95%	0	0	0	DICTAMEN	381	332	87%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	314,430	313,749	313,749	312,724	100%	0	0	0	DICTAMEN	346	305	88%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	76,610	71,885	71,885	70,299	98%	0	0	0	DICTAMEN	271	190	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,660	25,120	25,120	23,440	93%	0	0	0	DICTAMEN	897	772	86%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,435	24,435	24,435	24,435	100%	0	0	0	DICTAMEN	591	473	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,778,296	2,705,846	2,705,846	1,554,379	57%	0	0	0	DICTAMEN	12,157	7,064	58%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACIÓN Y FOMENTO SANITARIO A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	27,882	22,288	22,288	13,531	61%	0	0	0	DICTAMEN	605	524	87%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA REGULACION Y FOMENTO SANITARIO EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,169	44,509	44,509	44,089	99%	0	0	0	SUPERVISIÓN	288	216	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÓVILES Y FIJAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	437,123	425,123	425,123	194,036	46%	0	0	0	SUPERVISIÓN	144	108	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: SUPERVISIÓN DE UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL POR LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,312	239,312	239,312	15,570	7%	0	0	0	ALUMNO	1,120	1,109	99%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO EN LAS DIFERENTES RAMAS DE LA SALUD.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,095,422	3,088,622	3,088,622	167,743	5%	0	0	CONSULTA	93,836	58,141	62%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ATENCIÓN DE USUARIAS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN EL ESTADO POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	60,590	49,400	49,400	22,309	45%	0	0	DETECCIÓN	539,415	348,570	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICO DEGENERATIVAS POR PARTE DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	770,000	755,600	755,600	299,206	40%	0	0	CASO	23,342	16,573	71%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES POR TRANSMISIÓN SEXUAL, EL VIH Y SIDA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	896,390	846,390	846,390	290,177	34%	0	0	EVALUACIÓN	89	67	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORMULACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS ESTRATÉGICOS DE LA COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA E INFORMÁTICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,500	31,500	31,500	28,249	90%	0	0	VERIFICACIÓN	1,710	1,197	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON VERIFICACIONES SANITARIAS. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,591,410	13,020,833	13,020,833	10,908,481	84%	0	0	CONSULTA	21,501	17,201	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,709,786	11,196,847	11,196,847	9,826,757	88%	0	0	CONSULTA	166,409	128,468	77%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,888,991	17,100,773	17,100,773	14,465,720	85%	0	0	CONSULTA	78,714	52,738	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,254,329	19,125,694	19,125,694	16,328,496	85%	0	0	CONSULTA	196,350	129,473	66%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	68,559,168	41,884,712	41,884,712	37,033,356	88%	0	0	CONSULTA	483,021	354,248	73%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,641,149	10,614,580	10,614,480	9,534,026	90%	0	0	CONSULTA	69,292	46,176	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	481,638	474,000	474,000	348,137	73%	0	0	CONSULTA	31,680	25,344	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA CONSULTA EXTERNA GENERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,251,809	17,812,120	17,812,120	14,493,067	81%	0	0	CONSULTA	462,000	279,928	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,131,302	8,175,615	8,175,615	7,335,817	90%	0	0	CONSULTA	132,000	85,800	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,126,092	6,774,689	6,774,689	6,044,557	89%	0	0	CONSULTA	99,360	74,520	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,331,499	6,317,524	6,317,524	5,248,051	83%	0	0	CONSULTA	59,788	44,560	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,129,906	8,650,752	8,650,752	7,986,573	92%	0	0	CONSULTA	69,767	42,502	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,708,794	11,117,051	11,117,051	9,733,517	88%	0	0	CONSULTA	86,000	52,460	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA EN GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	37,375,026	25,118,757	25,118,757	22,126,916	88%	0	0	CONSULTA	138,424	89,976	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,977,129	13,351,572	13,351,572	12,372,072	93%	0	0	CONSULTA	133,888	82,984	62%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	25,022,833	16,703,573	16,703,573	15,710,044	94%	0	0	CONSULTA	31,116	21,756	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,040,066	10,836,213	10,836,213	9,780,358	90%	0	0	CONSULTA	127,406	101,925	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,605,037	2,592,837	2,592,837	437,782	17%	0	0	CONSULTA	240,930	162,893	68%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA SALUD DE LA MUJER Y DEL NIÑO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	431,173	431,173	431,173	160,571	37%	0	0	CONSULTA	7,500	3,375	45%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DEL POB. C-16, EMILIANO ZAPATA, CARDENAS.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	373,383	373,383	373,383	231,879	62%	0	0	CONSULTA	187,968	122,179	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA VICENTE GUERRO, CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	356,168	356,168	356,168	131,973	37%	0	0	CONSULTA	50,400	16,632	33%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA EL TRIUNFO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	434,861	434,861	434,861	370,469	85%	0	0	CONSULTA	7,500	6,150	82%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE VILLA BENITO JUÁREZ, CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	397,564	397,564	397,564	308,144	78%	0	0	CONSULTA	21,000	15,540	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DEL CAAPS DE LA VILLA LUIS GIL PÉREZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,908	21,790	21,790	19,619	90%	0	0	VERIFICACIÓN	381	297	78%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,393	16,393	16,393	16,393	100%	0	0	VERIFICACIÓN	659	539	82%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	38,355	38,355	38,355	32,474	85%	0	0	VERIFICACIÓN	2,630	2,104	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,644	15,644	15,644	15,644	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1,596	1,272	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	45,654	35,374	35,374	30,060	85%	0	0	VERIFICACIÓN	1,678	1,078	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	132,400	132,400	132,400	84,650	64%	0	0	VERIFICACIÓN	8,008	5,226	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	469,911	462,127	462,127	450,702	98%	0	0	VERIFICACIÓN	452	383	85%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,875	5,880	5,880	5,040	86%	0	0	VERIFICACIÓN	647	414	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,346	26,346	26,346	17,137	65%	0	0	VERIFICACIÓN	600	451	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	61,647	50,566	50,566	36,801	73%	0	0	VERIFICACIÓN	445	376	84%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,000	4,000	4,000	4,000	100%	0	0	VERIFICACIÓN	1,330	1,064	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	33,808	30,028	30,028	19,080	64%	0	0	VERIFICACIÓN	1,319	959	73%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	240,567	237,163	237,163	235,571	99%	0	0	DOSIS	30,689	26,742	87%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,197	7,126	7,126	7,126	100%	0	0	REUNIÓN	13,515	9,013	67%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	340,024	313,136	313,136	186,894	60%	0	0	REUNIÓN	339,278	214,084	63%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN LA SALUD DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	169,629	128,129	128,129	124,800	97%	0	0	ACCIÓN	20,000	14,096	70%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,735	33,120	33,120	30,030	91%	0	0	ACCIÓN	9,125	6,628	73%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	474,700	440,200	440,200	326,700	74%	0	0	ACCIÓN	30,875	23,774	77%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,236,337	1,220,240	1,220,240	799,250	65%	0	0	ACCIÓN	45,375	35,579	78%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	939,020	874,264	874,264	641,248	73%	0	0	ACCIÓN	3,436	2,577	75%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN DE TACOTALPA.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	81,340	67,840	67,840	62,090	92%	0	0	ACCIÓN	30,875	24,539	79%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,289,850	1,221,167	1,221,167	856,737	70%	0	0	ACCIÓN	8,352	6,608	79%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	255,908	236,441	236,441	157,841	67%	0	0	ACCIÓN	29,975	24,250	81%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,412,768	2,377,768	2,377,768	756,922	32%	0	0	ACCIÓN	998,294	716,975	72%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES POR VECTOR (PALUDISMO Y DENGUE).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	74,425	62,726	62,726	52,914	84%	0	0	ACCIÓN	27,250	21,800	80%	METAS: FUMIGACIONES EN CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	158,740	142,740	142,740	114,111	80%	0	0	ACCIÓN	59,875	43,206	72%	METAS: FUMIGACIONES EN CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,814,846	1,814,846	1,814,846	1,223,000	67%	0	0	DOSIS	261,406	888,892	340%	METAS: DOSIS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	69,580	53,815	53,815	53,748	100%	0	0	REUNIÓN	23,075	18,721	81%	METAS: PLATICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	59,057	49,257	49,257	45,929	93%	0	0	DOSIS	108,327	83,412	77%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. EL NOMBRE DEL PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,884	9,884	9,884	9,884	100%	0	0	REUNIÓN	20,258	16,612	82%	METAS: PLATICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	28,388	28,388	28,388	28,388	100%	0	0	DOSIS	28,078	21,059	75%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,048	18,480	18,480	17,451	94%	0	0	DOSIS	25,996	18,351	71%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,298	21,298	21,298	17,207	81%	0	0	DOSIS	126,158	95,880	76%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	82,453	82,453	82,453	75,733	92%	0	0	DOSIS	196,904	147,717	75%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO :PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	36,987	27,245	27,245	25,675	94%	0	0	DOSIS	62,631	42,282	68%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PRPYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	65,367	58,367	58,367	51,361	88%	0	0	DOSIS	565,286	411,641	73%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,921	41,921	41,921	41,815	100%	0	0	DOSIS	166,551	130,859	79%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,936	10,936	10,936	10,930	100%	0	0	DOSIS	38,229	29,819	78%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	34,717	27,037	27,037	18,781	69%	0	0	DOSIS	41,071	25,000	61%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,290	106,900	106,900	105,879	99%	0	0	DOSIS	49,225	31,041	63%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	44,000	39,000	39,000	29,000	74%	0	0	DOSIS	169,100	113,179	67%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,873	25,718	25,718	24,983	97%	0	0	DOSIS	81,833	61,367	75%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	63,861	51,951	51,951	45,537	88%	0	0	DOSIS	56,089	39,823	71%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	19,200	15,985	15,985	12,459	78%	0	0	DOSIS	50,583	28,686	57%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,724	27,574	27,574	22,481	82%	0	0	DOSIS	62,404	43,683	70%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,511,530	7,216,530	7,216,530	3,915,804	54%	0	0	DOSIS	1,605,664	1,016,867	63%	METAS: VACUNAS A APLICAR LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN TOTAL DEL ESTADO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,266	30,266	30,266	23,546	78%	0	0	REUNIÓN	64,500	47,085	73%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,312	13,038	13,038	12,957	99%	0	0	REUNIÓN	6,260	4,659	74%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,269	40,269	40,269	34,699	86%	0	0	REUNIÓN	50,682	38,027	75%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	41,000	41,000	41,000	40,934	100%	0	0	REUNIÓN	35,088	26,976	77%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	23,936	18,399	18,399	18,379	100%	0	0	REUNIÓN	5,184	3,940	76%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,400	8,100	8,100	8,055	99%	0	0	REUNIÓN	45	34	76%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	18,474	16,474	16,474	12,000	73%	0	0	REUNIÓN	12,908	8,439	65%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,685	129,259	129,259	124,732	96%	0	0	REUNIÓN	11,977	8,873	74%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JONUTA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,174	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	REUNIÓN	16,013	11,345	71%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:CAPACITACIÓN Y ORIENTACIÓN PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,474	15,474	15,474	12,322	80%	0	0	REUNIÓN	13,894	11,000	79%	METAS: PLÁTICAS DE SALUD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PROMOCIÓN PARA LA EDUCACIÓN EN SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	180,160	149,500	149,500	127,938	86%	0	0	ACCIÓN	40,000	32,452	81%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y CONTROL DE DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,448,919	1,427,263	1,427,263	883,012	62%	0	0	ACCIÓN	32,696	25,176	77%	METAS: FUMIGACIONES DE CASAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL DENGUE Y PALUDISMO DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	778,324	778,324	778,324	743,507	96%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	200	176	88%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	450,436	450,436	450,436	90,529	20%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,000	720	72%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	556,590	556,590	556,590	342,036	61%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	520	338	65%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,186,135	1,186,135	1,186,135	379,955	32%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,500	1,656	37%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	446,747	446,747	446,747	196,967	44%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	567	244	43%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	709,904	709,904	709,904	474,334	67%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	1,270	961	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,775,315	11,742,184	11,742,184	10,999,203	94%	0	0	EGRESO HOSPITALARIO	4,380	2,957	68%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN GENERAL EN EL HOSPITAL HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUÁREZ, MACUSPANA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	390,000	390,000	390,000	112,667	29%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4,000	3,121	78%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	537,747	501,597	501,597	358,238	71%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	12,600	8,848	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	517,639	514,639	514,639	312,123	61%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	129,933	96,384	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE HUIMANGUILLO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	297,566	271,566	271,566	160,374	59%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	20,084	16,129	80%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,634,867	14,813,640	14,813,640	13,771,433	93%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	19,615	13,678	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL GENERAL DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,825	20,000	20,000	16,800	84%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	1,000	750	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE FARMACO VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ADICIONES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE SALUD PSICOSOCIAL.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,851,570	9,469,252	9,469,252	7,859,273	83%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	24,554	20,751	85%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,215,000	4,274,365	4,274,365	67,928	2%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	2,000	20	1%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,494,759	10,607,973	10,607,973	4,405,007	42%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	9,651	3,276	34%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO "DR. RODOLFO NIETO PADRÓN".
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	156,351	138,612	138,612	75,610	55%	0	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	6,500	4,940	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS MÉDICAS DEL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,779,244	11,321,037	11,321,037	10,410,273	92%	0	0	0	CONSULTA	129,214	86,573	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO PROYECTO:FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTLA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	21,983,187	14,801,977	14,801,977	13,686,315	92%	0	0	0	CONSULTA	2,240	1,426	64%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,302,032	13,365,025	13,365,025	11,756,761	88%	0	0	0	CONSULTA	18,105	15,232	84%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,109,438	14,567,067	14,567,067	13,999,922	96%	0	0	0	CONSULTA	5,000	3,819	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,638,723	7,245,395	7,245,395	6,819,998	94%	0	0	0	CONSULTA	45,250	33,223	73%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTOS:FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA EN EL HOSPITAL GENERAL DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,337,283	8,833,677	8,833,677	8,149,370	92%	0	0	0	CONSULTA	10,400	7,659	74%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DEL HOSPITAL GENERAL DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,862,708	19,135,680	19,135,680	17,522,141	92%	0	0	0	CONSULTA	15,045	12,247	81%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADAS DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	786,931	786,931	786,931	0	0%	0	0	0	CONSULTA	2,090	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS A TRAVÉS DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA, HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	108,840	81,630	81,630	81,000	99%	0	0	0	CURSO	24	18	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TACOTALPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	123,120	92,340	92,340	88,560	96%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	690,416	448,684	448,684	443,330	99%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,347,150	9,443,408	9,443,408	9,047,209	96%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,586,097	1,023,806	1,023,806	836,545	82%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS (CREO).
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,167,942	3,162,942	3,162,942	1,015,205	32%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,011,000	1,005,000	1,005,000	92,270	9%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO RECTOR A LOS SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA DE LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	694,180	542,610	542,610	276,161	51%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y GERENCIA DE LA SUBSECRETARÍA DE SALUD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	72,215,911	44,860,535	44,860,535	44,234,128	99%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PÉREZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,840,431	98%	0	0	0	INFORME	1	1	95%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE LA HOMOLOGACIÓN SALARIAL AL PERSONAL MÉDICO, PARAMÉDICO Y ADMINISTRATIVO CON ECONOMÍAS DEL FASSA 2006.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	291,875,283	230,957,100	230,957,100	58,649,132	25%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DE LA COORDINACIÓN DE ADMINISTRACIÓN E INFRAESTRUCTURA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,238,574	1,238,574	1,238,574	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE BASE FEDERAL CON PRODUCTOS DE ECONOMÍAS DEL 2006
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,127,742	14,563,546	14,563,546	14,372,978	99%	0	0	0	INFORME	12	8	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA SON INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DR. JUAN GRAHAM CASSASUS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	148,800	136,400	136,400	110,970	81%	0	0	0	CURSO	12	8	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. SON PROYECTOS CON ACCIONES DE FOMENTO. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE BALANCÁN.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	97,920	97,920	97,920	63,360	65%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE PARTERAS EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE COMALCALCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	32,760	24,570	24,570	24,570	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	114,840	86,130	86,130	85,410	99%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CÁRDENAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	77,280	57,960	57,960	57,960	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS TRADICIONALES DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CENTRO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	71,040	53,280	53,280	47,360	89%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CUNDUACÁN.

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	208,200	190,850	190,850	124,660	65%	0	0	0	CURSO	72	42	59%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE MACUSPANA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	24,000	18,000	18,000	15,680	87%	0	0	0	CURSO	24	18	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD EN LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	125,640	102,852	102,852	14,760	14%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE JALAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,440	10,080	10,080	9,960	99%	0	0	0	CURSO	4	3	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TEAPA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	508,200	508,200	508,200	381,150	75%	0	0	0	CURSO	24	18	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE HUIMANGUILLO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	184,920	154,100	154,100	136,530	89%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE TENOSIQUE.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,800	12,600	12,600	12,600	100%	0	0	0	CURSO	12	9	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE PARAISO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,280	21,960	21,960	19,080	87%	0	0	0	CURSO	12	10	87%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE AUXILIARES VOLUNTARIAS Y PARTERAS DE SALUD DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE NACAJUCA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	123,593	101,593	101,593	54,914	54%	0	0	0	CURSO	30	25	83%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO:PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN EL ESTADO DE TABASCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,586,494	2,586,494	2,586,494	0	0%	0	0	0	OTROS	200,000	150,000	75%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,240,236	1,240,236	1,240,236	0	0%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10,000	0	0%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO ( ADQUISICIONES ). LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL UNEME DE CIRUGÍA DE CORTA ESTANCIA, VILLAHERMOSA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	781,748	781,748	781,748	322,500	41%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	28,886	28,886	100%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO ( ADQUISICIONES ). LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECER LA OPERACIÓN DE LAS UNIDADES MÉDICAS DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD, ECONOMÍAS 2006
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	986,123	986,123	986,123	0	0%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	33	0	0%	METAS: MEDICAMENTOS, MATERIAL DE CURACIÓN Y REACTIVOS DE LABORATORIO ( ADQUISICIONES ). LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA EL UNEME DE IMAGENOLOGÍA DE VILLAHERMOSA.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	30,502	30,502	30,502	17,218	56%	0	0	0	PRUEBA	40,773	28,806	71%	METAS: MUESTRAS CITOLÓGICAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL CÁNCER DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DE CARDENAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,373,795	9,491,726	9,491,726	9,294,527	98%	0	0	0	LABORATORIO	150,217	117,169	78%	METAS: ANÁLISIS DE LABORATORIO CLÍNICO LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ANÁLISIS DE MUESTRAS DE CONTROL CLÍNICO EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,735,869	20,544,917	20,544,917	18,374,233	89%	0	0	0	INFORME	12	9	75%	METAS: INFORMES DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRÓN
<b>FAIS</b>				<b>1,251,839,413</b>	<b>1,574,583,743</b>	<b>1,102,332,208</b>	<b>797,246,126</b>	<b>51%</b>		<b>3,072,137</b>	<b>2,274,646</b>		<b>66,394,656</b>	<b>7,768,281</b>	<b>12%</b>	
<b>FISE</b>																
	OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
	CONSTRUCCION DE PISOS EN ZONAS MARGINADAS PARA REGION DE LA HUASTECA BAJA	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	5,470,720	5,467,250	5,467,250	5,467,250	100%	0	0	METRO CUBICO	2,495	2,246	90%	
	FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE) RAMO 33, FONDO III.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	14,912,780	14,912,780	14,912,780	0	0%	0	0	CONVENIO	17	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	GASTOS INDIRECTOS DEL RAMO 33, FONDO III, CORRESPONDIENTES A LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,910,517	1,262,317	1,262,317	0	0%	0	0	INFORME	12	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. SAN JUAN DEL MPIO. DE BALANCÁN, TAB.	1-BALANCÁN	RANCHERIA SAN JUAN	RURAL	146,610	146,610	146,610	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO EN EL POBLADO EL AGUILA DEL MPIO. DE BALANCÁN, TAB. (REFRENDO) (ECONOMÍAS)	1-BALANCÁN	EL ÁGUILA	RURAL	211,719	211,719	211,719	161,887	76%	0	0	POZOS	1	1	99%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POB. BOCA DE SAN ANTONIO DEL MPIO. DE JONUTA, TAB.	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	URBANO	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
	Aportación Estatal para la construcción de sistema de alcantarillado sanitario en el Pob. Monte Grande del Mpio. de Jonuta, Tab.(1ra. Etapa)	11-JONUTA	MONTE GRANDE	URBANO	1,651,974	1,651,974	1,651,974	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	25%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. la unidad de medida es aportación a convenios.
	APORTACION ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. CHIVALITO 4TA. SECCIÓN DEL MPIO. DE MACUSPANA TAB.	12-MACUSPANA	CHIVALITO 4TA SECCIÓN	RURAL	149,390	149,390	149,390	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 2DA. SECCIÓN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 2DA SECCIÓN	RURAL	567,690	567,690	567,690	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL.
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCIÓN DEL MPIO. DE MACUSPANA, TAB.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3RA SECCIÓN	RURAL	100,800	100,800	100,800	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO: MELCHOR OCAMPO 1RA.-SANTUARIO 1RA. (ESTACIÓN MACUSPANA),EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 1RA. SECC.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1 RA SECCIÓN	RURAL	888,000	888,000	888,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACIÓN A CONVENIOS.
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C (ZOPO NORTE-SALTO DE AGUA)-MELCHOR OCAMPO 3RA. EN LA RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECC.	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 3 RA SECCIÓN	RURAL	1,236,000	1,236,000	1,236,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	1	60%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
	APOTACION ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACION CON PAVIMENTACION ASFALTICA DEL CAMINO: ZOPO SUR-MELCHOR OCAMPO 2DA. SECC.-SANTUARIO 1RA. (ESTACION MACUSPANA)	12-MACUSPANA	MELCHOR OCAMPO 1 RA SECCIÓN	RURAL	1,905,000	1,905,000	1,905,000	369,750	19%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.

"AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. CARLOS A. MADRAZO (VIVERO) (CALLE DIANA LAURA RIOJAS DE C.) EN EL MPIO. DE NACAJUCA	13-NACAJUCA	COLCARLOS MADRAZO	RURAL	470,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	450	0	0%	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. NABOR CORNELIO ALVAREZ DEL MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TAB.	13-NACAJUCA	NABOR CORNELIO ALVAREZ	RURAL	128,550	128,550	128,550	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	APORTACIÓN A CONVENIOS
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POB. OXIACAQUE DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	OXIACAQUE	URBANO	29,060	29,060	29,060	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
Aportación estatal para la ampliación de la red de energía eléctrica en el Pob. San Simón del Mpio. de Nacajuca, Tab.	13-NACAJUCA	POBLADO SAN SIMÓN	URBANO	80,900	80,900	80,900	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL POB. TAPOTZINGO DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	TAPOTZINGO	URBANO	72,050	72,050	72,050	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. EL CHIFLÓN DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	RANCHERIA EL CHIFLÓN	RURAL	105,100	105,100	105,100	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. EL SITIO DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	RANCHERIA EL SITIO	RURAL	151,230	151,230	151,230	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. ISLA GUADALUPE DEL MPIO. DE NACAJUCA, TAB.	13-NACAJUCA	RANCHERIA ISLA GUADALUPE	RURAL	82,170	82,170	82,170	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
Aportación Estatal para la modernización y ampliación con pavimentación asfáltica del camino: Pastal-Chicozapote-Cantemec 2da. secc. en la Ra. El Pastal	13-NACAJUCA	EL PASTAL	RURAL	1,110,000	1,110,000	1,110,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
INTERCONEXIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE LA PLANTA EL MANGO A LA RED EXISTENTE EN POMOCA EN LA RA. ARROYO	13-NACAJUCA	RA ARROYO	RURAL	6,648,390	6,648,390	6,648,390	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	274	63	23%	LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. BARREAL CUAUHTÉMOC DEL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	BARREAL CUAUHTÉMOC	RURAL	217,130	217,130	217,130	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. LA LIBERTAD DEL MPIO. DE TACOTALPA, TAB.	15-TACOTALPA	LA LIBERTAD	RURAL	205,680	205,680	205,680	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL: TOMÁS GARRIDO-BUENOS AIRES LONGITUD TOTAL 4.0 KM TRAMO A MODERNIZAR DEL KM 2+600 AL KM 3+300	15-TACOTALPA	TOMÁS GARRIDO CANABAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: E.C.(POANÁ-RAYA DE ZARAGOZA KM 19+200)-POMOCA-GRAN PODER-GUAYAL-LIMÓN-LOMAS ALEGRES 2DA.-POCHITOCAL 2DA.	15-TACOTALPA	GRAN PODER	RURAL	1,236,000	1,236,000	1,236,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	66%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. la unidad de medida es aportación a convenios.
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA) EN LA RA. FCO. JAVIER MINA DEL MPIO. DE TEAPA, TAB.	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA	URBANO	301,268	301,268	301,268	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	2%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. SAN FRANCISCO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	SAN FRANCISCO	URBANO	740,779	740,779	740,779	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	30%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. ALVARO OBREGÓN DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EJIDO ALVARO OBREGÓN	RURAL	214,990	214,990	214,990	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 1RA. SECCIÓN DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EJIDO CORTIJO NUEVO 1RA SECCIÓN	RURAL	195,630	195,630	195,630	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. CORTIJO NUEVO 2DA. SECCIÓN DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 2DA SECCIÓN	RURAL	124,220	124,220	124,220	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. IGNACIO ALLENDE DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	EJIDO IGNACIO ALLENDE	RURAL	301,300	301,300	301,300	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. LA ESTANCIA DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	LA ESTANCIA	RURAL	202,010	202,010	202,010	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL E.J. SAN FRANCISCO DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	SAN GRANCISCO	RURAL	194,620	194,620	194,620	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL E.J. NUEVA JERUSALÉN EN EL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	NUEVA JERUSALÉN	URBANO	525,000	525,000	525,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: CORTIJO 1RA. SECC.-CORREGIDORA ORTÍZ, EN EL E.J.CORTIJO NUEVO 1RA. SECC. DEL MPIO. DE TENOSIQUE, TAB.	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1 RA SECCIÓN	RURAL	2,700,000	2,700,000	2,700,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. MIGUEL HIDALGO 1RA. SECCIÓN (FRACC. INDEPENDENCIA) DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1RA SECCIÓN FRACC INDEP	RURAL	420,923	420,923	420,923	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	400	0	0%	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN )
CONST. DEL SIST. DE ALCANTARILLADO SANITARIO (RED DE ATARJEAS,CÁRCAMO,ARREGLO MECÁNICO,EQUIPAMIENTO,CASETA,CERCA,ACOMETIDA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA,LÍNEA DE PRESIÓN,BY PASS Y CAJA ROMPEDORA DE PRESION)	2-CÁRDENAS	CALZADA 1 RA SECCIÓN NORTE	RURAL	9,203,219	9,203,219	9,203,219	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	12%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y CAJA DE VÁLVULA Y PORTÓN EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO (CAB. MPAL.) EN EL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	SANTA MARÍA PERIFÉRICO CAB MPAL	RURAL	120,026	120,026	120,026	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.



CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO (PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO, MACROMEDIDOR, CASETA, CERCA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 K.V.A.)	2-CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS ENTRADA AGUASOL CAB MPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJ. SANTUARIO 2DA. SECC. DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2 DA SECCIÓN	RURAL	2,257,670	2,257,680	2,257,680	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	12,276	10,066	82%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO "LA FORD" INCLUYE: REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA GENERAL EN LA COL. SANTA MARÍA DE GUADALUPE (CAB. MPAL.) DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	SANTA MARÍA DE GUADALUPE CAB MPAL	URBANO	977,577	977,577	977,577	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO "LOS REYES" INCLUYE: REPARACIÓN ELECTROMECÁNICA GENERAL EN EL FRACC. LOS REYES LOMA ALTA (CAB. MPAL.) DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	LOS REYES LOMA ALTA CAB MPAL	URBANO	774,624	774,624	774,624	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
REHABILITACIÓN DEL CÁRCAMO ALAMEDA EN LA COL. ALAMEDA (CAB. MPAL.) DEL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	ALAMEDA CAB MPAL	URBANO	167,118	167,118	167,118	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CÁRCAMO INFONAVIT (COL. INFONAVIT) EN EL MPIO. DE CÁRDENAS, TAB.	2-CÁRDENAS	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	157,915	157,915	157,915	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. BUENAVISTA DEL MPIO. DE CENTLA, TAB.	3-CENTLA	RANCHERIA BUENAVISTA	RURAL	345,000	345,000	345,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	0	0		
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTOS EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE CENTLA, INCLUYE CAMBIO DE TUBERÍA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO.	3-CENTLA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	5,400,000	5,400,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	68%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA RA. ANACLETO CANABAL 3RA. SECCIÓN (CONSTITUCIÓN) DEL MPIO. DEL CENTRO, TAB.	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 3RA SECCIÓN	RURAL	1,326,000	623,000	623,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,300	0	0%	0	0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VILLA MACULTEPEC (CALLE ADOLFO RUIZ CORTÍNEZ) DEL MPIO. DEL CENTRO, TAB.	4-CENTRO	MACULTEPEC	URBANO	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	200	0	0%	0	0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)	
CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA (1RA. ETAPA) EN LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE JUAN 23 DE LA VILLA PARRILLA EN EL MPIO. DEL CENTRO, TAB.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	9,886,308	8,886,308	8,886,308	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	5%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 30" DE DIÁMETRO EN ACERO, CÁRCAMO "GREGORIO MÉNDEZ" EN EL FRACC. ARBOLEDAS DEL MPIO. DEL CENTRO, TAB.	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	9,125,923	8,213,331	8,213,331	4,562,962	56%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. TOMÁS GARRIDO CANABAL EN LA CD. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	COL TOMÁS GARRIDO CANABAL	URBANO	660,000	330,000	330,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	650	0	0%	0	0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA VILLA TECOLUTILLA (COL. TUPILQUILLO) DEL MPIO. DE COMALCALCO, TAB.	5-COMALCALCO	TECOLUTILLA	URBANO	510,000	510,000	510,000	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	0	0	ML DE REDES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA (CONSTRUCCIÓN)	
COSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ( CÁRCAMO, RED, EQUIPAMIENTO, CASETA, CERCA, PLANTA DE TRATAMIENTO Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA )	5-COMALCALCO	RA ORIENTE 1RA SECC	RURAL	12,648,128	12,648,128	12,648,128	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	18%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO ( PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO, ARREGLO MECÁNICO Y MACROMEDIDOR )	6-CUNDUACÁN	RA EL PALMAR	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZOS	1	0	0%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( INCLUYE: CASETA, CERCA Y SUBESTACIÓN ELÉCTRICA )	6-CUNDUACÁN	EJ MANTILLA	RURAL	343,605	343,605	343,605	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	78%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO CON LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	7-EMILIANO ZAPATA	COL ARBOLEDAS CD EMILIANO ZAPATA	URBANO	255,779	255,779	255,779	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,363	1,349	99%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE.	7-EMILIANO ZAPATA	EJ EMILIANO ZAPATA SECCIÓN POCHOTE	RURAL	159,234	159,234	159,234	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,100	1,089	99%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO.	7-EMILIANO ZAPATA	RA POVICUC	RURAL	2,178,285	1,892,000	1,892,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	35%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
CONSTRUCCIÓN RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON PLANTA DE TRATAMIENTO.	7-EMILIANO ZAPATA	EJ EMILIANO ZAPATA SECCIÓN JOBAL	RURAL	1,849,524	1,720,000	1,720,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	2%	0	0	LA EJECUTORA CUENTA CON EL RECURSO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBULAR VEHICULAR DEL CAMINO-CHIMALAPA 1RA. SECC.-CHIMALAPA 2DA.-FCO. J. MÚJICA-CARLOS A.MADRAZO, UBICADO EN EL KM. 1+560, LONGITUD 35 ML.,	8-HUIMANGUILLO	CHIMALAPA 1 RA SECCIÓN	RURAL	1,262,520	1,262,520	1,262,520	229,789	18%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.	
APORTACIÓN ESTATAL PARA LA MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN CON PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DEL CAMINO: CHIMALAPA 2DA.-FCO.J. MÚJICA-CARLOS A.MADRAZO,	8-HUIMANGUILLO	CHIMALAPA 2 DA SECCIÓN	RURAL	2,190,000	2,190,000	2,190,000	413,948	19%	0	0	0	CONVENIO	1	0	20%	0	0	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: APORTACIÓN A CONVENIOS.	

OBRA COMPLEMENTARIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ( INCLUYE CASETA, CERCA Y SUBESTACION ELÉCTRICA )	8-HUIMANGUILLO	VILLA LA VENTA	RURAL	442,721	442,721	442,721	0	0%	0	0	0	POZOS	1	1	50%	LA EJECUTORA CUENTA CON LOS RECURSOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE COORDINACIÓN. ACUERDO CELEBRADO ENTRE LA COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y SAPAET.
<b>FISM</b>																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES)																
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	19,288,923	17,360,028	1,544,640	175,074	1%	0	0	0	ACCIÓN	1,544,640	175,074	11%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS. NOTA: PARA PODER ENVIAR EL INFORME ME VI EN LA NECESIDAD DE UTILIZAR LOS CAMPOS QUE SE INDICAN DE GRUPO SECTORIAS, SECTOR Y SUBSECTOR DEBIDO A QUE DESCONOCIA LOS CAMPOS EXACTOS. DE IGUAL MANERA INFORMO QUE EN EL CAMPO DE LO PROGRAMADO ESTOY INDICANDO LA CANTIDAD DEL TOTAL DE LAS OBRAS PROGRAMADAS DE FIII LAS CUALES DE ALGUNAS YA SE DIERON ANTICIPOS A LOS PROVEEDORES.
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	211,078	17,360,028	211,078	6,896	0%	0	0	0	OTROS	211,078	6,896	3%	EL MONTO DE LO MINISTRADO ES EL TOTAL QUE NOS HAN DEPOSITADO PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM
GASTOS DE EROGACIONES COMPLEMENTARIAS DE LA DIRECCION DE FINANZAS MUNICIPALES (INTERESES)	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	0	0	0	0	0%	155,352	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	SE ESTA INFORMANDO EL TOTAL DE LOS INTERESES GENERADOS DE FIII DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007. NOTA: SE UTILIZARON LOS CONCEPTOS DEL GRUPO SECTORIAL, SECTOR Y SUBSECTOR YA QUE DESCONOCIA LOS CAMPOS A UTILIZAR.
SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DE LOS FONDOS DE APORTACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	367,590	17,360,028	367,590	168,178	1%	0	0	0	OTROS	367,590	168,178	46%	EL MONTO DE LO MINISTRADO ES EL TOTAL QUE NOS HAN DEPOSITADO PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM
ARTICULOS, MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PARA LA ADMINISTRACION DEL FAIS 2007, EJERCICIO 2007 (GASTOS INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,022,521	1,022,521	1,022,521	8,977	1%	0	0	0	ARTICULO	1,022,521	10,019	1%	
RECURSOS PARA OBRAS Y ACCIONES DEL RAMO 33 FIII (FAIS 2007)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,551,929	3,551,929	3,551,929	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
EROGACIONES IMPREVISTAS EJERCICIO 2007	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN CD	URBANO	14,681,501	11,001,394	14,681,501	0	0%	598,213	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	URBANO	1,290,797	1,290,797	1,290,797	1,286,399	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	99%	
GASTOS DE OPERACION DE LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	221,251	221,251	221,251	112,409	51%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	75%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26288. EL IMPORTE ES POR \$ 221,251.04, EJERCIDO 112,408.87 QUEDANDO UN SALDO POR \$ 108,842.17.
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)	7-EMILIANO ZAPATA			40,000	40,000	40,000	35,837	90%	0	0	0	OTROS	1	1	90%	EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, ESTOS EQUIPOS SERAN UTILIZADO EN LA COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL, RAMO 33, FONDO III.
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS																
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN POBLADO	RURAL	16,873	16,873	16,873	14,650	87%	0	0	0	METRO LINEAL	123	123	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE	12-MACUSPANA	AQUILES SERDAN POBLADO	RURAL	66,404	66,404	66,404	55,022	83%	0	0	0	METRO LINEAL	125	125	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	526,812	465,675	465,675	407,657	88%	0	0	0	METRO LINEAL	615	185	30%	
CANALIZACION DE AGUAS PLUVIALES EN TRAMO ACCESO COL. NUEVA IMAGEN	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	185,266	185,266	185,266	82,344	44%	0	0	0	METRO LINEAL	360	234	65%	
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES	12-MACUSPANA	VILLA BENITO JUAREZ	RURAL	1,379,321	1,379,321	1,034,490	911,146	66%	0	0	0	METRO LINEAL	1,534	614	40%	LA OBRA SE REALIZA EN TRAMOS DE DIVERSAS CALLES
REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE LA VILLA BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	1,373,521	657,994	657,994	87,912	13%	0	0	0	METRO LINEAL	1,534	613	40%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO UBICACION CALLE MELESIO TORRES, MARGARITAS Y FRANCISCO TRUJILLO	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	RURAL	771,363	17,360,028	771,363	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	771,363	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE	17-TENOSIQUE	EJIDO LOS RIELES DE SAN JOSE	RURAL	152,284	152,284	152,284	152,284	100%	0	0	0	ACCIÓN	152,284	152,284	100%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO EL PALMAR	17-TENOSIQUE	EJIDO EL PALMAR TENOSIQUE TABASCO	RURAL	155,634	155,634	155,634	155,634	100%	0	0	0	ACCIÓN	155,634	155,634	100%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN LA COLONIA CERTEZA	17-TENOSIQUE	COLONIA CERTEZA	URBANO	149,038	149,038	149,038	149,038	100%	0	0	0	ACCIÓN	149,038	149,038	100%	
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EJIDO ALVARO OBREGON	17-TENOSIQUE	EJIDO ALVARO OBREGON TENOSIQUE TAB	RURAL	77,272	77,272	77,272	77,272	100%	0	0	0	ACCIÓN	77,272	77,272	100%	
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS EN EL EJIDO BENITO JUAREZ	17-TENOSIQUE	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	78,067	78,067	78,067	78,067	100%	0	0	0	ACCIÓN	78,067	78,067	100%	
CONSTRUCCION DE 5 LETRINAS EN EL EJIDO I. ALLENDE	17-TENOSIQUE	EJIDO I ALLENDE	RURAL	77,093	77,093	77,093	77,093	100%	0	0	0	ACCIÓN	77,093	77,093	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	AZUCENA 7A SECCION EL LECHUGAL EJ	RURAL	396,590	396,590	396,590	396,590	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	519,979	519,979	519,979	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,377	0	0%	

CONSTRUCCION DE PASES DE AGUA Y DESAZOLVE DEL DREN	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 1A SECCION RA	RURAL	396,668	396,668	396,668	396,668	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	117	117	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS 1RA. ETAPA	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA DE GUADALUPE COL	URBANO	325,000	325,000	325,000	0	0%	0	0	0	0	OBRA	186	0	0%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA EN ANDADOR 1 Y 2 COL. QUINTAMARIA	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,655,200	1,655,200	1,255,200	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,655,200	0	0%	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRA COMPLEMENTARIA QUE SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA, TABASCO.
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIA EN ANDADOR 1 Y CALLE INDEPENDENCIA ENTRE GUERRERO Y GRIJALVA. UBICACION COL. ULISES GARCIA	3-CENTLA	COL ULISES GARCIA	URBANO	2,192,972	0	2,192,972	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,192,972	0	0%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (CONSTRUCCION DE CAJA ROMPEDORA E IMPROVISACION DE CARCAMO DE BOMBEO)	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 1A SECCION TS	RURAL	140,014	126,013	126,013	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE	5-COMALCALCO	VILLA TECOLUTILLA	URBANO	2,852,551	0	1,312,173	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,262	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE.	5-COMALCALCO	COL TOMAS GARRIDO	URBANO	3,800,069	0	1,520,027	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE.	5-COMALCALCO	VILLA CHICHICAPA	RURAL	2,886,149	0	1,327,628	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,846	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-COMALCALCO	ORIENTE 2DA SECCION	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO ES DE RECIENTE APERTURA Y SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	RIA ORIENTE 3 RA SECCION	RURAL	1,864,261	0	857,560	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO E ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	TRANSITO TULAR	RURAL	1,865,328	0	839,397	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 1RA SECCION	RURAL	1,885,844	0	1,885,844	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA POTABLE.	5-COMALCALCO	SUR 1RA SECCION	RURAL	1,917,069	0	862,681	0	0%	0	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.
PROYECTO EJECUTIVO Y ADECUACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	540,897	540,897	540,897	540,897	100%	0	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	LA OBRA HA SIDO TERMINADA AL 100%.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	EJ FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	815,641	326,256	815,641	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,360	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	COL MARIO BARRUETA GARCIA	RURAL	96,710	96,710	96,710	74,270	77%	0	0	0	0	METRO LINEAL	413	318	77%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-CUNDUACÁN	RA HUAPACAL 2A SECC	RURAL	95,781	90,000	95,781	85,427	95%	0	0	0	0	METRO LINEAL	380	365	96%	
CONSTRUCCION DE LETRINA CON TANQUE SEPTICO	6-CUNDUACÁN	COL EMILIANO ZAPATA	RURAL	210,760	84,302	210,760	0	0%	0	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINA CON TANQUE SEPTICO	6-CUNDUACÁN	COL MARIO BARRUETA GARCIA	RURAL	210,756	42,151	210,756	0	0%	0	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINA CON TANQUE SEPTICO	6-CUNDUACÁN	EJ COLIMA	RURAL	210,757	42,151	210,757	0	0%	0	0	0	0	OTROS	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINA CON TANQUE SEPTICO	6-CUNDUACÁN	EJ CUNDUACAN	RURAL	210,757	42,151	210,757	0	0%	0	0	0	0	OTROS	10	0	0%	



RECONSTRUCCION DE BOULEVARD EN SUBTRAMO DE CARRETERA MACUSPANA-BELEN	12-MACUSPANA	COLONIA BELEN	URBANO	4,583,128	4,583,128	4,583,128	1,542,344	34%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	21%	LA OBRA INICIA EN EL KM 0+660 Y TERMINA EN EL KM 2+500 DE LA COLONIA BELEN QUE ES UNA COLONIA POPULAR
RECONSTRUCCION DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO ENTRE LAS CALLES JUAREZ Y REFORMA, COLONIA CENTRO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	1,758,293	1,406,634	1,406,634	967,049	69%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,337	2,220	95%	LA META ORIGINAL ES 2,337.01 PERO EL SISTEMA LO REDONDEA A 2,337.10
RECONSTRUCCION DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUNVALACION LADO NORTE ENTRE LAS CALLES COLOSIO Y BIFURCACION DE CIRCUNVALACION	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	1,940,454	1,746,409	1,746,409	1,333,934	76%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,587	2,535	98%	LA META ACUMULADA ES DE 2,328.08 PERO EL SISTEMA LA REDONDEA A 2,328.80
REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM² EN TRAMOS AISLADOS EN CIUDAD PEMEX	12-MACUSPANA	CIUDAD PEMEX CD	URBANO	724,619	181,154	181,154	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,570	157	10%	
REHABILITACION CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO FC=200 KG/CM² EN TRAMOS AISLADOS EN LA VI. BENITO JUAREZ	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ VI	URBANO	522,303	193,252	193,252	134,401	70%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,122	785	70%	
REHABILITACION DE ANDADORES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	RA EL TRIUNFO 1RA SECCION	RURAL	110,093	110,093	110,093	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	0	0%	CANCELADO
REHABILITACION DE CALLES	12-MACUSPANA	COLONIA BELEN	URBANO	106,594	106,594	106,594	68,253	64%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	49%	REHABILITACION DE CALLES EN COLONIAS POPULARES
REHABILITACION DE CALLES	12-MACUSPANA	COLONIA VEINTE DE NOVIEMBRE	URBANO	544,826	544,826	408,619	12,462	2%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	30%	
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	VILLA BENITO JUAREZ	RURAL	157,504	157,504	157,504	123,970	79%	0	0	0	METRO LINEAL	1,460	1,460	100%	GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS PARA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE LA COMUNIDAD
REHABILITACION DE CALLES CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 A FINOS	12-MACUSPANA	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	157,504	157,504	157,504	123,970	79%	0	0	0	METRO LINEAL	1,460	1,460	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA COLONIA COLOSIO	12-MACUSPANA	MACUSPANA CIUDAD	URBANO	323,511	323,511	323,511	318,201	98%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES SIN NOMBRES EN LA COL. LA ESCALERA	12-MACUSPANA	VILLA BENITO JUAREZ	RURAL	346,184	346,184	115,394	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	3,606	0	0%	LA OBRA SE REALIZARA EN LA COL. LA ESCALERA PERTENECIENTE A LA VILLA BENITO JUAREZ
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES	12-MACUSPANA	EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	RURAL	1,002,893	1,002,893	334,298	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	6%	EL AVANCE FISICO ES CON EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA Y QUE AUN NO SE REFLEJA FINANCIERAMENTE
REHABILITACION DE DIVERSAS CALLES	12-MACUSPANA	POBLADO ALCALDE MAYOR	RURAL	895,525	895,525	895,525	895,525	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	CALLES: EMILIANO ZAPATA, FELIPE PEREZ, GREGORIO NIETO, JOSE AQUINO, ALCIDES PEREZ, FRANCISCO I. MADERO, RICARDO PEREZ, PRIMITIVO G., FILIBERTO ACOSTA REYES
REHABILITACION DE LAS CALLES: EMILIANO ZAPATA, FELIPE PEREZ, GREGORIO NIETO, JOSE AQUINO, ALCIDES PEREZ, FRANCISCO I. MADERO, RICARDO PEREZ, PRIMITIVO G., FILIBERTO ACOSTA REYES	12-MACUSPANA	ALCALDE MAYOR POBLADO	RURAL	1,000,058	350,020	350,020	158,584	45%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	90%	
REHABILITACION Y GRAVADO DEL CALLEJON 10 DE MAYO DE LA AVENIDA CAMPO DE AVIACION	12-MACUSPANA	CIUDAD DE MACUSPANA	URBANO	14,208	14,208	14,208	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	230	0	0%	
REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LA AVENIDA CONALEP	12-MACUSPANA	MACUSPANA CD	URBANO	1,815,690	1,543,336	1,543,336	1,212,237	79%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	1	70%	LA META ORIGINAL ESTA EN KILOMETRO LINEAL 1.60 KM, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE EL CAMPO NO ACEPTA DECIMALES SE PRESENTA LA CONVERSION EN METRO LINEALES
REVESTIMIENTO DE CALLES	12-MACUSPANA	POBLADO VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	800,030	800,030	800,030	602,868	75%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR DEBIDO A QU EXISTE FACTURACION DE PAGO EN TRAMITE
REHABILITACION POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA DE CALLE MECOACAN	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	URBANO	1,517,275	17,360,028	1,517,275	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,517,275	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONS. PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 15 CM ESPESOR EN CRUCES CALLE 50 Y L. ROVIROSA W.	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	2,274,646	2,274,646	2,274,646	2,274,646	100%	2,274,646	2,274,646	2,274,646	METRO CUADRADO	2,274,646	2,274,646	100%	
ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	8,499,869	0	8,499,869	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ASIGNACION ANUAL FONDO III 2007
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AL CALLE ORICO DE LOS LLANOS	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	1,297,259	1,297,259	1,297,259	1,038,679	80%	0	0	0	METRO LINEAL	1,416	1,117	79%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE XICOTENCATL	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COLONIA	URBANO	784,404	784,404	784,404	543,828	69%	0	0	0	METRO LINEAL	854	810	95%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	CAÑALES 1RA ETAPA FRACCIONAMIENTO	URBANO	680,312	680,312	680,312	196,146	29%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,600	160	10%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	CAÑALES 3RA ETAPA FRACCIONAMIENTO	URBANO	2,386,459	2,386,459	2,386,459	647,536	27%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,482	448	10%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 1RA ETAPA	2-CÁRDENAS	MUNICIPIO DE CARDENAS	URBANO	1,688,250	1,688,250	1,688,250	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,647	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE USOS MÚLTIPLES	2-CÁRDENAS	COL INFONAVIT DEPORTIVA	URBANO	240,620	240,620	240,620	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	BAJIO 1A SECCION RA	RURAL	1,077,817	1,077,817	1,077,817	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,179	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	567,739	567,739	567,739	383,648	68%	0	0	0	METRO CUADRADO	780	657	84%	
GASTOS DE ADMINISTRACION PARA LA OPERACION DEL FISM, EJERCICIO FISCAL 2007 (GASTOS INDIRECTOS) POR CLASIFICAR	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	908,780	908,780	908,780	603,733	66%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EN LAS METAS SE TIENE UN AVANCE DEL 75 %, NO SE REFLEJA POR QUE NO SE ACEPTA EN LA CELDA
PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	COLONIA SANTA MARIA DE GUADALUPE	URBANO	228,428	228,428	228,428	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,210	0	0%	

REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CAÑALES 3A ETAPA FRACCIONAMIENTO LOS	URBANO	187,128	187,128	187,128	187,128	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CARLOS PELLICER CAMARA COL	URBANO	60,004	60,004	60,004	60,004	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COL	URBANO	220,593	220,593	220,593	220,593	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	SANTA RITA COL	URBANO	109,659	109,659	109,659	109,659	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM, EJERCICIO 2007 (GASTOS INDIRECTOS)	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	1,550,903	1,550,903	1,550,903	420,135	27%	0	0	0	OTROS	21	11	52%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEO	RURAL	573,172	573,172	573,172	497,506	87%	0	0	0	METRO CUADRADO	600	0	0%	CONSTRUCCION DE 600 M2 DE GUARNICION Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 473 HABITANTES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	COLONIA RIBERA ALTA DE CUAUHYEMOC	RURAL	282,837	282,837	282,837	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	360	0	0%	SE BENEFICIAN DIRECTAMENTE A 295 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 360 M2. DE GUARNICION Y BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA EL TRIUNFO	RURAL	671,464	671,464	671,464	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	SE BENEFICIARAN DIRECTAMENTE 40 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA LEONDR0 ROVIROSA WADE 1 RA	RURAL	463,423	463,423	463,423	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	157 HABITANTES SE BENEFICIARAN CON LA CONSTRUCCION DE 500 M.L DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	COLONIA EL BOSQUE	RURAL	284,488	284,488	284,488	0	0%	0	0	0	PLAZA	284,488	0	0%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	COLONIA GARCIA	RURAL	278,961	278,961	278,961	0	0%	0	0	0	PLAZA	278,961	0	0%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA	3-CENTLA	COLONIA SAN JUAN	RURAL	285,056	285,056	285,056	0	0%	0	0	0	PLAZA	285,056	0	0%	CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	3-CENTLA	RANCHERIA KILOMETRO 18	RURAL	427,341	427,341	427,341	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	500	0	0%	SE BENEFICIARAN DIRECTAMENTE 354 HABITANTES CON LA CONSTRUCCION DE 500 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS.
COSNTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. DEPORTIVA)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	436,987	436,987	436,987	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	436,987	0	0%	
GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	COLONIA GOBERNADOR CRUZ	RURAL	1,063,343	1,063,343	1,063,343	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,063,343	0	0%	
GRAVADO DE CALLES	3-CENTLA	EJIDO CONSTANCIA Y VENEZIA	RURAL	1,228,009	1,228,009	1,228,009	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	COLONIA NUEVA ESPERANZA DE QUINTIN ARAUZ	RURAL	1,594,823	1,594,823	1,594,823	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,594,823	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	1,833,910	1,833,910	1,833,910	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,833,910	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	VILLA IGNACIO ALLENDE	RURAL	1,383,607	1,383,607	1,383,607	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,383,607	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES	3-CENTLA	VILLA VICENTE GUERRERO	RURAL	1,995,099	1,995,099	1,995,099	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,995,099	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLES RURALES	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO I MADERO	RURAL	2,438,818	2,438,818	2,438,818	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,438,818	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE LAS CALLES AGUILES SERDAN Y MIGUEL HIDALGO	3-CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	2,494,173	2,494,173	2,494,173	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,494,173	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA CALLE MARIANO ESCOBEDO DE LA COL. JACOBO NAZAR	3-CENTLA	FRONTERA CABESERA MUNICIPAL	URBANO	1,712,490	1,712,490	1,712,490	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,712,490	0	0%	
RELLENO DE CALLES (COL. SIGLO XXI)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	123,762	123,762	123,762	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	123,762	0	0%	RELLENO DE CALLES EN LA COLONIA SIGLO XXI QUE SE ENCUENTRA SITUADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE FRONTERA, TABASCO.
RELLENO DE CALLES COLONIA NUEVA FRONTERA	3-CENTLA	COLONIA NUEVA FRONTERA	URBANO	198,154	0	198,154	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	198,154	0	0%	
RELLENOS DE CALLES	3-CENTLA	EJIDO CARLOS ROVIROSA 1RA SECCION	RURAL	138,688	138,688	138,688	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	138,688	0	0%	

REPAVIMENTACION ASFALTICA DE CALLE PRINCIPAL	3-CENTLA	COLONIA BARRA DE SAN PEDRO	RURAL	967,900	697,900	967,900	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	967,900	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	145,000	145,000	145,000	139,799	96%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. AVANCE FISICO: 100%
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	145,000	139,549	139,549	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA.
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	20,000	20,000	20,000	19,531	98%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	PROYECTO QUE CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA. LA META FISICA SE ENCUENTRA AL 100%.
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA (GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM)	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	50,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA AVANCE FISICO: 30%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADOR EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA HUAPINOL	RURAL	650,129	585,116	585,116	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y ANDADORES DE CONCRETO	4-CENTRO	RA CORONEL TRACONIS 1A SECCION	RURAL	133,698	120,328	120,328	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL	4-CENTRO	RA ALVARADO COLIMA	RURAL	468,705	421,834	421,834	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1A SECCION	RURAL	477,257	429,532	429,532	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 3A SECCION	RURAL	316,714	285,042	285,042	180,632	63%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 50%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1ERA. ETAPA)	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	472,119	424,907	424,907	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 15%
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	MEDELLIN Y MANDERO 4A SECCION	RURAL	461,572	415,414	415,414	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PRINCIPAL (1RA. ETAPA)	4-CENTRO	MEDELLIN Y PIGUA 3A SECCION	RURAL	458,620	412,758	412,758	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CAMINO PUNTA BRAVA	4-CENTRO	GONZALEZ 1A SECCION PUNTA BRAVA	RURAL	483,802	435,421	435,421	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CENTRO	AZTLAN 3A SECCION	RURAL	348,693	313,823	313,823	0	0%	0	0	0	PIEZA	24	0	0%	
CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CENTRO	AZTLAN 4A SECCION	RURAL	691,730	622,557	622,557	0	0%	0	0	0	PIEZA	48	0	0%	AVANCE FISICO 45%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	230,824	207,741	207,741	0	0%	0	0	0	PIEZA	17	0	0%	AVANCE FISICO 30%
CONSTRUCCION DE LETRINAS	4-CENTRO	EL ESPINO	RURAL	230,824	207,741	207,741	0	0%	0	0	0	PIEZA	17	0	0%	AVANCE FISICO 30%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: LA LUPITA, CASA DE SALUD, TELESECUNDARIA Y EL HORMIGUERO	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 1A SECCION	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	PROYECTO CANCELADO. SOLICITUD DE LA COMUNIDAD
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN CIRCUITO PRINCIPAL Y DIVERSAS CALLES	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECC LOPEZ PORTILLO	RURAL	344,683	310,214	310,214	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,000	0	0%	AVANCE FISICO: 100%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	GONZALEZ 1A SECCION	RURAL	572,502	515,251	515,251	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,682	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN EL CAMINO QUE COMUNICA CON LA CASA DE SALUD, PANTEÓN, TELESECUNDARIA Y SECTOR BEJUCAL	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCION TINTILLO	RURAL	375,939	338,345	338,345	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	2	0	0%	AVANCE FISICO: 75%

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: CAMPO CARRIZO, LA IGLESIA, EL PANTEON, LA TIENDA, LOS HERNANDEZ Y CALLEJON SIN	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 4A SECCIÓN	RURAL	241,980	217,782	217,782	0	0%	0	0	0	METRO CÚBICO	8,600	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES PRINCIPALES: LOS PEREZ, LOS AGUIRRE Y LOS LÓPEZ	4-CENTRO	AZTLÁN 1A SECCIÓN	RURAL	227,788	205,009	205,009	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,200	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN LOS CALLEJONES: 16 DE SEPTIEMBRE, LOS REYES, LOS GARCIA Y COL. LA CARPA	4-CENTRO	RIO VIEJO 2A SECCIÓN	RURAL	159,599	143,639	143,639	0	0%	0	0	0	OBRA	3,821	0	0%	
DESORILLE, REASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN DIVERSOS CALLEJONES	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCIÓN	RURAL	413,971	372,573	372,573	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,045	0	0%	
GASTOS PARA LA OPERACION DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	80,000	72,000	72,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACION DEL PROGRAMA
GRAVADO DE CALLEJONES EN ANDRES GRANIER, ANDRES GARCIA Y ACCESO AL JARDIN DE NIÑOS GIRASOLES DEL SECTOR MACAYAL	4-CENTRO	RA BUENAVISTA 2A SECCION TS	RURAL	328,048	295,243	295,243	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CENTRO/DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4-CENTRO	CORONER TRACONIS 2A SECCIÓN EL ZAPOTE	RURAL	179,398	161,459	161,459	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO CUADRADO	8	0	0%	AVANCE FISICO: 85% EL NOMBRE DEL PROYECTO ES: DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE EN EL CAMINO TRAMO DOS MONTES A CRNL. TRACONIS LA ISLA Y EL ZAPOTE 2A. SECCIÓN.
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA OPERACION DEL FISM	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	1,680,513	1,512,461	1,512,461	843,332	56%	0	0	0	PLAZA	10	0	0%	ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA. EL AVANCE DE LA META ES DEL 50%.
RASTREO, GRAVADO DE CALLES Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE EN CALLES PRINCIPALES Y ACCESO AL PANTEON	4-CENTRO	RA LA VUELTA LA JAGUA	RURAL	430,542	387,487	387,487	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
RECARGUE DE GRAVA EN EL CALLEJÓN DE ACCESO AL PANTEÓN, ACCESO A LA BIBLIOTECA, LOS GARCÍA Y EL GENOBIO	4-CENTRO	ESTANCIA TS	RURAL	521,190	521,190	469,071	493,785	95%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,760	0	0%	AVANCE FISICO: 100%
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTIVO EN LOS CALLEJONES: SAN ISIDRO, SAN FRANCISCO,, EL MURO BAUTISTA Y BACHEO DE LA CALLE MANDARINA	4-CENTRO	RIO VIEJO 1A SECCIÓN	RURAL	270,077	243,039	243,039	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,043	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICIONES	5-COMALCALCO	REYES HERNANDEZ 2DA SECC	RURAL	782,267	0	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,573	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN
CONSTRUCCION DE PÁVIMENTO CON CONCRETO PREMEZCLADO	5-COMALCALCO	VILLA ALDAMA	URBANO	1,514,849	1,458,264	1,514,849	1,458,264	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,461	2,461	100%	LA OBRA HA SIDO TERMINADA EN UN 100%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PREMEZCLADO, BANQUETAS Y GUARNICION DE CONCRETO.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	1,657,524	1,657,524	1,657,524	1,657,524	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,488	2,488	100%	
APERTURA Y GRAVADO DE CALLES (CALLE LEONA VICARIO/CAMINO GANADERO Y LIBRAMIENTO E. ZAPATA -TENOSIQUE)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	181,215	181,215	181,215	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	410	410	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 181,215.01, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION PARA SU COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
CONSTRUCCION DE ANEXO PARA COMEDOR (JARDIN DE NINO CARMEN CADENA DE BUENDIA)	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	URBANO	144,258	144,258	144,258	138,497	96%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 144,814.39, SU EJERCIDO ES POR \$ 138,497.94, QUEDANDO UN SALDO DE \$ 6,316.45, ESTIMACION DEFINITIVA PENDIENTE DE PAGO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE PRINCIPAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	106,500	106,500	106,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	420	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL.EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	76,001	76,001	76,001	76,001	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	296	296	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 77,493.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 76,001.47, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 1,492.31, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PRINCIPAL CIRCUITO-COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	604,260	604,260	604,260	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,061	2,061	100%	EL IMPORTE NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION PARA SU COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA, COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	121,000	121,000	121,000	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	457	457	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION PARA SU COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( CALLE PRINCIPAL CIRCUITO -COMBI, COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	507,727	507,727	507,727	507,727	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,096	2,096	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 511,200.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 507,726.71, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 3,473.29, PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,948	28,948	28,948	28,948	100%	0	0	0	METRO LINEAL	118	118	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,536.00, SU EJERCIDO ES POR \$ 28,948.24, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 587.76, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO(CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	71,308	71,308	71,308	71,308	100%	0	0	0	METRO LINEAL	298	298	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,958.50, SU EJERCIDO ES POR \$ 71,307.66, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 650.84, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO CALLE PRINCIPAL	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	141,622	141,622	141,622	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	565	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 141,622.26



CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO, (CALLE PROLONG. 2 DE ABRIL/ CAMINO GANADERO Y CALLE BEGONIA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	124,960	124,960	124,960	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	522	522	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION PARA SU COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE AV. COLOSIO/LIBRAMIENTO E. ZAPATA Y CALLE ESMERALDA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	759,988	759,988	759,988	759,988	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,773	1,773	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 760,791.15, SU EJERCIDO ES POR \$ 759,987.63, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 803.52, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HCO. (CALLE PRIMAVERA/CALLE FRAMBOYANES Y PROLONG. DE AV. ABASOLO, COL. EL RECREO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	883,270	883,270	883,270	883,270	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,079	2,079	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 883,484.37, SS EJERCIDO ES POR \$ 883,269.88, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 214.49, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (CALLE EL BARRANCO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	244,774	244,774	244,774	244,774	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	574	574	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 244,884.07, SU EJERCIDO ES POR \$ 244,773.61, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 110.46, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLE (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	199,657	199,657	199,657	199,657	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,320	15,320	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 214,458.27, SU EJERCIDO ES POR \$ 199,657.28, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 14,800.99, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	117,482	117,482	117,482	117,482	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,100	9,100	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 125,532.47, SU EJERCIDO ES POR \$ 117,482.41, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,050.06, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. COLONOS DEL USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	164,779	164,779	164,779	164,779	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	12,920	12,920	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 176,376.64, SU EJERCIDO ES POR \$ 164,778.84, QUEDANDO UN AHORRO DE 11,597.80, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LA ESPERANZA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,599	138,599	138,599	138,599	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,400	10,400	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 148,927.78, SU EJERCIDO ES POR \$ 138,599.17, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 10,328.61, PROYECTO DEFINITIVO
GRAVADO DE CALLES (COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	66,859	66,859	66,859	66,859	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,215	5,215	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 71,444.18, SU EJERCIDO ES POR \$ 66,859.26, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 4,584.92, PROYECTO DEFINITIVO.
GRAVADO DE CALLES (COL. MANUEL ANDRADE DIAZ)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	220,529	220,529	220,529	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	11,436	11,436	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 220,529.25, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACION PARA SU COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-MACUSPANA	POBLADO AQUILES SERDAN	RURAL	61,812	61,812	61,812	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	EL AVANCE FISICO ES DEL 80% . EL CONTRATISTA ESTA TRABAJANDO CON EL ANTICIPO QUE NO SE HA REFLEJADO FINANCIERAMENTE EJERCIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	1,256,824	17,360,028	1,256,824	0	0%	0	0	0	OTROS	1,256,824	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	348,220	17,360,028	348,220	0	0%	0	0	0	OTROS	348,220	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LA BELLOTA)	14-PARAISO	FLORES 2DA SECCION	RURAL	563,285	17,360,028	563,285	0	0%	0	0	0	OTROS	563,285	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION (ENTRADA LOS HERNANDEZ)	14-PARAISO	LIBERTAD 2DA SECCION	RURAL	438,734	17,360,028	438,734	0	0%	0	0	0	OTROS	438,734	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	509,066	17,360,028	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	AQUILES SERDAN	RURAL	45,271	17,360,028	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	CHILTEPEC	RURAL	64,090	17,360,028	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	FLORES 2DA SECCION	RURAL	54,953	17,360,028	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	RURAL	40,149	17,360,028	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	14-PARAISO	PUERTO CEIBA	RURAL	43,744	17,360,028	0	0	0%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
AMPLIACION DE LA L.D Y R.D DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y ALTA TENSION	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA	URBANO	788,113	788,113	788,113	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	EL GOLPE RA	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCION RA	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA RANCHERIA	RURAL	2,686	2,686	2,686	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	3	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECC B LA NATIVIDAD EJ	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB URBANAS	2-CÁRDENAS	NUEVA ZELANDIA COL	URBANO	18,353	18,353	18,353	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO ABEJONAL RA	URBANO	8,199	8,199	8,199	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	9	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO EJ	URBANO	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECC EL TRIUNFO RA	URBANO	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BAJIO 1A SECC RA	URBANO	15,562	15,562	15,562	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	17	0	0%	

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECC EJ	URBANO	16,539	16,539	16,539	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	URBANO	18,353	18,353	18,353	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECC EJIDO	URBANO	11,862	11,862	11,862	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	13	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	C S A T COL	URBANO	13,712	13,712	13,712	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CANALES 1RA ETAPA FRACC LOS	URBANO	11,026	11,026	11,026	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	12	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECC EL RETIRO	URBANO	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN POB	URBANO	27,529	27,529	27,529	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	30	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	URBANO	45,777	45,777	45,777	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	50	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB C 29 GRAL VICENTE GERRERO	URBANO	22,889	22,889	22,889	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	25	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POB C 33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	13,712	13,712	13,712	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	15	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FCO I MADERO	URBANO	22,889	22,889	22,889	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	25	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	URBANO	45,777	45,777	45,777	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	50	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA EJ	RURAL	18,353	18,353	18,353	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COLONIA	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	PENINSULA EJ LA	RURAL	16,539	16,539	16,539	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	18	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECCION EJ	RURAL	11,206	11,206	11,206	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	12	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	ROGER FALCONI COLONIA	URBANO	11,862	11,862	11,862	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	13	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SAN RAFAEL EJ	RURAL	4,536	4,536	4,536	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN A RA	RURAL	18,353	18,353	18,353	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCIÓN B LA PALMA RA	RURAL	18,353	18,353	18,353	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 5A SECCIÓN RA	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	4,536	4,536	4,536	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	5	0	0%
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACION DE LUMINARIAS SUB-URBANAS	2-CÁRDENAS	YUCATECO EL CONGO	RURAL	9,176	9,176	9,176	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	EJIDO BENITO JUAREZ	RURAL	695,187	695,187	695,187	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	695,187	0	0%
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	RANCHERIA PASO DE TABASQUILLO	RURAL	563,402	563,402	563,402	244,340	43%	0	0	0	METRO LINEAL	563,402	244,340	43%
AMPLIACION A LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	3-CENTLA	RANCHERIA TABASQUILLO PRIMERA SECCION	RURAL	791,401	791,401	791,401	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	791,401	0	0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	4-CENTRO	RA IXTACOMITAN 1A SECCION	RURAL	498,499	448,649	448,649	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 2A SECCIÓN	RURAL	607,328	546,595	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%
MEJORA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN	4-CENTRO	RA HUESO DE PUERCO	RURAL	325,293	292,764	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%

AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	ARENA 4TA SECCION	RURAL	539,916	295,567	118,781	295,567	100%	0	0	0	OTROS	7	7	95%	EL AVANCE FISICO NO ES IGUAL AL FINANCIERO, SE LE DIO AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30%.
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	RIA REYES HERNANDEZ 1 RA SECCION	RURAL	456,178	0	100,359	0	0%	0	0	0	OTROS	7	7	95%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES IGUAL, SE LE DIO AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30%.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	5-COMALCALCO	RA EMILIANO ZAPATA 1RA SECCION	RURAL	630,898	554,968	198,797	554,968	100%	0	0	0	OTROS	12	11	95%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES IGUAL, SE LE DIO AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30%.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA.	5-COMALCALCO	RIA REYES HERNANDEZ 2D SECCION	RURAL	859,767	816,974	189,148	816,974	100%	0	0	0	OTROS	18	17	95%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES IGUAL.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	POB CUCUYULAPA	RURAL	1,364,006	1,023,005	1,364,006	0	0%	0	0	0	OTROS	30	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	RA HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	888,451	621,915	888,451	0	0%	0	0	0	OTROS	24	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 2A SECC	RURAL	555,560	555,560	555,560	185,093	33%	0	0	0	OTROS	17	5	29%	
AMPLIACION RED DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	6-CUNDUACÁN	RA PLATANO 1A SECC	RURAL	274,401	109,760	274,401	0	0%	0	0	0	OTROS	7	0	0%	
PAGO POR REHUBICACION DE LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA Y TELEFONICA	6-CUNDUACÁN	EJ TULIPAN	RURAL	210,450	210,450	210,450	33,935	16%	0	0	0	PAGO	2	0	16%	
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA LA ISLA	RURAL	17,700	17,700	17,700	0	0%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO, PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO ( COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	44,250	44,250	44,250	0	0%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO, PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. CARLOS A. MADRAZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	25,200	25,200	25,200	0	0%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO, PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO (COL. PIEDRAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	29,500	29,500	29,500	0	0%	0	0	0	OTROS	10	10	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO, PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD																
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	POBLADO CS GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	240,151	240,151	240,151	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	141	0	0%	
MANTENIMIENTO A CENTRO DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJ	RURAL	49,799	49,799	49,799	41,676	84%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	98%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA CASA DE SALUD	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO RA	RURAL	60,742	60,742	60,742	47,778	79%	0	0	0	INMUEBLE	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JUANITO DE TRES BRAZOS	RURAL	674,316	674,316	674,316	0	0%	0	0	0	UNIDAD MÉDICA	674,316	0	0%	CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CNEL TRACONIS 4A SECCIÓN SAN FRANCISCO	RURAL	103,798	93,418	93,418	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 25%
CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	MATILLAS COCOYOL	RURAL	125,521	112,968	112,968	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	MANGA 2A SECCIÓN	RURAL	41,849	37,664	37,664	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	ACACHAPAN Y COLMENA 2A SECCIÓN MALUCO	RURAL	42,064	37,857	37,857	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 70%
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECC LOPEZ PORTILLO	RURAL	35,047	31,542	31,542	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BARRANCAS Y GUANAL SECCIÓN TINTILLO	RURAL	30,847	27,762	27,762	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	BOQUERON 3A SECCIÓN EL GUANAL	RURAL	35,783	35,783	35,783	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A SECCIÓN	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	****PROYECTO CANCELADO****
REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	CORREGIDORA ORTIZ 5A SECCIÓN	RURAL	48,001	14,400	14,400	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	GONZALEZ 2A SECCIÓN	RURAL	32,124	28,911	28,911	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	HUESO DE PUERCO	RURAL	34,567	34,567	34,567	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	LA CEIBA	RURAL	53,625	48,262	48,262	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	LAGARTERA 1A SECCIÓN	RURAL	29,350	26,415	26,415	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	TAMULTE DE LAS SABANAS JOSE G ASMITIA	RURAL	39,850	35,865	35,865	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	MEDELLIN Y FIGUA 4A SECCIÓN EL AGUACATE	RURAL	40,764	36,687	36,687	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 30%	
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 1A SECC SAN ANTONIO	RURAL	38,340	34,506	34,506	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD RURAL	4-CENTRO	ISMATE Y CHILAPILLA 2A SECCIÓN	RURAL	47,366	42,629	42,629	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 100%	
REMEDIACIÓN DE CASA DE SALUD SECTOR LA GLORIA	4-CENTRO	LAZARO CARDENAS 2A SECCIÓN	RURAL	26,134	26,134	26,134	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	MEDELLIN Y MADERO 1A SECCIÓN	RURAL	129,513	116,561	116,561	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%		
REMEDIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	50,885	45,796	45,796	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 3%	
REMEDIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	PLATANO Y CACAO 4A SECCIÓN	RURAL	70,496	63,446	63,446	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 38%	
REMEDIACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	LAGARTERA 1A SECCIÓN COL CONSTITUCIÓN	RURAL	243,849	219,464	219,464	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 40%	
REMEDIACIÓN MAYOR DE CENTRO DE SALUD	4-CENTRO	TUMBULUSHAL	RURAL	105,448	94,903	94,903	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 99%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD	5-COMALCALCO	RIA LAZARO CARDENAS 1RA SECCION	RURAL	1,210,159	0	726,095	0	0%	0	0	0 UNIDAD MÉDICA	1	0	0%	EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACION.	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	70	0	0%		
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA																
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA SNTE NO-53 LOS MOCHIS	1-BALANCÁN	LOS MOCHIS	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	0 ALUMNO	50	50	100%	MUNICIPIO DE AHOME: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE DE LOS MOCHIS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA SNTE NO-53 LOS MOCHIS	1-BALANCÁN	LOS MOCHIS	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	0 ALUMNO	50	50	100%	MUNICIPIO DE AHOME: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE DE LOS MOCHIS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA SNTE NO-53 LOS MOCHIS	1-BALANCÁN	LOS MOCHIS	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	0 ALUMNO	50	50	100%	MUNICIPIO DE AHOME: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE DE LOS MOCHIS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA SNTE NO-53 LOS MOCHIS	1-BALANCÁN	LOS MOCHIS	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	0 ALUMNO	50	50	100%	MUNICIPIO DE AHOME: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE DE LOS MOCHIS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA SNTE NO-53 LOS MOCHIS	1-BALANCÁN	LOS MOCHIS	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	0 ALUMNO	50	50	100%	MUNICIPIO DE AHOME: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE DE LOS MOCHIS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA ESCUELA SECUNDARIA SNTE NO-53 LOS MOCHIS	1-BALANCÁN	LOS MOCHIS	URBANO	23,575	23,575	23,575	23,575	100%	0	0	0 ALUMNO	50	50	100%	MUNICIPIO DE AHOME: SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA SNTE DE LOS MOCHIS BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 50 ALUMNOS DEL PLANTEL EDUCATIVO.	
CONSTRUCCION DE AULAS PROVISIONALES Y SANITARIO PARA EL CEMSAD NO. 36	12-MACUSPANA	RA BITZAL 6TA SECCION	RURAL	105,975	105,975	52,987	0	0%	0	0	0 OTROS	2	0	0%	LA META INCLUYE DOS AULAS Y UN SERVICIO SANITARIO	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO URBANA DE 6.00 X 8.00 MTS. ESCALERA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESC. PRIM. JUAN SANTO CARRASCO	14-PARAISO	EL ESCRIBANO	RURAL	507,147	17,360,028	507,147	0	0%	0	0	0 ESCUELA	507,147	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN J.N. ENRIQUE CONRADO REBSAMEN	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	210,131	17,360,028	210,131	0	0%	0	0	0 ESCUELA	210,131	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA ADOSADA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN J.N. JOSE TIQUET	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION TANQUE	RURAL	210,131	17,360,028	210,131	0	0%	0	0	0 ESCUELA	210,131	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 5.30 MTS. EN J.N. GREGORIO TORRES	14-PARAISO	CHILTEPEC SECCION BANCO	RURAL	231,588	17,360,028	231,588	0	0%	0	0	0 ESCUELA	231,588	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS	

CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. ALEJANDRO MENDEZ ALEJANDRO(RIA. QUINTIN ARAUZ)	14-PARAISO	QUINTIN ARAUZ	RURAL	273,041	17,360,028	273,041	0	0%	0	0	0	ESCUELA	273,041	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ	14-PARAISO	FLORES 1RA SECCION	RURAL	268,870	17,360,028	268,870	0	0%	0	0	0	ESCUELA	268,870	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. MELCHOR OCAMPO	14-PARAISO	JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL BELLOTE	RURAL	273,041	17,360,028	273,041	0	0%	0	0	0	ESCUELA	273,041	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. GABINO BARRERA	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	225,295	17,360,028	225,295	0	0%	0	0	0	ESCUELA	225,295	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN LA ESC PRIM. PROF. TRINIDAD FUENTES ADRIANO.	2-CÁRDENAS	CSAT COLONIA	URBANO	244,249	244,249	244,249	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6.00 X 8.00 J.N.	2-CÁRDENAS	EJIDO ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	250,463	250,463	250,463	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 6.00 X 8.00 MTS. EN LA ESC. PRIM. JUAN ESCUTIA	2-CÁRDENAS	JUAN ESCUTIA RANCHERIA	RURAL	253,696	253,696	253,696	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULAS ADOSADAS PARA CENTRO DE COMPUTO EN LA ESC. TELESECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE	2-CÁRDENAS	POBLADO C 33 20 DE NOVIEMBRE	URBANO	299,445	299,445	299,445	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	2-CÁRDENAS	POZA REDONDE 3RA SECCION EJIDO	RURAL	130,243	130,243	130,243	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	89	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. RURAL FEDERAL "PROF. LEONA VICARIO"	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCION EJ	RURAL	113,418	113,418	113,418	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	59	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "CARLOS MARIO JIMENEZ"	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	316,389	316,389	316,689	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	260	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJ	RURAL	204,378	204,378	204,378	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	163	0	0%	
CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO EN EXPLANADA Y ACCESO EN LA ESC. TELESECUNDARIA "MODESTO ZAPATA HERNANDEZ"	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 2A SECCION B LA PALMA	RURAL	92,405	92,405	92,405	78,120	85%	0	0	0	OBRA	298	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA PARA SALA DE COMPUTO EN LA ESC EMSAD NO 33	2-CÁRDENAS	EL GOLPE RANCHERIA	RURAL	261,710	261,710	261,710	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION AL COBATAB EDUCACION MEDIA SUPERIOR	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN	RURAL	42,077	42,077	42,077	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "FRANCISCO I. MADERO"	2-CÁRDENAS	POBALDO C09 LIC FRANCISCO I MADERO	RURAL	90,931	90,931	90,931	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "GRAL. EMILIANO ZAPATA"	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GENERAL EMILIANA ZAPATA	RURAL	34,248	34,248	34,248	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "GRAL. GREGORIO MENDEZ MAGAÑA"	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	41,859	41,859	41,859	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "GREGORIO TORES QUINTERO"	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECCION	RURAL	27,557	27,557	27,557	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "JOSE FLORES MENDEZ".	2-CÁRDENAS	CONGREGACION EL YUCATECO	RURAL	49,939	49,939	49,939	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "JOSE VASCONCELOS"	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 5A SECCION	RURAL	21,669	21,669	21,669	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "LIC JOSE MARIA PINO SUAREZ"	2-CÁRDENAS	VILLA BENITO JUAREZ	URBANO	70,420	70,420	70,420	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "LIC LUIS DONAL COLOSIO MURRIETA"	2-CÁRDENAS	EJIDO SINALOA 1A SECCION	RURAL	45,636	45,636	45,636	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A LA BIBLIOTECA "20 DE NOVIEMBRE"	2-CÁRDENAS	POBLADO C33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	63,621	63,621	63,621	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA "JOSE NARCISO ROVIROSA"	2-CÁRDENAS	EJIDO BUENA VISTA 1A SECCION	RURAL	22,772	22,772	22,772	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA RIOJA DE COLOSIO	3-CENTLA	RANCHERIA LAS PORFIAS	RURAL	283,178	283,178	283,178	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	CON LA CONTRUCCION DE UNA AULA DIDACTICA SE BENEFICIARAN 40 ALUMNOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA MARIO AGUILERA DORANTES	3-CENTLA	RANCHERIA LA MONTAÑA	RURAL	281,252	281,252	281,285	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	281,252	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA ING.GREGORIO TORRES QUINTERO	3-CENTLA	RANCHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO	RURAL	282,095	282,095	282,095	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	282,095	0	0%	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES
MANTENIMIENTO T REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL ESTATAL MANUEL GONZALEZ MANZANILLO	3-CENTLA	RANCHERIA CHICHICASTE 1 RA SECC	URBANO	180,716	180,716	180,716	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	SE BENEFICIARAN 70 ALUMNOS CON EL MATENIMIENTO Y RHABILITACION DE LA ESCUELA
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES DEL CHAPULTEPEC	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN IZQUIERDA	RURAL	117,232	117,232	117,232	117,232	100%	0	0	0	METRO CUBICO	117,232	117,232	100%	
RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN TERRENO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ	3-CENTLA	COLONIA ALVARO OBREGON	RURAL	80,626	80,626	80,626	80,626	100%	0	0	0	METRO CUBICO	80,626	80,626	100%	

RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN TERRENO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NIÑOS HEROES	3-CENTLA	EJIDO FRONTERITA	RURAL	64,597	64,597	64,597	64,597	100%	0	0	0	0	METRO CÚBICO	64,597	64,597	100%	
RELLENO EN JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADER	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	64,755	64,755	64,755	0	0%	0	0	0	0	METRO CÚBICO	64,755	0	0%	
TERMINACION DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA GABRIEL LEYVA SOLANO	3-CENTLA	EJIDO FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	206,768	0	206,768	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	206,768	0	0%	
TERMINACION DE LA BIBLIOTECA Y DIRECCION DE LA ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL JUAN DE DIOS JIMENEZ	3-CENTLA	VILLA CUAUHTEMOC	RURAL	282,218	282,218	282,218	0	0%	0	0	0	0	OBRA	282,218	0	0%	
TERMINACION DE 107 M. L. DE BARRA PERIMETRAL Y CONSTRUCCION DE 105 M2 DE PISO DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS ANGELA PERALTA (COL. LEANDRO ROVIROSA WADE LOS PESCADORES)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	RURAL	293,393	293,393	293,393	0	0%	0	0	0	0	ALUMNO	50	0	0%	SE BENEFICIARAN 50 ALUMNOS CON LA CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CENTRO RURAL INFANTIL	4-CENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	247,457	222,712	222,712	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS MARIA VIOLETA AGUILAR HERANANDEZ	4-CENTRO	RA PAJONAL	RURAL	291,736	262,562	262,562	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLMENA 3A	RURAL	311,690	280,521	280,521	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS DIANA LAURA VIUDA DE COLOSIO	4-CENTRO	RA PLÁTANO Y CACAO 3A SECCION	RURAL	94,009	84,608	84,608	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA MENDEZ (2DA SECCION)	4-CENTRO	RA ALVARADO GUARDACOSTA	RURAL	178,297	160,467	160,467	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL CAMPOS PAYRO	4-CENTRO	RA LAZARO CARDENAS 1A SECCION	RURAL	368,340	331,506	331,506	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y RELLENO DEL TERRENO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JUSTO SIERRA MENDEZ (EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE)	4-CENTRO	RA ANACLETO CANABAL 3A SECCION	RURAL	801,044	801,044	801,044	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y GUANAL SECCION	RURAL	60,359	54,332	54,332	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA EFRAIN RAMIREZ GALMICHE	4-CENTRO	RA ESTANZUELA 1A SECCION	RURAL	452,365	407,129	407,129	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA PABLO L. SIDAR	4-CENTRO	RA PABLO L. SIDAR	RURAL	454,926	409,433	409,433	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 1A SECCION	RURAL	444,728	400,255	400,255	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, CISTERNA Y REINSTALACION DE TINACO EN EL JARDIN DE NIÑOS GRACIELA MENDOZA COLOME DE JESUS	4-CENTRO	RA RIO VIEJO 3A SECCION	RURAL	130,765	117,689	117,689	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS TIPO REGIONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA MACEDONIO RIVERO	4-CENTRO	RA LA LIMA	RURAL	661,054	661,054	661,054	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCÓN	4-CENTRO	RA BUENAVISTA RIO NUEVO 4A	RURAL	226,832	204,148	204,148	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEOBA MADRIGAL DE GIL	4-CENTRO	RA GUINEO 1A SECCION	RURAL	226,832	204,148	204,148	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES DE OCA	4-CENTRO	RA CORONEL TRACONIS 2A SECCION	RURAL	254,888	229,400	229,400	0	0%	0	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA TIPO REGIONAL EN ESCUELA PRIMARIA MARIETA FUENTES DE AZCONA	4-CENTRO	RA ESTANCIA VIEJA 1A SECCION	RURAL	332,592	299,333	299,333	0	0%	0	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA LICENCIADO BENITO JUÁREZ	4-CENTRO	RA BARRANCAS Y AMATE 2A SECCION	RURAL	84,207	75,786	75,786	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS, SERVICIOS SANITARIOS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EL PORVENIR	4-CENTRO	RA TIERRA AMARILLA 1A SECCION	RURAL	199,882	179,894	179,894	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y RELLENO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMÍREZ	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLMENA 2A	RURAL	173,615	156,253	156,253	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS MARCOS ENRIQUE BECERRA	4-CENTRO	RA GONZÁLEZ 4TA SECCION	RURAL	121,152	121,152	121,152	0	0%	0	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

REHABILITACION GENERAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ONOFRE TORRUCO	4-CENTRO	RA EMILIANO ZAPATA	RURAL	383,876	345,488	345,488	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS ENEDINA MARTINEZ HERNANDEZ	4-CENTRO	RA BUENAVISTA RIO NUEVO 1A	RURAL	156,039	140,435	140,435	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION INTEGRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA ESTADO DE MEXICO	4-CENTRO	RA GONZALEZ 4A SECCION	RURAL	421,547	379,392	379,392	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	4-CENTRO	RA CORREGIDORA ORTIZ 2A SECCION	RURAL	504,461	454,015	454,015	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 2A SECCION	RURAL	502,641	452,377	452,377	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	4-CENTRO	RA RIO TINTO 2A SECCION	RURAL	415,420	373,878	373,878	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION GENERAL DEL JARDIN DE NIÑOS CARLOS PELLICER CAMARA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECCION	RURAL	184,174	165,757	165,757	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 18%
REMODELACION GENERAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ELENA ZALAYA LARA	4-CENTRO	RA MEDELLIN Y FIGUA 2A SECCION	RURAL	86,674	78,007	78,007	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO DE 40%
REMODELACION GENERAL EN EL JARDIN DE NIÑOS ZORAIDA PINEDA CAMPUZANO	4-CENTRO	RA RIO TINTO 1A SECCION	RURAL	37,024	33,322	33,322	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO 99%
REMODELACION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL CENTRO RURAL INFANTIL	4-CENTRO	RA TORNO LARGO 2A SECCION	RURAL	146,314	131,683	131,683	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
REMODELACION Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL JARDIN DE NIÑOS REVOLUCION MEXICANA	4-CENTRO	RA RIO TINTO 2A SECCION	RURAL	152,110	136,899	136,899	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
TECHADO DE MODULO DE DOS AULAS Y OBRA COMPLEMENTARIA EN LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL MARTINEZ DE ESCOBAR	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 2A SECCION	RURAL	269,662	242,696	242,696	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA	6-CUNDUACÁN	EJ HUIMANGO 2A SECC	RURAL	172,024	51,607	172,024	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESC. PRIM. CARLOS PELLICER CAMARA	6-CUNDUACÁN	EJ REFORMA	RURAL	172,024	51,607	172,024	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR ESCOLAR CON COCINA EN LA ESC. PRIM FRANCISCO G. QUEVEDO	6-CUNDUACÁN	RA PECHUCALCO 2A SECC	RURAL	172,024	51,607	172,024	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA JEFATURA DEL SECTOR NO 7	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN CD	URBANO	21,724	21,724	21,724	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. FRANCISCO VILLA	6-CUNDUACÁN	RA HUAPACAL 1A SECC	RURAL	9,299	9,299	9,299	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. ABELTAZAR AGUIRRE GARCIA	6-CUNDUACÁN	COL NUEVA ESPERANZA	RURAL	10,405	10,405	10,405	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 2A SECC	RURAL	15,465	15,465	15,465	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. ARQUIMEDEZ GUZMAN MARIN	6-CUNDUACÁN	EJ CUNDUACAN EL MOTE	RURAL	17,035	17,035	17,035	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. CARLOS A. MADRAZO	6-CUNDUACÁN	EJ MARIN	RURAL	14,995	14,995	14,995	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA	6-CUNDUACÁN	EJ COLIMA	RURAL	4,706	4,706	4,706	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. CARMELINA PACHECO DE HAEEDO	6-CUNDUACÁN	RA HUAPACAL 1A SECC	RURAL	9,520	9,520	9,520	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 1RA SECC	RURAL	13,371	13,371	13,371	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. JAIME NUNO	6-CUNDUACÁN	RA PLATANO 2A SECC	RURAL	7,981	7,981	7,981	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	6-CUNDUACÁN	COL ADOLFO RUIZ CORTINES	RURAL	19,949	19,949	19,949	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. JOSE MARIA PEREGRINO	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 4A SECC	RURAL	18,359	18,359	18,359	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. JOSE MARIA PINO SUAREZ	6-CUNDUACÁN	EJ MIAHUATLAN	RURAL	10,981	10,981	10,981	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	6-CUNDUACÁN	EJ COLIMA	RURAL	5,124	5,124	5,124	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. JUSTO SIERRA MENDEZ	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 2A	RURAL	17,798	17,798	17,798	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. MANUEL SANCHEZ MARMOL	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 2A SECC	RURAL	23,984	23,984	23,984	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	6-CUNDUACÁN	EJ EL PALMAR	RURAL	14,762	14,762	14,762	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS	6-CUNDUACÁN	RA PLATANO 1A SEC	RURAL	12,664	12,664	12,664	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	6-CUNDUACÁN	RA BUENOS AIRES	RURAL	8,459	8,459	8,459	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. PROFR. ROSENDO TARACENA PADRON	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN CD	URBANO	49,325	49,325	49,325	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. PROFR. ULDARICO CANTO PINO	6-CUNDUACÁN	EJ LA CHONITA	RURAL	19,532	19,532	19,532	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. RODRIGO ARIAS SANTIAGO	6-CUNDUACÁN	COL EMILIANO ZAPATA	RURAL	16,224	16,224	16,224	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESC. PRIM. VENUSTIANO CARRANZA	6-CUNDUACÁN	RA YOLOXOCHITL 3A SECC	RURAL	15,495	15,495	15,495	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA ESCUELA PRIMARIA JUAN RUIZ VALENZUELA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN CD	URBANO	38,910	38,910	38,910	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. AMORES PRESENDA VALDOS	6-CUNDUACÁN	COL ABRAHAM DE LA CRUZ	RURAL	17,569	17,569	17,569	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ GARCIA	6-CUNDUACÁN	EJ EL TUNAL	RURAL	7,688	7,688	7,688	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM EMILIANO ZAPATA	6-CUNDUACÁN	EJ ALIANZA PARA LA PRODUCCION	RURAL	6,833	6,833	6,833	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM FEDERICO GUZMAN MARIN	6-CUNDUACÁN	EJ BUENAVENTURA	RURAL	14,795	14,795	14,795	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. FELIPE DIAZ CONTRERAS	6-CUNDUACÁN	EJ IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	14,791	14,791	14,791	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 2A SECC	RURAL	13,623	13,623	13,623	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	

DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO	6-CUNDUACÁN	EJ SAN RAFAEL	RURAL	9,212	9,212	9,212	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. GRAL. EMILIANO ZAPATA	6-CUNDUACÁN	COL MARIO BARRUETA GARCIA	RURAL	13,138	13,138	13,138	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. GRAL. SANTOS DEGOLLADO	6-CUNDUACÁN	RA YOLOXOCHITL 1A SECC	RURAL	8,576	8,576	8,576	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. JESUS GARCIA	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 3A SECC	RURAL	10,390	10,390	10,390	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. LEOVIGILDO FERRER Y FERRER	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 2A SECC	RURAL	15,130	15,130	15,130	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. LIC. BENITO JUAREZ GARCIA	6-CUNDUACÁN	EJ LAGUNA DE CUCUYULAPA	RURAL	14,791	14,791	14,791	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. RAFAEL LUNA MORALES	6-CUNDUACÁN	POB 11 DE FEBRERO	RURAL	20,327	20,327	20,327	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
DOTACION DE PINTURA PARA LA ESC. PRIM. TRIPTOLEMO TARACENA GARCIA	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 1A SECC	RURAL	13,446	13,446	13,446	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. GUADALUPE BARRIENTO	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	189,500	189,500	189,500	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	220	0	0%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. JOSE MA. PINO SUAREZ	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA LA ISLA	RURAL	206,500	206,500	206,500	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	97	0	0%	
APORTACIONES DE MATERIALES.- ESCUELA PRIMARIA JOSE EMILIO GRAJALES	8-HUIMANGUILLO	EJIDO LIBERTAD EL PAJAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA LIMON 1RA SECCION B	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS RURALES
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA CAPARROSO 2DA SECCION PROFR	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA CHIVALITO 4TA SECCION	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA HERMENEGILDO GALEANA EL CHIVERO	RURAL	34,672	34,672	3,467	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	4	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA JOSE COLOMO	RURAL	86,680	86,680	8,668	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	10	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA LIMON 2DA SECCION	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA NUEVA ESPERANZA	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA VERNET 3RA SECCION	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION COMPLEMENTARIA QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION MUNICIPAL 25% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA BARRIAL	RURAL	43,340	43,340	4,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	APORTACION QUE HACE EL MUNICIPIO PARA EL CONVENIO CON FONHAPO
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	14-PARAISO	BARRA DE TUPILCO	RURAL	50,135	17,360,028	50,135	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	50,135	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL	14-PARAISO	POTRERITOS	RURAL	50,135	17,360,028	50,135	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	50,135	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
CONSTRUCCION DE 8 PISOS DE CONCRETO ARMADO EN EL EJIDO POMONA PRIMERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO POMONA PRIMERA SECCION	RURAL	50,277	50,277	50,277	50,277	100%	0	0	0	VIVIENDA	50,277	50,277	100%	
CONSTRUCCION DE PRETILES EN VIVIENDA	3-CENTLA	EJIDO RIVERA ALTA SALSIPUEDES	RURAL	538,224	538,224	538,224	0	0%	0	0	0	PIEZA	538,224	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 PISOS	3-CENTLA	RANCHERIA LOS IDOLOS MARGEN DERECHA	RURAL	68,806	68,806	68,806	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10	0	0%	CONSTRUCCION DE 10 PISOS BENEFICIANDOSE 10 FAMILIAS
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10	3-CENTLA	RANCHERIA EL GUATOPE	RURAL	67,763	67,763	67,763	67,763	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	67,763	67,763	100%	
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 C/U REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10	3-CENTLA	COLONIA CARLOS A MADRAZO	RURAL	68,806	68,806	68,806	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	68,806	0	0%	
CONSTRUCCION DE 10 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 MW. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10.	3-CENTLA	EJIDO LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	RURAL	68,806	68,806	68,806	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	68,806	0	0%	
CONSTRUCCION DE 100 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR Y 36 METROS CUADRADO C/U REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10	3-CENTLA	POBLADO QUINTIN ARAUZ	RURAL	688,399	0	688,399	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	688,399	0	0%	
CONSTRUCCION DE 15 PISOS	3-CENTLA	EJIDO LA VICTORIA	RURAL	103,210	103,210	103,210	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15	0	0%	CONSTRUCCION DE 15 PISOS SE BENEFICIARAN 15 FAMILAR



CONSTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETO F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6X6 X .07 M2 DE ESPESOR C/U	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAT	RURAL	103,210	103,210	103,210	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15	0	0%	CONSTRUCCION DE 15 PISOS SE NEFIARIAN 15 FAMILIAS DIRECTAMENTE
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO	3-CENTLA	RANCHERIA ESCOBA	RURAL	137,613	137,613	137,613	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	20	0	0%	CONSTRUCCION DE 20 PISOS BENEFICIANDO A 20 FAMILIAS
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10.	3-CENTLA	EJIDO LA ESTRELLA	RURAL	137,613	137,613	137,613	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	137,613	0	0%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 M2. C/U, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10.	3-CENTLA	RANCHERIA FRANCISCO VILLA	RURAL	137,613	137,613	137,613	108,421	79%	0	0	0	METRO CUADRADO	137,613	108,421	79%	
CONSTRUCCION DE 20 PISOS DE CONCRETO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESP. Y 36 M2. C/U. REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10	3-CENTLA	EJIDO CARLOS ROVIROSA 1 RA SECCION	RURAL	137,613	137,613	137,613	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	137,613	0	0%	
CONSTRUCCION DE 30 PISOS DE CONCRETOS F C=150 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6-10/10 DE 6.00X6.00X0.07 M2 DE ESPESOR CADA UNO	3-CENTLA	COLONIA CAPARROSO	RURAL	206,420	206,420	206,420	174,269	84%	0	0	0	METRO CUADRADO	30	0	0%	CONSTRUCCION DE 30 PISOS PARA 30 FAMILIAS BEFICIADA DIRECTAMENTE
CONSTRUCCION DE 10 PISOS	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DE SIMON SARLAR	RURAL	68,806	68,806	68,806	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10	0	0%	CONSTRUCCION DE 10 PISOS BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS
CONTRUCCION DE 15 PISOS DE CONCRETOS	3-CENTLA	RANCHERIA CHILAPA 1RA SECC RMP	RURAL	103,210	103,210	103,210	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15	0	0%	CONSTRUCCION DE 15 PISOS SE BENEFICIARAN 15 FAM.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "TU CASA"	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	1,430,035	1,287,032	1,287,032	1,287,032	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	4-CENTRO	ALVARADO SANTA IRENE 2A SECCION	RURAL	400,000	360,000	360,000	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	AVANCE FISICO: 10%
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA COLONIA AGRARIA	RURAL	500,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA LA PALMA	RURAL	500,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECCION	RURAL	250,000	225,000	225,000	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DE VIVIENDA	4-CENTRO	RA TIERRA AMARILLA 2A SECCION	RURAL	500,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
ADQUISICION DE UN TERRENO	6-CUNDUACAN	RA RIO SECO 2A SECC	RURAL	1,611,229	1,611,229	1,611,229	1,611,229	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
APORTACION MPAL. PARA EL PROGRAMA FEDERAL DE VIVIENDA RURAL 2007 (EDIFICACION UN. BAS. DE VIVIENDA RURAL)	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN CD	RURAL	420,000	420,000	420,000	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FED. VIVIENDA RURAL TU CASA 2007	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN	RURAL	443,734	443,734	443,734	443,734	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
DOTACION DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	COL OBRERA	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	COL OSCAR GOMEZ SAUZ	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	COL ABRAHAM DE LA CRUZ	URBANO	6,450	6,450	6,450	6,450	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	COL CRISTAL	RURAL	6,450	6,450	6,450	6,450	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	COL LA ESMERALDA	RURAL	27,299	27,299	27,299	27,299	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	COL NUEVA ESPERANZA	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN CD	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	CUNDUACAN CD	URBANO	28,599	28,599	28,599	28,599	100%	0	0	0	OTROS	22	22	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	EJ ALIANZA PERIFERICO	RURAL	9,100	9,100	9,100	9,100	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	EJ AMADO GOMEZ 2A SECC	RURAL	18,199	18,199	18,199	18,199	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACAN	EJ ANTA Y CULICO	RURAL	11,700	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%	

DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ BENITO JUAREZ	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ CASA BLANCA 2A SECC	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ CEIBA 1A SECC	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ COLIMA	RURAL	7.800	7.800	7.800	7.800	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ CUNDUACAN	RURAL	37.698	37.698	37.698	37.698	100%	0	0	0	OTROS	29	29	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ CUNDUACAN SAN PEDRO	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ DOMINGO AMADO BRITO SALGADO	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ EL CARMEN	RURAL	9.100	9.100	9.100	9.100	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ EL TULAR	RURAL	31.199	31.199	31.199	31.199	100%	0	0	0	OTROS	24	24	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ EL TUNAL	RURAL	27.299	27.299	27.299	27.299	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ FELIPE CARRILLO PUERTO	RURAL	16.899	16.899	16.899	16.899	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ FELIPE CARRILLO PUERTO AMP FELIPITO	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ FELIPE GALVAN	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ HUIMANGO 2A SECC	RURAL	25.999	25.999	25.999	25.999	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	25.999	25.999	25.999	25.999	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ LA CHONITA	RURAL	55.898	55.898	55.898	55.898	100%	0	0	0	OTROS	43	43	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ LA LUCHA	RURAL	20.799	20.799	20.799	20.799	100%	0	0	0	OTROS	16	16	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ LIBERTAD 2A SECC	RURAL	14.299	14.299	14.299	14.299	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ LIBERTAD 3A SECC	RURAL	38.998	38.998	38.998	38.998	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ LIBERTAD 4A SECC	RURAL	37.698	37.698	37.698	37.698	100%	0	0	0	OTROS	29	29	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ LIBERTAD 5A SECC	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ MANTILLA	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ MARIN	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ MIAHUATLAN	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ MONTERREY	RURAL	7.800	7.800	7.800	7.800	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ MORELOS PIEDRA 3A SECC	RURAL	7.800	7.800	7.800	7.800	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ NICOLAS BRAVO	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ RANCHO NUEVO	RURAL	51.998	51.998	51.998	51.998	100%	0	0	0	OTROS	40	40	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ REFORMA	RURAL	6.500	6.500	6.500	6.500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%

DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ SAN BENITO	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ SAN RAFAEL	RURAL	32,499	32,499	32,499	32,499	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ SANTA LUCIA	RURAL	24,699	24,699	24,699	24,699	100%	0	0	0	OTROS	19	19	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ SANTO TOMAS	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ TULIPAN	RURAL	18,199	18,199	18,199	18,199	100%	0	0	0	OTROS	14	14	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ 11 DE FEBRERO 2A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ 16 DE SEPTIEMBRE	RURAL	27,299	27,299	27,299	27,299	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB AMADO GOMEZ	RURAL	16,899	16,899	16,899	16,899	100%	0	0	0	OTROS	13	13	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB CUCUYULAPA	RURAL	28,559	28,559	28,559	28,559	100%	0	0	0	OTROS	22	22	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB CULICO	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB GREGORIO MENDEZ	RURAL	14,300	14,300	14,300	14,300	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB LIBERTAD	RURAL	38,998	38,998	38,998	38,998	100%	0	0	0	OTROS	30	30	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB PECHUCALCO	RURAL	11,700	11,700	11,700	11,700	100%	0	0	0	OTROS	9	9	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB TIERRA Y LIBERTAD	RURAL	35,098	35,098	35,098	35,098	100%	0	0	0	OTROS	27	27	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	POB 11 DE FEBRERO	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA CUCUYULAPA 2A SECC	RURAL	22,099	22,099	22,099	22,099	100%	0	0	0	OTROS	17	17	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA CULICO 2A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA CUMJAPA 1A SECC	RURAL	9,099	9,099	9,099	9,099	100%	0	0	0	OTROS	7	7	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA HUACAPA Y AMESTOY	RURAL	27,299	27,299	27,299	27,299	100%	0	0	0	OTROS	21	21	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA HUAPACAL 1A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 2A SECC	RURAL	33,798	33,798	33,798	33,798	100%	0	0	0	OTROS	26	26	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 3A SECC	RURAL	20,799	20,799	20,799	20,799	100%	0	0	0	OTROS	16	16	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	41,598	41,598	41,598	41,598	100%	0	0	0	OTROS	32	32	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 2A SECC	RURAL	10,399	10,399	10,399	10,399	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 3A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 4A SECC	RURAL	63,698	63,698	63,698	63,698	100%	0	0	0	OTROS	49	49	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA LIBERTAD 6A SECC	RURAL	7,800	7,800	7,800	7,800	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 1A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 2A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	0	OTROS	5	5	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 3A SECC	RURAL	10,400	10,400	10,400	10,400	100%	0	0	0	OTROS	8	8	100%
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA PECHUCALCO 2A SECC	RURAL	29,899	29,899	29,899	29,899	100%	0	0	0	OTROS	23	23	100%

DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA PLATANO 2A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 1A SECC	RURAL	49,398	49,398	49,398	49,398	100%	0	0	OTROS	38	38	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 2A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA YOLOXOCHITL 1A SECC	RURAL	25,999	25,999	25,999	25,999	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	RA YOLOXOCHITL 3A SECC	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	
DOTACION DE PAQUETE DE LAMINA GALVANIZADA	6-CUNDUACÁN	EJ EL PALMAR	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	OTROS	10	10	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TU CASA 2007, CONVENIO MPIO-E. ZAPATA FONHAPO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	1,856,000	1,856,000	1,856,000	1,856,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	PROYECTO DEFINITIVO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO CALICANTO	RURAL	31,341	31,341	28,027	28,027	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,027	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO CHIPILINAR 3RA SECCION	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO JAHUACAPA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO JALAPA	RURAL	31,341	31,341	26,555	26,555	85%	0	0	VIVIENDA	31,341	26,555	85%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO PUERTO RICO	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	EJIDO SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	31,341	31,341	27,475	27,475	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,475	88%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECCION	RURAL	31,341	31,341	28,763	28,763	92%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,763	92%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO FRANCISCO J SANTAMARIA	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	POBLADO JAHUACAPA	RURAL	26,555	26,555	26,555	26,555	100%	0	0	VIVIENDA	26,555	26,555	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA SECCION	RURAL	26,763	26,763	26,763	26,763	100%	0	0	VIVIENDA	26,763	26,763	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECCION	RURAL	28,763	28,763	28,763	28,763	100%	0	0	VIVIENDA	28,763	28,763	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECCION	RURAL	31,341	31,341	28,763	28,763	92%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,763	92%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECCION	RURAL	31,341	31,341	28,763	28,763	92%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,763	92%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 1RA SECCION	RURAL	31,341	31,341	28,027	28,027	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,027	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECCION	RURAL	31,341	31,341	28,027	28,027	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,027	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 3RA SECCION	RURAL	31,341	31,341	28,027	28,027	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	28,027	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 1RA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECCION	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECCION	RURAL	31,341	31,341	27,935	27,935	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,935	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 4TA SECCION	RURAL	31,341	31,341	27,935	27,935	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,935	89%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC GUAYACAN	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%	

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC LA LIMA	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECCION	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 2DA SECC	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 4TA SECC	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA EL CERRO	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	27,659	27,659	27,659	27,659	100%	0	0	VIVIENDA	27,659	27,659	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA LOMAS DE VIDAL	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO	RURAL	27,935	27,935	27,935	27,935	100%	0	0	VIVIENDA	27,935	27,935	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA MONTAÑA	RURAL	31,341	31,341	26,555	26,555	85%	0	0	VIVIENDA	31,341	26,555	85%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	27,475	27,475	27,475	27,475	100%	0	0	VIVIENDA	27,475	27,475	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 1RA SECC	RURAL	31,341	31,341	27,935	27,935	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,935	89%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECC	RURAL	31,341	31,341	27,935	27,935	89%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,935	89%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MARCOS	RURAL	31,341	31,341	27,659	27,659	88%	0	0	VIVIENDA	31,341	27,659	88%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CONSTRUCCION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE)	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	31,341	31,341	29,591	29,591	94%	0	0	VIVIENDA	31,341	29,591	94%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECC	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	9-JALAPA	RANCHERIA SANTO DOMINGO 2DA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO CALICANTO	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO CHIPILINAR 3RA SECC	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO EL DORADO	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO EMILIANO ZAPATA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO JAHUACAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO JALAPA	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO PUERTO RICO	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	EJIDO SAN MIGUEL AFUERA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	POBLADO AQUILES SERDAN 1RA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	POBLADO ASTAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 5TA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%



SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 4TA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 1RA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 2DA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CALICANTO 3RA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 1RA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 2DA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 4TA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC GUAYACAN	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 1RA SECC LA LIMA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 2DA SECC	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA CHIPILINAR 4TA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA EL CERRO	RURAL	28,341	28,341	28,341	28,341	100%	0	0	0	VIVIENDA	28,342	28,342	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA LA UNION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA LOMAS DE VIDAL	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA MONTAÑA	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA PROGRESO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN JUAN EL ALTO 2DA SECCION	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA MERIDA Y GUARUMO	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	POBLADO JAHUACAPA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 2DA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA AQUILES SERDAN 3RA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA EL CERRO	RURAL	27,600	27,600	27,600	27,600	100%	0	0	0	VIVIENDA	27,600	27,600	100%
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (BLOCK)	9-JALAPA	POBLADO FRANCISCO J SANTAMARIA	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO DE 300 BULTOS DE CEMENTO GRIS	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	VIVIENDA	34,500	34,500	100%
SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIEDA (BLOCK)	9-JALAPA	RANCHERIA CHICHONAL 3RA SECC	RURAL	25,875	25,875	25,875	25,875	100%	0	0	0	VIVIENDA	25,875	25,875	100%
SUMINISTRO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (LAMINAS)	9-JALAPA	RANCHERIA SAN MARCOS	RURAL	26,737	26,737	26,737	26,737	100%	0	0	0	VIVIENDA	26,738	26,738	100%
CAMINOS RURALES															
MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA	1-BALANCÁN	EJ EL PIPILA	RURAL	112,749	112,749	112,749	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,200	600	50%

CONSTRUCCION DE 2.83 KM DE CAMINO DE ACCESO AL PANTEON EN EL TRAMO POB. BUENA VISTA -APASCO	12-MACUSPANA	POBLADO BUENA VISTA APASCO	RURAL	2,408,921	2,408,921	1,204,460	27,016	1%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CABEZALES DE CONCRETO PARA EL PUENTE	12-MACUSPANA	RA CARLOS GREEN 1RA SECCION	RURAL	165,019	165,019	82,510	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	25	0	0%	
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CAMINO SEGUNDA ETAPA	12-MACUSPANA	VIRGINO CHAN 2DA SECCION	RURAL	2,868,261	2,868,261	1,720,956	2,405,102	84%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	11	7	60%	
DESORILLE, RASTREO Y CARGUE DE GRAVA DE REVESTIMIENTO EN CAMINO DE ACCESO	12-MACUSPANA	RA BUENA VISTA PUXCATAN	RURAL	442,640	442,640	221,320	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
MANTENIMIENTO DE CAMINO	12-MACUSPANA	EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	415,040	415,040	138,347	9,588	2%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	0	0%	OBRA NO INICIADA
RECONSTRUCCION DE BOULEVARD EN SUBTRAMO DE CARRETERA MACUSPANA-BELEN CON INICIO EN KM. 0+660 Y COMO PUNTO FINAL EL KM. 2+500 EN ENTRADA A COLONIA BELEN	12-MACUSPANA	BELEN COLONIA	URBANO	4,583,128	918,934	918,934	1,507,843	164%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	25%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-MACUSPANA	TIERRA COLORADA POBLADO	RURAL	48,604	48,604	48,604	26,910	55%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DE ACCESO AL RELLENO SANITARIO	12-MACUSPANA	FRANCISCO I MADERO ALTO 1A SECC EL JOBO	RURAL	1,223,958	1,223,958	1,223,958	931,362	76%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	2	65%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-MACUSPANA	EJIDO BENITO JUAREZ SECCION PANCILLAL	RURAL	55,572	55,572	27,786	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO	12-MACUSPANA	POBLADO LAS PALOMAS	RURAL	118,243	118,243	118,243	26,300	22%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	UNICAMENTE SE HAN HECHO EROGACIONES PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL
REHABILITACION DE CAMINO	12-MACUSPANA	RA BONANZA 2DA SECCION	RURAL	114,619	114,619	57,310	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	732	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	RA BITZAL 7MA SECCION EJ PROFR OTILIO	RURAL	741,406	741,406	370,703	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	RA EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION	RURAL	244,076	244,076	122,038	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	0%	MEJORAMIENTO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2 AFINOS EN LA SECCION PASO ANCHO DE LA RA. EMILIANO ZAPATA 2DA. SECCION
REHABILITACION DE CAMINO CON GRAVA DE REVESTIMIENTO	12-MACUSPANA	RA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	72,881	72,881	48,587	26,769	37%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	0	0	30%	
REHABILITACION DE CAMINO EN EL TRAMOEJ. ABASOLO 1RA-EJ. ABASOLO 2DA.-RA. PEDRO A. GONZALEZ	12-MACUSPANA	EJIDO ABASOLO 1RA SECCION	RURAL	1,236,960	1,236,960	618,480	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	0	5%	AVANCE FISICO CON ANTICIPO A CONTRATISTA
REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	12-MACUSPANA	RA CACAHUATILLO	RURAL	162,726	162,726	162,726	11,203	7%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	0	0%	UNICAMENTE SE HA EROGADO PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES
REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS	12-MACUSPANA	RA JOSE MARIA PINO SUAREZ	RURAL	91,326	91,326	45,663	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	EL PROYECTO NO SE INICIADO
REHABILITACION DE CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL 2+240	12-MACUSPANA	JOSE MARIA PINO SUAREZ RANCHERIA	RURAL	91,325	91,325	91,325	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
REHABILITACION DEL TRAMO JOSE COLOMO-MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCION	12-MACUSPANA	RA JOSE COLOMO	RURAL	545,115	545,115	181,705	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	PROYECTO NO INICIADO
CONSTRUCCION DE PUENTE TIPO CAJON	14-PARAISO	OCCIDENTE SAN FRANCISCO	RURAL	870,440	17,360,028	870,440	0	0%	0	0	0	PUENTE	870,440	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	RURAL	2,954,253	17,360,028	2,954,253	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,954,254	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA	14-PARAISO	PENJAMO	RURAL	2,801,344	17,360,028	2,801,344	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,801,344	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA GIBALTAR	14-PARAISO	UNION 2DA SECCION	RURAL	1,598,370	17,360,028	1,598,370	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,598,370	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
PAVIMENTACION DE CAMINO POR MEDIO DE MEZCLA ASFALTICA ENTRADA LA HIELERA	14-PARAISO	GUANO SOLO	RURAL	1,446,823	17,360,028	1,446,823	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,446,823	0	0%	EL MONTO QUE SE INDICA COMO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FISM DE AHI SE DISTRIBUYE PARA CADA UNO DE LOS PROYECTOS
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA POBLADO GUAYACAN	17-TENOSIQUE	POBLADO GUAYACAN TENOSIQUE TABASCO	RURAL	55,972	55,972	55,972	55,972	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	55,972	55,972	100%	
CONSTRUCCION DE CABEZALES Y AMPLIACION DE PUENTE	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS	RURAL	681,460	681,460	681,460	567,163	83%	0	0	0	PIEZA	2	2	98%	
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	1,913,746	1,913,746	1,913,746	1,913,746	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	13,390	13,390	100%	
ENGRAVADO DE CALLES	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,042,236	1,042,236	1,042,236	96,294	9%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	1	45%	
PAIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION B RA	RURAL	2,418,931	2,418,931	2,418,931	2,418,931	100%	0	0	0	METRO LINEAL	900	900	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	COL ROGER FALCONI	URBANO	894,236	894,236	894,236	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	10,225	0	0%	
PAVIMENTACION DE CALLE 2 Y CALLE 5-B CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	1,241,570	1,241,570	1,241,570	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,409	0	0%	



PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	2,423,677	2,423,677	2,423,677	1,765,069	73%	0	0	0	METRO CUADRADO	6,159	5,250	85%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECCION	RURAL	747,620	747,620	747,620	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	7,858	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	EJ SAN RAFAEL	RURAL	1,477,377	1,477,377	1,477,377	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COLONIA AGRICOLA	RURAL	1,398,360	1,398,360	1,398,360	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	900	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RA ARROYO HONDO ABEJONAL	RURAL	1,010,785	1,010,785	1,010,785	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 2A SECCION A	RURAL	1,663,312	1,663,312	1,663,312	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECARPETEO DE CALLES CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	2-CÁRDENAS	CORONEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES	RURAL	1,828,878	1,828,878	1,828,878	1,828,878	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,872	9,872	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	BAJIO 1A SECCION RA	RURAL	123,114	123,114	123,114	123,114	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECCION EJ	RURAL	168,058	168,058	168,058	168,058	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CALZADA 1A SECCION NORTE RA	RURAL	56,813	56,813	56,813	56,813	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLE	2-CÁRDENAS	CARRIZAL EJ AMPL EL	RURAL	150,172	150,172	150,172	150,172	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 2A SECCION C	RURAL	1,859,402	1,859,402	1,859,402	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RA	RURAL	98,925	98,925	98,925	98,925	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES CON PASES DE AGUA	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ EJ	RURAL	817,171	817,171	817,171	817,171	100%	0	0	0	METRO LINEAL	838	838	100%	
RELLENO Y ENGRAVADO DE CALLES EN TRAMOS AISLADOS	2-CÁRDENAS	CUAUHTEMOCZIN EJ	RURAL	1,342,475	1,342,475	1,342,475	1,342,475	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,156	1,156	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO CON GRAVA DE 1 1/2" A FINOS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECCION B LA NATIVIDAD	RURAL	1,093,252	1,093,252	1,093,252	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	
GRAVADO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	EJIDO LA PIMIENTA	RURAL	1,377,737	1,377,737	1,377,737	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,377,737	0	0%	
GRAVADO DEL CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA CHICOZAPOTE 2DA SECCION	RURAL	1,646,214	1,646,214	1,646,214	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,646,214	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA SAN JOSE DEL CARMEN	RURAL	2,215,505	2,215,505	2,215,505	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,215,505	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA CANAVERAL	RURAL	2,439,277	2,439,277	2,439,277	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,439,277	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA CORONEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RURAL	2,495,618	2,495,618	2,495,618	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2,495,618	0	0%	
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA EL GUAJUCO	RURAL	1,788,922	1,788,922	1,788,922	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1,788,922	0	0%	
REVESTIMIENTO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA SOLEDAD G. VIUDA DE ORTEGA CON MATERIAL PETREO (GRAVA DE 1 1/2 A FINOS)	3-CENTLA	RANCHERIA RIVERA ALTA 1 RA SECCION	RURAL	206,717	206,717	206,717	0	0%	0	0	0	METRO CUBICO	206,717	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA CHACTE	RURAL	218,272	196,444	196,444	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO PRINCIPAL	4-CENTRO	RA EL ZAPOTAL	RURAL	73,075	65,767	65,767	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS	4-CENTRO	RA LAGARTERA 1A SECCION	RURAL	161,125	145,012	145,012	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	BELISARIO DOMINGUEZ	RURAL	2,930,023	858,196	1,230,609	858,196	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,180	763	35%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES EL MISMO, SE LE DIO AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30%.

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 2DA SECCION	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	0	0%	EL PROYECTO SE CANCELO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	GREGORIO MENDEZ 3RA SECCION	RURAL	3,188,572	0	669,600	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	40%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES IGUAL, SE LE DIO AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 2DA SECCION	RURAL	1,729,197	1,729,197	1,729,197	1,729,197	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,013	1,013	100%	EL PROYECTO HA SIDO TERMINADO EN UN 100%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	INDEPENDENCIA 2DA SECCION	RURAL	3,583,184	2,978,167	3,583,184	2,978,167	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2	2	95%	NOTA: EL AVANCE FINANCIERO ES MENOR AL AVANCE FISICO, YA QUE AL CONTRATISTA SE LE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30 %.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	MIGUEL HIDALGO	RURAL	4,033,832	312,972	4,033,832	312,972	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	750	30%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE ESTE PROYECTO NO ES IGUAL YA QUE AL CONTRATISTA SE LE OTORGO UN 30% DE ANTICIPO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	OCCIDENTE 4TA	RURAL	4,798,753	1,754,497	4,798,753	1,754,497	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,000	1,410	47%	EL PORCENTAJE FINANCIERO Y EL FISICO VARIAN DEBIDO A QUE SE OTORGO UN ANTICIPO DEL 30 % AL CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	POB COCOHITAL	RURAL	3,568,643	605,155	249,805	605,155	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	750	30%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES IGUAL, SE LE DIO UN ANTICIPO AL CONTRATISTA DEL 30%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	POB CUPILCO	RURAL	2,942,012	954,810	647,242	954,810	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,820	728	40%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO SON IGUALES DEBIDO A QUE SE OTORGO UN 30% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	PROGRESO TULAR 2 DA SECCION	RURAL	1,377,442	0	771,367	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	718	0	0%	EL PROYECTO SE CANCELO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SARGENTO LOPEZ 4TA SECCION	RURAL	2,905,061	0	203,354	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	1,880	940	50%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO SON IGUAL YA QUE AL CONTRATISTA SE LE DIO UN 30% DE ANTICIPO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 2 DA SECC	RURAL	2,114,568	2,114,568	2,114,568	2,114,568	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3	3	100%	PROYECTO TERMINADO AL 100 %.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	SUR 5TA SECCION	RURAL	967,843	323,411	323,411	323,411	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	0	31%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO	5-COMALCALCO	RIA CENTRO TULAR 2DA SECCION	RURAL	1,056,406	0	137,332	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	651	586	90%	EL AVANCE FISICO Y FINANCIERO NO ES IGUAL, SE LE DIO AL CONTRATISTA UN ANTICIPO DEL 30%.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO.UBICACION COL. SAN JOSE	5-COMALCALCO	GUAYO 1RA SECCION	RURAL	4,814,400	898,681	4,814,400	898,681	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3	1	45%	NOTA: SE OTORGO 30% DE ANTICIPO AL CONTRATISTA POR LO QUE EL AVANCE FISICO ES MAYOR AL AVANCE FINANCIERO.
RECONSTRUCCION DE CALLES CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	6-CUNDUACÁN	POB LIBERTAD	RURAL	427,079	427,079	427,079	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	6-CUNDUACÁN	EJ EL PALMAR	RURAL	539,254	539,254	539,254	539,254	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2" A FINOS	6-CUNDUACÁN	POB 11 DE FEBRERO	RURAL	346,120	346,120	346,120	344,422	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1/2 A FINOS	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 1A SECC	RURAL	918,463	367,385	918,463	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA	6-CUNDUACÁN	EJ TULIPAN	RURAL	2,414,377	2,414,377	2,414,377	1,995,397	83%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	81%	
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	EJ SAN PEDRO CUMIAPA	RURAL	1,116,657	1,116,657	1,116,657	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	POB LIBERTAD	RURAL	1,488,724	1,488,724	1,488,724	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
RECONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN TRAMOS AISLADOS	6-CUNDUACÁN	RA HUAPACAL 1A SECC	RURAL	2,430,536	1,701,375	2,430,536	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( EJ. NVO. POCHOTE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO POCHOTE	RURAL	237,336	237,336	237,336	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	11	11	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 237,336.71, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, SITUACION QUE SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.

MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( RA. BOCA DE CHACAMAX)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA BOCA DE CHACAMAX	RURAL	88,888	88,888	88,888	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 88,887.86. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, SITUACION QUE SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL ( RA. POCVICUC)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA POCVICUC	RURAL	76,493	76,493	76,493	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,493.25. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. BUENA VISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO BUENA VISTA	RURAL	103,729	103,729	103,729	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,729.40. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. CHACAJ)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CHACAJ	RURAL	85,693	85,693	85,693	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 85,693.19. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ. NVO. CHABLE)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO NUEVO CHABLE	RURAL	109,628	109,628	109,628	109,628	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$118,608.44. SU EJERCIDO ES POR \$ 109,627.66. QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 8,980.78. PROYECTO DEFINITIVO.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJ.CACAO)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO CACAO	RURAL	76,913	76,913	76,913	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 76,913.06. NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (EJIDO RIO FINAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO RIO FINAL	RURAL	83,946	83,946	83,946	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 83,946.32. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONSTATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA. COROZAL)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA COROZAL	RURAL	87,904	87,904	87,904	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,904.37. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, SITUACION QUE SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL (RA.MARICHE)	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA MARICHE	RURAL	87,966	87,966	87,966	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 87,966.24. NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONSTATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS	8-HUIMANGUILLO	CARMEN EL EJ	RURAL	316,929	316,929	316,929	221,988	70%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%		
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS	8-HUIMANGUILLO	NUEVO PROGRESO EJ	RURAL	1,349,519	1,349,519	1,349,519	419,889	31%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%		
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 2DA SECCION NUEVA REFORMA	RURAL	887,379	887,379	887,379	887,379	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%		
REHABILITACION DE CAMINO CON MATERIAL PETREO DE 1 1/2 A FINOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE MENOR	8-HUIMANGUILLO	ZAPOTAL 1A SECCION SAN MIGUEL RAMAL I EJ	RURAL	1,259,227	1,259,227	1,259,227	1,046,574	83%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%		
REHABILITACION DE PUENTE TUBULAR	9-JALAPA	EJIDO CHIPILINAR 3RA SECCION	RURAL	327,327	327,327	327,327	327,327	100%	0	0	0	PUENTE	327,327	327,327	100%		
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ SITIO NUEVO	RURAL	35,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	CANCELADO	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB EL CONGO	RURAL	52,500	52,500	52,500	22,500	43%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB RAMON GRANDE	RURAL	63,000	50,400	50,400	0	0%	0	0	0	HECTAREA	36	29	81%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DE MAIZ	12-MACUSPANA	RA EL TRIUNFO 2DA SECCION	RURAL	11,250	11,250	11,250	11,250	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%	OBRA CONCLUIDA	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	CACAHUATALILLO RANCHERIA	RURAL	31,500	22,050	22,050	13,500	61%	0	0	0	HECTAREA	18	13	72%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ ABASOLO 1RA SECCION	RURAL	38,500	30,800	30,800	16,500	54%	0	0	0	HECTAREA	22	18	82%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ CELIA GONZALEZ DE ROVIROSA	RURAL	43,750	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	25	0	0%	CANCELADO	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ CORRALILLO 1RA SECC Nopalapa	RURAL	14,250	14,250	14,250	14,250	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ CORRALILLO 2DA SECC LA PRINCESA	RURAL	35,250	35,250	35,250	35,250	100%	0	0	0	HECTAREA	24	24	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ GUACAMAYA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ OTATAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ SANTIAGO CAPARROSO LA CEIBA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ VICENTE GUERRERO	RURAL	19,500	19,500	19,500	19,500	100%	0	0	0	HECTAREA	13	13	100%		
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJ XICOTENCATL	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	HECTAREA	28	28	100%		

MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO ABASOLO 2DA SECCION	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0	HECTAREA	8	8	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO MORELOS	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	HECTAREA	16	16	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	RURAL	55,500	55,500	55,500	55,500	100%	0	0	0	HECTAREA	37	37	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB ALCALDE MAYOR	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	27	22	81%	CANCELADO
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB LAS PALOMAS	RURAL	48,125	38,500	38,500	26,500	69%	0	0	0	HECTAREA	28	25	90%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA. LA META ORIGINAL ES DE 27.50 HAS.
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB LIMBANO BLANDIN	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	HECTAREA	12	12	100%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS. LO CUAL NO NECESARIAMENTE ES COMPATIBLE CON EL AVANCE FISICO
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POB VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	20	0	0%	CANCELADO
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	POBLADO MORELOS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	HECTAREA	19	0	0%	CANCELADO
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ABASOLO	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ADOLFO LÓPPEZ MATEOS CORRAL NUEVO	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	HECTAREA	19	19	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE ALTO 2DA SECCION NARANJAL	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	EL AVANCE FINANCIERO REFLEJA EL ANTICIPO OTORGADO AL CONTRATISTA PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALLENDE BAJO 2DA SECCION	RURAL	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	0	HECTAREA	9	9	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ALVARO OBREGON	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	HECTAREA	15	15	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA ARROYO HONDO	RURAL	41,250	41,250	41,250	41,250	100%	0	0	0	HECTAREA	28	28	100%	LA META ORIGINAL ES DE 27.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO ACEPTA DECIMALES
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA BARRIAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0	HECTAREA	16	16	100%	LA META ORIGINAL ES DE 24.50 HECTAREAS. EL FORMATO NO PERMITE DECIMALES
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA BONANZA 2DA SECCION	RURAL	42,750	42,750	72,750	42,750	100%	0	0	0	HECTAREA	29	29	100%	LA META ORIGINAL ES DE 28.50 HECTAREAS
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARLOS GREEN 1RA SECCION	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	0	HECTAREA	26	26	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA CARMEN SERDAN	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA EL CULTIVO DEL MAIZ	12-MACUSPANA	RA PEDRO C COLORADO 1RA SECCION	RURAL	29,250	29,250	29,250	29,250	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	OBRA TERMINADA
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA OTABLE	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJIDO	RURAL	902,103	902,103	902,103	902,103	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,850	4,850	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	652,863	652,863	652,863	628,602	96%	0	0	0	METRO LINEAL	3,600	3,500	97%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECC SANTA TERESA B	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	ACCION	15	15	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCION RA	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ACCION	45	45	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POB	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,500	100%	0	0	0	ACCION	105	105	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCION	60	60	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCION EL APOMPAL EJ	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	ACCION	90	90	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENAS 6A SECCION EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCION	60	60	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECCION B RA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BARI 1A SECCION COL AGRICOLA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCION	10	10	100%	
DOTACION DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BARI 2A SECCION COL COLONIA AGRICOLA	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	0	ACCION	81	81	100%	

DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BENITO JUÁREZ VILLA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	150	150	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	54	54	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJ	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	45	45	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1RA SECCIÓN RINCON BRUJO RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A SECCION LOS GARCIA RA	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	45	45	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN RA	RURAL	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	156	156	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION A RA	RURAL	16,500	16,500	16,500	16,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	31	31	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION B RA	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	45	45	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECCIÓN EJ	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	FLORES COL LAS COLONIA AGRICOLA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJ	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	36	36	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	180	180	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUÁREZ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJ	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	81	81	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	40,500	40,500	40,500	40,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	81	81	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	JOBO CONGREGACIÓN	RURAL	22,500	22,500	22,500	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	45	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCION RA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	14	14	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	46,500	46,500	46,500	46,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	93	93	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A SECCIÓN RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	120	120	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	90	90	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA POB	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	150	150	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	78,000	78,000	78,000	78,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	156	156	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	90	90	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POBLADO C28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RURAL	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	135	135	100%

DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGRICOLA EL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	90	90	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN RA	RURAL	57,000	57,000	57,000	57,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	114	114	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN A RA	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	78	78	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN A EJ	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	60	60	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN EJ	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	57	57	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCIÓN RA	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	70	70	100%
DOTACIÓN DE ALAMBRE DE PUAS	2-CÁRDENAS	YUCATECO EL	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	90	0	0%
DOTACIÓN DE ALAMBRES DE PUAS	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO SAN ROSENDO	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	60	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POB	RURAL	13,640	13,640	13,640	13,640	100%	0	0	0	EQUIPO	21	21	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 4A SECCION EJ	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 5A SECCION EL APOMPAL EJ	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECCION B	RURAL	9,742	9,742	9,742	9,742	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BENITO JUAREZ VILLA	RURAL	17,537	17,537	17,537	17,537	100%	0	0	0	EQUIPO	27	27	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 1A SECCIÓN EJIDO	RURAL	12,341	12,341	12,341	12,341	100%	0	0	0	ACCIÓN	19	19	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVO EJ	RURAL	9,742	9,742	9,742	9,742	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	COL AGRICOLA EL PORVENIR	RURAL	16,237	16,237	16,237	16,237	100%	0	0	0	EQUIPO	25	25	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ CARDENAS	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ LAS COLORADAS 1RA SECCION	RURAL	12,341	12,341	12,341	12,341	100%	0	0	0	EQUIPO	19	19	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EJ PASO Y PLAYA	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	EL CAPRICHÓ COL	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUJADA 1RA SECCION RINCON BRUJO	RURAL	35,073	35,073	35,073	35,073	100%	0	0	0	EQUIPO	54	54	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	39,000	39,000	39,000	39,000	100%	0	0	0	EQUIPO	60	60	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECC RA	RURAL	11,050	11,050	11,050	0	0%	0	0	0	EQUIPO	17	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	INGENIO PRESIDENTE BENITO JUAREZ COL	RURAL	22,733	22,733	22,733	22,733	100%	0	0	0	ACCIÓN	35	35	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	LAS FLORES COL	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2A SECCION B LA NATIVIDAD	RURAL	28,578	28,578	28,578	28,578	100%	0	0	0	ACCIÓN	44	44	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	MUNICIPIO DE CARDENAS	RURAL	16,250	16,250	16,250	0	0%	0	0	0	EQUIPO	25	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	PASO Y PLAYA COL	RURAL	26,200	26,200	26,200	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	32,475	32,475	32,475	32,475	100%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	29,227	29,227	29,227	29,227	100%	0	0	0	ACCIÓN	45	45	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POB C 29 GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	25,980	25,980	25,980	25,980	100%	0	0	0	ACCIÓN	40	40	100%

DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 09 LIC FCO I MADERO	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C 23 VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	13,000	13,000	13,000	0	0%	0	0	EQUIPO	20	0	0%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C17 INDEPENDENCIA	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 4A SECCION RINCON BRUJO	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA AZUCENA 3A SECCION EL TRIUNFO	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA JUAN ESCUTIA	RURAL	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA NARANJENO 2A SECCION A	RURAL	18,836	18,836	18,836	18,836	100%	0	0	EQUIPO	29	29	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RA SANTANA 3A SECCION B	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA COLONA	RURAL	8,444	8,444	8,444	8,444	100%	0	0	ACCIÓN	13	13	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION B LA PALMA RA	RURAL	7,145	7,145	7,145	7,145	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCION A	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 4TA SECCION RA	RURAL	25,980	25,980	25,980	25,980	100%	0	0	EQUIPO	40	40	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCION RA	RURAL	14,289	14,289	14,289	14,289	100%	0	0	EQUIPO	22	22	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 3A SECCION EJ	RURAL	13,640	13,640	13,640	13,640	100%	0	0	EQUIPO	21	21	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECCION SANTA TERESA B	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	EQUIPO	30	30	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 1A SECCION RA	RURAL	6,495	6,495	6,495	6,495	100%	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJIDO	RURAL	6,495	6,495	6,495	6,495	100%	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BAJIO 2A SECCION EJIDO	RURAL	12,341	12,341	12,341	12,341	100%	0	0	ACCIÓN	19	19	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	BARI 2A SECCION COL AGRICOLA	RURAL	7,794	7,794	7,794	7,794	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCION EL RETIRO	RURAL	9,743	9,743	9,743	9,743	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCION LAS ALDEAS EJIDO	RURAL	6,495	6,495	6,495	6,495	100%	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 2A SECCION LOS GARCIA RA	RURAL	21,434	21,434	21,434	21,434	100%	0	0	ACCIÓN	33	33	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCION RA	RURAL	13,640	13,640	13,640	13,640	100%	0	0	ACCIÓN	21	21	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION A RA	RURAL	9,743	9,743	9,743	9,743	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 4A SECCION B RA	RURAL	9,743	9,743	9,743	9,743	100%	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECCION EJIDO	RURAL	13,640	13,640	13,640	13,640	100%	0	0	EQUIPO	21	21	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	18,835	18,835	18,835	18,835	100%	0	0	EQUIPO	29	29	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	HABANERO 2DA SECCION EL CASTAÑO	RURAL	7,145	7,145	7,145	7,145	100%	0	0	EQUIPO	11	11	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	9,743	9,743	9,743	9,743	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%
DOTACION DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	JOBO CONGREGACION	RURAL	6,495	6,495	6,495	6,495	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%

DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELÁZQUEZ	RURAL	11,041	11,041	11,041	11,041	100%	0	0	0	EQUIPO	17	17	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 1A SECCIÓN RA	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	10,392	10,392	10,392	10,392	100%	0	0	0	EQUIPO	16	16	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	NUEVA ESPERANZA EJIDO	RURAL	9,743	9,743	9,743	9,743	100%	0	0	0	EQUIPO	15	15	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJIDO	RURAL	14,289	14,289	14,289	14,289	100%	0	0	0	EQUIPO	22	22	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	39,620	39,620	39,620	39,620	100%	0	0	0	ACCIÓN	61	61	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSÉ MA MORELOS Y PAVÓN	RURAL	32,475	32,475	32,475	32,475	100%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	25,980	25,980	25,980	25,980	100%	0	0	0	EQUIPO	40	40	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	25,980	25,980	25,980	25,980	100%	0	0	0	EQUIPO	40	40	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POBLADO C28 CRNEL GREGORIO MENDEZ MAGAÑA	RURAL	51,960	51,960	51,960	51,960	100%	0	0	0	EQUIPO	80	80	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN RA	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	0	EQUIPO	30	30	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	7,794	7,794	7,794	7,794	100%	0	0	0	EQUIPO	12	12	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION C RA	RURAL	32,475	32,475	32,475	32,475	100%	0	0	0	EQUIPO	50	50	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCIÓN A RA	RURAL	32,475	32,475	32,475	32,475	100%	0	0	0	EQUIPO	50	50	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN RA	RURAL	14,289	14,289	14,289	14,289	100%	0	0	0	ACCIÓN	22	22	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN EJIDO	RURAL	14,289	14,289	14,289	14,289	100%	0	0	0	ACCIÓN	22	22	100%
DOTACIÓN DE BOMBAS MANUALES DE MOCHILA	2-CÁRDENAS	SANTANA 2A SECCION A RA	RURAL	19,485	19,485	19,485	19,485	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECC RA	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1RA SECCIÓN B	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN EL RETIRO	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	7	7	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	3	3	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	NARANJENO 3A SECCIÓN RA	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	13	13	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 1A SECCIÓN RA	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN B RA	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	3	3	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 3A SECCIÓN RA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACIÓN DE CAYUCOS A SOC. ACUICOLA EL TRIANGULO	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	2	2	100%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE B CACAO	2-CÁRDENAS	SANTANA 4TA SECCIÓN RA	RURAL	47,996	47,996	47,996	47,996	100%	0	0	0	ACCIÓN	52	52	100%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCIÓN EJIDO	RURAL	19,383	19,383	19,383	19,383	100%	0	0	0	ACCIÓN	21	21	100%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1RA SECCIÓN RINCON BRUJO	RURAL	17,537	17,537	17,537	17,537	100%	0	0	0	ACCIÓN	19	19	100%
DOTACIÓN DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCIÓN RA	RURAL	32,305	32,305	32,305	32,305	100%	0	0	0	ACCIÓN	35	35	100%



DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	HABANERO 2DA SECCIÓN EL CASTAÑO	RURAL	12,922	12,922	12,922	12,922	100%	0	0	0	ACCIÓN	14	14	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCION A RA	RURAL	46,150	46,150	46,150	46,150	100%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	5,538	5,538	5,538	5,538	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSÉ MA MORELOS Y PAVON POB	RURAL	71,071	71,071	71,071	71,071	100%	0	0	0	ACCIÓN	77	77	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POBLADO C33 20 DE NOVIEMBRE POB	RURAL	46,150	46,150	46,150	461,500	1000%	0	0	0	ACCIÓN	50	50	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	PORVENIR COL AGRICOLA EL	RURAL	35,074	35,074	35,074	35,074	100%	0	0	0	ACCIÓN	38	38	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	POZA REDONDA 3RA SECCIÓN EJIDO	RURAL	24,921	24,921	24,921	24,921	100%	0	0	0	ACCIÓN	27	27	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCION A RA	RURAL	29,536	29,536	29,536	29,536	100%	0	0	0	ACCIÓN	32	32	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION A EJIDO	RURAL	47,073	47,073	47,043	47,073	100%	0	0	0	ACCIÓN	51	51	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 2A SECCIÓN EJ	RURAL	6,461	6,461	6,461	6,461	100%	0	0	0	ACCIÓN	7	7	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CACAO	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 4A SECCIÓN RA	RURAL	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	0	ACCIÓN	22	22	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	59,255	59,255	59,255	59,255	100%	0	0	0	ACCIÓN	35	35	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	POB C 11 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON	RURAL	33,860	33,860	33,860	33,860	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1RA SECCIÓN EJIDO	RURAL	10,158	10,158	10,158	10,158	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECCION EJIDO	RURAL	13,544	13,544	13,544	13,544	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE CHILE HABANERO	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	10,158	10,158	10,158	10,158	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 1A SECC SANTA TERESA A EJ	RURAL	36,089	36,089	36,089	36,089	100%	0	0	0	ACCIÓN	28	28	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ARROYO HONDO 2A SECC SANTA TERESA EJ	RURAL	38,667	38,667	38,667	38,667	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENA 2A SECCION POBLADO	RURAL	19,334	19,334	19,334	19,334	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENA 6A SECCION EJIDO	RURAL	15,467	15,467	15,467	15,467	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	AZUCENITA 1A SECCION B RANCHERIA	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BARI 1A SECCION COLONIA AGR	RURAL	19,333	19,333	19,333	19,333	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 2A SECCION EJIDO	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	CAMPO NUEVE EJIDO	RURAL	16,756	16,756	16,756	16,756	100%	0	0	0	ACCIÓN	13	13	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL BRONCE EJIDO	RURAL	12,889	12,889	12,889	12,889	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE RANCHERIA	RURAL	15,467	15,467	15,467	15,467	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	12	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL GOLPE 2A SECC LOS PATOS RANCHERIA	RURAL	19,334	19,334	19,334	19,334	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL JOBO CONGREGACION	RURAL	12,889	12,889	12,889	12,889	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR COLONIA AGRICOLA	RURAL	19,334	19,334	19,334	19,334	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 1A SECC RINCON BRUJO RA	RURAL	38,667	38,667	38,667	38,667	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCIADA 2A SECC LOS GARCIA RA	RURAL	19,333	19,333	19,333	19,333	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%

DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 3A SECCION RANCHERIA	RURAL	38,667	38,667	38,667	38,667	100%	0	0	0	ACTAS	30	30	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 4A SECCION A RANCHERIA	RURAL	23,200	23,200	23,200	23,200	100%	0	0	0	ACCIÓN	18	18	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	IGNACIO ZARAGOZA CONGREGACION	RURAL	19,334	19,334	19,334	19,334	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	19,334	19,334	19,334	19,334	100%	0	0	0	ACCIÓN	15	15	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	38,667	38,667	38,667	38,667	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	LAS FLORES COLONIA AGRICOLA	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO ZAPOTAL 2A SECC RA	RURAL	43,823	43,823	43,823	43,823	100%	0	0	0	ACCIÓN	34	34	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	NUOVA ESPERANZA EJIDO	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 10 GRAL LAZARO CARDENAS DEL RIO	RURAL	128,890	128,890	128,890	128,890	100%	0	0	0	ACCIÓN	100	100	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 11 JOSE MA MORELOS Y PAVON	RURAL	51,556	51,556	51,556	51,556	100%	0	0	0	ACCIÓN	40	40	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 20 MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	RURAL	38,667	38,667	38,667	38,667	100%	0	0	0	ACCIÓN	30	30	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 29 GRAL VICENTE GUERRERO	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	POB C 33 20 DE NOVIEMBRE	RURAL	51,556	51,556	51,556	51,556	100%	0	0	0	ACCIÓN	40	40	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCION A EJIDO	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJIDO	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ (SECTOR LA VICTORIA)	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1A SECCION EJIDO	RURAL	12,889	12,889	12,889	12,889	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE PLÁTANO	2-CÁRDENAS	HABANERO 1A SECCION RA	RURAL	37,235	37,235	37,235	37,235	100%	0	0	0	ACCIÓN	22	22	100%
DOTACION DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE MAIZ	2-CÁRDENAS	BUENA VISTA 1A SECC EJIDO	RURAL	25,778	25,778	25,778	25,778	100%	0	0	0	ACCIÓN	20	20	100%
DOTACION DE JAULAS FLOTANTES PARA EL CULTIVO DE PECES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCION EJ	RURAL	99,981	99,981	99,981	99,981	100%	0	0	0	ACCIÓN	2	2	100%
DOTACION DE LANCHAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJIDO	RURAL	49,500	49,500	49,500	49,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	AZUCENA 3A SECC EL TRIUNFO RA	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	7	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ALACRAN EJ EL	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	4	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ALACRAN SECCION MANA TINERO EJ	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCION EJ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCION LAS ALDEAS EJ	RURAL	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	11	11	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ENCRUCLJADA 2A SECCION LOS GARCIA RA	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJ	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	7	7	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCION LOS PATOS RA EL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACION DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%

DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS REYES HEROLES CONG	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	JUAN MONTEJO VELAZQUEZ EJIDO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	MINGO RA EL	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJIDO	RURAL	79,000	79,000	79,000	79,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN RA	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	SINALOA 3A SECCIÓN EJ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	TIO MONCHO EJ	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	4	0	0%
DOTACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	SINALOA 2DA SECC EJIDO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	10	0	0%
DOTACION DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ EJIDO	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 1A SECCIÓN EJIDO	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	CHICOZAPOTE 2A SECCIÓN EL RETIRO	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	2	2	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	COLORADAS 2A SECCIÓN LAS ALDEAS EJ	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	FRANCISCO TRUJILLO GURRIA EJ	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	5	5	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	GRAL IGNACIO GUTIERREZ GOMEZ VILLA	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	3	3	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	MINGO RA EL	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	7	7	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTANA 3A SECCIÓN A RA	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ACCIÓN	3	3	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN RA	RURAL	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	8	8	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	4	4	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRE	2-CÁRDENAS	ISLAS ENCANTADAS EL ZAPOTE EJIDO	RURAL	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	7	7	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRE	2-CÁRDENAS	SANTUARIO 1A SECCIÓN A EJ	RURAL	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACIÓN DE PANGAS A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	GOLPE 2A SECCIÓN LOS PATOS RA EL	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	10	10	100%
DOTACIÓN DE PAÑO A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO CONGREGACIÓN	RURAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
DOTACION DE PAÑOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	JULIAN MONTEJO VELAZQUEZ EJIDO	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	6	6	100%
DOTACIÓN DE PAÑOS A PESCADORES	2-CÁRDENAS	OJOSHAL EJ	RURAL	17,887	17,887	17,887	17,887	100%	0	0	0	ACCIÓN	9	9	100%
DOTACIÓN DE PAÑOS A PESCADORES LIBRES	2-CÁRDENAS	PAYLEBOT COL	URBANO	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	20	0	0%
IS252	2-CÁRDENAS	RICO SECO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	12,990	12,990	12,990	12,990	100%	0	0	0	EQUIPO	20	20	100%
IS362	2-CÁRDENAS	GOLPE RA EL	RURAL	160,000	160,000	160,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	8	0	0%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	EJ CAMPO NUEVO	RURAL	56,000	56,000	56,000	16,800	30%	0	0	0	HECTÁREA	100	30	30%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	EL PORVENIR COL	RURAL	56,000	56,000	56,000	16,800	30%	0	0	0	HECTÁREA	100	30	30%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C10 GRAL LAZARO CARDENAS	RURAL	154,000	154,000	154,000	154,000	100%	0	0	0	HECTÁREA	275	275	100%
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C11 JOSE MA MORELOS Y PAVON	RURAL	61,040	61,040	61,040	61,040	100%	0	0	0	HECTÁREA	115	115	100%

MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C14 PLUTARCO ELIAS CALLES	RURAL	334,880	334,880	334,880	262,808	78%	0	0	0	HECTÁREA	598	467	78%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C15 LIC ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	21,840	21,840	21,840	21,840	100%	0	0	0	HECTÁREA	51	51	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C16 GRAL EMILIANO ZAPATA	RURAL	72,240	72,240	72,240	27,272	38%	0	0	0	HECTÁREA	129	49	38%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C21 LIC BENITO JUAREZ GARCIA	RURAL	352,240	352,240	352,240	352,240	100%	0	0	0	HECTÁREA	630	630	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	44,800	44,800	44,800	44,800	100%	0	0	0	HECTÁREA	118	118	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C27 ING EDUARDO CHAVEZ RAMIREZ	RURAL	63,280	63,280	63,280	63,280	100%	0	0	0	HECTÁREA	113	113	100%	
MECANIZACION AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	POBLADO C9 LIC FCO J MADERO	RURAL	123,760	123,760	123,760	123,760	100%	0	0	0	HECTÁREA	221	221	100%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	LAS COLORADAS 1RA SECCIÓN	RURAL	72,800	72,800	72,800	21,840	30%	0	0	0	HECTÁREA	130	39	30%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN A RA	RURAL	78,400	78,400	78,400	23,520	30%	0	0	0	HECTÁREA	140	42	30%	
MECANIZACIÓN AGRICOLA PARA LA SIEMBRA DE ARROZ	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCIÓN B RA	RURAL	33,600	33,600	33,600	10,080	30%	0	0	0	HECTÁREA	60	18	30%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	2-CÁRDENAS	POB C 22 LIC JOSE MA PINO SUAREZ	RURAL	2,015,368	2,015,368	2,015,365	1,844,030	91%	0	0	0	OBRA	5,595	5,595	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 3A SECCION RANCHERIA	RURAL	2,395,889	2,395,889	2,395,889	2,228,197	93%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	93%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 5A SECC EJIDO	RURAL	9,212,191	9,212,191	9,212,191	9,040,896	98%	0	0	0	OBRA	4,410	4,410	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	NARANJENO 2A SECCC A RANCHERIA	RURAL	2,397,785	2,397,785	2,397,785	2,211,290	92%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	98%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	RIO SECO 2A SECCION B RANCHERIA	RURAL	2,196,301	2,196,301	2,196,301	825,245	38%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	83%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	SANTANA 1A SECCION A RANCHERIA	RURAL	1,682,035	1,682,035	1,682,035	1,682,035	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CON MEZCLA ASFALTICA EN FRIO	2-CÁRDENAS	ZAPOTAL 1A SECCION RANCHERIA	RURAL	2,431,830	2,431,830	2,431,830	946,831	39%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	70%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA DE "ALIANZA PARA EL CAMPO"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	RURAL	5,100,000	4,590,000	4,590,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
APORTACIÓN MUNICIPAL AL PROGRAMA "EMBARCACIONES MENORES (CAYUCOS) CONVENIOS CON LA SEDAPOP	4-CENTRO	CD VILLAHERMOSA	RURAL	87,500	78,750	78,750	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PECUARIA	4-CENTRO	RA MIRAFLORES 1A SECCIÓN	RURAL	200,872	180,784	180,784	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
51 PROYECTOS DE SUMINISTRO, ARTE Y EQUIPO PARA APOYO A LA ACTIVIDAD PESQUERA	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	998,000	898,200	898,200	0	0%	0	0	0	PROYECTO	51	0	0%	ESTE PROYECTO PROYECTO BENEFICIA A 51 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.
58 PROYECTOS DE SUMINISTRO DE INSUMOS, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS PARA APOYO A LA ACTIVIDAD AGRICOLA	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	1,596,145	1,436,530	1,436,530	0	0%	0	0	0	PROYECTO	58	0	0%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 58 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTRO.
91 PROYECTOS DE SUMINISTRO DE ESPECIES PARA GRANJAS FAMILIARES DE TRASPATIO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	1,306,387	1,175,748	1,175,748	0	0%	0	0	0	PROYECTO	91	0	0%	PROYECTO QUE BENEFICIA A 91 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE DREN	6-CUNDUACÁN	COL EMILIANO ZAPATA	RURAL	137,166	137,166	137,166	104,615	76%	0	0	0	OTROS	228	174	76%	
LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE DREN	6-CUNDUACÁN	EJ CASA BLANCA 2A SECC	RURAL	173,631	94,185	173,631	56,265	60%	0	0	0	OTROS	293	103	35%	
LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE DREN	6-CUNDUACÁN	EJ ENRIQUE GONZALEZ PEDRERO	RURAL	125,257	125,257	125,257	34,500	28%	0	0	0	OTROS	293	80	27%	
LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE DREN	6-CUNDUACÁN	EJ LIBERTAD 5A SECC	RURAL	173,631	173,631	173,631	23,324	13%	0	0	0	OTROS	293	39	13%	
LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE DREN	6-CUNDUACÁN	POB LIBERTAD	RURAL	173,631	173,631	173,631	34,577	20%	0	0	0	OTROS	293	58	20%	
LIMPIEZA CON MAQUINARIA DE DREN	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 3A SECC	RURAL	125,257	125,257	125,257	37,671	30%	0	0	0	OTROS	293	88	30%	
LIMPIEZA DE MAQUINARIA CON DREN	6-CUNDUACÁN	EJ MARIN	RURAL	48,111	48,111	48,111	0	0%	0	0	0	OTROS	98	0	0%	

LIMPIEZA DE MAQUINARIA CON DREN	6-CUNDUACÁN	RA HJACAPA Y AMESTOY	RURAL	228,329	228,329	228,329	108,809	48%	0	0	0	OTROS	390	186	48%
SUM. E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	EJ LA LUCHA	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM. E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	EJ MANTILLA	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM. E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 1RA SECC	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM. E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA YOLOXOCHITL 1A SECC	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	COL LA ESMERALDA	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	POB 11 DE FEBRERO	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 2A SECC	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE ESTANQUES CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	POB LIBERTAD	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE INVERNADERO DE 1026 M2 CON SISTEMA DE RIEGO	6-CUNDUACÁN	POB HUIMANGO	RURAL	401,043	200,521	401,043	0	0%	0	0	0	INVERNADERO	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE INVERNADERO DE 1026 M2 CON SISTEMA DE RIEGO	6-CUNDUACÁN	POB LIBERTAD	RURAL	401,043	200,521	401,043	0	0%	0	0	0	INVERNADERO	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE INVERNADERO DE 1026 M2 CON SISTEMA DE RIEGO	6-CUNDUACÁN	RA CUCUYULAPA 2A SECC	RURAL	802,086	401,043	802,086	0	0%	0	0	0	INVERNADERO	2	0	0%
SUM E INSTALACION DE INVERNADERO DE 1026 M2 CON SISTEMA DE RIEGO	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 2A SECC	RURAL	401,043	200,521	401,043	0	0%	0	0	0	INVERNADERO	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	COL ONCE DE FEBRERO	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	EJ HUIMANGO 2A SECC	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	EJ LA LUCHA	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	EJ SAN PEDRO CUMJAPA	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	POB HUIMANGO	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA CUMJAPA 1A SECC	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 2A SECC	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA LA PIEDRA 2A SECC	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA RIO SECO 2A SEC	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE JAULA FLOTANTE PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA YOLOXOCHITL 3A SECC	RURAL	23,573	11,787	23,573	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	EJ LA LUCHA	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	EJ MIAHUATLAN	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	EJ NICOLAS BRAVO	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	EJ REFORMA	RURAL	58,937	26,522	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	RA HUIMANGO 3A SECC	RURAL	58,937	32,415	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 2A SECC	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS	6-CUNDUACÁN	RA PLATANO 1A SECC	RURAL	58,937	26,522	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%
SUM E INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HECTAREAS	6-CUNDUACÁN	EJ YOLOXOCHITL	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%

SUM E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS DE HORTALIZAS	6-CUNDUACÁN	EJ LIBERTAD 5A SECC	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
SUM E INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA 2 HAS DE HORTALIZAS	6-CUNDUACÁN	POB 11 DE FEBRERO	RURAL	58,937	32,415	58,937	0	0%	0	0	SISTEMA	4	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANQUE CIRCULAR DE GEOMEMBRANA PARA EL CULTIVO DE PECES	6-CUNDUACÁN	RA MIAHUATLAN 2A SECC	RURAL	180,280	90,140	180,280	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL															
ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	12,000	12,000	12,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	18,658	18,658	18,658	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ADQUISICION DE UN CLIMA 1 1/2 H.P 18,000.00	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	4,312	4,312	4,312	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ADQUISICION DE UN EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,507	3,507	3,507	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
ADQUISICION DE UN ESCRITORIO	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,600	3,600	3,600	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
ADQUISICION DE UN ESCRITORIO EJECUTIVO	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA LAP-TOP	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	14,500	14,500	14,500	0	0%	0	0	PIEZA	1	0	0%	
ADQUISICION DE UNA ESTACION TOTAL EQUIPO DE TOPOGRAFIA	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	78,000	78,000	78,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ADQUISICION DE 4 COMPUTADORA PARA LA COORDINACION DEL RAMO 33	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	EQUIPO	4	0	0%	
ADQUISICION DE 6 CAMARAS FOTOGRAFICAS	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	27,600	27,600	27,600	0	0%	0	0	PIEZA	6	0	0%	
ADQUISICION DE 2 GPS SISTEMA DE POSICION GLOBAL	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	PIEZA	2	0	0%	
PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS DEL RAMO 33 FII (PROGRAMA NORMAL 2007)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	43,926	43,926	43,926	0	0%	43,926	0	ACCION	0	0	0%	PROGRAMACION DE INTERESES GENERADOS Y ACUMULADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2007.
SUELDOS Y PRESTACIONES PARA LA ADMINISTRACION DEL FAIS 2007 (GASTO INDIRECTOS)	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	228,100	228,100	228,100	0	0%	0	0	PERSONA	228,100	0	0%	
SUMINISTRO DDE PINTURA PLASTICA Y VENTILADORES DE TECHO PARA EL C.R.I.	9-JALAPA	RANCHERIA TEQUILA 3RA SECCION	RURAL	5,713	5,713	5,713	5,713	100%	0	0	OFICINA	5,713	5,713	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>1,154,049,102</b>	<b>914,953,864</b>	<b>930,886,298</b>	<b>801,788,557</b>	<b>88%</b>	<b>196,308</b>	<b>148,711</b>		<b>82,628,797</b>	<b>59,344,751</b>	<b>72%</b>	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUNDF) RAMO 33 FONDO IV	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	629,998,032	472,498,524	472,498,524	472,498,524	100%	0	0	APOYO	12	9	75%	UNIDAD DE MEDIDA: APOYO A LOS MUNICIPIOS
CONSTRUCCION DE ANDADOR	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	393,145	393,145	393,145	393,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	710	710	100%	ESTE PROYECTO AL 3ER.TRIM. SE ENCUENTRA AL 100%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	107,132	107,132	107,132	55,454	52%	0	0	METRO LINEAL	65	65	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICO PTE DE APLICAR LO FINAN.
CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	205,571	205,571	205,571	78,890	38%	0	0	OTROS	2	1	50%	ESTE PROYECTO ESTA AL 50%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	252,001	252,001	252,001	203,533	81%	0	0	METRO CUADRADO	553	553	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% PTE APLICAR LO FINAN
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ CLUVIAC	RURAL	196,485	196,485	196,485	196,485	100%	0	0	METRO CUADRADO	406	406	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ POMOQUITA	RURAL	128,641	128,641	128,641	128,641	100%	0	0	METRO CUADRADO	285	285	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	160,193	160,193	160,193	160,193	100%	0	0	METRO CUADRADO	320	320	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	155,772	155,772	155,772	155,772	100%	0	0	METRO CUADRADO	389	389	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE ESCALINATAS	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	404,258	404,258	404,258	134,843	33%	0	0	METRO CUADRADO	771	616	80%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 79.9% FISICO
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	72,619	72,619	72,619	72,619	100%	0	0	OTROS	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	EJ JOSE MARIA MORELOS LOMAS TRISTE ZDA	RURAL	96,826	96,826	96,826	96,826	100%	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE JAGUEYES	15-TACOTALPA	PO XICOTENCATL	RURAL	58,095	58,095	58,095	58,095	100%	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION DE CALLE	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	224,409	224,409	224,409	68,651	31%	0	0	METRO LINEAL	50	30	60%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA 60 % FISICO Y 31 % FINANCIERO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA EN ESC. PRIMARIA	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAUHTEMOC	RURAL	205,571	205,571	205,571	190,118	92%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE PTE DE APLICAR LO FINANCIERO
CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y UNA OBRA EXTERIOR ESC. T V	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	289,797	289,797	289,797	289,797	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCATL	RURAL	498,705	498,705	498,705	498,705	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,590	1,590	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	599,565	599,565	599,565	599,565	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,583	1,583	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	424,125	424,125	424,125	424,125	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,201	1,201	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	496,592	496,592	496,592	496,592	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,590	1,590	100%	ESTE PROYECTO AL 3ER. TRIM. SE ENCUENTRA AL 100%

PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	395,371	395,371	395,371	395,371	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,143	1,143	100%	LAS METAS SE A CUMPLIDO FALTA FINIQUITO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	299,358	299,358	299,358	299,358	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	804	804	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA	RURAL	800,000	800,000	800,000	714,016	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,588	2,588	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 3ER. TRI. AL 100% FISICO, PENDIENTE APLICAR LO FINANCIERO
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	495,856	495,856	495,856	495,856	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,320	1,320	100%	EATE PROYECTO ESTA AL 100 %
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	349,364	349,364	349,364	349,364	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,124	1,124	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	599,347	599,347	599,347	599,347	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,884	1,884	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	598,805	598,805	598,805	598,805	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,884	1,884	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA IRA SECC	RURAL	498,134	498,134	498,134	498,134	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,417	1,417	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA FECHA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS 3RA SECC SAN ANTONIO	RURAL	348,069	348,069	348,069	348,069	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	925	925	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% AL 3ER TRIMESTRE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO	15-TACOTALPA	TOMAS GARRIDO CANABAL, EJ	RURAL	498,134	498,134	498,134	498,134	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,417	1,417	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA A LA FECHA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRULICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 1RA SECC	RURAL	285,615	285,615	285,615	285,615	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	778	778	100%	ESTE PROYECTO AL 3ER. TRIM. SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO CHISPA	RURAL	9,778	9,778	9,778	9,778	100%	0	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SUMINISTRO DE ALCANTARILLA PARA POZO	15-TACOTALPA	RA RAYA 2DA SANTA CRUZ	RURAL	27,025	27,025	27,025	27,025	100%	0	0	0	POZOS	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
CONSTRUCCION DE CAMINO COSECHERO EN EL EJIDO SANTA LUCIA DE 3.02 KM .	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA LUCIA	RURAL	506,144	506,144	506,144	506,144	100%	0	0	0	ACCIÓN	506,144	506,144	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	148,711	148,711	148,711	148,711	100%	148,711	148,711	0	ACCIÓN	148,711	148,711	100%	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 50 OBRA QUE SE ESTA REALIZANDO PARA EVITAR ENFERMEDADES GASTRINTESTINALES ENTRE LA POBLACION
CONSTRUCCION DE LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO POMONA PRIMERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO POMONA PRIMERA SECCION	RURAL	150,075	150,075	150,075	150,075	100%	0	0	0	ACCIÓN	150,075	150,075	100%	CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO POMONA PRIMERA SECCION
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO E. ZAPATA SEGUNDA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO EMILIANO ZAPATA 2DA SECCION	RURAL	150,380	150,380	150,380	150,380	100%	0	0	0	ACCIÓN	150,380	150,380	100%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1ERA SECCION	17-TENOSIQUE	EJIDO JOSE MARIA PINO SUAREZ 1 SECCION	RURAL	149,970	149,970	149,970	149,970	100%	0	0	0	ACCIÓN	149,970	149,970	100%	
CONSTRUCCION DE 10 LETRINAS CON FOSA SEPTICA EN EL POBLADO REDENCION DEL CAMPESINO	17-TENOSIQUE	POBLADO REDENCION DEL CAMPESINO	RURAL	151,499	151,499	151,499	151,499	100%	0	0	0	ACCIÓN	151,499	151,499	100%	
RECONSTRUCCIÓN																
RECONSTRUCCIÓN DE CALLES DEL MUNICIPIO DEL CENTRO CON EQUIPO DE RECICLADO DE PAVIMENTO ASFALTICO	4-CENTRO	OP0167	RURAL	35,141,125	26,355,843	26,355,843		0%	0	0	0	METRO CUADRADO	425,000	0	0%	PROGRAMA QUE BENEFICIA A LAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE CENTRO
AMPLIACIÓN																
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SEC ESTACION POANA	RURAL	421,299	421,299	421,299	304,901	72%	0	0	0	METRO LINEAL	900	720	80%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 80%
AMPLIACION DE COCINA PARA DESAYUNOS ESCOLARES	15-TACOTALPA	POB OXOLOTAN	RURAL	51,308	51,308	51,308	10,010	20%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	ESTE PROYECTO ESTA AL 70% FISICAMENTE
AMPLIACION DE LA CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	22,643	22,643	22,643	4,869	22%	0	0	0	METRO CUADRADO	30	21	70%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 30%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	RA POCHITACAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	142,284	142,284	142,284	142,284	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% PENDIENTE DE APLICAR LA DIF, FINANCIERA
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	260,000	260,000	260,000	175,354	67%	0	0	0	METRO LINEAL	300	240	80%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA LA 80 % FISICO
MODERNIZACIÓN																
EQUIPAMIENTO Y REHABILITACION DE CASADE SALUD	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DA SECC	RURAL	40,160	40,160	40,160	5,219	13%	0	0	0	OTROS	1	1	70%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
SERVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUBLICA	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	8,413,612	8,413,612	8,413,612	4,587,611	55%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	60%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO HAY ESA OPCION SE HIZO CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS, LO EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 4,587,611.05
MEJORAMIENTO																
SUMINISTRO DE LAMINA	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 4TA SECC	RURAL	33,192	33,192	33,192	25,620	77%	0	0	0	PIEZA	210	210	100%	ESTE PROJ ESTA AL 100% FISICO PTE LO FINANCIERO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA RELLENO DE VIVIENDA	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA LA PALMA	RURAL	7,414	7,414	7,414	7,164	97%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100% DIREFENCIA FINANCIERA PENDIENTE DE APLICAR

DIAGNOSTICO DE EFICIENCIA ELECTROMECANICA Y DE AHORRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EQUIPOS DE BOMBEO	4-CENTRO	ISO529	URBANO	1,400,000	1,050,000	1,050,000	0	0%	0	0	0	DIAGNÓSTICO	1	0	0%	PROGRAMA DE DIAGNOSTICO
PROYECTO DE CONTINGENCIA "APOYO A COMUNIDADES EN DECLARATORIA DE EMERGENCIA POR LLUVIAS EXTREMAS E INUNDACIONES ATÍPICAS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	3,969,305	2,976,978	2,976,978	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD UBICACION FRACC. BRISAS DEL CARRIZAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	41,772	37,594	37,594	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
MANTENIMIENTO																
MAMTENIMIENTO DE PUENTES PEATONALES	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	53,047	53,047	53,047	26,905	51%	0	0	0	PUENTE	3	2	50%	ESTE PROYECTO ESTA AL 50% FISICAMENTE
MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO	15-TACOTALPA	REFORMA (MADRIGAL 2A. SECC.), E.J.	RURAL	150,000	150,000	150,000	67,314	45%	0	0	0	METRO LINEAL	280	125	45%	METAS: MANTENIMIENTO DE CAMINO COSECHERO EN PROCESO
MANTENIMIENTO DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	NC DIVISION DEL NORTE	RURAL	21,058	21,058	21,058	10,326	49%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 30% FISICO Y 49% FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	RURAL	255,192	255,192	255,192	255,192	100%	0	0	0	PIEZA	1,013	1,013	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SAN RAMON	RURAL	22,658	22,658	22,658	22,658	100%	0	0	0	PIEZA	38	38	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	CO SANTA ISABEL	RURAL	26,546	26,546	26,546	26,546	100%	0	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA BLANCA	RURAL	19,788	19,788	19,788	19,788	100%	0	0	0	PIEZA	36	36	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ AGUA ESCONDIDA	RURAL	8,818	8,818	8,818	8,818	100%	0	0	0	PIEZA	20	20	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ARROYO SECO MIRAFLORES	RURAL	14,348	14,348	14,348	14,348	100%	0	0	0	PIEZA	39	39	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BARREAL CUAHEMOC	RURAL	18,506	18,506	18,506	18,506	100%	0	0	0	PIEZA	33	33	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BENITO JUAREZ	RURAL	7,346	7,346	7,346	7,346	100%	0	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENA VISTA	RURAL	12,423	12,423	12,423	12,423	100%	0	0	0	PIEZA	19	19	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LNAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ BUENOS AIRES	RURAL	6,628	6,628	6,628	6,628	100%	0	0	0	PIEZA	7	7	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CARIDAD GUERRERO	RURAL	13,556	13,556	13,556	13,556	100%	0	0	0	PIEZA	25	25	100%	FALTA APLICAR LA DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CEIBITA 1RA SECC	RURAL	20,460	20,460	20,460	20,460	100%	0	0	0	PIEZA	43	43	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 1RA SECC	RURAL	15,625	15,625	15,625	15,625	100%	0	0	0	PIEZA	26	26	100%	ESTYE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	22,003	22,003	22,003	22,003	100%	0	0	0	PIEZA	42	42	100%	ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 3RA SECC	RURAL	12,544	12,544	12,544	12,544	100%	0	0	0	PIEZA	22	22	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 4TA SECC	RURAL	12,544	12,544	12,544	12,544	100%	0	0	0	PIEZA	25	25	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 5TA SECC	RURAL	12,960	12,960	12,960	12,960	100%	0	0	0	PIEZA	18	18	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	12,009	12,009	12,009	12,009	100%	0	0	0	PIEZA	18	18	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ CUVIAC	RURAL	8,145	8,145	8,145	8,145	100%	0	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ EMILIANO ZAPATA	RURAL	12,913	12,913	12,913	12,913	100%	0	0	0	PIEZA	18	18	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO 1RA SECC	RURAL	11,255	11,255	11,255	11,255	100%	0	0	0	PIEZA	19	19	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ FRANCISCO I MADERO 2DASECC	RURAL	25,565	25,565	25,565	25,565	100%	0	0	0	PIEZA	44	44	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GRACIANO SANCHEZ	RURAL	18,515	18,515	18,515	18,515	100%	0	0	0	PIEZA	41	41	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%



REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ GUAYAL	RURAL	16,913	16,913	16,913	16,913	100%	0	0	PIEZA	35	35	100%	FALTA POR APLICAR LA DIF.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ JOSE MARIA MORELOS Y P	RURAL	17,266	17,266	17,266	17,266	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA CUMBRE	RURAL	13,570	13,570	13,570	13,570	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	8,178	8,178	8,178	8,178	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LAZARO CARDENAS MADRIGAL 3RA SECC	RURAL	32,651	32,651	32,651	32,651	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIBERTAD	RURAL	21,638	21,638	21,638	21,638	100%	0	0	PIEZA	39	39	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LIMON	RURAL	15,683	15,683	15,683	15,683	100%	0	0	PIEZA	31	31	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ LOMAS ALEGRES 1RA SECC	RURAL	35,012	35,012	35,012	35,012	100%	0	0	PIEZA	65	65	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	9,677	9,677	9,677	9,677	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	10,094	10,094	10,094	10,094	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NUEVA ESPERANZA	RURAL	8,902	8,902	8,902	8,902	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ NUEVA REFORMA	RURAL	5,276	5,276	5,276	5,276	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PALO QUEMADO	RURAL	9,830	9,830	9,830	9,830	100%	0	0	PIEZA	14	14	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ PASAMONO	RURAL	10,336	10,336	10,336	10,336	100%	0	0	PIEZA	25	25	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POANA	RURAL	19,889	19,889	19,889	19,889	100%	0	0	PIEZA	41	41	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 1RA SECC TILA Y TORONJO	RURAL	14,482	14,482	14,482	14,482	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	EN ESTE PROYECTO SE HA CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POCHITOCAL 4TA SECC SAN MIGUEL JUAREZ	RURAL	11,481	11,481	11,481	11,481	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	16,457	16,457	16,457	16,457	100%	0	0	PIEZA	32	32	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ POMOCA	RURAL	6,082	6,082	6,082	6,082	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ RAYA ZARAGOZA	RURAL	31,680	31,680	31,680	31,680	100%	0	0	PIEZA	83	83	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ REFORMA MADRIGAL 2DA SECC	RURAL	18,328	18,328	18,328	18,328	100%	0	0	PIEZA	54	54	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SAN MANUEL	RURAL	5,746	5,746	5,746	5,746	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ SANTA ROSA 1RA SECC	RURAL	34,920	34,920	34,920	34,920	100%	0	0	PIEZA	61	61	100%	ESTA PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ TOMAS GARRIDO CANABAL	RURAL	6,007	6,007	6,007	6,007	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ VILLA LUZ	RURAL	7,058	7,058	7,058	7,058	100%	0	0	PIEZA	8	8	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	14,282	14,282	14,282	14,282	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	EJ ZUNU Y PATASTAL	RURAL	35,489	35,489	35,489	35,489	100%	0	0	PIEZA	62	62	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC CARLOS A MADRAZO	RURAL	7,310	7,310	7,310	7,310	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC DIVISION DEL NORTE	RURAL	7,093	7,093	7,093	7,093	100%	0	0	PIEZA	6	6	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC LA CUESTA	RURAL	10,300	10,300	10,300	10,300	100%	0	0	PIEZA	16	16	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	NC ROBERTO MADRAZO PINTADO	RURAL	10,877	10,877	10,877	10,877	100%	0	0	PIEZA	26	26	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS

REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB OXOLOATAN	RURAL	37,906	37,906	37,906	37,906	100%	0	0	PIEZA	83	83	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB PUXCATAN	RURAL	29,923	29,923	29,923	29,923	100%	0	0	PIEZA	69	69	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	POB XICOTENCATL	RURAL	38,925	38,925	38,925	38,925	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 1RA SECC ESTACION FERROCARRIL	RURAL	12,008	12,008	12,008	12,008	100%	0	0	PIEZA	18	18	100%	PENDIENTE DE APLICAR DEF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBA 2DA SECC SAN LUIS	RURAL	7,809	7,809	7,809	7,809	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA CEIBITA 2DASECC	RURAL	17,212	17,213	17,213	17,213	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIFERENCIA FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA GRAN PODER	RURAL	4,448	4,448	4,448	4,448	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LA RAYA 1RA SECC NAVA	RURAL	8,978	8,978	8,978	8,978	100%	0	0	PIEZA	13	13	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS ALEGRES 4TA SECC EL HULAR	RURAL	16,232	16,232	16,232	16,232	100%	0	0	PIEZA	27	27	100%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA LOMAS 2DA SECC CASTAÑAL	RURAL	8,994	8,994	8,994	8,994	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA MADRIGAL 5TA SECC	RURAL	14,313	14,313	14,313	14,313	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA. POCHITOCAL 1A. SECC LA PALMA	RURAL	21,474	21,474	21,474	21,474	100%	0	0	PIEZA	24	24	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 1RA SECC LA PALMA	RURAL	21,475	21,475	21,475	21,475	100%	0	0	PIEZA	46	46	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 2DA SECC	RURAL	19,434	19,434	19,434	19,434	100%	0	0	PIEZA	33	33	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA POCHITOCAL 3RA SECC	RURAL	25,555	25,555	25,555	25,555	100%	0	0	PIEZA	48	48	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 1RA SECC CEIBA	RURAL	26,374	26,374	26,374	26,374	100%	0	0	PIEZA	50	50	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA PUYACATENGO 2DA SECC CEIBA	RURAL	26,152	26,152	26,152	26,152	100%	0	0	PIEZA	51	51	100%	SE A CUMPLIDO CON LAS METAS FALTA POR APLICAR DIFERENCIA
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA RAYA 2DASECC SANTA CRUZ	RURAL	6,734	6,734	6,734	6,734	100%	0	0	PIEZA	9	9	100%	PENDIENTE DE APLICAR DIF. FINAN.
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	RA SANTA ROSA 2DA SECC ESTACION POANA	RURAL	10,376	10,376	10,376	10,376	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	58,978	58,978	58,978	58,978	100%	0	0	PIEZA	215	215	100%	EN ESTE PROYECTO SE A CUMPLIDO CON LAS METAS
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO (SHOTAL)	15-TACOTALPA	EJ CUITLAHUAC	RURAL	5,567	5,567	5,567	5,567	100%	0	0	PIEZA	11	11	100%	PENDIENTE DE APLICAR LA DIF. FINANCIERA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE COLGANTE	15-TACOTALPA	EJ MEXIQUITO	RURAL	16,709	16,709	16,709	16,709	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100%
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A EJIDO POMONA SEGUNDA SECCION 1.95 KM.	17-TENOSIQUE	EJIDO POMONA SEG SECCION	RURAL	73,012	73,012	73,012	73,012	100%	0	0	ACCION	73,012	73,012	100%	MANTENIMIENTO A CAMINO DE ACCESO AL EJIDO POMONA SEGUNDA SECCION
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ 3.9 KM.	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA CRUZ	RURAL	229,844	229,844	229,844	229,844	100%	0	0	ACCION	229,844	229,844	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO EJIDO SANTA CRUZ 3.90 KM	17-TENOSIQUE	EJIDO SANTA CRUZ	RURAL	130,589	130,589	130,589	130,589	100%	0	0	ACCION	130,589	130,589	100%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	2-CARDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	10,395,322	10,395,322	10,395,322	7,060,030	68%	0	0	ACCION	1	1	75%	
IMAGEN URBANA EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,787,824	5,209,042	5,209,042	3,294,929	63%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 32%
MANTENIMIENTO EN DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	7,715,512	6,943,960	6,943,960	4,649,388	67%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 81%
REHABILITACION															
AMPLIACION Y REHABILITACION DE CASA DE SALUD	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	34,974	34,974	34,974	14,071	40%	0	0	OTROS	1	1	80%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 80% FISICO Y 40% FINAN.
REHABILITACION DE CALLES PRINCIPAL BARRIO SABANILLA	15-TACOTALPA	VI TAPIJULAPA	RURAL	49,519	49,519	49,519	33,394	67%	0	0	METRO CUADRADO	148	133	90%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 89.8% AVANCE FISICO
REHABILITACION DE DOS AULAS ESC. EDUCACION INICIAL	15-TACOTALPA	EJ CARIDAD GUERERO	RURAL	35,132	35,132	35,132	21,976	63%	0	0	OTROS	2	0	15%	ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA AL 15 % FISICO Y 63% FINAN.

REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ CERRO BLANCO 2DA SECC	RURAL	341,841	341,841	341,841	279,463	82%	0	0	METRO LINEAL	900	600	67%	ESTE PROYECTO ESTA EN PROCESO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ LA PILA	RURAL	103,794	103,794	103,794	103,794	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICO PENDIENTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ NOYPAC	RURAL	134,546	134,546	134,546	134,546	100%	0	0	METRO LINEAL	1,220	1,220	100%	ESTE PROYECTO ESTA AL 100% FISICO Y PENDIENTE DE APLICAR LO FINANCIERO
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-TACOTALPA	EJ YAJALON RIO SECO	RURAL	63,378	63,378	63,378	63,378	100%	0	0	METRO LINEAL	600	600	100%	EN METAS ESTA AL 100%
REMODELACION DE CASA DE SALUD	4-CENTRO	PARRILLA II	URBANO	33,455	30,109	30,109	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	AVANCE FISICO: 0%
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE CAMIONETAS(PATRULLAS)	13-NACAJUCA	NACAJUCA TABASCO	URBANO	473,200	473,200	473,200	473,200	100%	0	0	VEHICULO	473,200	473,200	100%	
ADQUISICION DE RADIOS PORTATIL O BASES PARA SEGURIDAD PUBLICA	13-NACAJUCA	NACAJUCA TABASCO	URBANO	488,347	488,347	488,347	488,347	100%	0	0	LOTE	488,347	488,347	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	13-NACAJUCA	NACAJUCA TABASCO	URBANO	416,900	416,900	416,900	416,900	100%	0	0	VEHICULO	416,900	416,900	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELERADIODIFUSION EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	808,187	808,187	808,187	808,187	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	71,735	71,735	71,735	71,735	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	12,724	12,724	12,724	12,724	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	112,755	112,755	112,755	112,755	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	985,060	985,060	985,060	985,060	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
ADQUISICION DE VEHICULO Y EQUIPO TERRESTRE EN LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	CIUDAD	URBANO	197,012	197,012	197,012	197,012	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	50,000	19,791	50,000	19,791	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO NO ES IGUAL AL FINANCIERO.
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	22,415	22,415	22,415	22,415	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA RAYO PARA UTILIZARSE EN LA TORRE DE SEGURIDAD PUBLICA.	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	11,994	11,994	11,994	11,994	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ADQUISICION DE 2 SEDAN	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	URBANO	174,420	174,420	174,420	174,420	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
ADQUISICION DE 20 RADIOS PORTATILES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	URBANO	67,314	67,314	67,314	0	0%	0	0	OTROS	20	0	0%	
ADQUISICION DE 3 PICK UP	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	URBANO	459,267	459,267	459,267	459,267	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
ADQUISICION DE 35 RADIOS PORTATILES	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	RURAL	117,800	117,800	117,800	0	0%	0	0	OTROS	35	0	0%	
OTROS															
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA(ARTICULOS Y MATERIALES)	13-NACAJUCA	NACAJUCA TABASCO	URBANO	2,678,900	2,376,938	2,376,938	2,309,110	97%	0	0	ACCION	2,678,900	2,309,110	86%	
PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007(SERVICIOS PERSONALES)	13-NACAJUCA	NACAJUCA TABASCO	URBANO	23,322,363	15,127,884	15,127,884	15,409,937	102%	6,383	0	ACCION	23,322,363	15,127,884	65%	
PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES (SERVICIOS PERSONALES)DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2007	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	980,243	18,643,563	980,243	636,723	3%	0	0	PLAZA	980,243	636,723	65%	EL MONTO MINISTRADO ES EL TOTAL PARA LOS RECURSOS FEDERALES FORTAMUN
SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	14-PARAISO	PARAISO	URBANO	23,877,840	18,643,563	23,877,840	17,411,683	93%	0	0	PLAZA	23,877,840	17,411,683	73%	NOTA: EL MONTO DE LO MINISTRADO ES EL TOTAL DE LOS RECURSOS FEDERALES DE FORTAMUN.
SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE	URBANO	17,602,546	17,602,546	17,602,546	13,201,911	75%	602	0	ACCION	17,602,546	13,201,911	75%	EL FONDO IV DEL RAMO GENERAL 33 SE APLICA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
SEGURIDAD PUBLICA ( GASTO DE OPERACION )	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,900,316	3,900,316	3,900,316	2,864,144	73%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROMOVER UN AUMENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS.
SEGURIDAD PUBLICA ( SERVICIOS PERSONALES) PAGO DE SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES.	3-CENTLA	FRONTERA CABECERA MUNICIPAL	URBANO	25,464,698	25,464,698	25,464,698	15,529,268	61%	0	0	ACCION	1	0	0%	PROMOVER UNA AUMENTO EN LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS.
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA (SERVICIOS PERSONALES)	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	8,297,642	8,297,642	5,380,583	5,380,583	65%	0	0	PERSONA	8,297,643	5,380,583	65%	
GASTOS DE OPERACION DE SEGURIDAD PUBLICA FIV	9-JALAPA	JALAPA	URBANO	2,338,409	2,338,409	2,171,988	2,171,988	93%	0	0	PERSONA	2,338,409	2,171,988	93%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
GASTO DE OPERACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	13,560,365	9,726,696	9,726,696	9,726,696	100%	4,440	0	PLAZA	146	146	100%	EN ESTE PROYECTO EL H.AYTTO. CUBRE LOS AL CAP. 2000Y300
PAGO DE SUELDO PARA LA ADMINISTRACION DEL FISM INDIRECTO	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	352,500	258,876	258,876	258,876	100%	0	0	PLAZA	12	9	75%	NO SE ENCONTRO SECTOR ADUCUADO SON GASTOS INDIRECTOS SUELDOS
SERVICIOS GENERALES Y ARTICULOS DE OFICINA PARA LA OPERACION DEL FISM	15-TACOTALPA	CD TACOTALPA	URBANO	444,725	157,864	157,864	157,864	100%	0	0	OFICINA	12	9	75%	SON GASTOS OPERACION DEL CAP. 2000Y3000 MATERIAL DE OFICINA Y SERVICIOS NO DEFINEN GRUPO SECTORIAL Y SECTOR
SUELDOS Y SALARIOS PARA 551 AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	54,391,232	54,391,232	54,391,232	36,747,421	68%	0	0	PLAZA	551	551	100%	EN LAS METAS SIEMPRE DARÁ EL 100% PORQUE ESTE PROYECTO ES SUELDOS Y SALARIOS PARA 551 AGENTES, ENTONCES CADA MES SERÁN SUELDOS PARA ESTOS 551 AGENTES.
OTROS GASTOS DE OPERACION															

ASIGNACIÓN ANUAL FONDO IV 2007	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	937,502	0	937,502	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ASIGNACION ANUAL DEL FONDO IV 2007 ESTE ES UN PROYECTO DE EROGACIONES IMPREVISTAS, PARTIDA 7202 CAPITULO 7000
PROGRAMA DE INTERESES GENERADOS DEL F-IV ( PROGRAMA NORMAL)	3-CENTLA	FRONTERA CENTLA	URBANO	8,974	0	8,974	0	0%	8,974	0	MONTO ASIGNADO	1	0	0%	INTERESE GENERADOS EN LA CUENTA DE EGRESOS FONDO IV, POR EL PERIODO ENERO SEPTIEMBRE 2007.
AMORTIZACION Y SERVICIO DE LA DEUDA DEL CREDITO BANOBRAS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	40,874,000	31,581,412	31,581,412	31,581,412	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 75%
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO "ESPACIOS PUBLICOS"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,698,842	9,698,842	9,698,842	9,698,842	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 100%
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA "HABITAT 2007"	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 100%
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA CABECERA MUNICIPAL Y SUS LOCALIDADES	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	45,006,000	33,754,500	33,754,000	24,186,502	72%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 65%
PROGRAMA DE BECAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	5,581,872	5,023,684	5,023,684	2,790,936	56%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	PROYECTO CON AMPLIACION DE META Y RECURSOS
PROGRAMA DE BECAS POR UNA EDUCACIÓN DE PRINCIPIOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	893,000	893,000	893,000	893,000	100%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 91%
PROGRAMA DE DESPENSAS POR PRINCIPIOS APOYANDO A LA EDUCACION BASICA	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	1,823,569	1,371,211	1,371,211	911,784	66%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 95%
PROGRAMA DE ESTIMULOS ECONOMICOS PARA LA EDUCACION	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	110,000	99,000	99,000	70,000	71%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	AVANCE FISICO: 75%
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	53,958,224	35,431,425	53,958,224	35,431,425	100%	0	0	ACCIÓN	1	1	69%	
GASTOS DE OPERACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	5-COMALCALCO	COMALCALCO	URBANO	53,958,224	37,141,473	37,141,473	37,141,473	100%	27,198	0	ACCIÓN	1	1	69%	
FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD PUBLICA	6-CUNDUACÁN	CUNDUACAN	URBANO	34,657,398	22,715,155	34,657,398	21,874,381	96%	0	0	ACCIÓN	1	1	73%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
ADQUISICION DE MOBILIARIO DE OFICINA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2-CÁRDENAS	CARDENAS	URBANO	36,771	36,771	36,771	18,745	51%	0	0	LOTE	1	1	51%	
OPERACION DE LA COORDINACION DE PROTECCION CIVIL	2-CÁRDENAS	H CARDENAS	URBANO	75,000	75,000	75,000	0	0%	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	
OPERACION DE LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	2-CÁRDENAS	H CARDENAS	URBANO	1,289,815	1,289,815	1,289,815	0	0%	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA CIUDAD	2-CÁRDENAS	H CARDENAS	URBANO	234,442	234,442	234,442	0	0%	0	0	ACCIÓN	1,000	1,000	100%	
<b>FAM</b>				<b>329,874,664</b>	<b>261,552,649</b>	<b>261,552,649</b>	<b>102,037,394</b>	<b>39%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>225,830</b>	<b>61,470</b>	<b>27%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
DESAYUNOS ESCOLARES															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,132,107	779,264	779,264	0	0%	0	0	NINO	1,631	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN CENDIS (ECONOMÍAS 2006), MUNICIPIO-04.- CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,709,467	985,627	985,627	463,670	47%	0	0	ALUMNO	8,000	1,885	24%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	658,600	304,300	304,300	244,133	80%	0	0	EVENTO	2	1	50%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,697,664	379,634	379,634	78,440	21%	0	0	ALUMNO	6,500	608	9%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,338,427	1,571,707	1,571,707	555,320	35%	0	0	ALUMNO	14,000	4,906	35%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,151,121	2,015,568	2,015,568	1,520,316	75%	0	0	ALUMNO	12,000	4,109	34%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,423,938	4,394,596	4,394,596	3,377,919	77%	0	0	ALUMNO	26,600	9,940	37%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,514,656	1,521,976	1,521,976	823,690	54%	0	0	ALUMNO	14,000	4,460	32%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,225,106	2,629,626	2,629,626	1,678,489	64%	0	0	ALUMNO	16,500	5,427	33%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,420,382	503,942	503,942	348,782	69%	0	0	ALUMNO	2,500	821	33%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,316,437	1,788,827	1,788,827	1,155,704	65%	0	0	ALUMNO	14,800	3,986	27%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,348,380	326,940	326,940	100,373	31%	0	0	ALUMNO	2,700	617	23%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,597,210	922,560	922,560	551,599	60%	0	0	ALUMNO	7,500	1,892	25%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,576,634	1,227,334	1,227,334	110,255	9%	0	0	ALUMNO	15,000	1,473	10%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,447,232	670,842	670,842	298,583	45%	0	0	ALUMNO	4,500	1,031	23%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,622,566	1,554,256	1,554,256	954,396	61%	0	0	ALUMNO	9,200	3,339	36%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,944,002	977,431	977,431	689,574	71%	0	0	ALUMNO	6,000	2,050	34%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,060,551	677,191	677,191	149,456	22%	0	0	ALUMNO	6,500	1,417	22%	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,965,241	569,273	569,273	353,576	62%	0	0	ALUMNO	3,700	1,366	37%	
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,383,122	1,383,122	1,383,122	0	0%	0	0	ACCIÓN	328	33	10%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	992,407	992,407	992,407	0	0%	0	0	ACCIÓN	240	24	10%	ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,524,971	1,001,456	1,001,456	282,751	28%	0	0	PERSONA	41,920	8,384	20%	







	0-COBERTURA ESTATAL			57,121,413	40,727,838	40,727,838	38,745,242	95%	0	0	0	ALUMNO	4,834	3,383	70%	PROYECTO:FORMAR PROFESIONALES TÉCNICOS BACHILLER ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL ESTADO DE TABASCO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			135,586	135,586	135,586	0	0%	0	0	0	EQUIPO	88	0	0%	EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA PLANTELES (ECONOMIAS DEL RAMO 33) LA LOCALIDAD ES 0-COBERTURA ESTATAL. LA UNIDAD DE MEDIDA ES MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCATIVO.
<b>EDUCACIÓN DE ADULTOS</b>																
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL			47,757,555	35,259,826	35,259,826	26,817,786	76%	0	0	0	OTROS	15,000	9,000	60%	PROYECTO:EDUCACIÓN PARA ADULTOS EN ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA Y SECUNDARIA ESTE PROYECTO CORRESPONDE AL TOTAL DE LOS RECURSOS QUE INGRESAN POR ESTE FONDO
FAFEF				538,945,017	405,143,890	405,143,890	293,079,039	72%	0	0	0		166,678	112,686	68%	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	59,997,500	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIOS.
APORTACIÓN ESTATAL AL PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES RURALES (PROSSAPYS)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	60,000,000	60,000,000	60,000,000	45,000,000	75%	0	0	0	CONVENIO	1	1	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
APORTACIÓN ESTATAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL CONTRA INUNDACIONES DEL ESTADO DE TABASCO.	0-COBERTURA ESTATAL	VILLA PARRILLA	URBANO	83,389,000	83,389,000	83,389,000	57,129,667	90%	0	0	0	CONVENIO	1	1	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIÓN A CONVENIOS.
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	RURAL	38,953	38,953	38,953	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA.
CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO, LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, KM. 16+800	1-BALANCÁN	NICOLÁS BRAVO SAN NICOLÁS	RURAL	852,701	852,701	852,701	715,750	84%	0	0	0	METRO LINEAL	18	18	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTO DEL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, TRAMO: DEL KM. 14+820 AL KM. 16+070	10-JALPA DE MÉNDEZ	CAMPO PETROLERO MECOACÁN	RURAL	1,544,943	1,544,943	1,544,943	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	0	0%	KM DE CAMINOS (CONSTRUCCIÓN)
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. BOQUIAPA, MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	BOQUIAPA	RURAL	1,189,924	1,189,924	1,189,924	1,188,523	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR "ABASOLO", EN EL CAMINO: E.C.(MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 11+200	12-MACUSPANA	RA ABASOLO	RURAL	6,875,441	6,875,441	6,875,441	6,567,845	96%	0	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1 RA SECCIÓN	RURAL	2,406,541	2,406,541	2,406,541	2,406,541	100%	0	0	0	METRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR SOBRE ARROYO "EL VIRGEN II", EN EL CAMINO: E.C. (MACUSPANA - ESCARCEGA) KM. 53+500 - ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM 10+200	12-MACUSPANA	ABASOLO 1 RA SECCIÓN	RURAL	1,317,089	1,317,089	1,317,089	1,317,089	100%	0	0	0	METRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCION DE RAMPA TUBULAR PROVISIONAL, UBICADO SOBRE AL ARROYO EL VIRGEN, EN EL CAMINO: ABASOLO - CASTAÑAL - GUILLERMO PRIETO KM. 10+100	12-MACUSPANA	ABASOLO 1 RA SECCIÓN	RURAL	158,393	158,393	158,393	158,393	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE CRUCE DE TUBERÍA EN PUENTE SAN CIPRIANO Y PUENTE EL MANGO, EN LA RRA. ARROYO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	1,409,890	1,409,890	1,409,890	1,402,364	99%	0	0	0	METRO LINEAL	232	232	100%	LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE INTERCONEXIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA EL MANGO - LÍNEA DE CONDUCCIÓN EXISTENTE, EN LA RRA. ARROYO 2DA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE NACAJUCA.	13-NACAJUCA	ARROYO SAN CIPRIANO	RURAL	1,888,330	1,888,330	1,888,330	1,880,347	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. FRANCISCO JAVIER MINA, MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	FRANCISCO JAVIER MINA	RURAL	1,343,831	1,343,831	1,343,831	1,343,831	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL, EN LA PLANTA POTABILIZADORA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	94,789	94,789	94,789	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	160	0	0%	ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE CONOS DE DERRAME Y MUROS DE CONTENCIÓN EN EL PUENTE DE CONCRETO "CHISMUK", LOCALIZADO EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, KM. 14+200	17-TENOSIQUE	ESTAPILLA 2 DA SECCIÓN	URBANO	863,349	863,349	863,349	716,603	83%	0	0	0	METRO LINEAL	38	38	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL EJ. SAN ISIDRO GUASIVÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	SAN ISIDRO GUASIVÁN	RURAL	659,785	659,785	659,785	659,785	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GUAYACÁN, MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	17-TENOSIQUE	GUAYACÁN	URBANO	736,138	736,138	736,138	736,138	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A CORTIJO 1RA SECC., MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CORTIJO NUEVO 1 RA SECCIÓN	RURAL	935,486	935,486	935,486	935,486	100%	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARON.



PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL E.J. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECC., POZO NO.2, MUNICIPIO DE CÁRDENAS	2-CÁRDENAS	MIGUEL HIDALGO 2 DA SECC B LA NATIVIDAD	RURAL	600,628	600,628	600,628	591,333	98%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )
CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EL CENDI TOREO, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	123,568,800	37,070,640	37,070,640	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	260	0	0%	ML DE CERCAS PERIMETRALES (CONSTRUCCIÓN)
CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	935,000	935,000	935,000	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DOS CISTERNAS PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA QUINTA GRIJALVA, VILLAHERMOSA, TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	50,426,214	15,127,864	15,127,864	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	88	0	0%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	3,182,467	1,963,867	1,963,867	795,617	41%	0	0	0	0	METRO LINEAL	4,210	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y TOMAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	985,000	985,000	985,000	275,261	28%	0	0	0	0	METRO LINEAL	1,954	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS 2A. ETAPA DEL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	2,330,583	2,330,583	2,330,583	582,646	25%	0	0	0	0	METRO LINEAL	3,900	663	17%	
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ELECTRIFICACIÓN DE ALTA Y BAJA TENSIÓN 2A. ETAPA, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	VILLA PARRILLA	URBANO	3,270,000	3,270,000	3,270,000	829,455	25%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	3,300	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO PREMEZCLADO 1A. ETAPA EN EL FRACC. SAN MANUEL EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	10,158,959	10,158,959	10,158,959	4,286,142	42%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	25,000	9,500	38%	LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
*CONSTRUCCIÓN DE PROTECCIONES PARA EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I Y NAVE II DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	22,520	22,520	22,520	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	22	0	0%	M2 DE OBRAS PARA LA RECREACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	RA CHICHICAPA	RURAL	621,429	621,429	621,429	611,243	98%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA R/A. SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	SARGENTO LÓPEZ 1 RA SECCIÓN	RURAL	965,179	965,179	965,179	965,179	100%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL E.J. MANTILLA 1RA SECC., MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	RA MANTILLA	RURAL	817,206	817,206	817,206	645,610	79%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. LIBERTAD, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	RA LIBERTAD	RURAL	858,006	858,006	858,006	858,006	100%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	POB CHACAMA	RURAL	545,913	545,913	545,913	545,913	100%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN )
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN EL POB. GREGORIO MÉNDEZ, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	880,311	880,311	880,311	804,893	91%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN LA COL. 5 DE MAYO, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	812,939	812,939	812,939	476,899	59%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN.
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO, EN VILLA LA VENTA, MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	LA VENTA	RURAL	1,551,272	1,551,272	1,551,272	1,551,272	100%	0	0	0	0	POZOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA POZOS PROFUNDOS ( PERFORACIÓN ) LOS IMPORTES SE REDONDEARÓN
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - MACUSPANA) - RA. SAN JUAN EL ALTO	9-JALAPA	SAN JUAN EL ALTO 1 RA. SECCIÓN	RURAL	498,130	498,130	498,130	0	0%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA. TIPO PEDESTAL, EN LA ESCUELA PRIMARIA MATÍAS P. PIEDRA CON CLAVE 27DPR0514B, EN LA CIUDAD DE JALAPA, TABASCO.	9-JALAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,400,442	1,120,353	1,120,353	0	0%	0	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	SUBESTACIÓN (CONSTRUCCIÓN)
RECONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE RECURSOS DEL RAMO 33 FONDO VIII	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	2,925,000	2,925,000	2,925,000	2,396,932	82%	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	190	156	82%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES: SUPERVISIÓN DE OBRAS.
BACHEO, CALAVEREO, RECONSTRUCCIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM. 24+000 AL KM. 62+000	1-BALANCÁN	EL TRIUNFO	URBANO	4,804,401	4,804,401	4,804,401	4,804,401	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVEREO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TULIPAN - BALANCAN.	1-BALANCÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,602,587	1,602,587	1,602,587	1,602,587	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUILA - REVANCHA - EL TINTO - SANTA ELENA, DEL KM. 0+000 AL KM. 30+000	1-BALANCÁN	PARAÍSO EL TINTO	URBANO	582,090	582,090	582,090	582,090	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE BALANCAN	1-BALANCÁN	VARIAS	RURAL	1,289,421	1,289,421	1,289,421	1,289,421	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	73	73	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL PIPILA	1-BALANCÁN	EL PIPILA	RURAL	647,962	647,962	647,962	647,962	100%	0	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL NIDO - JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	1-BALANCÁN	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	416,774	416,774	416,774	416,774	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL TRIUNFO - EL PICHÍ	1-BALANCÁN	EL PICHÍ	RURAL	420,650	420,650	420,650	420,650	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HULERIA - LAS TARIMAS	1-BALANCÁN	LA HULERIA	RURAL	424,754	424,754	424,754	424,754	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LA "T" - SAN ELPIDIO	1-BALANCÁN	SAN ELPIDIO	RURAL	839,999	839,999	839,999	839,999	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A NIVEL SUBBASE HIDRAULICA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA; TRAMO: DEL KM. 16+000 AL KM. 22+800	1-BALANCÁN	MACTUN	URBANO	374,360	374,360	374,360	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALPA DE MENDEZ - LIMITE DE COMALCALCO, DEL KM. 0+000 AL KM. 14+000	10-JALPA DE MÉNDEZ	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,711,912	1,711,912	1,711,912	1,711,912	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: AYAPA - IQUINUAPA - BENITO JUAREZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	IQUINUAPA	URBANO	1,765,302	1,765,302	1,765,302	1,765,302	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ	10-JALPA DE MÉNDEZ	VARIAS	RURAL	247,475	247,475	247,475	247,475	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: VICENTE GUERRERO 1RA, Y 2DA. - EL PULPITO - SANTA LUCIA - SAN HIPOLITO	10-JALPA DE MÉNDEZ	VICENTE GUERRERO 1 RA SECCIÓN	RURAL	356,335	356,335	356,335	356,335	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO Y CONSTRUCCIÓN DE SOBRECARPETA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ZAPATERO - JONUTA, DEL KM. 26+000 AL KM. 55+200	11-JONUTA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,091,293	1,091,293	1,091,293	991,687	91%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: AGUACATAL - LA PETRONA - LIMITE DE ESTADOS TABASCO/CAMPECHE	11-JONUTA	EL AGUACATAL	RURAL	563,677	563,677	563,677	563,677	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: ESPERANZA - PLAZUELA - SERRANAL	11-JONUTA	ESPERANZA	RURAL	438,950	438,950	438,950	438,950	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JONUTA	11-JONUTA	VARIAS	RURAL	761,230	761,230	761,230	761,230	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	38	38	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITÁN	11-JONUTA	CARLOS PELLICER CÁMARA BAJO AMATITÁN	RURAL	1,534,363	1,534,363	1,534,363	1,534,363	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	45	45	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
RASTREO, DESORILLE Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE RIO CHICO - TORNIO LARGO - BOCA DE SAN ANTONIO	11-JONUTA	BOCA DE SAN ANTONIO	RURAL	814,579	814,579	814,579	814,579	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	24	24	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MACUSPANA - ESTACION FERROCARRIL, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+800	12-MACUSPANA	JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ	URBANO	811,846	811,846	811,846	811,846	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+800	12-MACUSPANA	NICOLAS BRAVO	URBANO	801,766	801,766	801,766	801,766	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	4	4	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA	12-MACUSPANA	VARIAS	RURAL	2,086,618	2,086,618	2,086,618	2,086,618	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	100	100	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE	12-MACUSPANA	VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	595,996	595,996	595,996	595,996	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	19	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLAS BRAVO	12-MACUSPANA	GUILLERMO PRIETO	RURAL	711,940	711,940	711,940	711,940	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: LOMITAS - ARROYO - SALOYA	13-NACAJUCA	SALOYA 1 RA SECCIÓN	URBANO	1,014,226	1,014,226	1,014,226	1,014,226	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+400	14-PARAISO	NICOLAS BRAVO	URBANO	1,270,403	1,270,403	1,270,403	1,270,403	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: FRANCISCO I. MADERO 1RA. - FRANCISCO I. MADERO 2DA., DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	14-PARAISO	FRANCISCO I MADERO	URBANO	601,581	601,581	601,581	601,581	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PARAISO - LAS FLORES, DEL KM. 0+000 AL KM. 3+300	14-PARAISO	LAS FLORES 1 RA SECCIÓN	URBANO	483,493	483,493	483,493	483,493	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE LOS CAMINOS: TUPILCO - BARRA DE PANTEONES Y NICOLAS BRAVO - EJ. CARLOS PELLICER CÁMARA, EN EL MUNICIPIO DE PARAISO	14-PARAISO	VARIAS	RURAL	753,011	753,011	753,011	753,011	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONS. DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000	15-TACOTALPA	LÁZARO CÁRDENAS MADRIGAL 3 RA SECCIÓN	RURAL	1,416,843	1,416,843	1,416,843	1,416,843	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TACOTALPA - SANTA ROSA - LAZARO CARDENAS - XICOTENCATL, TRAMO: TACOTALPA - LAZARO CARDENAS, DEL KM. 0+000 AL KM. 9+000
BACHEO, CALAVERO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: POCHITOCAL - CASTAÑAL, DEL KM. 13+000 AL KM. 20+000	15-TACOTALPA	LOMAS ALEGRES 2 DA SECCIÓN CASTAÑAL	URBANO	3,480,538	3,480,538	3,480,538	3,480,538	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	7	7	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA "T" - CASTAÑAL - NOYPAC	15-TACOTALPA	NOYPAC	RURAL	869,163	869,163	869,163	869,163	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	31	31	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	VARIAS	RURAL	1,482,369	1,482,369	1,482,369	1,482,369	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	98	98	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (TEAPA - TACOTALPA) - TAPIJULAPA	16-TEAPA	TAPIJULAPA	URBANO	443,670	443,670	443,670	443,670	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JUAN ALDAMA - COLORADO - BENITO JUAREZ	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	URBANO	780,730	780,730	780,730	780,730	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

BACHEO, CALAVERO, RENIVELACIÓN Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: TEAPA - SAN ANTONIO, DEL KM. 0+000 AL KM. 12+000	16-TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	972,691	972,691	972,691	972,691	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA. - TEAPA) - JUAN ALDAMA	16-TEAPA	JUAN ALDAMA	URBANO	314,747	314,747	314,747	314,747	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA	16-TEAPA	VARIAS	RURAL	644,517	644,517	644,517	644,517	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	42	42	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+100	17-TENOSIQUE	TENOSIQUE 1 RA SECCIÓN EL MOOL	URBANO	1,448,226	1,448,226	1,448,226	1,448,226	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	VARIAS	RURAL	996,568	996,568	996,568	996,568	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	51	51	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: EL ROBLAR - ESTAPILLA - CANITZAN	17-TENOSIQUE	CANITZAN	RURAL	561,954	561,954	561,954	561,954	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	26	26	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTO TOMAS - NIÑOS HEROES - CORREGIDORA ORTIZ	17-TENOSIQUE	CORREGIDORA ORTIZ DE DOMINGUEZ	RURAL	344,213	344,213	344,213	344,213	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	18	18	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, OBRAS DE DRENAJE Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TENOSIQUE - LA PALMA, DEL KM. 0+000 AL KM. 32+600	17-TENOSIQUE	LA PALMA	URBANO	2,464,476	2,464,476	2,464,476	2,435,660	99%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RENIVELACIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: CARDENAS - SANTA ROSALIA - RIO SECO	2-CÁRDENAS	SANTA ROSALIA	URBANO	610,350	610,350	610,350	610,350	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CARDENAS	2-CÁRDENAS	VARIAS	RURAL	1,459,017	1,459,017	1,459,017	1,459,017	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	64	64	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA.-COATZACOALCOS) - SANTA ANA 3RA. SECCIÓN	2-CÁRDENAS	SANTANA 3 RA SECCIÓN A	RURAL	527,114	527,114	527,114	527,114	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	17	17	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCRUCIJADA - SAN PEDRO - EL MINGO	2-CÁRDENAS	ENCRUCIJADA 1 RA SECCIÓN RINCÓN BRUJO	RURAL	538,982	538,982	538,982	538,982	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS CENTAVOS EN LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN LOS CAMINOS DE ACCESO A LOS POBLADOS C-20, C-21 Y C-22	2-CÁRDENAS	C21 LIC BENITO JUÁREZ GARCÍA	RURAL	695,485	695,485	695,485	695,485	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: SANTA CRUZ - JALAPITA	3-CENTLA	JALAPITA	URBANO	1,053,427	1,053,427	1,053,427	1,053,427	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	VARIAS	RURAL	1,682,647	1,682,647	1,682,647	1,682,647	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	62	62	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO EL LIMON	3-CENTLA	EL LIMÓN DE VICENTE GUERRERO	RURAL	438,446	438,446	438,446	438,446	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ANACLETO CANABAL - PUENTE LOS MONOS	4-CENTRO	ANACLETO CANABAL 1 RA SECCIÓN	URBANO	488,749	488,749	488,749	488,749	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	1	1	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: E.C. (VHSA. - MACUSPANA) - LOS PICHES	4-CENTRO	MIRAFLORES 1 RA SECCIÓN ARROYO GRANDE	URBANO	711,562	711,562	711,562	711,562	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CENTRO	4-CENTRO	VARIAS	RURAL	524,292	524,292	524,292	524,292	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	20	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A Y 3A SECC. BOCA DE ESCOBA TRAMO DEL KM 18+300 AL KM 45+300	4-CENTRO	RA ACACHAPAN Y COLMENA 3A SECC	RURAL	798,472	798,472	798,472	798,742	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	27	27	100%	
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO A LA ESTANCIA - LA ESCOBITA	4-CENTRO	ESTANCIA TS	RURAL	315,548	315,548	315,548	315,548	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: BOCA DE AZTLAN 1RA. - BOCA DE GUANAL, TRAMO: DEL KM. 9+000 AL KM. 32+200	4-CENTRO	AZTLÁN 1 RA SECCIÓN	RURAL	724,571	724,571	724,571	724,571	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	23	23	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 23+700	4-CENTRO	LAS MATILLAS 4 TA SECCIÓN	RURAL	432,618	432,618	432,618	432,618	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	16	16	100%	LOS CENTAVOS EN LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: CENTRO TULAR - PINO SUAREZ 3RA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 18+000	5-COMALCALCO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 3 RA SECCIÓN	URBANO	2,334,565	2,334,565	2,334,565	2,334,565	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: REYES HERNANDEZ - VILLA CARLOS GREEN, DEL KM. 0+000 AL KM. 26+200	5-COMALCALCO	CARLOS GREENE	URBANO	1,832,938	1,832,938	1,832,938	1,832,938	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6	6	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: IGNACIO ZARAGOZA 1RA Y 2DA. DEL KM. 0+000 AL KM. 10+000	5-COMALCALCO	IGNACIO ZARAGOZA 1 RA SECCIÓN	URBANO	1,168,899	1,168,899	1,168,899	1,168,899	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	465,820	465,820	465,820	465,820	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	19	19	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: PECHUCALCO - LA TRINIDAD, DEL KM. 0+000 AL KM. 15+000	6-CUNDUACÁN	PECHUCALCO	URBANO	1,743,261	1,743,261	1,743,261	1,743,261	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS, EN EL CAMINO: SAMARIA - AMATITAN, DEL KM. 0+000 AL KM. 27+600	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	3,561,953	3,561,953	3,561,953	3,561,953	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN	6-CUNDUACÁN	VARIAS	RURAL	618,637	618,637	618,637	618,637	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	30	30	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	RURAL	358,250	358,250	358,250	358,250	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.

DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: GREGORIO MÉNDEZ - REFORMA - CHACAMAX	7-EMILIANO ZAPATA	GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA	RURAL	438,796	438,796	438,796	438,796	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	15	15	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RENOVACION DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: HUIMANGUILLO - MEZCALAPA - AMACOHTE	8-HUIMANGUILLO	CAOBANAL 1 RA SECCIÓN MEZCALAPA	URBANO	1,835,828	1,835,828	1,835,828	1,835,828	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	3	3	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: COLONIA PINO SUAREZ, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	JOSÉ MARIA PINO SUÁREZ 1 RA SECCIÓN	URBANO	677,856	677,856	677,856	677,856	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: E.C.(MALPASO - EL BELLOTE) - DIAZ ORDAZ - ARRIBA Y ADELANTE, DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000	8-HUIMANGUILLO	ARRIBA Y ADELANTE	URBANO	404,978	404,978	404,978	404,978	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	8	8	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: LA PANTANOSA - HUAPACAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 5+000	8-HUIMANGUILLO	HUAPACAL 2 DA SECCIÓN	URBANO	482,090	482,090	482,090	482,090	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	5	5	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUE DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ENCOMENDERO, DEL KM. 0+000 AL KM. 16+000, RAMAL EJ. VENUSTIANO CARRANZA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+000	8-HUIMANGUILLO	EL ENCOMENDERO	URBANO	696,077	696,077	696,077	696,077	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	20	20	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	VARIAS	RURAL	1,295,031	1,295,031	1,295,031	1,295,031	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	54	54	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: PEJELAGARTERO - PALO MULATO (PLATAFORMA - BUENAVISTA)	8-HUIMANGUILLO	PEJELAGARTERO 1 RA SECCIÓN PLATAFORMA	RURAL	556,023	556,023	556,023	556,023	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	12	12	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: ACCESO AL EJ. AQUILES SERDÁN	8-HUIMANGUILLO	AQUILES SERDÁN 1 RA SECCIÓN	RURAL	426,396	426,396	426,396	426,396	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	13	13	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: TIERRA NUEVA - ZANAPA	8-HUIMANGUILLO	TIERRA NUEVA 1 RA SECCIÓN	RURAL	328,947	328,947	328,947	328,947	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	17	17	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO: JALAPA - CASTAÑAL, TRAMO: JALAPA - POCHITOCAL, DEL KM. 0+000 AL KM. 13+000	9-JALAPA	CALICANTO 1 RA SECCIÓN	URBANO	2,309,648	2,309,648	2,309,648	2,309,648	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
BACHEO, CALAVERO, RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS EN EL CAMINO: JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL	9-JALAPA	CHICHONAL 1 RA SECCIÓN	URBANO	456,506	456,506	456,506	456,506	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	2	2	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
DESORILLE, RASTREO Y RECARGUES DE GRAVA EN TRAMOS AISLADOS DE CAMINOS REVESTIDOS DEL MUNICIPIO DE JALAPA	9-JALAPA	VARIAS	RURAL	496,785	496,785	496,785	496,785	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	25	25	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
AMPLIACIÓN																
CONCLUSIÓN DE LA REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,819,146	2,945,743	2,945,743	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,733	0	0%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
AMPLIACION DE PUENTE TUBULAR VEHICULAR EN EL CAMINO: E.C. (JALAPA - TACOTALPA) KM 1+600 - CALICANTO 1RA. SECCIÓN - LOMAS ALEGRES - CASTAÑAL KM. 4+200	9-JALAPA	CALICANTO 1 RA SECCIÓN	RURAL	919,117	919,117	919,117	919,117	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6	6	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MODERNIZACIÓN																
ESTUDIOS PRELIMINARES Y ANTEPROYECTO DEL EDIFICIO CORPORATIVO DE SAPAET	4-CENTRO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	322,000	322,000	322,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
INSTALACIÓN DE EQUIPOS HIDRONEUMÁTICOS EN BAÑOS DE LA NAVE I DEL PARQUE TABASCO.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	9,415,900	9,415,900	9,415,900	0	0%	0	0	0	EQUIPO	6	0	0%	EQUIPOS DE BOMBEO (ADQUISICIÓN)
MEJORAMIENTO																
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA EN LA CIUDAD DE BALANCÁN	1-BALANCÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	2,351,926	2,351,926	2,351,926	2,351,287	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10,030	10,030	100%	
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE PARAISO	14-PARAISO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,507,498	1,507,498	1,507,498	1,507,498	100%	0	0	0	METRO LINEAL	14,500	14,500	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TACOTALPA	15-TACOTALPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,532,075	1,532,075	1,532,075	1,532,075	100%	0	0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TEAPA	16-TEAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	924,138	924,138	924,138	924,138	100%	0	0	0	METRO LINEAL	8,960	8,960	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,002,847	1,002,847	1,002,847	1,002,845	100%	0	0	0	METRO LINEAL	7,650	7,650	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA	3-CENTLA	FRONTERA	URBANO	901,409	901,409	901,409	901,398	100%	0	0	0	METRO LINEAL	11,800	11,800	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE CUNDUACÁN	6-CUNDUACÁN	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,905,548	1,905,548	1,905,548	1,905,025	100%	0	0	0	METRO LINEAL	8,540	8,540	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,159,888	1,159,888	1,159,888	1,159,633	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA DE LA CIUDAD DE JALAPA	9-JALAPA	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,545,228	1,545,228	1,545,228	1,545,227	100%	0	0	0	METRO LINEAL	7,350	7,350	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
MANTENIMIENTO																
DESAZOLVE DE DRENES EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL ESTADO DE TABASCO.(PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	1,005,903	301,770	301,770	0	0%	0	0	0	OTROS	2,400	0	0%	
SEÑALIZACION DE CAMINOS DE LA RED ESTATAL	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	75,793	75,793	75,793	75,793	100%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	65	65	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. ALCANCE REGIONAL
MODIFICACIONES DE INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,462,235	1,231,117	1,231,117	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,733	0	0%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS

REHABILITACIÓN																
MEJORAMIENTO DE IMAGEN EN CAMINOS Y CARRETERAS ESTATALES	0-COBERTURA ESTATAL	VARIAS	URBANO	3,744,941	3,744,941	3,744,941	1,260,110	34%	0	0	0	METRO LINEAL	24,000	24,000	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON.
REPARACIÓN DE DESLAVES LOCALIZADOS EN LA CARRETERA MACUSPANA - ESTACIÓN FERROCARRIL, KM. 4+400 Y KM. 4+700	12-MACUSPANA	FRANCISCO VILLA	URBANO	932,743	932,743	932,743	594,879	64%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES DESLAVE DE CAMINOS.
REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL POBLADO GUAYACÁN, DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE	17-TENOSIQUE	POBLADO GUAYACAN	URBANO	104,423	104,423	104,423	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO SAN ISIDRO GUASIVAN Y EJIDO EL CORTIJO 1RA. SECC., DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE.	17-TENOSIQUE	VARIAS	RURAL	174,653	174,653	174,653	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
ENGRAVADO EN VIALIDADES 2A. ETAPA CON GRAVA DE REVESTIMIENTO DE 1 1/2" A FINOS, EN EL FRACC. SAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE CENTRO.	4-CENTRO	PARRILLA	URBANO	935,000	467,500	467,500	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	15,100	0	0%	
*MODIFICACIÓN DE ESPACIOS PARA INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO DE LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS AL PÚBLICO DE LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS.	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	2,459,547	1,229,773	1,229,773	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,733	0	0%	M2 DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN EL EJIDO CHACAMA Y POBLADO GREGORIO MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	7-EMILIANO ZAPATA	VARIAS	RURAL	135,000	135,000	135,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO METÁLICO, EN LA CIUDAD DE HUIMANGUILLO	8-HUIMANGUILLO	CABECERA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	SISTEMAS DE AGUA POTABLE (MANTENIMIENTO/REHABILITACIÓN)
<b>OTROS</b>																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS.	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	17,215	17,215	17,215	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	8	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL.
<b>CONVENIOS (342 REGISTROS)</b>																
<b>CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN</b>				<b>45,489,225</b>	<b>47,629,473</b>	<b>45,460,989</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>179,884</b>	<b>1,039</b>	<b>1%</b>	
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
27004ME005.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CERTEZA EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96,945	96,945	96,945	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	382	325	85%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
27004ME005.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CERTEZA EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96,945	96,945	96,945	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
27004ME005.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CERTEZA EN LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	96,945	96,945	96,945	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20
27004ME009.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN LA CALLE LA PALMA ENTRE LAS CALLES LOS MANGOS Y CONCEPCIÓN	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN. ***** PROYECTO CANCELADO *****
270041ME002.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CERTEZA DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	375,492	375,492	375,492	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,347	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
270041ME003.-CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE NICOLÁS BRAVO ENTRE JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ HERMOSILLO EN INDEPENDENCIA EN LA COL. MIGUEL HIDALGO	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	428,935	428,935	428,935	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
270041ME004.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	203,010	203,010	203,010	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	378	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20. TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
270041ME004.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,505	101,505	101,505	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN. ***** CANCELAR PROYECTO YA QUE ESTA DUPLICADO *****
270041ME004.- CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	101,505	101,505	101,505	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN. ***** CANCELAR PROYECTO YA QUE ESTA DUPLICADO *****
270041ME006.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE LA PALMA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	194,935	194,935	194,935	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	700	35	5%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
270041ME007.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE HIEBABUENA ENTRE GALEANA Y LOS MANGOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN. ***** PROYECTO CANCELADO *****
270041ME008.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE GALEANA ENTRE LAS CALLES 27 DE FEBRERO Y LAGUNA HUAPACAL	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	197,666	197,666	197,666	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	715	679	95%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
270041M001.- CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE JILGUERO ENTRE CERTEZA Y GORRIONES DE LA COL. ASUNCIÓN CASTELLANOS	4-CENTRO	VILLAHERMOSA	URBANO	380,849	380,849	380,849	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,368	0	0%	PROGRAMA HABITAT - RAMO ADMINISTRATIVO 20 TIPO DE RECURSOS: SUBSIDIOS. PROGRAMA FONDO CONVENIO: PROGRAMA SUJETO A REGLAS DE OPERACIÓN.
REHABILITACIÓN																
(7PET27014650) REHABILITACION DE CANAL DE LAS FLORES EN 4 KM. EL CUAL COLINDA CON LA RIA. LAS FLORES 2DA. SECCION Y PASA POR LA RIA. 1RA. SECC.	14-PARAISO	FLORES 3RA SECCION	RURAL	6,768	234,104	6,768	0	0%	0	0	0	KILÓMETRO LINEAL	6,768	0	0%	EL MONTO QUE SE ESTA INDICANDO COMO MINISTRADO ES EL TOTAL QUE SE NOS A ASIGNADO PARA LOS RECURSOS FEDERALES RAMO 20 DE AHI SE DERIVAN LOS PROYECTOS QUE SE INDICAN DE RAMO 20





EQUIPAMIENTO																
OTROS																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,190	40,190	40,190	0	0%	0	0	0	EQUIPO	5	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA EL CENDI PROFA. MARINA CORTAZAR, VIUDA DE ESCOBAR (APORTACIÓN FEDERAL F12)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	39,786	39,786	39,786	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE VIHSIDA DE LA SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA..
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,276,413	7,276,413	7,276,413	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SECTOR SALUD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	86,342	86,342	86,342	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA SEGURO POPULAR.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,677,400	3,677,400	3,677,400	0	0%	0	0	0	EQUIPO	54	0	0%	MUNICIPIO: 0-COBERTURA ESTATAL LOCALIDADES-VARIAS. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:SISTEMATIZACIÓN DE LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO (UMAN)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	900,000	900,000	900,000	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	3	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA JUDICIAL 0-COBERTURA ESTATAL LACALIDAD-VARIAS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	VEHICULO	3	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO DE LA DIRECCIÓN DE AVERIGUACIONES PREVIAS. 0-COBERTURA ESTATAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	593,823	593,823	593,823	0	0%	0	0	0	VEHÍCULO	3	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:ADQUISICIÓN DE EQUIPO TERRESTRE PARA LAS UNIDADES MIXTAS DE ATENCIÓN AL NARCOMENUDEO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PERICIALES. 0-COBERTURA ESTATAL LOCALIDADES VARIAS.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	25	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:ADQUISICIÓN DE EQUIPO ANTIMOTIN Y DE PROTECCIÓN PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICIA JUDICIAL. 0 COBERTURA ESTATAL LOCALIDAD VARIAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES:EQUIPOS ESPECIALES PARA SEGURIDAD PÚBLICA (ADQUISICIÓN).
<b>GASTO CORRIENTE</b>																
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,526	9,526	9,526	0	0%	0	0	0	FAMILIA	150,894	0	0%	METAS: FAMILIAS AFILIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD AL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,897,915	7,897,915	7,897,915	0	0%	0	0	0	APOYO	9,800	0	0%	APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LA MONILIASIS DEL CACAO EN EL ESTADO LA UNIDAD DE MEDIDA ES APOYOS FINANCIEROS A PRODUCTORES AGRICOLAS. MUNICIPIO-0-COBERTURA ESTATAL-VARIAS LOCALIDADES.
<b>OTROS GASTOS DE OPERACIÓN</b>																
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,822,880	6,822,880	6,822,880	4,667,646	68%	0	0	0	OTROS	1	1	76%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE ALIMENTACIÓN DE REOS DEL ORDEN DEL FUERO FEDERAL RECLUIDOS EN CÁRCELES Y CERESOS DEL ESTADO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	3,812,133	2,859,100	2,859,100	1,920,718	67%	0	0	0	OPERACIÓN	1	0	41%	METAS: GASTOS DE OPERACIÓN LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (APORTACIÓN FEDERAL)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	182,000	182,000	182,000	0	0%	0	0	0	EVENTO	1	0	0%	DESCRIPCIÓN DE PROYECTO: APOYO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL Y ELITE 2007 (4-CENTRO - VILLAHERMOSA ). LA UNIDAD DE MEDIDA ES EVENTO DEPORTIVO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	372,030	372,030	372,030	0	0%	0	0	0	INFORME	5	0	0%	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: PROGRAMA ESPECIAL DE COMUNIDADES SALUDABLES A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. MUNICIPIO-04.-CENTRO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	29,008,800	29,008,800	29,008,800	0	0%	0	0	0	FAMILIA	367,000	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,928,000	2,928,000	2,928,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE CARAVANAS DE LA SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	55,860	41,895	41,895	0	0%	0	0	0	INFORME	4	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES (PREVERP) (APORTACIÓN FEDERAL F12)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	750,000	750,000	750,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN ADICIONAL FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	607,904	607,904	607,904	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL PROGRAMA DE CALIDAD, EQUITAD Y DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	455,776	455,776	455,776	41,975	9%	0	0	0	CONVENIO	1	0	9%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PROGRAMA DE VIHSIDA
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,664,138	1,664,138	1,664,138	0	0%	0	0	0	INFORME	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS EN SALUD CON RECURSOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS Y PENAS CONVENCIONALES DEL RAMO 12 DE LOS AÑOS 2005 Y 2006
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,643,839	10,643,839	10,643,839	7,408,071	70%	0	0	0	PAGO	1	1	70%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PASIVO POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO E INSTRUMENTAL MÉDICO, BIENES INFORMÁTICOS, MOBILIARIO DE OFICINA Y CLÍNICO, DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	31,012,337	23,259,253	23,259,253	18,957,475	82%	0	0	0	BECA	850	520	61%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DE MÉDICOS RESIDENTES, MÉDICOS CIRUJANOS, ODONTÓLOGOS Y PERSONAL PARAMÉDICO PARA LA SALUD.



-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,000,000	13,000,000	13,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE 12 CAMAS DE JONUTA (FOROS 2007).	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	131,724	98,723	98,723	35,383	36%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	TRabajADOR	850	228	27%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN TABASCO (PERSONAL TRANSFERIDO DEL DIF)	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: REHABILITACIÓN DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (FOROS 2007).	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL EN EL ESTADO DE TABASCO (FOROS 2007).	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	172,272	172,272	172,272	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACIONES A CONVENIO LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y CONTRA LAS MUJERES (APORTACIÓN FEDERAL)	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,646	5,646	5,646	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	RECONOCIMIENTO	1	0	0%	METAS: PREMIOS A LA CALIDAD LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL AL PREMIO NACIONAL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	612,715	612,715	612,715	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	SUPERVISIÓN	5	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: CONTRATACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES ESTIPULADAS EN EL ANEXO TÉCNICO DEL ACUERDO DE COORDINACIÓN ESTATAL	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	70,774,692	53,081,019	53,081,019	28,042,845	53%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FAMILIA	153,430	63,382	41%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	37,214,984	37,214,984	37,214,984	11,161,086	30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FAMILIA	367,000	132,120	36%	METAS: FAMILIAS AFILIADAS LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD, DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO (SEGURO POPULAR)	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,094,159	10,094,159	10,094,159	2,738,158	27%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FAMILIA	153,430	41,426	27%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,339,047,080	1,037,539,208	1,037,539,208	485,986,489	47%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FAMILIA	390,464	144,589	37%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: "FORTALECIMIENTO A LA OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD EN TABASCO PARA LA OPERACIÓN DEL SEGURO POPULAR.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	22,300,162	22,300,162	22,300,162	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	FAMILIA	390,464	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: PAGO DE PASIVO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CURACIÓN, MEDICAMENTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA SEGURO POPULAR	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	652,908	652,908	652,908	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO	1	1	67%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS, PRODUCTOS DE LA RECUPERACIÓN DEL PAGO DE BIENES ASEGURADOS POR EL PROGRAMA DEL SEGURO POPULAR.	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	80,308	60,231	60,231	26,519	44%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MUJER	13,083	0	0%	LOS CENTAVOS DE LOS IMPORTES SE REDONDEARON. PROYECTO: OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES (PAIDEA) (APORTACIÓN FEDERAL F12).	
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>1,392,087,298</b>	<b>1,143,202,151</b>	<b>1,163,421,039</b>	<b>827,350,600</b>	<b>72%</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80,467</b>	<b>41,678</b>	<b>52%</b>			
<b>INVERSIÓN</b>																										
OBRA PÚBLICA																										
CONSTRUCCIÓN																										
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75%				12-MACUSPANA	RA LAZARO CARDENAS 2DA SECCION	RURAL	130,000	130,000	43,334	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA BARRIAL	RURAL	130,000	130,000	43,334	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA CAPARROSO 2DA SECCION PROFR	RURAL	130,000	130,000	34,666	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA CHIVALITO 4TA SECCION	RURAL	130,000	130,000	34,666	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA HERMENEGILDO GALEANA EL CHIVERO	RURAL	104,000	104,000	34,666	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	4	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA JOSE COLOMO	RURAL	260,000	260,000	86,666	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	10	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA LIMON 1RA SECCION B	RURAL	130,000	130,000	43,334	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA LIMON 2DA SECCION	RURAL	130,000	130,000	43,334	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA MELCHOR OCAMPO 1RA SECCION	RURAL	130,000	130,000	43,334	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA				12-MACUSPANA	RA NUEVA ESPERANZA	RURAL	130,000	130,000	34,666	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA

CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	130,000	130,000	34,666	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DE VIVIENDA TIPO RURAL APORTACION FONHAPO 75% COMPLEMENTARIA	12-MACUSPANA	RA VERNET 3RA SECCION	RURAL	130,000	130,000	43,334	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	OBRA NO INICIADA. CONVENIO DE EJECUCION ENTRE FONHAPO Y EL AYUNTAMIENTO DE MACUSPANA
CONSTRUCCION DEL SEGUNDO EDIFICIO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	15-TACOTALPA	OXOLOTAN	RURAL	15,000,000	15,000	15,000,000	15,000	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	0
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA	2-CARDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	2,386,460	2,386,460	2,386,460	652,844	27%	0	0	0	OBRA	4,968	2,484	50%	
CONSTRUCCION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES 2DA ETAPA	2-CARDENAS	JACINTO LOPEZ COLONIA	URBANO	1,688,250	1,688,250	1,688,250	1,152,724	68%	0	0	0	OBRA	2,771	1,385	50%	
CONSTRUCCION DE CASA DE OFICIO	2-CARDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA OFICIO	2-CARDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	COLONIA EL BELLOTE	RURAL	103,999	103,999	103,999	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	3	0	0%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN A 3 FAMILIAS DE LA COLONIA EL BELLOTE EN CENTLA TABASCO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	COLONIA GOBERNADOR CRUZ	RURAL	242,666	242,666	242,666	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	7	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 6 FAMILIAS DE LA COLONIA GOBERNADOR CRUZ EN CENTLA, TABASCO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	COLONIA LAZARO CARDENAS	RURAL	69,333	69,333	69,333	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	2	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 2 FAMILIAS DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS EN CENTLA, TABASCO
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	POBLADO FRANCISCO I MADERO	RURAL	242,666	242,666	242,666	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	7	0	0%	CON ESTE PROYECTO SE BENEFICIARAN A 7 FAMILIAS.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	POBLADO IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	346,666	346,666	346,666	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	10	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 10 FAMILIAS DEL POBLADO IGNACIO ZARAGOZA DE CENTLA, TABASCO
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA BOCA DE CHILAPA	RURAL	173,333	173,333	173,333	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 5 FAMILIAS DE LA RANCHERIA BOCA DE CHILAPA EN CENTLA, TABASCO.
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA EL CARMEN PRIMERA SECCION	RURAL	69,333	69,333	69,333	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	2	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 2 FAMILIAS DE LA RANCHERIA EL CARMEN PRIMERA SECCION EN CENTLA, TABASCO
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	RANCHERIA TABASQUILLO 1RA SECCION	RURAL	103,999	103,999	103,999	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	3	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 3 FAMILIAS DE LA RANCHERIA TABASQUILLO 1RA. SECCION DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO
CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	3-CENTLA	VILLA CUAUHEMOC	RURAL	311,999	311,999	311,999	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	9	0	0%	ESTE PROYECTO BENEFICIARA A 9 FAMILIAS EN LA VILLA CUAUHEMOC EN CENTLA, TABASCO.
CONSTRUCCION DE PIE DE CASA (UBVR) EN DIVERSAS COMUNIDADES.	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	1,291,997	0	1,291,997	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	34	0	0%	PROYECTO NO INICIADO.
CONSTRUCCION DE VIVIENDA DIGNA EN DIVERSAS COMUNIDADES.	5-COMALCALCO	VARIAS	RURAL	1,139,997	0	1,139,997	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	30	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE (COL. LUIS DONALDO COLOSIO II)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	45,578	45,578	45,578	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	134	134	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP529 ES POR \$45,577.71. NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR TULIPAN ENTRE AV. GUAYACAN Y AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	34,720	34,720	34,720	34,720	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	136	136	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 45,102.61, SU EJERCIDO ES POR \$ 34,719.71, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 10,382.90, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( ACC. A LA COL. JOSE LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. E. ZAPATA TENOSIQUE Y AND. NIÑOS HEROES, COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,766	26,766	26,766	26,766	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 32,807.74, SUS EJERCIDO ES POR \$ 26,766.04, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 6,041.70, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE DURAZNO ENTRE CALLE PITAYA Y CAMINO ANTIGUO A LA LIBERTAD,COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,824	41,824	41,824	41,824	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	324	324	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 65,561.25, LO EJERCIDO ES POR \$ 41,824.45, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,736.80, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE LOS MANGOS ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,344	123,344	123,344	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	341	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 123,344.22
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,043	46,043	46,043	46,043	100%	0	0	0	METRO LINEAL	195	195	100%	EL PROYECTO FUE VALIDADO POR LA CANTIDAD DE \$45,783.23. SE LE DIO DE UNA AMPLIACION POR LA CANTIDAD DE \$ 260.03, QUEDANDO EL IMPORTE DEL PROYECTO POR LA CANTIDAD DE \$ 46,043.26, PARA SU CONCLUSION
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE ( CALLE RIO TULLJA ENTRE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	148,125	148,125	148,125	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	463	463	100%	EL IMPORTE DE PROYECTO ES POR \$ 148,124.85,NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE,( AV. COLOSIO ENTRE LIBRAMIENTO Y CALLE ESMERALDA, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	42,229	42,229	42,229	42,229	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	235	235	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 58,292.13, LO EJERCIDO ES POR 42,229.66, QUEDANDO UN AHORRO \$ 16,062.47, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE AGUACATE ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYANES, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	24,821	24,821	24,821	24,821	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	135	135	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 40,283.95, SU EJERCIDO ES POR \$ 24,820.76, QUEDANDO UN AHORRO \$ 15,463.19, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE ANDADOR SOL Y TIERRA, CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA,COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,786	123,786	123,786	123,786	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	727	727	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 151,388.10, LO EJERCIDO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 123,786.05, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 27,602.05, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE POCVICUC, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,869	106,869	106,869	106,869	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	698	698	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 127,731.90, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,869.24, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 20,862.66, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE TULIPAN ENTRE 18 DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	30,317	30,317	30,317	30,317	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	124	124	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,169.23, SU EJERCIDO ES POR \$ 30,317.17, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 10,852.06, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (CALLE 10 DE ABRIL Y 3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	101,928	101,928	101,928	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	326	326	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP503 ES POR \$101,927.75, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	239,662	239,662	239,662	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	653	0	0%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	138,108	138,108	0	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	442	442	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 138,108.38, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE (PROLONG. DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,044	40,044	40,044	40,044	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	270	270	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 63,881.87, SU EJERCIDO ES POR \$ 40,044.39, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,837.48, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	25,530	25,530	25,530	25,530	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	146	146	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 38,143.41, SU EJERCIDO ES POR \$ 25,529.84, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 12,613.57, PROYECTO DEFINITIVO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE CHABACANO ENTRE CALLE PITAYA Y PROLONG.H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	72,361	72,361	72,361	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	233	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$72,361.19
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLE PROLONG. GALEANA ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	97,473	97,473	97,473	97,473	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	389	389	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 118,359.63. LO EJERCIDO ES POR \$ 97,472.53, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 20,887.10, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(CALLES ECOSISTEMA, SERES VIVOS, ANDADOR UNIVERSO, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES, COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	136,041	136,041	136,041	136,041	100%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	605	605	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 163,950.60, LO EJERCIDO 136,041.29, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 27,909.31, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE(POMAROSA ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	172,255	172,255	172,255	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	420	420	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP543 ES POR \$172,254.44, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	35,938	35,938	35,938	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	35,938	35,938	35,938	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	10	0	0%	
CONSTRUCCION DE CONCRETO HCO. PREMEZCLADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	506,738	506,738	506,738	0	0%	0	0	0	0	METRO CUADRADO	1,064	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARAMADO(COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	106,587	106,587	106,587	106,587	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	442	442	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 106,736.81, SU EJERCIDO ES POR \$ 106,586.72, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 150.09, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( CALLE CHABACANO ENTRE PITAYA Y PROLOG. H. GALEANA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	56,529	56,529	56,529	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	233	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$56,528.66
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( CALLE PIÑA ENTRE MANILA Y POMARROSA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	12,086	12,086	12,086	0	0%	0	0	0	0	METRO LINEAL	48	48	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$12,086.04.NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO ( PROLONG. H GALEANA ENTRE DURAZNO Y MANZANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	90,998	90,998	90,998	90,998	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	429	429	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$79,971.83, SE AMPLIA POR LA CANTIDAD DE \$11,026.11, QUEDANDO REAL LA INVERSION DE PROYECTO POR \$ 90,997.94, PARA SU CONCLUSION
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( AV.COLOSIO ENTRE LIB. Y CALLE ESMERALDA , COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	10,321	10,321	10,321	10,321	100%	0	0	0	0	METRO LINEAL	46	46	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 10,535.12, SU EJERCIDO POR \$ 10,321.31 QUEDANDO UN AHORRO POR 213.81, PROYECTO DEFINITIVO.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE ANDADOR MACA ENTRE CALLE AGUACATE Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	26,459	26,459	26,459	26,459	100%	0	0	0	METRO LINEAL	157	157	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO POR \$ 31,172.19, LO EJERCIDO 26,458.65, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 4,713.54, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE ANDADOR TULIPAN ENTRE AV. GUAYACAN Y CALLE AGUACATE, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	35,811	35,811	35,811	35,811	100%	0	0	0	METRO LINEAL	172	172	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 34,706.11, LO EJERCIDO ES POR \$ 35,810.99, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 1,104.88, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE ARIS, CEREZO Y PINA ENTRE CALLE MANILA Y CALLE CHABACANO, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	157,425	157,425	157,425	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	653	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 157,425.43
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE DURAZNO ENTRE PITAYA Y ANTIGUO CAMINO A LA LIBERTAD, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	46,914	46,914	46,914	46,914	100%	0	0	0	METRO LINEAL	309	309	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 53,734.83, LO EJERCIDO \$ 46,914.41, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 6,820.42, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE ECOSISTEMA, SERES VIVOS ANDADOR UNIVERSOS, MEDIO AMBIENTE Y AV. JARDINES COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	115,396	115,396	115,396	115,396	100%	0	0	0	METRO LINEAL	662	662	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 140,847.78, LO EJERCIDO 115,396.36, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 25,451.42, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE GUAYABA Y CALLE MAMEY ENTRE POMAROSA Y MANZANO, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	41,394	41,394	41,394	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	170	136	80%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP546 ES POR \$ 41,394.15, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE JOSE LEHMAN OCAMPO ENTRE LIB. Y AND. NIÑOS HEREOS, COL. JOSE LEHMAN O)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	38,637	38,637	38,637	38,637	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 41,130.16, LO EJERCIDO ES POR \$ 38,637.38, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,492.78, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE POCVICUC, SAQUILA, MARICHE, CACAO, CHACAMAX Y CALLE GANADERA, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,322	40,322	40,322	40,322	100%	0	0	0	METRO LINEAL	187	187	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 43,050.48, LO EJERCIDO ES POR \$ 40,321.72, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 2,728.76, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE POMAROSA ENTRE CALLE MANGLOBA Y PROLONG. H. GALEANA, COL. EL MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	101,452	101,452	101,452	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	420	420	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 101,451.75, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	39,309	39,309	39,309	39,309	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 39,723.37, SU EJERCIDO ES POR \$ 39,309.30, QUEDANDO UN SALDO POR \$ 414.07, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE RIO TULLJA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y CALLE ECOSISTEMA, COL. USUMACINTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	111,734	111,734	111,734	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	463	463	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP530 ESPOR \$111,733.75, NO TIENE NADA EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO( CALLE TULIPAN ENTRE 18 DE MARZO Y AV. GUAYACAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	28,689	28,689	28,689	28,689	100%	0	0	0	METRO LINEAL	133	133	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 29,201.35, LO EJERCIDO ES POR \$ 28,689.47, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 511.88, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (CALLE 10 DE ABRIL ENTRE 3 DE MAYO Y CALLE S/N, COL. LAZARO CARDENAS)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	94,657	94,657	94,657	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	326	326	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP502 ES POR \$94,657.13, NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA COBRO, ESTA SITUACION DE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.

CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (COL. LUIS DONALDO COLOSIO II)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	32,842	32,842	32,842	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	134	134	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP528 ES POR \$32,841.65. NO TIENE NADA DE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADO SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO, ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO, COL. PEDREGAL DE MONTECRISTO	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	48,120	48,093	48,093	48,093	100%	0	0	0	METRO LINEAL	200	200	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO OP525 ES POR \$ 48,120.49, EL EJERCIDO ES POR \$ 48,093.75, QUEDANDO UN AHORRO DE \$ 26.74, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO (PROLONG. DE LA CALLE MATAMOROS ENTRE C. CEIBA Y AV. GUAYACAN COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	52,201	52,201	52,201	52,201	100%	0	0	0	METRO LINEAL	261	261	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 50,714.80, LO EJERCIDO ES POR \$ 52,200.65, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 1,485.85, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(ANDADOR SOL Y TIERRA CALLE LA FLORES ENTRE AV. MEDIO AMBIENTE Y CALLE ECOLOGISTA, COL. ECOLOGISTA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	135,814	135,814	135,814	135,814	100%	0	0	0	METRO LINEAL	684	684	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 130,974.99, LO EJERCIDO ES POR \$ 135,814.15, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 4,839.16, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE AGUACATE ENTRE PROLONG. MATAMOROS Y CALLE FRAMBOYAN, COL. TIERRA DE MONTECRISTO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	20,383	20,383	20,383	20,383	100%	0	0	0	METRO LINEAL	137	137	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 27,523.59, LO EJERCIDO ES POR \$ 20,382.71, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 7,140.88, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO ARMADO(CALLE LOS MANGOS ENTRE PITAYA Y PROLONG. H. GALEANA, COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	82,474	82,474	82,474	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	341	0	0%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$82,473.55
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	140,372	140,372	104,372	0	0%	0	0	0	OTROS	515	0	0%	EN LA METAS DEL PROYECTO ES 224 METRO LINEAL DE GUARNICION Y 291.20 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	247,026	247,026	247,026	0	0%	0	0	0	OTROS	894	0	0%	LAS METAS DEL PROYECTOS SON 447 M.L. DE GUARNICIONES Y 447 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, SE ESPECIFICO EN LA OPCIONES DEL PROGRAMA POR NO SE PUEDEN METER DOS TIPOS DE METAS.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	53,086	53,086	53,086	0	0%	0	0	0	OTROS	120	0	0%	LAS METAS SON 38.20 M.L. DE GUARNICIONES Y 81.34 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. HEBERTO CABRERA )	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	121,210	121,210	121,210	0	0%	0	0	0	OTROS	350	0	0%	LAS METAS SON 152 METROS LINEALES DE GUARNICIONES Y 198 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO(CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	332,537	332,537	332,537	332,537	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	616	616	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 352,014.33, SU EJERCIDO ES POR \$ 332,537.07, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 19,477.26, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO (COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	URBANO	478,534	478,534	478,534	0	0%	0	0	0	METRO CUADRADO	980	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	36,229	36,229	36,229	36,229	100%	0	0	0	METRO LINEAL	110	110	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 26,749.27, LO EJERCIDO ES POR \$ 36,228.96, SE LE DIO UNA AMPLIACION POR \$ 9,479.69, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (CALLE REFORMA ENTRE USUMACINTA Y CHACAMAX, COL. GANADERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	79,146	79,146	79,146	79,146	100%	0	0	0	METRO LINEAL	107	107	100%	EL IMPORTE DEL PROYECTO ES POR \$ 103,066.16, LO EJERCIDO \$ 79,146.50, QUEDANDO UN AHORRO POR \$ 23,919.66, PROYECTO DEFINITIVO.
CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONA HABITADA (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	166,730	166,730	166,730	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONA HABITADA(COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	171,518	171,518	171,518	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE RELLENO PARA MITIGACION DE RIESGO EN ZONAS HABITADAS (COL. MANGAL)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	107,512	107,512	107,512	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO LA PITA	RURAL	396,550	396,550	396,550	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	7	0	0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	EJIDO REFORMA SECC LA PORFIA	RURAL	169,950	169,950	169,950	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	3	0	0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA CACAO	RURAL	283,250	283,250	283,250	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	5	0	0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	RANCHERIA PIEDRAL	RURAL	566,500	566,500	566,500	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	10	0	0%		
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS BASICAS RURALES	7-EMILIANO ZAPATA	VILLA CHABLE	RURAL	2,209,350	2,209,350	2,209,350	0	0%	0	0	0	VIVIENDA	39	0	0%		
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS (COL. SANTA ISABEL )	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	46,034	46,034	46,034	0	0%	0	0	0	OTROS	132	0	0%	LAS META SON 66 M.L. DE GUARNICIONES Y 66 METROS CUADRADOS DE BANQUETAS	
AMPLIACIÓN																	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE DE AGUAS NEGRAS 2DA. ETAPA	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	519,978	519,978	519,978	0	0%	0	0	0	OBRA	840	0	0%		
AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	2-CÁRDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	400,000	400,000	400,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%		
AMPLIACION DE UN TALLER TALABARTERIA ARTESANAL	3-CENTLA	RANCHERIA FRANCISCO VILLA	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	DESCRIPCION DEL PROYECTO: AMPLIACION DE UN TALLER DE TALABARTERIA ARTESANAL PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO PARA BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS DE LA RANCHERIA FRANCISCO VILLA EN CENTLA, TABASCO.	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	40,604	40,604	40,604	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	47	45	96%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	20,944	20,944	20,944	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	60	60	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	132,390	132,390	132,390	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	119	119	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
AMPLIACION DE RECOLECTOR DE AGUA PLUVIAL CON PASO PEATONAL Y VEHICULAR (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	123,206	123,206	123,206	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	30%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA	URBANO	70,570	70,570	70,570	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	56	56	100%	EL PROYECTO NO TIENE EJERCIDO PORQUE LA EMPRESA CONTRATISTA NO A PRESENTADOS SUS ESTIMACIONES PARA SU COBRO ESTA SITUACION SE REGULARIZARA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2007.	
MODERNIZACIÓN																	
ADULTOS MAYORES EN ACCION	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	112,614	112,614	112,614	27,750	25%	0	0	0	OTROS	150	25	17%	EL PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO EXISTE ESTA OPCION SE TOMO LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS.	
APOYO DE PIEZAS ORTOPEDICAS A PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTE	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	113,446	113,446	113,446	0	0%	0	0	0	PIEZA	170	0	0%	ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, COMO NO EXISTE ESTA OPCION DE CAPTUREO EN LA OPCION DE OBRAS PUBLICA.	

ATENCIÓN VISUAL PARA ANCIANOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	81,498	81,498	81,498	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26528, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA.
CURSO DE CARPINTERIA (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	113,828	113,828	113,828	5,556	5%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26514, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. (EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 5,556.38)
CURSO DE CARPINTERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAATA TABASCO	URBANO	104,814	104,814	104,814	24,894	24%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26540, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. (EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 24,894.21)
CURSO DE CARPINTERIA (COL. MI ULTIMO ESFUERZO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	95,810	95,810	95,810	41,140	43%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26518, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. (EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 41,139.71)
CURSO DE COMPUTACION BASICO Y AVANZADO (COL. HEBERTO CABRERA)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	78,078	78,078	78,078	19,872	25%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26505, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA.
CURSO DE COMPUTACION (COL. EL CERRITO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	225,226	225,226	225,226	204,789	91%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26520, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. (EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 204,788.53)
CURSO DE COMPUTACION (COL. ELDA Y JOSE )	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	64,582	64,582	64,582	19,872	31%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26543, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA.
CURSO DE HERRERIA (COL. ELDA Y JOSE)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	87,396	87,396	87,396	16,297	19%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26547, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. (EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 16,297.04)
CURSO DE PANADERIA (COL. JOSE LEHMAN OCAMPO)	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	110,516	110,516	110,516	31,754	29%	0	0	0	CURSO	1	0	30%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26534, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA. (EJERCIDO DEL PROYECTO ES POR \$ 31,754.03)
EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO.	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	62,028	62,028	62,028	60,558	98%	0	0	0	LOTE	1	1	90%	SU EJERCIDO ES POR \$ 60,558.07, ESTE PROYECTO ES DE INVERSION SOCIAL, PERO NO EXISTE ESA OPCION SE TOMO LA OPCION DE OBRAS PUBLICAS.
EQUIPO DE APOYO PARA CONSULTA, CONTROL Y ORIENTACION A DIABETICOS	7-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA TABASCO	URBANO	338,136	338,136	338,136	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO FUE CAPTURADO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE CON EL FOLIO 26528, COMO ES DE INVERSION SOCIAL NO EXISTE ESTA OPCION POR LA CUAL SE VOLVIO A CAPTURAR CON LA OPCION DE OBRAS PUBLICA.
MEJORAMIENTO																
APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS	2-CÁRDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	APOYO	1	0	0%	
APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	APOYO	1	0	0%	
APOYO ECONOMICO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DE NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	42,000	42,000	42,000	0	0%	0	0	0	APOYO	60	0	0%	
APOYO SOCIAL / COMPRA DE MINI SPLIT	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	9,000	9,000	9,000	0	0%	0	0	0	APOYO	1	0	0%	
CULTIVO DE CAMARÓN EN ESTANQUES	2-CÁRDENAS	SINALOA 1A SECCIÓN EJ	RURAL	36,940	36,940	36,940	33,556	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	12	12	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (EL CORAL DE MAGALLANES)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	17,728	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC. COOP. ACUACULTORES DE SANCHEZ MAGALLANES)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	30,700	30,700	30,700	27,880	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	10	10	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC. COOP. GAVIOTA LOCA)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	17,728	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	EN RUBRO DEL GASTO Y DESTINO DEL GASTO NO ME PERMITE ESCRIBIR UN CAMPO SIMILAR AL PROYECTO, POR ESA RAZÓN SE LE PUSO OBRA PUBLICA
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC. COOP. LA NILOTICA)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	17,728	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	



CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC.COOP.PARGO CERESO)	2-CÁRDENAS	CRNEL SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	25,060	25,060	25,060	22,804	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	8	8	100%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES (SOC.COOP.VANESITA MARINERA)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	19,420	19,420	19,420	17,728	91%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	6	6	100%	
CULTIVO DE OSTIÓN	2-CÁRDENAS	EL CHOCHO CONGREGACIÓN	RURAL	35,250	35,250	35,250	35,250	100%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	25	25	100%	
CULTIVO DE OSTIÓN	2-CÁRDENAS	SINALOA 2A SECCIÓN ARJONA EJ	RURAL	28,200	28,200	28,200	28,200	100%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	20	20	100%	
CURSO DE CAPACITACIÓN DE ALTA COSTURA	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	105,000	105,000	105,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE CAPACITACIÓN EN ALTA COSTURA	2-CÁRDENAS	CANALES 3RA ETAPA FRACC LOS	URBANO	105,000	105,000	105,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE CAPACITACIÓN EN TAPICERÍA	2-CÁRDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	RURAL	105,000	105,000	105,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE CAPACITACIÓN EN TAPICERÍA	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	105,000	105,000	105,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE COMPUTACIÓN	2-CÁRDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	124,000	124,000	124,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE COMPUTACIÓN	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	124,000	124,000	124,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR	2-CÁRDENAS	CANALES 3RA ETAPA FRACC LOS	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO DE INTEGRACIÓN FAMILIAR	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA DE GUADALUPE COL	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
CURSO-TALLER DE REPUJADO EN ALUMINIO	2-CÁRDENAS	JACINTO LÓPEZ COLONIA	URBANO	135,000	135,000	135,000	0	0%	0	0	0	CURSO	1	0	0%	
DOTACIÓN DE MATERIAL PARA BANCOS OSTRICOLAS (9 SOCIEDADES)	2-CÁRDENAS	CRNEL ANDRES SANCHEZ MAGALLANES VILLA	URBANO	265,549	265,549	265,549	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	
ELABORACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO COMUNITARIO	2-CÁRDENAS	JACINTO LÓPEZ COLONIA	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	DIAGNÓSTICO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE ASILO DE ANCIANOS	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	120,000	12,000	12,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE SALA DE USOS MULTIPLES	2-CÁRDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	58,000	58,000	58,000	0	0%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	EN EL RUBRO DEL GASTO DEBE SER: EQUIPAMIENTO Y EN EL RUBRO DEL DESTINO DEL GASTO DEBE SER: BIENES MUEBLES E INMUEBLES, PERO AL CAPTURARLO ASI, EM SALE UNA LEYENDA "EL DESTINO DEL GASTO YA SE ENCUENTRA REGISTRADO CON NÚMERO DE FOLIO..." Y NO ME PERMITE SEGUIR, POR ESA RAZÓN SE LE PUSO OBRA PUBLICA Y MEJORAMIENTO
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MÓVIL	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL CENDI	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
ESTIMULO ECONOMICO A ADULTOS MAYORES	2-CÁRDENAS	CANALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	90,000	90,000	90,000	0	0%	0	0	0	APOYO	20	0	0%	
ESTUDIOS DE MASTOGRAFIA	2-CÁRDENAS	JACINTO LÓPEZ COLONIA	URBANO	105,000	105,000	105,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	0	0%	
ESTUDIOS DE MASTOGRAFIAS	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	305,000	305,000	305,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	300	0	0%	
ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	2-CÁRDENAS	CARDENAS CIUDAD	URBANO	95,000	95,000	95,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	300	0	0%	

REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	2-CÁRDENAS	CAÑALES 3A ETAPA FRACC LOS	URBANO	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	APOYO	100	0	0%	
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	2-CÁRDENAS	EMILIANO ZAPATA COLONIA	URBANO	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	0	0%	
REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE ULTRASONIDO	2-CÁRDENAS	SANTA MARIA GUADALUPE COLONIA	URBANO	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	100	0	0%	
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES ( GRUPO 1)	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	48,678	48,678	48,678	41,675	86%	0	0	0	FAMILIA	24	20	83%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVES DE CULTIVO DE LA MOJARRA TILAPIA.
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES ( GRUPO 1)	3-CENTLA	RANCHERIA PASO TABASQUILLO	RURAL	48,678	48,678	48,678	41,675	86%	0	0	0	FAMILIA	24	20	83%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVES DEL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES ( GRUPO 1)	3-CENTLA	RANCHERIA TABASQUILLO	RURAL	48,678	48,678	48,678	42,615	88%	0	0	0	FAMILIA	24	20	83%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TRAVES DEL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA.
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES ( GRUPO 2)	3-CENTLA	RANCHERIA FELIPE CARRILLO PUERTO SUR	RURAL	39,832	39,832	39,832	32,829	82%	0	0	0	FAMILIA	24	20	83%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TREVES DEL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA.
CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA EN JAULAS FLOTANTES ( GRUPO 2)	3-CENTLA	RANCHERIA TABASQUILLO PRIMERA SECCION	RURAL	48,678	48,678	48,678	41,675	86%	0	0	0	FAMILIA	24	20	83%	PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO, A TREVES DEL CULTIVO DE MOJARRA TILAPIA.
MANTENIMIENTO																
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 05 JAGUEYES	12-MACUSPANA	RA CLEMENTE REYES 2DA SECCION	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 10 JAGUEYES	12-MACUSPANA	POBLADO VENUSTIANO CARRANZA LA ALIANZA	RURAL	28,200	28,200	28,200	0	0%	0	0	0	OTROS	10	8	80%	
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 11 JAGUEYES	12-MACUSPANA	POBLADO ALCALDE MAYOR	RURAL	31,020	31,020	31,020	0	0%	0	0	0	OTROS	11	9	82%	
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 5 JAGUEYES	12-MACUSPANA	EJIDO CELIA GONZALES DE ROVIROSA	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	EL AVANCE FINANCIERO EN CEROS SE DEBE A QUE EL PAGO SE REFLEJA HASTA EL 10. DE OCTUBRE, PERO LOS TRABAJOS SE EMPEZARON A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 5 JAGUEYES	12-MACUSPANA	EJIDO TRINIDAD MALPICA HERNANDEZ	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	EL AVANCE FINANCIERO EN CEROS SE DEBE A QUE EL PAGO SE REFLEJA HASTA EL 10. DE OCTUBRE, PERO LOS TRABAJOS SE EMPEZARON A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 5 JAGUEYES	12-MACUSPANA	EJIDO VICENTE GUERRERO	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	EL AVANCE FINANCIERO EN CEROS SE DEBE A QUE EL PAGO SE REFLEJA HASTA EL 10. DE OCTUBRE, PERO LOS TRABAJOS SE EMPEZARON A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 5 JAGUEYES	12-MACUSPANA	RA ARROYO HONDO	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	EL AVANCE FINANCIERO EN CEROS SE DEBE A QUE EL PAGO SE REFLEJA HASTA EL 10. DE OCTUBRE, PERO LOS TRABAJOS SE EMPEZARON A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 5 JAGUEYES	12-MACUSPANA	RA CHINALITO	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	EL AVANCE FINANCIERO EN CEROS SE DEBE A QUE EL PAGO SE REFLEJA HASTA EL 10. DE OCTUBRE, PERO LOS TRABAJOS SE EMPEZARON A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 5 JAGUEYES	12-MACUSPANA	RA EL PORVENIR	RURAL	14,100	14,100	14,100	0	0%	0	0	0	OTROS	5	4	80%	EL AVANCE FINANCIERO EN CEROS SE DEBE A QUE EL PAGO SE REFLEJA HASTA EL 10. DE OCTUBRE, PERO LOS TRABAJOS SE EMPEZARON A FINALES DEL MES DE SEPTIEMBRE
APOYO CON JORNALES PARA LIMPIA Y DESAZOLVE DE 10 JAGUEYES	12-MACUSPANA	POBLADO RAMON GRANDE	RURAL	28,200	28,200	28,200	0	0%	0	0	0	OTROS	10	8	80%	
MANTENIMIENTO DE CUATRO ESTANQUES ACUICOLAS	12-MACUSPANA	RA BITZAL 7MA SECCION EJ PROFR OTILIO	RURAL	5,640	5,640	5,640	5,640	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DE DOS ESTANQUES ACUICOLAS	12-MACUSPANA	EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE	RURAL	2,820	2,820	2,820	2,820	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE TRES ESTANQUES ACUICOLAS	12-MACUSPANA	RA FRANCISCO I MADERO BAJO LA VICTORIA	RURAL	4,230	4,230	4,230	4,230	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	
MANTENIMIENTO DE CUATRO ESTANQUES ACUICOLAS	12-MACUSPANA	RA ALLENDE BAJO 2DA SECCION	RURAL	5,640	5,640	5,640	5,640	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	
MANTENIMIENTO DE DOS ESTANQUES ACUICOLAS	12-MACUSPANA	RA BITZAL 4TA SECCION	RURAL	2,820	2,820	2,820	2,820	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO DE SEIS ESTANQUES ACUICOLAS	12-MACUSPANA	MONTE LARGO 1RA SECCION	RURAL	8,460	8,460	8,460	8,460	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	



-	3-CENTLA	-	-	60,069	60,069	60,069	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS, PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHONES PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO DE LA VILLA VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO Y BENEFICIAR A 10 FAMILIAS.
-	3-CENTLA	-	-	62,507	62,507	62,507	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: EXPLOTACION DE CERDAS REPRODUCTORAS PARA LA REPRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LECHONES, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RACHERIA EL LIMON DE VICENTE GUERRERO, CENTLA, TABASCO, Y SE BENEFICIARA A 10 FAMILIAS.
-	3-CENTLA	-	-	44,190	44,190	44,190	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: COMERCIALIZACION DE POLLOS VIVOS, ALIÑADOS Y ASADOS PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN VILLA VICENTE GUERRERO CENTLA, TABASCO, BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS DE ESTA COMUNIDAD RURAL.
-	3-CENTLA	-	-	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DE PROYECTO: ADQUISICION DE CAYUCOS Y EQUIPOS PARA LA PESCA, PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL POBLADO QUINTIN ARAUZ DE CENTLA TABASCO, BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS. LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAQUETE, POR NO EXISTIR EN EL SISTEMA ESTE TERMINO SE IDENTIFICO COMO PIEZA.
-	3-CENTLA	-	-	44,190	44,190	44,190	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: COMERCIALIZACION DE POLLOS VIVOS, ALIÑADOS Y ASADOS, PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO.
-	3-CENTLA	-	-	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO:ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL EJIDO LA PIMIENTA, CENTLA TABASCO, Y SE BENEFICIARA A 10 FAMILIAS.
-	3-CENTLA	-	-	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE PRENDAS DE VESTIR, PARA PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA VILLA CUAUHTECMOC,EN CENTLA, TABASCO BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS.
-	3-CENTLA	-	-	61,680	61,680	61,680	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCION DEL PROYECTO: ESTABLECIMIENTO DE UNA PANADERIA CON LA FINALIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO COMUNITARIO EN LA RANCHERIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON, CENTLA, TABASCO BENEFICIANDO A 10 FAMILIAS.
-	4-CENTRO	-	-	88,462	58,385	58,385	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	4-CENTRO	-	-	228,030	228,030	228,030	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	AVANCE FISICO 10 %
-	5-COMALCALCO	-	-	24,441	10,622	24,441	10,622	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	24,441	10,340	24,441	10,340	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	24,441	10,340	24,441	10,340	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	6,063	3,760	6,063	3,760	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	40,285	18,988	40,285	18,988	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	41,753	18,424	41,753	18,424	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	40,285	18,988	40,285	18,988	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
-	5-COMALCALCO	-	-	32,814	23,970	32,814	23,970	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>GASTO CORRIENTE</b>																						
SERVICIOS PERSONALES																						
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,325,305	984,449	984,449	12,674	1%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EVENTOS DEPORTIVOS
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																						

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	65,800,000	65,800,000	65,800,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,485,923	3,954,212	3,954,212	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBSIDIO (COMBATE AL NARCOTRAAFICO), MUNICIPIO 0-COBERTURA ESTATAL M. MUNICIPIO - VARIAS LOCALIDADES.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	404,374,802	296,286,277	296,286,277	296,286,277	100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	15,316,900	15,316,900	15,316,900	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,000,000	8,500,000	8,500,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: APORTACIÓN FEDERAL PARA LA OPERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO MUNICIPIO 14- PARAIISO LOCALIDAD- CABECERA MUNICIPAL.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	7,000,000	4,000,000	4,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Descripción del proyecto: Aportación federal para la operación de la Universidad Politécnica Mesoamericana Municipio 17-Tenosique Localidad - Sueños de oro
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	26,539,254	21,052,067	21,052,067	21,052,067	100%	0	0	0	5,000	3,950	79%	0	0	0	0	0	UNIDAD DE MEDIDA: ALUMNOS BENEFICIADOS (SUBSIDIO A UNIVERSIDADES)
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,180,000	4,278,456	4,278,456	4,278,456	100%	0	0	0	0	0	69%	0	0	0	0	0	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	392,075,245	339,610,336	339,610,336	339,610,336	100%	0	0	0	0	0	87%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	16,157,709	12,446,509	12,446,509	11,992,421	96%	0	0	0	0	0	74%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	10,782,222	7,715,499	7,715,499	7,715,499	100%	0	0	0	0	0	72%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	40,843,112	33,897,806	33,897,806	31,720,291	94%	0	0	0	0	0	78%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,199,241	7,769,530	7,769,530	7,769,530	100%	0	0	0	0	0	69%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	9,044,487	6,969,368	6,969,368	6,251,938	90%	0	0	0	0	0	69%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	6,301,619	4,019,955	4,019,955	2,261,670	56%	0	0	0	0	0	36%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE DE RECUPERACION DE LOS RECURSOS DEPOSITADOS A LA SAF, CON FECHA DEL DIA DE 2 JULIO DEL 2007.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	11,435,897	8,195,140	8,195,140	0	0%	0	0	0	0	0	36%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	51,302,500	51,302,500	51,302,500	51,302,500	100%	0	0	0	20,521	20,521	100%	0	0	0	0	0	
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	66,990,296	47,934,859	47,934,859	0	0%	0	0	0	0	0	67%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	14,560,253	13,205,911	13,205,911	10,342,908	78%	0	0	0	0	0	71%	0	0	0	0	0	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	600,000	450,000	450,000	400,000	89%	0	0	0	0	0	70%	0	0	0	0	0	

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	58,627,500	58,627,500	58,627,500	4,292,742	7%	0	0	0	CONVENIO	1	0	7%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	54,755,660	54,755,660	54,755,660	8,510,501	16%	0	0	0	CONVENIO	1	0	16%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,983,564	1,983,564	1,983,564	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	723,000	723,000	723,000	215,287	30%	0	0	0	CONVENIO	1	0	30%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	292,600	292,600	292,600	146,300	50%	0	0	0	NINO	184	92	50%	METAS: NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS BENEFICIADOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	303,880	251,104	251,104	0	0%	0	0	0	NINO	120	81	68%	METAS: INFANTES BENEFICIADOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,500	42,500	42,500	0	0%	0	0	0	REUNIÓN	4	0	0%	METAS: PLATICAS DE SALUD
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	4,173,292	4,173,292	4,173,292	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	1	85%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	1,086,750	1,086,750	1,086,750	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES APORTACIONES A CONVENIO.
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	42,000	42,000	42,000	29,993	71%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	176,033	176,033	176,033	54,001	31%	0	0	0	CONVENIO	1	1	80%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	8,141,589	8,141,589	8,141,589	7,904,456	97%	0	0	0	CONVENIO	1	1	97%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	13,808,790	13,808,790	13,808,790	2,895,350	21%	0	0	0	CONVENIO	1	1	82%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,950,000	2,950,000	2,950,000	0	0%	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	12,249,667	7,717,387	7,717,387	5,451,247	71%	0	0	0	CONVENIO	1	0	45%	METAS: APORTACION A CONVENIOS PROYECTO EN PROCESO
-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	2,261,038	2,261,038	2,261,038	1,669,118	74%	0	0	0	CONVENIO	1	0	37%	METAS: APORTACION A CONVENIOS PROYECTO EN PROCESO

-	0-COBERTURA ESTATAL	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	CONVENIO	1	0	0%	METAS: APORTACION A CONVENIOS	
-	3-CENTLA	-	-	1,554	1,554	1,554	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OFICINA	0	0	0%	PROMOVER UN AUMENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO
-	3-CENTLA	-	-	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	OTROS	0	0	0%	DESCRIPCION DEL PROYECTO: RECURSOS PARA OBRAS DEL PROGRAMA TU CASA (CONVENIO SEDESOL-FONAPHO-AYUNTAMIENTO)EN LA CABECERA MUNICIPAL (FRONTERA) CENTLA, TABASCO. EL MONTO DE RECURSOS, MINISTRADO Y PROGRAMADO ES POR \$0.32CENTAVOS
-	5-COMALCALCO	-	-	3,880,148	0	3,880,148	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	ACCIÓN	1	0	0%	ESTE PROYECTO SE APERTURA POR EL MONTO GLOBAL DEL RECURSO DEL CONVENIO CIMADES-PEMEX FIRMADO POR EL AYUNTAMIENTO Y EL GOBIERNO DEL ESTADO, DEBIENDO TRANSFERIRSE A LOS PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS AUTORIZADOS PARA EJECUTARSE EN ESTE CONVENIO.